Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",РК, Мангистауская область, г. Актау, 4мкр.** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау-Восток",г.Актау, село Умирзак, тел.: 44-50-10** — **041140004372**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №91 от 13.12.2016г. от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	01.03.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линии освещения "Автодороги №25 между 19 и 30 микрорайонами"		усл	1	31 902 869,77	31 902 869,77	3 418 164,62	31 902 869,77
			Итого	1	x	31 902 869,77	3 418 164,62	31 902 869,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Актау-Восток"*
Наименование строительства и его адрес: *Строительство линии освещения "Автодороги №25, между 19 и 30 микрорайонами"*

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
009 015 431		91	13.12.2016г.				
		Доп. Соглашение №2	23.02.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за февраль месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	31 902 869,77	28 484 705,15							3 418 164,62	31 902 869,77
в том числе:										
- февраль 2017 года		28 484 705,15	10 163 173						3 418 164,62	31 902 869,77
удержание по договору		1 424 235,26							170 908,23	1 595 143,49
Итого, сумма к перечислению:		27 060 469,89							3 247 256,39	30 307 726,28

М.П. Заказчик: **Руководитель Ақыбаев К.С.** **2017 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Заместитель Председателя правления Кущ Г.И.** **2017 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: *ГУ "Актауский городской отдел строительства"*
Подрядчик: *ТОО "Актау-Восток"*
Наименование строительства и его адрес: *Строительство линии освещения "Автодороги №25 между 19 и 30 микрорайонами"*
Основание: *Договор № 91 от 13.12.2016 года*

АКТ № 2
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под опоры								
1	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	25	488,15	431,57	12 204	10 789	4 040	0	10
		яма		56,58	110,04	1 415	2 751	97	0	11
2	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,99	740,06	73,65	14 054	1 399	3 436	1	15
		м2		119,49	27,60	2 269	524	123	0	3
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	25,16	8 483,77	287,91	213 452	7 244	64 037	15	370
		м3		2 315,25	108,75	58 252	2 736	105	1	13
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	25,67	143,00	--	3 671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25,67	407,00	--	10 448	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**253 828**	**19 432**			**395**
			Тенге			**61 935**	**6 011**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253 828				
		Накладные расходы -	Тенге			139 343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344 862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**344 862**				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драг-лайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2 002,6	70,08	66,24	140 337	132 647	39 851	0,03	53
		м3		3,84	16,68	7 690	33 394	97	0,06	116
7	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1 507,2	656,79	--	989 914	--	1 118 603	4,52	6 963
		м3		656,79	--	989 914	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1 937,9	10,05	10,05	19 485	19 485	6 557	--	--
		м3		--	3,49	--	6 760	97	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	215,33	501,54	--	107 997	--	122 036	3,63	782
		м3		501,54	--	107 997	--	113	--	--
10	Е0122-46-9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	146,24	3 438,90	2 182,63	502 904	319 187	460 887	6,75	987
		м		1 221,75	1 202,54	178 669	175 860	130	3,88	567
11	С130806-85 Изм.	Трубы электросварные, D 150 мм	146,24	736,00	--	107 633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1934,5	109,90	83,40	212 602	161 337	86 559	0,18	348
		м		26,40	20,70	51 071	40 044	95	0,12	232
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	214,1	97,00	71,10	20 768	15 223	8 848	0,18	39
		м		25,80	17,70	5 524	3 790	95	0,10	22
14	С143006-7 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,01672	19 400,00	--	324	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты	1,18	64 694,10	51 587,52	76 339	60 873	31 943	63	74
		км		13 106,58	7 246,80	15 466	8 551	133	42,03	50
16	Прайс	Сигнальная лента	1180	37,74	--	44 533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-85 Изм.	Трубы электросварные, D 150 мм	120	736,00	--	88 320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1230	123,20	31,80	151 536	39 114	109 722	0,54	664
		м		87,00	6,90	107 010	8 487	95	0,04	49
19	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	359,23	169,00	46,80	60 710	16 812	43 512	0,72	259
		м		116,10	11,40	41 707	4 095	95	0,07	24
20	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	598,63	220,60	96,90	132 058	58 007	65 344	0,6	359
		м		93,90	21,00	56 211	12 571	95	0,12	73
21	Е0133-103-1 Изм.	Установка опор металлических	25	4 303,07	2 634,69	107 577	65 867	59 273	9,18	230
		опора		1 518,75	739,26	37 969	18 481	105	3,09	77
22	Е0133-115-2	Установка светильников	50	5 233,88	4 233,75	261 694	211 688	90 224	6,03	302
		шт		999,00	719,55	49 950	35 978	105	2,43	122
23	Прайс	Опора металлическая СТ-10	25	56 351,39	--	1 408 785	--	--	--	--
		опора		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс	Светильник СОВА уличный LED модель	50	24 958,95	--	1 247 948	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	2	2 665,68	402,18	5 331	804	4 848	13,14	26
		комплект		2 160,00	148,50	4 320	297	105	0,72	1
26	75-6-112 Изм. и	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	2	2 052,00	--	4 104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	1 665,00	456,00	1 665	456	1 084	6	6
		шт		1 047,00	94,50	1 047	95	95	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс	Шкаф управления наружным освещением с автоматическим дистанционным управлением	1	310 966,61	--	310 967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс	Телеметрическое оборудование дистанционного управления освещением с модемами Motorola типа GM-340 на рабочую чистоту 430 Мгц	1	331 887,08	--	331 887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	25	981,60	39,60	24 540	990	16 338	3	75
		шт		681,00	6,90	17 025	172	95	0,04	1
31	Ц0108-525-6	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 12	2	1 749,90	18,90	3 500	38	2 810	9	18
		компл		1 479,00	--	2 958	--	95	--	--
32	С151801-51	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М1 56, 67, силумин	2	1 230,00	--	2 460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс	Выключатель автоматический	25	207,73	--	5 193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-898-1	Коробка распределительная	25	7 395,00	1 644,00	184 875	41 100	121 605	24	600
		шкаф		4 038,00	384,01	100 950	9 600	110	2,23	56
35	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	25	509,00	--	12 725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11071-144 Изм.	Кабельный сжим У750	50	79,00	--	3 950	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс	Кронштейн двухрожковый	50	3 917,78	--	195 889	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
38	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	22	610,30	72,30	13 427	1 591	7 430	2,10	46
		шт		348,00	7,50	7 656	165	95	0,04	1
39	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	75	179,10	10,50	13 433	788	7 011	0,54	41
		м		97,20	1,20	7 290	90	95	0,01	1
40	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	150,90	9,30	2 264	140	1 206	0,48	7
		м		83,70	0,90	1 256	13	95	0,01	--
41	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2	112,30	8,40	225	17	158	0,48	1
		м		82,50	0,90	165	2	95	0,01	--
				Кабельная продукция						
42	С151601-547	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,3	435 466,00	--	130 640	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	С151601-543	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,3	161 430,00	--	48 429	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	С151602-19 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2.5-1 ГОСТ 31945-2012	1,23	45 329,00	--	55 755	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-191	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	351 165,00	--	3 512	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	С151601-163	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,25	21 923,00	--	5 481	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,03	149 300,00	--	4 479	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	4	84,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7 046 526**	**1 146 164**			**11 880**
			Тенге			**1 791 843**	**358 445**			**1 414**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3 353 416				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3 353 416				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 620 190				
		Накладные расходы -	Тенге			598 641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133 130				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 351 960				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 876 967				
		Накладные расходы -	Тенге			1 807 207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221 050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3 905 225				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195 953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 757				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			207 710				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9 818 311**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7 300 354**	**1 165 595**			**12 274**
			Тенге			**1 853 778**	**364 456**			**1 440**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3 353 416				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3 353 416				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 620 190				
		Накладные расходы -	Тенге			598 641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133 130				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2 351 960				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2 130 795				
		Накладные расходы -	Тенге			1 878 720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240 571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 250 086				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195 953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 757				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			207 710				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10 163 173**				
		Итого в ценах 2001 года				**10 163 173**				
		Временные здания и сооружения	4,1%			279 200				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**10 442 373**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1%			70 890				
		Итого в ценах 2001 года				**10 513 263**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	**2,7094067**			**28 484 705,15**				
		НДС	12%			3 418 164,62				
		Итого с НДС				**31 902 869,77**				
		удержание по договору	**5%**			**1 595 143,49**				
		К оплате:				**30 307 726,28**				

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Актауский городской отдел строительства"

_____ **Акыбаев К. С.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг"

_____ **Руководитель Әбіш М. Қ.**

Подрядчик:

Заместитель

Председателя правления ТОО "Актау-Восток"

_____ **Куш Г.И.**