Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

Объект: Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 23 августа месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№54	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области	**175 916 431,35**	**24 085 036,80**							**2 890 204,42**	**26 975 241,22**
Удержание аванса 30%		**7 225 511,04**							867 061,32	8 092 572,36
5 % на сдачу объекта		1 204 251,84							144 510,22	1 348 762,06
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**15 655 273,93**							**1 878 632,86**	**17 533 906,79**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель_____Шлейнингер Э.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт технического надзора Узакбаев М.М.
ИИН 920503330122
KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 0006 2306

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Школа

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 14

приемки выполненных работ за август от 23.08.2021 года

(локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Фасад

1.1 /Облицовка/

2 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	1111,3	5666,5	64,22	6297204	71379	667336	4016987	11139326
				5001,79	18,58	5558489	20659	–	825135	
3 297-777-0101(пл)231-202-0101	Плиты из травертина облицовочные толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1111,3	10974		12195406		12195406	–	13171038
				–		–		–	975632	
4 297-777-0201(пл)234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	45,3639	21572		978590		978590	–	1056877
				–		–		–	78287	
	Итого					**25 367 241**				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 558 489
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 659
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 841 332
- накладные расходы, тенге	4 016 987

в т.ч. зарплата, тенге	361 529
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 879 054
Всего	**25 367 241**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	304 407
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	564 776
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**524 728**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**26 761 152**
с понижающим коэффициентом 0,9	24085036,80
НДС (12 %)	2890204,42
Всего по акту с учетом НДС	26975241,22

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 № KZ 90 VJE 00062306