Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск**

Стройка: **Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области**

Объект: Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за 08 ноября месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№54	19.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области	**256 681 850,54**	**11 885 358,93**							**1 426 243,07**	**13 311 602,00**
Удержание аванса 30%		3 565 607,67							427 872,92	3 993 480,59
5 % на сдачу объекта		594 267,95							71 312,15	665 580,10
ИТОГО К ОПЛАТЕ		7 725 483,31							**927 058,00**	**8 652 541,31**

Заказчик:
КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М
ИИН 9205033301222
KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 27

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 7-2-1)

на Общестроительные работы АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фонтан									
		1.1 Конструкция железобетонная									
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	5,34	24329,58	1151,21	129920	6148	115972	6692	147541
					1460,7	279,93	7800	1495	–	10929	
2	1106-1301-0102	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщинеболее 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,4	50207,89	3683,50	672786	49359	413942	164776	904567

1-0102	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщинеболее 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,4	50207,89	3683,50	672786	49359	413942	164776	904567
				15633,20	1445,57	209485	19371	–	67005	
3 297-777-0101(пл)261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,89262	250492,00		223594		223594	–	241482
				–		–		–	17888	
4 297-777-0201(пл)214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24108	264048,00		63657		63657	–	68750
				–		–		–	5093	
5 297-777-0301(пл)214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	277977,00		20014		20014	–	21615
				–		–		–	1601	
	1.2 Изоляционные работы									
6 1113-1001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2 поверхности	51,6216	2002,43	23,83	103369	1230	56807	32931	147204
				878,15	7,87	45332	406	–	10904	
	1.3 Отделочные работы									

05-0103	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	76,2392	10036,72	113,64	765192	8664	565409	140525	978175
				2506,83	53,19	191119	4055	–	72457	
	Раздел 2 Декоративные элементы фонтана									
8 297-777-0401(пл)222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4313575	597038,00		257537		257537	–	278140
				–		–		–	20603	
9 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,99	196,72	5,41	2162	60	965	824	3225
				103,48	0,62	1137	7	–	239	
10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,99	166,48	3,85	1830	42	1123	484	2499
				60,5	0,62	665	7	–	185	

Итого **2 793 197**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 455 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 65 503
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 342

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 719 019
- накладные расходы, тенге	346 232
в т.ч. зарплата, тенге	36 510
- сметная прибыль (8 %), тенге	206 094
Всего	**2 793 197**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	33 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	62 188
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**57 778**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**2 946 681**
с понижающим коэффициентом 0,9	2652013,05
НДС (12 %)	318241,57
Всего по акту с учетом НДС	2970254,62

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 20

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Внутренняя отделка										
	4.2 стены										
20	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-132,96	1354,66	85,64	-180116	-11387	-46007	-94945	-297066
					923	68,79	-122722	-9146	–	-22005	
	Раздел 5 Проемы										
	5.1 Окна										

аздел 5 Проемы

5.1 Окна

37	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	-37	4004,02	125,66	-148149	-4649	-84185	-44311	-207857
					1603,1	60,22	-59315	-2228	–	-15397	
38	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	-37	5812		-215044		-215044	–	-232248
					–		–		–	-17204	
43	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	-6	520		-3120		-3120	–	-3370
					–		–		–	-250	
44	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	-6	2347		-14082		-14082	–	-15209
					–		–		–	-1127	

Раздел 15 ОГраждение кровли

184	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м ограждения	57,96	131,88	32,02	7534	1856	405	4092	12556
					92,89	9,2	5384	533	–	930	

	14-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,12365	271941		33626		33626	–	35933	Казахстан
					–		–		–	2690		
186	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	3,58583	106,79	3,37	366	12	157	80	480	
					59,5	0,38	113	1	–	34		
187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2	3,58583	176,52	4,82	633	17	366	179	875	
					69,58	0,78	249	3	–	63		

Раздел 16 Желоб водосточный

16.2 Кровля спортзала

196	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м желоба	57,8	3360,34	5,51	194229	318	132756	44112	257406
					1058,02	1,93	61154	112	–	19067	

112-0101-2202											
	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м водосточной трубы	75	1894,99	5,62	142124	422	107018	25088	180589	
				462,47	2,12	34685	159	–	13377		
198 224-106-0201											
	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	57,8	1687		97509		97509	–	105310	Казахстан
				–		–		–	7801		
199 224-106-0207											
	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	29	984		28536		28536	–	30819	Казахстан
				–		–		–	2283		
200 224-106-0204											
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	4381		35048		35048	–	37852	Казахстан

	224-106-0203			–	–	–	2804		
		Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	1651	19812	19812	–	21397 Казахстан
					–	–	–	1585	
202	224-106-0202								
		Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	75	2211	165825	165825	–	179091 Казахстан
					–	–	–	13266	
203	224-106-0208								
		Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	4	957	3828	3828	–	4134
					–	–	–	306	

Итого	**110 692**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-80 352
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-13 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-10 566
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 448
- накладные расходы, тенге	-65 461
в т.ч. зарплата, тенге	-5 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 256

Всего	**110 692**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	1 328
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	2 464
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 290**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**116 774**
с понижающим коэффициентом 0,9	105097,00
НДС (12 %)	12611,64
Всего по акту с учетом НДС	117708,64

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 21

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-3)

на Внутреннее отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
8	1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР = 72 % ктрр3=1,029; ктрм3=1,029; кэкс3=1,029;	теплообменник	2	2726,15	194,01	-5458	-388	–	-3709	-9900
					2537,61	40,91	-5070	-82	–	-733	

				2537,61	40,91	-5070	-82	–	-733	
8 1118-0801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР = 72 % ктрр3=1,029; ктрм3=1,029; кэкс3=1,029;	теплообменник	2	2726,15	188,54	5452	378	–	3711	9897
				2537,61	39,76	5075	80	–	733	
13 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	810,47	2,58	-810	-3	-111	-503	-1418
				697,05	0,68	-697	-1	–	-105	
13 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	810,47	2,58	810	3	110	502	1417
				697,05	0,68	697	1	–	105	
20 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	65345,24	471,28	-130690	-943	-118907	-7917	-149696
				5420,48	77,25	-10841	-155	–	-11089	
20 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	65345,24	471,29	130690	942	118907	7917	149695
				5420,48	77,25	10841	154	–	11089	

1118-1001-0106										
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	23743,09	450,47	-47486	-901	-42406	-3203	-54744
				2089,46	134,28	-4179	-269	–	-4055	
28 1118-1001-0106										
	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	23743,09	450,47	47486	901	42406	3202	54743
				2089,46	134,27	4179	269	–	4055	
35 1116-0401-0204										
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	4390,03	77,28	-52681	-927	-38059	-10102	-67806
				1141,15	28	-13694	-336	–	-5023	
36 1116-0401-0204										
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	4390,03	77,28	-52681	-927	-38059	-10102	-67806
				1141,15	28	-13694	-336	–	-5023	

1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	4390,03	77,27	52680	927	38059	10101	67804
				1141,15	27,99	13694	336	–	5023	
36 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	4390,03	77,27	52680	927	38059	10101	67804
				1141,15	27,99	13694	336	–	5023	
	Раздел 2 Отопление									
	2.7 изоляция трубопровода									
73 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	-860	489,3	80,55	-420798	-69273	-60467	-233463	-706602
				338,44	38,6	-291058	-33196	–	-52341	

	297-777-3501(пл)234-303-0207							
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	-715	218	-155870	-155870	–	-168340
					–	–	–	-12470
75	297-777-3601(пл)234-303-0209							
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	-49,5	274	-13563	-13563	–	-14648
					–	–	–	-1085

	297-777-3701(пл)234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	-66	325	-21450	-21450	–	-23166
					–	–	–	-1716
77	297-777-3801(пл)234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	-60,5	364	-22022	-22022	–	-23784
					–	–	–	-1762

297-777-3901(пл)234-303-0216										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	-55	536		-29480		-29480	–	-31838
				–		–		–	-2358	
	Раздел 3 Вентиляция									
79 1120-2501-0101	Установка камер приточных П 1. НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	камера	1	69722,94	3511,4	-69723	-3511	-5370	-44559	-123425
				60841,73	1044,59	-60842	-1045	–	-9143	
79 1120-2501-0101	Установка камер приточных П 1. НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	камера	1	69722,94	3511,4	69723	3512	5369	44558	123424
				60841,73	1044,58	60842	1045	–	9142	
81 1120-0301-0205										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	22	2772,38	63,91	-60992	-1406	-25131	-25065	-92942

				1566,16	16,21	-34456	-357	–	-6885	
81 1120-0301-0205										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	22	2772,38	63,91	60992	1406	25131	25065	92941
				1566,16	16,21	34455	357	–	6885	
83 1120-0101-0302										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	24	6482,69	59,46	-155585	-1427	-102038	-37953	-209021
				2171,63	24,69	-52119	-593	–	-15483	
83 1120-0101-0302										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	24	6482,69	59,46	155585	1427	102039	37952	209020
				2171,63	24,69	52119	592	–	15483	
91 1120-0101-0102										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15	5770,69	59,46	-86560	-892	-53094	-23720	-119102

				2171,63	24,69	-32574	-370	–	-8822	
91 1120-0101-0102										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15	5770,69	59,46	86560	892	53094	23720	119103
				2171,63	24,69	32574	370	–	8822	
99 1120-2501-0101	Установка камер приточных П 1. НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	камера	1	69722,94	3511,4	-69723	-3511	-5370	-44559	-123425
				60841,73	1044,59	-60842	-1045	–	-9143	
99 1120-2501-0101	Установка камер приточных П 1. НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	камера	1	69722,94	3511,4	69723	3512	5369	44558	123424
				60841,73	1044,58	60842	1045	–	9142	
	3.4 Система П2									
101 1120-0301-0205										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	4	2772,38	63,91	-11090	-256	-4569	-4558	-16900
				1566,16	16,21	-6265	-65	–	-1252	
102 1120-0301-0209										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500x300 мм. Установка НР = 72 %	решетка	6	4363,9	63,91	-26183	-383	-16403	-6836	-35661

				1566,16	16,21	-9397	-97	–	-2642	
101 1120-0301-0205										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150x150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	4	2772,38	63,91	11090	256	4569	4557	16899
				1566,16	16,21	6265	65	–	1252	
102 1120-0301-0209										
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 500x300 мм. Установка НР = 72 %	решетка	6	4363,9	63,91	26183	383	16403	6836	35660
				1566,16	16,21	9397	97	–	2642	
105 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15	6287,04	47,22	-94306	-708	-63773	-21684	-125269
				1988,31	19,39	-29825	-291	–	-9279	
105 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15	6287,04	47,22	94306	709	63772	21683	125268
				1988,31	19,38	29825	291	–	9279	

1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	6755,62	98,52	-13511	-197	-1327	-8654	-23938
				5993,82	16,21	-11988	-32	–	-1773	
111 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 %	клапан	2	6755,62	98,52	13511	197	1326	8654	23939
				5993,82	16,21	11988	32	–	1773	
120 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15	5770,69	59,46	-86560	-892	-53094	-23720	-119102
				2171,63	24,69	-32574	-370	–	-8822	
120 1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	15	5770,69	59,46	86560	892	53094	23720	119103
				2171,63	24,69	32574	370	–	8822	

1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4	6287,04	47,22	-25148	-189	-17006	-5782	-33404
				1988,31	19,39	-7953	-78	–	-2474	
129 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	4	6287,04	47,22	25148	189	17006	5782	33405
				1988,31	19,38	7953	78	–	2474	
148 1120-0101-0302										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	24	6482,69	59,46	-155585	-1427	-102038	-37953	-209021
				2171,63	24,69	-52119	-593	–	-15483	
149 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	96	6287,04	47,22	-603557	-4533	-408146	-138772	-801715

				1988,31	19,39	-190878	-1861	–	-59386	
148	1120-0101-0302									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	24	6482,69	59,46	155585	1427	102039	37952	209020
				2171,63	24,69	52119	592	–	15483	
149	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	96	6287,04	47,22	603556	4533	408145	138772	801714
				1988,31	19,38	190878	1861	–	59386	
	Раздел 4 Теплоснабжение приточных установок									
156	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	692,2	2,58	-692	-3	-70	-446	-1229
				619,34	0,68	-619	-1	–	-91	
156	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	1	692,2	2,58	692	3	70	446	1230
				619,34	0,68	619	1	–	91	

/0 1118-1101-0102										
	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	5	2561,01	–	-12805	–	-10988	-1308	-15242
				363,47	–	-1817	–	–	-1129	
171 1113-0301-0406										
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	29	98,35	2,7	-2852	-78	-1273	-1086	-4253
				51,74	0,3	-1500	-9	–	-315	
170 1118-1101-0102										
	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	5	2561,01	–	12805	–	10988	1308	15243
				363,47	–	1817	–	–	1129	
171 1113-0301-0406										
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	29	98,35	2,7	2852	78	1273	1086	4254
				51,74	0,3	1500	9	–	315	
	Итого					**-968 390**				-968390

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-291 058
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-69 273
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-33 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-302 852
- накладные расходы, тенге	-233 463
в т.ч. зарплата, тенге	-21 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	-71 732

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-20 031**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**-1 021 602**
с понижающим коэффициентом 0,9	-919442,10
НДС (12 %)	-110333,05
Всего по акту с учетом НДС	-1029775,15

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 22

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-2А)

на корректирующея смета № 1

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	-217	8242,83	42,86	-1788694	-9301	-915271	-624024	-2605735
					3982,13	11,88	-864122	-2578	–	-193017	

102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	-217	6508	-1412236	-1412236	–	-1525215
				–	–	–	-112979	

Итого	**-4 130 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-864 122
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-9 301
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-2 578
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 327 507
- накладные расходы, тенге	-624 024
в т.ч. зарплата, тенге	-56 162
- сметная прибыль (8 %), тенге	-305 996
Всего	**-4 130 950**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	-49 571
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	-91 971
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-85 450**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**-4 357 943**

с понижающим коэффициентом 0,9	-3922148,46
НДС (12 %)	-470657,81
Всего по акту с учетом НДС	-4392806,27

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель_____Шлейнингер Э.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 23

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-3А)

на отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Добавить.

7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03;	кВт	68,706	1254,54	18,07	86194	1242	30725	39364	135603
				789,27	6,46	54228	444	–	10045	
8 245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	347	2084		723148		723148	–	781000
				–		–		–	57852	

Итого **916 603**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 242
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	444
- материалы, изделия и конструкции, тенге	753 873
- накладные расходы, тенге	39 364
в т.ч. зарплата, тенге	3 543
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 897

Всего **916 603**

Временные здания и сооружения (1,2 %)	10 999
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	20 407
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 960**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**966 970**
с понижающим коэффициентом 0,9	870272,71
НДС (12 %)	104432,72
Всего по акту с учетом НДС	974705,43

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель_____**Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____**Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Школа

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 24

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 2-1-1В)

на корректирующие смета

* Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Доабавить									
1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	166	902,74	47,69	149855	7917	46766	71256	238800
					573,33	22,85	95173	3793	-	17689	

.09-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	166	5666,5	64,23	940642	10662	99683	600036	1663932
				5001,79	18,59	830297	3086	–	123254	
3 231-202-0101	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм	м2	166	10974		1821684		1821684	–	1967419
				–		–		–	145735	
4 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	16,6	21572		358095		358095	–	386743
				–		–		–	28648	
5 261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1299,78	266		345741		345741	–	373400
				–		–		–	27659	4630294

Итого **4 630 294**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	925 470
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 579
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 879
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 671 969
- накладные расходы, тенге	671 292
в т.ч. зарплата, тенге	60 416

- сметная прибыль (8 %), тенге	342 985
Всего	**4 630 294**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	55 564
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	103 089
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 779**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**4 884 725**
с понижающим коэффициентом 0,9	4396252,50
НДС (12 %)	527550,30
Всего по акту с учетом НДС	4923802,80

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 25

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 4-1-1Б)

на Наружное электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	400	472,25	239,1	188900	95640	19148	77985	288236
					185,28	85,5	74112	34200	–	21351	
2	243-113-0921	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	км	0,4	3135817		1254327		1254327	–	1354673

13-0921

Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	км	0,4	3135817	1254327	1254327	–	1354673
			–	–	–	100346	

Итого	**1 642 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 273 475
- накладные расходы, тенге	77 985
в т.ч. зарплата, тенге	7 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 697
Всего	**1 642 909**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	19 715
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	36 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 984**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**1 733 186**
с понижающим коэффициентом 0,9	1559867,40
НДС (12 %)	187184,09
Всего по акту с учетом НДС	1747051,49

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 970140004452
Руководитель _____ Шлейнингер Э.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.
ИИН 9205033301222
KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 26

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 7-1-1Б)

Вертикальная планировка, проезды и тротуары, МАФ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить									
1	1127-0401-0101	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	10	3259,84	1098,6	32598	10986	19965	3106	38560
					164,74	266,65	1647	2667	–	2856	

				39,14	83,32	3914	8332	–	8800	
27-0403-0104										
	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7;	м2 основания	100	374,74	72,04	37474	7204	30270	1711	42320
				–	23,77	–	2377	–	3135	
4 1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,07	145829,82	2156,15	10208	151	10057	54	11083
				–	1070,68	–	75	–	821	
5 1127-0602-0301										
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	100	1842,02	210,8	184202	21080	160521	3843	203089
				26,01	27,37	2601	2737	–	15044	
6 1127-0602-0401										
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 покрытия	100	402,64	0,04	40264	4	39802	330	43842
				4,58	–	458	–	–	3248	

-1002										
	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	509	2147,82	33,66	1093240	17133	625256	329774	1536855
				885,76	14,08	450852	7167	–	113841	
8 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,7184	38409		603728		603728	–	652026
				–		–		–	48298	
9 8601-0703-0105										
	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР = 0	м2	739,5	5985	7	4425908	5177	3852056	535398	5358210
				769	1	568676	740	–	396904	

Итого	**8 004 784**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 028 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 095
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 412 819
- накладные расходы, тенге	883 033
в т.ч. зарплата, тенге	79 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	592 947
Всего	**8 004 784**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	96 057

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	178 219
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**165 581**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**8 444 641**
с понижающим коэффициентом 0,9	7600176,90
НДС (12 %)	912021,23
Всего по акту с учетом НДС	8512198,13

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Школа
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 28

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(локальная смета 7-1-1)

на Вертикальная планировка, проезды и тротуары, МАФ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Дорожное покрытие

2.3 Плиточное покрытие /Тип2/ S=784 м2

1127-0403-0101										
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	601,15	1011,81	261,04	-608256	-156924	-427802	-53004	-714161
				39,14	83,32	-23529	-50088	–	-52901	
9 1127-0403-0104										
	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 72 %	м2 основания	601,15	374,74	72,04	-225275	-43307	-181968	-10288	-254408
				–	23,78	–	14289	–	18845	
10 1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,42081	145829,82	2156,15	-61367	-907	-60459	-325	-66627
				–	1070,68	–	451	–	4935	

1	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	601,15	1842	210,79	-1107330	-126722	-964972	-23104	-1220869
					26,01	27,38	-15636	-16453	–	-90435	
8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	601,15	1011,81	261,04	608256	156924	427802	53005	714163
					39,14	83,32	23529	50088	–	52902	

9 1127-0403-0104										
	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 72 %	м2 основания	601,15	374,74	72,04	225275	43307	181968	10285	254413
				–	23,78	–	14289	–	18843	
10 1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,42081	145829,82	2156,15	61367	907	60459	325	66626
				–	1070,68	–	451	–	4934	
11 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	601,15	1842	210,79	1107330	126722	964972	23100	1220860
				26,01	27,38	15636	16453	–	90430	
15 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	0,2	3259,84	1098,6	652	220	399	62	771

				164,74	266,65	33	53	–	57	
16 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	2	494,84	42,05	990	84	2	677	1813
				451,87	17,84	904	36	–	133	
	2.5 Покрытие беговой и волейбольной площадок /Тип 3/S=739,5 м2									
22 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	-73,95	29148,63	8,16	-2155541	-603	-1833939	-231119	-2577593
				4340,76	–	-320999	–	–	-190933	
23 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	-2,29245	296003		-678572		-678572	–	-732858
				–		–		–	-54286	

Итого	**-3 307 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-320 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 512 110
- накладные расходы, тенге	-230 380
в т.ч. зарплата, тенге	-20 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	-245 029
Всего	**-3 307 870**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	-39 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	-73 646

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-68 424**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**-3 489 635**
с понижающим коэффициентом 0,9	-3140681,40
НДС (12 %)	-376881,77
Всего по акту с учетом НДС	-3517563,17

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Школа

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 29

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(локальная смета 7-1-1А)

Вертикальная планировка, проезды и тротуары, МАФ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплу-атация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел ВКЛЮЧИТЬ.									
		Плиточное покрытие /Тип2/ S=784 м2									
35 255-102-0605		Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 К=-1,000;	м2	-50	2372		-118600		-118600	–	-128088
					–		–		–	-9488	

Итого **-128 088**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге -118 600

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-118 600
- сметная прибыль (8 %), тенге	-9 488
Всего	**-128 088**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	-1 537
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	-2 852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-2 650**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**-135 126**
с понижающим коэффициентом 0,9	-121613,71
НДС (12 %)	-14593,65
Всего по акту о учетом НДС	-136207,36

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Фонтан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 30

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

(Локальная смета 7-2-2)

на Напорный водопровод

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	353,42	172,10	165,42	60824	58463	–	9008	75419
					6,68	28,72	2361	10150	–	5587	

1-0205-0302										
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,931	1921,92	–	21009	–	–	15126	39026
				1921,92	–	21009	–	–	2891	
3 1101-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	344,88741	36,92	36,92	12733	12733	–	3695	17742
				–	14,88	–	5132	–	1314	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,841	1003,10	–	9872	–	–	7108	18338
				1003,10	–	9872	–	–	1358	
5 1101-0104-0402										
	Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,54259	36,92	36,92	315	315	–	91	439
				–	14,88	–	127	–	32	
6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	344,88741	179,30	81,56	61838	28129	–	34335	103869
				97,74	40,53	33709	13978	–	7694	

3-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2,18	3388,01	181,79	7386	396	4353	1984	10119
				1209,72	54,04	2637	118	–	750	
21 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	42800,80	1052,12	42801	1052	1357	29163	77721
				40392,00	112,50	40392	112	–	5757	
22 587-777-0101(пл)(об)511-304-0304	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	124829,00		124829		–	–	124829
				–		–		124829	–	
31 1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,3174215	203,61	195,00	879	842	–	142	1103
				8,61	37,08	37	160	–	82	

2-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,58	25908,94	10103,54	40936	15963	6173	18486	64176
				11898,98	4351,39	18800	6875	–	4754	
33 297-777-1301(пл)225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19730,00		19730		19730	–	21308
				–		–		–	1578	
34 297-777-1401(пл)225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19730,00		39460		39460	–	42617
				–		–		–	3157	
35 297-777-1501(пл)225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24024,00		24024		24024	–	25946
				–		–		–	1922	
36 297-777-1601(пл)225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21237,00		21237		21237	–	22936
				–		–		–	1699	
37 297-777-1701(пл)244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00		18935		18935	–	20450

				–		–		–	1515	
38	297-777-1801(пл)222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(стремянка для колодцев)	т	0,01708	645410,00		11024		11024	–	11906
					–		–		–	882	
39	1115-0403-1004	Масляная окраска стремянки за 2 раза НР = 72 %	м2	0,49532	1024,86	1,21	508	–	70	316	889
					884,37	0,59	438	–	–	66	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	11,304	915,27	20,50	10346	232	6469	2650	14035
					322,45	3,09	3645	35	–	1040	
41	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР = 72 %	м2	3,14	292,31	35,08	918	110	541	223	1232
					84,99	13,59	267	43	–	91	
42	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки шириной 0,5м; НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,314	26552,73	8,16	8338	3	6972	981	10065
					4340,76	–	1363	–	–	746	

Итого	**704 165**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	134 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	118 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	160 343
- оборудование, тенге	124 829

- накладные расходы, тенге	123 308
в т.ч. зарплата, тенге	11 098
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 915
Всего	**704 165**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	6 952
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12 898
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 984**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**735 999**
с понижающим коэффициентом 0,9	662399,19
НДС (12 %)	79487,90
Всего по акту с учетом НДС	741887,09

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа имени Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области" БИН 970140004452

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Фонтан

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 2021-05-19

Акт № 31

приемки выполненных работ за ноябрь от 08.11.2021 года

Локальная смета № 2-1-8

Пожарная сигнализация.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	1	62657,1	2,4	62657	2	563	44706	115952
					62092	–	62092	–	–	8589	

				62092	–	62092	–	–	8589	
2 248-303-0106	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	26776		26776		26776	–	28918
				–		–		–	2142	
3 1121-0202-0202	**Оповещатели ручные для открытой проводки. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**16**	209,4	0,22	3350	4	155	2299	6101
				199,51	0,09	3192	1	–	452	
4 248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10/ ИР 55/**	**шт.**	**16**	1052		16832		16832	–	18179
				–		–		–	1347	
5 1310-0701-0203	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**182**	4057,69	2,85	738500	519	13257	521801	1361125
				3982	–	724724	–	–	100824	
6 248-302-0106	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3**	**шт.**	**129**	330		42570		42570	–	45976
				–		–		–	3406	
7 248-302-0201	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**53**	1832		97096		97096	–	104864

				–		–		–	7768	
8 1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м**	**922,65507**	299,52	3,82	276354	3525	14313	186472	499852
				280,65	0,05	258943	46	–	37026	
9 243-907-0105	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**361**	84		30324		30324	–	32750
				–		–		–	2426	
10 243-907-0104	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25мм х 10 мм**	**м**	**573**	67		38391		38391	–	41462
				–		–		–	3071	
11 243-907-0106	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**17**	113		1921		1921	–	2075
				–		–		–	154	

Итого по смете	**2 257 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 056 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 158
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49
- материалы, изделия и конструкции, тенге	282 198
- накладные расходы, тенге	761 007
в т.ч. зарплата, тенге	68 491
- сметная прибыль (8 %), тенге	168 343
Временные здания и сооружения (1,2 %)	27 087
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	50 256

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**46 692**
Итого в текущих ценах на 2021 г.	**2 381 288**
с понижающим коэффициентом 0,9	2143156,01
НДС (12 %)	257178,72
Всего по акту с учетом НДС	2400334,73

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа имеии Сакена Сейфуллина поселка Бурабай по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 970140004452

Руководитель _____ **Шлейнингер Э.В.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306