Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» октябрь 2017 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства Мангистауской области», Мангистауская область, г.Актау, руководитель А.Хамиев**
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от « » октябрь 2017г. ТОО «Альянс LTD», директор А.С. Керелбаев, РК, Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 28, здание 48/1
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » октябрь 2017 г., ТОО «Беген құрылыс» директор Тажигараев Ш.Б, г Актау , 14мкр, 58дом 63кв. №KZ01VJE00019385, от 08.08.2016 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » октябрь 2017 г. ТОО «Жастар плюс» К.М. Бижекенов,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительства газоснабжения котельной средней школы на 900 мест в микрорайоне «Манашы» в селе Бейнеу».**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область, Бейнееуский село Бейнеу
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решение акима села Бейнеу о предоставлении права временного безвозмездного землепользования № 1047 от 28.07.2016 года.
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» Мангистауской области, KZ26REA00073733 от 05.10.2017 года
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жастар-Плюс»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом ГУ «Управление строительства Мангистауской области» №03-20-1549 от 10.10.2016 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __октябрь 2017 г._;
месяц, год
окончание работ ____январь 2018_;
месяц, год
при продолжительности строительства, **(4 месяцев)**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **(4 месяцев)**
фактически, месяц: **(1 месяц)**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка:					
Площадь застройки					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Сооружения имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее -га)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В данном проекте предусматривается строительство следующих сооружений:

-узел подключения;

-строительство газопровода высокого давления до ГРПШ

-устройство площадки ГРПШ и прокладка газопровода среднего давления до котельной;

Узел подключения осуществляется в существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 категории диаметром 110мм. На узле подключения устанавливается задвижка Ду 100мм в ограждении.

От узла подключения газопровод высокого давления(до 0,6 мПа) до ГРПШ прокладывается подземно на глубине – 1,2 м до верха трубы и выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Дн 125х11,4 мм согласно СТ РК ГОСТ Р50838-2011.

Площадка размерами в плане 2х3 м, ограждается сетчатыми панелями по серии 3.017-1 вып.0. Панели крепятся на металлические стойки с монолитными фундаментами из бетона класса В 12,5 на сульфатостойком портландцементе.

Опоры газопровода представляют собой стойку из стальной трубы ф108х5,0мм по ГОСТ10704-91*, установленную на фундаменте из монолитного бетона кл В12.5.

Проектом предусмотрены три основных вида опор различной высоты: 0,7м, 2,2м и 5 м.

Опоры высотой 5м устанавливаются на всех основных участках газопровод, а опоры высотой 5м устанавливаются в местах перехода автотранспорта.

Подвижные опоры по трассе газопровода запроектированы из металлических конструкции, устанавливаемых из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Арматура для армирования класса АIII. Глубина заложения фундаментов -1,0м.

Высокие подвижные опоры устанавливаются на вертикальных компенсаторах, опоры запроектированы из металлических конструкции, устанавливаемых на монолитные бетонные фундаменты из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе. Арматура для армирования класса АIII. Глубина заложения фундаментов -1,0 м.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 11 606 308 в том числе стоительно –монтажных работ 1 777 877 тыс.тг, оборудования, инструмента и инвентаря прочих затрат –9 828 500 тыс. тг;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11 606 308 тыс. тг в том числе стоительно –монтажных работ 1 777 877 тыс.тг, оборудования, инструмента и инвентаря, прочих затрат 9 828 500 тыс.тг:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительства газоснабжения котельной средней школы на 900 мест в микрорайоне «Манашы» в селе Бейнеу»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ А. Хамиев

Технический надзор _____ Ш.Б.Тажигараев

Авторский надзор _____ К.М. Бижекенов

Подрядчик _____ А.С. Керелбаев

Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области" Форма №КС-3

Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения котельной средней школы на 900 мест в микрорайоне "Манашы" в селе Бейнеу."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2017года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		Договор №77	от 25.09.2017г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	8 775 446,43		6 558 439,80		2 217 006,62				1 053 053,57	9 828 500,00
в том числе за отчетный месяц		8 775 446,43		6 558 439,81	2 217 006,62	0,00			1 053 053,57	9 828 500,00
Удержание 5% согласно договора		438 772,32							52 652,68	491 425,00
Итого к оплате		8 336 674,11							1 000 400,89	9 337 075,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Руководитель:
_____ **Хамиев А.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Мангистауской области"

Форма №2в

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»

Договор № 77 от 25.09.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газоснабжения котельной средней шолы на 900 мест в микрорайоне "Манашы"в селе Бейнеу ".

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.

по объекту:Строительство газоснабжения котельной средней школы на 900 мест в микрорайоне "Манаши" в селе Бейнеу"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ИСКЛЮЧИТЬ Смета № 6-2-2. Наружные сети. Газоснабжение.										
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	-790.75	-24.55	-3954	-123	-302	-0.26	-1
		м2		-39.83	-9.20	-199	-46	123	-0.04	--
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3.5	-3569.40	-51.82	-12493	-181	-154	-0.14	-1
		м3		-21.38	-11.77	-75	-41	133	-0.04	--
3	Ц0112-754-5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	1	-3283.00	-161.00	-3283	-161	-2677	-15.00	-15
		врезка		-2970.00	-4.50	-2970	-4	90	-0.03	--
4	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0.02953	-23181.00	-1862.00	-685	-55	-541	-118.00	-3
		т		-20090.00	-248.00	-593	-7	90	-1.44	--

5	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	-1071.50	-142.00	-1072	-142	-858	-6.00	-6
		шт		-920.00	-33.80	-920	-34	90	-0.20	--
6	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.79731	-43.60	-0.10	-35	--	-8	-0.06	--
		м2		-11.62	-0.04	-9	--	90	--	--
7	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0.79731	-100.70	-0.07	-80	--	-50	-0.37	--
		м2		-60.30	-0.02	-48	--	105	--	--
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1.75	-790.75	-24.55	-1384	-43	-106	-0.26	--
		м2		-39.83	-9.20	-70	-16	123	-0.04	--
9	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	13	-1262.64	-243.27	-16414	-3162	-5961	-1.49	-19
		м		-261.00	-66.53	-3393	-865	140	-0.24	-3
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0.56	-183.00	--	-102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.56	-519.00	--	-291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8.4	-245.44	-3.82	-2062	-32	-384	-0.21	-2
		м2		-37.35	-1.44	-314	-12	118	-0.01	--
13	С12021-245	Стойки СТ-1	0.26138	-172800.00	--	-45166	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	-140.09	-12.17	-140	-12	-164	-0.71	-1
		шт		-112.50	-4.59	-113	-5	140	-0.02	--
15	С131312-74	Сетки металлические в рамках	26.46	-1040.00	--	-27518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20.28726	-21.80	-0.05	-442	-1	-106	-0.03	-1
		м2		-5.81	-0.02	-118	--	90	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	20.28726	-40.72	-0.04	-826	-1	-152	-0.04	-1
		м2		-8.32	--	-169	--	90	--	--
18	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0.35	-261.00	--	-91	--	-103	-1.81	-1
		м3		-261.00	--	-91	--	113	--	--
19	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0.224	-122.18	--	-27	--	-31	-0.89	--
		м3		-122.18	--	-27	--	113	--	--
20	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.5	-790.75	-24.55	-395	-12	-30	-0.26	--
		м2		-39.83	-9.20	-20	-5	123	-0.04	--
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5	0.18	-17015.75	-95.97	-3063	-17	-153	-4.90	-1
		м3		-771.75	-36.25	-139	-7	105	-0.18	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0.1836	-183.00	--	-34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0.1836	-519.00	--	-95	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2.4	-245.44	-3.82	-589	-9	-110	-0.21	-1
		м2		-37.35	-1.44	-90	-3	118	-0.01	--
25	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор	0.01168	-16367.84	-681.42	-191	-8	-156	-95.00	-1
		т		-14670.00	-132.75	-171	-2	90	-0.65	--
26	С12021-245	М/к опор	0.01168	-172800.00	--	-2018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0.31536	-21.80	-0.05	-7	--	-2	-0.03	--
		м2		-5.81	-0.02	-2	--	90	--	--
28	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0.31536	-40.72	-0.04	-13	--	-2	-0.04	--
		м2		-8.32	--	-3	--	90	--	--
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Ду 150 В ЗЕМЛЮ /1 шт/								
29	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /футляр/	0.0005	-203956.79	-85907.16	-102	-43	-83	-504.00	--
		км		-95850.00	-32451.75	-48	-16	130	-158.50	--
30	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0.00185	-160329.25	-60626.12	-297	-112	-254	-442.00	-1
		км		-82575.00	-22902.75	-153	-42	130	-111.85	--
31	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	1.85	-282.86	-0.37	-523	-1	-376	-0.90	-2
		м		-156.38	-0.14	-289	--	130	--	--
32	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1	-4618.68	-559.80	-4619	-560	-1729	-7.99	-8
		футляр		-1320.75	-9.29	-1321	-9	130	-0.02	--

33	Е0109-53-2	Монтаж пластины из полосовой и тонколистовой стали	0.00942	-8545.39	-464.51	-80	-4	-63	-46.60	--
		т		-7357.50	-108.00	-69	-1	90	-0.53	--
34	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам.150 мм	0.0061	-121294.13	-49389.75	-740	-301	-646	-312.70	-2
		т		-62775.00	-18657.00	-383	-114	130	-91.12	-1
35	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.0007	-58791.69	-25695.31	-41	-18	-36	-194.00	--
		км		-33075.00	-6813.45	-23	-5	130	-26.38	--
36	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	2	-300.57	-225.64	-601	-451	-334	-0.41	-1
		шт		-69.53	-58.98	-139	-118	130	-0.23	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3.305485	-21.80	-0.05	-72	--	-17	-0.03	--
		м2		-5.81	-0.02	-19	--	90	--	--
38	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3.305485	-100.70	-0.07	-333	--	-209	-0.37	-1
		м2		-60.30	-0.02	-199	--	105	--	--
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	0.009	-14876.17	-66.01	-134	-1	-2	-1.35	--
		м3		-195.75	-24.93	-2	--	105	-0.12	--
40	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /футляр/	0.0005	-160329.25	-60626.12	-80	-30	-69	-442.00	--
		км		-82575.00	-22902.75	-41	-11	130	-111.85	--
41	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0.00185	-129222.58	-54072.58	-239	-100	-204	-352.00	-1
		км		-64575.00	-20425.50	-119	-38	130	-99.76	--
42	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1.85	-244.98	-0.28	-453	-1	-354	-0.84	-2
		м		-146.93	-0.11	-272	--	130	--	--

43	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	1	-4618.68	-559.80	-4619	-560	-1729	-7.99	-8
		футляр		-1320.75	-9.29	-1321	-9	130	-0.02	--
44	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.0007	-58791.69	-25695.31	-41	-18	-36	-194.00	--
		км		-33075.00	-6813.45	-23	-5	130	-26.38	--
45	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов,муфт,отводов	3	-300.57	-225.64	-902	-677	-501	-0.41	-1
		шт		-69.53	-58.98	-209	-177	130	-0.23	-1
46	Е0109-53-2	Монтаж пластины из полосовой и тонколистовой стали	0.00942	-8545.39	-464.51	-80	-4	-63	-46.60	--
		т		-7357.50	-108.00	-69	-1	90	-0.53	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.131342	-21.80	-0.05	-25	--	-6	-0.03	--
		м2		-5.81	-0.02	-7	--	90	--	--
48	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.131342	-100.70	-0.07	-114	--	-72	-0.37	--
		м2		-60.30	-0.02	-68	--	105	--	--
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	0.009	-14876.17	-66.01	-134	-1	-2	-1.35	--
		м3		-195.75	-24.93	-2	--	105	-0.12	--
50	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0.00428	-129222.58	-54072.58	-553	-231	-473	-352.00	-2
		км		-64575.00	-20425.50	-276	-87	130	-99.76	--
51	Е0122-33-5	Установка стальных фасонных частей диам.100 мм	0.01283	-121294.13	-49389.75	-1556	-634	-1358	-312.70	-4
		т		-62775.00	-18657.00	-805	-239	130	-91.12	-1
52	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	-156.43	-21.43	-313	-43	-328	-0.60	-1
		фланец		-126.00	--	-252	--	130	--	--

53	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	-497.61	-28.48	-498	-28	-459	-2.03	-2
		шт		-342.00	-11.25	-342	-11	130	-0.05	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.7978436	-21.80	-0.05	-39	--	-9	-0.03	--
		м2		-5.81	-0.02	-10	--	90	--	--
55	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1.7978436	-100.70	-0.07	-181	--	-114	-0.37	-1
		м2		-60.30	-0.02	-108	--	105	--	--
56	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0.375	-261.00	--	-98	--	-111	-1.81	-1
		м3		-261.00	--	-98	--	113	--	--
57	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0.249	-122.18	--	-30	--	-34	-0.89	--
		м3		-122.18	--	-30	--	113	--	--
58	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.5	-790.75	-24.55	-395	-12	-30	-0.26	--
		м2		-39.83	-9.20	-20	-5	123	-0.04	--
59	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5	0.18	-17015.75	-95.97	-3063	-17	-153	-4.90	-1
		м3		-771.75	-36.25	-139	-7	105	-0.18	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1.26	-245.44	-3.82	-309	-5	-58	-0.21	--
		м2		-37.35	-1.44	-47	-2	118	-0.01	--
61	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор	0.01568	-16367.84	-681.42	-257	-11	-209	-95.00	-1
		т		-14670.00	-132.75	-230	-2	90	-0.65	--
62	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0.026	-17355.77	-2191.29	-451	-57	-296	-73.60	-2

		т		-12555.00	-101.25	-326	-3	90	-0.49	--
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.12536	-21.80	-0.05	-25	--	-6	-0.03	--
		м2		-5.81	-0.02	-7	--	90	--	--
64	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	1.12536	-40.72	-0.04	-46	--	-8	-0.04	--
		м2		-8.32	--	-9	--	90	--	--
65	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0.396	-261.00	--	-103	--	-117	-1.81	-1
		м3		-261.00	--	-103	--	113	--	--
66	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0.236	-122.18	--	-29	--	-33	-0.89	--
		м3		-122.18	--	-29	--	113	--	--
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.72	-790.75	-24.55	-569	-18	-43	-0.26	--
		м2		-39.83	-9.20	-29	-7	123	-0.04	--
68	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, В12,5	0.18	-17015.75	-95.97	-3063	-17	-153	-4.90	-1
		м3		-771.75	-36.25	-139	-7	105	-0.18	--
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1.6	-245.44	-3.82	-393	-6	-73	-0.21	--
		м2		-37.35	-1.44	-60	-2	118	-0.01	--
70	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор	0.011648	-16367.84	-681.42	-191	-8	-155	-95.00	-1
		т		-14670.00	-132.75	-171	-2	90	-0.65	--
71	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0.026	-17355.77	-2191.29	-451	-57	-296	-73.60	-2
		т		-12555.00	-101.25	-326	-3	90	-0.49	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.016496	-21.80	-0.05	-22	--	-5	-0.03	--

		м2		-5.81	-0.02	-6	--	90	--	--
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	1.016496	-40.72	-0.04	-41	--	-8	-0.04	--
		м2		-8.32	--	-8	--	90	--	--
74	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1.28	-790.75	-24.55	-1012	-31	-77	-0.26	--
		м2		-39.83	-9.20	-51	-12	123	-0.04	--
75	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	-1819.08	-290.34	-3638	-581	-1550	-2.74	-5
		шт		-486.00	-110.25	-972	-220	130	-0.53	-1
76	Е0113-16-10 К=2	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	1.831194	-33.27	-0.04	-61	--	-14	-0.04	--
		м2		-8.78	--	-16	--	90	--	--
77	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	7	-1297.14	-663.60	-9080	-4645	-7815	-2.49	-17
		м		-452.25	-406.55	-3166	-2846	130	-1.31	-9
78	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	7.028	-3560.00	--	-25020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 60х4,5 мм	1	-732.12	-120.17	-732	-120	-529	-1.86	-2
		врезка		-362.25	-45.00	-362	-45	130	-0.22	--
80	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	7	-244.98	-0.28	-1715	-2	-1338	-0.84	-6
		м		-146.93	-0.11	-1029	-1	130	--	--
81	Е0122-34-1	Установка кольца-спейсера	7	-300.57	-225.64	-2104	-1579	-1169	-0.41	-3
		шт		-69.53	-58.98	-487	-413	130	-0.23	-2

82	ТОО"ICC VORTEX"г. Алматы 22.10.13	Кольцо-спейсер для трубопровода Ду 100	7	-2693.49	--	-18854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0113-16-10 К=2	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	7.1435	-33.27	-0.04	-238	--	-56	-0.04	--
		м2		-8.78	--	-63	--	90	--	--
84	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	8.5	-1297.14	-663.60	-11026	-5641	-9490	-2.49	-21
		м		-452.25	-406.55	-3844	-3456	130	-1.31	-11
85	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	8.534	-3560.00	--	-30381	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 60х4,5 мм	1	-732.12	-120.17	-732	-120	-529	-1.86	-2
		врезка		-362.25	-45.00	-362	-45	130	-0.22	--
87	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	9	-244.98	-0.28	-2205	-3	-1720	-0.84	-8
		м		-146.93	-0.11	-1322	-1	130	--	--
88	Е0122-34-1	Установка кольца-спейсера	7	-300.57	-225.64	-2104	-1579	-1169	-0.41	-3
		шт		-69.53	-58.98	-487	-413	130	-0.23	-2
89	ТОО"ICC VORTEX"г. Алматы 22.10.13	Кольцо-спейсер для трубопровода Ду 100	7	-2693.49	--	-18854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-16-10 К=2	Окраска металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	8.67425	-33.27	-0.04	-289	--	-69	-0.04	--
		м2		-8.78	--	-76	--	90	--	--

91	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	638.91	-18.51	-17.50	-11828	-11183	-3357	-0.01	-4
		м3		-1.01	-4.41	-645	-2815	97	-0.02	-10
92	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработкагрунта вручную после разработки их механизированным способом/	48.09	-537.30	--	-25839	--	-29198	-3.55	-171
		м3		-537.30	--	-25839	--	113	--	--
93	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 5 м /с устройствомнасыпи/	618.3	-6.48	-6.48	-4006	-4006	-1262	--	--
		м3		--	-2.10	--	-1301	97	-0.01	-5
94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с устройством насыпи/	68.7	-134.10	--	-9213	--	-10410	-0.97	-67
		м3		-134.10	--	-9213	--	113	--	--
95	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	45.8	-306.20	-152.52	-14024	-6985	-12553	-1.02	-47
		м3		-153.68	-57.15	-7039	-2617	130	-0.28	-13
96	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. 150 мм	0.458	-82805.00	-36133.62	-37925	-16549	-30641	-247.00	-113
		км		-41850.00	-9612.90	-19167	-4403	130	-37.30	-17
97	Ц0108-141-1 прим.	Укладка сигнальной ленты	460	-26.40	-3.10	-12144	-1426	-8565	-0.11	-51
		м		-19.10	-0.50	-8786	-230	95	--	-1
98	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 160мм	3	-2327.99	-1344.74	-6984	-4034	-3240	-1.95	-6
		стык		-391.50	-508.50	-1175	-1525	120	-3.25	-10
99	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление указателя в построечных условиях и на производственныхбазах	0.05436	-25987.18	-4444.95	-1413	-242	-1003	-110.00	-6

			т		-19800.00	-696.02	-1076	-38	90	-2.55	--
100	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, кл.В15		0.072	-17423.75	-95.97	-1255	-7	-61	-4.90	--
			м3		-771.75	-36.25	-56	-3	105	-0.18	--
101	Е0109-53-3	Установка указателей		0.05436	-16367.84	-681.42	-890	-37	-724	-95.00	-5
			т		-14670.00	-132.75	-797	-7	90	-0.65	--
102	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз		6.18192	-16.64	-0.02	-103	--	-24	-0.02	--
			м2		-4.39	--	-27	--	90	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-403043	-66760			-641
			Тенге				-103938	-22361			-89
Стоимость монтажных работ -			Тенге				-17183				
Материалы -			Тенге				-2130				
Всего заработная плата -			Тенге					-13545			
		Накладные расходы -	Тенге				-12641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					-1896			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-1789				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				-31614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-83
		Сметная заработная плата -	Тенге					-15441			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-251752				
Материалы -			Тенге				-24602				
Всего заработная плата -			Тенге					-109459			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-37709				
Местные материалы -			Тенге				-37462				
		Накладные расходы -	Тенге				-134326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								-67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					-20149			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-23165				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-409243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								-701
		Сметная заработная плата -	Тенге					-129608			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				-51189				
Материалы -			Тенге				-339				
Всего заработная плата -			Тенге					-3295			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-47185				
		Накладные расходы -	Тенге				-2966				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3249				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			-57404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-21
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3740			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-82919				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-82919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4975				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-87894				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			-586155				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			-586155				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			-10,550.79				
		Итого	Тенге			-596,705.79				
		Зимнее удорожание 0,578%	Тенге			-3,448.96				
		Выслуга лет 1%	Тенге			-5,967.06				
		Доп.отпуска 0,4%	Тенге			-2,386.82				
		ИТОГО СМР в ценах 2001г	Тенге			-608,519.00				
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**-1,587,396.57**				

РАЗДЕЛ 2. Наружные сети газоснабжения Смета №2-1-1Установка задвижки в точке врезки

1	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	7645.82	2402.31	7646	2402	2810	4.47	4
		шт.		4900.28	973.95	4900	974	40.6	0.67	1
2	23-040201-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	1	32273.35	--	32273	--	1368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	4	2012.56	849.90	8050	3400	2742	1.05	4
		м трубопровода		1151.07	267.03	4604	1068	40.6	0.17	1

4	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	4	2443.14	--	9773	--	414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1231.99	--	2464	--	104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0.00112	242268.28	--	271	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1980.11	--	3960	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0.003	327425.36	77501.06	982	233	586	236.00	1
		км трубопровода		249829.60	30644.98	749	92	62.1	31.17	--
9	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	3.03	3104.21	--	9406	--	399	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

10	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	990.19	562.10	1980	1124	923	0.41	1
		шт		428.09	219.86	856	440	62.1	0.23	--
11	23-020302-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2974.24	--	2974	--	126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-020302-6128 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1686.04	--	1686	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	3	436.46	--	1309	--	862	0.33	1
		м		427.21	--	1282	--	60.4	--	--
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1.35648	79.58	1.08	108	1	32	0.03	--
		м2		35.77	0.22	49	--	54.2	--	--
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком ПФ-133 за два раза	1.35648	193.18	1.74	262	2	45	0.04	--
		м2		44.05	0.44	60	1	54.2	--	--
16	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108 мм	1	5772.94	5131.62	5773	5132	1515	0.59	1
		стык		641.31	1434.97	641	1435	58.7	0.98	1

17	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пленка радиографическая РТ-5	3.3912	302.95	--	1027	--	44	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ 3х2м /1 шт/								
18	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.35325	1318.24	115.44	466	41	84	0.26	--
		м2		246.76	40.74	87	14	60.9	0.03	--
19	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В12,5, W 4, с/с)	9	3092.92	763.14	27836	6868	11958	1.42	13
		м		1539.25	310.73	13853	2797	62.1	0.21	2
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4.71	777.57	11.97	3662	56	734	0.21	1
		м2		229.80	2.19	1082	10	50.8	--	--
21	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	752.41	23.57	752	24	481	0.71	1
		шт		689.40	3.73	689	4	62.1	--	--
22	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки СТ-1 - 5шт	0.1867	387584.03	--	72362	--	3068	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Панель металлическая сетчатая	0.16357	361387.02	--	59112	--	2506	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12.1909	79.58	1.08	970	13	289	0.03	--
		м2		35.77	0.22	436	3	54.2	--	--
25	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	12.1909	193.18	1.74	2355	21	406	0.04	1
		м2		44.05	0.44	537	5	54.2	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ								
26	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	6	1318.24	115.44	7909	693	1430	0.26	2
		м2		246.76	40.74	1481	244	60.9	0.03	--
27	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных б-150мм	0.9	8763.13	1315.55	7887	1184	2401	3.24	3
		м3		3013.39	602.94	2712	543	60.9	0.55	--
		ОТМОСТКА								
28	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	14	1318.24	115.44	18455	1616	3338	0.26	4
		м2		246.76	40.74	3455	570	60.9	0.03	--
29	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных б-50мм	0.7	8763.13	1315.55	6134	921	1867	3.24	2
		м3		3013.39	602.94	2109	422	60.9	0.55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			297847	23731			38
			Тенге			39583	8622			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15696				
	Материалы -		Тенге			390				
	Всего заработная плата -		Тенге				11547			
		Накладные расходы -	Тенге			5552				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4688		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					864		
		Сметная прибыль -	Тенге			1700				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				11547			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86561				

	Материалы -		Тенге			38807				
	Всего заработная плата -		Тенге				35377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1027				
		Накладные расходы -	Тенге			26133				
		Сметная прибыль -	Тенге			9016				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				35377			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			131745				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			148318				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63846				
	Материалы -		Тенге			28				
	Всего заработная плата -		Тенге				1282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62536				
		Сметная прибыль -	Тенге			5389				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			365724				

РАЗДЕЛ 3. Смета № 2-1-2 Площадка ГРП-1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1.3398	1470.11	--	1970	--	1297	1.54	2
		м3		1470.11	--	1970	--	59.1	--	--
31	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0.1518	843.54	--	128	--	84	0.97	--
		м3		843.54	--	128	--	59.1	--	--
		ФУНДАМЕНТ Фм1 /1 шт/								
32	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1.74	1318.24	115.44	2294	201	415	0.26	--
		м2		246.76	40.74	429	71	60.9	0.03	--
33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование кл. В15	0.16	5354.25	713.13	857	114	366	3.94	1
		м3		3793.47	287.66	607	46	48.5	0.23	--

34	21-020101-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0.16	18963.09	--	3034	--	129	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0.0092	359903.19	954.51	3311	9	1095	198.00	2
		1т		204737.94	450.78	1884	4	48.5	0.36	--
36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4.1832	777.57	11.97	3253	50	652	0.21	1
		м2		229.80	2.19	961	9	50.8	--	--
		ОБОРУДОВАНИЕ								
37	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	18800.75	731.53	18801	732	8423	11.20	11
		установк		11856.32	256.41	11856	256	60.4	0.21	--
38	ТОО"Виаст" 07.10.16	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НУ1	1	983514.76	--	983515	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
39	11-190401-0102 РСНБ РК 2015	Измерительно-вычислительный комплекс. Установка	1	9501.41	474.47	9501	474	5599	7.28	7
		компл		8099.95	153.48	8100	153	60.4	0.14	--
40	ТОО"Виаст" 07.10.16	Измерительно-вычислительный комплекс с корректором "Флоугаз" КИ-СТГ-ТС-2Ф-100/400	1	773858.53	--	773859	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
41	ТОО"Виаст" 07.10.16	Транспортные расходы по доставке Уральск-Актау	1	83461.88	--	83462	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
42	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	2	7645.82	2402.31	15292	4805	5620	4.47	9

		шт.		4900.28	973.95	9801	1948	40.6	0.67	1
43	23-040201-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	32273.35	--	64547	--	2737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	7	2012.56	849.90	14088	5949	4798	1.05	7
		м трубопровода		1151.07	267.03	8058	1869	40.6	0.17	1
45	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	7	2443.14	--	17102	--	725	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1231.99	--	1232	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	23-020101-0175 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	775.34	--	1551	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	578.97	--	1158	--	49	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Опоры скользящие	0.00112	242268.28	--	271	--	12	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	1980.11	--	7920	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ								
51	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 100 мм	1	5772.94	5131.62	5773	5132	1515	0.59	1
		стык		641.31	1434.97	641	1435	58.7	0.98	1
52	21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пленка радиографическая РТ-5	3.3912	302.95	--	1027	--	44	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
		АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ								
53	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7	159.16	2.16	1114	15	332	0.03	--
		м2		71.54	0.44	501	3	54.2	--	--
54	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком ПФ-133 за два раза	7	193.18	1.74	1352	12	233	0.04	--
		м2		44.05	0.44	308	3	54.2	--	--

		ОГРАЖДЕНИЕ разм.6х3м								
55	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2	1318.24	115.44	2636	231	477	0.26	1
		м2		246.76	40.74	494	81	60.9	0.03	--
56	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м(бетон кл. В15),с/с, W4	17	3087.62	763.14	52490	12973	22584	1.42	24
		м		1539.25	310.73	26167	5282	62.1	0.21	4
57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5.28	777.57	11.97	4106	63	823	0.21	1
		м2		229.80	2.19	1213	12	50.8	--	--
58	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	752.41	23.57	752	24	481	0.71	1
		шт		689.40	3.73	689	4	62.1	--	--
59	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки СТ-1	0.03504	387584.03	--	13581	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Панель металлическая сетчатая	0.23783	361387.02	--	85949	--	3644	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	12.90504	79.58	1.08	1027	14	306	0.03	--
		м2		35.77	0.22	462	3	54.2	--	--
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	12.90504	147.05	1.74	1898	22	405	0.02	--

		м2		44.05	0.44	568	6	54.2	--	--
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-1 /1 шт/								
63	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0.306	1470.11	--	450	--	296	1.54	--
		м3		1470.11	--	450	--	59.1	--	--
64	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпкавручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	0.178	843.54	--	150	--	99	0.97	--
		м3		843.54	--	150	--	59.1	--	--
65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройствощебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.36	1318.24	115.44	475	42	86	0.26	--
		м2		246.76	40.74	89	15	60.9	0.03	--
66	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные кл. В15. Устройство	0.17	23571.56	67.48	4007	11	581	4.90	1
		м3		4757.85	25.68	809	4	48.5	0.02	--
67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1.28	777.57	11.97	995	15	199	0.21	--
		м2		229.80	2.19	294	3	50.8	--	--
68	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных стоек	0.03429	95881.98	1868.14	3288	64	2158	95.00	3
		1т		92244.05	498.37	3163	17	60.9	0.40	--
69	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки из трубы и стали листовой	0.03429	387584.03	--	13290	--	564	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0.92583	79.58	1.08	74	1	22	0.03	--
		м2		35.77	0.22	33	--	54.2	--	--

71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза	0.92583	147.05	1.74	136	2	29	0.02	--
		м2		44.05	0.44	41	--	54.2	--	--
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ОП-2 /1 шт/								
72	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0.306	1470.11	--	450	--	296	1.54	--
		м3		1470.11	--	450	--	59.1	--	--
73	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпкавручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	0.178	843.54	--	150	--	99	0.97	--
		м3		843.54	--	150	--	59.1	--	--
74	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройствощебеночных покрытий с пропиткой битумом	0.36	1318.24	115.44	475	42	86	0.26	--
		м2		246.76	40.74	89	15	60.9	0.03	--
75	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные кл. В15. Устройство	0.17	23571.56	67.48	4007	11	581	4.90	1
		м3		4757.85	25.68	809	4	48.5	0.02	--
76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1.28	777.57	11.97	995	15	199	0.21	--
		м2		229.80	2.19	294	3	50.8	--	--
77	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных стоек	0.01963	95881.98	1868.14	1882	37	1236	95.00	2
		1т		92244.05	498.37	1811	10	60.9	0.40	--
78	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки из трубы и стали листовой	0.01963	387584.03	--	7608	--	323	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0.53001	79.58	1.08	42	1	13	0.03	--

		м2		35.77	0.22	19	--	54.2	--	--
80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза	0.53001	147.05	1.74	78	1	17	0.02	--
		м2		44.05	0.44	23	--	54.2	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			2217401	31062			78
			Тенге			83511	11258			8
Стоимость оборудования -			Тенге			1840835				
Накладные расходы -			Тенге			78051				
Сметная прибыль -			Тенге			153511				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2072398				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			144012				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			125869				
Материалы -			Тенге			95				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			120699				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			145131				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			121812				
Материалы -			Тенге			7140				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			93510				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			150983				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			2555507				
РАЗДЕЛ 4 Смета № 2-1-3 Газопровод высокого давления.										
81	11-010101-0404 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	839.232	117.44	109.94	98561	92261	33320	0.01	7
		м3		7.51	48.86	6299	41003	59.1	0.04	32
82	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	63.168	3390.81	--	214191	--	141036	3.55	224
		м3		3390.81	--	214191	--	59.1	--	--
83	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из суглинок б=0,1м	75.2	1078.27	129.60	81086	9746	51486	1.02	77
		м3		948.66	38.37	71339	2885	62.1	0.04	3

84	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	744.48	12.29	12.29	9148	9148	2532	--	--
		м3		--	4.68	--	3481	59.1	--	2
85	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	744.48	6.07	6.07	4516	4516	1250	--	--
		м3		--	2.31	--	1719	59.1	--	1
86	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 1 группы	82.72	768.04	--	63532	--	41833	0.89	73
		м3		768.04	--	63532	--	59.1	--	--
87	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0.752	327425.36	77501.06	246224	58281	146973	236.00	177
		км трубопровода		249829.60	30644.98	187872	23045	62.1	31.17	23
88	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	759.52	3104.21	--	2357710	--	99967	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
89	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	990.19	562.10	1980	1124	923	0.41	1
		шт		428.09	219.86	856	440	62.1	0.23	--
90	23-020302-2611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2974.24	--	5948	--	252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

91	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	0.752	20354.05	13132.99	15306	9876	4235	6.30	5
		км кабеля		7221.06	3466.94	5430	2607	42.8	2.71	2
92	ИП Ларина Т. г.Алматы 20.09.16	Лента сигнальная ЛСГ-200 "Осторожно!Газ!"	767.04	9.38	--	7198	--	305	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0.752	13050.38	--	9814	--	416	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
94	11-250210-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлениемдо 8 МПа (80 кгс/см2)	0.752	780470.37	643414.32	586914	483848	146307	113.00	85
		км трубопровода		129520.60	134359.13	97399	101038	58.7	108.15	81
95	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 125 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	57	940.83	33.63	53627	1917	23025	0.70	40
		стык		860.22	--	49033	--	40.6	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			3755755	670718			689
			Тенге			695952	176218			146
Стоимость монтажных работ -			Тенге			85946				
Материалы -			Тенге			2677				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17012				
		Накладные расходы -	Тенге			27981				
		Сметная прибыль -	Тенге			9114				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			123041				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1306152				
Материалы -			Тенге			5738				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2021556				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2363658				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2363658				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2660987				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			4805585				
РАЗДЕЛ 5. Смета № 2-1-4 Вход-выход из земли п/эт трубопровода Ду 100 /3 к-та/										
96	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	0.003	479326.37	35732.85	1438	107	973	376.00	1
		км трубопровода		443593.52	26255.43	1331	79	62.1	23.95	--
97	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	3.012	4872.70	--	14677	--	622	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	0.02571	347057.34	--	8923	--	378	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	11-220601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0.003	2617280.85	364100.86	7852	1092	774	64.00	--
		км трубопровода		73356.80	153743.41	220	461	62.1	113.79	--
100	11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0.0033	327425.36	77501.06	1081	256	645	236.00	1
		км трубопровода		249829.60	30644.98	824	101	62.1	31.17	--

101	23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 ГОСТ 18599-2001	3.333	3104.21	--	10346	--	439	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	3.3	436.46	--	1440	--	949	0.33	1
		м газопровода		427.21	--	1410	--	60.4	--	--
103	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0.0015	609492.32	181180.37	914	272	528	352.00	1
		км трубопровода		415279.04	88945.38	623	133	62.1	78.46	--
104	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1.506	2443.14	--	3679	--	156	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	9	990.19	562.10	8912	5059	4153	0.41	4
		шт.		428.09	219.86	3853	1979	62.1	0.23	2
106	ТТОО"ВИАСТ"Г.УРАЛЬСК12.12.16	Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d125/DN108	3	24923.94	--	74772	--	3170	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	ТТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ 13.04.16	Муфта с удаляемым упором с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d125	3	4506.47	--	13519	--	573	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

108	ТТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ 13.04.16	Отвод 90°с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d125	3	6883.86	--	20652	--	876	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	3	4766.50	36.03	14300	108	4906	3.00	9
		шт.		3212.64	--	9638	--	42.8	--	--
110	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	3	3388.81	--	10166	--	431	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			192670	6894			16
			Тенге			17899	2753			3
Стоимость монтажных работ -			Тенге			24466				
Материалы -			Тенге			4553				
Всего заработная плата -			Тенге				9638			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10166				
		Накладные расходы -	Тенге			5337				
		Сметная прибыль -	Тенге			2384				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			32187				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			129139				
Материалы -			Тенге			6559				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			108943				
		Накладные расходы -	Тенге			11693				
		Сметная прибыль -	Тенге			11267				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			152098				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			8923				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8923				
		Накладные расходы -	Тенге			378				
		Сметная прибыль -	Тенге			744				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			10045				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			30143				
Материалы -			Тенге			31				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28702				

		Накладные расходы -	Тенге			2166				
		Сметная прибыль -	Тенге			2585				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			34893				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ5			Тенге			229224				
РАЗДЕЛ 6. Смета №2-1-5 Защитный кожух										
111	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	0.008	445868.26	135419.33	3567	1083	2044	296.00	2
		км трубопровода		309710.72	55828.37	2478	447	62.1	56.49	--
112	23-010502-0822 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 ГОСТ 18599-2001	8.08	15235.63	--	123104	--	5220	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы п/эт диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	8	938.88	13.63	7511	109	5120	0.84	7
		м трубы, уложенной в футляре		925.24	1.86	7402	15	62.1	--	--
114	T"DC Asia Supply"	Спейсер на трубу п/эт d125x10	5	6439.08	--	32195	--	1365	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,35	Концы футляра диаметром 280 мм.Заделка уплотнителем и мастикой	1	7050.50	704.36	7051	704	958	2.80	3
		футляр		999.26	19.18	999	19	62.1	0.02	--
116	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытиящебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0.2809	1318.24	115.44	370	32	67	0.26	--
		м2 покрытия		246.76	40.74	69	11	60.9	0.03	--

117	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	4853.96	1523.93	4854	1524	2506	2.74	3
		шт.		2934.21	619.74	2934	620	62.1	0.48	--
118	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0.015	17145.06	--	257	--	11	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубка контрольная полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	0.8	963.42	--	771	--	33	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	ТТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ 13.04.16	Патрубок-накладка седлового типа с ЗН элементом HDPE100SDR11 d250-560/63 SDR11	1	49889.90	--	49890	--	2115	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	ТТОО"СПМНУ"Г.АКТАУ	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11 d63	1	1053.10	--	1053	--	45	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	ТТОО"ВИАСТ"Г.УРАЛЬСК	Переходник ПЭ-сталь HDPE100 SDR11 d63/DN57 (патрубок-фитинг)	1	9663.54	--	9664	--	410	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	23-021104-1801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Колпачки 1-50	0.001	2130.78	--	2	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

124	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ковер	0.017288	387584.03	--	6701	--	284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	11-130301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза	0.466776	179.50	2.99	84	1	32	0.04	--
		м2		108.16	0.88	50	--	54.2	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6			Тенге			247073	3455			15
			Тенге			13933	1112			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			116496				
Материалы -			Тенге			6049				
Всего заработная плата -			Тенге				15045			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			92802				
Местные материалы -			Тенге			257				
		Накладные расходы -	Тенге			14673				
		Сметная прибыль -	Тенге			10494				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			141663				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6701				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6701				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7543				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			123877				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			123877				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			139459				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			288665				
РАЗДЕЛ 7. Смета № 2-1-6 Опознавательный знак /3 шт/										
126	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов, кл.В15	0.024	24238.77	734.69	582	18	85	4.90	--
		м3		4757.85	218.73	114	5	48.5	0.20	--
127	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Установка указателей	0.01812	95881.98	1868.14	1737	34	1140	95.00	2
		т		92244.05	498.37	1671	9	60.9	0.40	--

128		Указатель м/к	0.01812	387584.03	--	7023	--	298	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0.48924	79.58	1.08	39	1	12	0.03	--
		м2		35.77	0.22	17	--	54.2	--	--
130	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	0.48924	147.05	1.74	72	1	15	0.04	--
		м2		44.05	0.44	22	--	54.2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9453	53			2
			Тенге			1825	15			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			693				
		Материалы -	Тенге			520				
		Накладные расходы -	Тенге			112				
		Сметная прибыль -	Тенге			64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			869				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8760				
		Материалы -	Тенге			32				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7023				
		Накладные расходы -	Тенге			1438				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11884				
		РАЗДЕЛ 8. Смета № 2-1-7 Молниеотвод, заземление								
		МОЛНИЕОТВОД								
131	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	6945.22	3318.26	6945	3318	3032	3.06	3
		опора		3048.89	1208.17	3049	1208	61.7	0.87	1
132	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	1	28409.44	--	28409	--	1205	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

133	11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Установка сварных стальных молниеотводов массой до 0,2 т	0.0764	113684.54	69704.90	8685	5325	3331	35.40	3
		1т		40575.48	19725.42	3100	1507	61.7	13.42	1
134		Молниеотвод из круглых труб массой до 0,1 т	0.0764	387584.03	--	29611	--	1256	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
135	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18.62	1470.11	--	27374	--	18024	1.54	29
		м3		1470.11	--	27374	--	59.1	--	--
136	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18.62	843.54	--	15707	--	10342	0.97	18
		м3		843.54	--	15707	--	59.1	--	--
137	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	38	451.06	18.11	17140	688	3364	0.14	5
		м		149.92	5.65	5697	215	42.8	--	--
138	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение100 мм2	8	402.79	16.58	3222	133	766	0.16	1
		м		171.34	4.88	1371	39	42.8	--	--
139	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	2416.55	123.08	9666	492	1812	0.70	3
		шт		749.62	35.93	2998	144	42.8	0.03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			146761	9957			62
			Тенге			59295	3113			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30029				
	Материалы -		Тенге			18649				
		Накладные расходы -	Тенге			5942				
		Сметная прибыль -	Тенге			2878				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38848				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87120				
	Материалы -		Тенге			838				
	Местные материалы -		Тенге			28409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132900				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29611				

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29611				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			33336				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			205084				
РАЗДЕЛ 9. Смета № 2-1-8 Газопровод среднего давления										
140	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	2	866.92	51.37	1734	103	1054	0.60	1
		фланец		757.48	--	1515	--	62.1	--	--
141	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1980.11	--	3960	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	1	2530.57	103.25	2531	103	1518	2.03	2
		задвижка или клапан		2124.03	54.81	2124	55	62.1	0.05	--
143	23-040201-1509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	1	32273.35	--	32273	--	1368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	11-220301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0.2	609492.32	181180.37	121898	36236	70448	352.00	70
		км трубопровода		415279.04	88945.38	83056	17789	62.1	78.46	16
145	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	200.8	2443.14	--	490583	--	20801	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

146	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные диаметром 80-159 мм. Установка	0.0195	728011.91	315494.90	14196	6152	7083	312.70	6
		т фасонных частей		394771.24	118686.00	7698	2314	62.1	94.30	2
147	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	1231.99	--	7392	--	313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	601.52	--	602	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т. Монтаж	0.01288	84523.50	4732.15	1089	61	671	73.60	1
		т конструкций		76104.61	337.15	980	4	60.9	0.27	--
150	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	0.01288	242268.28	--	3120	--	132	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	67.85	159.16	2.16	10799	147	3217	0.06	4
		м2		71.54	0.44	4854	30	54.2	--	--
152	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком ПФ-133 за два раза	67.85	193.18	1.74	13107	118	2261	0.04	3
		м2		44.05	0.44	2989	30	54.2	--	--

153	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 108 мм	10	5772.94	5131.62	57729	51316	15152	0.59	6
		стык		641.31	1434.97	6413	14350	58.7	0.98	10
154	21-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	33.912	302.95	--	10274	--	436	--	--
		дм2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			771286	94237			93
			Тенге			109629	34572			27
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			232268				
Материалы -			Тенге			19170				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10274				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			360113				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4209				
Материалы -			Тенге			47				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3120				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5414				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			534810				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			534810				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			602084				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			967610				
РАЗДЕЛ 10. Смета № 2-1-9 Вертикальный компенсатор Ду-100 /1 шт/										
155	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	1	7711.14	3745.02	7711	3745	3667	3.11	3
		компенсатор		3615.59	1543.48	3616	1543	62.1	1.21	1
156	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9	2443.14	--	21988	--	932	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

157	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	1231.99	--	4928	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158		Опоры скользящие	0.00224	242268.28	--	543	--	23	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОП-4 /2 шт/								
159	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1.701	1470.11	--	2501	--	1647	1.54	3
		м3		1470.11	--	2501	--	59.1	--	--
160	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1.084	843.54	--	914	--	602	0.97	1
		м3		843.54	--	914	--	59.1	--	--
161	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройствощебеночных покрытий с пропиткой битумом	1.62	1318.24	115.44	2136	187	386	0.26	--
		м2		246.76	40.74	400	66	60.9	0.03	--
162	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под стойки объемом до 3 м3, В15. Устройство	1.56	25362.01	66.21	39565	103	6551	6.34	10
		м3		6156.08	23.81	9603	37	48.5	0.02	--
163	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0.109	17401.57	735.86	1897	80	997	16.88	2
		т		16390.31	249.97	1787	27	48.5	0.17	--
164		Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-IIIдиаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0.109	155273.98	--	16925	--	718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

165	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0.0012	173716.09	--	208	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5.14	777.57	11.97	3997	62	801	0.21	1
		м2		229.80	2.19	1181	11	50.8	--	--
167	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных стоек	0.2319	95881.98	1868.14	22235	433	14596	95.00	22
		1т		92244.05	498.37	21391	116	60.9	0.40	--
168	21-Jun	Стойки из трубы и стали листовой	0.2319	387584.03	--	89881	--	3811	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0.01448	471638.11	1632.14	6829	24	2429	289.00	4
		т		291499.85	773.22	4221	11	48.5	0.62	--
170	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	6.2613	79.58	1.08	498	7	148	0.03	--
		м2		35.77	0.22	224	1	54.2	--	--
171	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза	6.2613	147.05	1.74	921	11	196	0.04	--
		м2		44.05	0.44	276	3	54.2	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			223676	4652			47
			Тенге			46114	1816			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84102				
Материалы -			Тенге			38028				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			110434				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			112658				
Материалы -			Тенге			410				

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141575				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26916				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30302				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			282311				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7861924	844757			1040
		Тенге			1067741	239478			195
	Стоимость оборудования -	Тенге			1840835				
	Накладные расходы -	Тенге			78051				
	Сметная прибыль -	Тенге			153511				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2072398				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			260007				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2142035				
	Материалы -	Тенге			151429				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			231206				
	Местные материалы -	Тенге			31701				
	Накладные расходы -	Тенге			807367				
	Сметная прибыль -	Тенге			235952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3185354				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			428478				
	Материалы -	Тенге			585				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			398247				
	Накладные расходы -	Тенге			36687				
	Сметная прибыль -	Тенге			37213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			502378				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3265061				
	Материалы -	Тенге			7198				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3234009				
	Накладные расходы -	Тенге			152956				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13927		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					139029		
	Сметная прибыль -	Тенге			273441				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3691458				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9436746				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			9436746				
	Итого по смете без оборудования		9429280-2072398		7364348				
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			95,736.43				
	Итого	Тенге			7,460,084.43				

	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге			154 423,75				
	ИТОГО СМР в ценах 2001г	Тенге			7 614 508,18				
	Итого по смете с оборудованием				9 686 906,18				
Прил. 1 к пр. соц.разв. РК от17. 09. 2015 №47.	Итого в текущих ценах к=1,0697784	Тенге			10 362 843,00				
	Разница между сметами в текущих ценах								
	10362843-1587396,57	Тенге			8 775 446,43				
	НДС 12%	Тенге			1 053 053,57				
	ВСЕГО С НДС:	Тенге			9 828 500,00				
	Удержано согласно договора 5%	Тенге			491 425,00				
	Итого	Тенге			**9 337 075,00**				

Принял:
ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Руководитель:

Хамиев А.Т.

Технадзор:
ТОО"Беген Құрылыс"

Тажигараев Ш.Б.

Сдал:
ТОО "Альянс LTD"
Директор:

Керелбаев А.С.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение"Управление строительства Мангистауской области"
Мангистауская область,Актау Г.А.,г Актау,14, 1
БИН 060140002743
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070102KSN4301000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел:87292319089

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 28, здание 48/1
БИН/ИИН 980740001739
БИК SABRKZKA
ИИК KZ49914082203KZ0167G
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.: +7 7292 400309