Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: "Работы по среднему ремонту улицы без название (Кырман) в н.п. Абай"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №60	05.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2021г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2021г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по среднему ремонту улицы без название (Кырман) в н.п. Абай	**17 240 600,56**	**15 393 393,36**							**1 847 207,20**	**17 240 600,56**
К ОПЛАТЕ										**17 240 600,56**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда, в.и.о. Акима
Абдукадиров Сейдуали Алайдарович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Технический надзор:

Заказчик **КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Работы по среднему ремонту улицы без название (Кырман) в н.п. Абай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60** от 05.08.2021г

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЛИНА 480м, ШИРИНА 6м										
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	75		2867,17	1236,57	215038	92743	--	174378	420569
						1630,60	522,22	122295	39166		31153	
2	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	2880		129,18	96,91	372030	279105	907	178578	594656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				31,95	25,46	92018	73333		44049	
3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 25см. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	720		4824,99	1073,50	3473993	772917	2599366	295121	4070643
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				141,26	238,26	101710	171550		301529	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	437,5		80,97	69,41	35426	30365	919	8070	46976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9,47	16,15	4142	7067		3480	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	437,5		68,02	68,02	29757	29757	--	8212	41006
						--	26,07	--	11405		3038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07	1785,24	1785,24	125	125	–	69	210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	917,56	–	64		16	
7	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,07	149375,00	–	10456	–	10456	–	11293
					–	–	–	–		837	
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2880	175,18	125,60	504532	361734	14677	233267	796823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,49	30,51	128121	87867		59024	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2880	0,56	0,09	1622	249	–	1483	3352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,48	–	1373	–		248	
10	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	418,176	19139,00	–	8003470	–	8003470	–	8643748
					–	–	–	–		640278	
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление со смесью песчано-гравийным толщиной 20 см	м2 покрытия обочин	960	195,72	163,48	187892	156943	–	79301	288568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,24	44,25	30949	42477		21375	
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	192	2958,00	–	567936	–	567936	–	613371
					–	–	–	–		45435	
13	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	175,18	125,60	17518	12560	509	8100	27667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,49	30,51	4449	3051		2049	
14	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	100	0,56	0,09	56	9	–	51	116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,48	–	48	–		9	
15	С121-020501-0302 2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,52	19139,00	–	277898	–	277898	–	300130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		22232	
16	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	0,4	2022,30	–	809	–	–	582	1503
					2022,30	–	809	–		111	
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	4826,68	808,30	24133	4041	2364	20568	48278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3545,60	263,37	17728	1317		3576	
18	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	5458,00	–	27290	–	27290	–	29473
					–	–	–	–		2183	
19	С124-010201-0303 2401-0201-0303 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	9929,00	–	19858	–	19858	–	21447
					–	–	–	–		1589	
20	С124-010201-0314 2401-0201-0314 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3	12026,00	–	36078	–	36078	–	38964
					–	–	–	–		2886	
21	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4	25370,12	1147,87	10148	459	7517	2073	13198
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5429,20	265,02	2172	106		978	
				Перевозка строительных материалов							
22	С341-020102-1150 4102-0102-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	1819,68	2518,00	–	4581954	–		–	4948511
					–	–	–	–		366556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18398019	1741007	11569245	1009853	20960502
							505813	437403	–	1552631	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18398019				
	Материалы		Тенге				2626259				
	Всего заработная плата		Тенге					943216			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93682				
	Местные материалы		Тенге				8849305				
	Транспортные расходы		Тенге				4581954				
		Накладные расходы	Тенге				1009854				
		Сметная прибыль	Тенге				1552630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20960503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					943216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20960503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								730
		Сметная заработная плата	Тенге					943216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20960502**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				505813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1741007			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					437403			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11569245		
		- Перевозка грузов	Тенге				4581954				
		- Накладные расходы	Тенге							1009853	
		- Сметная прибыль	Тенге							1552631	
		Всего по главе									**20 960 502**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									**419 210**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**21 379 712**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,719999986636197									**15 393 393,36**
		НДС 12%									**1 847 207,20**
		ИТОГО ПО АКТУ									**17 240 600,56**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда, в.и.о. Акима Абдукадиров Сейдуали Алайдарович

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"