Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 5 от "25" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за августа 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		68	30.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**80 545 382**	**14 059 028**							**1 687 083**	
В том числе за отчетный период	**80 545 382**	**14 059 028**							**1 687 083**	**15 746 111**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. руководителя Сапвакасов Р.К.
М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.
М.п.

Технический надзор:
ТОО "СЭЛДОМ"
Диерктор Бондарчук В.И.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Проект"
Директор Ахметов Д.Х.
М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

100110

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюекова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Договор №68 от 30.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 5 от "25" августа 2020 г

за август 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 /Конструкции железобетонные выше отм.0.000 на первую секцию/									
			РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕГОРОДКИ=									
1	52	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	16	1801,72	576,46	28828	9223	5286	19167	51834
			НР - 118%; СП - 8%			894,96	120,26	14319	1924		3840	
2	53	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	4	2109,41	680,49	8438	2722	1390	5782	15357
			НР - 118%; СП - 8%			1081,41	143,50	4326	574		1138	
3	54	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см**	м2	56,388	1792,00	–	101047	–	101047	–	109131
			СП - 8%			–	–	–	–		8084	
4	55	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 11 см**	м2	27,32	2274,00	–	62126	–	62126	–	67096
			СП - 8%			–	–	–	–		4970	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	/М1/ Изделия монтажные массой до 20 кт. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02784	193768,86 28587,65	3339,78 640,15	5395 796	93 18	4506	960 508	100110 6863
			УЗЕЛ 1									
6	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03995	186267,61 28587,65	3339,78 640,15	7441 1142	133 26	6166	1378 706	9525
7	58	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,2	20085,00 –	– –	4017 –	– –	4017	– 321	4338
8	59	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м *СП - 8%*	м2	26,4	444,00 –	– –	11722 –	– –	11722	– 938	12659
9	60	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм *СП - 8%*	1000 шт.	0,1	26791,00 –	– –	2679 –	– –	2679	– 214	2893
			РАЗДЕЛ 3.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
10	61	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19	1812,51 1029,21	483,23 100,68	34438 19555	9181 1913	5702	25332 4782	64551
11	62	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	53	2736,07 1627,92	645,00 136,85	145012 86280	34185 7253	24547	110369 20430	275811
			ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ									
12	64	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9,6	3459,19 1634,55	1649,93 342,38	33208 15692	15839 3287	1677	22395 4448	60051
13	65	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 *СП - 8%*	м3	5,408	78931,00 –	– –	426859 –	– –	426859	– 34149	461008
			Кронштейн К1 PETRA									
14	66	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,34664	185584,44 21022,30	3240,63 633,93	64331 7287	1123 220	55921	8858 5855	79044
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
15	67	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,712	12093,84 4466,81	1434,87 280,27	69080 25514	8196 1601	35370	24675 7500	101255
16	68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,498652	9272,03 8530,74	669,29 177,60	4624 4254	334 89	36	3952 686	9261
17	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,238056	223857,00 –	– –	53291 –	– –	53291	– 4263	57554

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									100110
			СП - 8%	т	0,361368	216590,00	–	78269	–	78269	–	84530
						–	–	–	–		6261	
19	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,308308	209968,00	–	64735	–	64735	–	69914
						–	–	–	–		5179	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2, УМ-2н									
20	72	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,512	12093,84	1434,87	18286	2170	9362	6532	26803
						4466,81	280,27	6754	424		1985	
21	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,014784	223857,00	–	3310	–	3310	–	3574
						–	–	–	–		265	
22	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,172144	216590,00	–	37285	–	37285	–	40267
						–	–	–	–		2983	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3									
23	75	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,392	12093,84	1434,87	4741	562	2428	1693	6949
						4466,81	280,27	1751	110		515	
24	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,007112	216590,00	–	1540	–	1540	–	1664
						–	–	–	–		123	
25	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,031108	216590,00	–	6738	–	6738	–	7277
						–	–	–	–		539	
26	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,038808	209968,00	–	8148	–	8148	–	8800
						–	–	–	–		652	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4									
27	79	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,696	12093,84	1434,87	8417	999	4309	3007	12338
						4466,81	280,27	3109	195		914	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05168	9272,03	669,29	479	35	3	410	100110
			НР - 91%; СП - 8%			8530,74	177,60	441	9		71	960
29	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014944	223857,00	–	3345	–	3345	–	3613
			СП - 8%			–	–	–	–		268	
30	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04124	216590,00	–	8932	–	8932	–	9647
			СП - 8%			–	–	–	–		715	
31	83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	209968,00	–	6257	–	6257	–	6758
			СП - 8%			–	–	–	–		501	
			РАЗДЕЛ 4.=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
32	84	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	9,6	2350,22	1244,60	22562	11948	274	15144	40723
			НР - 118%; СП - 8%			1077,12	259,79	10340	2494		3017	
33	85	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	23,61216	3619,00	–	85452	–	85452	–	92289
			СП - 8%			–	–	–	–		6836	
			на отм. +5.600, +11.200									
34	86	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	6,4	2350,22	1244,60	15041	7965	182	10096	27149
			НР - 118%; СП - 8%			1077,12	259,79	6894	1663		2011	
35	87	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	15,74144	3619,00	–	56968	–	56968	–	61526
			СП - 8%			–	–	–	–		4557	
			на отм. +13.700									
36	88	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	3,2	1587,36	818,81	5080	2620	72	3463	9226
			НР - 118%; СП - 8%			746,13	170,91	2388	547		683	
37	89	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-3/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	5,60384	3619,00	–	20280	–	20280	–	21903
			СП - 8%			–	–	–	–		1622	
			РАЗДЕЛ 5.=ПЕРЕМЫЧКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1440032	41729,00 30538,25	10600,19 2703,04	6009 4398	1526 389	85	3303 745	100110 10057
39	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *СП - 8%*	т	0,016592	250422,00 –	– –	4155 –	– –	4155	– 332	4487
40	92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *СП - 8%*	т	0,127008	250422,00 –	– –	31806 –	– –	31806	– 2544	34350
41	93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0004032	271250,00 –	– –	109 –	– –	109	– 9	118
42	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,1760928	32,03 20,81	1,16 0,12	134 87	5 1	42	60 16	210
43	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,3521856	25,34 12,16	0,82 0,12	212 102	7 1	103	71 23	305
			на отм. +5.600, +11.200, +13.700									
44	96	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,127008	41729,00 30538,25	10600,19 2703,04	5300 3879	1346 343	75	2913 657	8870
45	97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *СП - 8%*	т	0,127008	250422,00 –	– –	31806 –	– –	31806	– 2544	34350
46	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,683232	32,03 20,81	1,16 0,12	118 77	4 –	37	53 14	185
47	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	7,366464	25,34 12,16	0,82 0,12	187 90	6 1	91	62 20	269
			РАЗДЕЛ 6.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									
48	100	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3,2	4693,18 2377,38	2336,04 493,20	15018 [illegible]	7475	256	10424	27477

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	101	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 39.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	1,7976	9466,00	–	17016	–	17016	–	100110
			СП - 8%			–	–	–	–		1361	18377
50	102	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 52.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	16,4346	9466,00	–	155570	–	155570	–	168016
			СП - 8%			–	–	–	–		12446	
51	103	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	0,8	2829,03	1394,88	2263	1116	26	1598	4170
			НР - 118%; СП - 8%			1401,86	290,99	1121	233		309	
52	104	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,04	78931,00	–	82088	–	82088	–	88655
			СП - 8%			–	–	–	–		6567	
53	105	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон В20/	м3	0,56	12257,17	901,36	6864	505	3965	2279	9874
			НР - 91%; СП - 8%			4275,83	196,23	2394	110		731	
54	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018324	216590,00	–	3969	–	3969	–	4286
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
55	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000192	34007,11	3339,78	7	1	1	7	14
			НР - 118%; СП - 8%			28587,65	640,15	5	–		1	
56	108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,000192	250422,00	–	48	–	48	–	52
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
57	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,01248	25,34	0,82	1	–	1	–	1
						12,16	0,12	–	–		–	
58	110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	265958,01	639,51	638	2	365	247	957
			НР - 91%; СП - 8%			113058,00	263,72	271	1		71	
	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,07704	25,34	0,82	2	–	1	1	3
			НР - 69%			12,16	0,12	1	–		–	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 /Конструкции железобетонные выше отм.0.000 на вторую секцию/

УЗЛЫ 5...9

19	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1756978	176925,86	6153,38	31085	1081	10007	23734	59205
		НР - 118%; СП - 8%			113815,00	665,01	19997	117		4386	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	20	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/ *СП - 8%*	кг	3018,663648	218,00 –	– –	658069 –	– –	658069	– 52645	100110 710714
62	21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	102,5571624	195,49 99,93	95,57 43,07	20049 10248	9801 4417	–	17305 2988	40342
63	22	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 *СП - 8%*	100 м	1,0255716	23654,00 –	– –	24259 –	– –	24259	– 1941	26200
64	23	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом /Плитами из базальтового волокна/ *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	102,5571624	51,07 45,81	5,25 2,49	5237 4698	539 255	–	5845 887	11969
65	24	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35 *СП - 8%*	м3	3,0622021	8654,00 –	– –	26500 –	– –	26500	– 2120	28620
			УЗЛЫ 10...24									
66	25	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,004356	958882,00 –	– –	4177 –	– –	4177	– 334	4511
67	26	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78 *СП - 8%*	кг	1,452	868,00 –	– –	1260 –	– –	1260	– 101	1361
68	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,69195	7076,33 6391,60	676,89 278,81	11973 10814	1145 472	14	10270 1779	24023
69	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,99456	216590,00 –	– –	215412 –	– –	215412	– 17233	232645
70	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,43146	209968,00 –	– –	90593 –	– –	90593	– 7247	97840
71	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05175	223857,00 –	– –	11585 –	– –	11585	– 927	12511
72	31	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,21977	257672,00 –	– –	56629 –	– –	56629	– 4530	61159

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	32	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом									100110
			НР - 118%; СП - 8%	м шва	383	25,07	3,02	9601	1157	–	10610	21829
						22,05	1,43	8444	547		1617	
74	33	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35									
			СП - 8%	м3	1,39	8654,00	–	12029	–	12029	–	12991
						–	–	–	–		962	
75	34	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой									
			НР - 118%; СП - 8%	м шва	383	195,49	95,57	74874	36603	–	64625	150659
						99,93	43,07	38271	16496		11160	
76	35	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81									
			СП - 8%	100 м	3,83	23654,00	–	90595	–	90595	–	97842
						–	–	–	–		7248	
77	36	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,01	4467,37	2007,22	4512	2027	134	2493	7565
						2328,15	384,14	2351	388		560	
78	37	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/									
			СП - 8%	кг	1313	218,00	–	286234	–	286234	–	309133
						–	–	–	–		22899	
79	38	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98									
			СП - 8%	м3	3,95	18356,00	–	72506	–	72506	–	78307
						–	–	–	–		5800	
80	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование узлов сопряжений плит, бетон В30/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	19,8	1562,63	541,50	30940	10722	8577	12623	47049
						587,93	112,68	11641	2231		3485	
81	40	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	19,8	18364,00	–	363607	–	363607	–	392696
						–	–	–	–		29089	
			УЗЕЛ 25 - 48 шт									
82	41	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка									
			НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,10464	176925,86	6153,38	18514	644	5960	14135	35261
						113815,00	665,01	11910	70		2612	
83	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование узлов сопряжений плит, бетон В30/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	1562,63	541,50	750	260	208	306	1141
						587,93	112,68	282	54		84	
84	43	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	0,48	18364,00	–	8815	–	8815	–	9520
						–	–	–	–		705	
			УЗЕЛ 26 - 48 шт									
85	44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,11712	265958,01	639,51	31149	75	17833	12078	46685
						113058,00	263,72	13241	31		3458	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	45	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012									100110
			СП - 8%	т	0,06144	516770,00	–	31750	–	31750	–	34290
						–	–	–	–		2540	
87	46	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,05568	219315,00	–	12211	–	12211	–	13188
						–	–	–	–		977	
88	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	2,623488	25,34	0,82	66	2	32	22	96
						12,16	0,12	32	–		7	
89	48	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	1,536	4467,37	2007,22	6862	3083	203	3791	11505
						2328,15	384,14	3576	590		852	
90	49	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/									
			СП - 8%	кг	312	218,00	–	68016	–	68016	–	73457
						–	–	–	–		5441	
91	50	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98									
			СП - 8%	м3	0,336	18356,00	–	6168	–	6168	–	6661
						–	–	–	–		493	
92	51	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010									
			СП - 8%	м3	0,96	18364,00	–	17629	–	17629	–	19040
						–	–	–	–		1410	
			РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕГОРОДКИ=									
93	52	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка									
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	1801,72	576,46	28828	9223	5286	19167	51834
						894,96	120,26	14319	1924		3840	
94	53	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка									
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	2109,41	680,49	8438	2722	1390	5782	15357
						1081,41	143,50	4326	574		1138	
95	54	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см									
			СП - 8%	м2	56,388	1792,00	–	101047	–	101047	–	109131
						–	–	–	–		8084	
96	55	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 11 см									
			СП - 8%	м2	27,32	2274,00	–	62126	–	62126	–	67096
						–	–	–	–		4970	
97	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	/М1/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,02784	193768,86	3339,78	5395	93	4506	960	6863
						28587,65	640,15	796	18		508	
			УЗЕЛ 1									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03995	186267,61	3339,78	7441	133	6166	1378	9525
			НР - 118%; СП - 8%			28587,65	640,15	1142	26		706	
99	58	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2	20085,00	–	4017	–	4017	–	4338
			СП - 8%			–	–	–	–		321	
100	59	2108-0102-1501 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	м2	26,4	444,00	–	11722	–	11722	–	12659
			СП - 8%			–	–	–	–		938	
101	60	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,1	26791,00	–	2679	–	2679	–	2893
			СП - 8%			–	–	–	–		214	
			РАЗДЕЛ 3.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
102	61	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	1812,51	483,23	34438	9181	5702	25332	64551
			НР - 118%; СП - 8%			1029,21	100,68	19555	1913		4782	
103	62	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	53	2736,07	645,00	145012	34185	24547	110369	275811
			НР - 118%; СП - 8%			1627,92	136,85	86280	7253		20430	
104	63	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1029,843	6820,00	–	7023529	–	7023529	–	7585412
			СП - 8%			–	–	–	–		561882	
			ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ									
105	64	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	9,6	3459,19	1649,93	33208	15839	1677	22395	60051
			НР - 118%; СП - 8%			1634,55	342,38	15692	3287		4448	
106	65	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	5,408	78931,00	–	426859	–	426859	–	461008
			СП - 8%			–	–	–	–		34149	
			Кронштейн К1 PETRA									
107	66	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,34664	185584,44	3240,63	64331	1123	55921	8858	79044
			НР - 118%; СП - 8%			21022,30	633,93	7287	220		5855	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
108	67	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25	м3	5,712	12093,84	1434,87	69080	8196	35370	24675	101255
			НР - 91%; СП - 8%			4466,81	280,27	25514	1601		7500	
	68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,498652	9272,03	669,29	4624	334	36	3952	9261
			НР - 91%; СП - 8%			8530,74	177,60	4254	89		686	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,238056	223857,00	–	53291	–	53291	–	100110
			СП - 8%			–	–	–	–		4263	57554
111	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361368	216590,00	–	78269	–	78269	–	84530
			СП - 8%			–	–	–	–		6261	
112	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308308	209968,00	–	64735	–	64735	–	69914
			СП - 8%			–	–	–	–		5179	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2, УМ-2н									
113	72	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25	м3	1,512	12093,84	1434,87	18286	2170	9362	6532	26803
			НР - 91%; СП - 8%			4466,81	280,27	6754	424		1985	
114	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014784	223857,00	–	3310	–	3310	–	3574
			СП - 8%			–	–	–	–		265	
115	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172144	216590,00	–	37285	–	37285	–	40267
			СП - 8%			–	–	–	–		2983	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3									
116	75	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25	м3	0,392	12093,84	1434,87	4741	562	2428	1693	6949
			НР - 91%; СП - 8%			4466,81	280,27	1751	110		515	
117	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007112	216590,00	–	1540	–	1540	–	1664
			СП - 8%			–	–	–	–		123	
118	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031108	216590,00	–	6738	–	6738	–	7277
			СП - 8%			–	–	–	–		539	
119	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038808	209968,00	–	8148	–	8148	–	8800
			СП - 8%			–	–	–	–		652	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	79	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,696	12093,84 4466,81	1434,87 280,27	8417 3109	999 195	4309	3007 914	100110 12338
121	80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,05168	9272,03 8530,74	669,29 177,60	479 441	35 9	3	410 71	960
122	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,014944	223857,00 –	– –	3345 –	– –	3345	– 268	3613
123	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,04124	216590,00 –	– –	8932 –	– –	8932	– 715	9647
124	83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0298	209968,00 –	– –	6257 –	– –	6257	– 501	6758
			РАЗДЕЛ 4.=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
125	84	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	9,6	2350,22 1077,12	1244,60 259,79	22562 10340	11948 2494	274	15144 3017	40723
126	85	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см *СП - 8%*	м2	23,61216	3619,00 –	– –	85452 –	– –	85452	– 6836	92289
			на отм. +5.600, +11.200									
127	86	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	6,4	2350,22 1077,12	1244,60 259,79	15041 6894	7965 1663	182	10096 2011	27149
128	87	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см *СП - 8%*	м2	15,74144	3619,00 –	– –	56968 –	– –	56968	– 4557	61526
			на отм. +13.700									
129	88	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	3,2	1587,36 746,13	818,81 170,91	5080 2388	2620 547	72	3463 683	9226
130	89	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-3/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см *СП - 8%*	м2	5,60384	3619,00 –	– –	20280 –	– –	20280	– 1622	21903

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.=ПЕРЕМЫЧКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
131	90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1440032	41729,00	10600,19	6009	1526	85	3303	10057
			НР - 69%; СП - 8%			30538,25	2703,04	4398	389		745	
132	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,016592	250422,00	–	4155	–	4155	–	4487
			СП - 8%			–	–	–	–		332	
133	92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,127008	250422,00	–	31806	–	31806	–	34350
			СП - 8%			–	–	–	–		2544	
134	93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0004032	271250,00	–	109	–	109	–	118
			СП - 8%			–	–	–	–		9	
135	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1760928	32,03	1,16	134	5	42	60	210
			НР - 69%; СП - 8%			20,81	0,12	87	1		16	
136	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	8,3521856	25,34	0,82	212	7	103	71	305
			НР - 69%; СП - 8%			12,16	0,12	102	1		23	
			на отм. +5.600, +11.200, +13.700									
137	96	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,127008	41729,00	10600,19	5300	1346	75	2913	8870
			НР - 69%; СП - 8%			30538,25	2703,04	3879	343		657	
138	97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,127008	250422,00	–	31806	–	31806	–	34350
			СП - 8%			–	–	–	–		2544	
	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,683232	32,03	1,16	118	4	37	53	185
			НР - 69%; СП - 8%			20,81	0,12	77	–		14	
	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	7,366464	25,34	0,82	187	6	91	62	269
			НР - 69%; СП - 8%			12,16	0,12	90	1		20	
			РАЗДЕЛ 6.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	100	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	3,2	4693,18	2336,04	15018	7475	256	10424	100110 27477
			НР - 118%; СП - 8%			2277,28	483,28	7287	1546		2035	
142	101	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 39.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	1,7976	9466,00	–	17016	–	17016	–	18377
			СП - 8%			–	–	–	–		1361	
143	102	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 52.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	16,4346	9466,00	–	155570	–	155570	–	168016
			СП - 8%			–	–	–	–		12446	
144	103	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	0,8	2829,03	1394,88	2263	1116	26	1598	4170
			НР - 118%; СП - 8%			1401,86	290,99	1121	233		309	
145	104	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	1,04	78931,00	–	82088	–	82088	–	88655
			СП - 8%			–	–	–	–		6567	
146	105	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон В20/	м3	0,56	12257,17	901,36	6864	505	3965	2279	9874
			НР - 91%; СП - 8%			4275,83	196,23	2394	110		731	
147	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018324	216590,00	–	3969	–	3969	–	4286
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
148	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000192	34007,11	3339,78	7	1	1	7	14
			НР - 118%; СП - 8%			28587,65	640,15	5	–		1	
149	108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,000192	250422,00	–	48	–	48	–	52
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
150	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,01248	25,34	0,82	1	–	1	–	1
						12,16	0,12	–	–		–	
151	110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0024	265958,01	639,51	638	2	365	247	957
			НР - 91%; СП - 8%			113058,00	263,72	271	1		71	
152	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,07704	25,34	0,82	2	–	1	1	3
			НР - 69%			12,16	0,12	1	–		–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14943875
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				596613				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305784			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75609			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12188233		
			- Накладные расходы	Тенге							746299	
			- Сметная прибыль	Тенге							1106951	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14 943 875**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				596 613				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305 784			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75 609			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12 188 233		
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							746 299	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 106 951	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге			134 495					
			ИТОГО с временными:	Тенге			15 078 370					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4%x1,2x1,05=1,764%	Тенге			0					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			15 078 370					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				301 567					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			15 379 937					
			ИТОГО в текущих ценах 2019 года - 55%:	Тенге			8 458 965					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2020 года - 45%, Кинф=1,0348515:	Тенге			7 162 177					
			ИТОГО ПО АКТУ:				15 621 142					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=216177865,21/240197628:				14 059 028					
			НДС (12%):	Тенге			1 687 083					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			15 746 111					

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

И.о. руководителя Ивакасов Р.К.

М.п.

ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Сэлдом"

Директор Бондарчук В.И.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"

Директор Байканов А.У.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "AS-Проект"

Директор Ахметов Д.Х.

М.п.