Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 6 от "30" сентября 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		68	30.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные, работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100673882**	**17971875**							**2156625**	
В том числе за отчетный период	**100673882**	**17971875**							**2156625**	**20128500**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. руководитель Садвакасов Р.К.
М.п.

Технический надзор:
ТОО "СЭЛДОМ"
Диеректор Бондарчук В.И.
М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Проект"
Директор Ахметов Д.Х.
М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюекова 139 "А"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22
адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Договор №268 от 30.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 4 от "30" сентября 2020 г

за сентябрь 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 /Конструкции железобетонные выше отм.0.000 на первую секцию/									
			РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕГОРОДКИ=									
1	52	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	24	1801,72	576,46	43241	13835	7927	28751	77752
			НР - 118%, СП - 8%			894,96	120,26	21479	2886		5759	
2	53	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	6	2109,41	680,49	12656	4083	2085	8672	23035
			НР - 118%, СП - 8%			1081,41	143,50	6488	861		1706	
3	54	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см**	м2	84,582	1792,00	--	151571	--	151571	--	163697
			СП - 8%			--	--	--	--		12126	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	55	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 11 см СП - 8%	м2	40,98	2274,0 -	-- --	93189 --	-- --	93189	-- 7455	100644
5	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	/М1/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,04176	193768,8 28587,6	3339,78 640,15	8092 1194	139 27	6759	1440 763	10295
			РАЗДЕЛ 3.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
6	61	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	29	1812,51 1029,21	483,23 100,68	52563 29847	14014 2920	8702	38665 7298	98526
7	62	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	80	2736,07 1627,92	645,00 136,85	218886 130234	51600 10948	37052	166595 30838	416319
			ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ									
8	64	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	14,4	3459,19 1634,55	1649,93 342,38	49812 23537	23759 4930	2516	33592 6672	90077
9	65	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	8,112	78931,00 --	-- --	640288 --	-- --	640288	-- 51223	691511
			Кронштейн К1 PETRA									
10	66	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,51996	185584,44 21022,30	3240,63 633,93	96496 10931	1685 330	83880	13287 8783	118566
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
11	67	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25 НР - 91%, СП - 8%	м3	8,568	12093,84 4466,81	1434,87 280,27	103620 38272	12294 2401	53054	37012 11251	151883
12	68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%, СП - 8%	т	0,747978	9272,03 8530,74	669,29 177,60	6935 6381	501 133	53	5927 1029	13892
13	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,357084	223857,00 --	-- --	79936 --	-- --	79936	-- 6395	86331
14	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,542052	216590,00 --	-- --	117403 --	-- --	117403	-- 9392	126795
15	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462462	209968,00	--	97102	--	97102	--	104870

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7768	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2, УМ-2и									
16	72	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	2,268	12093,84	1434,87	27429	3254	14044	9797	40204
			НР - 91%, СП - 8%			4466,81	280,27	11131	636		2978	
17	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022176	223857,00	--	4964	--	4964	--	5361
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
18	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,258216	216590,00	--	55927	--	55927	--	60401
			СП - 8%			--	--	--	--		4474	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3									
19	75	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	0,588	12093,84	1434,87	7111	844	3641	2540	10423
			НР - 91%, СП - 8%			4466,81	280,27	2626	165		772	
20	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010668	216590,00	--	2311	--	2311	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
21	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046662	216590,00	--	10107	--	10107	--	10915
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
22	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,058212	209968,00	--	12223	--	12223	--	13200
			СП - 8%			--	--	--	--		978	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4									
23	79	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	1,044	12093,84	1434,87	12626	1498	6465	4510	18507
			НР - 91%, СП - 8%			4466,81	280,27	4663	293		1371	
24	80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07752	9272,03	669,29	719	52	6	614	1440
			НР - 91%, СП - 8%			8530,74	177,60	661	14		107	
25	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022416	223857,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	82	2105-0301-320 РСНБ РК 201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06186	216590,00	--	13398	--	13398	--	14470
			СП - 8%			--	--	--	--		1072	
27	83	2105-0301-320 РСНБ РК 201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447	209968,00	--	9386	--	9386	--	10136
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
			РАЗДЕЛ 4.=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
28	84	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	14,4	2350,22	1244,60	33843	17922	410	22717	61085
			НР - 118%, СП - 8%			1077,12	259,79	15511	3741		4525	
29	85	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	35,41824	3619,00	--	128179	--	128179	--	138433
			СП - 8%			--	--	--	--		10254	
			на отм. +5.600, +11.200									
30	86	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	9,6	2350,22	1244,60	22562	11948	274	15144	40723
			НР - 118%, СП - 8%			1077,12	259,79	10340	2494		3017	
31	87	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	23,61216	3619,00	--	85452	--	85452	--	92289
			СП - 8%			--	--	--	--		6836	
			на отм. +13.700									
32	88	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	4,8	1587,36	818,81	7619	3930	108	5194	13839
			НР - 118%, СП - 8%			746,13	170,91	3581	820		1025	
33	89	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-3/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	8,40576	3619,00	--	30420	--	30420	--	32854
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	
			РАЗДЕЛ 5.=ПЕРЕМЫЧКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
34	90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2160048	41729,03	10600,19	9014	2290	128	4954	15086
			НР - 69%, СП - 8%			30538,25	2703,04	6596	584		1117	
35	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,024888	250422,00	--	6233	--	6233	--	6731
			СП - 8%			--	--	--	--		499	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,190512	250422,00	--	47708	--	47708	--	51525
			СП - 8%			--	--	--	--		3817	
37	93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0006048	271250,00	--	164	--	164	--	177
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
38	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2641392	32,03	1,16	201	7	64	90	314
			НР - 69%, СП - 8%			20,81	0,12	130	1		23	
39	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,5282784	25,34	0,82	318	10	156	106	458
			НР - 69%, СП - 8%			12,16	0,12	152	2		34	
			на отм. +5.600, +11.200, +13.700									
40	96	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,190512	41729,00	10600,19	7950	2019	113	4370	13305
			НР - 69%, СП - 8%			30538,25	2703,04	5818	515		986	
41	97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,190512	250422,00	--	47708	--	47708	--	51525
			СП - 8%			--	--	--	--		3817	
42	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,524848	32,03	1,16	177	6	56	80	277
			НР - 69%, СП - 8%			20,81	0,12	115	1		21	
43	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,049696	25,34	0,82	280	9	137	94	404
			НР - 69%, СП - 8%			12,16	0,12	134	1		30	
			РАЗДЕЛ 6.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									
44	100	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,8	4693,18	2336,04	22527	11213	383	15636	41216
			НР - 148%, СП - 8%			2277,28	483,28	10931	2320		3053	
45	101	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 39.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	2,6964	9466,00	--	25524	--	25524	--	27566
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
46	102	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 52.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	24,6519	9466,00	--	233355	--	233355	--	252023
			СП - 8%			--	--	--	--		18668	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	103	1107-0506-0 02 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 140%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	1,2	282 ,03 140 ,86	1394,88 290,99	3395 1682	1674 349	39	2397 463	6255
48	104	2104-0111-9 12 РСНБ РК 2015 прим	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	1,56	7893 ,00 --	-- --	123132 --	-- --	123132	-- 9851	132983
49	105	1106-0801-0 01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон В20/ НР - 91%, СП - 8%	м3	0,84	1225 ,17 427 ,83	901,36 196,23	10296 3592	757 165	5947	3418 1097	14812
50	106	2105-0301-3 01 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027486	216590,00 --	-- --	5953 --	-- --	5953	-- 476	6429
51	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,000288	3400 ,11 2858 ,65	3339,78 640,15	10 8	1 --	1	10 2	21
52	108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	0,000288	250427,00 --	-- --	72 --	-- --	72	-- 6	78
53	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,01872	25,34 12,16	0,82 0,12	1 --	-- --	1	-- --	1
54	110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,0036	265958,01 113058,00	639,51 263,72	957 407	2 1	548	371 106	1435
55	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 60%	м2	0,11556	25,34 12,16	0,82 0,12	3 1	-- --	2	1 --	4
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 /Конструкции железобетонные выше отм.0.000 на вторую секцию/									
			РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕГОРОДКИ=									
56	52	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	24	1801,72 894,96	576,46 120,26	43241 21479	13835 2886	7927	28751 5759	77752
57	53	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	6	2109,41 1081,41	680,49 143,50	12656 6488	4083 861	2085	8672 1706	23035
58	54	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см СП - 8%	м2	84,582	1792,00 --	-- --	151571 --	-- --	151571	-- 12126	163697

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	55	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 2504-80), толщина 11 см	м2	40,98	2274,00	--	93189	--	93189	-	100644
			СП - 8%			--	--	--	--		745	
60	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	/М1/ Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04176	193768,86	3339,78	8092	139	6759	144	10295
			НР - 118%, СП - 1%			28587,65	640,15	1194	27		76	
			РАЗДЕЛ 3.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
61	61	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29	1812,51	483,23	52563	14014	8702	3866	98526
			НР - 118%, СП - 1%			1029,21	100,68	29847	2920		729	
62	62	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80	2736,07	645,00	248886	51600	37052	16659	416319
			НР - 118%, СП - 3%			1627,92	136,85	130234	10948		3083	
			ПЛИТЫ БАЛКОННЫЕ									
63	64	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	14,4	3459,19	1649,93	49812	23759	2516	33592	90077
			НР - 118%, СП - 8%			1634,55	342,38	23537	4930		6672	
64	65	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	8,112	78931,00	--	640288	--	640288	--	691511
			СП - 8%			--	--	--	--		51223	
			Кронштейн К1 PETRA									
65	66	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,51996	185584,44	3240,63	96496	1685	83880	13287	118566
			НР - 118%, СП - 8%			21022,30	633,93	10931	330		8783	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1									
66	67	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25	м3	8,568	12093,84	1434,87	103620	12294	53054	37012	151883
			НР - 91%, СП - 8%			4466,81	280,27	38272	2401		11251	
67	68	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,747978	9272,03	669,29	6935	501	53	5927	13892
			НР - 91%, СП - 8%			8530,74	177,60	6381	133		1029	
68	69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,357084	223857,00	--	79936	--	79936	--	86331
			СП - 8%			--	--	--	--		6395	
69	70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,542052	216590,00	--	117403	--	117403	--	126795
			СП - 8%			--	--	--	--		9392	
70	71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462462	209968,00	--	97102	--	97102	--	104870

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7768	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2, УМ-2 а									
71	72	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	2,268	12093,84	1434,87	27429	3254	14044	9797	40204
			НР - 91% СП - 8%			4466,81	280,27	10131	636		2978	
72	73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022176	223857,00	--	4964	--	4964	--	5361
			СП - 8%			--	--	--	--		397	
73	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,258216	216590,00	--	55927	--	55927	--	60401
			СП - 8%			--	--	--	--		4474	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3									
74	75	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	0,588	12093,84	1434,87	7111	844	3641	2540	10423
			НР - 91% СП - 8%			4466,81	280,27	2626	165		772	
75	76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010668	216590,00	--	2311	--	2311	--	2495
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
76	77	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046662	216590,00	--	10107	--	10107	--	10915
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
77	78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,058212	209968,00	--	12223	--	12223	--	13200
			СП - 8%			--	--	--	--		978	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4									
78	79	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство, бетон В25**	м3	1,044	12093,84	1434,87	12626	1498	6465	4510	18507
			НР - 91% СП - 8%			4466,81	280,27	4663	293		1371	
79	80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные КП1,КП2,КП3. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07752	9272,03	669,29	719	52	6	614	1440
			НР - 91% СП - 8%			8530,74	177,60	661	14		107	
80	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022416	223857,00	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	82	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06186	216590,00	--	13398	--	13398	--	14470
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
82	83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0447	209968,00	--	9386	--	9386	--	10136
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
			РАЗДЕЛ 4.=ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
83	84	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	14,4	2350,22	1244,60	33843	17922	410	2271	61085
			НР - 118%; СП - 8%			1077,12	259,79	15511	3741		4525	
84	85	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	35,41824	3619,00	--	128179	--	128179	--	138433
			СП - 8%			--	--	--	--		1025	
			на отм. +5.600, +11.200									
85	86	1107-0514-0106 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 2,5 т. Установка	шт.	9,6	2350,22	1244,60	22562	11948	274	1514	40723
			НР - 118%; СП - 8%			1077,12	259,79	10340	2494		3017	
86	87	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-2/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	23,61216	3619,00	--	85452	--	85452	--	92289
			СП - 8%			--	--	--	--		6836	
			на отм. +13.700									
87	88	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	4,8	1587,36	818,81	7619	3930	108	5194	13839
			НР - 118%; СП - 8%			746,13	170,91	3581	820		1025	
88	89	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	/ВБ-3/ Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	м2	8,40576	3619,00	--	30420	--	30420	--	32854
			СП - 8%			--	--	--	--		2434	
			РАЗДЕЛ 5.=ПЕРЕМЫЧКИ=									
			на отм. 0.000, +2.800, +8.400									
89	90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2160048	41729,00	10600,19	9014	2290	128	4954	15086
			НР - 69%; СП - 8%			30538,25	2703,04	6596	584		1117	
90	91	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,024888	250422,00	--	6233	--	6233	--	6731
			СП - 8%			--	--	--	--		495	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	92	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,190512	250422,00	--	47708	--	47708	--	51525
			СП - 8%			--	--	--	--		3817	
92	93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,0006048	271250,00	--	164	--	164	--	177
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
93	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2641392	32,03	1,16	201	7	64	90	314
			НР - 69%, СП - 8%			20,81	0,12	130	1		23	
94	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,5282784	25,34	0,82	318	10	156	106	458
			НР - 69%, СП - 8%			12,16	0,12	152	2		34	
			на отм. +5.600, +11.200, +13.700									
95	96	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,190512	41729,90	10600,19	7950	2019	113	4370	13305
			НР - 69%, СП - 8%			30538,25	2703,04	5818	515		986	
96	97	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,190512	250422,00	--	47708	--	47708	--	51525
			СП - 8%			--	--	--	--		3817	
97	98	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,524848	32,03	1,16	177	6	56	80	277
			НР - 69%, СП - 8%			20,81	0,12	115	1		21	
98	99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	11,049696	25,34	0,82	280	9	137	94	404
			НР - 69%, СП - 8%			12,16	0,12	134	1		30	
			РАЗДЕЛ 6.=ЛЕСТНИЦА Л-1=									
99	100	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,8	4693,18	2336,04	22527	11213	383	15636	41216
			НР - 118%, СП - 8%			2277,28	483,28	10931	2320		3053	
100	101	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 39.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	2,6964	9466,90	--	25524	--	25524	--	27566
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
101	102	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	/ЛМП 52.10.14-5/ Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	24,6519	9466,90	--	233355	--	233355	--	252023
			СП - 8%			--	--	--	--		18668	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	103	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	1,2	2829,03 1401,86	1394,88 290,99	3395 1682	1674 349	39	239 46	6255
103	104	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим	Плиты железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 СП - 8%	м3	1,56	78931,00 --	-- --	123132 --	-- --	123132	- 985	132983
104	105	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон В20/ НР - 91%, СП - 8%	м3	0,84	12257,17 4275,83	901,36 196,23	10296 3592	757 165	5947	341 109	14812
105	106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,027486	216590,00 --	-- --	5953 --	-- --	5953	- 476	6429
106	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,000288	34007,11 28587,65	3339,78 640,15	10 8	1 --	1	1 2	21
107	108	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) СП - 8%	т	0,000288	250422,00 --	-- --	72 --	-- --	72	-- 6	78
108	109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,01872	25,34 12,16	0,82 0,12	1 --	-- --	1	-- --	1
109	110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,0036	265958,01 113058,00	639,51 263,72	957 407	2 1	548	371 106	1435
110	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%	м2	0,11556	25,34 12,16	0,82 0,12	3 1	-- --	2	1 --	4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 /Архитектурные решения выше отм.0.000 на первую секцию/

РАЗДЕЛ 11.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=

111	1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	1,8	12298,33 3461,95	1905,60 397,76	22137 6232	3430 716	12475	6461 2288	30886
112	2	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/ НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	19,8432	5257,69 3157,54	2096,16 437,54	104329 62656	41595 8682	78	66344 13654	184327

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	30,42624	17082,00	--	519741	--	519741	--	561320
			СП - 8%			--	--	--	--		41579	
114	4	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	826,8	43,00	--	35552	--	35552	--	38397
			СП - 8%			--	--	--	--		2844	
			УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АР-2, лист 24/									
115	5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1, ММ-2/	т стальных элементов	0,048852	273268,98	5343,65	13350	261	10854	2696	17329
			НР - 110%, СП - 8%			45740,24	1024,23	2235	50		1284	
116	6	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	9,72	124,00	--	1205	--	1205	--	1302
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			УЗЛЫ СТЕН /АР-2,лист 21/									
117	7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0306684	310030,18	5343,65	9508	164	7941	1692	12097
			НР - 118%, СП - 8%			45740,24	1024,23	1403	31		896	
			РАЗДЕЛ 11.=ПРОЕМЫ=									
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
118	46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1, ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7,94568	2019,15	133,07	16043	1057	6033	8492	26498
			НР - 90%, СП - 8%			1126,83	60,63	8953	482		1963	
119	47	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	13,2428	23326,00	--	308902	--	308902	--	333614
			СП - 8%			--	--	--	--		24712	
120	48	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	34,63116	1708,05	133,58	59152	4626	21220	31891	98326
			НР - 90%, СП - 8%			961,74	61,46	33306	2128		7283	
121	49	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	57,7186	20134,00	--	1162106	--	1162106	--	1255075
			СП - 8%			--	--	--	--		92969	
122	50	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	15,4056	2066,58	134,94	31837	2079	10250	18411	54267
			НР - 90%, СП - 8%			1265,63	62,21	19498	958		4020	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	51	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	25,676	21759,00	--	558941	--	558941	--	603656
			СП - 8%			--	--	--	--		44715	
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
124	61	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,8385722	39231,00	--	1170597	--	1170597	--	1264245
			СП - 8%			--	--	--	--		93648	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 /Архитектурные решения выше отм.0.000 на вторую секцию/									
			РАЗДЕЛ 13.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=									
125	1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3	12298,33	1905,60	36895	5717	20792	10769	51477
			НР - 93%, СП - 8%			3461,95	397,76	10386	1193		3813	
126	2	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/	м3 кладки	33,072	5257,69	2096,16	173882	69324	132	110573	307212
			НР - 93%, СП - 8%			3157,54	437,54	104426	14470		22756	
127	3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	50,7104	17082,00	--	866235	--	866235	--	935534
			СП - 8%			--	--	--	--		69299	
128	4	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1378	43,00	--	59254	--	59254	--	63994
			СП - 8%			--	--	--	--		4740	
			УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АР-2, лист 24/									
129	5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1, ММ-2/	т стальных элементов	0,08142	273268,98	5343,65	22250	435	18091	4493	28882
			НР - 118%, СП - 8%			45740,24	1024,23	3724	83		2139	
130	6	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм x 80 мм	10 шт.	16,2	124,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
			УЗЛЫ СТЕН /АР-2,лист 21/									
131	7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,051114	310030,18	5343,65	15847	273	13236	2821	20161
			НР - 110%, СП - 8%			45740,24	1024,23	2338	52		1493	
			РАЗДЕЛ 11.=ПРОЕМЫ=									
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
132	46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1, ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	7,94568	2019,15	133,07	16043	1057	6033	8492	26498
			НР - 90%, СП - 8%			1116,83	60,63	8953	482		1963	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	47	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	13,2428	23326,00 --	-- --	308902 --	-- --	308902	-- 24712	333614
134	48	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6 / Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемо	34,63116	1708,05 961,74	133,58 61,46	59152 33306	4626 2128	21220	31891 7283	98326
135	49	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	57,7186	20134,00 --	-- --	1162106 --	-- --	1162106	-- 92969	1255075
136	50	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемо	15,4056	2066,58 1265,63	134,94 62,21	31837 19498	2079 958	10260	18411 4020	54267
137	51	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	25,676	21769,00 --	-- --	558941 --	-- --	558941	-- 44715	603656
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11 /Силовое электрооборудование и электроосвещение на первую секцию/										
		РАЗДЕЛ 13.Провода и кабели										
138	32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	160	93,46 72,24	1,76 0,60	14954 11558	282 97	3114	8392 1868	25213
139	33	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	150	153,77 120,40	7,04 2,42	23066 18060	1056 362	3950	13264 2906	39236
140	34	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015 к=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,412	128848,00 --	-- --	53085 --	-- --	53085	-- 4247	57332
141	35	2306-0902-0115 РСНБ РК 2015 к=1,03	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км	0,38625	872042,00 --	-- --	336826 --	-- --	336826	-- 26946	363772

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	36	1308-02 1-0901 РСНБ I К 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, электротехническом плинтусе									
			НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	2460	316,01 124,30	146,46 42,97	777395 305778	360282 105716	111335	296276 85894	1159564
143	37	2306-01 4-0503 РСНБ I К 2015 к=1.02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	1,836	1 1879,00 --	-- --	315570 --	-- --	315570	-- 25246	340815
144	38	2306-01 4-0703 РСНБ I К 2015 к=1.02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,51	2 2022,00 --	-- --	118331 --	-- --	118331	-- 9466	127798
145	39	2306-01 4-0901 РСНБ I К 2015 к=1.02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,459	2 7325,00 --	-- --	131882 --	-- --	131882	-- 10551	142433
146	40	2306-01 4-0504 РСНБ РК 2015 к=1.02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	3,06	2 9000,00 --	-- --	823140 --	-- --	823140	-- 65851	888991
147	41	2306-01 4-0506 РСНБ РК 2015 к=1.02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			СП - 8%	км	0,408	6 7623,00 --	-- --	247910 --	-- --	247910	-- 19833	267743
148	42	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола, по конструкциям									
			НР - 72%, СП - 8%	м	240	256,03 168,56	9,82 3,32	61447 40454	2358 797	18635	29701 7292	98440
149	43	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 к=1.02	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм									
			СП - 8%	м	102	80,00 --	-- --	8160 --	-- --	8160	-- 653	8813
150	44	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015 к=1.02	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
			СП - 8%	м	510	32,00 --	-- --	16320 --	-- --	16320	-- 1306	17626
151	45	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола, по конструкциям									
			НР - 72%, СП - 8%	м	30	283,26 192,64	12,51 4,23	8498 5779	375 127	2344	4252 1020	13770
152	46	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015 к=1.02	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм									
			СП - 8%	м	76,5	243,00 --	-- --	18590 --	-- --	18590	-- 1487	20077
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18771852**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1389434				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					859771			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13604856		
			- Накладные расходы	Тенге							1527290	
			- Сметная прибыль	Тенге							1390510	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**18 771 852**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 389 434				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					859 771			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214 588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13 604 856		
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Оборудование	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							1 527 250	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 390 510	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге			168 947					
			ИТОГО с временными:	Тенге			18 940 799					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4%x1,2x1,05=1,764%	Тенге			334 116					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			19 274 915					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				385 498					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			19 660 413					
			ИТОГО в текущих ценах 2019 года - 55%:	Тенге			10 813 227					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2020 года - 45%, Кинф=1,0348515:	Тенге			9 155 523					
			ИТОГО ПО АКТУ:				19 968 750					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=216177865,21/240197628:				17 971 875					
			НДС (12%):	Тенге			2 156 625					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			20 128 500					

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

И.о. Руководитель Садвакасов Р.К.

М.п.

ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Сэлдом"

Диеректор Бондарчук В.И.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"

Директор Байканов А.У.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "AS-Проект"

Директор Ахметов Д.Х.

М.п.