Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 7 от "23" ноября 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		68	30.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**142 237 901**	**37 110 731**							**4 453 288**	
В том числе за отчетный период	**142 237 901**	**37 110 731**							**4 453 288**	**41 564 019**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. руководителя Садвакасов Р.К.
М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.
М.п.

Технический надзор:
ТОО "СЭЛДОМ"
Диеректор Бондарчук В.И.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Проект"
Директор Акмстов Д.Х.
М.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

100110

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюскова 139 "А"

Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22

адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области

Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Договор №68 от 30.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 7 от "25" ноября 2020 г

за ноябрь 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 /Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 на первую секцию/									
			Столбики под вентиляционные блоки=									
1	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	7,15	8217,57	568,56	58756	4065	36473	17388	82235
			НР - 91%; СП - 8%			2548,00	124,41	18218	890		6091	
2	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,046432	7076,33	676,89	329	31	1	282	659
			НР - 91%; СП - 8%			6391,60	278,81	297	13		49	
3	43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046432	216590,00	–	10057	–	10057	–	10861
			СП - 8%			–	–	–	–		805	
4	44	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство**	м2	3,08	358,92	2,79	1105	9	370	663	1910
			НР - 91%; СП - 8%			235,62	1,02	726	3		141	
5	45	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=8	**Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины**	м2	3,08	992,94	10,31	3058	32	1367	1520	4945
			НР - 91%; СП - 8%			538,56	3,84	1659	12		366	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 /Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 на вторую секцию/									
			Столбики под вентиляционные блоки=									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	7,15	8217,57 2548,00	568,56 124,41	58756 18218	4065 890	36473	17388 6091	82235
7	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,046432	7076,33 6391,60	676,89 278,81	329 297	31 13	1	282 49	659
8	43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,046432	216590,00 –	– –	10057 –	– –	10057	– 805	10861
9	44	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м2	3,08	358,92 235,62	2,79 1,02	1105 726	9 3	370	663 141	1910
10	45	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=8	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР - 91%; СП - 8%	м2	3,08	992,94 538,56	10,31 3,84	3058 1659	32 12	1367	1520 366	4945
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 /Архитектурные решения ниже отм.0,000 на первую секцию/									
			РАЗДЕЛ 1.=ПОЛЫ=									
			ТИП 1									
11	9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	96,6262766	4225,55 510,75	285,36 95,04	408299 49351	27573 9184	331375	55023 37066	500388
12	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	10,7424	22948,51 3491,64	7,68 –	246522 37509	83 –	208930	35258 22542	304323
13	11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	134,28	1024,67 326,34	93,08 33,62	137593 43821	12498 4514	81274	45435 14642	197671
14	12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 /до толщ. 20 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	134,28	-214,25 -18,80	-8,13 -3,95	-28769 -2525	-1092 -531	-25152	-2872 -2531	-34172
			ТИП 2									
15	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. У стройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	45,19	4225,55 510,75	285,36 95,04	190953 23081	12895 4295	154977	25733 17335	234021
16	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	3,6152	22948,51 3491,64	7,68 –	82963 12623	28 –	70312	11866 7586	102415
			РАЗДЕЛ 2.=ПРОЕМЫ=									
17	16	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,56	2903,97	47,58	21954	360	4090	12176	36860

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			2315,39	18,69	17504	141		2730	
18	17	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,62	47325,00	--	76667	--	76667	--	82800
			СП - 8%			--	--	--	--		6133	
19	18	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,94	23671,00	--	140606	--	140606	--	151854
			СП - 8%			--	--	--	--		11248	
20	19	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1882,00	--	7528	--	7528	--	8130
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 /Архитектурные решения ниже отм.0.000 на вторую секцию/									
			РАЗДЕЛ 3.=ПОЛЫ=									
			ТИП 1									
21	9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	134,28	4225,55	285,36	567407	38318	460506	76465	695381
			НР - 94%; СП - 8%			510,75	95,04	68583	12762		51510	
22	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,7424	22948,51	7,68	246522	83	208930	35258	304323
			НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	37509	--		22542	
23	11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	134,28	1024,67	93,08	137593	12498	81274	45435	197671
			НР - 94%; СП - 8%			326,34	33,62	43821	4514		14642	
24	12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 /до толщ. 20 мм/	м2 покрытия	134,28	-214,25	-8,13	-28769	-1092	-25152	-2872	-34172
			НР - 94%; СП - 8%			-18,80	-3,95	-2525	-531		-2531	
			ТИП 2									
25	13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	45,19	4225,55	285,36	190953	12895	154977	25733	234021
			НР - 94%; СП - 8%			510,75	95,04	23081	4295		17335	
26	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6152	22948,51	7,68	82963	28	70312	11866	102415
			НР - 94%; СП - 8%			3491,64	--	12623	--		7586	
			РАЗДЕЛ 4.=ПРОЕМЫ=									
27	16	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	7,56	2903,97	47,58	21954	360	4090	12176	36860
			НР - 69%; СП - 8%			2315,39	18,69	17504	141		2730	
28	17	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,62	47325,00	--	76667	--	76667	--	82800
			СП - 8%			--	--	--	--		6133	
29	18	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,94	23671,00	--	140606	--	140606	--	151854
			СП - 8%			--	--	--	--		11248	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	19	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗИП ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1882,00	--	7528	--	7528	--	8130
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 /Архитектурные решения выше отм.0.000 на первую секцию/									
			РАЗДЕЛ 5.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=									
31	1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,2	12298,33	1905,60	14758	2287	8317	4307	20591
			НР - 93%; СП - 8%			3461,95	397,76	4154	477		1525	
32	2	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/	м3 кладки	35,2768	5257,69	2096,16	185474	73946	140	117945	327693
			НР - 93%; СП - 8%			3157,54	437,54	111388	15435		24274	
33	3	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	20,28416	17082,00	--	346494	--	346494	--	374214
			СП - 8%			--	--	--	--		27720	
34	4	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	551,2	43,00	--	23702	--	23702	--	25598
			СП - 8%			--	--	--	--		1896	
			УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГАЗОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК /АР-2, лист 24/									
35	5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1, ММ-2/	т стальных элементов	0,032568	273268,98	5343,65	8900	174	7236	1797	11553
			НР - 118%; СП - 8%			45740,24	1024,23	1490	33		856	
36	6	2113-0207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	15,228	124,00	--	1888	--	1888	--	2039
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
			УЗЛЫ СТЕН /АР-2,лист 21/									
37	7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0545216	310030,18	5343,65	16903	291	14118	3009	21505
			НР - 118%; СП - 8%			45740,24	1024,23	2494	56		1593	
			РАЗДЕЛ 6.=КРОВЛЯ=									
			ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ (АР-2, лист 20, узлы 2,3)									
38	9	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Ратуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя	21,61915	14033,38	1149,00	303390	24840	223867	56044	388189
			НР - 92%; СП - 8%			2529,38	288,38	54683	6234		28755	
39	10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227,57	354,55	80,17	80685	18245	23907	39489	129788
			НР - 92%; СП - 8%			169,32	19,29	38533	4390		9614	
40	11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	227,57	112,01	17,77	25490	4043	19306	2906	30668
			НР - 92%; СП - 8%			9,41	4,47	2141	1018		2272	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	12	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	227,57	695,63	11,43	158305	2602	131359	23194	196018
			НР - 92%; СП - 8%			106,98	3,81	24344	866		14520	
42	13	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	227,57	323,43	5,40	73602	1230	61351	10519	90851
			НР - 92%; СП - 8%			48,43	1,82	11021	413		6730	
			УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА на отм.+14,180, АР-2, листы 6, 8									
43	34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57,6	167,10	10,00	9625	576	5592	3302	13961
			НР - 92%; СП - 8%			60,02	2,30	3457	133		1034	
44	35	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	181,44	128,54	10,00	23323	1814	10619	10403	36424
			НР - 92%; СП - 8%			60,02	2,30	10890	418		2698	
45	36	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	164,98	323,92	43,39	53440	7159	20750	24938	84647
			НР - 92%; СП - 8%			154,75	9,55	25531	1575		6270	
46	37	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	164,98	256,58	42,20	42330	6963	17111	18245	65420
			НР - 92%; СП - 8%			110,66	9,55	18256	1575		4846	
47	38	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	37,384468	12233,00	--	457324	--	457324	--	493910
			СП - 8%			--	--	--	--		36586	
48	39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,46	562,23	41,84	9254	689	2070	6114	16597
			НР - 92%; СП - 8%			394,62	9,11	6495	150		1229	
49	40	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	16,46	449,88	40,65	7405	669	1707	4764	13143
			НР - 92%; СП - 8%			305,51	9,11	5029	150		974	
50	41	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	3,729836	22931,00	--	85529	--	85529	--	92371
			СП - 8%			--	--	--	--		6842	
51	42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	181,44	354,55	80,17	64329	14546	19061	31484	103479
			НР - 92%; СП - 8%			169,32	19,29	30722	3500		7665	
52	43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /ДО 40 ММ/	м2 стяжки	181,44	186,68	29,61	33871	5372	25654	3862	40752
			НР - 92%; СП - 8%			15,68	7,46	2845	1353		3019	
53	44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,235872	11322,13	1083,02	2671	255	4	2291	5358

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			10226,56	446,10	2412	105		397	
54	45	2105-0509-0501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /150x150/	т	0,235872	247106,00	--	58285	--	58285	--	62948
			СП - 8%			--	--	--	--		4663	
			РАЗДЕЛ 7.=ПРОЕМЫ=									
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
55	46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1, ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	5,29712	2019,15	133,07	10696	705	4022	5661	17665
			НР - 90%; СП - 8%			1126,83	60,63	5969	321		1309	
56	48	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	23,08744	1708,05	133,58	39434	3084	14146	21261	65551
			НР - 90%; СП - 8%			961,74	61,46	22204	1419		4856	
57	50	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	10,2704	2066,58	134,94	21225	1386	6840	12274	36178
			НР - 90%; СП - 8%			1265,63	62,21	12999	639		2680	
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
58	55	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	0,8256	2106,77	38,06	1739	31	179	1064	3027
			НР - 69%; СП - 8%			1852,32	14,95	1529	12		224	
59	56	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,8256	47325,00	--	39072	--	39072	--	42197
			СП - 8%			--	--	--	--		3126	
60	57	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,52	1934,35	40,03	4875	101	435	3021	8528
			НР - 69%; СП - 8%			1721,64	15,93	4339	40		632	
61	58	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,52	74702,00	--	188249	--	188249	--	203309
			СП - 8%			--	--	--	--		15060	
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
62	72	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	34,76	2074,04	138,01	72094	4797	28591	36820	117627
			НР - 90%; СП - 8%			1113,52	63,46	38706	2206		8713	
63	73	2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	34,76	27412,00	--	952841	--	952841	--	1029068
			СП - 8%			--	--	--	--		76227	
			РАЗДЕЛ 8.=РАЗНЫЕ РАБОТЫ=									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ Рш-3(12 шт); Рш-4 (20 шт)									
64	146	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10084	42416,42	2064,45	4277	208	159	2723	7560
			НР - 69%; СП - 8%			38771,20	359,43	3910	36		560	
65	147	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,10084	709707,00	--	71567	--	71567	--	77292
			СП - 8%			--	--	--	--		5725	
66	148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/	м2	9,2688	81,10	2,63	752	24	367	251	1083
			НР - 69%; СП - 8%			38,92	0,40	361	4		80	
			ВНУТРЕННИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ОГЛ-1(4шт), ОГЛ-2(4шт), ОГЛ-3(7шт), ОГЛ-4(1шт) (АР-2,лист 17)									
67	149	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,50542	52466,92	20620,28	26518	10422	2027	11891	41482
			НР - 69%; СП - 8%			27836,48	6260,93	14069	3164		3073	
68	150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,50542	544349,00	--	275125	--	275125	--	297135
			СП - 8%			--	--	--	--		22010	
69	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	37,704332	81,10	2,63	3058	99	1492	1023	4407
			НР - 69%; СП - 8%			38,92	0,40	1467	15		326	
			СТРЕМЯНКА СТ1 (1 шт); СТ2 (1 шт) /АР-2,лист 19/									
70	152	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05358	52466,92	20620,28	2811	1105	215	1261	4398
			НР - 69%; СП - 8%			27836,48	6260,93	1491	335		326	
71	153	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05358	544349,00	--	29166	--	29166	--	31500
			СП - 8%			--	--	--	--		2333	
72	154	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	24	86,00	--	2064	--	2064	--	2229
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
73	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4827	40,55	1,32	141	5	68	47	204
			НР - 69%; СП - 8%			19,46	0,20	68	1		15	
			БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОЬ-1 (20 шт)									
74	156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,6002	52466,92	20620,28	31491	12376	2408	14121	49261
			НР - 69%; СП - 8%			27836,48	6260,93	16707	3758		3649	
75	157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6002	544349,00	--	326718	--	326718	--	352856

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		26137	
76	158	2113-0204-0202 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 80 мм ГОСТ 1759.0-87 /Лист 18, примеч.п.2/	т	0,028	708368,00	--	19834	--	19834	--	21421
			СП - 8%			--	--	--	--		1587	
77	159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,38746	40,55	1,32	908	29	443	304	1308
			НР - 69%; СП - 8%			19,46	0,20	436	4		97	
			ЛЮК ЛК-1									
78	160	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,7225	16085,53	420,71	11622	304	10591	719	13328
			НР - 90%; СП - 8%			1005,65	99,61	727	72		987	
79	161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	1,445	81,10	2,63	117	4	57	39	169
			НР - 69%; СП - 8%			38,92	0,40	56	1		13	
			СЛИВЫ С1...С4 /АР-2,лист 21/									
80	162	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	82,4	740,67	4,38	61032	361	32702	22432	90140
			НР - 80%; СП - 8%			339,43	0,85	27969	70		6677	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 /Архитектурные решения выше отм.0.000 на вторую секцию/									
			РАЗДЕЛ 9.=СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ=									
81	2	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки /Кладка из газоблока Т-80,100,200 мм на клею/	м3 кладки	22,048	5257,69	2096,16	115922	46216	89	73716	204808
			НР - 93%; СП - 8%			3157,54	437,54	69617	9647		15171	
			РАЗДЕЛ 10.=КРОВЛЯ=									
			ОСНОВНАЯ КРОВЛЯ (АР-2, лист 20, узлы 2,3)									
82	9	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя	21,61915	14033,38	1149,00	303390	24840	223867	56044	388189
			НР - 92%; СП - 8%			2529,38	288,38	54683	6234		28755	
83	10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227,57	354,55	80,17	80685	18245	23907	39489	129788
			НР - 92%; СП - 8%			169,32	19,29	38533	4390		9614	
84	11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	227,57	112,01	17,77	25490	4043	19306	2906	30668
			НР - 92%; СП - 8%			9,41	4,47	2141	1018		2272	
85	12	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	227,57	695,63	11,43	158305	2602	131359	23194	196018
			НР - 92%; СП - 8%			106,98	3,81	24344	866		14520	
86	13	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	227,57	323,43	5,40	73602	1230	61351	10519	90851

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			48,43	1,82	11021	413		6730	
			УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАКА на отм.+14,180, АР-2, листы 6, 8									
87	34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	57,6	167,10	10,00	9625	576	5592	3302	13961
			НР - 92%; СП - 8%			60,02	2,30	3457	133		1034	
88	35	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /Пленка п/этиленовая/	м2 изолируемой поверхности	181,44	128,54	10,00	23323	1814	10619	10403	36424
			НР - 92%; СП - 8%			60,02	2,30	10890	418		2698	
89	36	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	164,98	323,92	43,39	53440	7159	20750	24938	84647
			НР - 92%; СП - 8%			154,75	9,55	25531	1575		6270	
90	37	1112-0101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	164,98	256,58	42,20	42330	6963	17111	18245	65420
			НР - 92%; СП - 8%			110,66	9,55	18256	1575		4846	
91	38	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	37,384468	12233,00	--	457324	--	457324	--	493910
			СП - 8%			--	--	--	--		36586	
92	39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	16,46	562,23	41,84	9254	689	2070	6114	16597
			НР - 92%; СП - 8%			394,62	9,11	6495	150		1229	
93	40	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	16,46	449,88	40,65	7405	669	1707	4764	13143
			НР - 92%; СП - 8%			305,51	9,11	5029	150		974	
94	41	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	3,729836	22931,00	--	85529	--	85529	--	92371
			СП - 8%			--	--	--	--		6842	
95	42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	181,44	354,55	80,17	64329	14546	19061	31484	103479
			НР - 92%; СП - 8%			169,32	19,29	30722	3500		7665	
96	43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /ДО 40 ММ/	м2 стяжки	181,44	186,68	29,61	33871	5372	25654	3862	40752
			НР - 92%; СП - 8%			15,68	7,46	2845	1353		3019	
97	44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,235872	11322,13	1083,02	2671	255	4	2291	5358
			НР - 91%; СП - 8%			10226,56	446,10	2412	105		397	
98	45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012 /150x150/	т	0,235872	247106,00	--	58285	--	58285	--	62948
			СП - 8%			--	--	--	--		4663	
			РАЗДЕЛ 11.=ПРОЕМЫ=									
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1, ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	5,29712	2019,15 1126,83	133,07 60,63	10696 5969	705 321	4022	5661 1309	17665
100	48	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	23,08744	1708,05 961,74	133,58 61,46	39434 22204	3084 1419	14146	21261 4856	65551
101	50	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	10,2704	2066,58 1265,63	134,94 62,21	21225 12999	1386 639	6840	12274 2680	36178
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
102	55	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	0,8256	2106,77 1852,32	38,06 14,95	1739 1529	31 12	179	1064 224	3027
103	56	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	0,8256	47325,00 --	-- --	39072 --	-- --	39072	-- 3126	42197
104	57	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2,52	1934,35 1721,64	40,03 15,93	4875 4339	101 40	435	3021 632	8528
105	58	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СП - 8%	м2	2,52	74702,00 --	-- --	188249 --	-- --	188249	-- 15060	203309
			ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
106	72	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	34,76	2074,04 1113,52	138,01 63,46	72094 38706	4797 2206	28591	36820 8713	117627
107	73	2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	34,76	27412,00 --	-- --	952841 --	-- --	952841	-- 76227	1029068
			РАЗДЕЛ 12.=РАЗНЫЕ РАБОТЫ=									
			ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ Рш-3(12 шт); Рш-4 (20 шт)									
108	146	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,10084	42416,42 38771,20	2064,45 359,43	4277 3910	208 36	159	2723 560	7560

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	147	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб СП - 8%	т	0,10084	709707,00 --	-- --	71567 --	-- --	71567	-- 5725	77292
110	148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/ НР - 69%; СП - 8%	м2	9,2688	81,10 38,92	2,63 0,40	752 361	24 4	367	251 80	1083
			ВНУТРЕННИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ОГЛ-1(4шт), ОГЛ-2(4шт), ОГЛ-3(7шт), ОГЛ-4(1шт) (АР-2,лист 17)									
111	149	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,50542	52466,92 27836,48	20620,28 6260,93	26518 14069	10422 3164	2027	11891 3073	41482
112	150	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,50542	544349,00 --	-- --	275125 --	-- --	275125	-- 22010	297135
113	151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/ НР - 69%; СП - 8%	м2	37,704332	81,10 38,92	2,63 0,40	3058 1467	99 15	1492	1023 326	4407
			СТРЕМЯНКА СТ1 (1 шт); СТ2 (1 шт) /АР-2,лист 19/									
114	152	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05358	52466,92 27836,48	20620,28 6260,93	2811 1491	1105 335	215	1261 326	4398
115	153	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,05358	544349,00 --	-- --	29166 --	-- --	29166	-- 2333	31500
116	154	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015 прим	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	24	86,00 --	-- --	2064 --	-- --	2064	-- 165	2229
117	155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	3,4827	40,55 19,46	1,32 0,20	141 68	5 1	68	47 15	204
			БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОБ-1 (20 шт)									
118	156	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,6002	52466,92 27836,48	20620,28 6260,93	31491 16707	12376 3758	2408	14121 3649	49261
119	157	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,6002	544349,00 --	-- --	326718 --	-- --	326718	-- 26137	352856
120	158	2113-0204-0202 РСНБ РК 2015	Винты с полукруглой головкой длиной 80 мм ГОСТ 1759.0-87 /Лист 18, примеч.п.2/ СП - 8%	т	0,028	708368,00 --	-- --	19834 --	-- --	19834	-- 1587	21421

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,38746	40,55	1,32	908	29	443	304	1308
			НР - 69%; СП - 8%			19,46	0,20	436	4		97	
			ЛЮК ЛК-1									
122	160	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,7225	16085,53	420,71	11622	304	10591	719	13328
			НР - 90%; СП - 8%			1005,65	99,61	727	72		987	
123	161	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/	м2	1,445	81,10	2,63	117	4	57	39	169
			НР - 69%; СП - 8%			38,92	0,40	56	1		13	
			СЛИВЫ С1...С4 /АР-2,лист 21/									
124	162	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	82,4	740,67	4,38	61032	361	32702	22432	90140
			НР - 80%; СП - 8%			339,43	0,85	27969	70		6677	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 /Водоснабжение холодное/									
125	13	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	85,00	--	2720	--	2720	--	2938
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
126	22	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102	1565,81	22,38	159713	2283	1230	153100	337838
			НР - 98%; СП - 8%			1531,38	0,24	156200	25		25025	
127	23	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,98	352,00	--	35545	--	35545	--	38389
			СП - 8%			--	--	--	--		2844	
128	43	2304-0702-0204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бкмуфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3204,00	--	3204	--	3204	--	3460
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 /Канализация бытовая/									
			КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
129	18	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	77	757,67	1,34	58341	103	184	56925	124487
			НР - 98%; СП - 8%			753,94	0,43	58054	33		9221	
130	19	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	76,846	258,00	--	19826	--	19826	--	21412
			СП - 8%			--	--	--	--		1586	
131	20	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	124,6	731,74	3,28	91175	409	685	88398	193939
			НР - 98%; СП - 8%			722,96	0,98	90081	122		14366	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	21	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	124,3508	1188,00	–	147729	–	147729	–	159547
			СП - 8%			–	–	–	–		11818	
133	22	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,0014	818495,92	300640,92	1146	421	53	783	2083
			НР - 99%; СП - 8%			480319,00	84578,24	672	118		154	
134	23	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,4	11692,00	–	16369	–	16369	–	17678
			СП - 8%			–	–	–	–		1310	
135	24	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции/325x4/	км трубопровода	0,0014	4279888,01	303634,85	5992	425	4965	667	7192
			НР - 99%; СП - 8%			429828,00	51631,41	602	72		533	
136	25	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	77	10560,86	47,71	813187	3674	735816	73499	957621
			НР - 98%; СП - 8%			957,11	16,90	73697	1302		70935	
			КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАПОРНАЯ									
137	29	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	1753,00	38,19	1227	27	710	490	1854
			НР - 98%; СП - 8%			700,65	13,55	490	9		137	
138	30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9,8	2753,31	38,19	26982	374	19742	6859	36549
			НР - 98%; СП - 8%			700,65	13,55	6866	133		2707	
139	31	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	0,7	16447,90	1561,62	11514	1093	84	10501	23776
			НР - 98%; СП - 8%			14766,80	541,27	10337	379		1761	
140	32	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,14	10054,00	–	1408	–	1408	–	1520
			СП - 8%			–	–	–	–		113	
141	33	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01715	226078,00	–	3877	–	3877	–	4187
			СП - 8%			–	–	–	–		310	
142	34	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,07	328,00	–	23	–	23	–	25
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
143	35	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,14	996,00	–	139	–	139	–	151
			СП - 8%			–	–	–	–		11	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	36	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,14	2089,00	–	292	–	292	–	316
			СП - 8%			–	–	–	–		23	
145	37	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДИАМ.80, ГОСТ 10704-19/	т	0,00644	341002,00	–	2196	–	2196	–	2372
			СП - 8%			–	–	–	–		176	
146	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,8	537,00	–	1504	–	1504	–	1624
			СП - 8%			–	–	–	–		120	
147	39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,5	80,78	1,19	848	12	9	811	1792
			НР - 98%; СП - 8%			78,81	–	827	–		133	
148	40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,92	84,16	2,32	330	9	158	113	479
			НР - 69%; СП - 8%			41,62	0,25	163	1		35	
149	41	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/	м2	3,92	245,29	5,97	962	23	796	101	1147
			НР - 69%; СП - 8%			36,54	0,75	143	3		85	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 /Отопление и тепловой узел/									
			РАЗДЕЛ 13.ОТОПЛЕНИЕ									
150	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	184,8	5615,19	152,43	1037686	28169	863865	155952	1289130
			НР - 98%; СП - 8%			788,16	72,96	145652	13483		95491	
151	2	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Гребенки пароподораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/	шт.	20	11570,74	214,44	231415	4289	51470	173362	437159
			НР - 98%; СП - 8%			8782,79	62,19	175656	1244		32382	
152	3	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	540,88	27,06	21635	1082	215	20433	45434
			НР - 98%; СП - 8%			508,45	12,80	20338	512		3365	
153	4	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	40	41087,00	–	1643480	–	1643480	–	1774958
			СП - 8%			–	–	–	–		131478	
154	5	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2855,00	–	11420	–	11420	–	12334
			СП - 8%			–	–	–	–		914	
155	6	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	158	194,54	–	30737	–	4588	25626	60872
			НР - 98%; СП - 8%			165,50	–	26149	–		4509	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	40	1087,08 930,09	153,24 46,64	43483 37204	6130 1866	149	38288 6542	88313
157	8	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	38	9314,00 --	-- --	353932 --	-- --	353932	-- 28315	382247
158	9	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	2	9314,00 --	-- --	18628 --	-- --	18628	-- 1490	20118
159	11	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	100	1901,02 1729,10	94,47 12,80	190102 172910	9447 1280	7745	170707 28865	389674
160	12	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	76	11210,00 --	-- --	851960 --	-- --	851960	-- 68157	920117
161	13	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	11210,00 --	-- --	44840 --	-- --	44840	-- 3587	48427
162	14	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	20	12360,00 --	-- --	247200 --	-- --	247200	-- 19776	266976
163	15	2304-0905-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латунные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	120	801,00 --	-- --	96120 --	-- --	96120	-- 7690	103810
164	16	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатически е проходные. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт	120	444,06 430,61	0,54 0,26	53287 51674	65 31	1548	50670 8317	112274
165	17	2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	120	7476,00 --	-- --	897120 --	-- --	897120	-- 71770	968890
166	18	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/ *СП - 8%*	шт.	120	5521,00 --	-- --	662520 --	-- --	662520	-- 53002	715522

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	19	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	40	534,71 513,33	2,27 0,56	21388 20533	91 23	764	20145 3323	44855
168	20	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	40	61556,00 --	-- --	2462240 --	-- --	2462240	-- 196979	2659219
169	21	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	14	662,57 380,25	18,18 6,79	9276 5323	255 95	3698	5310 1167	15753
170	22	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	624,13 380,25	18,18 6,79	4993 3042	145 54	1806	3034 642	8670
171	23	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	28	768,98 380,25	18,18 6,79	21532 10647	509 190	10376	10620 2572	34724
172	24	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12	803,87 380,25	18,18 6,79	9646 4563	218 81	4865	4551 1136	15334
173	25	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	71	947,28 476,27	33,22 13,19	67257 33815	2359 936	31083	34056 8105	109419
174	26	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11	1284,77 721,67	39,34 13,96	14132 7938	433 154	5761	7930 1765	23827
175	27	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16	1773,59 946,13	68,79 23,21	28377 15138	1101 371	12138	15199 3486	47063
176	30	1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	174	962,41 955,10	2,63 0,12	167458 166187	458 22	813	162884 26427	356770
177	31	2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	172,26	273,00 --	-- --	47027 --	-- --	47027	-- 3762	50789
178	32	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1622	957,90	2,51	1553717	4064	5678	1513392	3312478

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			951,90	0,19	1543975	303		245369	
179	33	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	1605,78	393,00	--	631072	--	631072	--	681557
			СП - 8%			--	--	--	--		50486	
180	34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	454	407,24	65,68	184888	29816	31402	104711	312767
			НР - 76%; СП - 8%			272,40	31,08	123670	14108		23168	
181	35	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/	м	15,4	177,00	--	2726	--	2726	--	2944
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
182	36	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметрим 20 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	196,00	--	1725	--	1725	--	1863
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
183	37	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	306,00	--	9425	--	9425	--	10179
			СП - 8%			--	--	--	--		754	
184	38	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/	м	13,2	341,00	--	4501	--	4501	--	4861
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
185	39	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	78,1	496,00	--	38738	--	38738	--	41837
			СП - 8%			--	--	--	--		3099	
186	40	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	521,00	--	6304	--	6304	--	6808
			СП - 8%			--	--	--	--		504	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	41	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	17,6	701,00 –	– –	12338 –	– –	12338	– 987	13325
188	42	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-ST/ *СП - 8%*	м	323,4	196,00 –	– –	63386 –	– –	63386	– 5071	68457
189	46	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	201,5	537,00 –	– –	108206 –	– –	108206	– 8656	116862
			ДРЕНАЖ									
190	47	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	22	549,63 543,93	2,20 0,06	12092 11966	48 1	78	11728 1906	25726
191	48	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	21,78	393,00 –	– –	8560 –	– –	8560	– 685	9244
192	49	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	549,52 544,58	1,60 0,09	30224 29952	88 5	184	29358 4767	64348
193	50	2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	54,45	678,00 –	– –	36917 –	– –	36917	– 2953	39870
194	51	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/BVR/ *СП - 8%*	шт.	40	2395,00 –	– –	95800 –	– –	95800	– 7664	103464
			ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ, НАСОСНАЯ									
195	52	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	9,6	5615,19 788,16	152,43 72,96	53906 7566	1463 700	44877	8101 4961	66968
196	53	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	17	1901,02 1729,10	94,47 12,80	32317 29395	1606 218	1316	29020 4907	66245

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	54	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	7	11210,00 –	– –	78470 –	– –	78470	– 6278	84748
198	55	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	10	11210,00 –	– –	112100 –	– –	112100	– 8968	121068
199	56	2304-0905-1601 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Seagull хромированные латунные полнопроходные, рычаг, муфта-муфта Т 150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	801,00 –	– –	3204 –	– –	3204	– 256	3460
200	57	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	662,57 380,25	18,18 6,79	1325 760	36 14	529	759 167	2250
201	58	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	91	694,05 380,25	18,18 6,79	63158 34602	1655 618	26901	34516 7814	105488
202	59	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	50	624,13 380,25	18,18 6,79	31206 19012	909 339	11285	18965 4014	54185
203	61	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	143	407,24 272,40	65,68 31,08	58236 38953	9392 4444	9891	32982 7297	98515
204	62	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-SOLAR HT/ СП - 8%	м	2,2	177,00 –	– –	389 –	– –	389	– 31	421
205	63	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77/K-Flex-SOLAR HT/ СП - 8%	м	100,1	196,00 –	– –	19620 –	– –	19620	– 1570	21189
206	64	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	55	253,00 –	– –	13915 –	– –	13915	– 1113	15028

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	65	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	194,54 165,50	-- --	778 662	-- --	116	649 114	1541
208	66	1118-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра	6	779,19 281,13	30,10 13,21	4675 1687	181 79	2807	1731 512	6918
209	67	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	м труб нитки регистра	5,2	960,67 281,13	30,10 13,21	4995 1462	156 69	3377	1500 520	7015
210	68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колеря, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	16,7	747,53 711,89	1,00 0,48	12484 11889	17 8	578	9517 1760	23761
211	69	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	73	537,00 --	-- --	39201 --	-- --	39201	-- 3136	42337
			РАЗДЕЛ 14.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
212	72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	1901,02 1729,10	94,47 12,80	15208 13833	756 102	619	13657 2309	31174
213	73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	1928,08 1729,10	121,53 25,61	11568 10375	729 154	464	10318 1751	23637
214	74	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	3480,63 3058,28	286,74 56,70	13923 12233	1147 227	543	12211 2091	28224
215	75	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	11210,00 --	-- --	33630 --	-- --	33630	-- 2690	36320
216	76	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	5	12360,00 --	-- --	61800 --	-- --	61800	-- 4944	66744
217	77	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	13431,00 --	-- --	53724 --	-- --	53724	-- 4298	58022

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	78	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20551,00	--	41102	--	41102	--	44390
			СП - 8%			--	--	--	--		3288	
219	79	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	23626,00	--	94504	--	94504	--	102064
			СП - 8%			--	--	--	--		7560	
220	80	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	16586,86	227,24	33174	454	26286	6366	42703
			НР - 98%; СП - 8%			3216,81	31,10	6434	62		3163	
221	81	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	1085,02	150,64	2170	301	9	1901	4397
			НР - 98%; СП - 8%			930,09	40,06	1860	80		326	
222	82	2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	16877,00	--	33754	--	33754	--	36454
			СП - 8%			--	--	--	--		2700	
223	83	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2	1336,81	222,62	2674	445	11	2304	5376
			НР - 98%; СП - 8%			1108,83	66,76	2218	134		398	
224	84	2304-1013-0907 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	35006,00	--	70012	--	70012	--	75613
			СП - 8%			--	--	--	--		5601	
225	85	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ПРИМ.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	3552,67	288,97	7105	578	41	5070	13149
			НР - 75%; СП - 8%			3243,00	136,73	6486	273		974	
226	86	2305-1501-0910 РСНБ РК 2015	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	202976,00	--	405952	--	405952	--	438428
			СП - 8%			--	--	--	--		32476	
227	87	2307-0502-0101 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1000000 м3/ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет	шт.	1	145243,00	--	145243	--	145243	--	156862
			СП - 8%			--	--	--	--		11619	
228	88	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	32646,00	--	65292	--	65292	--	70515
			СП - 8%			--	--	--	--		5223	
229	89	2304-1001-1307 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3", Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	14344,00	--	14344	--	14344	--	15492

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1148	
230	90	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5537,29 5469,20	52,54 24,86	5537 5469	53 25	15	3351 711	9600
231	91	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 СП - 8%	шт.	1	130955,00 --	-- --	130955 --	-- --	130955	-- 10476	141431
232	92	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	208451,00 --	-- --	208451 --	-- --	208451	-- 16676	225127
233	93	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	2	17202,93 15840,37	431,06 129,87	34406 31681	862 260	1863	31302 5257	70964
234	94	5102-0602-0127 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	217381,00 --	-- --	434762 --	-- --	434762	-- --	434762
235	95	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети /Присоединение насоса к электрической сети, масса до 0.25 т/ НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2720,56 2582,00	21,33 --	5441 5164	43 --	234	3718 733	9892
236	96	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	1345,25 1329,73	-- --	1345 1330	-- --	15	997 187	2530
237	97	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	142233,00 --	-- --	142233 --	-- --	142233	-- 11379	153612
238	98	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	70743,00 --	-- --	70743 --	-- --	70743	-- 5659	76402
239	99	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	комплект	1	6261,55 5068,00	1175,85 452,85	6262 5068	1176 453	18	4141 832	11234
240	100	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	21733,00 --	-- --	21733 --	-- --	21733	-- 1739	23472
241	101	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	647,20 645,50	-- --	647 646	-- --	1	484 91	1222
242	102	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1739	
243	103	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категории сложности I. Монтаж оборудования /Установка погружного датчика/ НР - 75%; СП - 8%	комплект	2	6261,55 5068,00	1175,85 452,85	12523 10136	2352 906	35	8281 1664	22469
244	104	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss СП - 8%	шт.	2	35600,00 –	– –	71200 –	– –	71200	– 5696	76896
245	105	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss СП - 8%	шт.	2	29966,00 –	– –	59932 –	– –	59932	– 4795	64727
246	106	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	534,71 513,33	2,27 0,56	535 513	2 1	20	504 83	1121
247	107	2304-1006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	9696,00 –	– –	9696 –	– –	9696	– 776	10472
248	110	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	14	863,94 292,54	– –	12095 4096	– –	7999	4014 1289	17397
249	111	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /Закладные конструкции/ НР - 61%; СП - 8%	шт.	21	998,64 720,94	102,65 0,12	20972 15140	2156 3	3676	9237 2417	32625
250	112	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	624,13 380,25	18,18 6,79	1248 760	36 14	452	759 161	2167
251	113	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	768,98 380,25	18,18 6,79	1538 760	36 14	742	759 184	2480
252	114	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1284,77 721,67	39,34 13,96	10278 5773	315 112	4190	5767 1284	17329
253	115	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	1773,59 946,13	68,79 23,21	21283 11354	825 279	9104	11399 2615	35297
254	116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	82,60 81,17	1,22 –	991 974	15 –	2	955 156	2101

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	118	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляции трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	24	407,24 272,40	65,68 31,08	9774 6538	1576 746	1660	5535 1225	16534
256	119	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	2,2	253,00 --	-- --	557 --	-- --	557	-- 45	601
257	120	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	2,2	306,00 --	-- --	673 --	-- --	673	-- 54	727
258	121	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	8,8	521,00 --	-- --	4585 --	-- --	4585	-- 367	4952
259	122	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	13,2	701,00 --	-- --	9253 --	-- --	9253	-- 740	9993
260	123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2	54,40 41,62	2,32 0,25	109 83	5 --	21	58 13	180
261	124	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /ЗА ДВА РАЗА/ НР - 69%; СП - 8%	м2	2	95,24 36,54	5,97 0,75	190 73	12 1	105	51 19	261
262	125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	15	537,00 --	-- --	8055 --	-- --	8055	-- 644	8699
263	126	2113-0816-3548 РСНБ РК 2015	Шланги/ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ.25 L 10м/ СП - 8%	м	10	451,00 --	-- --	4510 --	-- --	4510	-- 361	4871
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-11 /Силовое электрооборудование и электроосвещение/									
			РАЗДЕЛ 15.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			Щиты этажные									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	10	2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	637,00	–	25480	–	25480	–	27518
			СП - 8%			–	–	–	–		2038	
265	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	40	1232,53	87,99	49301	3520	854	33217	89119
			НР - 72%; СП - 8%			1123,17	30,19	44927	1208		6601	
266	12	2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 R5, 5(60) А, 3х230/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	40	19411,00	–	776440	–	776440	–	838555
			СП - 8%			–	–	–	–		62115	
267	13	2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/	шт.	20	3989,00	–	79780	–	79780	–	86162
			СП - 8%			–	–	–	–		6382	
			Щит квартирный 40шт									
268	14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	40	4036,48	1371,52	161459	54861	3318	88324	269765
			НР - 72%; СП - 8%			2582,00	484,79	103280	19392		19983	
269	15	2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40	2942,00	–	117680	–	117680	–	127094
			СП - 8%			–	–	–	–		9414	
270	16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Выключатель автоматический модульный. Установка	шт.	160	1300,99	–	208159	–	1599	148723	385432
			НР - 72%; СП - 8%			1291,00	–	206560	–		28551	
271	17	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	492,00	–	19680	–	19680	–	21254
			СП - 8%			–	–	–	–		1574	
272	18	2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40	536,00	–	21440	–	21440	–	23155
			СП - 8%			–	–	–	–		1715	
273	19	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80	3793,00	–	303440	–	303440	–	327715
			СП - 8%			–	–	–	–		24275	
274	20	2307-0222-0110 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	40	2574,00	–	102960	–	102960	–	111197
			СП - 8%			–	–	–	–		8237	
			РАЗДЕЛ 16.Провода и кабели									
275	36	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, электротехническом плинтусе	м кабеля	3690	316,01	146,46	1166092	540423	167002	444414	1739347
			НР - 72%; СП - 8%			124,30	42,97	458667	158574		128840	
276	42	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола, по конструкциям	м	360	256,03	9,82	92171	3537	27952	44552	147660
			НР - 72%; СП - 8%			168,56	3,32	60682	1196		10938	
277	45	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола, по конструкциям	м	45	283,26	12,51	12747	563	3515	6378	20655

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						193,64	4,23	8669	190		1530	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								38782280
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата работников строителей	Тенге				5583867				
			Зарплата на эксплуатацию машин	Тенге					1224526			
			в том числе зарплата машинистов	Тенге					362071			
			Материалы, изделия и конструкций	Тенге						23329795		
			Оборудование, инвентарь	Тенге						434762		
			Накладные расходы	Тенге							5368784	
			Сметная прибыль	Тенге							2840557	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								38 782 280
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Зарплата работников строителей	Тенге				5 583 867				
			Зарплата на эксплуатацию машин	Тенге					1 224 526			
			в том числе зарплата машинистов	Тенге					362 071			
			Материалы, изделия и конструкций	Тенге						23 329 795		
			Оборудование	Тенге				0				
			Накладные расходы	Тенге						434 762		
			Сметная прибыль	Тенге							5 368 784	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге			345 128				2 840 557	
			ИТОГО:	Тенге			39 127 408					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4%x1.1x1.01=1,764%	Тенге			682 538					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			39 809 946					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				787 504					
			ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			40 597 450					
			ИТОГО в текущих ценах 2019 года - 55%:	Тенге			22 328 598					
			ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2020 года - 45%.	Тенге			18 905 548					
			Коэф=1,0348313									
			ИТОГО ПО АКТУ				41 234 146					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ				37 110 731					
			К=116177865.31/240197628									
			НДС (12%)	Тенге			4 453 288					
			ИТОГО С НДС (12%)	Тенге			41 564 019					

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
И.о. руководителя
М.п.

Садыкаков Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"
Директор
М.п.

Байканов А.У.

ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Заведующая сектором строительства

М.п.

Бетушова А.Т.

Авторский надзор:

ТОО "АС-Проект"
Директор
М.п.

Ахметов Д.Х.

Технический надзор:

ТОО "Сэлдом"
Диеректор
М.п.

Бондарчук В.Н.