Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания спортивной школы, Павлодарская обл., Майскийр-н., Кентубекский с.о., с. Кентубек, ул. Махмета**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		44/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
спортивной школы,	4 305 128,20	3 843 864,46							461 263,74	
Акт №1	**1 879 813,37**	1 678 404,79							201 408,57	
Акт №2	**508 191,88**	453 742,75							54 449,13	
Акт №3	**200 179,88**	178 732,04							21 447,84	
Акт №4	**100 002,55**	89 287,99							10 714,56	
Акт №5	**349 602,04**	312 144,68							37 457,36	
Акт №6	**86 606,01**	77 326,80							9 279,22	
Акт №7	**143 662,92**	128 270,47							15 392,46	
Акт №8	**108 086,29**	96 505,62							11 580,67	
Акт №9	**928 983,24**	829 449,33							99 533,92	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**4 305 128,20**	3 843 864,46							461 263,74	**4 305 128,20**
К оплате	***(четыре миллиона триста пять тысяч сто двадцать восемь тенге) 20 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013778
(индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 211040019283
(индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1,

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 28.10.2021 г.

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 2 Окна

1 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	10,1	1087,58	168,21	10 985	1 699	0	7 268	19 712
				919,37	80,03	9 286	808	–	1 460	
2 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	2,9	1423,52	171,32	4 128	497	0	2 782	7 463
				1252,2	80,11	3 631	232	–	553	
3 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	10,2	1322,79	170,45	13 492	1 739	0	9 058	24 354
				1152,34	81,03	11 754	827	–	1 804	

4	1110-0501-0401									
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	7,5	234,57	4,87	1 759	37	0	1 253	3 254
					229,7	2,41	1 723	18	–	241	
5	1208-0101-1804										
		Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	12	285,24	2,1	3 423	25	0	2 455	6 348
					283,14	1,04	3 398	12	–	470	
6	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	2251,23	44,15	33 994	667	0	24 238	62 890
					2207,08	22,33	33 327	337	–	4 659	
7	1134-0108-0703										
		Откосы внутренние. Облицовка плитами из пластика НР = 72 %	м2 поверхности	25,5	926,27	8,92	23 620	227	0	16 895	43 756
					917,35	2,85	23 392	73	–	3 241	
	Раздел 3 Двери										
8	1110-0107-0106										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	6,3	1173,93	75,74	7 396	477	0	5 133	13 531
					1098,19	33,45	6 919	211	–	1 002	

9	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	1933,93	20,82	9 670	104	0	6 911	17 907
					1913,11	6,57	9 566	33	–	1 326	
10	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	163,67	2,35	818	12	0	585	1 515
					161,32	1,14	807	6	–	112	

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

11	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунт) НР = 72 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	8	3953,8	981,73	31 630	7 854	0	19 357	55 066
					2972,07	388,48	23 777	3 108	–	4 079	
12	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	8	37,94	0,54	304	4	0	217	562
					37,4	0,26	299	2	–	42	

13 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 изоляции	8	5331,31	1602,36	42 650	12 819	0	24 617	72 648
				3728,95	544,75	29 832	4 358	–	5 381	
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	8	363,92	28,57	2 911	229	0	2 011	5 316
				335,35	13,76	2 683	110	–	394	
15 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	96	8,99	4,85	863	466	0	444	1 411
				4,14	2,28	397	219	–	105	
16 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	8	1161,47	130,1	9 292	1 041	0	6 276	16 813
				1031,37	58,14	8 251	465	–	1 245	
4.2 Тип 2										
17 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунт) НР = 72 % К=0,450;	м3 подстилающего слоя	24	3953,81	981,75	94 891	23 562	0	58 070	165 199

				2972,06	388,5	71 329	9 324	–	12 237	
18 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	24	37,94	0,54	911	13	0	651	1 686
				37,4	0,26	898	6	–	125	
19 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	2,4	4925,26	1704,71	11 821	4 091	0	6 796	20 106
				3220,55	712,27	7 729	1 709	–	1 489	
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	24	363,93	28,58	8 734	686	0	6 033	15 948
				335,35	13,77	8 048	330	–	1 181	
21 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	288	8,99	4,85	2 589	1 397	0	1 331	4 234
				4,14	2,28	1 192	657	–	314	
22 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,08	14698,8	1381,91	1 176	111	0	801	2 135
				13316,89	582,48	1 065	47	–	158	

23	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	24	1655,14	419,89	39 723	10 077	0	27 635	72 747
					1235,25	363,98	29 646	8 736	–	5 389	
24	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	24	414,05	20,97	9 937	503	0	6 970	18 260
					393,08	10,27	9 434	246	–	1 353	
25	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	32	85,09	2,16	2 723	69	0	1 935	5 030
					82,93	1,04	2 654	33	–	373	
4.3 Тип 3											
26	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	20,4	741,41	84,96	15 125	1 733	0	9 816	26 936
					656,45	11,86	13 392	242	–	1 995	
27	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	20,4	331,86	30,25	6 770	617	0	4 645	12 328
					301,61	14,64	6 153	299	–	913	

28	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	20,4	363,94	28,58	7 424	583	0	5 128	13 556
					335,36	13,76	6 841	281	–	1 004	
29	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	122,4	8,99	4,85	1 100	594	0	566	1 799
					4,14	2,28	507	279	–	133	
30	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	20,4	1655,14	419,89	33 765	8 566	0	23 489	61 835
					1235,25	363,98	25 199	7 425	–	4 580	
31	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	20,4	414,04	20,96	8 446	428	0	5 924	15 520
					393,08	10,27	8 019	210	–	1 150	
32	1111-0101-3401	Покрытия из досок паркетных. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	38	430,35	32,83	16 353	1 248	0	11 250	29 811
					397,52	13,65	15 106	519	–	2 208	

Раздел 5 Внутренняя отделка

33	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70	844,93	71,43	59 145	5 000	0	41 891	109 119
					773,5	57,67	54 145	4 037	–	8 083	
34	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	120	722,7	11,68	86 724	1 402	0	61 753	160 355
					711,02	3,71	85 322	445	–	11 878	
35	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	13	2441,6	19,62	31 741	255	0	22 758	58 859
					2421,98	9,43	31 486	123	–	4 360	

36	1115-0405-0102									
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	162	182,67	2,64	29 593	428	0	21 147	54 799
				180,03	1,27	29 165	206	–	4 059	
37	1115-0403-0102									
	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	74	669,71	3,12	49 559	231	0	35 596	91 967
				666,59	1,51	49 328	112	–	6 812	
38	1115-0405-0101									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	180	163,69	2,37	29 464	427	0	21 055	54 561
				161,32	1,14	29 038	205	–	4 042	

39	1115-0405-0111									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными ссставами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	228	236,63	0,75	53 952	171	0	38 783	100 153
					235,88	0,37	53 781	84	–	7 419	
40	1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	228	124,21	0,31	28 320	71	0	20 364	52 579
					123,9	0,15	28 249	34	–	3 895	
Раздел 6 Кровля											
41	1112-0101-1503										
		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	120	90,55	12,41	10 866	1 489	0	7 010	19 307
					78,14	3	9 377	360	–	1 430	
42	1112-0101-1303										
		Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	120	565,66	51,84	67 879	6 221	0	45 419	122 362
					513,82	11,86	61 658	1 423	–	9 064	

43 1110-0102-0401										
	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, мауэрлат, подкосы, лежни и др.) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,4	24583,96	1026,48	83 585	3 490	0	58 810	153 787
				23557,48	466,2	80 095	1 585	–	11 392	
44 1110-0105-0101										
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,8	24146,73	1405,78	43 464	2 530	0	30 201	79 558
				22740,95	562,31	40 934	1 012	–	5 893	
45 1208-0101-1402										
	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	160	196,51	11,97	31 442	1 915	0	21 942	57 654
				184,54	5,93	29 526	949	–	4 271	

Итого	**1 934 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	958 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 802
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 736
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	727 267
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 314
Всего	**1 934 738**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 695**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 973 433**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**2 072 105**

С понижающим коэффициентом 0,9	1 864 894,21
минус генподрядные услуги 10%	-186 489,42
Итого	**1 678 405**
НДС (12 %)	201 409
Итого	**1 879 813**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здаиия спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 28.10.2021 г.

(локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы. Пристройка.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы												
1	1101-0205-0302											
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,2	1612,43	0,00	1 935	0	0	1 393	3 594	
					1612,43	0,00	1 935	0	–	266		

2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	840,71	0,00	504	0	0	363	937
					840,71	0,00	504	0	–	69	

Раздел 2 Фундаменты

3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,4	5562,89	1715,72	2 225	686	0	450	2 890
					844,65	719,5	338	288	–	214	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,002	171404,61	1761,01	343	4	0	1	372
					0,00	901,47	0	2	–	28	
5	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	2	2755,13	1276,13	5 510	2 552	0	1 439	7 505
					686,5	312,5	1 373	625	–	556	
6	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	2162,5	1002	2 163	1 002	0	501	2 877
					451	245,5	451	246	–	213	
7	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	1877,25	1021,75	1 877	1 022	0	461	2 525
					389,75	250,25	390	250	–	187	

8 1106-0101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,06	23414,51	1321,24	1 405	79	0	147	1 676
				3113,99	295,34	187	18	–	124	
9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	12,5	864,47	19,72	10 806	247	0	2 456	14 323
				270,31	2,58	3 379	32	–	1 061	
10 1146-0101-0101	Фундаменты. Усиление НР = 72 %	м3	1,6	65268,15	2087,96	104 429	3 341	0	26 570	141 479
				22185,19	878,89	35 496	1 406	–	10 480	
11 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР = 72 %	м2	10,6	75,24	2,94	798	31	0	256	1 137
				32,97	0,52	349	6	–	84	

Раздел 3 Стены

12 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 72 %	м2 поверхности	1,8	2085,09	43,96	3 753	79	0	294	4 371
				217,92	9,06	392	16	–	324	

13	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	2,9	29049,15	1558,59	84 243	4 520	0	13 790	105 875
					6245,93	358,59	18 113	1 040	–	7 843	
14	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	8	595,5	238,25	4 764	1 906	0	1 256	6 502
					166,4	51,65	1 331	413	–	482	
15	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,16	627,18	26,58	100	4	0	70	184
					600,61	6,47	96	1	–	14	

Раздел 4 Кровля

16	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (балки, стойки и др.) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,26	95402,46	1026,11	24 805	267	0	4 497	31 646
					23557,6	465,44	6 125	121	–	2 344	
17	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,12	89178,45	1407,41	10 701	169	0	2 013	13 732
					22740,74	562,29	2 729	67	–	1 017	
18	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по балкам НР = 72 %	м2 покрытия	11,4	2255,86	39,63	25 717	452	0	2 656	30 643

				307,66	15,94	3 507	182	–	2 270	
19 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	11,4	335,7	12,46	3 827	142	0	666	4 853
				78,16	2,99	891	34	–	359	
20 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	11,4	894,22	51,84	10 194	591	0	4 315	15 669
				513,81	11,84	5 857	135	–	1 161	
21 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	11,4	627,54	11,97	7 154	136	0	1 564	9 415
				184,55	5,94	2 104	68	–	697	
22 1110-0115-0101	Конструкции деревянные балок, стропил. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,12	8812,24	56,96	1 057	7	0	77	1 225
				861,81	25,32	103	3	–	91	
23 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	11,4	306,8	2,66	3 498	30	0	278	4 077
				32,66	1,15	372	13	–	302	

24	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	11,4	3847,66	21,15	43 863	241	0	5 497	53 309
					662,01	7,7	7 547	88	–	3 949	
25	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	11,4	80,33	2,17	916	25	0	650	1 691
					78,16	1,02	891	12	–	125	
26	1110-0104-0206	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 72 %	м2 потолков	1,248	1566,54	3,09	1 955	4	0	224	2 353
					247,62	1,54	309	2	–	174	
Раздел 5 Крыльцо											
27	1108-0201-0101	Кладка крыльца из пескоблока (применит) М100 НР = 72 %	м3 кладки	0,21	12469,19	1559,24	2 619	327	0	999	3 907
					6246,45	360,19	1 312	76	–	289	
28	1106-0101-0114	Устройство пандуса В15 НР = 72 %	м3	0,4	23089,17	1173,33	9 236	469	0	379	10 384
					1051,67	263,33	421	105	–	769	
29	1106-0101-0114	Плиты бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,1	22610	1176,67	2 261	118	0	95	2 544
					1050	266,67	105	27	–	188	

30	1111-0101-2502									
		Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 72 %	м2 покрытия	0,6	4421,11	177,78	2 653	107	0	617	3 531
					1379,44	48,89	828	29	–	262	
	Раздел 6 Дополнительные работы										
31	1110-0104-0203										
		Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	12	775,61	14,61	9 307	175	0	6 467	17 036
					741,45	7	8 897	84	–	1 262	
32	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	0,22	8698,08	2626,92	1 914	578	0	741	2 867
					4111,54	569,23	905	125	–	212	
33	1111-0101-2502										
		Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	2,6	2121,86	177,86	5 517	462	0	2 674	8 846
					1379,43	48,86	3 587	127	–	655	

34 1115-0203-0302	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,42	1451	81	2 060	115	0	1 050	3 360
				963	64,33	1 367	91	–	249	
35 1115-0402-0402	Стены . Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,42	796,33	3	1 131	4	0	115	1 345
				110,67	1,33	157	2	–	100	
36 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	2,2	675,96	77,12	1 487	170	0	876	2 552
				520,38	32,79	1 145	72	–	189	
37 1110-0111-0301	Шкафы. Установка НР = 90 %	изделие	1	1171	103,5	1 171	104	0	504	1 809
				649	51	649	51	–	134	

Итого	**523 040**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	114 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 857
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	86 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 744

Всего	**523 040**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 461**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**533 501**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**560 176**
С понижающим коэффициентом 0,9	504 158,61
минус генподрядные услуги 10%	-50 415,86
Итого	**453 743**
НДС (12 %)	54 449
Итого	**508 192**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
8
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанокая область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарокая обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 от 28.10.2021 г.

(локальная смета № 2-1-3)

на Электроснабжение и электроосвещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1121-0502-0102	Распределительные щиты. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	5	1352,4	41,5	6 762	208	0	4 781	12 466	
					1310,9	17,1	6 555	86	–	923		

2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	120	52,97	0,00	6 356	0	0	4 577	11 808
					52,97	0,00	6 356	0	–	875	
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	180	57,96	0,64	10 433	115	0	7 471	19 337
					57,32	0,33	10 318	59	–	1 432	
4	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	600	87,64	0,21	52 584	126	0	37 817	97 633
					87,43	0,11	52 458	66	–	7 232	

Раздел 2 Низковольтное электрооборудование

5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2656	106	2 656	106	0	1 859	4 876
					2550	32	2 550	32	–	361	
6	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1296,62	21,62	1 297	22	0	918	2 392
					1275	0,00	1 275	0	–	177	

Раздел 3 Щитовое оборудование

7	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4001	1311	4 001	1 311	0	2 301	6 806
					2690	506	2 690	506	–	504	

Раздел 4 Светотехническое электрооборудование

8	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	1	665,75	16,25	666	16	0	472	1 229
					649,5	6,25	650	6	–	91	
9	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	26	471,63	3,82	12 262	99	0	8 787	22 733
					467,81	1,57	12 163	41	–	1 684	
10	1308-0306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7266	0,00	7 266	0	0	5 232	13 497
					7266	0,00	7 266	0	–	1 000	

Раздел 5 Электроустановочные изделия

11	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	3	186,4	0,2	559	1	0	402	1 038
					186,2	0,07	559	0	–	77	
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
12	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	15,5	171,22	2	2 654	31	0	1 889	4 907
					169,22	0,07	2 623	1	–	363	
	Раздел 8 пробивка борозд										
13	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	15,5	281,06	117,82	4 356	1 826	0	2 409	7 306
					163,24	52,58	2 530	815	–	541	

Итого	**206 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 612
- накладные расходы, тенге	78 915
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 261
Всего	**206 029**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 121**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**210 149**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**220 657**
С понижающим коэффициентом 0,9	198 591,16
минус генподрядные услуги 10%	-19 859,12
Итого	**178 732**
НДС (12 %)	21 448
Итого	**200 180**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
8
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 28.10.2021 г.

(локальная смета № 2-1-4)

на Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Холодное водоснабжение В1												
1.1 Водомерный узел												
1	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	541	27	541	27	0	379	994	
					514	13	514	13	–	74		

2	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1833,33	84	1 833	84	0	1 269	3 350
					1749,33	13	1 749	13	–	248	
3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1776	27	1 776	27	0	1 269	3 288
					1749	13	1 749	13	–	244	
4	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	296	0,00	296	0	0	213	550
					296	0,00	296	0	–	41	
5	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	1332	210	1 332	210	0	856	2 363
					1122	67	1 122	67	–	175	

6	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	0,5	456	20	228	10	0	161	420
					436	10	218	5	–	31	
7	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,1	456,66	20,3	502	22	0	352	922
					436,36	7,88	480	9	–	68	
	1.2 Водоснабжение										
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	3	1776,22	26,89	5 329	81	0	3 807	9 866
					1749,33	13	5 248	39	–	731	

20	1116-0501-0201									
	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4	1368,83	14,25	5 475	57	0	3 901	10 1
				1354,58	0,08	5 418	0	–	750	
9	1116-0501-0202									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	2,5	1479,23	17,08	3 698	43	0	2 632	6 8
				1462,15	0,15	3 655	0	–	506	
10	1116-0501-0203									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	2	1615,5	20	3 231	40	0	2 298	5 9
				1595,5	0,33	3 191	1	–	442	

11 1116-0501-0203									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	1,8	1615,63	20,18	2 908	36	0	2 068	5 374
				1595,45	0,36	2 872	1	–	398	

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

12 1116-0601-0101									
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	1776,4	27	3 553	54	0	2 538	6 578
				1749,4	13	3 499	26	–	487	
13 1116-0501-0202									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	12	1479,35	17,15	17 752	206	0	12 635	32 818
				1462,2	0,15	17 546	2	–	2 431	

Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование

14	2301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3004	173,5	3 004	174	0	2 099	5 511
					2830,5	85	2 831	85	–	408	
15	1501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	0,2	335	0,00	67	0	0	48	124
					335	0,00	67	0	–	9	
16	2801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	1	4060	47	4 060	47	0	2 902	7 519
					4013	17	4 013	17	–	557	
17	1501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	0,5	335	0,00	168	0	0	121	311
					335	0,00	168	0	–	23	

Итого	102 924
В том числе	
Зарплата рабочих-строителей, тенге	54 636
Затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 117
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	290
Материалы, изделия и конструкции, тенге	
Накладные расходы, тенге	39 547
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 624
Итого	102 924
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 058

с 07.07.20	104 983
енах 20 года (Иинф = 1,0	110 232
диентом	99 208,88
дряд услуги 10%	-9 920,89
	89 288
12	10 715
	100 003

Субподрядчик

Принял (Генеральный подрядчик)

ой ответственностью "СК Э ой
Г БИН 111040019283

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940001378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Мукаев Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 28.10.2021 г.

на Отопление и вентиляция./ Локальная смета № 2-1-5/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Отопление											
1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	52	2831,09	39,02	147 217	2 029	0	27 858	189 081	
					729,96	14,12	37 958	734	–	14 006		

2 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	1813,44	39	21 761	468	0	6 429	30 446
				729,97	14,13	8 760	170	–	2 255	
3 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электрооварных труб, диаметр до 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	52	307,59	15,6	15 995	811	0	11 144	29 309
				291,99	5,65	15 183	294	–	2 171	
4 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	3,7	1094,73	15,41	4 051	57	0	1 726	6 238
				642,57	5,27	2 378	19	–	462	
5 1118-0301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	15	77,49	6,56	1 162	98	0	797	2 116
				70,93	2,84	1 064	43	–	157	

6 1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	15	125,69	11,93	1 885	179	0	1 286	3 426
				113,76	5,36	1 706	80	–	254	
7 1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м труб нитки регистра	20	125,71	11,95	2 514	239	0	1 715	4 568
				113,76	5,34	2 275	107	–	338	
8 1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором НР = 72 %	м шва	24	451,17	41,51	10 828	996	0	4 787	16 865
				277,05	0,00	6 649	0	–	1 249	
9 1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 72 %	узел	1	8156	317	8 156	317	0	5 177	14 399
				7049	141	7 049	141	–	1 067	

10 1116-0601-0103										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	3881	265,5	3 881	266	0	2 269	6 642
				3094	57,5	3 094	58	–	492	
11 1116-0601-0101										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2131,5	84	2 132	84	0	1 269	3 673
				1749,5	13	1 750	13	–	272	
12 1115-0403-1004										
	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	35	869,25	1,02	30 424	36	0	18 701	53 055
				741,61	0,49	25 956	17	–	3 930	

Итого	**359 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 580

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	83 158
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 653
Всего	**359 817**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 196**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**367 013**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**385 364**
С понижающим коэффициентом 0,9	346 827,42
минус генподрядные услуги 10%	-34 682,74
Итого	**312 145**
НДС (12 %)	37 457
Итого	**349 602**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество о ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №6 от 28.10.2021 г.

на Пожарная сигнализация./ Локальная смета № 2-1-6/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные раоходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Пожарная сигнализация												
1	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	15822,5	3,5	15 823	4	0	11 246	29 234	
					15620	0,00	15 620	0	–	2 166		
2	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	1	672	16	672	16	0	472	1 236	
					649,33	6,33	649	6	–	92		

3	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	1	2582,67	0,00	2 583	0	0	1 714	4 640
					2380	0,00	2 380	0	–	344	
4	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1402,75	0,00	1 403	0	0	932	2 522
					1295	0,00	1 295	0	–	187	
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2659,63	1,92	7 979	6	0	5 594	14 659
					2590	0,00	7 770	0	–	1 086	
6	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12762	926	12 762	926	0	2 164	16 120

				2690	315	2 690	315	–	1 194	
7	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2168	0,00	2 168	0	0	1 561	4 027
					2168	0,00	2 168	0	–	298	
	Раздел 2 Кабельная продукция										
8	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	23	294,72	121,05	6 779	2 784	0	2 748	10 288
					129,5	36,42	2 979	838	–	762	
	Раздел 3 Кабель-несущая продукция										
9	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	226,43	2,17	2 717	26	0	1 795	4 874
					207,7	0,11	2 492	1	–	361	
10	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2,6	346,15	13,85	900	36	0	523	1 537

	275,77	3,46	717	9	–	114

Итого	**89 136**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	38 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 797
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	28 749
в т.ч. зарплата, тенге	12 208
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 603
Всего	**89 136**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 783**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**90 919**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**95 465**
С понижающим коэффициентом 0,9	85 918,66
минус генподрядные услуги 10%	-8 591,87
Итого	**77 327**
НДС (12 %)	9 279
Итого	**86 606**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №7 от 28.10.2021 г.

на Система видеонаблюдения../ Локальная смета № 2-1-7/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Оборудование здание												
1	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 72 %	камера	2	4063,92	5,54	8 128	11	0	5 844	15 090	
					4058,38	0,00	8 117	0	–	1 118		
2	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 72 %	устройство	1	9710	0,00	9 710	0	0	6 854	17 890	
					9520	0,00	9 520	0	–	1 325		

3 1308-0206-2202										
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	2	96,46	1,62	193	3	0	109	326
				75,23	0,62	150	1	–	24	
4 1308-0206-0901										
	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	103	46,85	0,8	4 826	82	0	2 814	8 250
				37,62	0,32	3 875	33	–	611	
5 1311-0401-0201										
	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 72 %	шт.	1	1515	431	1 515	431	0	930	2 640
				1084	207	1 084	207	–	196	
6 1311-0401-0201										
	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР = 72 %	шт.	1	1515	431	1 515	431	0	930	2 640
				1084	207	1 084	207	–	196	

Раздел 2 Кабель-несущие системы

7	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2,4	346,14	13,97	831	34	0	483	1 418
					275,87	3,42	662	8	–	105	
8	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	110	226,43	2,17	24 907	239	0	16 459	44 675
					207,7	0,11	22 847	12	–	3 309	
9	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	293,77	0,00	881	0	0	570	1 568
					264,08	0,00	792	0	–	116	

Раздел 3 Комплектующие шкафа ШВН1

10	1310-0302-0108	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	12145	1510	12 145	1 510	0	7 767	21 505
					10360	427	10 360	427	–	1 593	
11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	17296	1983	17 296	1 983	0	10 441	29 956
					13932	570	13 932	570	–	2 219	

12 1308-0305-0309

Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1070	54	1 070	54	0	691	1 902
			955	5	955	5	–	141	

Итого	**147 861**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 778
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 471
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	53 891
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 953
Всего	**147 861**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 957**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**150 818**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**158 359**
С понижающим коэффициентом 0,9	142 522,74
минус генподрядные услуги 10%	-14 252,27
Итого	**128 270**
НДС (12 %)	15 392
Итого	**143 663**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №8 от 28.10.2021 г.

(локальная смета 6-1-1)

на Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы												
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7	209,79	209,79	1 469	1 469	0	261	1 867	

				0,00	51,7	0	362	–	138	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ручная доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,5	1935	0,00	968	0	0	697	1 797
				1935	0,00	968	0	–	133	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,2	34,74	34,74	181	181	0	47	246
				0,00	12,47	0	65	–	18	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,6	840,75	0,00	504	0	0	363	937
				840,75	0,00	504	0	–	69	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,8	156,95	74,98	910	435	0	484	1 506
				81,96	34	475	197	–	112	

Раздел 2 Монтаж колодца

6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,2	24141,25	1086,25	4 828	217	0	210	5 441
					1225	233,75	245	47	–	403	
7	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 72 %	м2 поверхности	2,1	1045,56	27,94	2 196	59	0	245	2 636
					155,08	7,14	326	15	–	195	
8	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	1,49	31494,3	7028,86	46 927	10 473	0	13 308	65 054
					9593,62	2811,74	14 294	4 189	–	4 819	
9	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 72 %	м2	0,5	149,29	2,86	75	1	0	12	93
					32,86	0,00	16	0	–	7	
10	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2раза НР = 72 % К=2,000;	м2	1,1	266,07	1,79	293	2	0	13	330
					16,79	0,00	18	0	–	24	

11 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (отверстие для трубы) НР = 72 %	м3	0,002	61000	33142,86	122	66	0	62	198
				27857,14	14857,14	56	30	–	15	
12 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	2536	40	2 536	40	0	323	3 088
				436	13	436	13	–	229	
13 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 72 %	м2	2,1	136,25	2,39	286	5	0	91	407
				59,66	0,3	125	1	–	30	
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренние поверхности колодца) НР = 72 %	м2 поверхности	2,1	864,45	19,71	1 815	41	0	413	2 406
				270,3	2,59	568	5	–	178	

15 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой НР = 72 %	м2 поверхности	2,7	1148,07	41,14	3 100	111	0	1 174	4 616
				596,7	7,12	1 611	19	–	342	
16 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прижимная стенка) НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,7	4712,92	107,84	12 725	291	0	3 346	17 357
				1695,98	25,38	4 579	69	–	1 286	
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) НР = 72 %	м3	0,12	24135,29	1082,35	2 896	130	0	126	3 264
				1223,53	235,29	147	28	–	242	

Итого	**111 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	21 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 240
Всего	**111 244**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 225**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**113 469**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**119 143**
С понижающим коэффициентом 0,9	107 228,47
минус генподрядные услуги 10%	-10 722,85
Итого	**96 506**
НДС (12 %)	11 581
Итого	**108 086**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл., Майский р-н, Кентубекский с.о., с.Кентубек, ул. Махмета Кайрбаева, ст-е 8/1.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №9 от 28.10.2021 г.

на Благоустройсвто территории./ Локальная смета № 7-1-1/

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Покрытие												
1.2 Площадка 1												
1	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	12	2005,27	31,23	24 063	375	0	6 519	33 028	
					742,66	11,8	8 912	142	–	2 447		

Раздел 2 Озеленение

2	1147-0102-0316	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 72 %	яма	1	2852,5	0,00	2 853	0	0	2 054	5 299
					2852,5	0,00	2 853	0	–	393	
3	1147-0103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка НР = 72 %	шт.	1	3458,13	1006,88	3 458	1 007	0	1 915	5 803
					2332,31	326,88	2 332	327	–	430	
Раздел 3 МАФ											
4	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	1	27617	31	27 617	31	0	0	29 826
					98	8	98	8	–	2 209	
5	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	1	50482	175	50 482	175	0	0	54 521
					1934	42	1 934	42	–	4 039	
Раздел 5 Добавить											
6	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (брусчатка) НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	15,3	192,8	0,54	2 950	8	0	415	3 634
					37,4	0,26	572	4	–	269	

7 1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 72 %	м2 площади основания	20	476,73	253,69	9 535	5 074	0	1 752	12 190
				54,32	67,36	1 086	1 347	–	903	
8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,006	157435,9	1769,23	945	11	0	4	1 024
				0,00	897,44	0	5	–	76	
9 1127-0602-0201	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	20	1287,19	52,29	25 744	1 046	0	835	28 705
				47,98	9,98	960	200	–	2 126	
10 1127-0602-0204	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0201 НР = 72 % К=4,000;	м2 покрытия	80	198,97	0,00	15 918	0	0	84	17 281
				1,45	0,00	116	0	–	1 280	
11 8601-0602-0404	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 0	секция	2	129092	558	258 184	1 116	0	28 937	310 090

				19949	146	39 898	292	–	22 970	
12 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	1	145579	1106	145 579	1 106	0	16 603	175 157
				22723	337	22 723	337	–	12 975	
13 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	15,3	3245,72	1033,72	49 660	15 816	0	3 985	57 936
				138,1	223,64	2 113	3 422	–	4 292	
14 1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 72 %	м разметки	10	141,35	1,74	1 414	17	0	798	2 388
				110,66	0,17	1 107	2	–	177	
15 8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 0	шт.	1	45808	197	45 808	197	0	3 979	53 770
				5475	52	5 475	52	–	3 983	
16 8601-0204-0301	Лестница спортивная (1,08 м х2,8 м) НР = 0	шт.	1	88732	987	88 732	987	0	7 325	103 742
				9942	232	9 942	232	–	7 685	
17 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 покрытия	15,3	2911,57	127,52	44 547	1 951	0	12 612	61 732

	1108,24	36,67	16 956	561	–	4 573

Итого	**956 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	117 077
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	87 816
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 824
Всего	**956 127**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 123**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**975 249**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**1 024 012**
С понижающим коэффициентом 0,9	921 610,36
минус генподрядные услуги 10%	-92 161,04
Итого	**829 449**
НДС (12 %)	99 534
Итого	**928 983**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)