Форма КС №3

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
21.06.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №26 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Түркістан қаласы Үшқайық ауылдық округіндегі "Р-15-2" каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан қаласы Үшқайық ауылдық округіндегі "Р-15-2" каналын күрделі жөндеу	**97 196 960**	44 886 421	50 272 792	44 886 421	50 272 792	12 061 331	13 508 691	**46 924 168**
Барлығы	**97 196 960**	**44 886 421**	**50 272 792**	**44 886 421**	**50 272 792**	**12 061 331**	**13 508 691**	**46 924 168**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

_____ **Н.Бадыраков**

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің директоры

_____ **М.Мендибаев**

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ **Е. Байзаков**

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

_____ **Е. Куралбеков**

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала "Р-15-2" в с/о Ушкайык г. Туркестан ЮКО**
Договор: **№ 26 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 21.06.2019 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 1.канал Р-15-2								
9	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	70	20418,29	323,16	1429280	22621	113894	1,78	125
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	92817	10091	53	0,16	11
		Накладные расходы -		*1627,06*		*113894*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*123454*				
		Сметная стоимость				*1666628*				
10	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	3,9	19275,95	6699,35	75176	26127	34219	14,00	55
		т арматуры		11874,38	2040,89	46310	7959	55,3	2,10	8
		Накладные расходы -		*8773,98*		*34219*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*8752*				
		Сметная стоимость				*118146*				
11	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	3,9	207596,39		809626		32385		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*32385*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*67361*				
		Сметная стоимость				*909372*				
12	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	132,4	20418,29	323,16	2703382	42786	215423	1,78	236
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	175557	19086	53	0,16	21
		Накладные расходы -		*1627,06*		*215423*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*233505*				
		Сметная стоимость				*3152309*				
13	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	6,52	19275,95	6699,35	125679	43680	57206	14,00	91
		т арматуры		11874,38	2040,89	77421	13307	55,3	2,10	14
		Накладные расходы -		*8773,98*		*57206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*14631*				
		Сметная стоимость				*197516*				
14	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	6,52	207596,39		1353528		54141		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*54141*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*112614*				
		Сметная стоимость				*1520283*				
15	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заплечник . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	54,63	20418,29	323,16	1115451	17654	88886	1,78	97
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	72437	7875	53	0,16	9
		Накладные расходы -		*1627,06*		*88886*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1763,63*		*96347*				
		Сметная стоимость				*1300684*				
16	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	1,9	19275,95	6699,35	36624	12729	16671	14,00	27
		т арматуры		11874,38	2040,89	22561	3878	55,3	2,10	4
		Накладные расходы -		*8773,98*		*16671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2244,00*		*4264*				
		Сметная стоимость				*57558*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), д. ром 8 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	1,9	207596,39		394433		15777		
		Накладные расходы -		*8303,86*		*15777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17272,02*		*32817*				
		Сметная стоимость				*443027*				
		Температурный шов								
18	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,757	23728,81	675,43	17963	511	8686	22,50	17
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	12580	231	59,8	0,36	0
		Накладные расходы -		*11474,15*		*8686*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2816,24*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28781*				
19	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
		м3	0,757	26033,88		19708		788		
		Накладные расходы -		*1041,36*		*788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2166,02*		*1640*				
		Сметная стоимость				*22136*				
20	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя								
		м2	76,16500239	503,38	14,96	38340	1140	14426	0,41	31
				294,31		22416	0	55,3		0
		Накладные расходы -		*189,40*		*14426*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,42*		*4221*				
		Сметная стоимость				*56987*				
21	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами								
		м шва	1158	1633,89	84,53	1892047	97891	413265	0,65	755
				491,32	37,57	568949	43505	53	0,04	50
		Накладные расходы -		*356,88*		*413265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,26*		*184424*				
		Сметная стоимость				*2489736*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10011238	265140	1065767		1433
			Тенге			1091048	105931			117
		Накладные расходы -	Тенге			1065767				
		Сметная прибыль -	Тенге			886160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11963164				

	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			10011238	265140	1065767	1433
		Тенге			1091048	105931		117
Стоимость оборудования -		Тенге			0			
Накладные расходы -		Тенге			1065767			
Сметная прибыль -		Тенге			886160			
	ВСЕГО	Тенге			11963164			
Временные здания и сооружения 3,44%						411 533		
Итого						12 374 697		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%						199 233		
Итого в текущих ценах за 1 квартал 2017 года						12 573 929		
Итого в текущих ценах 2018 года с К=1,0599383						13 327 589		
Итого с понижающим К=0,90498971008						12 061 331		
Налог на добавленную стоимость 12%						1 447 360		
Всего к оплате						13 508 691		

Технадзор:
Инженер - эксперт ТОО "Улмад"
_____ А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро құрылыс"
_____ Е. Байзаков