Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской обл "** ИИН/БИН **990640001221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Бораалай, село Бораалай** **081140002918**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 26 от 22.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000040	19.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт канала "Р-15-2" в с/о Ушкайык г.Туркестан			услуга	1	9 724 158,00	9 724 158,00
				Итого	1	x	9 724 158,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма КС №3

АНЫҚТАМА №4

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

19.08.2019 жылғы

Тапсырыс беруші: "Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ
Мердігер: "Гидро құрылыс" ЖШС
Инженер: ТОО "Улмад"
Келісім-шарт: . №26 22.04.2019 ж
Нысан атауы: Түркістан қаласы Үшқайық ауылдық округіндегі "Р-15-2" каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны, теңге						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Түркістан қаласы Үшқайық ауылдық округіндегі "Р-15-2" каналын күрделі жөндеу	**97 196 960**	86 783 000	97 196 960	86 783 000	97 196 960	8 682 284	9 724 158	**0**
Барлығы	**97 196 960**	**86 783 000**	**97 196 960**	**86 783 000**	**97 196 960**	**8 682 284**	**9 724 158**	**0**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і басшысы

Н.Бадыраков

"Түркістан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ-і
су шаруашылығы бөлімінің басшысы

Е. Куралбеков

Инженер:
"Улмад" ЖШС-нің
директоры

М.Мендибаев

Мердігер:
"Гидро құрылыс" ЖШС-нің
директоры

Е. Байзаков

Форма КС -2

Заказчик: **ГУ "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Гидро құрылыс"**
Инженер: **ТОО "Улмад"**
Объект: **Капитальный ремонт канала "Р-15-2" в с/о Ушкайык г. Туркестан ЮКО**
Договор: **№ 26 от 22.04.2019 г.**

А К Т
приемки выполненных работ от 19.08.2019 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. РАЗДЕЛ 1.канал Р-15-2								
5	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	15040	0,96	0,96	14434	14434	3737		0
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0,34	0	5142	59,1	0,00	5
		Накладные расходы -		*0,25*		*3737*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*0,10*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19625*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14434**	**14434**	3737		0
			Тенге			**0**	**5142**			5
		Накладные расходы -	Тенге			3737				
		Сметная прибыль -	Тенге			1454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19625				
		РАЗДЕЛ 2.Перегораживающее сооружение на ПК0+10								
22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка вручную	7,02	1137,41		7985		5227	1,54	11
		м3 грунта		1137,41		7985		59,1		0
		Накладные расходы -		*744,59*		*5227*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*150,56*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14269*				
23	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	3,51	594,22		2086		1365	0,89	3
		м3 грунта		594,22		2086		59,1		0
		Накладные расходы -		*389,00*		*1365*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*78,66*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную с перемещением. Группа грунтов 2	3,51	652,64		2291		1500	0,97	3
		м3 грунта		652,64		2291		59,1		0
		Накладные расходы -		*427,24*		*1500*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*86,39*		*303*				
		Сметная стоимость				*4094*				
25	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	0,31	2519,77	199,12	781	62	174	0,91	0
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	223	25	55,3	0,08	0
		Накладные расходы -		*560,25*		*174*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*246,40*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
26	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	4,8	18673,52	405,20	89633	1945	8143	1,93	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции		1487,82	163,13	7142	783	55,3	0,18	1
		Накладные расходы -		*1696,43*		*8143*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*1629,60*		*7822*				
		Сметная стоимость				*105598*				
27	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,162	207596,39		33631	0	1345		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*1345*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*17272,02*		*2798*				
		Сметная стоимость				*37774*				
28	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	22,35	503,38	14,96	*11251*	334	4233	0,41	9
		м2		294,31		6578	0	55,3		0
		Накладные расходы -		*189,40*		*4233*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*55,42*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16722*				
		Затвор ПС100х100								
29	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	0,0663	254416,69	112611,82	16868	7466	5208	137,00	9
		т		125050,86	36883,15	8291	2445	40,6	37,35	2
		Накладные расходы -		*78551,68*		*5208*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*26637,47*		*1766*				
		Сметная стоимость				*23842*				
30	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора	0,0596	207515,83	46214,28	12368	2754	4956	120,61	7
		т конструкций		106956,95	11235,03	6375	670	60,9	10,30	1
		Накладные расходы -		*83158,71*		*4956*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*23253,96*		*1386*				
		Сметная стоимость				*18710*				
31	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	1	62531,15	9297,75	62531	9298	25021	54,00	54
		комплект		48571,38	4762,33	48571	4762	40,6	6,11	6
		Накладные расходы -		*25020,87*		*25021*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*7004,16*		*7004*				
		Сметная стоимость				*94556*				
32	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС100х100 в комплекте с винтоподъемниками	1	127324,63		127325	0	5093		0
		шт				0	0			0
		Накладные расходы -		*5092,99*		*5093*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*10593,41*		*10593*				
		Сметная стоимость				*143011*				
		Гидрометрический мост МП-4								
33	11-390401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Служебных пешеходных мостик. Монтаж	0,1005	74056,83	22679,40	7443	2279	2065	27,17	3
		т конструкций		24094,36	3663,20	2421	368	60,9	3,22	0
		Накладные расходы -		*20542,80*		*2065*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*7567,97*		*761*				
		Сметная стоимость				*10268*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1005	346298,35		34803	0	1392		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*13851,93*		*1392*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28812,02*		*2896*				
		Сметная стоимость				*39091*				
35	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пешеходный мостик. Окраска масляная, количество окрасок 2				*1749*				
		м2 окрашиваемой поверхности	2,9145	599,98	0,68		2	908	0,65	2
		Накладные расходы -		504,13	0,33	1469	1	54,8		0
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*311,50*		*908*				
		Сметная стоимость		*72,92*		*213*				
36	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под мостик бетонные. Устройство				*2869*				
		м3	0,432	19584,50	703,65	8461	304	1177	4,90	2
		Накладные расходы -		3681,13	169,23	1590	73	48,5	0,20	0
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2725,50*		*1177*				
		Сметная стоимость		*1784,80*		*771*				
37	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные . Установка при бетонировании				*10409*				
		т	0,00632	291968,91	1006,32	1845	6	376	118,00	1
		Накладные расходы -		94402,36	252,91	597	2	48,5	0,22	0
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*59422,87*		*376*				
		Сметная стоимость		*28111,34*		*178*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				*2398*				
			Тенге			421048	24451	68182		114
		Стоимость оборудования -	Тенге			95618	9129			11
		Накладные расходы -	Тенге			127325				
		Сметная прибыль -	Тенге			68182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39138				
			Тенге			528369				

РАЗДЕЛ 3.Водовыпуск на ПК5+75

38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка вручную								
		м3 грунта	6,5	1137,41		7393	0	4840	1,54	10
		Накладные расходы -		1137,41		7393	0	59,1		0
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*744,60*		*4840*				
		Сметная стоимость		*150,56*		*979*				
39	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1				*13212*				
		м3 грунта	3,25	594,22		1931	0	1264	0,89	3
		Накладные расходы -		594,22		1931	0	59,1		0
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*389,00*		*1264*				
		Сметная стоимость		*78,66*		*256*				
40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную с перемещением. Группа грунтов 2				*3451*				
		м3 грунта	3,25	652,64		2121	0	1389	0,97	3
		Накладные расходы -		652,64		2121	0	59,1		0
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*427,24*		*1389*				
		Сметная стоимость		*86,39*		*281*				
41	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство				*3790*				
			14	2519,77	199,12	35277	2788	7844	0,91	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	10063	1121	55,3	0,08	1
		Накладные расходы -		*560,25*		*7844*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*246,40*		*3450*				
		Сметная стоимость				*46570*				
42	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	ДНО из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	0,41	18673,52	405,20	7656	166	696	1,93	1
		м3 конструкции		1487,82	163,13	610	67	55,3	0,18	0
		Накладные расходы -		*1696,43*		*696*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1629,60*		*668*				
		Сметная стоимость				*9020*				
43	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,0129	19275,95	6699,35	249	86	113	14,00	0
		т арматуры		11874,38	2040,89	153	26	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2244,00*		*29*				
		Сметная стоимость				*391*				
44	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,0129	207596,39		2678	0	107		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*107*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17272,02*		*223*				
		Сметная стоимость				*3008*				
45	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Стен из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	0,22	23304,08	702,42		155	676	4,47	1
		м3 конструкции		3445,88	279,94	758	62	55,3	0,30	0
		Накладные расходы -		*3074,96*		*676*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2110,32*		*464*				
		Сметная стоимость				*6268*				
46	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,0067	19275,95	6699,35	129	45	59	14,00	0
		т арматуры		11874,38	2040,89	80	14	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*59*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2244,00*		*15*				
		Сметная стоимость				*203*				
47	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,0067	207596,39		1391	0	56		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*56*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17272,02*		*116*				
		Сметная стоимость				*1562*				
48	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	1,8	23304,08	702,42	*41947*	1264	5535	4,47	8
		м3 конструкции		3445,88	279,94	6203	504	55,3	0,30	1
		Накладные расходы -		*3074,96*		*5535*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2110,32*		*3799*				
		Сметная стоимость				*51281*				
49	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,0725	19275,95	6699,35	1398	486	636	14,00	1
		т арматуры		11874,38	2040,89	861	148	55,3	2,10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Накладные расходы -		*8773,99*		*636*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*2244,00*		*163*					
		Сметная стоимость				*2196*					
50	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	0,0725	207596,39		15051	0	602			0
						0	0				0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*602*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*17272,02*		*1252*					
		Сметная стоимость				*16905*					
		Затвор ПС80х80									
51	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования									
		т	0,0327	254416,69	112611,82	8319	3682	2569	137,00		4
				125050,86	36883,15	4089	1206	40,6	37,35		1
		Накладные расходы -		*78551,68*		*2569*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*26637,47*		*871*					
		Сметная стоимость				*11759*					
52	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора									
		т конструкций	0,03	207515,83	46214,28	6225	1386	2495	120,61		4
				106956,95	11235,03	3209	337	60,9	10,30		0
		Накладные расходы -		*83158,71*		*2495*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*23253,96*		*698*					
		Сметная стоимость				*9418*					
53	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования									
		комплект	1	62531,15	9297,75	62531	9298	25021	54,00		54
				48571,38	4762,33	48571	4762	40,6	6,11		6
		Накладные расходы -		*25020,87*		*25021*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*7004,16*		*7004*					
		Сметная стоимость				*94556*					
54	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС 80х80 в комплекте с винтоподъемниками									
		шт	1	86767,18		86767	0	3471			
						0	0				
		Накладные расходы -		*3470,69*		*3471*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*7219,03*		*7219*					
		Сметная стоимость				*97457*					
55	11-230401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка				*12794*					
		м трубопровода	5	2558,72	497,36		2487	4923	1,48		7
				1254,44	111,47	6272	557	62,1	0,10		1
		Накладные расходы -		*984,51*		*4923*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*283,46*		*1417*					
		Сметная стоимость				*19133*					
56	23-011202-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011									
		м	5	38784,73		193924	0	7757			0
						0	0				0
		Накладные расходы -		*1551,39*		*7757*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*3226,89*		*16134*				
		Сметная стоимость				*217815*				
57	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	8,08	503,38	14,96	*4067*	121	1530	0,41	3
		м2		294,31		2378	0	55,3		0
		Накладные расходы -		*189,40*		*1530*				
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*55,42*		*448*				
		Сметная стоимость				*6045*				
		Выходной оголовок и облицовка русла отвода								
58	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	5	2519,77	199,12	12599	996	2801	0,91	5
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	3594	400	55,3	0,08	0
		Накладные расходы -		*560,25*		*2801*				
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*246,40*		*1232*				
		Сметная стоимость				*16632*				
59	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Диафрагма из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	2,47	23304,08	702,42	57561	1735	7595	4,47	11
		м3 конструкции		3445,88	279,94	8511	691	55,3	0,30	1
		Накладные расходы -		*3074,96*		*7595*				
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*2110,32*		*5212*				
		Сметная стоимость				*70369*				
60	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,1015	19275,95	6699,35	1957	680	891	14,00	1
		т арматуры		11874,38	2040,89	1205	207	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*891*				
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*2244,00*		*228*				
		Сметная стоимость				*3075*				
61	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,1015	207596,39		21071	0	843		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*843*				
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*17272,02*		*1753*				
		Сметная стоимость				*23667*				
62	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	8,08	503,38	14,96	*4067*	121	1530	0,41	3
		м2		294,31		2378	0	55,3		0
		Накладные расходы -		*189,40*		*1530*				
		СП от ИЗ+НР (НЗО) - 8%		*55,42*		*448*				
		Сметная стоимость				*6045*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			594230	25495	85241		133
			Тенге			110381	10103			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			86767				
	Накладные расходы -		Тенге			85241				
	Сметная прибыль -		Тенге			54358				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			733829				
		РАЗДЕЛ 4.Перегораживающее сооружение на ПК5+80								
63	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка вручную	7,02	1137,41		7985	0	5227	1,54	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1137,41		7985	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*744,60*		*5227*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*150,56*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14269*				
64	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	3,51	594,22		2086	0	1365	0,89	3
		м3 грунта		594,22		2086	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*389,00*		*1365*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*78,66*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
65	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную с перемещением. Группа грунтов 2	3,51	652,64		2291	0	1500	0,97	3
		м3 грунта		652,64		2291	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*427,24*		*1500*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*86,39*		*303*				
		Сметная стоимость				*4094*				
66	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	0,31	2519,77	199,12	781	62	174	0,91	0
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	223	25	55,3	0,08	0
		Накладные расходы -		*560,25*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*246,40*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				
67	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	4,4	18673,52	405,20	82163	1783	7464	1,93	8
		м3 конструкции		1487,82	163,13	6546	718	55,3	0,18	1
		Накладные расходы -		*1696,43*		*7464*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1629,60*		*7170*				
		Сметная стоимость				*96798*				
68	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,1353	19275,95	6699,35	2608	906	1187	14,00	2
		т арматуры		11874,38	2040,89	1607	276	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*1187*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2244,00*		*304*				
		Сметная стоимость				*4099*				
69	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,1353	207596,39		28088		1124		0
		т								0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*1124*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*17272,02*		*2337*				
		Сметная стоимость				*31548*				
70	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	22,35	503,38	14,96	*11251*	334	4233	0,41	9
		м2		294,31		6578	0	55,3		0
		Накладные расходы -		*189,40*		*4233*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*55,42*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16722*				
		Затвор ПС80х80								
71	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	0,0245	254416,69	112611,82	6233	2759	1925	137,00	3
		т		125050,86	36883,15	3064	904	40,6	37,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Накладные расходы -		*78551,68*		*1925*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*26637,47*		*653*					
		Сметная стоимость				*8810*					
72	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора	0,03	207515,83	46214,28	6225	1386	2495	120,61	4	
		т конструкций		106956,95	11235,03	3209	337	60,9	10,30	0	
		Накладные расходы -		*83158,71*		*2495*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*23253,96*		*698*					
		Сметная стоимость				*9418*					
73	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	1	62531,15	9297,75	62531	9298	25021	54,00	54	
		комплект		48571,38	4762,33	48571	4762	40,6	6,11	6	
		Накладные расходы -		*25020,87*		*25021*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*7004,16*		*7004*					
		Сметная стоимость				*94556*					
74	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС80х80 в комплекте с винтоподъемниками	1	86767,18		86767		3471			
		шт									
		Накладные расходы -		*3470,69*		*3471*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*7219,03*		*7219*					
		Сметная стоимость				*97457*					
		Гидрометрический мост МП-3									
75	11-390401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Служебных пешеходных мостик. Монтаж	0,0806	74056,83	22679,40	5969	1828	1656	27,17	2	
		т конструкций		24094,36	3663,20	1942	295	60,9	3,22	0	
		Накладные расходы -		*20542,80*		*1656*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*7567,97*		*610*					
		Сметная стоимость				*8235*					
76	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0806	346298,35		27912		1116		0	
		т								0	
		Накладные расходы -		*13851,93*		*1116*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*28812,02*		*2322*					
		Сметная стоимость				*31350*					
77	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пешеходный мостик. Окраска масляная, количество окрасок 2	2,3374	599,98	0,68		2	728	0,65	2	
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1178	1	54,8		0	
		Накладные расходы -		*311,50*		*728*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*72,92*		*170*					
		Сметная стоимость				*2301*					
78	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под мостик бетонные. Устройство	0,432	19584,50	703,65	8461	304	1177	4,90	2	
		м3		3681,13	169,23	1590	73	48,5	0,20	0	
		Накладные расходы -		*2725,50*		*1177*					
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*1784,80*		*771*					
		Сметная стоимость				*10409*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные . Установка при бетонировании	0,00632	291968,91	1006,32	1845	6	376	118,00	1
		т		94402,36	252,91	597	2	48,5	0,22	0
		Накладные расходы -		*59422,87*		*376*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28111,34*		*178*				
		Сметная стоимость				*2398*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			344598	18668	60238		105
			Тенге			87466	7392			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			86767				
	Накладные расходы -		Тенге			60238				
	Сметная прибыль -		Тенге			32387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			437223				
		РАЗДЕЛ 5.Водовыпуск ПК10+50 м ПК17+00 2 шт								
80	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	4,304	18673,52	405,20	80371	1744	7301	1,93	8
		м3 конструкции		1487,82	163,13	6404	702	55,3	0,18	1
		Накладные расходы -		*1696,43*		*7301*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1629,60*		*7014*				
		Сметная стоимость				*94686*				
81	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,148336	19275,95	6699,35	2859	994	1301	14,00	2
		т арматуры		11874,38	2040,89	1761	303	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*1301*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2244,00*		*333*				
		Сметная стоимость				*4494*				
82	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,148336	207596,39		30794	0	1232		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*1232*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*17272,02*		*2562*				
		Сметная стоимость				*34588*				
83	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	16	2519,77	199,12	*40316*	3186	8964	0,91	15
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	11501	1281	55,3	0,08	1
		Накладные расходы -		*560,25*		*8964*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*246,40*		*3942*				
		Сметная стоимость				*53223*				
84	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	1,5	2759,17	151,27	4139	227	841	0,79	1
		м3		765,48	51,28	1148	77	53	0,05	0
		Накладные расходы -		*560,56*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*265,58*		*398*				
		Сметная стоимость				*5378*				
		Затвор ПС40х40								
85	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритныйскользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	0,0348	254416,69	112611,82	8854	3919	2734	137,00	5
		т		125050,86	36883,15	4352	1284	40,6	37,35	1
		Накладные расходы -		*78551,68*		*2734*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26637,47*		*927*				
		Сметная стоимость				*12514*				
86	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные частимеханического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора	0,0488	207515,83	46214,28	10127	2255	4058	120,61	6
		т конструкций		106956,95	11235,03	5219	548	60,9	10,30	1
		Накладные расходы -		*83158,71*		*4058*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23253,96*		*1135*				
		Сметная стоимость				*15320*				
87	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	2	62531,15	9297,75	125062	18596	50042	54,00	108
		комплект		48571,38	4762,33	97143	9525	40,6	6,11	12
		Накладные расходы -		*25020,87*		*50042*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7004,16*		*14008*				
		Сметная стоимость				*189112*				
88	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС40х40 в комплекте с винтоподъемниками	2	65350,84		130702	0	5228		
		шт				0	0			
		Накладные расходы -		*2614,03*		*5228*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5437,19*		*10874*				
		Сметная стоимость				*146804*				
89	11-220101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка	0,008	731183,20	194988,68	5849	1560	2792	539,00	4
		км трубопровода		436336,67	58841,86	3491	471	62,1	54,14	0
		Накладные расходы -		*349053,43*		*2792*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86418,93*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
90	23-011201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	8,064	8516,51		68677	0	2747		
		м				0	0			
		Накладные расходы -		*340,66*		*2747*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*708,57*		*5714*				
		Сметная стоимость				*77138*				
		Земляные работы								
91	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кзм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	21,8	86,09	81,11	1877	1768	542	0,01	0
		м3 грунта		4,98	29,84	109	651	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*24,85*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,87*		*193*				
		Сметная стоимость				*2612*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			1,4	1364,90		1911	0	1251	1,85	3
		м3 грунта		1364,90		1911	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*893,52*		*1251*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*180,67*		*253*				
		Сметная стоимость				*3415*				
93	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06								
			13	33,43	33,43	435	435	113		0
		м3 грунта			11,91	0	155	59,1	0,01	0
		Накладные расходы -		*8,66*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,37*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
94	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2								
			65	96,91		6299	0	4124	0,13	8
		м2 спланированной поверхности		96,91		6299	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*63,44*		*4124*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,83*		*834*				
		Сметная стоимость				*11257*				
95	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1								
			8,8	594,22		5229	0	3423	0,89	8
		м3 грунта		594,22		5229	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*389,00*		*3423*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*78,66*		*692*				
		Сметная стоимость				*9345*				
		Трубчатый переезд								
96	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство								
			3,1	18673,52	405,20	57888	1256	5259	1,93	6
		м3 конструкции		1487,82	163,13	4612	506	55,3	0,18	1
		Накладные расходы -		*1696,43*		*5259*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1629,60*		*5052*				
		Сметная стоимость				*68199*				
97	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка								
			0,14808	19275,95	6699,35	2854	992	1299	14,00	2
		т арматуры		11874,38	2040,89	1758	302	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*1299*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2244,00*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
98	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 10 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,14808	220055,42		32586	0	1303		
		т				0	0			
		Накладные расходы -		*8802,22*		*1303*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18308,61*		*2711*				
		Сметная стоимость				*36600*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	0,5	2519,77	199,12	1260	100	280	0,91	0
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	359	40	55,3	0,08	0
		Накладные расходы -		*560,25*		*280*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*246,40*		*123*				
		Сметная стоимость				*1663*				
100	11-230401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	5	2558,72	497,36	12794	2487	4923	1,48	7
		м трубопровода		1254,44	111,47	6272	557	62,1	0,10	1
		Накладные расходы -		*984,51*		*4923*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*283,46*		*1417*				
		Сметная стоимость				*19133*				
101	23-011202-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	5	38784,73		193924	0	7757		
		м				0	0			
		Накладные расходы -		*1551,39*		*7757*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3226,89*		*16134*				
		Сметная стоимость				*217815*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			824806	39517	117514		184
			Тенге			157569	16401			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			130702				
	Накладные расходы -		Тенге			117514				
	Сметная прибыль -		Тенге			75386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1017706				

Локальная смета 2-1-2. Канал Р-15-2-1

РАЗДЕЛ 2.Головное сооружение на ПК5+75

22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка вручную	7,02	1137,41		7985	0	5227	1,54	11
		м3 грунта		1137,41		7985	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*744,60*		*5227*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*150,56*		*1057*				
		Сметная стоимость				*14269*				
23	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1	3,51	594,22		2086	0	1365	0,89	3
		м3 грунта		594,22		2086	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*389,00*		*1365*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*78,66*		*276*				
		Сметная стоимость				*3727*				
24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную с перемещением. Группа грунтов 2	3,51	652,64		2291	0	1500	0,97	3
		м3 грунта		652,64		2291	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*427,24*		*1500*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,39*		*303*				
		Сметная стоимость				*4094*				
25	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	0,31	2519,77	199,12	781	62	174	0,91	0
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	223	25	55,3	0,08	0
		Накладные расходы -		*560,25*		*174*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*246,40*		*76*				
		Сметная стоимость				*1031*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство								
		м3 конструкции	4,4	18673,52 1487,82	405,20 163,13	82163 6546	1783 718	7464 55,3	1,93 0,18	8 1
		Накладные расходы -		*1696,43*		*7464*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1629,60*		*7170*				
		Сметная стоимость				*96798*				
27	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка								
		т арматуры	0,1353	19275,95 11874,38	6699,35 2040,89	2608 1607	906 276	1187 55,3	14,00 2,10	2 0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*1187*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2244,00*		*304*				
		Сметная стоимость				*4099*				
28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,1353	207596,39		28088		1124		0 0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*1124*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17272,02*		*2337*				
		Сметная стоимость				*31548*				
29	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя				*11251*				
		м2	22,35	503,38 294,31	14,96	6578	334 0	4233 55,3	0,41	9 0
		Накладные расходы -		*189,40*		*4233*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,42*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16722*				
		Затвор ПС80х80								
30	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования								
		т	0,0245	254416,69 125050,86	112611,82 36883,15	6233 3064	2759 904	1925 40,6	137,00 37,35	3 1
		Накладные расходы -		*78551,68*		*1925*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26637,47*		*653*				
		Сметная стоимость				*8810*				
31	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора								
		т конструкций	0,03	207515,83 106956,95	46214,28 11235,03	6225 3209	1386 337	2495 60,9	120,61 10,30	4 0
		Накладные расходы -		*83158,71*		*2495*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23253,96*		*698*				
		Сметная стоимость				*9418*				
32	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования								
		комплект	1	62531,15 48571,38	9297,75 4762,33	62531 48571	9298 4762	25021 40,6	54,00 6,11	54 6
		Накладные расходы -		*25020,87*		*25021*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7004,16*		*7004*				
		Сметная стоимость				*94556*				
33	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС80х80 в комплекте с винтоподъемниками								
			1	86767,18		86767		3471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		*3470,69*		*3471*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7219,03*		*7219*				
		Сметная стоимость				*97457*				
		Гидрометрический мост МП-3								
34	11-390401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Служебных пешеходных мостик. Монтаж								
			0,0806	74056,83	22679,40	5969	1828	1656	27,17	2
		т конструкций		24094,36	3663,20	1942	295	60,9	3,22	0
		Накладные расходы -		*20542,80*		*1656*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7567,97*		*610*				
		Сметная стоимость				*8235*				
35	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
			0,0806	346298,35		27912		1116		0
		т								0
		Накладные расходы -		*13851,93*		*1116*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28812,02*		*2322*				
		Сметная стоимость				*31350*				
36	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пешеходный мостик. Окраска масляная, количество окрасок 2				*1402*				
			2,3374	599,98	0,68		2	728	0,65	2
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	1178	1	54,8		0
		Накладные расходы -		*311,50*		*728*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*72,92*		*170*				
		Сметная стоимость				*2301*				
37	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под мостик бетонные. Устройство								
			0,432	19584,50	703,65	8461	304	1177	4,90	2
		м3		3681,13	169,23	1590	73	48,5	0,20	0
		Накладные расходы -		*2725,50*		*1177*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1784,80*		*771*				
		Сметная стоимость				*10409*				
38	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные . Установка при бетонировании								
			0,00632	291968,91	1006,32	1845	6	376	118,00	1
		т		94402,36	252,91	597	2	48,5	0,22	0
		Накладные расходы -		*59422,87*		*376*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28111,34*		*178*				
		Сметная стоимость				*2398*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**344598**	**18668**	**60238**		**105**
			Тенге			**87466**	**7392**			**9**
	Стоимость оборудования -		Тенге			86767				
	Накладные расходы -		Тенге			60238				
	Сметная прибыль -		Тенге			32387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437223				
		РАЗДЕЛ 3.Водовыпуск ПК0+10 м ПК3+20 2 шт								
39	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	**Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**								
			4,304	**18673,52**	**405,20**	**80371**	**1744**	**7301**	**1,93**	**8**
		м3 конструкции		**1487,82**	**163,13**	**6404**	**702**	**55,3**	**0,18**	**1**
		Накладные расходы -		*1696,43*		*7301*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1629,60*		*7014*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*94686*				
40	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка								
			0,148336	19275,95	6699,35	2859	994	1301	14,00	2
		т арматуры		11874,38	2040,89	1761	303	55,3	2,10	0
		Накладные расходы -		*8773,99*		*1301*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2244,00*		*333*				
		Сметная стоимость				*4494*				
41	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012								
			0,148336	207596,39		30794	0	1232		0
		т				0	0			0
		Накладные расходы -		*8303,86*		*1232*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17272,02*		*2562*				
		Сметная стоимость				*34588*				
42	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство				*40316*				
			16	2519,77	199,12		3186	8964	0,91	15
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	11501	1281	55,3	0,08	1
		Накладные расходы -		*560,25*		*8964*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*246,40*		*3942*				
		Сметная стоимость				*53223*				
43	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски								
			1,5	2759,17	151,27	4139	227	841	0,79	1
		м3		765,48	51,28	1148	77	53	0,05	0
		Накладные расходы -		*560,56*		*841*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*265,58*		*398*				
		Сметная стоимость				*5378*				
		Затвор ПС40х40								
44	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные частимеханического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора								
			0,0488	207515,83	46214,28	10127	2255	4058	120,61	6
		т конструкций		106956,95	11235,03	5219	548	60,9	10,30	1
		Накладные расходы -		*83158,71*		*4058*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23253,96*		*1135*				
		Сметная стоимость				*15320*				
45	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования								
			2	62531,15	9297,75	125062	18596	50042	54,00	108
		комплект		48571,38	4762,33	97143	9525	40,6	6,11	12
		Накладные расходы -		*25020,87*		*50042*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7004,16*		*14008*				
		Сметная стоимость				*189112*				
46	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритныйскользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования								
			0,0348	254416,69	112611,82	8854	3919	2734	137,00	5
		т		125050,86	36883,15	4352	1284	40,6	37,35	1
		Накладные расходы -		*78551,68*		*2734*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26637,47*		*927*				
		Сметная стоимость				*12514*				
47	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС40х40 в комплекте с винтоподъемниками								
			2	65350,84		130702	0	5228		
		шт				0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2614,03*		*5228*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5437,19*		*10874*				
		Сметная стоимость				*146804*				
48	11-220101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,008	731183,20 436336,67	194988,68 58841,86	5849 3491	1560 471	2792 62,1	539,00 54,14	4 0
		Накладные расходы -		*349053,43*		*2792*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86418,93*		*691*				
		Сметная стоимость				*9333*				
49	23-011201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009								
		м	8,064	8516,51		68677 0	0 0	2747		
		Накладные расходы -		*340,66*		*2747*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*708,57*		*5714*				
		Сметная стоимость				*77138*				
		Земляные работы								
50	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
		м3 грунта	21,8	86,09 4,98	81,11 29,84	1877 109	1768 651	542 59,1	0,01 0,03	0 1
		Накладные расходы -		*24,85*		*542*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*8,87*		*193*				
		Сметная стоимость				*2612*				
51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	1,4	1364,90 1364,90		1911 1911	0 0	1251 59,1	1,85	3 0
		Накладные расходы -		*893,52*		*1251*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*180,67*		*253*				
		Сметная стоимость				*3415*				
52	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06								
		м3 грунта	13	33,43	33,43 11,91	435 0	435 155	113 59,1	0,01	0 0
		Накладные расходы -		*8,66*		*113*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3,37*		*44*				
		Сметная стоимость				*591*				
53	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2								
		м2 спланированной поверхности	65	96,91 96,91		6299 6299	0 0	4124 59,1	0,13	8 0
		Накладные расходы -		*63,44*		*4124*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,83*		*834*				
		Сметная стоимость				*11257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов I	8,8	594,22		5229	0	3423	0,89	8
		м3 грунта		594,22		5229	0	59,1		0
		Накладные расходы -		*389,00*		*3423*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*78,66*		*692*				
		Сметная стоимость				*9345*				
		Трубчатый переезд								
55	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	6,2	18673,52	405,20	115776	2512	10518	1,93	12
		м3 конструкции		1487,82	163,13	9224	1011	55,3	0,18	1
		Накладные расходы -		*1696,43*		*10518*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1629,60*		*10104*				
		Сметная стоимость				*136397*				
56	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,29616	19275,95	6699,35	5709	1984	2599	14,00	4
		т арматуры		11874,38	2040,89	3517	604	55,3	2,10	1
		Накладные расходы -		*8773,99*		*2599*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2244,00*		*665*				
		Сметная стоимость				*8972*				
57	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром от 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,29616	220055,42		65172	0	2607		
		т				0	0			
		Накладные расходы -		*8802,22*		*2607*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*18308,61*		*5422*				
		Сметная стоимость				*73201*				
58	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	1	2519,77	199,12	2520	199	560	0,91	1
		м3 бетона, гравия или песка в конструкции		718,80	80,09	719	80	55,3	0,08	0
		Накладные расходы -		*560,25*		*560*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*246,40*		*246*				
		Сметная стоимость				*3326*				
59	11-230401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	10	2558,72	497,36	25587	4974	9845	1,48	15
		м трубопровода		1254,44	111,47	12544	1115	62,1	0,10	1
		Накладные расходы -		*984,51*		*9845*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*283,46*		*2835*				
		Сметная стоимость				*38267*				
101	23-011202-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	10	38784,73		387847	0	15514		
		м				0	0			
		Накладные расходы -		*1551,39*		*15514*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*3226,89*		*32269*				
		Сметная стоимость				*435630*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1126111**	**44352**	**138335**		**200**
			Тенге			**170571**	**17806**			**20**
		Стоимость оборудования -	Тенге			130702				
		Накладные расходы -	Тенге			138335				
		Сметная прибыль -	Тенге			101156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1365602				
		Локальная смета 2-1-3. РАЗДЕЛ 1.канал Р-15-2-2								
5	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	12400	0,96	0,96	11900	11900	3081		0
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0,34	0	4240	59,1	0,00	4
		Накладные расходы -		*0,25*		*3081*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,10*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16180*				
12	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м с устройством температурного шва	40	20418,29	323,16	816732	12926	65082	1,78	71
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	53038	5766	53	0,16	6
		Накладные расходы -		*1627,06*		*65082*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1763,63*		*70545*				
		Сметная стоимость				*952359*				
13	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	1,754	19275,95	6699,35	33810	11751	15390	14,00	25
		т арматуры		11874,38	2040,89	20828	3580	55,3	2,10	4
		Накладные расходы -		*8773,98*		*15390*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2244,00*		*3936*				
		Сметная стоимость				*53136*				
14	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	1,754	207596,39		364124		14565		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*14565*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17272,02*		*30295*				
		Сметная стоимость				*408984*				
15	11-420102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Заплечник . Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,2 м	12,6	20418,29	323,16	257270	4072	20501	1,78	22
		м3 бетона в конструкции		1325,96	144,15	16707	1816	53	0,16	2
		Накладные расходы -		*1627,06*		*20501*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1763,63*		*22222*				
		Сметная стоимость				*299993*				
16	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,304	19275,95	6699,35	5860	2037	2667	14,00	4
		т арматуры		11874,38	2040,89	3610	620	55,3	2,10	1
		Накладные расходы -		*8773,98*		*2667*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2244,00*		*682*				
		Сметная стоимость				*9209*				
17	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,304	207596,39		63109		2524		
		т								
		Накладные расходы -		*8303,86*		*2524*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17272,02*		*5251*				
		Сметная стоимость				*70884*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Температурный шов								
18	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,141	23728,81	675,43	3346	95	1618	22,50	3
		м3 древесины в конструкции		16618,05	305,34	2343	43	59,8	0,36	0
		Накладные расходы -		*11474,15*		*1618*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2816,24*		*397*				
		Сметная стоимость				*5361*				
19	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,141	26033,88		3671		147		
		м3								
		Накладные расходы -		*1041,36*		*147*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2166,02*		*305*				
		Сметная стоимость				*4123*				
20	11-410103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	16	503,38	14,96	8054	239	3030	0,41	7
		м2		294,31		4709	0	55,3		0
		Накладные расходы -		*189,40*		*3030*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*55,42*		*887*				
		Сметная стоимость				*11971*				
21	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	440	1633,89	84,53	718912	37195	157026	0,65	287
		м шва		491,32	37,57	216181	16530	53	0,04	19
		Накладные расходы -		*356,88*		*157026*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*159,26*		*70075*				
		Сметная стоимость				*946014*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2286789	80216	285632		419
			Тенге			317416	32596			36
		Накладные расходы -	Тенге			285632				
		Сметная прибыль -	Тенге			205793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2778214				
		РАЗДЕЛ 2.Водовыпуск ПК2+75 м ПК4+00,ПК4+10 м ПК4+90 4шт								
22	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Основание плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	8,608	18673,52	405,20	160742	3488	14603	1,93	17
		м3 конструкции		1487,82	163,13	12807	1404	55,3	0,18	2
		Накладные расходы -		*1696,43*		*14603*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1629,60*		*14028*				
		Сметная стоимость				*189372*				
23	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	0,296672	19275,95	6699,35	5719	1988	2603	14,00	4
		т арматуры		11874,38	2040,89	3523	605	55,3	2,10	1
		Накладные расходы -		*8773,99*		*2603*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2244,00*		*666*				
		Сметная стоимость				*8987*				
24	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	0,296672	207596,39		61588	0	2464		0
		т				0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8303,86*		*2464*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17272,92*		*5124*				
		Сметная стоимость				*69176*				
25	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство	32	2519,77	199,12	*80633*	6372	17928	0,91	29
		м3 бетона, гравии или песка в конструкции		718,80	80,09	23002	2563	55,3	0,08	3
		Накладные расходы -		*560,25*		*17928*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*246,40*		*7885*				
		Сметная стоимость				*106445*				
26	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	3	2759,17	151,27	8278	454	1682	0,79	2
		м3		765,48	51,28	2296	154	53	0,05	0
		Накладные расходы -		*560,56*		*1682*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*265,58*		*797*				
		Сметная стоимость				*10756*				
		Затвор ПС40х40								
27	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладные частимеханического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затвора	0,0976	207515,83	46214,28	20254	4511	8116	120,61	12
		т конструкций		106956,95	11235,03	10439	1097	60,9	10,30	1
		Накладные расходы -		*83158,71*		*8116*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23253,96*		*2270*				
		Сметная стоимость				*30639*				
28	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	4	62531,15	9297,75	250125	37191	100083	54,00	216
		комплект		48571,38	4762,33	194286	19049	40,6	6,11	24
		Накладные расходы -		*25020,87*		*100083*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7004,16*		*28017*				
		Сметная стоимость				*378225*				
29	13-220205-0101 РСНБ РК 2015	Затвор плоский габаритныйскользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	0,0696	254416,69	112611,82	17707	7838	5467	137,00	10
		т		125050,86	36883,15	8704	2567	40,6	37,35	3
		Накладные расходы -		*78551,68*		*5467*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26637,47*		*1854*				
		Сметная стоимость				*25029*				
30	Т прайс лист стр	Стоимость затвора ПС40х40 в комплекте с винтоподъемниками	4	65350,84		261403	0	10456		
		шт				0	0			
		Накладные расходы -		*2614,03*		*10456*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5437,19*		*21749*				
		Сметная стоимость				*293608*				
31	11-220101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка	0,016	731183,20	194988,68	11699	3120	5585	539,00	9
		км трубопровода		436336,67	58841,86	6981	941	62,1	54,14	1
		Накладные расходы -		*349053,43*		*5585*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86418,93*		*1383*				
		Сметная стоимость				*18666*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-011201-1107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009								
		м	16,128	8516,51		137354	0	5494		
		Накладные расходы -		*340,66*		0	0			
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*708,57*		*5494*				
		Сметная стоимость				*11428*				
						154276				
		Земляные работы								
33	11-010101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кзм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97								
		м3 грунта	43,6	86,09	81,11	3754	3536	1083	0,01	0
		Накладные расходы -		4,98	29,84	217	1301	59,1	0,03	1
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*24,85*		*1083*				
		Сметная стоимость		*8,87*		*387*				
						5224				
34	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	2,8	1364,90		3822	0	2502	1,85	5
		Накладные расходы -		1364,90		3822	0	59,1		0
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*893,52*		*2502*				
		Сметная стоимость		*180,67*		*506*				
						6829				
35	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кзм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06								
		м3 грунта	26	33,43	33,43	869	869	225		0
		Накладные расходы -			11,91	0	310	59,1	0,01	0
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*8,66*		*225*				
		Сметная стоимость		*3,37*		*88*				
						1182				
36	11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2								
		м2 спланированной поверхности	130	96,91		12598	0	8247	0,13	17
		Накладные расходы -		96,91		12598	0	59,1		0
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*63,44*		*8247*				
		Сметная стоимость		*12,83*		*1668*				
						22513				
37	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	17,6	594,22		10458	0	6846	0,89	16
		Накладные расходы -		594,22		10458	0	59,1		0
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*389,00*		*6846*				
		Сметная стоимость		*78,66*		*1384*				
						18689				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1047002	69366	193385		336
			Тенге			289133	29991			35
	Стоимость оборудования -		Тенге			261403				
	Накладные расходы -		Тенге			193385				
	Сметная прибыль -		Тенге			99231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1339618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**7003615**	**335168**	**1012503**		**1596**
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			**1315619**	**135954**			**156**
		Накладные расходы -	Тенге			**942640**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1012503**				
		ВСЕГО	Тенге			**641289**				
		Временные здания и сооружения 3,44%	Тенге			**8657408**				
		Итого					**265 388**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%					**7 980 156**			
		Итого в текущих ценах за 1 квартал 2017 года					**128 481**			
		Итого в текущих ценах 2018 года с К=1,0599383					**9 051 276**			
		Итого с понижающим К=0,90498971008					**9 593 794**			
		Налог на добавленную стоимость 12%					**8 682 284**			
		Всего к оплате					**1 041 874**			
							9 724 158			

Технадзор:

Инженер - эксперт ТОО "Улмад"

А.Тайманов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:

Директор ТОО "Гидро құрылыс"

Е. Байзаков

ГИДРО ҚҰРЫЛЫС