Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконтерукция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области (Подвод водопровода к ИЖС)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№55	**02.05.2019г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**74 020 786,00**	**66 089 987,50**							**7 930 798,50**	**74 020 786,00**
в том числе: август 2019 г.	**74 020 786,00**	**66 089 987,50**							**7 930 798,50**	**74 020 786,00**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз" _____ Т. Ташенов

Технический надзор
Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ Т. Ташенов

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК" _____ Ж. Джаксагимов

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж. Акмагамбетов

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"**
Подрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконтсрукция водопровода в селе Акколь, Павлодарской области (Подвод водопровода к ИЖС)"**
Основание: **Договор №55 от 02.05.2019г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2019 года

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-3									
		Наружные сети водопровода. Разводящая сеть									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	910,88	184,04	176,48	167640	160751	86	33881	217643
					7,47	44,19	6803	40254	-	16122	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72	м3 грунта	178,72	1349,04	-	241100	-	-	173592	447867
					1349,04	-	241100	-	-	33175	
3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	178,72	149,65	143,5	26745	25647	13	5406	34723
					6,07	35,94	1085	6423	-	2572	
4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750 объемный в;	т	1906,8	119		226909		-	-	245062
					-		-		-	18153	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1089,6	17,86	15,25	19462	16613	103	6432	27966
					2,52	5,68	2746	6187	-	2072	

6	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	695,28	33,01	33,01	22953	22953	-	4730	29898
					-	9,45	-	6570	-	2215	
7	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000 к объему;	м3 грунта	2085,84	15,91	15,91	33188	33188	-	6839	43229
					0	4,55	-	9499	-	3202	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	276,48	703,73	0	194567	-	-	140088	361427
					703,73	-	194567	-	-	26772	
9	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	276,48	1827		505129		505129	0	545539
					-		-		-	40410	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	695,28	131,32	62,74	91302	43620	-	48576	151068
					68,58	28,45	47682	19784	-	11190	
		Итого по разделу 1					**2 104 422**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					493 983				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					302 772				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 717				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					505 331				
		- перевозка грузов, тенге					226 909				
		Накладные расходы, тенге					419 544				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					155 883				
		Раздел 2 Трубопроводы (прокол)									
11	1122-1401-0215	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 %	м продавливания	3593,8	8644,25	6155,76	31066022	22122796	47762	21965681	57274240
					2475,2	3698,58	8895464	13292092	-	4242536	
12	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	23,797	37702		897186		897186	-	968961
					-		-		-	71775	

13	2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,004;	м	523,084	888		464499		464499	-	501659
					-		-		-	37160	
14	2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,004;	м	785,128	375		294423		294423	-	317977
					-		-		-	23554	
15	2301-0501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 K=1,004;	м	2300,000	167		384100		384100	-	414828
					-		-		-	30728	
16	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	1749,6	73,8	8748	369	1652	6821	16815
					1345,4	32,6	6727	163	-	1246	
17	2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт	5	31351		156755		156755	-	169295
					-		-		-	12540	
20	2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN25 ГОСТ 5761-2005	шт	145	2386		345970		345970	-	373648
					-		-		-	27678	
21	2304-0601-0905	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	5	35813		179065		179065	-	193390
					-		-		-	14325	
22	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80	шт	10	1102		11020		11020	-	11902
					-		-		-	882	
23	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98%	шт	17	17613,82	186,53	299435	3171	169848	124766	458137
					7436,24	52,71	126416	896	-	33936	
24	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1749,33	73,67	5248	221	991	4093	10088
					1345,33	32,67	4036	98	-	747	

25	2304-0102-2303	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 75 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23664		70992		70992	-	76671
					-		-		-	5679	
26	2302-0303-6805	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1729		5187		5187	-	5602
					-		-		-	415	
27	2304-0601-0905	Вентили проходные фланцевые15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	35813		143252		143252	-	154712
					-		-		-	11460	
28	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80	шт	8	1102		8816		8816	-	9521
					-		-		-	705	
		Итого по разделу 2					**60 957 446**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 032 643				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 126 557				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 293 249				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 181 518				
		Накладные расходы, тенге					22 101 361				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 515 366				
		Раздел 3 Колодцы водопроводные									
29	1122-3101-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,44	52124,3	8202,22	961172	151249	545405	317907	1381405
					14344,79	3069,41	264518	56600	-	102326	
30	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	8	11947		95576		95576	-	103222
					-		-		-	7646	
31	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	16	15108		241728		241728	-	261066
					-		-		-	19338	

32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	40	2118		84720		84720	-	91498
					-		-		-	6778	
33	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	8	23717		189736		189736	-	204915
					-		-		-	15179	
34	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ППП20-2	шт.	8	19561		156488		156488	-	169007
					-		-		-	12519	
35	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	8	7811		62488		62488	-	67487
					-		-		-	4999	
36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	127,446	818,88	18,47	104363	2354	73153	27093	141972
					226,42	2,17	28856	276	-	10516	

Итого по разделу 3	**2 420 572**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	293 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	153 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 449 294
Накладные расходы, тенге	345 000
Сметная прибыль (8 %), тенге	179 301

Итого по смете	**65 482 440**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 820 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 582 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 438 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 136 143
- перевозка грузов, тенге	226 909
Накладные расходы, тенге	22 865 905
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 850 550

Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**65 482 440**
Оборудования	Тенге	-
Прочие	Тенге	-
Временные здания и сооружения 1,3% х 0,8	Тенге	681 017
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**66 163 457**

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,63%	Тенге	2 401 734
Итого с доп затратами	**Тенге**	**68 565 191**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 371 304
Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**	**69 936 495**
Итого в текущих ценах с 24.08.2018г.	**Тенге**	**69 936 495**
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100 %, к=1,05	**Тенге**	**73 433 319**
Итого с договорной скидкой 10%	**Тенге**	**66 089 987**
НДС 12%	Тенге	7 930 798
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**74 020 786**

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"

_____ **А. Зайнишев**

м.п.

Технадзор:

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ **Т.Турмуратов**

м.п.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "Стандарт Инжиниринг-СК"

_____ **Н.Джансагимов**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**