ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.
Тепловые сети.Внеплощадочные тепловые сети.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
				финансирования		правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№450	28.09.2021г				
		доп.согл №1 29.10.21г					
		доп.согл №2 04.11.21г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	129 537 331,23									
Всего за отчетный период		75926188,61							9 111 142,63	85 037 331,24

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда.

Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. доп. вып20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		2876,0989	225,52	225,52	648617,82	648617,82	--	79207,76	786051,63
						--	38,25	--	110010,78		58226,05	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	51,48217031							
1.2	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	51,48217031		12599,00		648617,82			
1.2		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	51,48217031		2137,00		110010,78			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		85,696	1861,86	--	159553,95	--	--	114878,85	296387,43
						1861,86	--	159553,95	--		21954,62	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	131,97184	1209,00		159553,95				
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания		122,731	7045,74	179,06	864728,39	21976,15	698914,34	148761,43	1094569,00
						1171,98	52,36	143837,89	6426,18		81079,19	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	125,1853	1149,00		143837,89				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,2956							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,2956		5116,00		21976,15			
6.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,2956		1496,00		6426,18			
6.4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	135,0037	5177,00				698914,34		
7	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб		0,173	2250111,13	912218,04	389269,23	157813,72	9728,49	257484,93	698494,49
						1281659,04	280443,98	221727,01	38358,77		51740,33	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,6)	чел-ч	767,4605	132,7706665	1670,00		221727,01				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	142,5698	24,6645754							
7.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	97,0844	16,7956012		616,00		10346,09			
7.4	3106-0203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	14,0811	2,4360303		65,00		158,34			
7.5	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,8212	0,4880676		12,00		5,86			

	04-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	102,7616	17,7777568		7388,00		131342,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	102,7616	17,7777568		2137,00		37991,07			
7.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	23,9322	4,1402706		28,00		115,93			
7.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	33,7898	5,8456354		1999,00		11685,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	33,7898	5,8456354		1496,00		8745,07			
7.9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,0115	0,3479895		5224,00		1817,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0115	0,3479895		2137,00		743,65			
7.10	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,4106	0,2440338		2979,00		726,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4106	0,2440338		1496,00		365,07			
7.11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,5963	0,4491599		3154,00		1416,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,5963	0,4491599		1496,00		671,94			
7.12	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	26,7433	4,6265909		4,00		18,51			
7.13	3106-0202-1501	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	2,8129	0,4866317		14,00		6,81			
7.14	3106-0202-1601	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	4,2235	0,7306655		237,00		173,17			
7.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	53,4866	9,2531818	153,00				1415,74		
7.16	261-107-0432	Ветошь	кг	47,3	8,1829	90,00				736,46		
7.17	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	10,1	1,7473	170,00				297,04		
7.18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,1777	0,0307421	211214,00				6493,16		
7.19	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0058	0,0010034	783426,00				786,09		
8	241-402-0122 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм *СП - 8%*	м	235		50919,00	--	11965965,00	--	11965965,00	--	12923242,20
						--	--	--	--		957277,20	
9	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная *НР - 99%; СП - 8%*	км труб	0,55		2031911,68	783367,14	1117551,42	430851,93	29039,35	776650,83	2045738,43
						1195745,72	230610,26	657660,14	126835,64		151536,18	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,6)	чел-ч	716,0154	393,80847	1670,00		657660,14				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	114,5503	63,002665							
9.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	88,8476	48,86618		616,00		30101,57			
9.4	3106-0203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	11,8258	6,50419		65,00		422,77			
9.5	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	2,8212	1,55166		12,00		18,62			
9.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	90,7488	49,91184		7388,00		368748,67			
9.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	90,7488	49,91184		2137,00		106661,60			
9.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,9508	7,12294		28,00		199,44			
9.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	18,5849	10,221695		1999,00		20433,17			
9.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,5849	10,221695		1496,00		15291,66			
9.9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,674	0,9207		5224,00		4809,74			
9.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,674	0,9207		2137,00		1967,54			

	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,4106	0,77583		2979,00		2311,20			
9.10		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4106	0,77583		1496,00		1160,64			
9.11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,132	1,1726		3154,00		3698,38			
9.11		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,132	1,1726		1496,00		1754,21			
9.12	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	39,4138	21,67759		4,00		86,71			
9.13	3106-0202-1501	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	2,8129	1,547095		14,00		21,66			
9.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	78,8276	43,35518	153,00				6633,34		
9.15	261-107-0432	Ветошь	кг	42,24	23,232	90,00				2090,88		
9.16	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,4	4,62	170,00				785,40		
9.17	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,1492**	**0,08206**	**211214,00**				17332,22		
9.18	**261-201-0363**	**Ацетон технический ГОСТ 2768-84**	**т**	**0,0051**	**0,002805**	**783426,00**				2197,51		
10	241-402-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм *СП - 8%*	м		630,8	44049,00	--	27786109,20	--	27786109,20	--	30008997,94
						--	--	--	--		2222888,74	
12	241-402-0119 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м		72	27010,00	--	1944720,00	--	1944720,00	--	2100297,60
						--	--	--	--		155577,60	
13	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		12	45500,03	15596,08	546000,36	187152,96	16011,00	397243,92	1018703,82
						28569,70	4868,34	342836,40	58420,08		75459,54	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,7)	чел-ч	16,8156	201,7872	1699,00		342836,40				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,5377	30,4524							
13.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,2984	27,5808		616,00		16989,77			
13.4	3106-0203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,3334	4,0008		65,00		260,05			
13.5	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0668	0,8016		12,00		9,62			
13.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,6539	19,8468		7388,00		146628,16			
13.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6539	19,8468		2137,00		42412,61			
13.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5666	6,7992		28,00		190,38			
13.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,8	9,6		1999,00		19190,40			
13.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	9,6		1496,00		14361,60			
13.9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0184	0,2208		5224,00		1153,46			
13.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,2208		2137,00		471,85			
13.10	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0334	0,4008		2979,00		1193,98			
13.10		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0334	0,4008		1496,00		599,60			
13.11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,032	0,384		3154,00		1211,14			
13.11		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,384		1496,00		574,46			
13.12	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,6332	7,5984		4,00		30,39			

	3106-0202-1501	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,0666	0,7992		14,00		11,19			
13.14	3106-0202-1601	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	0,1	1,2		237,00		284,40			
13.15	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,2664	15,1968	153,00				2325,11		
13.16	261-107-0432	Ветошь	кг	1,12	13,44	90,00				1209,60		
13.17	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,24	2,88	170,00				489,60		
13.18	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00421	0,05052	211214,00				10670,53		
13.19	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00014	0,00168	783426,00				1316,16		
14	241-405-0112 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм *СП - 8%*	шт.		12	171922,00	--	2063064,00	--	2063064,00	--	2228109,12
						--	--	--	--		165045,12	
15	1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.		26	41350,88	13150,31	1075122,88	341908,06	32478,16	793273,34	2017867,92
						26951,41	3867,29	700736,66	100549,54		149471,70	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,7)	чел-ч	15,8631	412,4406	1699,00		700736,66				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,959	50,934							
15.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,1034	54,6884		616,00		33688,05			
15.4	3106-0203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,28	7,28		65,00		473,20			
15.5	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0668	1,7368		12,00		20,84			
15.6	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1,4478	37,6428		7388,00		278105,01			
15.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4478	37,6428		2137,00		80442,66			
15.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3066	7,9716		28,00		223,20			
15.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,44	11,44		1999,00		22868,56			
15.8		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	11,44		1496,00		17114,24			
15.9	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0134	0,3484		5224,00		1820,04			
15.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,3484		2137,00		744,53			
15.10	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0334	0,8684		2979,00		2586,96			
15.10		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0334	0,8684		1496,00		1299,13			
15.11	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,6344		3154,00		2000,90			
15.11		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,6344		1496,00		949,06			
15.12	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,9332	24,2632		4,00		97,05			
15.13	3106-0202-1501	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,0666	1,7316		14,00		24,24			
15.14	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,8664	48,5264	153,00				7424,54		
15.15	261-107-0432	Ветошь	кг	1	26	90,00				2340,00		
15.16	261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	5,2	170,00				884,00		
15.17	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00353	0,09178	211214,00				19385,22		
15.18	261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00012	0,00312	783426,00				2444,29		
16	241-405-0111 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.		26	129911,00	--	3377686,00	--	3377686,00	--	3647900,88

		СП - 8%			--	--	--	--		270214,88	
18	241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	8	80003,00	--	640024,00	--	640024,00	--	691225,92
		СП - 8%			--	--	--	--		51201,92	
20	241-411-0112 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	6	225567,00	--	1353402,00	--	1353402,00	--	1461674,16
		СП - 8%			--	--	--	--		108272,16	
21	241-411-0111 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	8	192391,00	--	1539128,00	--	1539128,00	--	1662258,24
		СП - 8%			--	--	--	--		123130,24	
22	241-411-0110 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	108684,00	--	217368,00	--	217368,00	--	234757,44
		СП - 8%			--	--	--	--		17389,44	
24	519-205-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	2118115,00	--	4236230,00	--		--	4236230,00
		СП - 8%			--	--	--	--	4236230,00	--	
25	242-108-0602 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	25489,00	--	50978,00	--	50978,00	--	55056,24
		СП - 8%			--	--	--	--		4078,24	
27	241-406-0515 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм	шт.	2	219718,00	--	439436,00	--	439436,00	--	474590,88
		СП - 8%			--	--	--	--		35154,88	
29	242-208-0110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	575100,00	--	1150200,00	--	1150200,00	--	1242216,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92016,00	
32	241-406-0513 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	162040,00	--	324080,00	--	324080,00	--	350006,40
		СП - 8%			--	--	--	--		25926,40	
44	242-208-0110 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	575100,00	--	1150200,00	--	1150200,00	--	1242216,00
		СП - 8%			--	--	--	--		92016,00	
47	241-406-0512 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х219 мм	шт.	2	181247,00	--	362494,00	--	362494,00	--	391493,52
		СП - 8%			--	--	--	--		28999,52	

	241-408-0109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм *СП - 8%*	комплект	76	15778,00	--	1199128,00	--	1199128,00	--	1295058,24
					--	--	--	--		95930,24	
57	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм *СП - 8%*	комплект	172	12238,00	--	2104936,00	--	2104936,00	--	2273330,88
					--	--	--	--		168394,88	
58	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм *СП - 8%*	комплект	52	8273,00	--	430196,00	--	430196,00	--	464611,68
					--	--	--	--		34415,68	
79	241-402-0119 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	56	27010,00	--	1512560,00	--	1512560,00	--	1633564,80
					--	--	--	--		121004,80	
81	241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	шт.	4	80003,00	--	320012,00	--	320012,00	--	345612,96
					--	--	--	--		25600,96	
84	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	13,02	63171,00	--	822486,42	--	822486,42	--	888285,33
					--	--	--	--		65798,91	
86	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	8,409	63171,00	--	531204,94	--	531204,94	--	573701,34
					--	--	--	--		42496,40	
89	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	7	5577,00	--	39039,00	--	39039,00	--	42162,12
					--	--	--	--		3123,12	
90	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	7	3829,00	--	26803,00	--	26803,00	--	28947,24
					--	--	--	--		2144,24	
91	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	1,82	63171,00	--	114971,22	--	114971,22	--	124168,92
					--	--	--	--		9197,70	
93	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	7	38353,00	--	268471,00	--	268471,00	--	289948,68
					--	--	--	--		21477,68	
100	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	1	5577,00	--	5577,00	--	5577,00	--	6023,16
					--	--	--	--		446,16	
101	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	3829,00	--	7658,00	--	7658,00	--	8270,64
					--	--	--	--		612,64	
102	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	16564,00	--	16564,00	--	16564,00	--	17889,12

	СНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--		1325,12	
103	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16484,00	--	32968,00	--	32968,00	--	35605,44
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--		2637,44	
104	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13934,00	--	13934,00	--	13934,00	--	15048,72
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--		1114,72	
105	225-101-0622	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД10	шт.	1	113804,00	--	113804,00	--	113804,00	--	122908,32
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--		9104,32	
106	244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	44785,00	--	44785,00	--	44785,00	--	48367,80
	РСНБ РК 2015	СП - 8%			--	--	--	--		3582,80	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты:			Тенге				71007025,84				79121590,65
в том числе:											
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2226352,06				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1788320,65				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				440601,00				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				66352329,13				
Накладные расходы			Тенге				2567501,05				
ИТОГО:			Тенге				73574526,89				
Сметная прибыль			Тенге				5547063,76				
ИТОГО по смете:			Тенге				79121590,65				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге				973509,69				
ИТОГО			Тенге				80095100,33				
Дополнительные затраты в зимнее время 2,07%			Тенге				1570278,62				
ИТОГО			Тенге				81665378,95				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радицион риска			Тенге				1148469,86				
ИТОГО			Тенге				82813848,81				
непрдвиденные работы и затраты 2%			Тенге				1548582,98				
ИТОГО			Тенге				84362431,79				
понижающий коэфф к=0,9			Тенге				75926188,61				
НДС 12%			Тенге				9111142,63				
ИТОГО К ОПЛАТЕ			Тенге				85037331,24				

ЗАКАЗЧИК: Насыраддин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства: Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. Тепловые сети. Внеплощадочные тепловые сети.

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2021 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата по смете		2666953,060
2	Всего Сз	Сз х0,3	800085,918
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1979 =	126137,851
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	222246,088
5	ИТОГО		1148469,857