*Приложение 4-1*
*осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420*
*форма*

**Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"**
**Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области**

**СПРАВКА № 1**
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор: Номер | Договор: Дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационная правовая форма: наименование | Организационная правовая форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 33/21 | 15.10.2021 г. | | | ТОО | | | |
| Наименование объектов, и комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за август без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | из них: По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты: Приобретение матери-алов | Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы | Налог на добавленную стоимость (НДС-12%) | Всего к оплате |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| спортивной школы, | 7 317 705,67 | 6 533 665,78 | | | | | | | 784 039,89 | |
| Акт №1 | **888 942,73** | 1 678 404,79 | | | | | | | 201 408,57 | |
| Акт №2 | **2 621 215,69** | 453 742,75 | | | | | | | 54 449,13 | |
| Акт №3 | **861 533,85** | 178 732,04 | | | | | | | 21 447,84 | |
| Акт №4 | **410 613,89** | 366 619,54 | | | | | | | 43 994,34 | |
| Акт №5 | **415 095,22** | 370 620,74 | | | | | | | 44 474,49 | |
| Акт №6 | **119 336,62** | 106 550,55 | | | | | | | 12 786,07 | |
| Акт №7 | **61 336,47** | 54 764,70 | | | | | | | 6 571,76 | |
| Акт №8 | **894 753,38** | 798 886,95 | | | | | | | 95 866,43 | |
| Акт №9 | **524 575,53** | 468 371,01 | | | | | | | 56 204,52 | |
| Акт №10 | **317 185,62** | 283 201,45 | | | | | | | 33 984,17 | |
| Акт №11 | **203 116,67** | 181 354,17 | | | | | | | 21 762,50 | |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО К ОПЛАТЕ** | **7 317 705,67** | 6 533 665,78 | | | | | | | 784 039,89 | **7 317 705,67** |
| **К оплате** | ***(семь миллионов триста семьнадцать тысяч семьсот пять тенге) 67 тиын*** | | | | | | | | | |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Каз Евро Строй"**
***БИН/ИИН 050940013378***
индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

**Субподрядчик:**
**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
***БИН 211040019283***
индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

**Форма 2В**

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №1 от 10.11.2021 г.**

**(локальная смета 2-1-1)**

на Общестроительные работы/Демонтажные работы/

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1146-0401-0603 | Карниз. Разборка НР = 72 % | м2 | 20 | 1506,49 | 136,33 | 30 130 | 2 727 | 0 | 20 753 | 54 953 |
| | | | | | 1370,16 | 70,99 | 27 403 | 1 420 | – | 4 071 | |
| 2 | 1146-0401-0102 | Отмостка. Разборка НР = 72 % | м3 | 0,53 | 20287,51 | 8965,88 | 10 752 | 4 752 | 0 | 5 994 | 18 086 |
| | | | | | 11321,63 | 4384,96 | 6 000 | 2 324 | – | 1 340 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1208-0101-0204 | | | | | | | | | | |
| | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 % | м2 кровли | 36,8 | 312,83 | 1,75 | 11 512 | 64 | 0 | 8 242 | 21 335 |
| | | | | 311,08 | 0,00 | 11 448 | 0 | – | 1 580 | |
| 4 1146-0302-0103 | Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 72 % | м3 | 1,8 | 22795,18 | 8018,78 | 41 031 | 14 434 | 0 | 24 233 | 70 485 |
| | | | | 14776,40 | 3921,76 | 26 598 | 7 059 | – | 5 221 | |
| 5 1203-0101-0201 | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 % | м3 кладки | 1,8 | 27469,51 | 5166,46 | 49 445 | 9 300 | 0 | 32 114 | 88 083 |
| | | | | 22303,05 | 2475,96 | 40 145 | 4 457 | – | 6 525 | |
| 6 1205-0101-0301 | Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 % | м2 перегородок | 4,9 | 2037,87 | 212,15 | 9 986 | 1 040 | 0 | 6 807 | 18 136 |
| | | | | 1825,72 | 103,76 | 8 946 | 508 | – | 1 343 | |
| 7 1107-0519-0101 К=0,5 | Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Разборка НР = 72 % | м ограждения | 3 | 1445,33 | 49,85 | 4 336 | 150 | 0 | 3 060 | 7 988 |
| | | | | 1395,48 | 21,26 | 4 186 | 64 | – | 592 | |
| 8 1206-0101-1001 | Полотна дверные. Снятие НР = 72 % | м2 | 19,6 | 407,79 | 0,00 | 7 993 | 0 | 0 | 5 755 | 14 847 |
| | | | | 407,79 | 0,00 | 7 993 | 0 | – | 1 100 | |
| 9 1207-0101-0302 | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 % | м | 11,5 | 154,51 | 0,00 | 1 777 | 0 | 0 | 1 279 | 3 301 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 154,51 | 0,00 | 1 777 | 0 | – | 244 | |
| 10 1207-0101-0301 | | | | | | | | | | |
| | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 % | м | 140 | 40,79 | 0,00 | 5 711 | 0 | 0 | 4 112 | 10 608 |
| | | | | 40,79 | 0,00 | 5 711 | 0 | – | 786 | |
| 11 1207-0101-0205 | | | | | | | | | | |
| | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 149,9 | 126,46 | 3,22 | 18 956 | 483 | 0 | 13 482 | 35 034 |
| | | | | 123,24 | 1,68 | 18 474 | 252 | – | 2 595 | |
| 12 1207-0101-0207 | | | | | | | | | | |
| | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 % | м2 | 82,8 | 939,12 | 35,7 | 77 759 | 2 956 | 0 | 54 968 | 143 346 |
| | | | | 903,42 | 18,62 | 74 803 | 1 542 | – | 10 618 | |
| 13 1213-0103-0105 | | | | | | | | | | |
| | Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 % | м2 облицовки | 2,15 | 879,98 | 60,45 | 1 892 | 130 | 0 | 1 315 | 3 463 |
| | | | | 819,53 | 29,85 | 1 762 | 64 | – | 257 | |
| | **Раздел 2 Внутреннее освещение** | | | | | | | | | |
| 14 1308-0304-0207 | | | | | | | | | | |
| | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; | шт. | 1 | 4111,45 | 1545,05 | 4 111 | 1 545 | 0 | 2 291 | 6 914 |
| | | | | 2566,4 | 615 | 2 566 | 615 | – | 512 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1308-0305-0905 | Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; | шт. | 1 | 2000,93 | 76,13 | 2 001 | 76 | 0 | 1 407 | 3 681 |
| | | | | 1924,8 | 30 | 1 925 | 30 | – | 273 | |
| 16 1217-0101-0601 | Кабель. Демонтаж НР = 72 % | м | 60 | 104,55 | 0,25 | 6 273 | 15 | 0 | 4 511 | 11 647 |
| | | | | 104,3 | 0,13 | 6 258 | 8 | – | 863 | |
| | **Раздел 3 Отопление** | | | | | | | | | |
| 17 1215-0102-0801 | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 8 | 1268,83 | 55,53 | 10 151 | 444 | 0 | 7 155 | 18 691 |
| | | | | 1213,3 | 28,96 | 9 706 | 232 | – | 1 384 | |
| 18 1215-0102-0301 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 % | м трубопровода | 31 | 488,75 | 0,00 | 15 151 | 0 | 0 | 10 909 | 28 145 |
| | | | | 488,75 | 0,00 | 15 151 | 0 | – | 2 085 | |
| 19 1215-0102-0302 | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 % | м трубопровода | 6 | 707,27 | 0,00 | 4 244 | 0 | 0 | 3 055 | 7 883 |
| | | | | 707,27 | 0,00 | 4 244 | 0 | – | 584 | |
| | **Раздел 4 Благоустройство** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 1218-0101-2601 | | | | | | | | | | |
| | Заборы деревянные инвентарные из готовых звеньев. Разборка НР = 72 % | м2 забора | 14,8 | 170,29 | 0,00 | 2 520 | 0 | 0 | 1 815 | 4 682 |
| | | | | 170,29 | 0,00 | 2 520 | 0 | – | 347 | |
| 21 1127-0302-0104 | | | | | | | | | | |
| | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 % | м3 конструкции | 8,1 | 3231,46 | 1328,06 | 26 175 | 10 757 | 0 | 14 652 | 44 093 |
| | | | | 1903,4 | 609 | 15 418 | 4 933 | – | 3 266 | |
| 22 1127-0302-0201 | | | | | | | | | | |
| | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 % | м | 23,8 | 877,45 | 0,00 | 20 883 | 0 | 0 | 15 036 | 38 793 |
| | | | | 877,45 | 0,00 | 20 883 | 0 | – | 2 874 | |
| 23 1127-0601-0103 К=0,8 | | | | | | | | | | |
| | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Демонтаж НР = 72 % | м3 сборных железобетонных плит | 0,12 | 4148,29 | 2616,39 | 498 | 314 | 0 | 207 | 761 |
| | | | | 1531,9 | 866,1 | 184 | 104 | – | 56 | |
| 24 1107-0111-0106 К=0,5 | Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка НР = 72 % | м оград | 13,8 | 2769,38 | 1078,9 | 38 217 | 14 889 | 0 | 21 204 | 64 175 |
| | | | | 1690,48 | 443,55 | 23 329 | 6 121 | – | 4 754 | |
| 25 1107-0111-0208 К=0,5 | Калитки. Демонтаж НР = 72 % | шт. | 1 | 6357,68 | 61,98 | 6 358 | 62 | 0 | 4 550 | 11 780 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6295,7 | 23,44 | 6 296 | 23 | – | 873 | |
| 26 | 1107-0111-0201 К=0,5 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 72 % | шт. | 1 | 16688,07 | 2679,47 | 16 688 | 2 679 | 0 | 10 882 | 29 775 |
| | | | | | 14008,6 | 1104,7 | 14 009 | 1 105 | – | 2 206 | |
| | | **Раздел 2 Добавить** | | | | | | | | | |
| 27 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % | м2 вертикальной проекции | 16 | 621,02 | 47,69 | 9 936 | 763 | 0 | 6 868 | 18 149 |
| | | | | | 573,33 | 22,85 | 9 173 | 366 | – | 1 344 | |
| 28 | 1115-0109-0201 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 16 | 5066,02 | 64,23 | 81 056 | 1 028 | 0 | 57 835 | 150 002 |
| | | | | | 5001,79 | 18,59 | 80 029 | 297 | – | 11 111 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **928 836** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 446 936 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 68 607 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 31 523 |
| - накладные расходы, тенге | 344 491 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 68 803 |
| **Всего** | **928 836** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 11 146 |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 20 680 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **19 213** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **979 875** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 881 887,63 |
| минус генподрядные услуги 10% | -88 188,76 |
| **Итого** | **793 699** |
| | |
| НДС (12 %) | 95 244 |
| **Итого** | **888 943** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №2 от 10.11.2021 г.**

**(локальная смета 2-1-2)**

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах о 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Фасад** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 /Облицовка/** | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0701-0102 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72 % | м2 вертикальной проекции | 70 | 621,02 | 47,69 | 43 471 | 3 338 | 0 | 30 047 | 79 400 |
| | | | | | 573,33 | 22,85 | 40 133 | 1 600 | – | 5 882 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1115-0109-0201 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 30 | 5066,01 | 64,22 | 151 980 | 1 927 | 0 | 108 440 | 281 254 |
| | | | | 5001,79 | 18,59 | 150 054 | 558 | – | 20 834 | |
| | **1.3 /Отмостка/** | | | | | | | | | |
| 3 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 0,53 | 5723,85 | 1881,21 | 3 034 | 997 | 0 | 1 790 | 5 210 |
| | | | | 3842,64 | 849,2 | 2 037 | 450 | – | 386 | |
| 4 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 1,5 | 4348,92 | 8,16 | 6 523 | 12 | 0 | 4 688 | 12 108 |
| | | | | 4340,76 | 0,00 | 6 511 | 0 | – | 897 | |
| | **1.4 /Карниз/** | | | | | | | | | |
| 5 1110-0104-0206 | Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву НР = 72 % | м2 потолков | 20 | 298,85 | 3,54 | 5 977 | 71 | 0 | 4 277 | 11 074 |
| | | | | 295,31 | 1,7 | 5 906 | 34 | – | 820 | |
| | **Раздел 2 Ограждение лестницы/Лист 19/** | | | | | | | | | |
| | **2.1 ОГР-1** | | | | | | | | | |
| 6 1107-0519-0101 | Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 72 % | м ограждения | 2,88 | 2890,66 | 99,7 | 8 325 | 287 | 0 | 5 875 | 15 337 |
| | | | | 2790,96 | 42,51 | 8 038 | 122 | – | 1 136 | |
| | **2.2 ОГР-2** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1107-0519-0101 | Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 72 % | м ограждения | 4,32 | 2890,66 | 99,7 | 12 488 | 431 | 0 | 8 813 | 23 005 |
| | | | | | 2790,96 | 42,51 | 12 057 | 184 | – | 1 704 | |
| | | **Раздел 3 Перегородки** | | | | | | | | | |
| 8 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 15 | 2439,08 | 123,23 | 36 586 | 1 848 | 0 | 25 360 | 66 902 |
| | | | | | 2315,85 | 32,27 | 34 738 | 484 | – | 4 956 | |
| | | **Раздел 4 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **4.1 потолок** | | | | | | | | | |
| 9 | 1146-0201-0802 | штукатурки. НР = 72 % | м2 | 232,6 | 246,91 | 0,00 | 57 431 | 0 | 0 | 41 351 | 106 684 |
| | | | | | 246,91 | 0,00 | 57 431 | 0 | – | 7 903 | |
| 10 | 1115-0405-0104 | Потолки. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 232,6 | 688,71 | 5,65 | 160 194 | 1 314 | 0 | 114 851 | 297 048 |
| | | | | | 683,06 | 2,73 | 158 880 | 635 | – | 22 004 | |
| | | **4.2 стены** | | | | | | | | | |
| 11 | 1146-0201-0802 | Стены. Очистка от штукатурки. НР = 72 % | м2 | 462,2 | 246,91 | 0,00 | 114 122 | 0 | 0 | 82 168 | 211 993 |
| | | | | | 246,91 | 0,00 | 114 122 | 0 | – | 15 703 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 % | м2 отделываемой поверхности | 426,7 | 803,1 | 8,13 | 342 683 | 3 469 | 0 | 245 088 | 634 792 |
| | | | | | 794,97 | 2,78 | 339 214 | 1 186 | – | 47 022 | |
| 13 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 33,3 | 1008,63 | 85,63 | 33 587 | 2 851 | 0 | 23 779 | 61 956 |
| | | | | | 923 | 68,79 | 30 736 | 2 291 | – | 4 589 | |
| 14 | 1115-0203-0701 | Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,1 | 2304,28 | 23,33 | 34 795 | 352 | 0 | 24 884 | 64 453 |
| | | | | | 2280,95 | 7,84 | 34 442 | 118 | – | 4 774 | |
| 15 | 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 426,76 | 548,99 | 5,33 | 234 287 | 2 275 | 0 | 167 842 | 434 299 |
| | | | | | 543,66 | 2,58 | 232 012 | 1 101 | – | 32 170 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 % | м2 поверхности облицовки | 20 | 2912,68 | 22,68 | 58 254 | 454 | 0 | 41 778 | 108 034 |
| | | | | 2890 | 11,25 | 57 800 | 225 | – | 8 003 | |
| 17 1115-0405-0103 | Стены. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 % | м2 окрашиваемой поверхности | 15 | 548,99 | 5,33 | 8 235 | 80 | 0 | 5 899 | 15 265 |
| | | | | 543,66 | 2,57 | 8 155 | 39 | – | 1 131 | |
| 18 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 % | м плинтусов | 140 | 102,18 | 2,55 | 14 305 | 357 | 0 | 10 145 | 26 406 |
| | | | | 99,63 | 1,01 | 13 948 | 141 | – | 1 956 | |
| 19 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 % | м плинтусов | 11,55 | 360,89 | 1,93 | 4 168 | 22 | 0 | 2 993 | 7 734 |
| | | | | 358,96 | 0,93 | 4 146 | 11 | – | 573 | |
| | **Раздел 5 Проемы** | | | | | | | | | |
| | **5.1 Окна** | | | | | | | | | |
| 20 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 % | м2 проемов | 4,97 | 1695,11 | 201,56 | 8 425 | 1 002 | 0 | 5 686 | 15 240 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1493,55 | 95,46 | 7 423 | 474 | – | 1 129 | |
| 21 1110-0107-0102 | Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 % | м2 | 1,51 | 1646,59 | 448,29 | 2 486 | 677 | 0 | 1 446 | 4 247 |
| | | | | 1198,30 | 131,71 | 1 809 | 199 | – | 315 | |
| 22 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 % | м2 | 0,21 | 2755,5 | 53,65 | 579 | 11 | 0 | 412 | 1 070 |
| | | | | 2701,85 | 23,22 | 567 | 5 | – | 79 | |
| 23 1110-0107-0103 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 72 % | м2 | 15,96 | 1728,76 | 125,66 | 27 591 | 2 006 | 0 | 19 114 | 50 441 |
| | | | | 1603,1 | 60,22 | 25 585 | 961 | – | 3 736 | |
| | **Раздел 6 Полы** | | | | | | | | | |
| 24 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 2,75 | 871,19 | 88,28 | 2 396 | 243 | 0 | 1 578 | 4 292 |
| | | | | 782,91 | 14,15 | 2 153 | 39 | – | 318 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 2,75 | 1032,83 | 88,07 | 2 840 | 242 | 0 | 1 903 | 5 122 |
| | | | | 944,76 | 16,14 | 2 598 | 44 | – | 379 | |
| 26 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки наоухо. Устройство в один слой НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 4,17 | 45,25 | 0,64 | 189 | 3 | 0 | 135 | 349 |
| | | | | 44,61 | 0,31 | 186 | 1 | – | 26 | |
| 27 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % | м3 изоляции | 2,26 | 6296,52 | 1848,60 | 14 230 | 4 178 | 0 | 8 295 | 24 327 |
| | | | | 4447,92 | 649,62 | 10 052 | 1 468 | – | 1 802 | |
| 28 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 0,19 | 4348,92 | 8,16 | 826 | 2 | 0 | 594 | 1 534 |
| | | | | 4340,76 | 0,00 | 825 | 0 | – | 114 | |
| 29 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 % | м2 стяжки | 0,028 | 433,17 | 33,03 | 12 | 1 | 0 | 8 | 22 |
| | | | | 400,14 | 16,42 | 11 | 0 | – | 2 | |
| 30 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 2,75 | 1508,32 | 84,74 | 4 148 | 233 | 0 | 2 897 | 7 609 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1423,58 | 39,62 | 3 915 | 109 | – | 564 | |
| 31 1111-0101-3602 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % | м2 покрытия | 42,18 | 493,89 | 24,79 | 20 832 | 1 046 | 0 | 14 618 | 38 287 |
| | | | | 469,1 | 12,25 | 19 787 | 517 | – | 2 836 | |
| | **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | |
| 32 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,075 | 29297,16 | 1217,16 | 2 197 | 91 | 0 | 1 546 | 4 043 |
| | | | | 28080,00 | 555,84 | 2 106 | 42 | – | 299 | |
| 33 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,075 | 1093,23 | 65,19 | 82 | 5 | 0 | 57 | 150 |
| | | | | 1028,04 | 29,56 | 77 | 2 | – | 11 | |
| 34 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м2 обработанной поверхности | 13 | 48,57 | 3,78 | 631 | 49 | 0 | 435 | 1 152 |
| | | | | 44,79 | 1,71 | 582 | 22 | – | 85 | |
| 35 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 39 | 123,74 | 16,56 | 4 826 | 646 | 0 | 3 135 | 8 598 |
| | | | | 107,18 | 4,46 | 4 180 | 174 | – | 637 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 1110-0102-0205 | Стены. Устройство карнизов НР = 72 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п | 2,85 | 2162,84 | 36,5 | 6 164 | 104 | 0 | 4 399 | 11 408 |
| | | | | 2126,34 | 17,38 | 6 060 | 50 | – | 845 | |
| 37 1112-0101-2003 | Планки кровель ендовы из профилированного оцинкованного листа. Устройотво НР = 72 % | м планки | 11,4 | 456,69 | 15,78 | 5 206 | 180 | 0 | 3 654 | 9 569 |
| | | | | 440,91 | 4,28 | 5 026 | 49 | – | 709 | |
| | **Раздел 8 Перегородки** | | | | | | | | | |
| 38 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 кладки | 0,633 | 11249,74 | 2847,15 | 7 121 | 1 802 | 0 | 4 146 | 12 169 |
| | | | | 8402,59 | 694,8 | 5 319 | 440 | – | 901 | |
| | **Раздел 10 Выход на кровлю** | | | | | | | | | |
| | **10.1 Стремянка /Лист 32/** | | | | | | | | | |
| 39 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,004 | 84581,02 | 34861,46 | 338 | 139 | 0 | 178 | 558 |
| | | | | 49719,56 | 12152,6 | 199 | 49 | – | 41 | |
| 40 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,11 | 74,39 | 4,81 | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| | | | | 69,58 | 0,78 | 8 | 0 | – | 1 | |
| | **10.3 Обрамление проема** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 1109-0606-0113 | Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,002 | 77415,81 | 12961,53 | 155 | 26 | 0 | 100 | 275 |
| | | | | 64454,28 | 5161,73 | 129 | 10 | – | 20 | |
| | **10.4 Люк выхода на кровлю** | | | | | | | | | |
| 42 1109-0601-0101 | Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,0005 | 128654,46 | 6575,86 | 64 | 3 | 0 | 45 | 118 |
| | | | | 122078,60 | 2760,08 | 61 | 1 | – | 9 | |
| 43 1126-0201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 72 % | м3 изоляции | 0,004 | 17575,03 | 1282,84 | 70 | 5 | 0 | 49 | 128 |
| | | | | 16292,19 | 598,3 | 65 | 2 | – | 10 | |
| 44 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,21 | 74,39 | 4,82 | 16 | 1 | 0 | 11 | 28 |
| | | | | 69,57 | 0,78 | 15 | 0 | – | 2 | |
| | **Раздел 11 Крыльцо №1** | | | | | | | | | |
| | **11.1 Покрытие** | | | | | | | | | |
| 45 1111-0101-0101 | Грунт. Уплотнение песчано-гравием НР = 72 % | м2 площади уплотнения | 0,32 | 141,59 | 43,85 | 45 | 14 | 0 | 26 | 77 |
| | | | | 97,74 | 16,99 | 31 | 5 | – | 6 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 1106-0101-0114 | Площадка и ступени бетонные плоские. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м3 | 0,31 | 3001,6 | 1559,26 | 930 | 483 | 0 | 410 | 1 447 |
| | | | | 1442,34 | 392,95 | 447 | 122 | – | 107 | |
| 47 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % | т | 0,0014 | 20209,71 | 1947,25 | 28 | 3 | 0 | 19 | 51 |
| | | | | 18262,46 | 865,8 | 26 | 1 | – | 4 | |
| 48 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 0,63 | 1743,05 | 105,93 | 1 098 | 67 | 0 | 765 | 2 012 |
| | | | | 1637,12 | 49,53 | 1 031 | 31 | – | 149 | |
| 49 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % | т | 0,007 | 325174,65 | 1840,65 | 2 276 | 13 | 0 | 1 634 | 4 223 |
| | | | | 323334 | 818,93 | 2 263 | 6 | – | 313 | |
| 50 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,011 | 26563,76 | 17137,53 | 292 | 189 | 0 | 115 | 440 |
| | | | | 9426,23 | 5080,25 | 104 | 56 | – | 33 | |
| 51 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 0,32 | 62,88 | 3,38 | 20 | 1 | 0 | 14 | 37 |
| | | | | 59,5 | 0,38 | 19 | 0 | – | 3 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,32 | 74,39 | 4,81 | 24 | 2 | 0 | 16 | 43 |
| | | | | | 69,58 | 0,78 | 22 | 0 | – | 3 | |
| 53 | 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % | м2 покрытия | 1,1 | 709,17 | 219,58 | 780 | 242 | 0 | 444 | 1 322 |
| | | | | | 489,59 | 71,24 | 539 | 78 | – | 98 | |
| | | **11.2 ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 54 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,0005 | 84581,02 | 34861,46 | 42 | 17 | 0 | 22 | 70 |
| | | | | | 49719,56 | 12152,6 | 25 | 6 | – | 5 | |
| | | **11.3 ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2** | | | | | | | | | |
| 55 | 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,012 | 84581,02 | 34861,46 | 1 015 | 418 | 0 | 535 | 1 674 |
| | | | | | 49719,56 | 12152,6 | 597 | 146 | – | 124 | |
| 56 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,5 | 74,39 | 4,81 | 37 | 2 | 0 | 25 | 68 |
| | | | | | 69,58 | 0,78 | 35 | 0 | – | 5 | |

**Раздел 12 Крыльцо №2**

**12.1 Покрытие**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 1111-0101-0101 | | | | | | | | | | |
| | Грунт. Уплотнение песчано-гравием НР = 72 % | м2 площади уплотнения | 0,32 | 141,59 | 43,85 | 45 | 14 | 0 | 26 | 77 |
| | | | | 97,74 | 16,99 | 31 | 5 | – | 6 | |
| 58 1106-0101-0114 | Площадка и ступени бетонные плоские. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,2 | 3001,6 | 1559,26 | 600 | 312 | 0 | 264 | 934 |
| | | | | 1442,34 | 392,95 | 288 | 79 | – | 69 | |
| 59 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 % | т | 0,0014 | 20209,71 | 1947,25 | 28 | 3 | 0 | 19 | 51 |
| | | | | 18262,46 | 865,8 | 26 | 1 | – | 4 | |
| 60 1111-0101-2702 | | | | | | | | | | |
| | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 0,625 | 1743,05 | 105,93 | 1 089 | 66 | 0 | 759 | 1 996 |
| | | | | 1637,12 | 49,53 | 1 023 | 31 | – | 148 | |
| 61 1106-0301-0407 | | | | | | | | | | |
| | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % | т | 0,006 | 325174,66 | 1840,66 | 1 951 | 11 | 0 | 1 400 | 3 619 |
| | | | | 323334 | 818,93 | 1 940 | 5 | – | 268 | |
| 62 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,01 | 26563,76 | 17137,53 | 266 | 171 | 0 | 104 | 400 |
| | | | | 9426,23 | 5080,26 | 94 | 51 | – | 30 | |
| 63 1113-0301-0406 | | | | | | | | | | |
| | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 0,32 | 62,88 | 3,38 | 20 | 1 | 0 | 14 | 37 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 59,5 | 0,39 | 19 | 0 | – | 3 | |
| 64 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,32 | 74,39 | 4,81 | 24 | 2 | 0 | 16 | 43 |
| | | | | 69,58 | 0,78 | 22 | 0 | – | 3 | |
| 65 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % | м2 покрытия | 1,1 | 709,17 | 219,58 | 780 | 242 | 0 | 444 | 1 322 |
| | | | | 489,59 | 71,24 | 539 | 78 | – | 98 | |
| | **12.2 ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1** | | | | | | | | | |
| 66 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,004 | 84581,05 | 34861,49 | 338 | 139 | 0 | 178 | 558 |
| | | | | 49719,56 | 12152,6 | 199 | 49 | – | 41 | |
| | **12.3 ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2** | | | | | | | | | |
| 67 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,015 | 84581,02 | 34861,46 | 1 269 | 523 | 0 | 668 | 2 092 |
| | | | | 49719,56 | 12152,6 | 746 | 182 | – | 155 | |
| 68 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,5 | 74,38 | 4,81 | 37 | 2 | 0 | 25 | 68 |
| | | | | 69,57 | 0,78 | 35 | 0 | – | 5 | |
| | **Раздел 14 Окна слуховые** | | | | | | | | | |
| 69 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР = 72 % | слуховое окно | 1 | 10216,06 | 1175,4 | 10 216 | 1 175 | 0 | 6 881 | 18 464 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 9040,66 | 515,63 | 9 041 | 516 | – | 1 368 | |
| 70 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным листом НР = 72 % | м2 кровли | 2,2 | 2376,29 | 133,05 | 5 228 | 293 | 0 | 3 617 | 9 552 |
| | | | | 2243,24 | 40,04 | 4 935 | 88 | – | 708 | |
| 71 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 2,2 | 52,11 | 0,8 | 115 | 2 | 0 | 82 | 212 |
| | | | | 51,31 | 0,39 | 113 | 1 | – | 16 | |
| 72 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % | м планки | 1,8 | 456,69 | 15,78 | 822 | 28 | 0 | 577 | 1 511 |
| | | | | 440,91 | 4,28 | 794 | 8 | – | 112 | |
| 73 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 % | м3 древеоины в конструкции | 0,06 | 1263,74 | 81,49 | 76 | 5 | 0 | 53 | 139 |
| | | | | 1182,25 | 36,95 | 71 | 2 | – | 10 | |
| 74 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 % | м3 древесины в конструкции | 0,015 | 33813,45 | 1521,45 | 507 | 23 | 0 | 356 | 933 |
| | | | | 32292 | 694,8 | 484 | 10 | – | 69 | |
| **Раздел 15 ОГраждение кровли** | | | | | | | | | | |
| 75 1112-0101-1201 | Кровли. Ограждение перилами НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м ограждения | 5,8 | 124,91 | 32,02 | 724 | 186 | 0 | 426 | 1 243 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 92,89 | 9,2 | 539 | 53 | – | 92 | |
| 76 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м2 | 0,35 | 62,87 | 3,37 | 22 | 1 | 0 | 15 | 40 |
| | | | | | 59,5 | 0,38 | 21 | 0 | – | 3 | |
| 77 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25; | м2 | 0,35 | 74,4 | 4,82 | 26 | 2 | 0 | 18 | 47 |
| | | | | | 69,58 | 0,78 | 24 | 0 | – | 4 | |

**Раздел 16 Желоб водосточный**

**16.2 Кровля спортзала**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м желоба | 5,78 | 1063,53 | 5,51 | 6 147 | 32 | 0 | 4 411 | 11 403 |
| | | | | | 1058,02 | 1,93 | 6 115 | 11 | – | 845 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 1112-0101-2202 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; | м водосточной трубы | 7,5 | 468,09 | 5,62 | 3 511 | 42 | 0 | 2 509 | 6 501 |
| | | | | 462,47 | 2,12 | 3 469 | 16 | – | 482 | |
| | **Раздел 17 Стремянка/Лист 41/** | | | | | | | | | |
| 80 1109-0304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,017 | 84581,02 | 34861,46 | 1 438 | 593 | 0 | 757 | 2 371 |
| | | | | 49719,56 | 12152,6 | 845 | 207 | – | 176 | |
| 81 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 0,5 | 74,39 | 4,81 | 37 | 2 | 0 | 25 | 68 |
| | | | | 69,58 | 0,78 | 35 | 0 | – | 5 | |

**Итого** **2 738 849**

в том числе

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 445 685 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 38 101 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 15 685 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 1 052 186 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 202 878 |

**Всего** **2 738 849**

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 32 866 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 60 978 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **56 654** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **2 889 347** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 2 600 412,39 |
| минус генподрядные услуги 10% | -260 041,24 |
| **Итого** | **2 340 371** |
| НДС (12 %) | 280 845 |
| **Итого** | **2 621 216** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №3 от 10.11.2021 г.**

**(локальная смета 2-1-3)**

на Внутреннее отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплу-атация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1311-0203-0102 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 % | шт. | 1 | 1343,00 | 0,00 | 1 343 | 0 | 0 | 967 | 2 495 |
| | | | | | 1343 | 0,00 | 1 343 | 0 | – | 185 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1311-0203-0101 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 72 % | шт. | 1 | 1343,00 | 0,00 | 1 343 | 0 | 0 | 967 | 2 495 |
| | | | | | 1343 | 0,00 | 1 343 | 0 | – | 185 | |
| 3 | 1118-0801-0301 | Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте НР = 72 % ктрр3=1,029; ктрм3=1,029; кэкс3=1,029; | теплообменник | 1 | 2731,62 | 194,01 | 2 732 | 194 | 0 | 1 857 | 4 955 |
| | | | | | 2537,61 | 40,91 | 2 538 | 41 | – | 367 | |
| 4 | 1116-0602-0302 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 1 | 780,00 | 2,58 | 780 | 3 | 0 | 560 | 1 447 |
| | | | | | 777,42 | 0,68 | 777 | 1 | – | 107 | |
| 5 | 1116-0602-0202 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 1 | 699,63 | 2,58 | 700 | 3 | 0 | 502 | 1 298 |
| | | | | | 697,05 | 0,68 | 697 | 1 | – | 96 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1311-0203-0102 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 72 % | шт. | 1 | 1343,00 | 0,00 | 1 343 | 0 | 0 | 967 | 2 495 |
| | | | | 1343 | 0,00 | 1 343 | 0 | – | 185 | |
| 7 1118-0701-0103 | Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 5891,76 | 471,28 | 5 892 | 471 | 0 | 3 958 | 10 638 |
| | | | | 5420,48 | 77,25 | 5 420 | 77 | – | 788 | |
| 8 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2191,37 | 103,97 | 2 191 | 104 | 0 | 1 514 | 4 002 |
| | | | | 2087,4 | 15,44 | 2 087 | 15 | – | 296 | |
| 9 1118-1001-0106 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 2539,93 | 450,47 | 2 540 | 450 | 0 | 1 601 | 4 472 |
| | | | | 2089,46 | 134,28 | 2 089 | 134 | – | 331 | |
| 10 1118-1001-0105 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 2033,01 | 352,36 | 2 033 | 352 | 0 | 1 297 | 3 596 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1680,65 | 120,41 | 1 681 | 120 | – | 266 | |
| 11 1118-1001-0102 | | | | | | | | | | |
| | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 1330,28 | 174,62 | 1 330 | 175 | 0 | 868 | 2 374 |
| | | | | 1155,66 | 49,76 | 1 156 | 50 | – | 176 | |
| 12 1116-0601-0102 | | | | | | | | | | |
| | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2223,59 | 136,19 | 2 224 | 136 | 0 | 1 525 | 4 049 |
| | | | | 2087,4 | 30,88 | 2 087 | 31 | – | 300 | |
| 13 1118-1101-0102 | | | | | | | | | | |
| | Манометры о трехходовым краном. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 363,47 | 0,00 | 363 | 0 | 0 | 262 | 675 |
| | | | | 363,47 | 0,00 | 363 | 0 | – | 50 | |
| 14 1118-1101-0104 | | | | | | | | | | |
| | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 477,67 | 0,00 | 478 | 0 | 0 | 344 | 887 |
| | | | | 477,67 | 0,00 | 478 | 0 | – | 66 | |
| 15 1116-0401-0204 | | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,2 | 1218,43 | 77,28 | 1 462 | 93 | 0 | 1 010 | 2 670 |
| | | | | 1141,15 | 28 | 1 369 | 34 | – | 198 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1116-0401-0204 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,2 | 1218,43 | 77,28 | 1 462 | 93 | 0 | 1 010 | 2 670 |
| | | | | 1141,15 | 28 | 1 369 | 34 | – | 198 | |
| 17 | 1116-0401-0202 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,2 | 914,91 | 44,49 | 1 098 | 53 | 0 | 767 | 2 014 |
| | | | | 870,42 | 16,82 | 1 045 | 20 | – | 149 | |
| 18 | 1116-0301-0105 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,2 | 478,94 | 20,37 | 575 | 24 | 0 | 403 | 1 056 |
| | | | | 458,57 | 8,18 | 550 | 10 | – | 78 | |
| 19 | 1116-0301-0104 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 1,2 | 478,94 | 20,37 | 575 | 24 | 0 | 403 | 1 056 |
| | | | | 458,57 | 8,18 | 550 | 10 | – | 78 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 6 | 418,99 | 80,55 | 2 514 | 483 | 0 | 1 629 | 4 474 |
| | | | | 338,44 | 38,6 | 2 031 | 232 | – | 331 | |
| 21 1113-0301-0406 | Поверхности металличеокие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 1,2 | 54,44 | 2,7 | 65 | 3 | 0 | 45 | 119 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 62 | 0 | – | 9 | |
| 22 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % | м2 | 2,4 | 52,43 | 6,99 | 126 | 17 | 0 | 80 | 222 |
| | | | | 45,44 | 0,93 | 109 | 2 | – | 16 | |
| | **Раздел 2 Отопление** | | | | | | | | | |
| 23 1116-0501-0801 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 65 | 1335,45 | 13,94 | 86 804 | 906 | 0 | 61 854 | 160 551 |
| | | | | 1321,51 | 0,15 | 85 898 | 10 | – | 11 893 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1116-0501-0802 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 4,5 | 1425,56 | 16,51 | 6 415 | 74 | 0 | 4 566 | 11 859 |
| | | | | 1409,05 | 0,19 | 6 341 | 1 | – | 878 | |
| 25 | 1116-0501-0803 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 6 | 1536,15 | 19,17 | 9 217 | 115 | 0 | 6 555 | 17 033 |
| | | | | 1516,98 | 0,3 | 9 102 | 2 | – | 1 262 | |
| 26 | 1116-0501-0804 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соадинениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 5,5 | 1684,92 | 22,5 | 9 267 | 124 | 0 | 6 585 | 17 120 |
| | | | | 1662,42 | 0,45 | 9 143 | 2 | – | 1 268 | |
| 27 | 1116-0501-0805 | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 5 | 1794,53 | 25,26 | 8 973 | 126 | 0 | 6 372 | 16 572 |
| | | | | 1769,27 | 0,68 | 8 846 | 3 | – | 1 228 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 86 | 99,30 | 1,35 | 8 540 | 116 | 0 | 6 065 | 15 773 |
| | | | | | 97,95 | 0,00 | 8 424 | 0 | – | 1 168 | |
| 29 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03; | кВт | 11,2 | 807,35 | 18,08 | 9 042 | 202 | 0 | 6 417 | 16 696 |
| | | | | | 789,27 | 6,46 | 8 840 | 72 | – | 1 237 | |
| 30 | 1116-0602-0102 | Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 15 | 519,93 | 0,64 | 7 799 | 10 | 0 | 5 612 | 14 483 |
| | | | | | 519,29 | 0,31 | 7 789 | 5 | – | 1 073 | |
| 31 | 1118-1101-0105 | Краны воздушные (Маевского) Установка НР = 72 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03; | шт. | 15 | 205,67 | 0,00 | 3 085 | 0 | 0 | 2 221 | 5 731 |
| | | | | | 205,67 | 0,00 | 3 085 | 0 | – | 425 | |
| 32 | 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 7 | 621,92 | 2,58 | 4 353 | 18 | 0 | 3 125 | 8 077 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 619,34 | 0,68 | 4 335 | 5 | – | 598 | |
| 33 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2191,37 | 103,97 | 2 191 | 104 | 0 | 1 514 | 4 002 |
| | | | | 2087,4 | 15,44 | 2 087 | 15 | – | 296 | |
| 34 1126-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 86 | 418,99 | 80,55 | 36 033 | 6 927 | 0 | 23 346 | 64 130 |
| | | | | 338,44 | 38,6 | 29 106 | 3 320 | – | 4 750 | |
| | **Раздел 3 Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 35 1120-2501-0101 | Установка камер приточных П 1. НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05; | камера | 1 | 64353,13 | 3511,4 | 64 353 | 3 511 | 0 | 44 558 | 117 624 |
| | | | | 60841,73 | 1044,59 | 60 842 | 1 045 | – | 8 713 | |
| 36 1120-0301-0205 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 % | решетка | 2 | 1630,07 | 63,91 | 3 260 | 128 | 0 | 2 279 | 5 982 |
| | | | | 1566,16 | 16,21 | 3 132 | 32 | – | 443 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1120-0301-0208 | | | | | | | | | |
| | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х400 мм. Установка НР = 72 % | решетка | 1 | 1630,07 | 63,91 | 1 630 | 64 | 0 | 1 139 | 2 991 |
| | | | | 1566,16 | 16,21 | 1 566 | 16 | – | 222 | |
| 38 | 1120-0101-0302 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05; | м2 поверхности воздуховодов | 2,4 | 2231,09 | 59,46 | 5 355 | 143 | 0 | 3 795 | 9 882 |
| | | | | 2171,63 | 24,69 | 5 212 | 59 | – | 732 | |
| 39 | 1120-0101-0302 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 4 | 2231,09 | 59,46 | 8 924 | 238 | 0 | 6 325 | 16 470 |
| | | | | 2171,63 | 24,69 | 8 687 | 99 | – | 1 220 | |
| 40 | 1120-0101-0302 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 3,85 | 2231,09 | 59,46 | 8 590 | 229 | 0 | 6 088 | 15 852 |
| | | | | 2171,63 | 24,69 | 8 361 | 95 | – | 1 174 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1120-0101-0310 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 3,25 | 1767,60 | 47,22 | 5 745 | 153 | 0 | 4 071 | 10 601 |
| | | | | 1720,38 | 19,39 | 5 591 | 63 | – | 785 | |
| 42 | 1120-0101-0102 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 8,4 | 2231,09 | 59,46 | 18 741 | 499 | 0 | 13 283 | 34 586 |
| | | | | 2171,63 | 24,69 | 18 242 | 207 | – | 2 562 | |
| 43 | 1120-0101-0110 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 3,75 | 1764,39 | 44,01 | 6 616 | 165 | 0 | 4 694 | 12 215 |
| | | | | 1720,38 | 18,04 | 6 451 | 68 | – | 905 | |
| 44 | 1120-0101-0110 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 0,95 | 1764,39 | 44,01 | 1 676 | 42 | 0 | 1 189 | 3 094 |
| | | | | 1720,38 | 18,04 | 1 634 | 17 | – | 229 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1120-0101-0110 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 2,9 | 1764,39 | 44,01 | 5 117 | 128 | 0 | 3 630 | 9 446 |
| | | | | 1720,38 | 18,04 | 4 989 | 52 | – | 700 | |
| 46 | 1120-0101-0102 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 1,5 | 2231,09 | 59,46 | 3 347 | 89 | 0 | 2 372 | 6 176 |
| | | | | 2171,63 | 24,69 | 3 257 | 37 | – | 457 | |
| 47 | 1120-0101-0110 | | | | | | | | | |
| | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 72 % | м2 поверхности воздуховодов | 5,3 | 1764,39 | 44,01 | 9 351 | 233 | 0 | 6 634 | 17 264 |
| | | | | 1720,38 | 18,04 | 9 118 | 96 | – | 1 279 | |
| 48 | 1126-0101-1801 | | | | | | | | | |
| | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР = 72 % | м2 изолируемой поверхности | 0,5 | 1100,95 | 138,55 | 550 | 69 | 0 | 370 | 995 |
| | | | | 962,4 | 66,39 | 481 | 33 | – | 74 | |
| 49 | 1120-0401-0115 | | | | | | | | | |
| | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 72 % | клапан | 1 | 6092,34 | 98,52 | 6 092 | 99 | 0 | 4 327 | 11 253 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5993,82 | 16,21 | 5 994 | 16 | – | 834 | |
| 50 1120-2501-0101 | Установка камер приточных П 1. НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05; | камера | 1 | 64353,13 | 3511,4 | 64 353 | 3 511 | 0 | 44 558 | 117 624 |
| | | | | 60841,73 | 1044,59 | 60 842 | 1 045 | – | 8 713 | |
| 51 1120-1401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 % | вентилятор | 1 | 8331,52 | 185,62 | 8 332 | 186 | 0 | 5 893 | 15 363 |
| | | | | 8145,9 | 39,37 | 8 146 | 39 | – | 1 138 | |
| 52 1120-0701-0403 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами НР = 72 % ктрр3=1,05; ктрм3=1,05; кэкс3=1,05; | зонт | 2 | 1233,65 | 65,37 | 2 467 | 131 | 0 | 1 706 | 4 507 |
| | | | | 1168,28 | 16,21 | 2 337 | 32 | – | 334 | |
| 53 1120-0302-0101 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР = 72 % | решетка | 4 | 392,32 | 3,46 | 1 569 | 14 | 0 | 1 121 | 2 905 |
| | | | | 388,86 | 0,32 | 1 555 | 1 | – | 215 | |
| | **Раздел 4 Теплоснабжение приточных установок** | | | | | | | | | |
| 54 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 72 % | насос | 1 | 20165,92 | 482,62 | 20 166 | 483 | 0 | 14 288 | 37 210 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19683,3 | 161,32 | 19 683 | 161 | – | 2 756 | |
| 55 | 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 2 | 914,91 | 44,49 | 1 830 | 89 | 0 | 1 278 | 3 356 |
| | | | | | 870,42 | 16,82 | 1 741 | 34 | – | 249 | |
| 56 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 0,1 | 478,94 | 20,37 | 48 | 2 | 0 | 34 | 88 |
| | | | | | 458,57 | 8,18 | 46 | 1 | – | 7 | |
| 57 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 2,1 | 99,30 | 1,35 | 209 | 3 | 0 | 148 | 385 |
| | | | | | 97,95 | 0,00 | 206 | 0 | – | 29 | |
| 58 | 1116-0602-0201 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 % | шт. | 1 | 621,92 | 2,58 | 622 | 3 | 0 | 446 | 1 154 |
| | | | | | 619,34 | 0,68 | 619 | 1 | – | 85 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2223,59 | 136,19 | 2 224 | 136 | 0 | 1 525 | 4 049 |
| | | | | 2087,4 | 30,88 | 2 087 | 31 | – | 300 | |
| 60 1116-0601-0102 | Клапаны обратные до 50 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2223,59 | 136,19 | 2 224 | 136 | 0 | 1 525 | 4 049 |
| | | | | 2087,4 | 30,88 | 2 087 | 31 | – | 300 | |
| 61 1118-1001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 % | фильтр | 1 | 1637,69 | 259,86 | 1 638 | 260 | 0 | 1 052 | 2 905 |
| | | | | 1377,83 | 82,92 | 1 378 | 83 | – | 215 | |
| 62 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 2191,37 | 103,97 | 2 191 | 104 | 0 | 1 514 | 4 002 |
| | | | | 2087,4 | 15,44 | 2 087 | 15 | – | 296 | |
| 63 1118-0701-0210 | Воздухоотводчики. Уотановка НР = 72 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03; | шт. | 1 | 2722,89 | 341,61 | 2 723 | 342 | 0 | 1 827 | 4 914 |
| | | | | 2381,28 | 156,76 | 2 381 | 157 | – | 364 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 1118-1101-0104 | | | | | | | | | | |
| | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03; | комплект | 1 | 477,67 | 0,00 | 478 | 0 | 0 | 344 | 887 |
| | | | | 477,67 | 0,00 | 478 | 0 | – | 66 | |
| 65 1118-1101-0102 | | | | | | | | | | |
| | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 363,47 | 0,00 | 363 | 0 | 0 | 262 | 675 |
| | | | | 363,47 | 0,00 | 363 | 0 | – | 50 | |
| 66 1113-0301-0406 | | | | | | | | | | |
| | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 2,9 | 54,44 | 2,7 | 158 | 8 | 0 | 109 | 288 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 150 | 1 | – | 21 | |
| 67 1113-0301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % | м2 | 5,8 | 26,20 | 3,48 | 152 | 20 | 0 | 97 | 269 |
| | | | | 22,72 | 0,46 | 132 | 3 | – | 20 | |
| 68 1126-0101-1701 | | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 % | м трубопровода | 12 | 418,99 | 80,55 | 5 028 | 967 | 0 | 3 258 | 8 948 |
| | | | | 338,44 | 38,6 | 4 061 | 463 | – | 663 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **900 197** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 467 424 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 23 585 |

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 280 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 342 507 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 66 681 |
| **Всего** | **900 197** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 10 802 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 20 042 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **18 621** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **949 663** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 854 696,28 |
| минус генподрядные услуги 10% | -85 469,63 |
| **Итого** | **769 227** |
| НДС (12 %) | 92 307 |
| **Итого** | **861 534** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №4 от 10.11.2021 г.**

**(локальная смета 2-1-4)**

на Внутреннее электроосвещение и силовое оборудование

Составлен в текущих ценах о 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Осветительное оборудование** | | | | | | | | | |
| 1 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 % | шт. | 48 | 818,55 | 9,26 | 39 290 | 444 | 0 | 28 099 | 72 780 |
| | | | | | 809,29 | 3,75 | 38 846 | 180 | – | 5 391 | |
| | | **Раздел 2 Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| | | **2,1** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1308-0305-0108 | | | | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % kэкс1=1,09; | шт. | 3 | 581,96 | 4,52 | 1 746 | 14 | 0 | 1 251 | 3 236 |
| | | | | 577,44 | 1,5 | 1 732 | 5 | – | 240 | |
| 3 1308-0305-0109 | | | | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % kэкс1=1,055; | шт. | 14 | 548,92 | 3,56 | 7 685 | 50 | 0 | 5 512 | 14 253 |
| | | | | 545,36 | 1,5 | 7 635 | 21 | – | 1 056 | |
| 4 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 4 | 468,72 | 3,56 | 1 875 | 14 | 0 | 1 344 | 3 476 |
| | | | | 465,16 | 1,5 | 1 861 | 6 | – | 258 | |
| 5 1308-0305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 3 | 468,67 | 3,51 | 1 406 | 11 | 0 | 1 008 | 2 607 |
| | | | | 465,16 | 1,5 | 1 395 | 5 | – | 193 | |
| 6 1308-0305-0101 | | | | | | | | | | |
| | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % kэкс1=1,1; | шт. | 4 | 532,95 | 3,63 | 2 132 | 15 | 0 | 1 528 | 3 952 |
| | | | | 529,32 | 1,12 | 2 117 | 4 | – | 293 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1308-0305-1301 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % кэкс1=1,035; | шт. | 1 | 1785,92 | 181,92 | 1 786 | 182 | 0 | 1 209 | 3 234 |
| | | | | 1604 | 75 | 1 604 | 75 | – | 240 | |
| | **Раздел 3 Кабель и провод** | | | | | | | | | |
| 8 1121-0201-0103 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 % | м | 121 | 108,5 | 1,28 | 13 129 | 155 | 0 | 9 344 | 24 270 |
| | | | | 107,22 | 0,03 | 12 974 | 4 | – | 1 798 | |
| 9 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 % | м | 248,6 | 204,15 | 2,23 | 50 752 | 554 | 0 | 36 155 | 93 859 |
| | | | | 201,92 | 0,07 | 50 197 | 17 | – | 6 953 | |
| | **Раздел 4 Кабеленесущие изделия** | | | | | | | | | |
| 10 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 86,3 | 345,41 | 16,29 | 29 809 | 1 406 | 0 | 20 706 | 54 556 |
| | | | | 329,12 | 4,12 | 28 403 | 356 | – | 4 041 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1308-0206-1902 | | | | | | | | | |
| | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 31,6 | 470,14 | 36,3 | 14 856 | 1 147 | 0 | 10 152 | 27 010 |
| | | | | 433,84 | 12,38 | 13 709 | 391 | – | 2 001 | |
| 12 | 1308-0206-1702 | | | | | | | | | |
| | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 % | м | 5 | 609,66 | 86,06 | 3 048 | 430 | 0 | 1 993 | 5 445 |
| | | | | 523,6 | 30 | 2 618 | 150 | – | 403 | |
| | **Раздел 5 Щитовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 13 | 1308-0305-0905 | | | | | | | | | |
| | Щитки массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР = 72 % | шт. | 1 | 5002,32 | 190,32 | 5 002 | 190 | 0 | 3 519 | 9 203 |
| | | | | 4812 | 75 | 4 812 | 75 | – | 682 | |
| 14 | 1308-0303-0601 | | | | | | | | | |
| | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 1548,25 | 27,25 | 1 548 | 27 | 0 | 1 095 | 2 855 |
| | | | | 1521 | 0,00 | 1 521 | 0 | – | 211 | |
| | **5.11 Шкаф управления задвижкой** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1308-0104-0201 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % | шкаф | 1 | 27192,8 | 7120,8 | 27 193 | 7 121 | 0 | 16 612 | 47 309 |
| | | | | 20072 | 3000 | 20 072 | 3 000 | – | 3 504 | |
| | **5.12 Источник бесперебойного питания** | | | | | | | | | |
| 16 1310-0701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 8321,95 | 1,95 | 8 322 | 2 | 0 | 5 990 | 15 457 |
| | | | | 8320 | 0,00 | 8 320 | 0 | – | 1 145 | |
| | **5.13 Вводное устройство ВРУ1-21-10** | | | | | | | | | |
| 17 1308-0304-0207 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 % | шт. | 1 | 10278,61 | 3862,61 | 10 279 | 3 863 | 0 | 5 727 | 17 286 |
| | | | | 6416 | 1537,5 | 6 416 | 1 538 | – | 1 280 | |
| 18 1308-0303-1004 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 4526,26 | 116,26 | 4 526 | 116 | 0 | 3 202 | 8 347 |
| | | | | 4410 | 37,5 | 4 410 | 38 | – | 618 | |
| | **5.14 Заземление внутреннее** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0208-0202 | | | | | | | | | |
| | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 3,8 | 235,44 | 26 | 895 | 99 | 0 | 596 | 1 609 |
| | | | | 209,44 | 8,25 | 796 | 31 | – | 119 | |
| | **Раздел 6 Молниезащита** | | | | | | | | | |
| 20 | 1308-0208-0201 | | | | | | | | | |
| | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 22,5 | 258,24 | 18,88 | 5 810 | 425 | 0 | 3 963 | 10 555 |
| | | | | 239,36 | 5,25 | 5 386 | 118 | – | 782 | |
| | **Раздел 7 Заземление** | | | | | | | | | |
| 21 | 1308-0208-0202 | | | | | | | | | |
| | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 8 | 235,44 | 26 | 1 884 | 208 | 0 | 1 254 | 3 388 |
| | | | | 209,44 | 8,25 | 1 676 | 66 | – | 251 | |
| 22 | 1308-0208-0104 | | | | | | | | | |
| | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 2 | 1223,88 | 176,68 | 2 448 | 353 | 0 | 1 584 | 4 354 |
| | | | | 1047,2 | 52,5 | 2 094 | 105 | – | 323 | |
| | **Итого** | | | | | **429 041** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 218 594 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 16 826 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 184 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 161 840 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 31 781 |
| **Всего** | **429 041** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 5 148 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 9 552 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **8 875** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **452 617** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 407 355,05 |
| минус генподрядные услуги 10% | -40 735,50 |
| **Итого** | **366 620** |
| НДС (12 %) | 43 994 |
| **Итого** | **410 614** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №5 от 10.11.2021 г.**

**(локальная смета 2-1-5)**

на Внутреннее водоснабжение и канализация

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Холодное водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раотруб НР = 72 % | м трубопровода | 27,5 | 1642,47 | 16,55 | 45 168 | 455 | 0 | 31 980 | 83 319 |
| | | | | | 1615,02 | 0,11 | 44 413 | 3 | – | 6 172 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 2,5 | 1774,19 | 19,88 | 4 435 | 50 | 0 | 3 138 | 8 180 |
| | | | | 1743,33 | 0,19 | 4 358 | 0 | – | 606 | |
| 3 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 1 | 1936,41 | 23,48 | 1 936 | 23 | 0 | 1 370 | 3 571 |
| | | | | 1902,21 | 0,3 | 1 902 | 0 | – | 264 | |
| 4 1116-0501-0204 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 8,5 | 2146,81 | 27,78 | 18 248 | 236 | 0 | 12 868 | 33 605 |
| | | | | 2102,16 | 0,45 | 17 868 | 4 | – | 2 489 | |
| 5 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 39,2 | 99,72 | 1,35 | 3 909 | 53 | 0 | 2 765 | 7 207 |
| | | | | 97,95 | 0,00 | 3 840 | 0 | – | 534 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,012 | 23934,84 | 1151,21 | 287 | 14 | 0 | 15 | 326 |
| | | | | 1460,7 | 279,93 | 18 | 3 | – | 24 | |
| | **Раздел 2 Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 7 1116-0501-0201 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 34,7 | 1642,47 | 16,55 | 56 994 | 574 | 0 | 40 353 | 105 134 |
| | | | | 1615,02 | 0,12 | 56 041 | 4 | – | 7 788 | |
| 8 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 2,5 | 1774,19 | 19,88 | 4 435 | 50 | 0 | 3 138 | 8 180 |
| | | | | 1743,33 | 0,19 | 4 358 | 0 | – | 606 | |
| 9 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 % | м трубопровода | 7,4 | 1936,41 | 23,48 | 14 329 | 174 | 0 | 10 137 | 26 423 |
| | | | | 1902,21 | 0,3 | 14 076 | 2 | – | 1 957 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % | м трубопровода | 446 | 99,72 | 1,35 | 44 475 | 602 | 0 | 31 454 | 82 003 |
| | | | | 97,95 | 0,00 | 43 686 | 0 | – | 6 074 | |
| 11 1117-0201-0103 | Смесители. Установка НР = 72 % | шт. | 2 | 1113,62 | 0,15 | 2 227 | 0 | 0 | 1 556 | 4 086 |
| | | | | 1080,8 | 0,00 | 2 162 | 0 | – | 303 | |
| | **2.4 Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 12 1116-0901-0501 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 % | счетчик (водомер) | 1 | 664,12 | 32,22 | 664 | 32 | 0 | 453 | 1 206 |
| | | | | 613,36 | 15,44 | 613 | 15 | – | 89 | |
| 13 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 % ктрр3=1,03; ктрм3=1,03; кэкс3=1,03; | фильтр | 1 | 1350,41 | 180,32 | 1 350 | 180 | 0 | 874 | 2 402 |
| | | | | 1155,66 | 57,94 | 1 156 | 58 | – | 178 | |
| 14 1118-1101-0102 | Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 2561,01 | 0,00 | 2 561 | 0 | 0 | 262 | 3 049 |
| | | | | 363,47 | 0,00 | 363 | 0 | – | 226 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 0,15 | 1554,56 | 20,37 | 233 | 3 | 0 | 50 | 306 |
| | | | | 458,57 | 8,18 | 69 | 1 | – | 23 | |
| | **Раздел 3 Канализация** | | | | | | | | | |
| 16 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 3 | 906,24 | 3,6 | 2 719 | 11 | 0 | 1 943 | 5 034 |
| | | | | 898,24 | 1,21 | 2 695 | 4 | – | 373 | |
| 17 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 11,4 | 940,21 | 1,49 | 10 718 | 17 | 0 | 7 693 | 19 884 |
| | | | | 936,74 | 0,53 | 10 679 | 6 | – | 1 473 | |
| 18 1117-0101-0111 | Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 10955,58 | 39,66 | 10 956 | 40 | 0 | 525 | 12 399 |
| | | | | 710,24 | 19,32 | 710 | 19 | – | 918 | |
| 19 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 4115,98 | 205,29 | 4 116 | 205 | 0 | 2 504 | 7 150 |
| | | | | 3376,62 | 101,59 | 3 377 | 102 | – | 530 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 % | комплект | 1 | 3332,86 | 103,41 | 3 333 | 103 | 0 | 2 204 | 5 980 |
| | | | | 3010,8 | 50,78 | 3 011 | 51 | – | 443 | |
| 21 1117-0501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 2817,23 | 77,64 | 2 817 | 78 | 0 | 1 762 | 4 945 |
| | | | | 2408,64 | 38,42 | 2 409 | 38 | – | 366 | |
| 22 1117-0501-0102 | Мойки на два отделения. Установка НР = 72 % | комплект | 1 | 4133,18 | 284,61 | 4 133 | 285 | 0 | 2 615 | 7 288 |
| | | | | 3489,44 | 142,97 | 3 489 | 143 | – | 540 | |
| 23 1117-0201-0103 | Смесители. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 1113,62 | 0,15 | 1 114 | 0 | 0 | 778 | 2 043 |
| | | | | 1080,8 | 0,00 | 1 081 | 0 | – | 151 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **433 724** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 670 641 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 17 125 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 301 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 1 203 078 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 266 843 |
| **Всего** | **433 724** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 5 205 |
| Затраты на произвсдство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 9 656 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **8 972** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **457 556** |

| | |
|---|---|
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 411 800,82 |
| минус генподрядные услуги 10% | -41 180,08 |
| **Итого** | **370 621** |
| | |
| НДС (12 %) | 44 474 |
| **Итого** | **415 095** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №6 от 10.11.2021 г.**

**Локальная смета № 2-1-8**

Пожарная сигнализация.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1310-0701-0102 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 62094,4 | 2,4 | 62 094 | 2 | 0 | 44 706 | 115 345 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 62092 | 0 | 62 092 | 0 | – | 8 544 | |
| 2 1121-0202-0202 | Оповещатели ручные для открытой проводки. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 199,73 | 0,22 | 200 | 0 | 0 | 144 | 371 |
| | | | | 199,51 | 0,09 | 200 | 0 | – | 27 | |
| 3 1310-0701-0203 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 3984,85 | 2,85 | 3 985 | 3 | 0 | 2 867 | 7 400 |
| | | | | 3982 | 0 | 3 982 | 0 | – | 548 | |
| 4 1121-0102-0101 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 3 | 284,47 | 3,82 | 853 | 11 | 0 | 606 | 1 576 |
| | | | | 280,65 | 0,05 | 842 | 0 | – | 117 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **124 692** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 67 115 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 17 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 48 323 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 9 236 |
| **Всего** | **124 692** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 1 496 |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 2 776 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **2 579** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **131 544** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 118 389,50 |
| минус генподрядные услуги 10% | -11 838,95 |
| **Итого** | **106 551** |
| | |
| НДС (12 %) | 12 786 |
| **Итого** | **119 337** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахотан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №7 от 10.11.2021 г.**

**(Локальная смета 4-1-1)**

на Наружный электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4КВ** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Прокладка кабельной линии** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0502 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 % | м3 грунта | 1,7 | 72,2 | 72,2 | 123 | 123 | 0 | 33 | 169 |
| | | | | | 0,00 | 27,28 | 0 | 46 | – | 12 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0104-0402 | | | | | | | | | | |
| | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1,7 | 36,92 | 36,92 | 63 | 63 | 0 | 18 | 87 |
| | | | | 0,00 | 14,88 | 0 | 25 | – | 6 | |
| 3 1101-0205-0302 | | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 0,5 | 1921,92 | 0,00 | 961 | 0 | 0 | 692 | 1 785 |
| | | | | 1921,92 | 0,00 | 961 | 0 | – | 132 | |
| 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 0,5 | 1003,1 | 0,00 | 502 | 0 | 0 | 361 | 932 |
| | | | | 1003,1 | 0,00 | 502 | 0 | – | 69 | |
| 5 1310-0904-0101 | | | | | | | | | | |
| | Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150 НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км | 0,007 | 32038,78 | 21744,58 | 224 | 152 | 0 | 77 | 326 |
| | | | | 10294,2 | 5061,17 | 72 | 35 | – | 24 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 1308-0201-2401 | | | | | | | | | | |
| | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 26740,27 | 16975,44 | 26 740 | 16 975 | 0 | 10 899 | 40 651 |
| | | | | 9264 | 5873,76 | 9 264 | 5 874 | – | 3 011 | |
| 7 1308-0201-3410 | | | | | | | | | | |
| | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % | м | 1 | 316,87 | 177,7 | 317 | 178 | 0 | 138 | 491 |
| | | | | 136,89 | 54,29 | 137 | 54 | – | 36 | |
| 8 1308-0206-2202 | | | | | | | | | | |
| | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 1 | 111,24 | 1,78 | 111 | 2 | 0 | 65 | 191 |
| | | | | 89,76 | 0,75 | 90 | 1 | – | 14 | |
| 9 1308-0201-0203 | | | | | | | | | | |
| | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 10 | 472,25 | 239,1 | 4 723 | 2 391 | 0 | 1 950 | 7 206 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 185,28 | 85,5 | 1 853 | 855 | – | 534 | |
| | **Раздел 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДО 1000 В ДЛЯ УСТАНОВКИ ТП** | | | | | | | | | |
| 10 1308-0303-0603 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 6335,46 | 122,7 | 6 335 | 123 | 0 | 2 466 | 9 506 |
| | | | | 3388 | 37,5 | 3 388 | 38 | – | 704 | |
| 11 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 % | шт. | 1 | 1511,4 | 89,01 | 1 511 | 89 | 0 | 1 032 | 2 747 |
| | | | | 1395,48 | 37,5 | 1 395 | 38 | – | 203 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **64 089** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-отроителей, тенге | 17 661 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 20 095 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 6 966 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 17 732 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 4 747 |
| **Всего** | **64 089** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 769 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 1 427 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **1 326** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **67 611** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 60 849,67 |
| минус генподрядные услуги 10% | -6 084,97 |
| **Итого** | **54 765** |
| | |
| НДС (12 %) | 6 572 |
| **Итого** | **61 336** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №8 от 10.11.2021 г.**

**(Локальная смета 7-1-1)**

на Вертикальная планировка, проезды и тротуары, МАФ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 69 | 1,17 | 1,17 | 81 | 81 | 0 | 25 | 115 |
| | | | | | 0,00 | 0,51 | 0 | 35 | – | 8 | |
| | | **1.1 насыпь** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0104-0106 | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР = 72 % | м3 | 9,8 | 34,78 | 34,78 | 341 | 341 | 0 | 106 | 483 |
| | | | | 0,00 | 15,02 | 0 | 147 | – | 36 | |
| 3 1101-0104-0114 | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 % ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; | м3 | 9,8 | 82,58 | 82,58 | 809 | 809 | 0 | 252 | 1 146 |
| | | | | 0,00 | 35,67 | 0 | 350 | – | 85 | |
| | **1.2 выемка** | | | | | | | | | |
| 4 1101-0104-0106 | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР = 72 % | м3 | 2,4 | 34,78 | 34,78 | 83 | 83 | 0 | 26 | 118 |
| | | | | 0,00 | 15,02 | 0 | 36 | – | 9 | |
| 5 1101-0104-0114 | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР = 72 % ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3; | м3 | 2,3 | 82,58 | 82,58 | 190 | 190 | 0 | 59 | 269 |
| | | | | 0,00 | 35,67 | 0 | 82 | – | 20 | |
| | **1.3 выемка из под фундамента и подвала, корыто под одежду проездов** | | | | | | | | | |
| 6 1101-0104-0106 | | | | | | | | | | |
| | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР = 72 % | м3 | 2,4 | 34,78 | 34,78 | 83 | 83 | 0 | 26 | 118 |
| | | | | 0,00 | 15,02 | 0 | 36 | – | 9 | |

**Раздел 2 Дорожное покрытие**

**2.1 Асфальтобетонное покрытие проездов /Тип 1/ S=871,15 м2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. НР = 72 % | м3 материала основания в плотном теле | 10,5 | 1263,34 | 1098,6 | 13 265 | 11 535 | 0 | 3 261 | 17 848 |
| | | | | 164,74 | 266,65 | 1 730 | 2 800 | – | 1 322 | |
| 8 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 105 | 300,18 | 261,04 | 31 519 | 27 409 | 0 | 9 258 | 44 039 |
| | | | | 39,14 | 83,32 | 4 110 | 8 749 | – | 3 262 | |
| 9 1127-0403-0104 | Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 72 % | м2 основания | 105 | 72,04 | 72,04 | 7 564 | 7 564 | 0 | 1 798 | 10 111 |
| | | | | 0,00 | 23,78 | 0 | 2 497 | – | 749 | |
| 10 1127-0602-0901 | Розлив вяжущих материалов НР = 72 % | т | 0,42081 | 2156,15 | 2156,15 | 907 | 907 | 0 | 324 | 1 330 |
| | | | | 0,00 | 1070,68 | 0 | 451 | – | 99 | |
| 11 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 105 | 236,8 | 210,79 | 24 864 | 22 133 | 0 | 4 036 | 31 212 |
| | | | | 26,01 | 27,38 | 2 731 | 2 875 | – | 2 312 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % | м2 покрытия | 105 | 4,62 | 0,04 | 485 | 4 | 0 | 346 | 898 |
| | | | | | 4,58 | 0,00 | 481 | 0 | – | 67 | |
| | | **2.3 Плиточное покрытие /Тип2/ S=784 м2** | | | | | | | | | |
| 15 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. НР = 72 % | м3 материала основания в плотном теле | 11 | 1263,34 | 1098,6 | 13 897 | 12 085 | 0 | 3 417 | 18 698 |
| | | | | | 164,74 | 266,65 | 1 812 | 2 933 | – | 1 385 | |
| 16 | 1127-0701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 % | м2 тротуара | 110 | 493,93 | 42,06 | 54 332 | 4 627 | 0 | 37 202 | 98 857 |
| | | | | | 451,87 | 17,85 | 49 706 | 1 964 | – | 7 323 | |
| | | **2.5 Покрытие беговой и волейбольной площадок /Тип 3/S=739,5 м2** | | | | | | | | | |
| 20 | 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 140 | 300,18 | 261,04 | 42 025 | 36 546 | 0 | 12 344 | 58 719 |
| | | | | | 39,14 | 83,32 | 5 480 | 11 665 | – | 4 350 | |
| 21 | 1127-0403-0104 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; | м2 основания | 140 | -51,45 | -51,45 | -7 203 | -7 203 | 0 | -1 712 | -9 628 |
| | | | | | 0,00 | -16,98 | 0 | -2 377 | – | -713 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 14 | 4348,92 | 8,16 | 60 885 | 114 | 0 | 43 755 | 113 011 |
| | | | | 4340,76 | 0,00 | 60 771 | 0 | – | 8 371 | |
| 25 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий НР = 72 % | м бортового камня | 19 | 919,42 | 33,66 | 17 469 | 640 | 0 | 12 310 | 32 161 |
| | | | | 885,76 | 14,07 | 16 829 | 267 | – | 2 382 | |
| 9 8601-0703-0105 | Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР = 0 | м2 | 120 | 776 | 7 | 93 120 | 840 | 0 | 66 528 | 172 420 |
| | | | | 769 | 1 | 92 280 | 120 | – | 12 772 | |
| | **2.7 Покрытие площадки для начальной строевой подготовки /Тип 4/ S=300 м2** | | | | | | | | | |
| 27 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. НР = 72 % | м3 материала основания в плотном теле | 7 | 1263,34 | 1098,6 | 8 843 | 7 690 | 0 | 2 174 | 11 899 |
| | | | | 164,74 | 266,65 | 1 153 | 1 867 | – | 881 | |
| 28 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 70 | 300,18 | 261,04 | 21 013 | 18 273 | 0 | 6 172 | 29 359 |
| | | | | 39,14 | 83,32 | 2 740 | 5 832 | – | 2 175 | |
| 30 1127-0602-0901 | Розлив вяжущих материалов НР = 72 % | т | 0,025 | 2156,15 | 2156,15 | 54 | 54 | 0 | 19 | 79 |
| | | | | 0,00 | 1070,68 | 0 | 27 | – | 6 | |
| 31 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 70 | 236,8 | 210,79 | 16 576 | 14 755 | 0 | 2 690 | 20 808 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 26,01 | 27,37 | 1 821 | 1 916 | – | 1 541 | |
| 32 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; | м2 покрытия | 70 | 4,62 | 0,04 | 323 | 3 | 0 | 231 | 599 |
| | | | | 4,58 | 0 | 321 | 0 | – | 44 | |
| | 2,8 | | | | | | | | | |
| | **2.9 Дополнительный слой асфальто-бетонного покрытия /Тип 5/ S=68,5 м2** | | | | | | | | | |
| 35 1127-0602-0901 | Розлив вяжущих материалов НР = 72 % | т | 0,012 | 2156,15 | 2156,15 | 26 | 26 | 0 | 9 | 38 |
| | | | | 0,00 | 1070,68 | 0 | 13 | – | 3 | |
| 36 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 72 % | м2 покрытия | 15 | 236,8 | 210,79 | 3 552 | 3 162 | 0 | 577 | 4 459 |
| | | | | 26,01 | 27,38 | 390 | 411 | – | 330 | |
| 37 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; | м2 покрытия | 15 | 4,62 | 0,04 | 69 | 1 | 0 | 49 | 128 |
| | | | | 4,58 | 0 | 69 | 0 | – | 10 | |
| | **2.10 Щебеночное покрытие /Тип 6/ S=180 м2** | | | | | | | | | |
| 38 1127-0403-0101 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 72 % | м2 основания | 45 | 300,18 | 261,04 | 13 508 | 11 747 | 0 | 3 968 | 18 874 |
| | | | | 39,14 | 83,32 | 1 761 | 3 749 | – | 1 398 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 3 Площадка ТБО (8 м2)** | | | | | | | | | |
| 40 1127-0403-0501 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 72 % | м2 основания | 2 | 283,29 | 236,09 | 567 | 472 | 0 | 167 | 792 |
| | | | | 47,2 | 68,55 | 94 | 137 | – | 59 | |
| 41 1127-0403-0503 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 72 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 основания | -2 | 29,14 | 27,67 | -58 | -55 | 0 | -14 | -78 |
| | | | | 1,47 | 8,43 | -3 | -17 | – | -6 | |
| 42 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 4,97 | 4348,92 | 8,16 | 21 614 | 41 | 0 | 15 533 | 40 119 |
| | | | | 4340,76 | 0,00 | 21 574 | 0 | – | 2 972 | |
| | **Раздел 5 МАФ** | | | | | | | | | |
| 50 8601-0302-0301 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):Скамья прямолинейная без спинки НР = 0 | шт. | 2 | 6834 | 207 | 13 668 | 414 | 0 | 9 628 | 25 160 |
| | | | | 6627 | 59 | 13 254 | 118 | – | 1 864 | |
| 51 8601-0303-0204 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" НР = 0 | шт. | 2 | 151 | 32 | 302 | 64 | 0 | 184 | 525 |
| | | | | 119 | 9 | 238 | 18 | – | 39 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 8601-0602-0602 | Конструкции ограждений из панелей с прутками , поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м x 2,03 м НР = 0 | секция | 6 | 13496 | 8194 | 80 976 | 49 164 | 0 | 35 653 | 125 959 |
| | | | | 5302 | 2951 | 31 812 | 17 706 | – | 9 330 | |
| 55 8601-0605-0403 | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками НР = 0 | комплект | 1 | 12943 | 171 | 12 943 | 171 | 0 | 9 242 | 23 960 |
| | | | | 12772 | 64 | 12 772 | 64 | – | 1 775 | |
| 56 8601-0210-0103 | Стойки волейбольные с сеткой НР = 0 | комплект | 1 | 11310 | 2881 | 11 310 | 2 881 | 0 | 6 763 | 19 519 |
| | | | | 8429 | 964 | 8 429 | 964 | – | 1 446 | |
| 57 8601-0209-0102 | Стойка баскетбольная НР = 0 | комплект | 1 | 11810 | 2173 | 11 810 | 2 173 | 0 | 7 435 | 20 785 |
| | | | | 9637 | 690 | 9 637 | 690 | – | 1 540 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **934 908** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 341 990 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 229 823 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 66 123 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 293 842 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 69 252 |
| **Всего** | **934 908** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 11 219 |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 20 815 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **19 339** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **986 280** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 887 652,17 |
| минус генподрядные услуги 10% | -88 765,22 |
| **Итого** | **798 887** |
| | |
| НДС (12 %) | 95 866 |
| **Итого** | **894 753** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №9 от 10.11.2021 г.**

**(локальная смета 7-1-2)**

на Ограждение, Ворота, калитка

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Стойка Ст-1/174 шт/** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0203-0504 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 % | яма | 2,18 | 837,44 | 695,7 | 1 829 | 1 519 | 0 | 719 | 2 752 |
| | | | | | 141,74 | 315,46 | 310 | 689 | – | 204 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 % | м3 основания | 0,32 | 2858,72 | 1850,62 | 915 | 592 | 0 | 430 | 1 452 |
| | | | | 1008,1 | 857,92 | 323 | 275 | – | 108 | |
| 3 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 72 % | м3 | 0,405 | 7551,08 | 1215,38 | 3 058 | 492 | 0 | 1 938 | 5 395 |
| | | | | 6335,7 | 309,07 | 2 566 | 125 | – | 400 | |
| 4 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,096 | 183712,88 | 43208,88 | 17 636 | 4 148 | 0 | 10 770 | 30 678 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 13 488 | 1 469 | – | 2 272 | |
| 5 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,096 | 21906,74 | 13710,02 | 2 103 | 1 316 | 0 | 847 | 3 187 |
| | | | | 8196,72 | 4064,2 | 787 | 390 | – | 236 | |
| 6 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 4,352 | 54,44 | 2,7 | 237 | 12 | 0 | 163 | 432 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 225 | 1 | – | 32 | |
| 7 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 4,352 | 32,17 | 1,92 | 140 | 8 | 0 | 96 | 255 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 132 | 1 | – | 19 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1.2 Ограждение ОГ-1/47 шт/** | | | | | | | | | |
| 8 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,3373 | 183712,88 | 43208,88 | 61 966 | 14 574 | 0 | 37 839 | 107 790 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 47 392 | 5 162 | – | 7 984 | |
| 9 1109-0304-0101 | Ограждение. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,3373 | 71123,57 | 27889,17 | 23 990 | 9 407 | 0 | 12 861 | 39 799 |
| | | | | 43234,4 | 9722,08 | 14 583 | 3 279 | – | 2 948 | |
| 10 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 9,7817 | 54,44 | 2,7 | 533 | 26 | 0 | 367 | 971 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 506 | 3 | – | 72 | |
| 11 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 9,7817 | 32,17 | 1,92 | 315 | 19 | 0 | 215 | 572 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 296 | 3 | – | 42 | |
| | **1.3 Ограждение ОГ-2/12 шт/** | | | | | | | | | |
| 12 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,19338 | 183712,88 | 43208,88 | 35 526 | 8 356 | 0 | 21 694 | 61 798 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 27 171 | 2 960 | – | 4 578 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 1109-0304-0101 | Ограждение. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,19338 | 71123,57 | 27889,17 | 13 754 | 5 393 | 0 | 7 373 | 22 817 |
| | | | | 43234,4 | 9722,08 | 8 361 | 1 880 | – | 1 690 | |
| 14 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 5,60802 | 54,44 | 2,7 | 305 | 15 | 0 | 210 | 557 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 290 | 2 | – | 41 | |
| 15 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 5,60802 | 32,17 | 1,92 | 180 | 11 | 0 | 123 | 328 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 170 | 2 | – | 24 | |
| | **1.4 Ограждение ОГ-3/63 шт/** | | | | | | | | | |
| 16 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,3338 | 183712,88 | 43208,88 | 61 323 | 14 423 | 0 | 37 447 | 106 671 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 46 900 | 5 109 | – | 7 902 | |
| 17 1109-0304-0101 | Ограждение. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,3338 | 71123,57 | 27889,17 | 23 741 | 9 309 | 0 | 12 727 | 39 386 |
| | | | | 43234,4 | 9722,08 | 14 432 | 3 245 | – | 2 917 | |
| 18 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 9,6802 | 54,44 | 2,7 | 527 | 26 | 0 | 363 | 961 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 501 | 3 | – | 71 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 9,6802 | 32,17 | 1,92 | 311 | 19 | 0 | 213 | 566 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 293 | 3 | – | 42 | |
| | **1.6 Ограждение ОГ-5/10 шт/** | | | | | | | | | |
| 20 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,10532 | 183712,88 | 43208,88 | 19 349 | 4 551 | 0 | 11 815 | 33 657 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 14 798 | 1 612 | – | 2 493 | |
| 21 1109-0304-0101 | Ограждение. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,10532 | 71123,57 | 27889,17 | 7 491 | 2 937 | 0 | 4 016 | 12 427 |
| | | | | 43234,4 | 9722,08 | 4 553 | 1 024 | – | 921 | |
| 22 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 3,05428 | 54,44 | 2,7 | 166 | 8 | 0 | 114 | 303 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 158 | 1 | – | 22 | |
| 23 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 3,05428 | 32,17 | 1,92 | 98 | 6 | 0 | 67 | 179 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 92 | 1 | – | 13 | |
| | **1.7 Ограждение ОГ-6/3шт/** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,05596 | 183712,88 | 43208,88 | 10 281 | 2 418 | 0 | 6 278 | 17 883 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 7 863 | 856 | – | 1 325 | |
| 25 1109-0304-0101 | Ограждение. Монтаж НР = 72 % | т конструкций | 0,05596 | 71123,57 | 27889,17 | 3 980 | 1 561 | 0 | 2 134 | 6 603 |
| | | | | 43234,4 | 9722,08 | 2 419 | 544 | – | 489 | |
| 26 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 1,62284 | 54,44 | 2,7 | 88 | 4 | 0 | 61 | 161 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 84 | 0 | – | 12 | |
| 27 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 1,62284 | 32,17 | 1,92 | 52 | 3 | 0 | 36 | 95 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 49 | 0 | – | 7 | |
| | **1.8 Калитка К-1** | | | | | | | | | |
| 28 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,0405 | 183712,88 | 43208,88 | 7 440 | 1 750 | 0 | 4 543 | 12 942 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 5 690 | 620 | – | 959 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1113-0301-0406 | | | | | | | | | |
| | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 1,1745 | 54,44 | 2,7 | 64 | 3 | 0 | 44 | 117 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 61 | 0 | – | 9 | |
| 30 | 1113-0301-1406 | | | | | | | | | |
| | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 1,1745 | 32,17 | 1,92 | 38 | 2 | 0 | 26 | 69 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 36 | 0 | – | 5 | |
| | **1.9 Ворота Вр-1** | | | | | | | | | |
| 31 | 1109-0701-0103 | | | | | | | | | |
| | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 72 % | т конструкций | 0,11512 | 183712,88 | 43208,88 | 21 149 | 4 974 | 0 | 12 914 | 36 789 |
| | | | | 140504 | 15304,96 | 16 175 | 1 762 | – | 2 725 | |
| 32 | 1113-0301-0406 | | | | | | | | | |
| | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % | м2 | 3,3348 | 54,44 | 2,7 | 182 | 9 | 0 | 125 | 331 |
| | | | | 51,74 | 0,3 | 173 | 1 | – | 25 | |
| 33 | 1113-0301-1406 | | | | | | | | | |
| | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % | м2 | 3,3348 | 32,17 | 1,92 | 107 | 6 | 0 | 73 | 195 |
| | | | | 30,25 | 0,3 | 101 | 1 | – | 14 | |
| | **Итого** | | | | | **548 117** | | | | |

| | |
|---|---|
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 230 976 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 87 900 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 31 025 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 188 640 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 40 601 |
| **Всего** | **548 117** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 6 577 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 12 203 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **11 338** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **578 236** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 520 412,24 |
| минус генподрядные услуги 10% | -52 041,22 |
| **Итого** | **468 371** |
| НДС (12 %) | 56 205 |
| **Итого** | **524 576** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №10 от 10.11.2021 г.**

**(Локальная смета 7-2-1)**

на Общестроительные работы АР

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Фонтан** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Конструкция железобетонная** | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,602 | 2611,91 | 1151,21 | 4 184 | 1 844 | 0 | 2 008 | 6 687 |
| | | | | | 1460,7 | 279,93 | 2 340 | 448 | – | 495 | |
| 2 | 1106-1301-0102 | Стены и плоские днища круглых сооружений при толщинеболее 150 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 4,02 | 19316,7 | 3683,50 | 77 653 | 14 808 | 0 | 49 433 | 137 253 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15633,20 | 1445,57 | 62 845 | 5 811 | – | 10 167 | |
| | **1.2 Изоляционные работы** | | | | | | | | | |
| 6 1113-1001-0301 | Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 69 % | м2 поверхности | 18,4 | 901,98 | 23,83 | 16 596 | 438 | 0 | 11 738 | 30 601 |
| | | | | 878,15 | 7,87 | 16 158 | 145 | – | 2 267 | |
| | **1.3 Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 7 1115-0105-0103 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 32,3 | 2620,47 | 113,64 | 84 641 | 3 671 | 0 | 59 536 | 155 711 |
| | | | | 2506,83 | 53,19 | 80 971 | 1 718 | – | 11 534 | |
| | **<u>Раздел 2 Декоративные элементы фонтана</u>** | | | | | | | | | |
| 9 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 3,7 | 108,89 | 5,41 | 403 | 20 | 0 | 277 | 735 |
| | | | | 103,48 | 0,62 | 383 | 2 | – | 54 | |
| 10 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 | 3,7 | 64,35 | 3,85 | 238 | 14 | 0 | 163 | 433 |
| | | | | 60,5 | 0,62 | 224 | 2 | – | 32 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **331 420** |
| | |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 162 921 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 20 795 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 127 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 123 154 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 24 550 |
| **Всего** | **331 420** |
| | |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 3 977 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 7 379 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **6 856** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **349 631** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 314 668,28 |
| минус генподрядные услуги 10% | -31 466,83 |
| **Итого** | **283 201** |
| | |
| НДС (12 %) | 33 984 |
| **Итого** | **317 186** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий СОШ им.С.Сейфулина в п.Бурабай, Акмолинской

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33/21 от 15 октября 2021 года

**Акт приемки выполненных работ №11 от 10.11.2021 г.**

**(Локальная смета 7-2-2)**

на Напорный водопровод

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1101-0101-0326 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 142 | 172,1 | 165,42 | 24 438 | 23 490 | 0 | 3 619 | 30 302 |
| | | | | | 6,68 | 28,72 | 949 | 4 078 | – | 2 245 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0205-0302 | | | | | | | | | | |
| | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 3,8 | 1921,92 | 0,00 | 7 303 | 0 | 0 | 5 258 | 13 567 |
| | | | | 1921,92 | 0,00 | 7 303 | 0 | – | 1 005 | |
| 3 1101-0104-0402 | | | | | | | | | | |
| | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 140 | 36,92 | 36,92 | 5 169 | 5 169 | 0 | 1 500 | 7 202 |
| | | | | 0,00 | 14,88 | 0 | 2 083 | – | 533 | |
| 4 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3,6 | 1003,1 | 0,00 | 3 611 | 0 | 0 | 2 600 | 6 708 |
| | | | | 1003,10 | 0,00 | 3 611 | 0 | – | 497 | |
| 5 1101-0104-0402 | | | | | | | | | | |
| | Перемещение грунта. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,5 | 36,92 | 36,92 | 92 | 92 | 0 | 27 | 129 |
| | | | | 0,00 | 14,88 | 0 | 37 | – | 10 | |
| 6 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 140 | 179,3 | 81,56 | 25 102 | 11 418 | 0 | 13 938 | 42 163 |
| | | | | 97,74 | 40,53 | 13 684 | 5 674 | – | 3 123 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 % | м3 основания | 1,05 | 1391,51 | 181,79 | 1 461 | 191 | 0 | 955 | 2 610 |
| | | | | | 1209,72 | 54,04 | 1 270 | 57 | – | 193 | |
| 21 | 1307-0401-0101 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 41444,12 | 1052,12 | 41 444 | 1 052 | 0 | 29 163 | 76 256 |
| | | | | | 40392,00 | 112,50 | 40 392 | 113 | – | 5 649 | |
| 31 | 1101-0101-0332 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2,1 | 203,61 | 195,00 | 428 | 410 | 0 | 69 | 536 |
| | | | | | 8,61 | 37,08 | 18 | 78 | – | 40 | |
| 32 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 72 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,75 | 22002,52 | 10103,54 | 16 502 | 7 578 | 0 | 8 775 | 27 299 |
| | | | | | 11898,98 | 4351,39 | 8 924 | 3 264 | – | 2 022 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 1115-0403-1004 | Масляная окраска стремянки за 2 раза НР = 72 % | м2 | 0,49532 | 885,58 | 1,21 | 439 | 1 | 0 | 316 | 815 |
| | | | | 884,37 | 0,59 | 438 | 0 | – | 60 | |
| 40 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 % | м2 поверхности | 5,5 | 342,95 | 20,50 | 1 886 | 113 | 0 | 1 289 | 3 429 |
| | | | | 322,45 | 3,09 | 1 773 | 17 | – | 254 | |
| 41 1111-0101-0102 | Уплотнение грунта щебнем НР = 72 % | м2 | 1,2 | 120,07 | 35,08 | 144 | 42 | 0 | 85 | 248 |
| | | | | 84,99 | 13,59 | 102 | 16 | – | 18 | |
| 42 1111-0101-0209 | Устройство бетонной отмостки шириной 0,5м; НР = 72 % | м3 подстилающего слоя | 0,12 | 4348,92 | 8,16 | 522 | 1 | 0 | 375 | 969 |
| | | | | 4340,76 | 0,00 | 521 | 0 | – | 72 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **212 232** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 78 986 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 49 556 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 15 417 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 67 970 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 15 721 |
| **Всего** | **212 232** |
| Временные здания и сооружения (1,2 %) | 2 547 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 4 725 |

| | |
|---|---|
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **4 390** |
| **Итого в текущих ценах на 2021 г.** | **223 894** |
| С понижающим коэффициентом 0,9 | 201 504,63 |
| минус генподрядные услуги 10% | -20 150,46 |
| **Итого** | **181 354** |
| | |
| НДС (12 %) | 21 763 |
| **Итого** | **203 117** |

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)