Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №171 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районеТитова г.Кызылорда.Электроснабжение	**88 264 278,14**	**на 2020 год**								
		2 954 167,62		-						
		на 2021 год								
		85 310 110,52	**43 060 009**	**40 105 841**	**40 105 841**			**40 105 841**		**45 204 269,52**
ИТОГО к оплате:								**40 105 841,00**		

Заказчик:
Методист_____Н.Кани
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____А.Т.Калдыбек
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____З. Ж.Абайдылда
БИН 010 640 001 229

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____М.Бойданов
БИН 070640009949

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №171 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

АКТ

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 КВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	51-080102-0703 5108-0102-0703 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) - 250 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм**	**шт.**	**2**		**7136998,19**	**--**	**14273996,39**	**--**		**--**	**14273996,39**
						--	**--**	**--**	**--**	**14273996,39**	**--**	
1.1		*Отпускная цена -*				*6570035,00*				*13140070,00*		
1.2		*Запасные части -*		*2%*		*131400,70*				*262801,40*		
1.3		*Тара и упаковка -*		*1,5%*		*100521,54*				*201043,07*		
1.4		*Транспортные расходы -*		*3%*		*204058,72*				*408117,43*		
1.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*84072,19*				*168144,38*		
1.6		*Комплектация -*		*0,7%*		*46910,05*				*93820,10*		
2	51-080102-0702 5108-0102-0702 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) - 160 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм**	**шт.**	**1**		**7136998,19**	**--**	**7136998,19**	**--**		**--**	**7136998,19**
						--	**--**	**--**	**--**	**7136998,19**	**--**	
2.1		*Отпускная цена -*				*6570035,00*				*6570035,00*		
2.2		*Запасные части -*		*2%*		*131400,70*				*131400,70*		
2.3		*Тара и упаковка -*		*1,5%*		*100521,54*				*100521,54*		
2.4		*Транспортные расходы -*		*3%*		*204058,72*				*204058,72*		
2.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*		*84072,19*				*84072,19*		
2.6		*Комплектация -*		*0,7%*		*46910,05*				*46910,05*		
3	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**2**		**1102121,54**	**--**	**2204243,09**	**--**		**--**	**2204243,09**
						--	**--**	**--**	**--**	**2204243,09**	**--**	
3.1		*Отпускная цена -*				*1014569,00*				*2029138,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2		*Запасные части -*		*2%*	*20291,38*				*40582,76*		
3.3		*Тара и упаковка -*		*1,5%*	*15522,91*				*31045,81*		
3.4		*Транспортные расходы -*		*3%*	*31511,50*				*63023,00*		
3.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*12982,74*				*25965,47*		
3.6		*Комплектация -*		*0,7%*	*7244,02*				*14488,05*		
4	**51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**859442,09**	**--**	**859442,09**	**--**		**--**	**859442,09**
					--	**--**	**--**	**--**	**859442,09**	**--**	
4.1		*Отпускная цена -*			*791168,00*				*791168,00*		
4.2		*Запасные части -*		*2%*	*15823,36*				*15823,36*		
4.3		*Тара и упаковка -*		*1,5%*	*12104,87*				*12104,87*		
4.4		*Транспортные расходы -*		*3%*	*24572,89*				*24572,89*		
4.5		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*10124,03*				*10124,03*		
4.6		*Комплектация -*		*0,7%*	*5648,94*				*5648,94*		
5	**С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6**	**32199,00**	**--**	**193194,00**	**--**	**193194,00**	**--**	**208649,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15455,52**	
6	**С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3**	**32199,00**	**--**	**96597,00**	**--**	**96597,00**	**--**	**104324,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7727,76**	
7	**С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**32199,00**	**--**	**64398,00**	**--**	**64398,00**	**--**	**69549,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5151,84**	
8	**С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**32199,00**	**--**	**64398,00**	**--**	**64398,00**	**--**	**69549,84**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5151,84**	
9	**С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,001**	**366353,00**	**--**	**366,35**	**--**	**366,35**	**--**	**395,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29,31**	
10	**С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,001**	**366353,00**	**--**	**366,35**	**--**	**366,35**	**--**	**395,66**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	366353,00	--	366,35	--	366,35	--	395,66
		СП - 8%			--	--	--	--		29,31	
12	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	32199,00	--	32199,00	--	32199,00	--	34774,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2575,92	
13	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005	366353,00	--	183,18	--	183,18	--	197,83
		СП - 8%			--	--	--	--		14,65	
14	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005	366353,00	--	183,18	--	183,18	--	197,83
		СП - 8%			--	--	--	--		14,65	
15	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005	366353,00	--	183,18	--	183,18	--	197,83
		СП - 8%			--	--	--	--		14,65	
		Трансформаторная подстанция.Мкр Акбастау									
16	51-080102-0703 5108-0102-0703 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) - 250 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм	шт.	1	7136998,19	--	7136998,19	--		--	7136998,19
					--	--	--	--	7136998,19	--	
16.1		Отпускная цена -			6570035,00				6570035,00		
16.2		Запасные части -		2%	131400,70				131400,70		
16.3		Тара и упаковка -		1,5%	100521,54				100521,54		
16.4		Транспортные расходы -		3%	204058,72				204058,72		
16.5		Заготов.-складские расходы -		1,2%	84072,19				84072,19		
16.6		Комплектация -		0,7%	46910,05				46910,05		
17	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1102121,54	--	1102121,54	--		--	1102121,54
					--	--	--	--	1102121,54	--	
17.1		Отпускная цена -			1014569,00				1014569,00		
17.2		Запасные части -		2%	20291,38				20291,38		
17.3		Тара и упаковка -		1,5%	15522,91				15522,91		
17.4		Транспортные расходы -		3%	31511,50				31511,50		
17.5		Заготов.-складские расходы -		1,2%	12982,74				12982,74		
17.6		Комплектация -		0,7%	7244,02				7244,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	32199,00	--	64398,00	--	64398,00	--	69549,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5151,84	
19	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	32199,00	--	32199,00	--	32199,00	--	34774,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2575,92	
20	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	32199,00	--	64398,00	--	64398,00	--	69549,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5151,84	
21	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт	80	22635,00	--	1810800,00	--	1810800,00	--	1955664,00
		СП - 8%			--	--	--	--		144864,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				35273579,69	--	2559780,20	--	35478362,11
							--	--	32713799,49	204782,42	
	Стоимость оборудования		Тенге				30115015,00				
	Запасные части		Тенге				602300,30				
	Тара и упаковка		Тенге				460759,73				
	Транспортные расходы		Тенге				935342,25				
	Заготов.складские расходы		Тенге				385361,01				
	Комплектация		Тенге				215021,21				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32713799,49				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				137199,20				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137199,20				
		Сметная прибыль	Тенге				10975,94				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148175,13				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2422581,00				
	Местные материалы		Тенге				2422581,00				
		Сметная прибыль	Тенге				193806,48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2616387,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35478362,11				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35478362,11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2559780,20		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						32713799,49		
		- Сметная прибыль	Тенге							204782,42	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
		Всего	**тенге**	**2 764 563**	**32 713 799**		**35 478 362**
		Сметная заработная плата	тенге				-
		ИТОГО ПО АКТУ:		**2 764 563**	32 713 799		**35 478 362**
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	66 350			**66 350**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						9 355						
		ИТОГО :	**тенге**	**2 830 912**	**32 713 799**		**35 544 712**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	48 409			**48 409**					
						22 268						
		Сдо	тенге			1 490	**1 490**					
		Смп	тенге			-	-					
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-					
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	тенге			10 977	**10 977**					
		ИТОГО:	**тенге**	**2 879 321**		**10 977**	**35 604 098**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**57 586**	**32 713 799**		**32 771 386**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**2 936 907**	**-**	**10 977**	**68 375 483**					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-100% К=1,049901	**тенге**	**3 083 462**	**32 713 799**	**11 525**	**35 808 786**					
		НДС 12%	тенге			4 297 054	**4 297 054**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**3 083 462**	**32 713 799**	**4 308 580**	**40 105 841**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**3 083 462**	**32 713 799**	**4 308 580**	**40 105 841**					

Заказчик:
Методист _____ **Н.Кани**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **З.А.Абайдылда**
БИН 010 640 001 229

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш-Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949