Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №171 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районеТитова г.Кызылорда.Электроснабжение	**88 264 278,14**	**на 2020 год**								
		2 954 167,62		**-**						
		на 2021 год								
		85 310 110,52	**88 264 278,14**	**85 310 110,52**	**4 413 213,91**			**4 413 213,91**		
ИТОГО к оплате:								**4 413 213,91**		

Заказчик:
Методист_____Н.Кани
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____А.Т.Калдыбек
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____Н.Закиров
БИН 010 640 001 229

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____М.Бойданов
БИН 070640009949

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №171 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	27		4971,26	957,44	134224,02	25850,88	8419,00	78374,00	229606,02
		НР - 72%; СП - 8%				3702,00	329,56	99954,00	8898,12		17008,00	
48	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,0443333		110338,50	56273,95	225568,67	115042,71	5644,00	114461,00	367231,67
		НР - 80%; СП - 8%				51303,80	18682,76	104882,07	38193,79		27202,00	
		Прокладка кабелей										
50	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	44,8		207,87	198,45	9312,58	8890,56	--	2672,00	12943,58
		НР - 72%; СП - 8%				9,42	73,41	422,02	3288,77		959,00	
51	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	41,8		33,81	33,81	1413,26	1413,26	--	358,00	1913,26
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,88		496,58		142,00	
52	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	41,8		150,14	72,06	6275,85	3012,11	--	3325,00	10369,00
		НР - 72%; СП - 8%				78,08	32,39	3263,74	1353,90		768,00	
53	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	13,9		2663,00	--	37015,70	--	37015,70	--	39976,96
		СП - 8%				--	--	--	--		2961,26	
54	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	155		508,37	434,33	78797,35	67321,15	--	24947,00	112044,00
		НР - 72%; СП - 8%				74,04	149,50	11476,20	23172,50		8300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	240	361,60	167,30	86784,00	40152,00	11093,00	34235,00	130702,00
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	50,04	35539,20	12009,60		9682,00	
56	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	436,03	205,60	7848,54	3700,80	2447,88	9559,95	11918,00
		НР - 72%; СП - 8%			185,10	60,78	3331,80	1094,04		2648,43	
		Наконечники									
57	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	72	1213,08	31,45	87341,76	2264,40	4836,00	57914,00	156876,00
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	2,70	80241,84	194,40		11620,00	
58	С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,4	13317,00	--	5326,80	--	5326,80	--	5752,94
		СП - 8%			--	--	--	--		426,14	
59	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	10257,00	--	3282,24	--	3282,24	--	3544,82
		СП - 8%			--	--	--	--		262,58	
		Трубы									
60	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,018	1212179,80	--	21819,24		18625,00	2428,00	26186,00
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	3194,10			1940,00	
		Счетчики									
61	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка.	шт	3	1222,88	87,04	3668,64	261,12	65,00	2472,00	6631,64
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	29,96	3343,41	89,88		491,00	
		Трансформаторы тока									
62	Ц13-080103-0202 1308-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования	шт.	9	3762,14	682,62	33859,26	6143,58	5503,00	17486,00	55453,26
		НР - 72%; СП - 8%			2468,00	230,38	22212,00	2073,42		4108,00	
		Щит металлический									
63	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	5,412	14650,05	7665,56	79286,07	41486,01	3136,00	34764,00	123174,07
		НР - 72%; СП - 8%			6405,00	2516,64	34663,86	13620,06		9124,00	
64	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	9	4971,26	957,44	44741,34	8616,96	2806,00	26125,00	76535,34
		НР - 72%; СП - 8%			3702,00	329,56	33318,00	2966,04		5669,00	
		Подвеска проводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7773333	110338,50	56273,95	85769,79	43743,62	2146,00	43522,00	139635,00
		НР - 80%; СП - 8%			51303,80	18682,76	39880,15	14522,73		10343,00	
66	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	44,8	207,87	198,45	9312,58	8890,56	--	2672,00	12943,00
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	422,02	3288,77		959,00	
67	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,8	33,81	33,81	1413,26	1413,26	--	358,00	1913,00
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88		496,58		142,00	
68	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,8	150,14	72,06	6275,85	3012,11	--	3325,00	10368,85
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	3263,74	1353,90		768,00	
69	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,9	2663,00	--	37015,70	--	37015,70	--	39976,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2961,26	
70	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	155	508,37	434,33	78797,35	67321,15	--	24947,00	112044,35
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	11476,20	23172,50		8300,00	
71	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	98	361,30	167,30	35407,40	16395,40	4529,00	13979,00	53370,00
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	50,04	14511,84	4903,92		27426,36	
72	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	436,03	205,60	7848,54	3700,80	815,00	3187,00	11918,00
		НР - 72%; СП - 8%			185,10	60,78	3331,80	1094,04		883,00	
		Наконечники									
73	Ц13-080301-1401 1308-0301-1401 РСНБ РК 2015	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	24	1213,08	31,45	29113,92	754,80	1612,00	19305,00	52292,00
		НР - 72%; СП - 8%			1114,47	2,70	26747,28	64,80		3873,00	
74	С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	13317,00	--	1065,00	--	1065,00	--	1150,20
		СП - 8%			--	--	--	--		85,20	
75	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	10257,00	--	1641,12	--	1641,12	--	1772,41

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		131,29	
		Трубы										
76	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,018**		**1212179,80**	--	**21819,24**	--	**1863,00**	**243,00**	**2619,00**
		НР - 76%; СП - 8%				**177450,00**	--	**3194,10**	--		**194,00**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2513289,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2845820,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2224461,74**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**728518,79**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6335482,06**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2749277,63**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1142053,72**	
				СМР	**оборудование, мебель и инвентарь**	**прочих затрат**	**всего**					
		Всего	**тенге**	**2 513 289**			**2 513 289**					
		Сметная заработная плата	тенге			2 845 820	**2 845 820**					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**2 513 289**	-		**2 513 289**					
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	60 319			**60 319**					
						8 505						
		ИТОГО :	**тенге**	**2 573 608**	-		**2 573 608**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	44 009			**44 009**					
						20 244						
		Сдо	тенге			135 478	**135 478**					
		Смп	тенге			237 152	**237 152**					
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-					
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	тенге			1 235 001	**1 235 001**					
		ИТОГО:	**тенге**	**2 617 617**		**1 235 001**	**3 852 617**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**52 352**	-		**52 352**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**2 669 969**	-	**1 235 001**	**3 904 970**					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-100% К=1,049901	**тенге**	**2 803 441**		**1 296 628**	**4 100 069**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	2 523 097		1 166 965	**3 690 062**					
		НДС 12%	тенге			442 807	**442 807**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**2 803 441**	-	**1 609 773**	**4 413 213,91**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**2 803 441**	-	**1 609 773**	**4 413 213,91**					

Заказчик:
Методист _____ **Н.Кани**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **Н.Закиров**
БИН 010 640 001 229

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949