Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

№81 « 31 » 08 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ПФ Энергопромсервис», инд:120008, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Сыздыкова 58 Б
наименование организации, юридический адрес

в лице: Закирова Наримана Болатбековича – директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда. Электроснабжение»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда, и.о. руководителя Э. Бодешова
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Курылыс Даулет» лицензия №19022554от19.11.2019г
наименование организации

Субподрядные организации:ТОО«АСК-Альтернатива», лицензия №19015600, выдана 23.07.2019 г
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана:
ТОО «Димаш-Сервис», ГСЛ №0000454 от 20.07.2007 г. № 207 от 15.01.2020 г
наименование проектной организации, номер проекта

К КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата г.Кызылорда № 207 от 15.01.2020 г
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность 0.4 кВ	км	6.058		6.058	
Протяженность 10 кВ	км	1.046		1.046	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В рамках данного проекта предусмотрено строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби в городе Кызылорда (электроснабжение). Предусмотрено установка подстанция комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов блочного типа КТПБ (К) – 250 кВа, 10/0,4кВ, одномодульное здание подстанции, ширина до 2500 мм, длина до 6750 мм, максимальная высота до 3300 мм, в количестве – 3 шт; Кабели на напряжение не более 1000 В – 10,124 км: из них Кабель силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 – 0,222 км, Кабель силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 – 0,137 км, Провод СИП-3 1х50-35 – 3,403 км, Провод СИП-4 4х50-0,6 – 4,105 км, Провод СИП-4 4х70-0,6 – 2,257 км; Кабели на напряжение более 1000 В – 0,2245 км: из них Кабель силовые АПвПу 3х50/25 (мк)-10 – 0,131 км, Провод МГ сечением 6 мм2 – 0,01 км, Провод МГ сечением 16 мм2 – 0,0835 км; В строительство предусмотрено железобетонные опоры СВ в количестве – 249 шт. Все вводы КТПБ 10/04 кВ на стороне ВН 10 кВ приняты кабельными, выводы на стороне НН 0,4 кВ кабельными***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 7 сентябрь 2020 года (месяц, год) окончание работ: 31 август 2021 года (месяц, год)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 11;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Управления городскими электрическими сетями (УГЭС) «Кызылжарминский РЭС»_____Г.А. Ибраев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль - Фараби г.Кызылорда Электроснабжение»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ПФ Энергопромсервис» - Закиров Нариман Болатбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П

Субподрядчик:
Директор ТОО «Курылыс Даулет» - Даулетбай У.Ж

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П

Субподрядчик:
Директор ТОО «АСК-Альтернатива» - Алмаганбетов А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

М.П