Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда.Электроснабжение	**82 337 084,93**	**на 2020 год**								
		925 000,00		-						
		на 2021 год								
		81412084,93	**82 337 084,93**	**77 295 231**	**5 051 101**			**5 051 100,68**		**4 116 854,25**
ИТОГО к оплате:								**5 051 100,68**		

Заказчик:
Методист _____ **Н.Кани**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр и К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **Н.Закиров**
БИН 010 640 001 229

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 КВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		2	10869,93	6363,93	21739,86	12727,86	2574,00	10109,54	34397,35
		НР - 80%; СП - 8%				3219,00	3099,46	6438,00	6198,92		2547,95	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		2	34637,96	8781,17	69275,91	17562,34	21269,97	29145,34	106294,96
		НР - 80%; СП - 8%				15221,80	2994,04	30443,60	5988,08		7873,70	
3	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)		3	4971,26	957,44	14913,78	2872,32	935,46	8708,17	25511,71
		НР - 72%; СП - 8%				3702,00	329,56	11106,00	988,68		1889,76	
4	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.		1	3445,92	668,92	3445,92	668,92	309,00	1936,14	5812,62
		НР - 72%; СП - 8%				2468,00	221,08	2468,00	221,08		430,56	
5	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.		1	6282,27	197,05	5585,94	197,05	452,89	3597,80	10670,48
		НР - 72%; СП - 8%				4936,00	60,95	4936,00	60,95		734,70	
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска провода										
6	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,6233333	110338,50	56273,95	68777,66	35077,43	1720,87	34899,96	111971,84
		НР - 80%; СП - 8%				51303,80	18682,76	31979,37	11645,59		8294,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,00975	985293,00	--	9606,61	--	9606,61	--	10375,14
		СП - 8%			--	--	--	--		768,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				122346,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,68
		Сметная заработная плата	Тенге					43624,95			
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабелей									
8	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	2,3	207,87	198,45	478,10	456,44	--	137,15	664,48
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	21,66	168,83		49,22	
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,3	33,81	33,81	77,77	77,77	--	19,67	105,24
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	27,32		7,80	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2,3	150,14	72,06	345,32	165,73	--	182,95	570,53
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	179,59	74,50		42,26	
11	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	26	508,37	434,33	13217,61	11292,57	--	4184,68	18794,47
		НР - 72%; СП - 8%			74,04	149,50	1925,04	3887,01		1392,18	
12	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	106	361,60	167,30	35351,59	17734,10	1921,01	15120,53	57726,60
		НР - 72%; СП - 8%			148,08	50,04	15696,48	5304,26		4037,77	
13	С123-060612-1404 2306-0612-1404 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	км	0,106	4050619,00	--	429365,61	--	429365,61	--	463714,86
		СП - 8%			--	--	--	--		34349,25	
		РАЗДЕЛ 4. Муфты концевые									
14	Ц13-080201-1818 1308-0201-1818 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	8	2678,87	87,04	21430,97	696,32	990,65	14388,25	38684,76
		НР - 72%; СП - 8%			2468,00	29,96	19744,00	239,68		2865,54	
15	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86**	шт.	5	9092,00	--	45460,00	--	45460,00	--	49096,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3636,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	7393,00	--	22179,00	--	22179,00	--	23953,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1774,32	
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
17	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	31	1878,83	1398,64	58243,59	43357,84	196,40	21544,50	86171,14
		НР - 80%; СП - 8%			473,85	394,88	14689,35	12241,28		6383,05	
18	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	224472,00	--	17733,29	--	17733,29	--	19151,95
		СП - 8%			--	--	--	--		1418,66	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037296	226241,00	--	8437,88	--	8437,88	--	9112,92
		СП - 8%			--	--	--	--		675,03	
20	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	569,47	24,19	12623,18	1209,40	3048,77	6260,08	37512,19
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	8365,00	329,56		1510,66	
21	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,96	1066,91	92,17	12760,24	551,16	3892,55	2007,86	18118,08
		НР - 94%; СП - 8%			323,82	33,38	1936,43	199,60		671,04	
22	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,96	1513,00	56,07	18095,49	335,31	7931,43	888,60	21462,52
		НР - 94%; СП - 8%			130,60	27,48	781,01	164,32		794,91	
23	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1212179,80	--	4848,72	--	4138,00	269,72	5819,00
		НР - 76%; СП - 8%			177450,00	--	354,90	--		215,53	
		Отмостка									
24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,96	5167,85	1654,90	10128,99	1621,80	5307,00	2716,90	13873,56
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	788,85	671,85		1027,67	
25	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	19,8	1490,83	2,80	29220,20	27,45	25851,00	1799,55	35444,84
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	1656,75	9,50		1312,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Земляные работы									
26	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2304	1,07	1,07	2464,13	2464,13	--	672,28	3387,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,41	--	933,72		250,91	
27	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2472	199,14	190,55	492281,05	471043,31	221,39	104604,08	644635,94
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	21016,35	124267,09		47750,81	
28	Е11-010105-0405 1101-0105-0405 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство грейдер-элеваторами при односторонних резервах. Группа грунтов 2	м3 грунта	2472	172,14	172,14	425520,19	425520,19	--	102306,63	570052,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,48	--	142092,54		42226,15	
29	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2287	73,53	73,53	168163,00	168163,00	--	44814,92	230016,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,22	--	62242,95		17038,23	
30	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2287	35,17	35,17	80444,65	80444,65	--	16625,96	104836,26
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,10	--	23091,61		7765,65	
31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2287	79,42	67,70	181629,88	154824,87	6632,30	39314,19	238619,60
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	20172,71	34430,33		17675,53	
32	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1728	44,80	21,39	77417,79	36968,59	--	34603,95	120983,47
		НР - 72%; СП - 8%			23,41	4,41	40449,20	7611,84		8961,74	
		РАЗДЕЛ 7. Сети 10 КВ_мкр Аль Фараби кв.22,23,24,25,9 мая									
		Трансформаторная подстанция									
33	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10869,93	6363,93	10869,93	6363,93	1287,00	5054,77	17198,67
		НР - 80%; СП - 8%			3219,00	3099,46	3219,00	3099,46		1273,98	
34	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34637,96	8781,17	34637,96	8781,17	10634,99	14572,67	53147,48
		НР - 80%; СП - 8%			15221,80	2994,04	15221,80	2994,04		3936,85	
35	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	4971,26	957,44	14913,78	2872,32	935,46	8708,17	25511,71
		НР - 72%; СП - 8%			3702,00	329,56	11106,00	988,68		1889,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	8071,17	--	24213,52	--		--	24213,52
					--	--	--	--	24213,52	--	
37	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3445,92	668,92	3445,92	668,92	309,00	1936,14	5812,62
		НР - 72%; СП - 8%			2468,00	221,08	2468,00	221,08		430,56	
38	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6282,27	197,05	6282,27	197,05	452,89	3597,80	10670,48
		НР - 72%; СП - 8%			4936,00	60,95	4936,00	60,95		734,70	
39	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	86295,30	--	86295,30	--		--	86295,30
					--	--	--	--	86295,30	--	
		РАЗДЕЛ 8. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора со сменой проводов Ар-10-1,2с -1 шт									
				Стойки							
40	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Промежуточная опора П10-1,2с-6 шт.									
				Стойки							
42	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка	опора	1	6907,07	2950,51	6907,07	2950,51	673,18	3772,80	11534,26
		НР - 80%; СП - 8%			3283,38	1432,62	3283,38	1432,62		854,39	
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Стойки									
44	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	21307,67	10977,49	21307,67	10977,49	673,18	11992,75	35964,46
		НР - 80%; СП - 8%			9657,00	5333,94	9657,00	5333,94		2664,03	
				Металлоконструкций 10 кВ							
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%				257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:	**Тенге**									**3255151**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Сметная зарплата	Тенге					**2226562,00**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1499005,10**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1941240,00**				
				СМР	**оборудование, мебель и инвентарь**	**прочих затрат**	**всего**					
		Всего	**тенге**	**3 255 151**			**3 255 151**					
		Сметная заработная плата	тенге			2 226 562	**2 226 562**					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**3 255 151**	-		**3 255 151**					
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	78 124			**78 124**					
						11 015						
		ИТОГО :	**тенге**	**3 333 274**	-		**3 333 274**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71%	тенге	56 999			**56 999**					
						26 220						
		Сдо	тенге			106 693	**106 693**					
		Смп	тенге			185 547	**185 547**					
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-					
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-					
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	тенге			971 378	**971 378**					
		ИТОГО:	**тенге**	**3 390 273**		**971 378**	**4 361 652**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**67 805**	-		**67 805**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**3 458 079**	-	**971 378**	**4 429 457**					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-100% К=1,049901	**тенге**	**3 630 948**		**1 019 851**	**4 650 799**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**3 267 853**		**917 866**	**4 185 720**					
		НДС 12%	тенге			502 286	**502 286**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**3 630 948**	-	**1 420 152**	**5 051 100,68**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**3 630 948**	-	**1 420 152**	**5 051 100,68**					

Заказчик:
Методист _____ **Н.Канн**
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140001281

Подрядчик:
Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____ **Н.Закиров**
БИН 010 640 001 229

Технадзор: _____ **А.Т.Калдыбек**
ТОО "Жана Гасыр-К"
БИН 010 340 004 212
Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.
Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____ **М.Бойданов**
БИН 070640009949