**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"**
**Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение**
**Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам | Стоимость выполненных работ, тенге | | | Оплата работ, тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | С начала строительства по отчетной месяц включительно | С начала текущего года | За отчетный месяц | Аванс по договору | Погашение аванса | За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц | К окончательной оплате | Остаток оплаты по договору |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда.Электроснабжение** | **82 337 084,93** | **на 2020 год** | | | | | | | | |
| | | **925 000,00** | | - | | | | | | |
| | | **на 2021 год** | | | | | | | | |
| | | **81412084,93** | **82 337 085** | **81 412 084,93** | **4 116 854,25** | | | **4 116 854,25** | | |
| **ИТОГО к оплате:** | | | | | | | | **4 116 854,25** | | |

**Заказчик:**
**Методист_____Н.Кани**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**БИН 060140014281**

**Технадзор: _____А.Т.Калдыбек**
**ТОО "Жана Гасыр и К"**
**БИН 010 340 004 212**
**Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.**
**Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.**

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "ПФ Энергопромсервис" _____Н.Закиров**
**БИН 010 640 001 229**

**Авторский надзор:**
**ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____М.Бойданов**
**БИН 070640009949**

**Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда**
**Подрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"**
**Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылода.Электроснабжение**
**Договор: №169 от "14"августа 2020 года.Доп.соглашение №2 от 07.04.2021г.**

# АКТ
## приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-330202-0103<br>1133-0202-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** | опора | 1 | | 21307,67 | 10977,49 | 21307,67 | 10977,49 | 673,18 | 11992,75 | 35964,46 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 9657,00 | 5333,94 | 9657,00 | 5333,94 | | 2664,03 | |
| | | **Металлоконструкций 10 кВ** | | | | | | | | | | |
| 47 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** | м2 поверхности | 1,2 | | 848,60 | 19,04 | 1018,32 | 22,85 | 686,37 | 290,21 | 1413,22 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 257,58 | 2,47 | 309,10 | 2,96 | | 104,68 | |
| | | **Концевая опора К10-1.2с-1 шт** | | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 1 | | 13909,32 | 6819,60 | 13909,32 | 6819,60 | 673,18 | 7783,47 | 23428,22 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 6416,54 | 3312,80 | 6416,54 | 3312,80 | | 1735,42 | |
| | | **Металлоконструкций 10 кВ** | | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** | м2 поверхности | 1,2 | | 848,60 | 19,04 | 1018,32 | 22,85 | 686,37 | 290,21 | 1413,22 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 257,58 | 2,47 | 309,10 | 2,96 | | 104,68 | |
| 50 | Е11-330204-0202<br>1133-0204-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,52 | | 110338,50 | 56273,95 | 57376,02 | 29262,45 | 1435,59 | 29114,41 | 93409,67 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 51303,80 | 18682,76 | 26677,98 | 9715,04 | | 6919,23 | |
| 52 | Е11-010101-0405<br>1101-0101-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** | м3 грунта | 2,3 | | 207,87 | 198,45 | 478,10 | 456,44 | -- | 137,15 | 664,48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,42 | 73,41 | 21,66 | 168,83 | | 49,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,3 | 33,81 | 33,81 | 77,77 | 77,77 | -- | 19,67 | 105,24 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,88 | -- | 27,32 | | 7,80 | |
| 54 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 2,3 | 150,14 | 72,06 | 345,32 | 165,73 | -- | 182,95 | 570,53 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,08 | 32,39 | 179,59 | 74,50 | | 42,26 | |
| 55 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 25 | 508,37 | 434,33 | 12709,24 | 10858,24 | -- | 4023,73 | 18071,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 74,04 | 149,50 | 1851,00 | 3737,51 | | 1338,64 | |
| 56 | Ц13-080201-0202<br>1308-0201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 25 | 361,60 | 167,30 | 9040,00 | 4182,57 | 1155,53 | 3566,16 | 13614,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,08 | 50,04 | 3702,00 | 1251,01 | | 1008,50 | |
| 57 | С123-060612-1404<br>2306-0612-1404<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 4050619,00 | -- | 101265,48 | -- | 101265,48 | -- | 109366,71 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8101,24 | |
| 58 | Ц13-080201-1818<br>1308-0201-1818<br>РСНБ РК 2015 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2678,87 | 87,04 | 5357,74 | 174,08 | 247,66 | 3597,06 | 9671,19 |
| 59 | С123-061703-1101<br>2306-1703-1101<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 9092,00 | -- | 9092,00 | -- | 9092,00 | -- | 9819,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 727,36 | |
| 60 | С123-061703-1104<br>2306-1703-1104<br>РСНБ РК 2015 | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 7393,00 | -- | 7393,00 | -- | 7393,00 | -- | 7984,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 591,44 | |
| 61 | Е11-330105-1101<br>1133-0105-1101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 8 | 1878,83 | 1398,64 | 15030,60 | 11189,12 | 50,68 | 5559,87 | 22237,71 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 473,85 | 394,88 | 3790,80 | 3159,04 | | 1647,24 | |
| 62 | С121-050301-3002<br>2105-0301-3002<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0395 | 224472,00 | -- | 8866,64 | -- | 8866,64 | -- | 9575,98 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 709,33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,005328 | 226241,00 | -- | 1205,41 | -- | 1205,41 | -- | 1301,85 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96,43 | |
| 64 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 25 | 569,47 | 24,19 | 14236,75 | 604,70 | 1524,39 | 3130,04 | 18756,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 167,30 | 6,59 | 4182,50 | 164,78 | | 755,33 | |
| | | | | **Отмостка** | | | | | | | |
| 65 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,98 | 5167,85 | 1654,90 | 5064,49 | 1621,80 | 2653,84 | 1358,45 | 6936,78 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 804,95 | 685,56 | 788,85 | 671,85 | | 513,84 | |
| 66 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 9,8 | 1490,83 | 2,80 | 14610,10 | 27,45 | 12925,90 | 1799,55 | 17722,42 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 169,06 | 0,97 | 1656,75 | 9,50 | | 1312,77 | |
| 67 | Е11-010104-0702<br>1101-0104-0702<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 2304 | 1,07 | 1,07 | 2464,13 | 2464,13 | -- | 672,28 | 3387,32 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 0,41 | -- | 933,72 | | 250,91 | |
| 68 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2472 | 199,14 | 190,55 | 492281,05 | 471043,31 | 221,39 | 104604,08 | 644635,94 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,50 | 50,27 | 21016,35 | 124267,09 | | 47750,81 | |
| 71 | Е11-010201-0101<br>1101-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2287 | 73,53 | 73,53 | 168163,00 | 168163,00 | -- | 44814,92 | 230016,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,22 | -- | 62242,95 | | 17038,23 | |
| 72 | Е11-010201-0107<br>1101-0201-0107<br>РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 2287 | 35,17 | 35,17 | 80444,65 | 80444,65 | -- | 16625,96 | 104836,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,10 | -- | 23091,61 | | 7765,65 | |
| 73 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 2287 | 79,42 | 67,70 | 181629,88 | 154824,87 | 6632,30 | 39314,19 | 238619,60 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,82 | 15,05 | 20172,71 | 34430,33 | | 17675,53 | |
| 74 | Е11-010203-0112<br>1101-0203-0112<br>РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1728 | 44,80 | 21,39 | 77417,79 | 36968,59 | -- | 34603,95 | 120983,47 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 23,41 | 4,41 | 40449,20 | 7611,84 | | 8961,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е11-010101-0405<br>1101-0101-0405<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 37,3 | 207,87 | 198,45 | 7753,57 | 7402,30 | -- | 2224,29 | 10776,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,42 | 73,41 | 351,28 | 2738,01 | | 798,23 | |
| 81 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 37,2 | 33,81 | 33,81 | 1257,80 | 1257,80 | -- | 318,21 | 1702,08 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 11,88 | -- | 441,95 | | 126,08 | |
| 82 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 37,2 | 150,14 | 72,06 | 5585,22 | 2680,49 | -- | 2959,00 | 9227,76 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 78,08 | 32,39 | 2904,72 | 1205,00 | | 683,54 | |
| 83 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101<br>РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 12,4 | 2663,00 | -- | 33021,20 | -- | 33021,20 | -- | 35662,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2641,70 | |
| 84 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 138 | 508,37 | 434,33 | 70155,00 | 59937,48 | -- | 22210,97 | 99755,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 74,04 | 149,50 | 10217,52 | 20631,06 | | 7389,28 | |
| 85 | Ц13-080201-0202<br>1308-0201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 217 | 361,60 | 167,30 | 78467,20 | 36304,71 | 10030,00 | 30954,30 | 118176,15 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,08 | 50,04 | 32133,36 | 10858,72 | | 8753,79 | |
| 86 | Ц13-080201-0902<br>1308-0201-0902<br>РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 19 | 436,03 | 205,60 | 8284,51 | 3906,32 | 861,29 | 3363,68 | 12580,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 185,10 | 60,78 | 3516,90 | 1154,88 | | 931,86 | |
| | | **Наконечники** | | | | | | | | | |
| 87 | Ц13-080301-1401<br>1308-0301-1401<br>РСНБ РК 2015 | Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме | шт. | 72 | 1213,08 | 31,45 | 87341,71 | 2264,17 | 4835,70 | 57913,91 | 156876,07 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1114,47 | 2,70 | 80241,84 | 194,14 | | 11620,45 | |
| | | **Счетчики** | | | | | | | | | |
| 88 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка. | шт | 3 | 1222,88 | 87,04 | 3668,63 | 261,12 | 64,10 | 2471,97 | 6631,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1114,47 | 29,96 | 3343,41 | 89,88 | | 491,25 | |
| | | **Трансформаторы тока** | | | | | | | | | |
| 89 | Ц13-080103-0202<br>1308-0103-0202<br>РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 3762,14 | 682,62 | 33859,30 | 6143,58 | 5503,72 | 17485,50 | 55452,38 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2468,00 | 230,38 | 22212,00 | 2073,42 | | 4107,58 | |
| 90 | Ц13-080304-0104<br>1308-0304-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка | м ширины по фронту | 5,412 | 14650,05 | 7665,56 | 79286,07 | 41486,01 | 3136,00 | 34764,42 | 123174,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6405,00 | 2516,64 | 34663,86 | 13620,06 | | 9081,81 | |
| 91 | Ц13-080103-1501<br>1308-0103-1501<br>РСНБ РК 2015 | **Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | комплект (3 фазы) | 9 | 4971,26 | 957,44 | 44741,35 | 8616,96 | 2806,39 | 26124,51 | 76535,13 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3702,00 | 329,56 | 33318,00 | 2966,04 | | 5669,27 | |
| | | **Подвеска проводов** | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-330204-0202<br>1133-0204-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | км линии | 0,6543333 | 110338,50 | 56273,95 | 72198,16 | 36821,92 | 1806,45 | 36635,63 | 117540,49 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 51303,80 | 18682,76 | 33569,78 | 12224,75 | | 8706,70 | |
| 97 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 138 | 508,37 | 434,33 | 70155,00 | 59937,48 | -- | 22210,97 | 99755,26 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 74,04 | 149,50 | 10217,52 | 20631,06 | | 7389,28 | |
| 98 | Ц13-080201-0202<br>1308-0201-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 91 | 361,60 | 167,30 | 32905,96 | 15224,55 | 4206,00 | 12980,84 | 49557,74 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 148,08 | 50,04 | 13475,28 | 4553,66 | | 3466,39 | |
| 99 | Ц13-080201-0902<br>1308-0201-0902<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 32 | 436,03 | 205,60 | 13952,86 | 6579,06 | 1450,60 | 5665,15 | 21187,45 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 185,10 | 60,78 | 5923,20 | 1945,07 | | 1569,44 | |
| 100 | Ц13-080301-1401<br>1308-0301-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме** | шт. | 24 | 1213,08 | 31,45 | 29113,90 | 754,72 | 1611,90 | 19304,64 | 52292,02 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1114,47 | 2,70 | 26747,28 | 64,71 | | 3873,48 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ:** | **Тенге** | | | | | | | | **2791390** |

| | | | | СМР | оборудование, мебель и инвентарь | прочих затрат | всего | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего** | **тенге** | **2 791 390** | | | **2 791 390** | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | 1 438 238 | **1 438 238** | | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | **2 791 390** | - | | **2 791 390** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,4 % | тенге | 66 993 | | | **66 993** | | | | | |
| | | | | | | 9 446 | | | | | | |
| | | **ИТОГО :** | **тенге** | **2 858 383** | - | | **2 858 383** | | | | | |
| | | Удорожание строительства в зимнее время - 1,71% | тенге | 48 878 | | | **48 878** | | | | | |
| | | | | | | 22 484 | | | | | | |
| | | Сдо | тенге | | | 69 289 | **69 289** | | | | | |
| | | Смп | тенге | | | 119 853 | **119 853** | | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | тенге | | | - | - | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | тенге | | | - | - | | | | | |
| | | на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% | тенге | | | 630 192 | **630 192** | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **2 907 262** | | **630 192** | **3 537 454** | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **тенге** | **58 145** | - | | **58 145** | | | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **тенге** | **2 965 407** | - | **630 192** | **3 595 599** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год-100% К=1,049901 | тенге | 3 113 647 | | 661 640 | 3 775 287 | | | | | |
| | | ИТОГО с уступкой | тенге | 2 802 283 | | 595 476 | 3 397 758 | | | | | |
| | | НДС 12% | тенге | | | 407 731 | 407 731 | | | | | |
| | | ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 % | тенге | 3 113 647 | - | 1 003 207 | 4 116 854,25 | | | | | |
| | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ | тенге | 3 113 647 | - | 1 003 207 | 4 116 854,25 | | | | | |

**Заказчик:**
**Методист_____Н.Кани**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**БИН 060140014281**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис"_____Н.Закиров**
**БИН 010 640 001 229**

**Технадзор: _____А.Т.Калдыбек**
**ТОО "Жана Гасыр и К"**
**БИН 010 340 004 212**
**Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.**
**Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.**

**Авторский надзор:**
**ГИП ТОО "Димаш Сервис" _____М.Бойданов**
**БИН 070640009949**