Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«29» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «АК Актюбводстрой», город Актобе, район Алматы, улица Асау-Барака 44 «А»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Бердинбаев Сагиндык Культемирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **:«Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актоюе, ул. Есет-батыра 146 «А»**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футбол» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» руководитель Даржанов Сержан Ержанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии сутвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организаций ТОО «Байнур Строй Монтаж», ТОО фирма «Цитадель».
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ИНШАБ"**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Областная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футбол» №146/1, 28.08.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Общая площадь					
искусственного тренировочного поля	м2	8058,1		8058,1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Демонтажные работы существующего покрытия футбольного поля – искусственная трава с размерами 112,62х71,55м.Демонтаж верхнего слоя поля – искусственной травы, демонтаж нижнего слоя поля – резиновой подложки. Срезка отсева толщиной 120 мм и срезка песка толщиной 81 мм. Все это складывалось в отдельные кучи и в дальнейшем было использовано при обратной засыпке. Демонтаж системы подогрева футбольного поля. Демонтаж оборудования теплового пункта. Демонтаж существующих водоотводных лотков.**

Уложенное футбольное поле для игр размером 105х68 м.Травяное покрытие искусственное с обогревом размерами 112,62х71,55 м. Футбольное поле с искусственным травяным покрытием для проведения игры под эгидой КФФ (Казахстанская федерация футбола) и ПФЛК (Профессиональная футбольная лига Казахстана).Применяемая искусственная трава был подтверждена лабораторными испытаниями в аккредитованных испытательных институтах FIFI FotbollTurf.

Этап 1: Подготовка основания. После замены трубы подогрева поля выполнена обратная засыпка песка, затем отсев и уплотнение поверхности основания.

Этап 2: Укладка подложки. По границам футбольного поля смонтирован водоотводной лоток согласно рабочего проекта. Верхняя граница лотка находиться на уровне поверхности основания футбольного поля для примыкания подложки Next, с возможностью отвода воды через подложку в лоток. Края подложки уложены на

лоток. Подложка NEXT защитит искусственную траву от преждевременного истирания при механических нагрузках. Подложка, уложенная на выровненное и утрамбованное песчано-гравийное основание обладает высокой дренирующей способностью.

Этап 3: Укладка рулонов искусственной травы. Укладка покрытия осуществлялась квалифицированными специалистами, оснащенными специализированной техникой и профессиональным инструментом. Каждый рулон искусственной травы размещался на поверхности в соответствии с планом укладки. Раскатка рулонов производилась в одном направлении. Характеристики искусственного покрытия подтверждены лабораторными и полевыми испытаниями, проводимыми лабораторией, уполномоченной ФИФА.

Этап 4: Склеивание швов. Склеивание полотна осуществлялось с помощью соединительной ленты и двухкомпонентного клея.

Этап 5: Врезка линии разметки. Другие линии и разметка выкраивались и вклеивались во время монтажа из искусственной травы того же типа и с той же высотой ворса, но белого цвета. Разметка нанесена только после полной проклейки искусственной травы.

Этап 6: Засыпка. Засыпка песком. Покрытие поля засыпано кварцевым пескам и органическим наполнителем QEO S согласно рабочего проекта.

Использование кварцевого песка при строительстве футбольного поля является гарантом высокого качества и долговечности покрытия. А также засыпка кварцевым песком придает футбольному полю большую степень амортизации уменьшается риск получения травмы на футбольном поле.

- **кварцевый песок засыпается толщиной – 17-18мм;**
- **органический наполнитель толщиной 17-19 мм.**

Засыпка органическим наполнителем. Финишный этап при укладке искусственной травы – это засыпка органического наполнителя QEO S. После окончания засыпки, трава была повторно расчесана для усадки органического наполнителя. Преимущества использования органического наполнителя QEO S:позволяет избегать получение ссадин при падениях и подкатках во время игр и тренировок; не разлетается даже при агрессивной игре; идеальная амортизация, что соответствует всем нормамFIFA;гарантируетподдержкустопыатлетатакже,какинанатуральномтравяном поле. Планировка поверхностей четырехскатная (конвертом) Уклон поверхности i=0,005 промиль. Уклоны поверхностей к ливневым лоткам, расположенных по периметру поля.

Так женами выполнена: замена пластинчатых теплообменников и запорной арматуры диаметрамиØ100иØ150мм,фильтровдиаметрамиØ150мм,термометровиманометров в существующем тепловом пункте. Замена трубопровода подогрева футбольного искусственного поля Ø25 ммв кол-ве 5000 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июня 2020 год;**
месяц, год

окончание работ **октября 2020 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **5 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) М.П.
дата" 29 " 10 2020г

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт искусственного тренировочного поля г. Актобе, ул. Есет-батыра 146 «А» завершенным

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бердинбаев Сагиндык Культемирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата" 29 " октября 2020г М.П.