Утверждена
Прказом председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны»**
Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Наименование стройки - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**
Наименование объекта - **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		15/36	**30.07.2015г.**	**№3**	**24.08.2016г.**				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**562 176 712,96**									
	в т.ч. за отчетный месяц		72 102 140,18							8 652 256,82	80 754 397

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны»

_____ **Закарьянов Т.К.**

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"

_____ **Мамбетжанов Б.А.**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

Генподрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Наименование объекта: «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»

Основание: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2016г. к договору №15/36 от 30.07.2015г.

Акт №13
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-1. Регулятор отстойник (строительная часть)								
		Раздел 2 Устройство днища								
9	Е6-34-2	Устройство днищ толщиной более 400 мм подземной части насосных станций *м3*	1192	7642,87	380,42	9110301	453461	639430	2,33	2777
				378	132,89	450576	158405	105	0,5839	696
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015; *м3*	1209,88	70		84692				
11	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм К=1,010; *т*	15,97986	45800		731878				
12	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм К=1,010; *т*	3,55722	48300		171814				
13	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм К=1,010; *т*	85,82879	51000		4377268				

14	4-1-5						
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 К=1,010;	5,15302 *т*	52102	268483			
	Итого по разделу 2			**14744436**	**453461**		**2777**
				450576	**158405**		**696**
	Стоимость: материалов, тенге			13840399			
	Накладные расходы, тенге			639430			
	- заработная плата, тенге			95915			
	- трудоемкость, чел-ч			320			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			923032			
	Всего по разделу, тенге			**16306898**			
	Сметная заработная плата, тенге			704896			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			3793			
	Всего прямые затраты			**14744436**	**453461**		**2777**
				450576	**158405**		**696**
	Стоимость: материалов, тенге			13840399			
	Накладные расходы, тенге			639430			
	- заработная плата, тенге			95915			
	- трудоемкость, чел-ч			320			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			923032			
	Всего по смете			**16306898**			
	Сметная заработная плата, тенге			704896			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			3793			

		Оборудование						
		В том числе строительно монтжные работы			**16 306 898**			
		Временные здания и сооружения 2,4%			391 366			
		Итого с временными зданиями сооружениями			**16 698 264**			
		Дополнительные затраты на строительство						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%			567 741			
		Затраты за выслугу лет 1%			166 983			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			66 793			
		Итого дополнительные затраты на на строительство			**801 517**			
		Итого с дополнительными затратами на строительство			**17 499 780**			
		Итого в базовых ценах 2001 года			**17 499 780**			
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)			**25 058 285**			

		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)	21 074 635					
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)	922 658					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	47 055 579					
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	5 646 669					
		ИТОГО ПО АКТУ	52 702 248					
		Итого к оплате	52 148 651					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ Закарьянов Т.К.

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "Каздоринжиниринг"

_____ Розматов Ш.Ш.

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»

_____ Мамбетжанов Б.А.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

Генподрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Наименование объекта: «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»

Основание: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2016г. к договору №15/36 от 30.07.2015г.

Акт №14
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-3-3. Регулятор отстойник. Водопонижение								
9	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	26070	85,53	85,53	2229767	2229767	0	0	0
		маш-ч		0	65,25	0	1701068	0	0	0
		Всего прямые затраты				**2229767**	**2229767**			**0**
						0	**1701068**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				133786				
		Всего по смете				**2363553**				
		Сметная заработная плата, тенге				1701068				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				

	Оборудование		
	В том числе строительно монтжные работы	**2 363 553**	
	Временные здания и сооружения 2,4%	56 725	
	Итого с временными зданиями сооружениями	**2 420 278**	
	Дополнительные затраты на строительство		
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	82 289	
	Затраты за выслугу лет 1%	24 203	
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	9 681	

		Итого дополнительные затраты на на строительство				116 173					
		Итого с дополнительными затратами на строительство				2 536 452					
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 536 452					
		Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)				3 631 996					
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)				3 054 598					
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				133 732					
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				6 820 326					
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				818 439					
		ИТОГО ПО АКТУ				7 638 765					
		Итого к оплате				7 558 525					

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление
коммунального хозяйства города Астаны"

Закарьянов Т.К.

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора
ТОО "Каздоринжиниринг"

Розматов Ш.Ш.

м.п.

Генподрядчик:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»

Мамбетжанов Б.А.

м.п.

Цены региона г. Астана

Заказчик: **ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"**

Генподрядчик: **ТОО «Компания-НурайСтрой»**

Форма 2В

Наименование объекта: **«Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»**

Основание: **Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2016г. к договору №15/36 от 30.07.2015г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-2. Сети канализации. Внутриплощадочные сети								
		Раздел 10 Трубопровод кольцевого дренажа								
272	E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	52	1234,6 153,68	152,52 57,15	64199 7991	7931 2972	14252 130	1,02 0,279	53 15
273	E23-3-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 200 мм *м трубопровода*	185,6	536,45 158,49	8,59 3,22	99565 29416	1594 598	39018 130	0,954 0,0157	177 3
274	8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 6 PE ГОСТ Р 54475-2011 *м*	185,6	938		174093				
275	E23-3-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 300 мм *м трубопровода*	101,7	953,22 167,74	285,01 106,74	96942 17059	28986 10855	36288 130	1,013 0,5213	103 53

Сметная заработная плата, тенге	136152
Нормативная трудоемкость, чел-ч	745

Оборудование	
В том числе строительно монтжные работы	**1 369 589**
Временные здания и сооружения 2,4%	32 870
Итого с временными зданиями сооружениями	**1 402 459**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	47 684
Затраты за выслугу лет 1%	14 025
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5 610
Итого дополнительные затраты на на строительство	**67 318**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**1 469 777**
Итого в базовых ценах 2001 года	**1 469 777**
Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)	**2 104 603**
Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)	**1 770 023**
Налоги сборы обязательные платежи (2%)	77 493
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	**3 952 119**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	**474 254**
ИТОГО ПО АКТУ	**4 426 373**
Итого к оплате	**4 379 878**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ Закарьянов Т.К.

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Каздоринжиниринг"

_____ Розматов Ш.Ш.

м.п.

Генподрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»

_____ Мамбетжанов Б.А.

м.п.

Форма 2Б

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

Генподрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»

Наименование объекта: «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Очистные сооружения ливневой канализации по району 1-3»

Основание: Дополнительное соглашение №3 от 24.08.2016г. к договору №15/36 от 30.07.2015г.

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-10-1. Работы по устройству русла связанные с технологией производства работ								
		Раздел 3 Новое русло								
14	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м /снятие растительного слоя/ *м3 грунта*	600	9,24 0	9,24 3	5544 0	5544 1800	1746 97	0 0,0115	0 7
15	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка *т*	1050	30 0	30 21	31500 0	31500 22050	22050 100	0 0,0441	0 46
16	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза *т*	1050	21,67 0	21,67 4,33	22754 0	22754 4547	4547 100	0 0,00909	0 10
17	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	600	3,08 0,39	2,66 0,93	1848 234	1596 558	768 97	0,00272 0,00305	2 2
20	Е1-17-20	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	16200	44,74 0,9	43,69 7,69	724788 14580	707778 124578	134983 97	0,00548 0,0273	89 442
21	П8-10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	30780	105,05	105,05	3233439	3233439	646688	0	0

		т		0	21,01	0	646688	100	0,04412	1358
22	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	16200	3,77	3,24	61074	52488	25142	0,00332	54
		м3 грунта		0,48	1,12	7776	18144	97	0,00371	60
		Итого по разделу 3				**4080947**	**4055099**			**145**
						22590	818365			**1925**
		Стоимость: материалов, тенге				3258				
		Накладные расходы, тенге				835924				
		- заработная плата, тенге				125389				
		- трудоемкость, чел-ч				418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295012				
		Всего по разделу, тенге				**5211883**				
		Сметная заработная плата, тенге				966344				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2488				
		Всего прямые затраты				**4080947**	**4055099**			**145**
						22590	818365			**1925**
		Стоимость: материалов, тенге				3258				
		Накладные расходы, тенге				835924				
		- заработная плата, тенге				125389				
		- трудоемкость, чел-ч				418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				295012				
		Всего по смете				**5211883**				
		Сметная заработная плата, тенге				966344				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2488				

Оборудование	
В том числе строительно монтжные работы	**5 211 883**
Временные здания и сооружения 2,4%	125 085
Итого с временными зданиями сооружениями	**5 336 968**
Дополнительные затраты на строительство	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,4%	181 457
Затраты за выслугу лет 1%	53 370
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	21 348
Итого дополнительные затраты на на строительство	**256 174**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**5 593 143**
Итого в базовых ценах 2001 года	**5 593 143**
Итого в текущих ценах на 2015 год - 56%, К=2,557 (1982:775)	8 008 933
Итого в текущих ценах на 2016 год - 44%, К=2,737 (2121:775)	6 735 710

		Налоги сборы обязательные платежи (2%)			294 893			
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей			15 039 536			
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%			1 804 744			
		ИТОГО ПО АКТУ			16 844 280			
		Итого к оплате			16 667 343			

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"

_____ Закарьянов Т.К.

м.п.

Технадзор:

Инженер технического надзора ТОО "КазГорИнжиниринг"

_____ Розматов Ш.Ш.

м.п.

Генподряд:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой»

_____ Мамбетжанов Б.А.

м.п.