Заказчик: ГУ Аппарат акима района "Алматы" г. Нур-Султан

Исполнитель: ТОО "Жусан KZ-1"

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание и обустройство ограждений

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов-программа 011

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за **ОКТЯБРЬ 2021 года**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		76	**26.05.2021**	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов. объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание и обустройство ограждений	**66 940 000**	**4 465 447**							**535 854**	**5 001 301**

Заказчик:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан **Бапышев Б.М.**

М.П.

Исполнитель:
Руководитель
ТОО "Жусан KZ-1" **Ж. Жагыпаров**

М.П.

.10.20 г. Цены региона город Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Нур-Султан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: ТОО "Жусан KZ-1"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущее содержание и обустройство ограждений
(наименование, адрес)

Объект : район "Алматы"
(наименование)

76АА
Форма

Договор подряда (контракт) № 76 от 26.05.2021г.

Акт приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2021г.

Текущее содержание и обустройство ограждений

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1218-0101-2302	Ограждения металлические. Ремонт средний НР = 10 %	м2	127	13887,27	127,14	1763683	16147	8367	173917	2092608	
						13694,25	–	1739170	–	–	155008		
2	2	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	180	6032	6032	1085760	1085760	–	–	1172621	
						–	1670	–	300600	–	86861		
3	3	2113-0703-1405	Вода техническая холодная	м3	180	30		5400		5400	–	5832	Казахстан
						–		–		–	432		
4	4	1212-0104-0304	прим. Очистка от грязи, мойка ограждений из шланга под давлением НР = 72 %	м2	1123,556	697,45	630,4	783624	708290	2977	322290	1194387	
						64,4	334	72357	375268	–	88473		

Всего 4 465 447

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 811 527

эксплуатацию машин, тенге	1 810 197
зарплата машинистов, тенге	675 868
материалы, изделия и конструкции, тенге	16 744
- накладные расходы, тенге	496 207
в т.ч. зарплата, тенге	44 659
- сметная прибыль (8 %), тенге	330 774
Всего	4 465 447
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	4 465 447
НДС (12 %)	535 854
Итого	5 001 301

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" г.Нур-Султан Бапышев Б.М.

Руководитель ОИ района "Алматы" г.Нур-Султан Панжеев А.Н.

Главный специалист СО района "Алматы" г.Нур-Султан Зиядина Ж.

Главный специалист ОИ района "Алматы" г.Нур-Султан Дюсембеков С.М.

Исполнитель:

Руководитель ТОО "Жусан KZ-1" Ж. Жагыпаров

"SANA-2015". Версия 20.4Д от 05.10.20 г.

Согласовано:
Директор
ТОО "Жусан KZ-1"
_____ Ж. Жатыпаров

Утверждено:
Заместитель акима
района "Алматы" г. Нур-Султан
_____ Ы. Банышев

Дефектный акт за ОКТЯБРЬ 2021 год
Текущее содержание и обустройство ограждений.

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Ограждения металлические. Ремонт средний	м2	127
3	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	180
4	Вода техническая холодная	м3	180
5	прим. Очистка от грязи, мойка ограждений из шланга под давлением	м2	1123,556

Руководитель ОИ Панжеев А.Н.

Главный специалист ОИ Дюсембеков С.М.

Представитель ТОО "Жусан KZ-1"

05.10.20 г. Заказ 76АА

Стройки: Текущее содержание и обустройство ограждений

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-3-4

ОКТЯБРЬ

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1280		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				**1811527**
	Машины и механизмы				
1 3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	224,7112	3152,00	708290
				1670,00	375268
2 3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	99,06	163,00	16147
				0,00	0
3 3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	180	6032,00	1085760
				1670,00	300600
	Итого по машинам и механизмам				**1810197**
					675868
	Материалы				
				цена без ндс	
1 2113-0703-1405	Вода техническая холодная	м3	180,7864892	30	5 424
2 2113-0803-1001	Ветошь	кг	1,123556	90	101
3 2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,0381	219 616	8 367
4 2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	22,47112	127	2 854
	Итого по материалам				**16 746**

от 05.10.20 г. Заказ 76АА

стройки: Текущее содержание и обустройство ограждений

Сводная ресурсная ведомость по объекту № 7-3

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8096	3 381	2 737
2 2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,84828	14 819	101 485
3 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 /80х80х2/	т	0,693	284 606	197 232
4 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,35135	261	353
5 2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,40887	146	60
6 2113-0703-1405	Вода техническая холодная	м3	1930,789017	30	57 923
7 2113-0803-1001	Ветошь	кг	30,526716	90	2 749
8 2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,6785	6 932	11 635
9 2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002772	211 291	59
10 2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46	т	0,2352	219 616	51 653
11 2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	390,57112	127	49 603
12 2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00021483	400 684	86
13 2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1187,80128	459	545 201
14 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004158	500 412	208
15 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	366,238728	757	277 243
	Итого по материалам				**1 298 227**