Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» августа 2020 г.

Заказчик: **КГУ «Управление зелной экопомики города Алматы», 050001, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 4;**
на основании: **Договора №17о/н от 26.02.2018 года**
Декларации о соответствии: **от « » 2020 года, Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», директор – Зейнеш Ербол, Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Абая, д. 52 В, корпус 1, кабинет 515, Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», директор – Умралиев Дархан Алимжанович, Республика Казахстан, 050005, г.Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, дом № 23А.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от ____ _____ 2020 года, ТОО «Сейсмостройзащита» Саркулов Галимжан Ержанович, аттестат КГУ «Управление ГАСК г.Алматы» №KZIVJE00013704 от 19.10.2015г., №03344 от 01.08.2012г., Бектемиров Ильгис Шаукатович,аттестат КДС и ЖКХ РК №06785 от 04.03.2014г., Сембаев Бахыт аттестат №KZ34VJE00024708 от 03.03.2017г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от ____ _____ 2020 года, ТОО "Компания стройтекс» эксперт Каппар Даурен Бостандыкулы., (приказ №2-К от 01.02.2018г.)**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан,г. Алматы, Бостандыкский район севернее ул.Ходжанова, восточнее ул.Жарокова**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
12 августа 2009года Постановления Акимата города Алматы №4/477-360
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **Уведомление о начале**

производства строительно-монтажных работ KZ62REA00132255 от 30.05.2019г. КГУ "Управление зеленой экономики г. Алматы"

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Компания стройтекс», Рабочий проект №112 н/к**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ТОО ARCHITECTSЭСПЕРТИЗА.KZ»**

Заключением № Arch-0144/18 от 23 августа 2018 года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2019 года;**

месяц, год

окончание работ: **январь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: **9;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь парка по гос. акту, в том числе:	га	14,2275		14,2275	
Площадь застройки	$м^2$	601,2		601,2	
Площадь озеленения, в том числе:	$м^2$	120 954,16		120 954,16	
газон существующий с досевом	$м^2$	24 190,8		24 190,8	
газон посевной	$м^2$	96 763,36		96 763,36	
Площадь покрытия всего, в том числе:	$м^2$	20 719,64		20 719,64	

асфальтобетонное покрытие, тип 1	м^2	6 083,0		6 083,0	
покрытие тротуарной бетонной плиткой, тип 2	м^2	6 275,0		6 275,0	
резиновое бесшовное покрытие площадок, тип 3	м^2	528,0		528,0	
покрытие резиновой плиткой 500х500 мм, тип 4	м^2	270,0		270,0	
песчано-гравийное покрытие площадок и дорожек, тип 5	м^2	5 070,0		5 070,0	
асфальтобетонное покрытие велодорожки, площадок, тип 6	м^2	2 224,0		2 224,0	
асфальтобетонное покрытие площадки для мусоросборников, тип 7	м^2	18,0		18,0	
тактильная плитка	м^2	251,64		251,64	
процент застройки	%	0,4		0,4	
процент озеленения	%	85		85	
процент покрытия	%	14,6		14,6	
Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, в том числе:	м	1 211		1 211	
Водопровод поливочный В10	м	15 934		15 934	
Бытовая канализация К1	м	226		226	
Переливной трубопровод К2 (условно чистые стоки)	м	4		4	

Спускной трубопровод К3	м	3		3	
Наружное освещение С1, С2, С3, С4, С5, С6	м	5 740		5 740	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	м	850		850	
Внутриплощадочные слаботочные сети	м	790		790	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«**Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**

Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод предусмотрен кольцевой, объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный, запроектирован двумя врезками в существующие городские сети. Подача воды предусмотрена в хозяйственный блок, общественный туалет на участке парка.

Канализация предназначена для отвода бытовых сточных вод в существующие городские сети. Сети канализации запроектированы из хризолит цементных самотечных труб диаметром.

Хозяйственный блок

В здание предусмотрен ввод водопровода диаметром 45х3,0 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «Весьма усиленной». Для учета расхода воды предусмотрен водомерный узел со счетчиком диаметром 15 мм. Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, на приготовление горячей воды в электронагревателе.

Поливочный водопровод

Система автоматизированного полива предназначена для полива зеленых насаждений парка «Южный». Полив осуществляется из городской арычной сети, запас воды предусмотрен в резервуаре емкостью 300,0 м^3.

Наружное освещение

Наружное освещение территории парка «Южный» выполняется светодиодными светильниками.

Наружный контур заземления КТП-10/0,4 кВ выполняется из вертикальных электродов круглой стали диаметром 16мм, длиной 3,0 м и горизонтальной полосовой стали 40х4 мм, прокладываемой в траншее.

Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения выполняются кабелем J-Y (St)Y 2х2х0.8 мм, прокладываемых по стенам и потолку в пластиковых кабельных мини каналах. Шлейфы системы оповещения выполняются кабелем ШВВП 2х0,75мм в пластиковых миниканалах.

Система оповещения и управления эвакуацией.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) выполнена на оборудовании российского производителя «Sonar», предназначена для передачи экстренных сообщений.

Система охранного видеонаблюдения

Система охранного видеонаблюдения предназначена для визуального контроля входов с улицы и территории. Проектом предусматривается установка 27 стационарных цветных IP-видеокамер уличного исполнения, в термокожухе. Информация с IP-видеокамер поступает на коммутаторы.

Автоматизация долива в емкости

Проектом предусматрена система автоматического управления перекачкой воды от опорожняемой емкости (30м^3) в наполняемую емкость (300м^3).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **998 661,124** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **970 027,839** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **28 633,285** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **909 506,190** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **880 872,905** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28 633,285** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

«**Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**
принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Ливинская Наталья Игоревна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита» _____ **Саркулов Галимжан Ержанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Компания стройтекс» _____ **Каппар Даурен Бостандыкулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер:
ТОО «Фирма «Акназар» _____ **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Партнер 2:
ТОО «Анкор – 2005» _____ **Умралиев Дархан Алимжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"24" августа 2020 года

Технический надзор **ТОО "Сейсмостройзащита», Директор Мусин Вячеслав Анатолиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Саркулова Галимжана Ержановича, аттестат КГУ «Управление ГАСК г.Алматы» №KZIVJE00013704 от 19.10.2015г., №03344 от 01.08.2012г., Бектемирова Ильгиса Шаукатовича, аттестат КДС и ЖКХ РК №06785 от 04.03.2014г., Сембаева Бахыта аттестат №KZ34VJE00024708 от 03.03.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **Договора №6/к от 26.03.2018г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**
наименование и местонахождение объекта
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ № 19024145 от 18.12.2019 года. Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ-КР№00338 от 30.01.2020 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) б) субподрядными организациями:
ТОО «TOLAGAI-2050», лицензия №007532 от 23.07.2018 г. в лице директора Жанысбекова О.К., ТОО «Titto строй» в лице Рахтаев Самат Салауатович
(наименование организации, № лицензии и дата получения, Ф.И.О руководителя)
2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **январь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **7 месяцев;**
фактически: **9 месяцев**;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **998 661,124** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **970 027,839** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **28 633,285** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **909 506,190** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **880 872,905** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28 633,285** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

ТОО "Компания_Стройтекс", Лицензия №ГСЛ №009207 от 28.12.2017г., рабочий проект №112 н/к от 28.07.2016г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **ТОО «ARCHITECTSЭСПЕРТИЗА.KZ»**

Заключением № Arch-0144/18 от 23 августа 2018 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **: ТОО «СейсмоСтройЗащита»**

Директор Мусин Вячеслав Анатолиевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата)

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по технического надзора:

Саркулов Галимжан Ержанович,

аттестат КГУ «Управление ГАСК г.Алматы» №KZIVJE00013704 от 19.10.2015г., №03344 от 01.08.2012г.,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

(подпись, дата) М.П.

Бектемиров Ильгис Шаукатович,

аттестат КДС и ЖКХ РК №06785 от 04.03.2014г.,

(подпись, дата) М.П.

Сембаев Бахыт,

аттестат №KZ34VJE00024708 от 03.03.2017г.

(подпись, дата) М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"24" августа 2020 года

Авторский надзор: **ТОО "Компания стройтекс", директор Каппаров Ерген Бостандыкович ГСЛ №009207 от 28.12.2017г., РК, г. Алматы, Медеуский район, Ахмедьярова, 25А**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице: **Каппар Даурена Бостандыкулы., (приказ №2-К от 01.02.2018г.)**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора:

_____

(№ договора и дата)

по объекту: **«Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ № 19024145 от 18.12.2019 года. Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ-КР№00338 от 30.01.2020 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Зейнеш Ербол**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «TOLAGAI-2050», лицензия №007532 от 23.07.2018 г. в лице директора Жанысбекова О.К., ТОО «Titto строй» в лице Рахтаев Самат Салауатович**

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **январь 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **7 месяцев;**
фактически: **9 месяцев**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "Компания стройтекс» эксперт Каппар Даурен Бостандыкулы., (приказ №2-К от 01.02.2018г.)**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) _) **ТОО «ARCHITECTSЭСПЕРТИЗА.KZ» Заключением № Arch-0144/18 от 23 августа 2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **ТОО "Компаниястройтекс»**

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Каппар Даурен Бостандыкулы., (приказ №2-К от 01.02.2018г.)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

М.П. (подпись, дата)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», , Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Абая, д. 52 В, корпус 1, кабинет 515, Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», Республика Казахстан, 050005, г.Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, дом № 23А.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор – Зейнеш Ербол**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «TOLAGAI-2050», лицензия №007532 от 23.07.2018 г. в лице директора Жанысбекова О.К., ТОО «Titto строй» в лице Рахтаев Самат Салауатович**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО "Компания Стройтекс", Лицензия №ГСЛ №009207 от 28.12.2017г., рабочий проект №112 н/к от 28.07.2016г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ТОО «ARCHITECTSЭКСПЕРТИЗА.KZ» № Arch-0144/18 от 23 августа 2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь парка по гос. акту, в том числе:	га	14,2275		14,2275	
Площадь застройки	м^2	601,2		601,2	
Площадь озеленения, в том числе:	м^2	120 954,16		120 954,16	
газон существующий с досевом	м^2	24 190,8		24 190,8	
газон посевной	м^2	96 763,36		96 763,36	
Площадь покрытия всего, в том числе:	м^2	20 719,64		20 719,64	
асфальтобетонное покрытие, тип 1	м^2	6 083,0		6 083,0	
покрытие тротуарной бетонной плиткой, тип 2	м^2	6 275,0		6 275,0	
резиновое бесшовное покрытие площадок, тип 3	м^2	528,0		528,0	
покрытие резиновой плиткой 500х500 мм, тип 4	м^2	270,0		270,0	
песчано-гравийное покрытие площадок и дорожек, тип 5	м^2	5 070,0		5 070,0	
асфальтобетонное покрытие велодорожки, площадок, тип 6	м^2	2 224,0		2 224,0	
асфальтобетонное покрытие площадки для мусоросборников, тип 7	м^2	18,0		18,0	
тактильная плитка	м^2	251,64		251,64	

процент застройки	%	0,4		0,4	
процент озеленения	%	85		85	
процент покрытия	%	14,6		14,6	
Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1, в том числе:	м	1 211		1 211	
Водопровод поливочный В10	м	15 934		15 934	
Бытовая канализация К1	м	226		226	
Переливной трубопровод К2 (условно чистые стоки)	м	4		4	
Спускной трубопровод К3	м	3		3	
Наружное освещение С1, С2, С3, С4, С5, С6	м	5 740		5 740	
Внутриплощадочные сети электроснабжения	м	850		850	
Внутриплощадочные слаботочные сети	м	790		790	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«**Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**

Наружные сети водопровода и канализации

Водопровод предусмотрен кольцевой, объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный, запроектирован двумя врезками в существующие городские сети. Подача воды предусмотрена в хозяйственный блок, общественный туалет на участке парка.

Канализация предназначена для отвода бытовых сточных вод в существующие городские сети. Сети канализации запроектированы из хризолит цементных самотечных труб диаметром.

Хозяйственный блок

В здание предусмотрен ввод водопровода диаметром 45х3,0 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с изоляцией «Весьма усиленной». Для учета расхода воды предусмотрен водомерный узел со счетчиком диаметром 15 мм. Система хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам, на приготовление горячей воды в электронагревателе.

Поливочный водопровод

Система автоматизированного полива предназначена для полива зеленых насаждений парка «Южный». Полив осуществляется из городской арычной сети, запас воды предусмотрен в резервуаре емкостью 300,0 м^3.

Наружное освещение

Наружное освещение территории парка «Южный» выполняется светодиодными светильниками.

Наружный контур заземления КТП-10/0,4 кВ выполняется из вертикальных электродов круглой стали диаметром 16мм, длиной 3,0 м и горизонтальной полосовой стали 40х4 мм, прокладываемой в траншее.

Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения выполняются кабелем J-Y (St)Y 2х2х0.8 мм, прокладываемых по стенам и потолку в пластиковых кабельных мини каналах. Шлейфы системы оповещения выполняются кабелем ШВВП 2х0,75мм в пластиковых миниканалах.

Система оповещения и управления эвакуацией.

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) выполнена на оборудовании российского производителя «Sonar», предназначена для передачи экстренных сообщений.

Система охранного видеонаблюдения

Система охранного видеонаблюдения предназначена для визуального контроля входов с улицы и территории. Проектом предусматривается установка 27 стационарных цветных IP-видеокамер уличного исполнения, в термокожухе. Информация с IP-видеокамер поступает на коммутаторы.

Автоматизация долива в емкости

Проектом предусматрена система автоматического управления перекачкой воды от опорожняемой емкости (30м^3) в наполняемую емкость (300м^3).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **январь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 9 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

готовым к приемке в эксплуатацию
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Благоустройство и озеленение парка «Южный» Бостандыкского района г. Алматы»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер:
ТОО «Фирма «Акназар» _____ **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Партнер 2
ТОО «Анкор – 2005»_____ **Умралиев Дархан Алимжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

АКТ №1

от "25" мая 2018г.

выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26

за май 2018г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	1 187 983 440,00
2	Общая сумма выполненных работ за апрель месяц , тенге	120 314 505,00
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения	6 015 725,25
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	0,00
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Демонтажные работы;	
	Хозяйственный блок. Пятно 21.КЖ	
	Общественный туалет. Пятно 25.КЖ	
	Благоустройство территории	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**114 298 779,75**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" города Алматы

Темешев А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Фирма "Акназар""

Сафаров В.А.

РЕЕСТР
актов выполненных работ

по объекту: "Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

май (1) 2018г.

Номер		Наименование	Выполнение
порядковый	формы 2-В		
1	1	Демонтажные работы	30 443 332
2	2	Хозяйственный блок. Пятно 21. КЖ	2 909 611
3	3	Общественный туалет. Пятно 25 КЖ	4 848 721
4	4	Благоустройство территории	82 112 841
		Итого:	***120 314 505***

Заказчик:
КГУ "Управление прирордных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы

м.п.

Подрядчик
ТОО "Фирма "Акназар"

м.п.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		№17 о/и	2018.02.26						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	120 314 505	107 423 665							12 890 840	120 314 505

Заместитель руководителя
Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы Темешев А.С.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Фирма" "Акназар" Тлеумбетов Н.Т.
(должность, ф.и.о. подпись)

25.05.2018

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"** 050240003614
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Акназар",010000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Астана, Астана г., Шарль де Голль, дом № 3, к.7** 040440002146
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос закупках работ №17 о/и от 26.02.18 г.

Номер документа	Дата составления
6	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г. Алматы			усл	1	120 314 505,00	120 314 505,00
				Итого	1	x	120 314 505,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 о/и** от **2018-02-26**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2018	01.04.2018	25.05.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	2211,600	5129,46	11344317
			Накладные расходы			*1716,08*	*3795275*
			Сметная прибыль			*379,96*	*840320*
2	6	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Разборка	м лотка	1713,000	3324,08	5694152
			Накладные расходы			*1039,11*	*1780001*
			Сметная прибыль			*246,23*	*421789*
3	7	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	1341,000	4366,10	5854940
			Накладные расходы			*1306,84*	*1752471*
			Сметная прибыль			*323,41*	*433699*
4	8	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	2944,000	1171,60	3449180
			Накладные расходы			*435,60*	*1282406*
			Сметная прибыль			*86,78*	*255495*
5	9	12-180101-2401 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждений. Смена отдельных участков	мсменяемого ограждения	40,700	651,03	26497

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*184,55*	*7511*
			Сметная прибыль			*48,22*	*1963*
6	**10**	**11-460302-0302 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж существующих: скамья, урны, вазоны, опоры, контейтеры для ТБО**	**шт.**	**152,000**	**1310,82**	**199244**
			Накладные расходы			*393,80*	*59857*
			Сметная прибыль			*97,10*	*14759*
7	**11**	**11-330303-0303 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж**	**опора**	**25,000**	**4017,35**	**100434**
			Накладные расходы			*1181,23*	*29531*
			Сметная прибыль			*297,58*	*7440*
8	**12**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**50,000**	**86,69**	**4334**
			Накладные расходы			*3,26*	*163*
			Сметная прибыль			*6,42*	*321*
9	**13**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**50,000**	**1110,83**	**55542**
			Накладные расходы			*41,84*	*2092*
			Сметная прибыль			*82,28*	*4114*
			ИТОГО:				**26728644**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8709307**
			Сметная прибыль				**1979899**
			Итого с временными		**1,4 %**	**374201,00**	**27102845**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**365888,00**	**27468733**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,06977841				**29385458**
			Итого с НДС		**12 %**	**3526255,00**	**32 911 713**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-2 468 381**
			Итого с учетом конкурсной скидки				**30 443 332**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директор _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Хозяйственный блок. Пятно 21**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 о/и от 2018-02-26

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2018	01.04.2018	25.05.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	154,812	206,58	31981
			Накладные расходы			*35,95*	*5566*
			Сметная прибыль			*15,30*	*2369*
2	2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	м3 грунта	4,788	5631,42	26963
			Накладные расходы			*2070,23*	*9912*
			Сметная прибыль			*417,14*	*1997*
3	3	11-010205-1301 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	м3	6,081	765,82	4657
			Накладные расходы			*281,53*	*1712*
			Сметная прибыль			*56,73*	*345*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020103-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**274,512**	**546,77**	**150096**
			Накладные расходы			***20,59***	***5653***
			Сметная прибыль			***40,50***	***11118***
5	**5**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**159,600**	**17,75**	**2833**
			Накладные расходы			***4,42***	***705***
			Сметная прибыль			***1,31***	***210***
6	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение дна котлована**	**м3**	**13,300**	**221,56**	**2947**
			Накладные расходы			***72,57***	***965***
			Сметная прибыль			***16,41***	***218***
7	**7**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**179,550**	**4650,01**	**834910**
			Накладные расходы			***832,61***	***149495***
			Сметная прибыль			***344,45***	***61845***
8	**8**	**11-010102-0331 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /для обратной засыпки/**	**м3**	**89,354**	**169,38**	**15135**
			Накладные расходы			***29,48***	***2634***
			Сметная прибыль			***12,55***	***1121***
9	**9**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов из временного отвала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**153,688**	**1110,83**	**170722**
			Накладные расходы			***41,84***	***6430***
			Сметная прибыль			***82,28***	***12646***
10	**10**	**11-010104-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**84,886**	**27,87**	**2365**
			Накладные расходы			***5,38***	***456***
			Сметная прибыль			***2,06***	***175***
11	**11**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**4,468**	**1275,54**	**5699**
			Накладные расходы			***468,92***	***2095***
			Сметная прибыль			***94,48***	***422***
12	**12**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**84,886**	**74,72**	**6343**
			Накладные расходы			***15,62***	***1326***
			Сметная прибыль			***5,54***	***470***
			Раздел: Фундаменты				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетон В7,5/	м3	7,400	17813,39	131819
			Накладные расходы			*1299,57*	*9617*
			Сметная прибыль			*1319,51*	*9764*
14	14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В25 на сульфатостойком портландцементе/	м3	28,200	23236,60	655272
			Накладные расходы			*1800,30*	*50768*
			Сметная прибыль			*1721,23*	*48539*
15	15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,500	26598,83	13307
			Накладные расходы			*8485,01*	*4245*
			Сметная прибыль			*1970,28*	*986*
16	16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,754	186371,12	326949
			Накладные расходы			*7019,18*	*12314*
			Сметная прибыль			*13805,27*	*24218*
17	17	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,118	89887,17	10610
			Накладные расходы			*26791,32*	*3162*
			Сметная прибыль			*6658,31*	*786*
18	18	23-010301-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	11,505	2374,32	27317
			Накладные расходы			*89,42*	*1029*
			Сметная прибыль			*175,88*	*2023*
19	19	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,254	980,28	30638
			Накладные расходы			*146,20*	*4569*
			Сметная прибыль			*72,61*	*2269*
20	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,488	26598,83	12990
			Накладные расходы			*8485,01*	*4144*
			Сметная прибыль			*1970,28*	*962*
21	21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,488	186371,12	91018
			Накладные расходы			*7019,18*	*3428*
			Сметная прибыль			*13805,27*	*6742*
			ИТОГО:				**2554581**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				**280226**
			Накладные расходы				**189227**
			Сметная прибыль		**1,4 %**	**35764,00**	**2590345**
			Итого с временными		**1,35 %**	**34970,00**	**2625315**
			Итого с зимними удорожаниями				**2808505**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,06977841		**12 %**	**337021,00**	**3 145 526**
			Итого с НДС		**7,5%**		**-235 915**
			Конкурсная скидка				**2 909 611**
			Итого с учетом конкурсной скидки				

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директор _____ Сафаров В.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Общественный туалет. Пятно 25**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 о/и от 2018-02-26

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2018	01.04.2018	25.05.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010102-0332 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**246,614**	**206,58**	**50945**
			Накладные расходы			***35,95***	***8867***
			Сметная прибыль			***15,30***	***3774***
2	**2**	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**7,627**	**5631,42**	**42952**
			Накладные расходы			***2070,23***	***15790***
			Сметная прибыль			***417,14***	***3182***
3	**3**	**11-010205-1301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1**	**м3**	**9,687**	**765,82**	**7418**
			Накладные расходы			***281,53***	***2727***
			Сметная прибыль			***56,73***	***549***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**437,294**	**1110,83**	**485760**
			Накладные расходы			*41,84*	*18295*
			Сметная прибыль			*82,28*	*35982*
5	**5**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**254,241**	**17,75**	**4513**
			Накладные расходы			*4,42*	*1124*
			Сметная прибыль			*1,31*	*334*
6	**6**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**261,793**	**4650,01**	**1217339**
			Накладные расходы			*832,61*	*217971*
			Сметная прибыль			*344,45*	*90173*
7	**7**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**20,138**	**221,56**	**4462**
			Накладные расходы			*72,57*	*1461*
			Сметная прибыль			*16,41*	*331*
8	**8**	**11-010102-0331 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /для обратной засыпки/**	**м3**	**148,488**	**169,38**	**25151**
			Накладные расходы			*29,48*	*4378*
			Сметная прибыль			*12,55*	*1863*
9	**9**	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грузов из временного отвала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**255,400**	**1110,83**	**283706**
			Накладные расходы			*41,84*	*10685*
			Сметная прибыль			*82,28*	*21015*
10	**10**	**11-010104-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**м3**	**141,064**	**27,87**	**3931**
			Накладные расходы			*5,38*	*758*
			Сметная прибыль			*2,06*	*291*
11	**11**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**7,424**	**1275,54**	**9470**
			Накладные расходы			*468,92*	*3481*
			Сметная прибыль			*94,48*	*701*
12	**12**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**м3**	**141,064**	**74,72**	**10541**
			Накладные расходы			*15,62*	*2203*
			Сметная прибыль			*5,54*	*781*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Устройство засыпки несжимаемым грунтом между фундаментом и плитой согласно л. АР5	м3	26,729	4206,41	112432
			Накладные расходы			*1171,56*	*31314*
			Сметная прибыль			*311,59*	*8328*
14	14	21-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт несжимаемый	м3	28,065	2367,50	66444
			Накладные расходы			*89,17*	*2502*
			Сметная прибыль			*175,37*	*4922*
			Раздел: Железобетонные конструкции				
15	15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,828	26598,83	22025
			Накладные расходы			*8485,01*	*7026*
			Сметная прибыль			*1970,28*	*1632*
16	16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,899	186371,12	167566
			Накладные расходы			*7019,18*	*6311*
			Сметная прибыль			*13805,27*	*12412*
17	17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетон В7,5/	м3	15,600	17813,39	277889
			Накладные расходы			*1299,57*	*20273*
			Сметная прибыль			*1319,51*	*20584*
18	18	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	38,000	25688,71	976171
			Накладные расходы			*2282,01*	*86716*
			Сметная прибыль			*1902,87*	*72309*
19	19	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,286	25418,86	7264
			Накладные расходы			*8036,88*	*2297*
			Сметная прибыль			*1882,88*	*538*
20	20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,222	26598,83	5905
			Накладные расходы			*8485,01*	*1884*
			Сметная прибыль			*1970,28*	*437*
21	21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,286	196047,81	56023
			Накладные расходы			*7383,63*	*2110*
			Сметная прибыль			*14522,06*	*4150*
22	22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,781	186371,12	331988

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7019,18*	*12503*
			Сметная прибыль			*13805,27*	*24592*
23	**23**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**88,917**	**980,28**	**87163**
			Накладные расходы			*146,20*	*12999*
			Сметная прибыль			*72,61*	*6457*
			ИТОГО:				**4257082**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**473677**
			Сметная прибыль				**315338**
			Итого с временными		**1,4 %**	**59599,00**	**4316681**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**58275,00**	**4374956**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,06977841				**4680233**
			Итого с НДС		**12 %**	**561628,00**	**5 241 861**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-393 140**
			Итого с учетом конкурсной скидки				**4 848 721**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директор _____ Сафаров В.А.

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 о/и от 2018-02-26

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2018	01.04.2018	25.05.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка, в т.ч. ПСП под площадью застройки)**	**м3 грунта**	**1937,000**	**25,04**	**48508**
			Накладные расходы			***5,37***	***10411***
			Сметная прибыль			***1,86***	***3593***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Перемещение во временный отвал на территории**	**м3 грунта**	**1937,000**	**216,73**	**419812**
			Накладные расходы			***46,52***	***90104***
			Сметная прибыль			***16,05***	***31097***
3	**3**	**41-010101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /недостающего грунта из карьера/**	**т**	**7207,879**	**1675,52**	**12076919**
			Накладные расходы			***63,10***	***454845***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*124,11*	*894587*
4	**4**	**11-010104-0404 РСНБ РК 2015**	**Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1937,000**	**14,48**	**28046**
			Накладные расходы			*3,11*	*6020*
			Сметная прибыль			*1,07*	*2078*
5	**5**	**11-010104-0410 РСНБ РК 2015**	**Перемещение из временного отвала в насыпь**	**м3 грунта**	**1937,000**	**142,97**	**276935**
			Накладные расходы			*30,69*	*59438*
			Сметная прибыль			*10,59*	*20514*
6	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1937,000**	**221,56**	**429169**
			Накладные расходы			*72,57*	*140564*
			Сметная прибыль			*16,41*	*31790*
7	**7**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1937,000**	**74,72**	**144740**
			Накладные расходы			*15,62*	*30250*
			Сметная прибыль			*5,54*	*10721*
			Раздел: Озеленение				
8	**8**	**11-470102-0113 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**45,000**	**2134,84**	**96068**
			Накладные расходы			*571,50*	*25717*
			Сметная прибыль			*158,14*	*7116*
9	**9**	**11-470103-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	**шт.**	**45,000**	**3105,15**	**139732**
			Накладные расходы			*953,90*	*42926*
			Сметная прибыль			*230,01*	*10350*
10	**10**	**25-010203-4209 РСНБ РК 2015**	**Тополь казахстанский, с комом, высотой более 3 м до 4 м**	**шт.**	**45,000**	**5127,59**	**230741**
			Накладные расходы			*193,12*	*8690*
			Сметная прибыль			*379,82*	*17092*
11	**11**	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**700,000**	**872,87**	**611007**
			Накладные расходы			*160,66*	*112463*
			Сметная прибыль			*64,66*	*45260*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,000	237,33	166134
			Накладные расходы			*34,82*	*24372*
			Сметная прибыль			*17,58*	*12306*
			Раздел: Проезды, тротуары и площадки, см. АР-12				
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2129,050	3033,24	6457913
			Накладные расходы			*293,44*	*624747*
			Сметная прибыль			*224,68*	*478364*
14	14	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1459,920	5622,24	8208014
			Накладные расходы			*478,06*	*697925*
			Сметная прибыль			*416,46*	*608001*
15	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	573,800	3033,24	1740471
			Накладные расходы			*293,44*	*168376*
			Сметная прибыль			*224,68*	*128924*
16	16	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	573,800	2685,37	1540868
			Накладные расходы			*275,86*	*158291*
			Сметная прибыль			*198,92*	*114138*
17	17	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,560	2685,37	76694
			Накладные расходы			*275,86*	*7879*
			Сметная прибыль			*198,92*	*5681*
18	18	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,700	5622,24	200714
			Накладные расходы			*478,06*	*17067*
			Сметная прибыль			*416,46*	*14868*
19	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2680,000	2049,29	5492087
			Накладные расходы			*458,19*	*1227949*
			Сметная прибыль			*151,80*	*406821*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**4786,000**	**1876,94**	**8983044**
			Накладные расходы			***451,70***	***2161832***
			Сметная прибыль			***139,03***	***665411***
21	**21**	**21-040508-0138 РСНБ РК 2015**	**Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**893,333**	**5727,05**	**5116165**
			Накладные расходы			***215,69***	***192687***
			Сметная прибыль			***424,23***	***378975***
22	**22**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**76,576**	**31845,53**	**2438603**
			Накладные расходы			***1199,38***	***91844***
			Сметная прибыль			***2358,93***	***180637***
23	**23**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**46,197**	**2685,37**	**124056**
			Накладные расходы			***275,86***	***12744***
			Сметная прибыль			***198,92***	***9189***
24	**24**	**11-270201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**190,000**	**15479,42**	**2941090**
			Накладные расходы			***3333,62***	***633387***
			Сметная прибыль			***1146,62***	***217859***
25	**25**	**21-040303-0134 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**190,000**	**61347,76**	**11656075**
			Накладные расходы			***2310,50***	***438995***
			Сметная прибыль			***4544,28***	***863413***
26	**26**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2499,132**	**980,28**	**2449846**
			Накладные расходы			***146,20***	***365364***
			Сметная прибыль			***72,61***	***181470***
			ИТОГО:				**72093452**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7804887**
			Сметная прибыль				**5340256**
			Итого с временными		**1,4 %**	**1009308,00**	**73102760**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**986887,00**	**74089647**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,06977841				**79259505**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**9511141,00**	**88770646**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-6 657 805**
			Итого с учетом конкурсной скидки				**82 112 841**

Заказчик:
Заместитель руководителя_____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директор_____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора_____ Саркулов Г. Е.

АКТ №2
от "19" сентября 2018г.
выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26
доп.соглашение №1 от 19.09.2018г.
за сентябрь 2018г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	923 761 477,14
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь месяц , тенге	343 255 169
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	17 162 758,45
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	120 314 505,00
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Подготовительные работы	
	Хозяйственный блок. Пятно 13. КЖ	
	Общественный туалет. Пятно 12. КЖ	
	Наружные сети электроснабжения	
	Система видеонаблюдения	
	Наружные сети Канализации	
	Наружные сети водопровода	
	Благоустройство территории	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**326 092 410,55**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" города Алматы

Темешев А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Фирма "Акназар""

Сафаров В.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы**

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		№17 о/и	2018.02.26						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	463 569 674	306 477 829							36 777 340	343 255 169

Заместитель руководителя
Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы Темешев А.С.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Фирма" "Акназар" Сафаров В.А.
(должность, ф.и.о. подпись)

12.09.2018

Форма 2Н

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акниязар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	74,000	431,29	31916
			Накладные расходы			*108,18*	*8005*
			Сметная прибыль			*31,95*	*2364*
2	2	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	74,000	134,09	9922
			Накладные расходы			*28,82*	*2133*
			Сметная прибыль			*9,93*	*735*
3	3	1147-0120-0102 РСНБ РК 2015	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30	1 дерево	328,000	3977,96	1304771
			Накладные расходы			*1724,10*	*565503*
			Сметная прибыль			*294,66*	*96650*
4	4	1147-0120-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники. Обрезка и прореживание. количество срезов 15-20	1 дерево	31,000	2694,75	83537
			Накладные расходы			*1167,94*	*36206*
			Сметная прибыль			*199,61*	*6188*
5	5	1101-0207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесьегустые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,051	57399,97	2927
			Накладные расходы			*11603,52*	*592*
			Сметная прибыль			*4251,85*	*217*
6	6	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,051	181515,84	9257
			Накладные расходы			*34924,32*	*1781*
			Сметная прибыль			*13445,62*	*686*
7	7	1101-0207-2301 РСНБ РК 2015	Кустарник и мелколесье срезанные.Корчевка корней корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,051	15016,70	766
			Накладные расходы			*2866,75*	*146*
			Сметная прибыль			*1112,35*	*57*
8	8	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка вгрунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	4,000	124,93	500

1	2	3	4	5	6	7	8
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
9	9	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	пень	4,000	32,64	131
			Накладные расходы			*6,60*	*26*
			Сметная прибыль			*2,42*	*10*
10	10	1101-0207-1001 РСНБ РК 2015	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	пень	4,000	38,83	155
			Накладные расходы			*7,85*	*31*
			Сметная прибыль			*2,88*	*12*
11	11	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытияи основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	80,600	6621,56	533698
			Накладные расходы			*2254,69*	*181728*
			Сметная прибыль			*490,49*	*39533*
12	12	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Разборка	м лотка	37,000	5165,71	191131
			Накладные расходы			*2052,44*	*75940*
			Сметная прибыль			*382,64*	*14158*
13	13	1123-0401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	м трубопровода	50,000	1290,07	64503
			Накладные расходы			*491,14*	*24557*
			Сметная прибыль			*95,56*	*4778*
14	14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	201,277	83,16	16738
			Сметная прибыль			*6,16*	*1240*
15	15	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	201,277	1153,44	232161
			Сметная прибыль			*85,44*	*17197*
			ИТОГО:				2482114
			В том числе :				
			Накладные расходы				896751
			Сметная прибыль				183860
			Итого с временными		1,04 %	25814,00	2507928
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	33857,00	2541785
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2592621
			Итого с НДС		12 %	311115,00	2903736
			Конкурсная скидка		7,5%		-217780
			Итго с учетом конкурсной скидки				2 685 956

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Инженер-сметчик
ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кожакова Г.К.
(применяемые коэициенты подтверждаю)

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/

(наименование здания)

Объект Хозяйственный блок. Пятно 13

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				кличество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перекрытие на отм. +3,200				
1	1	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	15,000	47085,42	706281
			Накладные расходы			*8653,25*	*129799*
			Сметная прибыль			*3487,81*	*52317*
2	2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,188	40153,85	7543
			Накладные расходы			*17281,12*	*3246*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*559*
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,061	39522,97	2425
			Накладные расходы			*16862,03*	*1035*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*180*
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТРК 2591-2014	т	1,582	212889,60	336885
			Сметная прибыль			*15769,60*	*24954*
			ИТОГО:				**1053135**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**134080**
			Сметная прибыль				**78010**
			Итого с временными		**1,04 %**	**10953,00**	**1064088**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**14365,00**	**1078453**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1100022**
			Итого с НДС		**12 %**	**132003,00**	**1232025**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-92402**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**1 139 623**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Семенов С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Инженер-сметчик
ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кожакова Г.К.
(применяемые коэициенты подтверждаю)

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/

(наименование, адрес)

Объект Хозяйственный блок. Пятно 13

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по сборнику	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	Выполнено работ стоимость единицы, тенге	Выполнено работ общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Молниезащиты по кровле, см.лист АР-2.1				
1	1	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	55,100	542,83	29910
			Накладные расходы			*149,10*	*8216*
			Сметная прибыль			*40,21*	*2216*
2	2	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	6,400	936,45	5993
			Накладные расходы			*171,67*	*1099*
			Сметная прибыль			*69,37*	*444*
			Раздел: Двери, см.лист АР-4				
3	3	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	5,196	2926,21	15204
			Накладные расходы			*1040,17*	*5404*
			Сметная прибыль			*216,76*	*1126*
4	4	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	2,008	5068,49	10177
			Накладные расходы			*1713,31*	*3440*
			Сметная прибыль			*375,44*	*754*
5	5	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	4,078	4656,37	18988
			Накладные расходы			*1594,31*	*6501*
			Сметная прибыль			*344,92*	*1407*
6	6	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,188	5393,52	17193
			Сметная прибыль			*399,52*	*1274*
7	7	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	2,008	4420,44	8876
			Сметная прибыль			*327,44*	*657*
8	8	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами**	м2	2,008	32787,72	65834
			Сметная прибыль			*2428,72*	*4877*
9	9	2109-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами**	м2	4,078	42449,40	173104

11	11	1105-0101-1003 РСНБ РК 2015	Ручки скобы РС 100, РС 150, РС 160, РС 200, РС 250, РС 300, РС 400 и их аналоги группой в классе I ГОСТ 5087-80	пара	3,000	4088,93	9176
			Сметная прибыль			*339,93*	*680*
12	12	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки разделение ГОСТ 5087-80	пара	3,000	4011,12	12033
			Сметная прибыль			*297,12*	*891*
13	13	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	2,000	1817,64	3635
			Сметная прибыль			*134,64*	*269*
14	14	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	5874,12	29371
			Сметная прибыль			*435,12*	*2176*
			Раздел: Полы, см.лист АР-4				
15	15	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,500	332,47	15127
			Накладные расходы			*79,30*	*3608*
			Сметная прибыль			*24,63*	*1121*
16	16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,550	24233,64	110263
			Накладные расходы			*3492,01*	*15889*
			Сметная прибыль			*1795,08*	*8168*
17	17	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,889	30084,26	26742
			Накладные расходы			*12900,63*	*11467*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*1981*
18	18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,889	40153,85	35692
			Накладные расходы			*17281,12*	*15361*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*2644*
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,889	212889,60	189235
			Сметная прибыль			*15769,60*	*14017*
20	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/	м2 стяжки	45,500	1041,52	47389
			Накладные расходы			*334,79*	*15233*
			Сметная прибыль			*77,15*	*3510*
21	21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	45,500	172,29	7839
			Накладные расходы			*12,32*	*560*
			Сметная прибыль			*12,76*	*581*
22	22	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	62,000	2239,61	138856
			Накладные расходы			*640,96*	*39740*
			Сметная прибыль			*165,90*	*10286*

25	25	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	45,500	1815,18	
			Накладные расходы			*303,38*	*13804*
			Сметная прибыль			*134,75*	*6131*
						249,24	11341
26	26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/	м2 стяжки	45,500		
			Накладные расходы			*36,12*	*1643*
			Сметная прибыль			*18,46*	*840*
						1041,52	47389
27	27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	45,500		
			Накладные расходы			*334,79*	*15233*
			Сметная прибыль			*77,15*	*3510*
						172,29	7839
28	28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,061		
			Накладные расходы			*12,32*	*560*
			Сметная прибыль			*12,76*	*581*
						30084,26	1821
29	29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,061		
			Сметная прибыль			*12900,63*	*781*
						2228,46	*135*
						232783,20	14087
30	30	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных толщ.60мм. Устройство	м2 покрытия	45,500		
			Накладные расходы			*17243,20*	*1043*
			Сметная прибыль			4047,10	184143
31	31	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	55,000		
			Накладные расходы			*758,19*	*34498*
			Сметная прибыль			*299,79*	*13640*
						312,02	17161
32	32	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия полимерцементным составом плинтусов	м2	3,850		
			Накладные расходы			*129,74*	*7135*
			Сметная прибыль			*23,11*	*1271*
						3734,43	14378
33	33	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,000		
			Накладные расходы			*1059,40*	*4079*
			Сметная прибыль			*276,62*	*1065*
						332,47	5984
34	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м2 подстилающего слоя	1,800		
			Накладные расходы			*79,30*	*1427*
			Сметная прибыль			*24,63*	*443*
						24233,64	43621
			Накладные расходы			*3492,01*	*6286*
			Сметная прибыль			*1795,08*	*3231*

			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
37	37	1108-0101-1101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			*15769,60*	*3545*
38	38	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18,000	1109,61	19973
			Накладные расходы			*359,49*	*6471*
			Сметная прибыль			*82,19*	*1479*
39	39	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	18,000	399,19	7185
			Накладные расходы			*122,41*	*2203*
			Сметная прибыль			*29,57*	*532*
40	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/	м2 стяжки	18,000	1041,52	18747
			Накладные расходы			*334,79*	*6026*
			Сметная прибыль			*77,15*	*1389*
41	41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	18,000	172,29	3101
			Накладные расходы			*12,32*	*222*
			Сметная прибыль			*12,76*	*230*
42	42	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных толщ.60мм. Устройство	м2 покрытия	18,000	4047,10	72848
			Накладные расходы			*758,19*	*13647*
			Сметная прибыль			*299,79*	*5396*
			Раздел: Внутренняя отделка, см.лист АР-4				
43	43	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	45,500	1346,20	61252
			Накладные расходы			*428,63*	*19503*
			Сметная прибыль			*99,72*	*4537*
44	44	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	45,500	530,32	24129
			Накладные расходы			*148,02*	*6735*
			Сметная прибыль			*39,28*	*1787*
45	45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,340	2363,01	303269
			Накладные расходы			*806,78*	*103542*
			Сметная прибыль			*175,04*	*22464*

48	48	1110-0501-0211 РСНБ РК 2015	Стены с кирпичными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	38,940	133,64 35,40 6942,38	14047 3749 270331
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				
49	49	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Раздел: Окна, см.лист АР-5			1656,15 514,24	64490 20025
			Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,150	4980,06	15687
			Накладные расходы			1224,56	3857
			Сметная прибыль			368,89	1162
50	50	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,500	1365,52	6145
			Накладные расходы			213,11	959
			Сметная прибыль			101,15	455
51	51	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,150	26169,48	82434
			Сметная прибыль			1938,48	6106
52	52	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	4,500	1644,84	7402
			Сметная прибыль			121,84	548
53	53	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	6,000	122,04	732
			Сметная прибыль			9,04	54
54	54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,990	3975,55	3936
			Накладные расходы			992,31	982
			Сметная прибыль			294,48	292
55	55	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Раздел: Узел облицовки цоколя и отмостки, см.лист АР-6				
			Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,450	3360,39	11593
			Накладные расходы			409,18	1412
			Сметная прибыль			248,92	859
56	56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,050	30084,26	1495
			Накладные расходы			12900,63	641
			Сметная прибыль			2228,46	111

59	59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стенки щитовые. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стенки к норме 11-110101-1101	м2 стенки	34,200		
			Накладные расходы			*12,32*	*421*
			Сметная прибыль			*12,76*	*440*
60	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка. Устройство	м3	3,450	19460,81	67140
			Накладные расходы			*1355,70*	*4677*
			Сметная прибыль			*1441,54*	*4973*
61	61	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	34,500	3405,64	117494
			Накладные расходы			*518,42*	*17885*
			Сметная прибыль			*252,27*	*8703*
62	62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,655	3360,39	2201
			Накладные расходы			*409,18*	*268*
			Сметная прибыль			*248,92*	*163*
63	63	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	35,000	8889,17	311121
			Накладные расходы			*1147,01*	*40145*
			Сметная прибыль			*658,46*	*23046*
64	64	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами асбестоцементными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	34,500	5226,75	180323
			Накладные расходы			*785,19*	*27089*
			Сметная прибыль			*387,17*	*13357*
65	65	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Устройство мембраны Технониколь PLANTER-sTAndArT	м2 поверхности	34,500	3369,49	116247
			Накладные расходы			*153,85*	*5308*
			Сметная прибыль			*249,59*	*8611*
66	66	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,450	98774,41	340772
			Накладные расходы			*20827,85*	*71856*
			Сметная прибыль			*7316,62*	*25242*
67	67	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	34,500	2608,70	90000
			Накладные расходы			*489,76*	*16897*
			Сметная прибыль			*193,24*	*6667*
68	68	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	34,500	1733,02	59789
			Накладные расходы			*243,74*	*8409*
			Сметная прибыль			*128,37*	*4429*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			[illegible]	[illegible]
71	71	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения	м3	1,713	15234,48	36069
			Сметная прибыль			*1128,48*	*1931*
			Раздел: Металлическая стремянка МС-1, см.лист АР-7				
72	72	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,127	705074,51	89657
			Накладные расходы			*31266,13*	*3976*
			Сметная прибыль			*52227,74*	*6641*
73	73	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции. Постановка болтов высокопрочных	болт	6,000	447,08	2682
			Накладные расходы			*147,32*	*884*
			Сметная прибыль			*33,12*	*199*
74	74	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Штанга М10/310	шт.	6,000	31,32	188
			Сметная прибыль			*2,32*	*14*
75	75	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Стремянки. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,595	1607,77	8996
			Накладные расходы			*605,58*	*3388*
			Сметная прибыль			*119,09*	*666*
			Раздел: Перемычки, см.лист АР-8				
76	76	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки на дверях. Монтаж	т конструкций	0,025	604474,28	14950
			Накладные расходы			*48798,92*	*1207*
			Сметная прибыль			*44775,87*	*1107*
			Раздел: Металлоизделия для установки блоков, см.лист АР-9				
77	77	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство основания под перегородки из сухих выравнивающих смесей	м2	2,906	1820,87	5292
			Накладные расходы			*397,84*	*1156*
			Сметная прибыль			*134,88*	*392*
78	78	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,078	674161,28	52652
			Накладные расходы			*48798,92*	*3811*
			Сметная прибыль			*49937,87*	*3900*
79	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,022	207,40	1042
			Накладные расходы			*36,08*	*181*
			Сметная прибыль			*15,36*	*77*
			Раздел: Вент шахта ВШ-1, см.лист АР-10				
80	80	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	0,145	13592,16	1971
			Накладные расходы			*4443,39*	*644*

			Накладные расходы			*333,30*	*441*
			Сметная прибыль			*60,67*	*81*
83	83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010	40153,85	388
			Накладные расходы			*17281,12*	*167*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*29*
84	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	212889,60	2059
			Сметная прибыль			*15769,60*	*152*
85	85	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,980	1922,41	3806
			Накладные расходы			*667,43*	*1322*
			Сметная прибыль			*142,40*	*282*
86	86	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,198	98774,41	19557
			Накладные расходы			*20827,85*	*4124*
			Сметная прибыль			*7316,62*	*1449*
87	87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,200	3975,55	16697
			Накладные расходы			*992,31*	*4168*
			Сметная прибыль			*294,48*	*1237*
88	88	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство колпаков над шахтами	колпак	1,000	12851,59	12852
			Накладные расходы			*1975,98*	*1976*
			Сметная прибыль			*951,97*	*952*
89	89	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,035	684207,44	24129
			Накладные расходы			*48798,92*	*1721*
			Сметная прибыль			*50682,03*	*1787*
90	90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В25	м3	0,024	44683,61	1072
			Накладные расходы			*9830,68*	*236*
			Сметная прибыль			*3309,90*	*79*
91	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,001	39522,97	40
			Накладные расходы			*16862,03*	*17*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*3*
92	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	214172,64	214
			Сметная прибыль			*15864,64*	*16*

			Накладные расходы			66,11	61
			Сметная прибыль			9,48	11
98	98	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м²	1,470	294,99	434
			Накладные расходы			*36,08*	*53*
			Сметная прибыль			*21,85*	*32*
			ИТОГО:				4290309
			В том числе :				
			Накладные расходы				753690
			Сметная прибыль				317801
			Итого с временными		**1,04 %**	**44619,00**	4334928
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**58522,00**	4393450
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				4481319
			Итого с НДС		**12 %**	**537758,00**	5019077
			Конкурсная скидка		**7,5%**		-376431
			Итго с учетом конкурсной скидки				4 642 646

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Сакулов Г.Е.

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14723,24	14723
			Накладные расходы			*2208,24*	*2208*
			Сметная прибыль			*1090,61*	*1091*
2	2	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ШР	шт.	1,000	29958,00	29958
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7157,50	7158
			Накладные расходы			*1896,55*	*1897*
			Сметная прибыль			*530,19*	*530*
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,000	3898,18	42880
			Накладные расходы			*936,72*	*10304*
			Сметная прибыль			*288,75*	*3176*
5	5	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2002,32	2002
			Сметная прибыль			*148,32*	*148*
6	6	2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 4Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	8393,76	16788
			Сметная прибыль			*621,76*	*1244*
7	7	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5936,76	5937
			Сметная прибыль			*439,76*	*440*
8	8	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	665,28	5322
			Сметная прибыль			*49,28*	*394*
9	9	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 2Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	4480,92	4481
			Сметная прибыль			*331,92*	*332*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	11	[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible]	шт	11,000	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			*1117,98*	*12298*
			Сметная прибыль			*240,19*	*2642*
13	13	СТ	Светильник IP65 потолочный, светодиодный 15W V1-UO-00086-21000-6501550	шт	7,000	16373,51	114615
			Сметная прибыль			*1212,85*	*8490*
14	14	СТ	Светильник IP65 встроенный потолочный, светодиодный 40W V1-AO-00070-01000-2003665	шт	4,000	16804,32	67217
			Сметная прибыль			*1244,76*	*4979*
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	210,000	486,00	102060
			Накладные расходы			*128,09*	*26898*
			Сметная прибыль			*36,00*	*7560*
16	16	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	30,000	327,70	9831
			Накладные расходы			*79,74*	*2392*
			Сметная прибыль			*24,27*	*728*
17	17	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	119521,44	2438
			Сметная прибыль			*8853,44*	*181*
18	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082	176034,60	14364
			Сметная прибыль			*13039,60*	*1064*
19	19	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	238356,00	4862
			Сметная прибыль			*17656,00*	*360*
20	20	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	276507,00	11281
			Сметная прибыль			*20482,00*	*836*
21	21	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	452444,40	27690
			Сметная прибыль			*33514,40*	*2051*
22	22	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,020	264985,56	5406
			Сметная прибыль			*19628,56*	*400*
23	23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200,000	673,95	134789
			Накладные расходы			*205,29*	*41059*
			Сметная прибыль			*49,92*	*9984*

			Накладные расходы			*131,37*	*525*
			Сметная прибыль			*31,91*	*160*
26	26	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 25 мм	м	204,000	84,24	17185
			Сметная прибыль			*6,24*	*1273*
27	27	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм	м	5,150	341,28	1758
			Сметная прибыль			*25,28*	*130*
28	28	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,100	47,52	242
			Сметная прибыль			*3,52*	*18*
29	29	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80,000	744,42	59554
			Накладные расходы			*134,11*	*10729*
			Сметная прибыль			*55,14*	*4411*
30	30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,000	3996,50	63944
			Накладные расходы			*677,48*	*10840*
			Сметная прибыль			*296,04*	*4737*
31	31	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	591,36	11827
			Накладные расходы			*159,21*	*3184*
			Сметная прибыль			*43,80*	*876*
32	32	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	758,39	3034
			Накладные расходы			*287,61*	*1150*
			Сметная прибыль			*56,18*	*225*
33	33	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,000	758,39	1517
			Накладные расходы			*287,61*	*575*
			Сметная прибыль			*56,18*	*112*
34	34	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	382,32	1529
			Сметная прибыль			*28,32*	*113*
35	35	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	385,56	771
			Сметная прибыль			*28,56*	*57*
36	36	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,000	965,29	4826
			Накладные расходы			*356,81*	*1784*
			Сметная прибыль			*71,50*	*358*

						18,84	*149*
39	39	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки изолирующие изготовленные для скрытой установки с изолирующими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,000	456,84	2284
			Сметная прибыль			*33,84*	*169*
40	40	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	50,000	1175,02	58751
			Накладные расходы			*410,83*	*20542*
			Сметная прибыль			*87,04*	*4352*
41	41	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	50,000	676,08	33804
			Сметная прибыль			*50,08*	*2504*
42	42	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	11,000	597,24	6570
			Сметная прибыль			*44,24*	*487*
43	43	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,168	257,39	2360
			Накладные расходы			*41,65*	*382*
			Сметная прибыль			*19,07*	*175*
44	44	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4,800	338,31	1624
			Накладные расходы			*45,96*	*221*
			Сметная прибыль			*25,06*	*120*
45	45	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	0,432	4499,52	1944
			Накладные расходы			*1744,00*	*753*
			Сметная прибыль			*333,30*	*144*
46	46	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,256	1153,44	9523
			Сметная прибыль			*85,44*	*705*
47	47	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4,800	23,77	114
			Накладные расходы			*5,90*	*28*
			Сметная прибыль			*1,76*	*8*
48	48	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80,000	733,97	58718
			Накладные расходы			*172,44*	*13795*
			Сметная прибыль			*54,37*	*4349*
49	49	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	4,800	1710,72	8211

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,5 группы пневматическими трамбовками	м3	9,312	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			*85,25*	*794*
			Сметная прибыль			*19,03*	*177*
			ИТОГО:				**1045582**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**168404**
			Сметная прибыль				**75231**
			Итого с временными		**1,04 %**	**10562,00**	**1056144**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**13854,00**	**1069998**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1090799**
			Итого с НДС		**12 %**	**130896,00**	**1221695**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-91627**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**1 130 068**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Инженер-сметчик
ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кожакова Г.К.
(применяемые коэициенты подтверждаю)

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Санфаянс				
1	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,000**	**5887,09**	**5887**
			Накладные расходы			*2568,93*	*2569*
			Сметная прибыль			*436,08*	*436*
2	2	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,000**	**10459,80**	**10460**
			Сметная прибыль			*774,80*	*775*
3	3	2303-0102-1247 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**5839,56**	**5840**
			Сметная прибыль			*432,56*	*433*
4	4	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**834,84**	**835**
			Сметная прибыль			*61,84*	*62*
5	5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,000**	**7032,65**	**7033**
			Накладные расходы			*2915,67*	*2916*
			Сметная прибыль			*520,94*	*521*
6	6	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,000**	**17665,56**	**17666**
			Сметная прибыль			*1308,56*	*1309*
7	7	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые стальные. Установка**	**комплект**	**1,000**	**3412,20**	**3412**
			Накладные расходы			*1387,86*	*1388*
			Сметная прибыль			*252,76*	*253*
8	8	2303-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм**	**шт.**	**1,000**	**30252,96**	**30253**
			Сметная прибыль			*2240,96*	*2241*
9	9	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**851,04**	**851**

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Санфаянс				
1	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,000**	**5887,09**	**5887**
			Накладные расходы			*2568,93*	*2569*
			Сметная прибыль			*436,08*	*436*
2	2	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,000**	**10459,80**	**10460**
			Сметная прибыль			*774,80*	*775*
3	3	2303-0102-1247 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,000**	**5839,56**	**5840**
			Сметная прибыль			*432,56*	*433*
4	4	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**834,84**	**835**
			Сметная прибыль			*61,84*	*62*
5	5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,000**	**7032,65**	**7033**
			Накладные расходы			*2915,67*	*2916*
			Сметная прибыль			*520,94*	*521*
6	6	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,000**	**17665,56**	**17666**
			Сметная прибыль			*1308,56*	*1309*
7	7	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые стальные. Установка**	**комплект**	**1,000**	**3412,20**	**3412**
			Накладные расходы			*1387,86*	*1388*
			Сметная прибыль			*252,76*	*253*
8	8	2303-0102-0211 РСНБ РК 2015	**Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм**	**шт.**	**1,000**	**30252,96**	**30253**
			Сметная прибыль			*2240,96*	*2241*
9	9	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,000**	**851,04**	**851**

11	11	[illegible] РК 2015	с полотенц. или душем без [illegible], с [illegible] отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге Ду15 т 24808-96	[illegible]	[illegible]	1,000	[illegible]
			Сметная прибыль				*610,34* *610*
12	12	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2691,52	2692
			Накладные расходы			*1011,67*	*1012*
			Сметная прибыль			*199,37*	*199*
13	13	СТ	Полотенцесушитель электрический DEvirAil H20	шт	1,000	33834,86	33835
			Сметная прибыль			*2506,29*	*2506*
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
14	14	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	4501,72	22509
			Накладные расходы			*575,36*	*2877*
			Сметная прибыль			*333,46*	*1667*
15	15	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	18908,78	37818
			Накладные расходы			*2580,85*	*5162*
			Сметная прибыль			*1400,65*	*2801*
16	16	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,000	2573,21	5146
			Накладные расходы			*1106,84*	*2214*
			Сметная прибыль			*190,61*	*381*
17	17	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра	сальник	1,000	5491,18	5491
			Накладные расходы			*2143,26*	*2143*
			Сметная прибыль			*406,75*	*407*
18	18	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2977,81	11911
			Накладные расходы			*444,64*	*1779*
			Сметная прибыль			*220,58*	*882*
19	19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,500	3961,34	5942
			Накладные расходы			*1596,38*	*2395*
			Сметная прибыль			*293,43*	*440*
20	20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	3496,21	13985
			Накладные расходы			*1462,97*	*5852*
			Сметная прибыль			*258,98*	*1036*

23	23	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	10315,00	10316
			Накладные расходы			*10235,69*	*10236*
			Сметная прибыль			*2512,28*	*2512*
24	24	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,000	2909,52	2910
			Сметная прибыль			*215,52*	*216*
25	25	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра	шт.	1,000	1539,00	1539
			Сметная прибыль			*114,00*	*114*
26	26	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	комплект	1,000	4691,52	4692
			Сметная прибыль			*347,52*	*348*
27	27	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры к манометру	шт.	1,000	624,24	624
			Сметная прибыль			*46,24*	*46*
28	28	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	919,08	919
			Сметная прибыль			*68,08*	*68*
29	29	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	1514,16	4542
			Сметная прибыль			*112,16*	*336*
30	30	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки, диаметр 20 мм. Установка	вставка	1,000	3266,84	3267
			Накладные расходы			*1331,67*	*1332*
			Сметная прибыль			*241,99*	*242*
31	31	2305-1206-1507 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 3/4, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	18634,32	18634
			Сметная прибыль			*1380,32*	*1380*
32	32	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,800	500,04	400
			Сметная прибыль			*37,04*	*30*
33	33	2301-0103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,500	918,00	2295
			Сметная прибыль			*68,00*	*170*
34	34	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1,000	3305,37	3305
			Накладные расходы			*1017,63*	*1018*
			Сметная прибыль			*244,84*	*245*
35	35	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка Ц-15	шт.	1,000	300,24	300
			Сметная прибыль			*22,24*	*22*

			Накладные расходы			*394189,07*	*441*
			Сметная прибыль			*310935,59*	*466*
38	38	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	23876,39	23876
			Накладные расходы			*388,67*	*389*
			Сметная прибыль			*1768,62*	*1769*
39	39	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/	м	10,000	602,64	6026
			Сметная прибыль			*44,64*	*446*
40	40	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	17912,95	17913
			Накладные расходы			*1014,11*	*1014*
			Сметная прибыль			*1326,89*	*1327*
41	41	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,800	1164,53	2096
			Накладные расходы			*335,21*	*603*
			Сметная прибыль			*86,26*	*155*
42	42	2302-0401-0907 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	574,56	575
			Сметная прибыль			*42,56*	*43*
43	43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,640	1607,77	1029
			Накладные расходы			*605,58*	*388*
			Сметная прибыль			*119,09*	*76*
44	44	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	18,36	73
			Сметная прибыль			*1,36*	*5*
45	45	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	11,88	36
			Сметная прибыль			*0,88*	*3*
46	46	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	9,72	97
			Сметная прибыль			*0,72*	*7*
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4				
47	47	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,000	22277,49	22277
			Накладные расходы			*10074,92*	*10075*
			Сметная прибыль			*1650,18*	*1650*

			Прокладка				
			Накладные расходы			*1333,25*	*8421*
			Сметная прибыль			*233,66*	*935*
51	51	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, DN 20, тип PilsA	шт.	1,000	1489,32	1489
			Сметная прибыль			*110,32*	*110*
52	52	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,200	1164,53	1397
			Накладные расходы			*335,21*	*402*
			Сметная прибыль			*86,26*	*104*
53	53	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/	кг	5,000	602,64	3013
			Сметная прибыль			*44,64*	*223*
54	54	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	9,72	39
			Сметная прибыль			*0,72*	*3*
55	55	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	345,60	346
			Сметная прибыль			*25,60*	*26*
56	56	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	217,08	868
			Сметная прибыль			*16,08*	*64*
			Раздел: Бытовая канализация К1				
57	57	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3148,64	18892
			Накладные расходы			*754,52*	*4527*
			Сметная прибыль			*233,23*	*1399*
58	58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	3031,95	12128
			Накладные расходы			*786,24*	*3145*
			Сметная прибыль			*224,59*	*898*
59	59	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	20,000	12147,35	242947
			Накладные расходы			*1015,20*	*20304*
			Сметная прибыль			*899,80*	*17996*
60	60	2302-0402-1507 РСНБ РК 2015	Гофра 100/450	шт.	1,000	20995,20	20995
			Сметная прибыль			*1555,20*	*1555*
61	61	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3,000	432,00	1296
			Сметная прибыль			*32,00*	*96*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			[illegible]	[illegible]
65	65	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	159,84	320
			Сметная прибыль			*11,84*	*24*
66	66	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1,000	99,36	99
			Сметная прибыль			*7,36*	*7*
67	67	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2,000	357,48	715
			Сметная прибыль			*26,48*	*53*
			ИТОГО:				**850000**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**101675**
			Сметная прибыль				**56723**
			Итого с временными		**1,04 %**	**7964,00**	**857964**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10445,00**	**868409**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**884092**
			Итого с НДС		**12 %**	**106091,00**	**990183**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-74264**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**915 919**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Инженер-сметчик
ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кожакова Г.К.
(применяемые коэициенты подтверждаю)

Объект **Хозйственный блок Отопление и вентиляция**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	**1**	**1308-0305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроконвекторы. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**5221,90**	**26109**
			Накладные расходы			*2000,23*	*10001*
			Сметная прибыль			*386,81*	*1934*
2	**2**	**2305-1002-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором**	**шт.**	**4,000**	**22005,00**	**88020**
			Сметная прибыль			*1630,00*	*6520*
3	**3**	**2305-1002-0204 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0,с терморегулятором**	**шт.**	**1,000**	**23779,44**	**23779**
			Сметная прибыль			*1761,44*	*1761*
			Раздел: Вентиляция				
4	**4**	**1120-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,628**	**7167,27**	**4501**
			Накладные расходы			*1843,07*	*1157*
			Сметная прибыль			*530,91*	*333*
5	**5**	**1120-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки нерегулируемые размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**2,000**	**3049,74**	**6099**
			Накладные расходы			*1327,13*	*2654*
			Сметная прибыль			*225,91*	*452*
6	**6**	**2305-0306-1803 РСНБ РК 2015**	**Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**2,000**	**1562,76**	**3126**
			Сметная прибыль			*115,76*	*232*
7	**7**	**2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**2,000**	**739,80**	**1480**
			Сметная прибыль			*54,80*	*110*

			Накладные расходы			*19431,38*	*611*
			Сметная прибыль			*5317,78*	*167*
9	9	2111-0403-8503 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги длиной 50 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77	рулон	0,040	14087,52	564
			Сметная прибыль			*1043,52*	*42*
			ИТОГО:				**155932**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**14424**
			Сметная прибыль				**11551**
			Итого с временными		1,04 %	1622,00	**157554**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	2127,00	**159681**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**162875**
			Итого с НДС		12 %	19545,00	**182420**
			Конкурсная скидка		7,5%		**-13682**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**168 738**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Инженер-сметчик
ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кожакова Г.К.
(применяемые коэициенты подтверждаю)

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы (Корректировка)

(наименование, адрес)

Объект **Общественный туалет. Пятно 12**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Железобетонные конструкции				
1	1	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,004	39522,97	157
			Накладные расходы			*16862,03*	*67*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*12*
2	2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,042	40153,85	1687
			Накладные расходы			*17281,12*	*726*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*125*
3	3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,004	214172,64	848
			Сметная прибыль			*15864,64*	*63*
4	4	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	212889,60	28909
			Сметная прибыль			*15769,60*	*2141*
5	5	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	1т	0,092	142224,95	13056
			Накладные расходы			*57298,93*	*5260*
			Сметная прибыль			*10535,18*	*967*
6	6	2301-0301-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	м	8,940	3431,16	30675
			Сметная прибыль			*254,16*	*2272*
7	7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,003	40153,85	124
			Накладные расходы			*17281,12*	*53*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*9*
8	8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,020	212889,60	4285

10	10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,614	40153,85	24654
			Накладные расходы			*17281,12*	*10787*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*1857*
11	11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,984	39522,97	38888
			Накладные расходы			*16862,03*	*16591*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*2881*
12	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,984	214172,64	210733
			Сметная прибыль			*15864,64*	*15610*
13	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,591	212889,60	1190305
			Сметная прибыль			*15769,60*	*88171*
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,026	1216,54	28011
			Накладные расходы			*258,96*	*5963*
			Сметная прибыль			*90,11*	*2075*
15	15	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м /бетон В20/	м3	31,100	45879,60	1426856
			Накладные расходы			*8653,25*	*269116*
			Сметная прибыль			*3398,49*	*105693*
16	16	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,171	40153,85	6864
			Накладные расходы			*17281,12*	*2954*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*508*
17	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,649	39522,97	25669
			Накладные расходы			*16862,03*	*10951*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1901*
18	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	214172,64	37157
			Сметная прибыль			*15864,64*	*2752*
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,814	212889,60	599001
			Сметная прибыль			*15769,60*	*44370*
			ИТОГО:				**7531814**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1199532**
			Сметная прибыль				**557912**
			Итого с временными		**1,04 %**	**78331,00**	**7610145**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**102737,00**	**7712882**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Объект: Общественный туалет. Пятно 12

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Молниезащиты по кровле, см.лист АР-4				
1	1	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**102,600**	**542,83**	**55695**
			Накладные расходы			*149,10*	*15298*
			Сметная прибыль			*40,21*	*4126*
2	2	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**11,100**	**936,45**	**10395**
			Накладные расходы			*171,67*	*1905*
			Сметная прибыль			*69,37*	*770*
			Раздел: Полы, см.лист АР-5				
3	3	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**127,180**	**332,47**	**42283**
			Накладные расходы			*79,30*	*10086*
			Сметная прибыль			*24,63*	*3132*
4	4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**12,718**	**24233,64**	**308203**
			Накладные расходы			*3492,01*	*44411*
			Сметная прибыль			*1795,08*	*22830*
5	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,485**	**30084,26**	**74747**
			Накладные расходы			*12900,63*	*32053*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*5537*
6	6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,485**	**40153,85**	**99766**
			Накладные расходы			*17281,12*	*42936*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*7390*
7	7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,485**	**212889,60**	**528943**
			Сметная прибыль			*15769,60*	*39181*
8	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/**	**м2 стяжки**	**127,180**	**1041,52**	**132460**

			Накладные расходы			*12,32*	*1566*
			Сметная прибыль			*12,76*	*1623*
10	10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	159,580	2239,61	357397
			Накладные расходы			*640,96*	*102285*
			Сметная прибыль			*165,90*	*26474*
11	11	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	159,580	1355,74	216349
			Накладные расходы			*386,36*	*61655*
			Сметная прибыль			*100,43*	*16026*
12	12	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	127,180	1819,16	231361
			Накладные расходы			*303,38*	*38583*
			Сметная прибыль			*134,75*	*17138*
13	13	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,180	249,24	31699
			Накладные расходы			*36,12*	*4593*
			Сметная прибыль			*18,46*	*2348*
14	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/	м2 стяжки	127,180	1041,52	132460
			Накладные расходы			*334,79*	*42579*
			Сметная прибыль			*77,15*	*9812*
15	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	127,180	172,29	21912
			Накладные расходы			*12,32*	*1566*
			Сметная прибыль			*12,76*	*1623*
16	16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,169	30084,26	5089
			Накладные расходы			*12900,63*	*2182*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*377*
17	17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,169	232783,20	39375
			Сметная прибыль			*17243,20*	*2917*
18	18	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных толщ.60мм. Устройство	м2 покрытия	127,180	4047,10	514710
			Накладные расходы			*758,19*	*96427*
			Сметная прибыль			*299,79*	*38127*
19	19	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	108,000	312,02	33699
			Накладные расходы			*129,74*	*14011*
			Сметная прибыль			*23,11*	*2496*
20	20	1111-0101-0602 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия полимерцементным составом плинтусов	м2	7,560	3734,43	28232

			Накладные расходы				*79,38*	*1006*
			Сметная прибыль				*24,63*	*621*
22	22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,530	24233,64	61311
			Накладные расходы			*3492,01*	*8835*
			Сметная прибыль			*1795,08*	*4542*
23	23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,494	30084,26	14869
			Накладные расходы			*12900,63*	*6376*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*1101*
24	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,494	40153,85	19846
			Накладные расходы			*17281,12*	*8541*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*1470*
25	25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,494	212889,60	105223
			Сметная прибыль			*15769,60*	*7794*
26	26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,300	1109,61	28073
			Накладные расходы			*359,49*	*9095*
			Сметная прибыль			*82,19*	*2079*
27	27	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	25,300	399,19	10100
			Накладные расходы			*122,41*	*3097*
			Сметная прибыль			*29,57*	*748*
28	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/	м2 стяжки	25,300	1041,52	26350
			Накладные расходы			*334,79*	*8470*
			Сметная прибыль			*77,15*	*1952*
29	29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	25,300	172,29	4359
			Накладные расходы			*12,32*	*312*
			Сметная прибыль			*12,76*	*323*
30	30	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных толщ.60мм. Устройство	м2 покрытия	25,300	4047,10	102392
			Накладные расходы			*758,19*	*19182*
			Сметная прибыль			*299,79*	*7585*
			Раздел: Двери, см.лист АР-5				
31	31	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	14,407	2926,21	42158
			Накладные расходы			*1040,17*	*14986*
			Сметная прибыль			*216,76*	*3123*
32	32	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,016	5068,49	20354

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,032	[illegible] 4430,44	[illegible]
			Сметная прибыль				
35	35	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами	м2	4,016	*327,44* 32787,72	*2630* 131669
			Сметная прибыль				
36	36	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	81,600	*2428,72* 511,67	*9753* 41752
			Накладные расходы			*71,91*	*5868*
			Сметная прибыль			*37,90*	*3093*
37	37	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2,000	4588,92	9178
			Сметная прибыль				
38	38	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	8,000	*339,92* 4011,12	*680* 32089
			Сметная прибыль				
39	39	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	шт.	2,000	*297,12* 1817,64	*2377* 3635
			Сметная прибыль				
40	40	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	10,000	*134,64* 5874,12	*269* 58741
			Сметная прибыль				
41	41	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	127,160	*435,12* 1346,20	*4351* 171183
			Накладные расходы			*428,63*	*54505*
			Сметная прибыль			*99,72*	*12680*
42	42	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	127,160	530,32	67435
			Накладные расходы			*148,02*	*18822*
			Сметная прибыль			*39,28*	*4995*
43	43	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	395,100	2363,01	933625
			Накладные расходы			*806,78*	*318758*
			Сметная прибыль			*175,04*	*69157*
44	44	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	60,560	1794,30	108663
			Накладные расходы			*546,06*	*33069*
			Сметная прибыль			*132,91*	*8049*
45	45	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	44,500	477,94	21268

			Раздел: Окна, см.лист АР-6				
47	47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	4,900	4980,06	24402
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1224,56*	*6000*
48	48	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,000	*368,89* 1365,52	*1808* 9559
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*213,11*	*1492*
49	49	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,900	*101,15* 26169,48	*708* 128230
			Сметная прибыль			*1938,48*	*9499*
50	50	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	7,000	1644,84	11514
			Сметная прибыль			*121,84*	*853*
51	51	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8,000	122,04	976
			Сметная прибыль			*9,04*	*72*
52	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,460	3975,55	5804
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*992,31*	*1449*
			Раздел: Узел облицовки цоколя и отмостки, см.лист АР-8			*294,48*	*430*
53	53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,750	3360,39	12601
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*409,18*	*1534*
54	54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,054	*248,92* 30084,26	*933* 1625
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*12900,63*	*697*
55	55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	*2228,46* 232783,20	*120* 12570
			Сметная прибыль			*17243,20*	*931*
56	56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,500	1041,52	39057
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*334,79* *77,15*	*12555* *2893*

58	58	1108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Стяжки. Устройство	м3	3,780	19460,81	73578
			Накладные расходы			*1355,70*	*5084*
			Сметная прибыль			*1441,54*	*5406*
59	59	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	37,500	3405,64	127711
			Накладные расходы			*518,42*	*19441*
			Сметная прибыль			*252,27*	*9460*
60	60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,619	3360,39	2080
			Накладные расходы			*409,18*	*253*
			Сметная прибыль			*248,92*	*154*
61	61	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	38,000	8889,17	337789
			Накладные расходы			*1147,01*	*43586*
			Сметная прибыль			*658,46*	*25021*
62	62	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами асбестоцементными	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	37,500	5226,75	196003
			Накладные расходы			*785,19*	*29444*
			Сметная прибыль			*387,17*	*14519*
63	63	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Устройство мембраны Технониколь PLANTER-sTAndArT	м2 поверхности	37,500	3369,49	126356
			Накладные расходы			*153,85*	*5769*
			Сметная прибыль			*249,59*	*9360*
64	64	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	3,750	98774,41	370404
			Накладные расходы			*20827,85*	*78104*
			Сметная прибыль			*7316,62*	*27437*
65	65	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	37,500	2608,70	97826
			Накладные расходы			*489,76*	*18366*
			Сметная прибыль			*193,24*	*7246*
66	66	1108-0101-0312 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	37,500	1733,02	64988
			Накладные расходы			*243,74*	*9140*
			Сметная прибыль			*128,37*	*4814*
67	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная ТЕХНОНИКОЛЬ №01	м2 поверхности	37,500	1216,54	45620
			Накладные расходы			*258,96*	*9711*
			Сметная прибыль			*90,11*	*3379*
68	68	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5,068	13592,16	68885

			Сметная прибыль			*1128,48*	*3161*
			Раздел: Металлическая стремянка МС-1, см.лист АР-9				
70	70	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,141	705074,51	99063
			Накладные расходы			*31266,13*	*4393*
			Сметная прибыль			*52227,74*	*7338*
71	71	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции. Постановка болтов высокопрочных	болт	8,000	447,08	3577
			Накладные расходы			*147,32*	*1179*
			Сметная прибыль			*33,12*	*265*
72	72	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Штанга М10/310	шт.	8,000	31,32	251
			Сметная прибыль			*2,32*	*19*
73	73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Стремянки. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,182	1607,77	9939
			Накладные расходы			*605,58*	*3744*
			Сметная прибыль			*119,09*	*736*
			Раздел: Перемычки, см.лист АР-10				
74	74	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки на дверях. Монтаж	т конструкций	0,114	604474,28	68971
			Накладные расходы			*48798,92*	*5568*
			Сметная прибыль			*44775,87*	*5109*
			Раздел: Металлоизделия для установки блоков				
75	75	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство основания под перегородки из сухих выравнивающих смесей	м2	2,983	1820,87	5431
			Накладные расходы			*397,84*	*1187*
			Сметная прибыль			*134,88*	*402*
76	76	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,318	674161,28	214383
			Накладные расходы			*48798,92*	*15518*
			Сметная прибыль			*49937,87*	*15880*
77	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,447	207,40	4241
			Накладные расходы			*36,08*	*738*
			Сметная прибыль			*15,36*	*314*
			Раздел: Поручни для МГН, см.лист АР-13				
78	78	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Поручень металлический опорно-поворотный. Установка	шт.	2,000	7130,23	14260
			Накладные расходы			*3225,94*	*6452*
			Сметная прибыль			*528,17*	*1056*
79	79	СТКП	Поручень опорно поворотный	шт	2,000	66155,01	132310
			Сметная прибыль			*4900,37*	*9801*
			Раздел: Вент шахта ВШ-1, см АР-14				
80	80	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,425	13592,16	19369

			Сметная прибыль			*19,60*	*3491*
81	81	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,990	548,98	10425
			Накладные расходы			*222,50*	*4225*
			Сметная прибыль			*40,67*	*772*
83	83	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,093	40153,85	3724
			Накладные расходы			*17281,12*	*1603*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*276*
84	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	212889,60	19745
			Сметная прибыль			*15769,60*	*1463*
85	85	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,990	1922,41	36506
			Накладные расходы			*667,43*	*12674*
			Сметная прибыль			*142,40*	*2704*
86	86	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляцияизделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	1,899	98774,41	187573
			Накладные расходы			*20827,85*	*39552*
			Сметная прибыль			*7316,62*	*13894*
87	87	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,250	3975,55	56652
			Накладные расходы			*992,31*	*14140*
			Сметная прибыль			*294,48*	*4196*
88	88	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство колпаков над шахтами	колпак	3,000	12851,59	38555
			Накладные расходы			*1975,98*	*5928*
			Сметная прибыль			*951,97*	*2856*
89	89	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,187	684207,44	811870
			Накладные расходы			*48798,92*	*57904*
			Сметная прибыль			*50682,03*	*60138*
90	90	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство бетон В25	м3	0,237	44683,61	10590
			Накладные расходы			*9830,68*	*2330*
			Сметная прибыль			*3309,90*	*784*
91	91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,010	39522,97	391
			Накладные расходы			*16862,03*	*167*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*29*

			Накладные расходы				*1536*
			Сметная прибыль			*38,71*	*474*
95	95	1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	50,013	*9,48* 294,99	14753
			Накладные расходы				*1804*
			Сметная прибыль			*36,08*	*1093*
			ИТОГО:			*21,85*	11 517 482
			В том числе :				
			Накладные расходы				2 220 952
			Сметная прибыль				853 147
			Итого с временными				11 637 264
			Итого с зимними удорожаниями		1,04 %	119 782	11 794 367
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1,35 %	157 103	12 030 254
			Итого с НДС				13 473 884
			Конкурсная скидка		12 %	1 443 630	1 010 542
			Итго с учетом конкурсной скидки		7,5%		12 463 342

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Объект Общественный туалет

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Санфаянс				
1	1	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**10,000**	**5887,09**	**58871**
			Накладные расходы			*2568,93*	*25689*
			Сметная прибыль			*436,08*	*4361*
2	2	2303-0102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**10,000**	**10459,80**	**104598**
			Сметная прибыль			*774,80*	*7748*
3	3	2303-0102-1247 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**10,000**	**5839,56**	**58396**
			Сметная прибыль			*432,56*	*4326*
4	4	2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**10,000**	**834,84**	**8348**
			Сметная прибыль			*61,84*	*618*
5	5	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6,000**	**7032,65**	**42196**
			Накладные расходы			*2915,67*	*17494*
			Сметная прибыль			*520,94*	*3126*
6	6	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**6,000**	**17665,56**	**105993**
			Сметная прибыль			*1308,56*	*7851*
7	7	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,000**	**17335,76**	**34672**
			Накладные расходы			*1058,95*	*2118*
			Сметная прибыль			*1284,13*	*2568*
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод В1				
8	8	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,000**	**2697,39**	**8092**
			Накладные расходы			*744,11*	*2232*
			Сметная прибыль			*199,81*	*599*

11	11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Выемка канала фугером	100 м канала	1,000	1703,57 155,61 8491,18	1704 156 8491
			Накладные расходы			*2143,26*	*2143*
			Сметная прибыль			*406,75*	*407*
12	12	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	2577,77	7733
			Накладные расходы			*444,64*	*1334*
			Сметная прибыль			*190,95*	*573*
13	13	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2977,81	11911
			Накладные расходы			*444,64*	*1779*
			Сметная прибыль			*220,58*	*882*
14	14	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3881,48	23289
			Накладные расходы			*444,64*	*2668*
			Сметная прибыль			*287,52*	*1725*
15	15	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	4501,72	13505
			Накладные расходы			*575,36*	*1726*
			Сметная прибыль			*333,46*	*1000*
16	16	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	4668,81	37351
			Накладные расходы			*1764,28*	*14114*
			Сметная прибыль			*345,84*	*2767*
17	17	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	3961,34	15845
			Накладные расходы			*1596,38*	*6386*
			Сметная прибыль			*293,43*	*1174*
18	18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,000	3496,21	31466
			Накладные расходы			*1462,97*	*13167*
			Сметная прибыль			*258,98*	*2331*
19	19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	3166,15	126646

21	21	1303-0002-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, DN 25, типа FibA	шт.	4,000	*116,32* 2075,76	*1344* 8303
			Сметная прибыль			*153,76*	*615*
22	22	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	11,000	973,58	10709
			Накладные расходы			*257,15*	*2829*
			Сметная прибыль			*72,12*	*793*
23	23	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	477,36	3151
			Сметная прибыль			*35,36*	*233*
24	24	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,300	359,64	1187
			Сметная прибыль			*26,64*	*88*
25	25	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	289,44	637
			Сметная прибыль			*21,44*	*47*
26	26	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	33915,80	33916
			Накладные расходы			*10235,69*	*10236*
			Сметная прибыль			*2512,28*	*2512*
27	27	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,000	20353,68	20354
			Сметная прибыль			*1507,68*	*1508*
28	28	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра	шт.	1,000	1539,00	1539
			Сметная прибыль			*114,00*	*114*
29	29	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр МТП-1М-1МПа-2,5	комплект	1,000	4691,52	4692
			Сметная прибыль			*347,52*	*348*
30	30	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры к манометру	шт.	1,000	624,24	624
			Сметная прибыль			*46,24*	*46*

33	33	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки, диаметр 32 мм. Установка	вставка	1,000	*183,13*	*183*
			Накладные расходы			3266,84	*327*
			Сметная прибыль				3267
34	34	2305-1206-1503 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 1 1/4, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	*1331,67*	*1332*
			Сметная прибыль			*241,99*	*242*
						25174,80	25175
35	35	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,800	*1864,80*	*1865*
			Сметная прибыль			500,04	400
36	36	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,850	*37,04*	*30*
			Сметная прибыль			1181,52	1004
37	37	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,500	*87,52*	*74*
			Сметная прибыль			1780,92	6233
38	38	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	*131,92*	*462*
			Накладные расходы			6102,16	6102
			Сметная прибыль				
39	39	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробка Ц-15	шт.	1,000	*1010,77*	*1011*
			Сметная прибыль			*452,01*	*452*
						300,24	300
40	40	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопрозода	0,003	*22,24*	*22*
			Накладные расходы			1125288,97	3376
			Сметная прибыль				
41	41	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	*222861,53*	*669*
			Накладные расходы			*83354,74*	*250*
						4197630,45	6296
			Сметная прибыль				
42	42	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	*294189,07*	*441*
			Накладные расходы			*310935,59*	*466*
						23876,39	23876
			Сметная прибыль				
43	43	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм (длина рукава 5 м). Установка	кран	2,000	*388,67*	*389*
			Накладные расходы			*1768,62*	*1769*
						7417,19	14834
			Сметная прибыль				
44	44	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/	м	8,000	*388,67*	*777*
						549,42	*1099*
						602,64	4821
			Сметная прибыль			*44,64*	*357*

			Накладные расходы				*113,31*	*1218*
			Сметная прибыль				*86,36*	*928*
47	47	2302-0401-0912 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 50х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4066,20	4066	
			Сметная прибыль			*301,20*	*301*	
48	48	2302-0401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	386,64	1547	
			Сметная прибыль			*28,64*	*115*	
49	49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,540	1607,77	2476	
			Накладные расходы			*605,58*	*933*	
			Сметная прибыль			*119,09*	*183*	
50	50	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	36,72	147	
			Сметная прибыль			*2,72*	*11*	
51	51	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	18,36	73	
			Сметная прибыль			*1,36*	*5*	
52	52	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	11,88	59	
			Сметная прибыль			*0,88*	*4*	
53	53	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	9,72	272	
			Сметная прибыль			*0,72*	*20*	
54	54	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	345,60	1382	
			Сметная прибыль			*25,60*	*102*	
55	55	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	217,08	3039	
			Сметная прибыль			*16,08*	*225*	
56	56	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	454,68	4092	
			Сметная прибыль			*33,68*	*303*	
57	57	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	279,72	2238	
			Сметная прибыль			*20,72*	*166*	
58	58	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	666,36	1333	
			Сметная прибыль			*49,36*	*99*	
59	59	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	428,76	858	
			Сметная прибыль			*31,76*	*64*	

62	62	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4 Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	5,000	34,16 22277,49	171 111387
			Накладные расходы			*10074,92*	*50375*
			Сметная прибыль			*1650,18*	*8251*
63	63	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	2,000	25275,00	50550
64	64	5104-0106-0144 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5+1 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3,000	58389,00	175167
65	65	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	5,000	2585,52	12928
			Сметная прибыль			*191,52*	*958*
66	66	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	3154,39	37853
			Накладные расходы			*1355,25*	*16263*
			Сметная прибыль			*233,66*	*2804*
67	67	2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые, DN 20, типа PilsA	шт.	5,000	1489,32	7447
			Сметная прибыль			*110,32*	*552*
68	68	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	6,000	1164,53	6987
			Накладные расходы			*335,21*	*2011*
			Сметная прибыль			*86,26*	*518*
69	69	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90х5мм/	м	5,000	602,64	3013
			Сметная прибыль			*44,64*	*223*
70	70	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	9,72	97
			Сметная прибыль			*0,72*	*7*
71	71	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	345,60	1037
			Сметная прибыль			*25,60*	*77*
72	72	2302-0301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	217,08	2171
			Сметная прибыль			*16,08*	*161*
			Раздел: Бытовая канализация К1				
73	73	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	11,000	3148,64	34635
			Накладные расходы			*754,52*	*8300*
			Сметная прибыль			*233,23*	*2566*
74	74	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	2256,98	31598
			Накладные расходы			*786,24*	*11007*

						918,81	*10107*
			Накладные расходы			*630,26*	*6933*
			Сметная прибыль			*1555,20*	*9331*
77	77	2302-0402-1507 РСНБ РК 2015	Гофра 100/450	шт.	6,000	20995,20	125971
			Сметная прибыль			*32,00*	*64*
78	78	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	432,00	864
			Сметная прибыль			*11,84*	*47*
79	79	2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	159,84	639
			Сметная прибыль			*7,68*	*31*
80	80	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	103,68	415
			Сметная прибыль			*52,64*	*263*
81	81	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка ф100	шт.	5,000	710,64	3553
			Сметная прибыль			*20,88*	*42*
82	82	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка ф50	шт.	2,000	281,88	564
			Сметная прибыль			*1014,11*	*1014*
83	83	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	17912,95	17913
			Накладные расходы			*1326,89*	*1327*
			Сметная прибыль			*44,64*	*446*
84	84	2113-0816-3551 РСНБ РК 2015	Элементы крепления /полосовая сталь 90x5мм/	м	10,000	602,64	6026
			Сметная прибыль			*157,36*	*1102*
85	85	2304-0105-1101 РСНБ РК 2015	Лючок для прочистки ф100мм	шт.	7,000	2124,36	14871
			Сметная прибыль			*6,96*	*28*
86	86	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 45°,DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,000	93,96	376
			Сметная прибыль			*22,56*	*158*
87	87	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 45°,DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7,000	304,56	2132
			Сметная прибыль			*7,36*	*96*
88	88	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13,000	99,36	1292
			Сметная прибыль			*26,48*	*265*
89	89	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10,000	357,48	3575
90	90	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3,000	189,00	567

94	94	2303-0303-0704 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый угол 90°, ПН 50х50 ГОСТ 32414-2013	0ст.	9,000	[illegible] 159,84	[illegible] 1439
			Сметная прибыль			*11,84*	*107*
			ИТОГО:				2 097 881
			В том числе :				
			Накладные расходы				301 956
			Сметная прибыль				138 679
			Итого с временными		1,04 %	19 471	2 117 352
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	25 537	2 142 889
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2 181 232
			Итого с НДС		12 %	261 748	2 442 980
			Конкурсная скидка		7,5%		-183224
			Итго с учетом конкурсной скидки				2 259 756

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**14723,24**	**14723**
			Накладные расходы			***2208,24***	***2208***
			Сметная прибыль			***1090,61***	***1091***
2	2	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ШР**	**шт.**	**1,000**	**29958,00**	**29958**
			Накладные расходы			***1896,55***	***1897***
			Сметная прибыль			***530,19***	***530***
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7,000**	**3898,18**	**27287**
			Накладные расходы			***936,72***	***6557***
			Сметная прибыль			***288,75***	***2021***
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**2216,16**	**2216**
			Накладные расходы			***164,16***	***164***
			Сметная прибыль			***439,76***	***440***
5	5	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**5936,76**	**5937**
			Сметная прибыль			***621,76***	***1865***
6	6	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**8393,76**	**25181**
			Сметная прибыль			***225,52***	***226***
7	7	2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 4Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**3044,52**	**3045**
			Сметная прибыль				
8	8	2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**				
			Сметная прибыль				

			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			[illegible]	[illegible]
11	11	СТ	Светильник IP65 потолочный, светодиодный 15W V1-UO-00086-21000-6501550	шт	10,000	16373,51	163735
			Сметная прибыль			*1212,85*	*12129*
12	12	СТ	Светильник IP65 встроенный потолочный, светодиодный 40W V1-AO-00070-01000-2003665	шт	10,000	16804,32	168043
			Сметная прибыль			*1244,76*	*12448*
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	240,000	486,00	116640
			Накладные расходы			*128,09*	*30741*
			Сметная прибыль			*36,00*	*8640*
14	14	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	119521,44	2438
			Сметная прибыль			*8853,44*	*181*
15	15	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	176034,60	8978
			Сметная прибыль			*13039,60*	*665*
16	16	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	238356,00	4862
			Сметная прибыль			*17656,00*	*360*
17	17	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,153	452444,40	69224
			Сметная прибыль			*33514,40*	*5128*
18	18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	220,000	673,95	148268
			Накладные расходы			*205,29*	*45165*
			Сметная прибыль			*49,92*	*10983*
19	19	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,000	749,13	7491
			Накладные расходы			*250,48*	*2505*
			Сметная прибыль			*55,49*	*555*
20	20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10,000	430,72	4307
			Накладные расходы			*131,57*	*1316*
			Сметная прибыль			*31,91*	*319*
21	21	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 25 мм	м	224,400	84,24	18903
			Сметная прибыль			*6,24*	*1400*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
25	25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	16,000	3996,80	63944
			Накладные расходы			*677,48*	*10840*
			Сметная прибыль			*296,04*	*4737*
26	26	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	591,36	11827
			Накладные расходы			*159,21*	*3184*
			Сметная прибыль			*43,80*	*876*
27	27	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,000	758,39	4550
			Накладные расходы			*287,61*	*1726*
			Сметная прибыль			*56,18*	*337*
28	28	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	758,39	3034
			Накладные расходы			*287,61*	*1150*
			Сметная прибыль			*56,18*	*225*
29	29	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	382,32	2294
			Сметная прибыль			*28,32*	*170*
30	30	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	385,56	1542
			Сметная прибыль			*28,56*	*114*
31	31	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13,000	965,29	12549
			Накладные расходы			*356,81*	*4638*
			Сметная прибыль			*71,50*	*930*
32	32	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13,000	402,84	5237
			Сметная прибыль			*29,84*	*388*
33	33	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	50,000	1175,02	58751
			Накладные расходы			*410,83*	*20542*
			Сметная прибыль			*87,04*	*4352*

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14723,24	14723
			Накладные расходы			*2208,24*	*2208*
			Сметная прибыль			*1090,61*	*1091*
2	2	5108-0401-0770 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ШР	шт.	1,000	29958,00	29958
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7157,50	7158
			Накладные расходы			*1896,55*	*1897*
			Сметная прибыль			*530,19*	*530*
4	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	3898,18	27287
			Накладные расходы			*936,72*	*6557*
			Сметная прибыль			*288,75*	*2021*
5	5	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2216,16	2216
			Сметная прибыль			*164,16*	*164*
6	6	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5936,76	5937
			Сметная прибыль			*439,76*	*440*
7	7	2307-0204-0406 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 4Р С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	8393,76	25181
			Сметная прибыль			*621,76*	*1865*
8	8	2307-0204-0860 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	3044,52	3045
			Сметная прибыль			*225,52*	*226*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]				[illegible]	[illegible]
12	12	[illegible]	[illegible]				*1244,76*	*12448*
			[illegible]		м	240,000	486,00	116640
			Сметная прибыль					
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенн трубах, блоках и коробах				*128,09*	*30741*
			Накладные расходы	(ок)-	км	0,020	*36,00* 119521,44	*8640* 2438
			Сметная прибыль					
14	14	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1, 0,66 ГОСТ 16442-80	(ок)-	км	0,051	*8853,44* 176034,60	*181* 8978
			Сметная прибыль					
15	15	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1, 0,66 ГОСТ 16442-80	(ок)-	км	0,020	*13039,60* 238356,00	*665* 4862
			Сметная прибыль					
16	16	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1, 0,66 ГОСТ 16442-80	(ок)-	км	0,153	*17656,00* 452444,40	*360* 69224
			Сметная прибыль					
17	17	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2, 0,66 ГОСТ 16442-80		м	220,000	*33514,40* 673,95	*5128* 148268
			Сметная прибыль					
18	18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				*205,29*	*45165*
			Накладные расходы		м	10,000	*49,92* 749,13	*10983* 7491
			Сметная прибыль	ми				
19	19	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением ско				*250,48*	*2505*
			Накладные расходы		м	10,000	*55,49* 430,72	*555* 4307
			Сметная прибыль					
20	20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола				*131,57*	*1316*
			Накладные расходы		м	224,400	*31,91* 84,24	*319* 18903
			Сметная прибыль					
21	21	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 25 мм				*6,24*	*1400*
			Сметная прибыль					

			Накладные расходы			*675,48*	*10818*
			Сметная прибыль			*296,04*	*4737*
26	26	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	591,36	11827
			Накладные расходы			*159,21*	*3184*
			Сметная прибыль			*43,80*	*876*
27	27	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,000	758,39	4550
			Накладные расходы			*287,61*	*1726*
			Сметная прибыль			*56,18*	*337*
28	28	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	758,39	3034
			Накладные расходы			*287,61*	*1150*
			Сметная прибыль			*56,18*	*225*
29	29	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	382,32	2294
			Сметная прибыль			*28,32*	*170*
30	30	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	385,56	1542
			Сметная прибыль			*28,56*	*114*
31	31	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	13,000	965,29	12549
			Накладные расходы			*356,81*	*4638*
			Сметная прибыль			*71,50*	*930*
32	32	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	13,000	402,84	5237
			Сметная прибыль			*29,84*	*388*
33	33	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	50,000	1175,02	58751
			Накладные расходы			*410,83*	*20542*
			Сметная прибыль			*87,04*	*4352*

			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
37	37	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,000	338,31	4040
			Накладные расходы			*45,96*	*276*
			Сметная прибыль			*25,06*	*150*
38	38	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях ширинойдо 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	0,540	4499,52	2430
			Накладные расходы			*1744,00*	*942*
			Сметная прибыль			*333,30*	*180*
39	39	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10,320	1153,44	11904
			Сметная прибыль			*85,44*	*882*
40	40	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	6,000	23,77	143
			Накладные расходы			*5,90*	*35*
			Сметная прибыль			*1,76*	*11*
41	41	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	100,000	733,97	73397
			Накладные расходы			*172,44*	*17244*
			Сметная прибыль			*54,37*	*5437*
42	42	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	6,000	1710,72	10264
			Сметная прибыль			*126,72*	*760*
43	43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	11,640	38,93	453
			Накладные расходы			*7,86*	*91*
			Сметная прибыль			*2,88*	*34*
44	44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,360	1451,63	523
			Накладные расходы			*562,65*	*203*
			Сметная прибыль			*107,53*	*39*
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	м3	11,640	256,94	2991
			Накладные расходы			*85,25*	*992*
			Сметная прибыль			*19,03*	*222*
			ИТОГО:				1 290 246

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроконвекторы. Монтаж оборудования	шт.	7,000	5221,90	36553
			Накладные расходы			*2000,23*	*14002*
			Сметная прибыль			*386,81*	*2708*
2	2	2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВНБ-1,5,с терморегулятором	шт.	1,000	22005,00	22005
			Сметная прибыль			*1630,00*	*1630*
3	3	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВНБ-2,0,с терморегулятором	шт.	6,000	23779,44	142677
			Сметная прибыль			*1761,44*	*10569*
			Раздел: Вентиляция				
4	4	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,884	7167,27	13503
			Накладные расходы			*1843,07*	*3472*
			Сметная прибыль			*530,91*	*1000*
5	5	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки нерегулируемые размер 200х200 мм. Установка	решетка	6,000	3049,74	18298
			Накладные расходы			*1327,13*	*7963*
			Сметная прибыль			*225,91*	*1355*
6	6	2305-0306-1803 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6,000	1562,76	9377
			Сметная прибыль			*115,76*	*695*
7	7	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,000	739,80	4439
			Сметная прибыль			*54,80*	*329*

			Накладные расходы					
			Сметная прибыль					
9	9	2111-0403-8503 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги длиной 50 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77	рулон	0,120	14087,52	1691
			Сметная прибыль				
			ИТОГО:			*1043,52*	*125*
			В том числе :				255305
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				27269
			Итого с временными				18911
			Итого с зимними удорожаниями		1,04 %	2 655	257 960
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1,35 %	3 482	261 442
			Итого с НДС				266 671
			Конкурсная скидка		12 %	32 001	298 672
			Итго с учетом конкурсной скидки		7,5%		-22400
							276 272

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Стройка [redacted]

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 о/и от 2018-02-26

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3850,000	486,00	1871108
			Накладные расходы			*128,09*	*493136*
			Сметная прибыль			*36,00*	*138601*
2	28	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2297,451	520,07	1194836
			Накладные расходы			*139,36*	*320167*
			Сметная прибыль			*38,52*	*88506*
3	29	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	588,235	1041,09	612407
			Накладные расходы			*276,51*	*162652*
			Сметная прибыль			*77,12*	*45363*
4	31	2306-0133-0815 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,459	585369,72	268685
			Сметная прибыль			*43360,72*	*19903*
5	32	2306-0133-0817 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,122	1237260,96	1388207
			Сметная прибыль			*91648,96*	*102830*

7	34	2306-0133-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х16 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			[illegible]	[illegible]
8	36	2306-0133-0937 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,600	13526539,04	7518917
			Сметная прибыль			*927891,04*	*556735*
9	37	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,417	176034,60	425546
			Сметная прибыль			*13039,60*	*31522*
10	40	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,000	51109,35	102219
			Накладные расходы			*12776,62*	*25553*
			Сметная прибыль			*3785,88*	*7572*
11	41	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1,000	24365,85	24366
			Накладные расходы			*8612,78*	*8613*
			Сметная прибыль			*1804,88*	*1805*
12	42	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	18,000	31584,53	568522
			Накладные расходы			*8027,86*	*144501*
			Сметная прибыль			*2339,59*	*42113*
13	43	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,000	46022,60	184090
			Накладные расходы			*11785,82*	*47143*
			Сметная прибыль			*3409,08*	*13636*
14	44	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	шт	1,000	21792,54	21793
			Накладные расходы			*7637,83*	*7638*
			Сметная прибыль			*1614,26*	*1614*
15	45	СТ	Муфта концевая 10кВ для 3-х жильного кабеля сечением 120мм2 внутренней установки GUST-12/70-120/800-L12	шт	2,000	41310,00	82620
			Сметная прибыль			*3060,00*	*6120*
16	46	СТ	Муфта соединительная 10кВ для 3-х жильного кабеля сечением 120мм2 GUSJ-12/70-120	шт	1,000	71800,71	71801
			Сметная прибыль			*5318,57*	*5319*
17	47	СТ	Муфта концевая 1кВ для 3,4-х жильного кабеля сечением 4-35мм2 внутренней установки ЕРКТ-0015-СЕЕ01	шт	10,000	5409,64	54096

			Сметная прибыль			*23,14*	*139*
19	49	СТ	Муфта концевая 1кВ для 4-х жильного кабеля сечением 70-150мм2 внутренней установки ЕРКТ-0047-СЕЕ01	шт	4,000	20658,00	82632
			Сметная прибыль			*1530,00*	*6120*
20	50	СТ	Муфта соединительная 1кВ для 4-х жильного кабеля сечением 95мм2 POLJ-01/4x70-120T	шт	1,000	19671,43	19671
			Сметная прибыль			*1457,14*	*1457*
21	51	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	км трубопровода	1,800	276202,22	497164
			Накладные расходы			*109772,88*	*197591*
			Сметная прибыль			*20459,42*	*36827*
22	52	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые гофрированные DN100	м	1800,000	619,92	1115856
			Сметная прибыль			*45,92*	*82656*
23	53	1122-1401-0205 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	30,000	30320,21	909606
			Накладные расходы			*7608,44*	*228253*
			Сметная прибыль			*2245,94*	*67378*
24	55	2306-1708-0120 РСНБ РК 2015	Шкаф, IP67 для установки оборудования размером 1200x600x1600	шт.	1,000	189651,24	189651
			Сметная прибыль			*14048,24*	*14048*
25	56	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную под фундамент	м3	0,336	4920,11	1653
			Накладные расходы			*1907,02*	*641*
			Сметная прибыль			*364,45*	*122*
26	57	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,578	1153,44	667
			Сметная прибыль			*85,44*	*49*
27	58	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	0,336	23,77	8
			Накладные расходы			*5,90*	*2*
			Сметная прибыль			*1,76*	*1*
28	59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,336	25423,86	8542
			Накладные расходы			*4221,00*	*1418*
			Сметная прибыль			*1883,25*	*633*

			Накладные расходы			*91,03*	*11319*
			Сметная прибыль			*19,07*	*14148*
30	69	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	520,085	338,31	175951
			Накладные расходы			*45,96*	*23902*
			Сметная прибыль			*25,06*	*13033*
31	70	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	39,360	4499,52	177101
			Накладные расходы			*1744,00*	*68644*
			Сметная прибыль			*333,30*	*13119*
32	71	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	894,546	1153,44	1031805
			Сметная прибыль			*85,44*	*76430*
33	72	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	520,085	23,77	12365
			Накладные расходы			*5,90*	*3070*
			Сметная прибыль			*1,76*	*916*
34	73	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	5410,000	733,97	3970778
			Накладные расходы			*172,44*	*932897*
			Сметная прибыль			*54,37*	*294132*
35	74	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2850,000	217,23	619094
			Накладные расходы			*52,09*	*148448*
			Сметная прибыль			*16,09*	*45859*
36	75	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	434,000	1710,72	742452
			Сметная прибыль			*126,72*	*54996*
37	76	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5410,000	645,80	3493778
			Накладные расходы			*155,11*	*839120*
			Сметная прибыль			*47,84*	*258798*
38	77	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	2850,000	372,28	1060984
			Накладные расходы			*87,26*	*248690*

			Сметная прибыль			*2032,16*	*78133*
40	79	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	м3	768,158	38,93	29905
			Накладные расходы			*7,86*	*6038*
			Сметная прибыль			*2,88*	*2215*
41	80	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	23,757	1451,63	34487
			Накладные расходы			*562,65*	*13367*
			Сметная прибыль			*107,53*	*2555*
42	81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	768,158	256,94	197371
			Накладные расходы			*85,25*	*65485*
			Сметная прибыль			*19,03*	*14620*
			ИТОГО:				**35974897**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4018315**
			Сметная прибыль				**2664807**
			Итого с временными		**1,04 %**	**374138,93**	**36 349 036**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**490711,99**	**36 839 748**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**736794,96**	**37 576 543**
			Итого с НДС		**12 %**	**4509185,14**	**42 085 728**
			Конкурсная скидка		**7,5%**	**0,08**	**3 156 430**
			Итого с учетом конкурсной скидки				**38 929 298**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Сембаев Б.

Подрядчик:
Зам.директор _____ Сафаров В.А.

Объект Наружные сети водопровода

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
					6	7	8
1	2	3	4	5			
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	5782,283	338,31	1956214
			Накладные расходы			*45,96*	*265737*
			Сметная прибыль			*25,06*	*144905*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3	178,834	3055,23	546378
			Накладные расходы			*1184,20*	*211774*
			Сметная прибыль			*226,31*	*40472*
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1**	м3 грунта	227,119	854,64	194106
			Накладные расходы			*331,26*	*75235*
			Сметная прибыль			*63,31*	*14378*
4	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1**	т	10253,121	1153,44	11826360
			Сметная прибыль			*85,44*	*876027*
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	м3	5961,117	23,77	141721
			Накладные расходы			*5,90*	*35193*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10498*
6	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	5786,753	277,39	1605183
			Накладные расходы			*37,68*	*218056*
			Сметная прибыль			*20,55*	*118902*
7	7	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1**	т	9953,215	1153,44	11480436
			Сметная прибыль			*85,44*	*850403*
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	110,330	4325,86	477273
			Накладные расходы			*1070,75*	*118136*
			Сметная прибыль			*320,43*	*35354*

		РК 2015	грунта				
			Накладные расходы			*617,96*	*107279*
			Сметная прибыль			*118,10*	*20502*
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5613,150	256,94	1442250
			Накладные расходы			*85,25*	*478520*
			Сметная прибыль			*19,03*	*106833*
			Раздел: Хозяйственно-питьевой, противопожарный и поливочный водопровод, В1, В10				
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,454	564819,79	256428
			Накладные расходы			*236152,30*	*107213*
			Сметная прибыль			*41838,50*	*18995*
13	13	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	458,540	216,00	99045
			Сметная прибыль			*16,00*	*7337*
14	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	594108,50	40399
			Накладные расходы			*246284,28*	*16747*
			Сметная прибыль			*44008,04*	*2993*
15	15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	68,680	559,44	38422
			Сметная прибыль			*41,44*	*2846*
16	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,618	665902,51	411528
			Накладные расходы			*271547,32*	*167816*
			Сметная прибыль			*49326,11*	*30484*
17	17	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	624,180	1677,24	1046900
			Сметная прибыль			*124,24*	*77548*
18	18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,064	898449,35	57501
			Накладные расходы			*387572,86*	*24805*
			Сметная прибыль			*66551,80*	*4259*
19	19	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	282,96	1989
			Сметная прибыль			*20,96*	*147*
20	20	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45,180	1224,72	55333
			Сметная прибыль			*90,72*	*4099*
21	21	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	664,20	8002
			Сметная прибыль			*49,20*	*593*
22	22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	1017410,96	7122

				клапан			
			Накладные расходы			*1662,27*	*4987*
			Сметная прибыль			*296,94*	*891*
24	24	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые, корпус из высокопрочного чугуна, DN 100, типа TECOfi	шт.	3,000	51998,76	155996
			Накладные расходы			*3851,76*	*11555*
25	25	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Вентили диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9,000	3155,32	28398
			Накладные расходы			*1348,56*	*12137*
26	26	2304-0902-2014 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*233,73*	*2104*
			Вентиль муфтовый ф32 TECOfi	шт.	5,000	16173,00	80865
			Накладные расходы			*1198,00*	*5990*
27	27	2304-0902-2011 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*788,08*	*3152*
			Вентиль муфтовый ф15 TECOfi	шт.	4,000	10639,08	42556
			Накладные расходы			*1331,67*	*11985*
28	28	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*241,99*	*2178*
			Компенсатор резиновый, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	9,000	3266,84	29402
			Накладные расходы			*314,00*	*2826*
29	29	2304-1012-3103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*374,07*	*374*
			Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	9,000	4239,00	38151
			Накладные расходы			*1331,67*	*1332*
30	30	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*374,07*	*374*
			Компенсатор резиновый, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1,000	5049,92	5050
			Накладные расходы			*2222,41*	*26669*
31	31	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*641,90*	*7703*
			Компенсатор резиновый, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	12,000	8665,66	103988
			Накладные расходы			*762,16*	*762*
32	32	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*641,90*	*7703*
			Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +115°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	10289,16	10289
			Накладные расходы			*1386,40*	*16637*
33	33	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*1251784,45*	*1001*
			Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 100, ГОСТ 27036-86	шт.	12,000	18716,40	224597
			Накладные расходы			*254758,07*	*204*
34	34	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*946538,94*	*52060*
			Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,001	3439233,97	2751
			Накладные расходы			*192092,33*	*10565*
35	35	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*				
			Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,055	2593246,50	142629
			Накладные расходы				
36	36		*Сметная прибыль*				

39	39	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	10638,00	16568
			Сметная прибыль			*1528,00*	*1227*
40	40	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,220	13071,24	721794
			Сметная прибыль			*968,24*	*53466*
41	41	2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	6455,16	12962
			Сметная прибыль			*478,16*	*960*
42	42	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,899	4503,60	112136
			Сметная прибыль			*333,60*	*8306*
43	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82,600	2573,21	212547
			Накладные расходы			*1106,84*	*91425*
			Сметная прибыль			*190,61*	*15744*
44	44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф159	футляр	15,000	8481,39	127221
			Накладные расходы			*1888,56*	*28328*
			Сметная прибыль			*628,25*	*9424*
45	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф219	футляр	10,000	11681,92	116819
			Накладные расходы			*2601,22*	*26012*
			Сметная прибыль			*865,33*	*8653*
46	46	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф325	футляр	8,000	17336,18	138689
			Накладные расходы			*3860,26*	*30882*
			Сметная прибыль			*1284,16*	*10273*
47	47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф426	футляр	4,000	22723,73	90895
			Накладные расходы			*5059,92*	*20240*
			Сметная прибыль			*1683,24*	*6733*
48	48	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,064	1125288,97	72018
			Накладные расходы			*222861,53*	*14263*
			Сметная прибыль			*83354,74*	*5335*
49	49	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,034	2208604,17	74872
			Накладные расходы			*127439,69*	*4320*
			Сметная прибыль			*163600,31*	*5546*

52	52	1113-0001-1010 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	100 м трубопровода	0,001	1000,00	1,00 8324
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*446614,46*	*357*
53	53	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,140	*492997,08* 40555,12	*394* 46233
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*9460,64*	*10785*
54	54	2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента детекционная со стальным сердечником	100 м	11,400	*3004,08* 1427,76	*3425* 16276
			Сметная прибыль			*105,76*	*1206*
55	55	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	36289,64	36290
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*10235,69*	*10236*
56	56	2307-0502-0515 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	шт.	1,000	*2688,12* 424106,28	*2688* 424106
			Сметная прибыль			*31415,28*	*31415*
57	57	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	2334,04	2334
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1010,77*	*1011*
58	58	2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	*172,89* 3768,12	*173* 3768
			Сметная прибыль			*279,12*	*279*
59	59	2304-1001-3201 РСНБ РК 2015	Регулятор - ограничитель расхода, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	54706,32	54706
			Сметная прибыль			*4052,32*	*4052*
60	60	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Затворы чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2445,98	4892
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1033,26*	*2067*
61	61	2304-0103-0801 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, для воды, корпус из серого чугуна,DN 32	шт.	2,000	*181,18* 9622,80	*362* 19246
			Сметная прибыль			*712,80*	*1426*
62	62	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,000	394,19	788
			Накладные расходы			*172,49*	*345*

			Накладные расходы			*1662,27*	*3325*
			Сметная прибыль			*296,94*	*594*
65	65	2304-0103-4005 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79	шт.	2,000	69972,12	139944
			Сметная прибыль			*5183,12*	*10366*
66	66	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	3056,96	6114
			Накладные расходы			*304,90*	*610*
			Сметная прибыль			*226,44*	*453*
67	67	1313-1001-1309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм	шт.	6,000	14730,14	88381
			Накладные расходы			*4424,90*	*26549*
			Сметная прибыль			*1091,12*	*6547*
68	68	1313-1001-1310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 32-38 мм	шт.	2,000	18083,96	36168
			Накладные расходы			*5324,65*	*10649*
			Сметная прибыль			*1339,55*	*2679*
69	69	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2,000	624,24	1248
			Сметная прибыль			*46,24*	*92*
70	70	2302-1104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки ф40	шт.	2,000	300,24	600
			Сметная прибыль			*22,24*	*44*
71	71	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	1141,83	4567
			Накладные расходы			*500,54*	*2002*
			Сметная прибыль			*84,58*	*338*
72	72	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2417,04	9668
			Сметная прибыль			*179,04*	*716*
73	73	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1755181,19	5617
			Накладные расходы			*636070,03*	*2035*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*416*
74	74	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,000	313,20	1253
			Сметная прибыль			*23,20*	*93*

			Накладные расходы	фланцев			9311
			Сметная прибыль			*1348,56*	*2697*
77	77	2304-1001-1502 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, DN 50	шт.	2,000	*233,73* 15429,96	*467* 30860
			Сметная прибыль			*1142,96*	*2286*
78	78	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	5,000	1141,83	5709
			Накладные расходы			*500,54*	*2503*
			Сметная прибыль			*84,58*	*423*
79	79	2302-0103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	2417,04	12085
			Сметная прибыль			*179,04*	*895*
80	80	2302-0103-0408 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	2730,24	2730
			Сметная прибыль			*202,24*	*202*
81	81	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	14,000	2168,46	30358
			Накладные расходы			*938,52*	*13139*
			Сметная прибыль			*160,63*	*2249*
82	82	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	26,000	5010,12	130263
			Сметная прибыль			*371,12*	*9649*
83	83	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,014	1755181,19	23695
			Накладные расходы			*636070,03*	*8587*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*1755*
84	84	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	390,96	391
			Сметная прибыль			*28,96*	*29*
85	85	2302-0301-0311 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	267,84	1875
			Сметная прибыль			*19,84*	*139*
86	86	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	2082,24	2082
			Сметная прибыль			*154,24*	*154*
87	87	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	5199,19	5199
			Накладные расходы			*2069,44*	*2069*
			Сметная прибыль			*385,12*	*385*

			Накладные расходы			*746,32*	*10446*
			Сметная прибыль			*167,54*	*2346*
90	90	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	797,04	1594
			Сметная прибыль			*59,04*	*118*
91	91	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1356,48	16278
			Сметная прибыль			*100,48*	*1206*
92	92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,017	1755181,19	29803
			Накладные расходы			*636070,03*	*10800*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*2208*
93	93	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	32539,32	65079
			Сметная прибыль			*2410,32*	*4821*
94	94	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,000	2540,16	5080
			Сметная прибыль			*188,16*	*376*
95	95	2302-0101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	2933,28	5867
			Сметная прибыль			*217,28*	*435*
96	96	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	881,28	1763
			Сметная прибыль			*65,28*	*131*
97	97	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	139087,01	5842
			Накладные расходы			*47471,19*	*1994*
			Сметная прибыль			*10302,74*	*433*
98	98	2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	шт.	1,000	128272,68	128273
			Сметная прибыль			*9501,68*	*9502*
99	99	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,415	51795,94	591251
			Накладные расходы			*13774,46*	*157235*
			Сметная прибыль			*3836,74*	*43796*

101	101	1104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	1971,84 26584,20	7884 159505
			Сметная прибыль			*1969,20*	*11815*
103	103	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	19298,52	96493
			Сметная прибыль			*1429,52*	*7148*
104	104	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	22270,68	22271
			Сметная прибыль			*1649,68*	*1650*
105	105	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	1728,00	10368
			Сметная прибыль			*128,00*	*768*
106	106	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	73663,56	73664
			Сметная прибыль			*5456,56*	*5457*
107	107	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	3171,96	15860
			Сметная прибыль			*234,96*	*1175*
108	108	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,057	31409,94	1790
			Накладные расходы			*6833,80*	*390*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*133*
109	109	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	20498,40	122990
			Сметная прибыль			*1518,40*	*9110*
110	110	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,039	594964,44	23085
			Сметная прибыль			*44071,44*	*1710*
111	111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,115	827027,74	94728
			Накладные расходы			*73356,42*	*8402*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*7017*
112	112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	174,000	2261,86	393563
			Накладные расходы			*746,12*	*129825*
			Сметная прибыль			*167,54*	*29153*
113	113	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 32	шт.	36,000	821,88	29588
			Сметная прибыль			*60,88*	*2192*
114	114	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 63	шт.	60,000	1293,84	77630
			Сметная прибыль			*95,84*	*5750*
115	115	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 110	шт.	76,000	3751,92	285146
			Сметная прибыль			*277,92*	*21122*

117	117	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор УГ-15	шт. сборных конструкций	1,000		
			Накладные расходы			*1279,90*	*1280*
			Сметная прибыль			*234,19*	*234*
118	118	2104-0502-0304 РСНБ РК 2015	Блоки упора УГ-15	шт.	1,000	28386,72	28387
			Сметная прибыль			*2102,72*	*2103*
119	119	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	6,000	90095,67	540574
			Накладные расходы			*2636,09*	*15817*
			Сметная прибыль			*6673,75*	*40043*
120	120	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Гидрант. Установка указателя	шт.	2,000	1238,33	2477
			Накладные расходы			*495,12*	*990*
			Сметная прибыль			*91,73*	*183*
121	121	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	0,020	120615,48	2412
			Сметная прибыль			*8934,48*	*179*
			ИТОГО:				39395373
			В том числе :				
			Накладные расходы				2672024
			Сметная прибыль				2918176
			Итого с временными		1,04 %	409712,00	39805085
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	537369,00	40342454
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				41149303
			Итого с НДС		12 %	4937916,00	46087219
			Конкурсная скидка		7,5%		3 456 544
			Итго с учетом конкурсной скидки				42 630 675

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.