Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети Канализации**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1417,027	257,39	364730
			Накладные расходы			*41,65*	*59021*
			Сметная прибыль			*19,07*	*27017*
2	2	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	83,749	338,31	28333
			Накладные расходы			*45,96*	*3849*
			Сметная прибыль			*25,06*	*2099*
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	46,416	4499,52	208849
			Накладные расходы			*1744,00*	*80949*
			Сметная прибыль			*333,30*	*15470*
4	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	144,048	1153,44	166150
			Сметная прибыль			*85,44*	*12307*
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	83,749	23,77	1991
			Накладные расходы			*5,90*	*494*
			Сметная прибыль			*1,76*	*147*
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,530	4325,86	84484
			Накладные расходы			*1070,75*	*20912*
			Сметная прибыль			*320,43*	*6258*
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /из отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	1419,539	45,41	64461
			Накладные расходы			*9,17*	*13016*
			Сметная прибыль			*3,36*	*4775*

8	8	1101-0305-0504 РСНБ РК 2015	[illegible] грунты	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			*817,96*	*37130*
			Сметная прибыль			*118,10*	*5185*
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1419,539	256,94	364738
			Накладные расходы			*85,25*	*121015*
			Сметная прибыль			*19,03*	*27018*
			Раздел: Бытовпая канализация К1				
10	10	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,198	1092304,97	216276
			Накладные расходы			*435729,99*	*86275*
			Сметная прибыль			*80911,48*	*16020*
11	11	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	199,584	1549,80	309315
			Сметная прибыль			*114,80*	*22912*
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	564819,79	7907
			Накладные расходы			*236152,30*	*3306*
			Сметная прибыль			*41838,50*	*586*
13	13	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,140	345,60	4887
			Сметная прибыль			*25,60*	*362*
14	14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,014	40555,12	568
			Накладные расходы			*9460,64*	*132*
			Сметная прибыль			*3004,08*	*42*
15	15	2113-0816-1206 РСНБ РК 2015	Лента детекционная со стальным сердечником	100 м	0,140	1427,76	200
			Сметная прибыль			*105,76*	*15*
16	16	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,635	45706,69	486091
			Накладные расходы			*14476,15*	*153954*
			Сметная прибыль			*3385,68*	*36007*
17	17	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	7,000	21737,16	152160
			Сметная прибыль			*1610,16*	*11271*
18	18	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7,000	10723,32	75063
			Сметная прибыль			*794,32*	*5560*
19	19	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10,000	17197,92	171979
			Сметная прибыль			*1273,92*	*12739*
20	20	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7,000	19298,52	135090
			Сметная прибыль			*1429,52*	*10007*
21	21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16,000	1728,00	27648

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 3191,96	[illegible] 9816
			Сметная прибыль			*234,96*	*705*
23	23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,371	31409,94	11668
			Накладные расходы			*6833,80*	*2538*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*864*
24	24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,441	827027,74	365017
			Накладные расходы			*73356,42*	*32377*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*27038*
25	25	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,123	594964,44	73181
			Сметная прибыль			*44071,44*	*5421*
26	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,240	18081,60	22421
			Накладные расходы			*1355,70*	*1681*
			Сметная прибыль			*1339,38*	*1661*
27	27	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6,000	4741,20	28447
			Сметная прибыль			*351,20*	*2107*
28	28	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	9587,16	9587
			Сметная прибыль			*710,16*	*710*
29	29	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,010	3132097,60	29755
			Накладные расходы			*1146506,82*	*10892*
			Сметная прибыль			*232007,23*	*2204*
30	30	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,538	23756,76	226592
			Сметная прибыль			*1759,76*	*16785*
31	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф377	футляр	1,000	20109,97	20110
			Накладные расходы			*4477,91*	*4478*
			Сметная прибыль			*1489,63*	*1490*
32	32	1122-0601-1009 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,010	6000316,92	57003
			Накладные расходы			*428655,72*	*4072*
			Сметная прибыль			*444467,92*	*4222*
			Раздел: К2 переливной трубопровод				
33	33	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	2620736,82	5241
			Накладные расходы			*946538,94*	*1893*
			Сметная прибыль			*194128,65*	*388*
34	34	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	15726,96	31580
			Сметная прибыль			*1164,96*	*2339*

			[illegible]				
			Накладные расходы			*147238,36*	*691*
			Сметная прибыль			*368789,20*	*738*
			Раздел: К3 Спускной трубопровод				
36	36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	665902,51	1998
			Накладные расходы			*271547,32*	*815*
			Сметная прибыль			*49326,11*	*148*
37	37	2301-0501-1206 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,030	1111,32	3367
			Сметная прибыль			*82,32*	*249*
38	38	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,000	1949030,54	390
			Накладные расходы			*705352,33*	*141*
			Сметная прибыль			*144372,63*	*29*
39	39	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,201	8041,68	1615
			Сметная прибыль			*595,68*	*120*
40	40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф219	футляр	1,000	11681,92	11682
			Накладные расходы			*2601,22*	*2601*
			Сметная прибыль			*865,33*	*865*
41	41	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,000	3528177,00	706
			Накладные расходы			*281358,61*	*56*
			Сметная прибыль			*261346,44*	*52*
42	42	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,650	45706,69	75416
			Накладные расходы			*14476,15*	*23886*
			Сметная прибыль			*3385,68*	*5586*
43	43	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	21737,16	21737
			Сметная прибыль			*1610,16*	*1610*
44	44	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2,000	10723,32	21447
			Сметная прибыль			*794,32*	*1589*
45	45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	17197,92	17198
			Сметная прибыль			*1273,92*	*1274*
46	46	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1,000	19298,52	19299
			Сметная прибыль			*1429,52*	*1430*
47	47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1728,00	1728
			Сметная прибыль			*128,00*	*128*

[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			*134,90*	*135*
49	49	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,074	31409,94	2334
			Накладные расходы			*6833,80*	*508*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*173*
50	50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,273	827027,74	226142
			Накладные расходы			*73356,42*	*20059*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*16751*
51	51	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,026	594964,44	15410
			Сметная прибыль			*44071,44*	*1141*
52	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,353	18081,60	6383
			Накладные расходы			*1355,70*	*479*
			Сметная прибыль			*1339,38*	*473*
53	53	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	4741,20	4741
			Сметная прибыль			*351,20*	*351*
54	54	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,980	60043,07	299014
			Накладные расходы			*20857,76*	*103872*
			Сметная прибыль			*4447,63*	*22149*
55	55	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	10217,88	61307
			Сметная прибыль			*756,88*	*4541*
56	56	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18,000	6636,60	119459
			Сметная прибыль			*491,60*	*8849*
57	57	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	8702,64	52216
			Сметная прибыль			*644,64*	*3868*
58	58	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	1728,00	10368
			Сметная прибыль			*128,00*	*768*
59	59	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	3171,96	19032
			Сметная прибыль			*234,96*	*1410*
60	60	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,446	31409,94	14001
			Накладные расходы			*6833,80*	*3046*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*1037*
61	61	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	6,000	4741,20	28447
			Сметная прибыль			*351,20*	*2107*
62	62	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,097	594964,44	57831

			Итого:				
			В том числе :				8 046 170
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				806 920
			Итого с временными				373 791
			Итого с зимними удорожаниями		1,04 %	52480,00	5 098 656
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1,35 %	68832,00	5 167 488
			Итого с НДС				5 270 838
			Конкурсная скидка		12 %	632501,00	5 903 339
			Итго с учетом конкурсной скидки		7,5%		442 751
							5 460 588

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темещев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Подрядчик [illegible]

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 о/и от 2018-02-26

Благоустройство 7-1

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водоотводные сооружения				
1	**1**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**115,003**	**3547,82**	**408010**
			Накладные расходы			***398,75***	***45858***
			Сметная прибыль			***262,80***	***30223***
2	**2**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы из ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**34,989**	**4251,50**	**148756**
			Накладные расходы			***1485,46***	***51975***
			Сметная прибыль			***314,93***	***11019***
3	**3**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**40,237**	**1353,24**	**54451**
			Сметная прибыль			***100,24***	***4033***
4	**6**	**1127-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Переход через арык. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**0,600**	**84587,57**	**50753**
			Накладные расходы			***2725,35***	***1635***
			Сметная прибыль			***6265,75***	***3759***

		РК 2015					
			Накладные расходы			*631,08*	*12475*
			Сметная прибыль			*184,34*	*2765*
6	8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,720	46476,72	33463
			Сметная прибыль			*3442,72*	*2479*
7	9	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,109	29130628,35	3175238
			Накладные расходы			*1270891,51*	*138527*
			Сметная прибыль			*2157824,32*	*235203*
8	10	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т конструкций	3,575	694447,64	2482650
			Накладные расходы			*49127,32*	*175630*
			Сметная прибыль			*51440,57*	*183900*
9	11	1101-0204-1101 РСНБ РК 2015	Оголовки. Устройство	оголовок	36,000	11887,36	427945
			Накладные расходы			*2846,03*	*102457*
			Сметная прибыль			*880,54*	*31700*
10	12	2104-0801-0301 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	36,000	55962,36	2014645
			Сметная прибыль			*4145,36*	*149233*
11	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1056,558	1216,54	1285345
			Накладные расходы			*258,96*	*273611*
			Сметная прибыль			*90,11*	*95211*
			Раздел: Вертикальная планировка				
12	14	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная /недостающий растительный грунт/	м3	2901,200	965,52	2801167
			Сметная прибыль			*71,52*	*207494*
13	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2901,200	20,11	58352
			Накладные расходы			*4,32*	*12541*
			Сметная прибыль			*1,49*	*4322*
14	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2901,200	256,94	745438
			Накладные расходы			*85,25*	*247327*

				уплотненного грунта			
			Накладные расходы			*18,42*	*53440*
			Сметная прибыль			*7,98*	*23162*
16	18	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	527,100	257,39	135671
			Накладные расходы			*41,65*	*21954*
			Сметная прибыль			*19,07*	*10050*
17	19	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1076,272	338,31	364116
			Накладные расходы			*45,96*	*49462*
			Сметная прибыль			*25,06*	*26972*
18	20	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	212,760	1153,44	245405
			Сметная прибыль			*85,44*	*18178*
19	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1076,272	23,77	25587
			Накладные расходы			*5,90*	*6354*
			Сметная прибыль			*1,76*	*1895*
20	22	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	527,100	20,11	10602
			Накладные расходы			*4,32*	*2279*
			Сметная прибыль			*1,49*	*785*
21	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	527,100	256,94	135434
			Накладные расходы			*85,25*	*44935*
			Сметная прибыль			*19,03*	*10032*
22	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	527,100	107,78	56809
			Накладные расходы			*18,42*	*9709*
			Сметная прибыль			*7,98*	*4208*
			Раздел: Ограждение				
23	26	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	160,000	41730,00	6676800

[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 8.03-04-2017	[illegible] 1,0 м х 3,1 м, с металлическими утойнами	[illegible]	[illegible]	[illegible] 73469,14	[illegible] 144918
			Накладные расходы			*9991,80*	*19984*
			Сметная прибыль			*5367,34*	*10735*
			Раздел: Тактильные покрытия				
25	28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары из тактильной плитки. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	251,640	9460,72	2380696
			Накладные расходы			*518,42*	*130454*
			Сметная прибыль			*700,79*	*176348*
			Раздел: Проезды, тротуары и площадки				
26	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5696,989	1412,60	8047559
			Накладные расходы			*196,77*	*1120973*
			Сметная прибыль			*104,64*	*596116*
27	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	5696,989	887,01	5053258
			Накладные расходы			*126,08*	*718287*
			Сметная прибыль			*65,70*	*374315*
28	35	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для стабилизации ГОСТ 10178-85	т	37,116	15733,44	583964
			Сметная прибыль			*1165,44*	*43257*
29	36	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3213,517	2807,00	9020353
			Накладные расходы			*434,15*	*1395150*
			Сметная прибыль			*207,93*	*668174*
30	37	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,700	6137,55	734665
			Накладные расходы			*614,08*	*73505*
			Сметная прибыль			*454,63*	*54420*
31	38	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	74,374	16185,88	1203802
			Накладные расходы			*1154,98*	*85900*

			Сметная прибыль				
32	41	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	1114,000	[illegible] 453,94	[illegible] 505670
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*90,39*	*100698*
33	42	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	123,671	*33,62* 3547,82	*37457* 438763
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*398,75*	*49314*
34	43	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	154,588	*262,80* 6137,55	*32501* 948790
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*614,08*	*94929*
35	44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1851,139	*454,63* 1495,08	*70281* 2767592
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*80,87*	*149707*
36	45	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-1851,140	*110,75* 313,29	*205007* -579945
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*-0,26*	*-476*
37	46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18,000	*-23,21* 1412,60	*-42959* 25427
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*196,77*	*3542*
38	47	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	18,000	*104,64* 887,01	*1883* 15966
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*126,08*	*2269*
39	48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7624,088	*65,70* 2488,56	*1183* 18972972

			Сметная прибыль				
40	49	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	121,985	46476,74	5669483
			Сметная прибыль			*3442,72*	*419962*
			Раздел: МАФ				
41	50	8601-0302-0304 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья-пешка	шт.	25,000	3460,86	86522
			Накладные расходы			*1501,50*	*37538*
			Сметная прибыль			*256,36*	*6409*
42	51	Прайс-лист	Скамейка со спинкой, скругленная	шт	118,000	220320,00	25997760
			Сметная прибыль			*16320,00*	*1925760*
43	53	Прайс-лист	Скамья полукруглая, внешний радиус 3м	шт	2,000	413100,00	826200
			Сметная прибыль			*30600,00*	*61200*
44	54	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на двух стойках	шт.	25,000	3001,06	75027
			Накладные расходы			*1306,76*	*32669*
			Сметная прибыль			*222,30*	*5558*
45	55	Прайс-лист	Урна с деревянными ламелями 580x500x450	шт	120,000	146512,80	17581536
			Сметная прибыль			*10852,80*	*1302336*
46	102	Прайс-лист	Урна для собачих площадок	шт	4,000	65121,08	260484
			Сметная прибыль			*4823,78*	*19295*
47	104	Прайс-лист	Стойка с баллоном СКП 081	шт	2,000	68803,73	137607
			Сметная прибыль			*5096,57*	*10193*
48	105	Прайс-лист	Трамплин СКП 082	шт	2,000	146540,34	293081
			Сметная прибыль			*10854,84*	*21710*
49	107	Прайс-лист	Барьер тройной СКП 085	шт	2,000	153358,14	306716
			Сметная прибыль			*11359,86*	*22720*
50	109	Прайс-лист	Бум для собак СКП 087	шт	2,000	134188,10	268376
			Сметная прибыль			*9939,86*	*19880*
51	111	Прайс-лист	Балансир для собак СКП 090	шт	2,000	57509,03	115018
			Сметная прибыль			*4259,93*	*8520*
52	113	Прайс-лист	Горка-лестница СКП 091	шт	2,000	184026,69	368053
			Сметная прибыль			*13631,61*	*27263*
53	114	Прайс-лист	Горка-мостик СКП 092	шт	2,000	153358,14	306716
			Сметная прибыль			*11359,86*	*22720*
			ИТОГО:				124243674

							12665232
			Накладные расходы				9203235
			Сметная прибыль		1,04 %	1292134,21	125 535 808
			Итого с временными		1,35 %	1694733,41	127 230 542
			Итого с зимними удорожаниями		2%	2544610,83	129 775 152
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		12 %	15573018,29	145 348 171
			Итого с НДС		7,5%	0,08	10 901 113
			Конкурсная скидка				134 447 056
			Итого с учетом конкурсной скидки				

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директор _____ Сафаров В.А.

Объект **Благоустройство территории** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №17 о/и от 2018-02-26 (наименование)

Благоустройство 7-1

Акт приемки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водоотводные сооружения				
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**115,003**	**3547,82**	**408010**
			Накладные расходы			***398,75***	***45858***
			Сметная прибыль			***262,80***	***30223***
2	2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под трубы из ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**34,989**	**4251,50**	**148756**
			Накладные расходы			***1485,46***	***51975***
			Сметная прибыль			***314,93***	***11019***
3	3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**40,237**	**1353,24**	**54451**
			Сметная прибыль			***100,24***	***4033***
4	6	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Переход через арык. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**0,600**	**84587,57**	**50753**
			Накладные расходы			***2725,35***	***1635***
			Сметная прибыль			***6265,75***	***3759***

			Накладные расходы			*831,68*	*12475*
			Сметная прибыль			*184,34*	*2765*
6	8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,720	46476,72	33463
			Сметная прибыль			*3442,72*	*2479*
7	9	1122-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,109	29130628,35	3175238
			Накладные расходы			*1270891,51*	*138527*
			Сметная прибыль			*2157824,32*	*235203*
8	10	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т конструкций	3,575	694447,64	2482650
			Накладные расходы			*49127,32*	*175630*
			Сметная прибыль			*51440,57*	*183900*
9	11	1101-0204-1101 РСНБ РК 2015	Оголовки. Устройство	оголовок	36,000	11887,36	427945
			Накладные расходы			*2846,03*	*102457*
			Сметная прибыль			*880,54*	*31700*
10	12	2104-0801-0301 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	36,000	55962,36	2014645
			Сметная прибыль			*4145,36*	*149233*
11	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1056,558	1216,54	1285345
			Накладные расходы			*258,96*	*273611*
			Сметная прибыль			*90,11*	*95211*
			Раздел: Вертикальная планировка				
12	14	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная /недостающий растительный грунт/	м3	2901,200	965,52	2801167
			Сметная прибыль			*71,52*	*207494*
13	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2901,200	20,11	58352
			Накладные расходы			*4,32*	*12541*
			Сметная прибыль			*1,49*	*4322*
14	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2901,200	256,94	745438
			Накладные расходы			*85,25*	*247327*

14	17	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2901,200	19,03 107,78	55218 312681
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			18,42	53440
16	18	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	527,100	7,98 257,39	23162 135671
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			41,65	21954
17	19	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1076,272	19,07 338,31	10050 364116
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			45,96	49462
18	20	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	212,760	25,06 1153,44	26972 245405
			Сметная прибыль			85,44	18178
19	21	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1076,272	23,77	25587
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			5,90	6354
20	22	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	527,100	1,76 20,11	1895 10602
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			4,32	2279
21	23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	527,100	1,49 256,94	785 135434
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			85,25	44935
22	24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	527,100	19,03 107,78	10032 56809
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			18,42	9709
			Раздел: Ограждение			7,98	4208
23	26	8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	160,000	41730,00	6676800

24	27	[illegible] РК 8.02-03-2017	Изготов[illegible] 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	[illegible]	[illegible]	[illegible] 72489,14	[illegible] 144918
			Накладные расходы			*9991,80*	*19984*
			Сметная прибыль			*5367,34*	*10735*
			Раздел: Тактильные покрытия				
25	28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары из тактильной плитки. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	251,640	9460,72	2380696
			Накладные расходы			*518,42*	*130454*
			Сметная прибыль			*700,79*	*176348*
			Раздел: Проезды, тротуары и площадки				
26	33	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5696,989	1412,60	8047559
			Накладные расходы			*196,77*	*1120973*
			Сметная прибыль			*104,64*	*596116*
27	34	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	5696,989	887,01	5053258
			Накладные расходы			*126,08*	*718287*
			Сметная прибыль			*65,70*	*374315*
28	35	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для стабилизации ГОСТ 10178-85	т	37,116	15733,44	583964
			Сметная прибыль			*1165,44*	*43257*
29	36	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3213,517	2807,00	9020353
			Накладные расходы			*434,15*	*1395150*
			Сметная прибыль			*207,93*	*668174*
30	37	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,700	6137,55	734665
			Накладные расходы			*614,08*	*73505*
			Сметная прибыль			*454,63*	*54420*
31	38	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	74,374	16185,88	1203802
			Накладные расходы			*1154,98*	*85900*

			Сметная прибыль			*1103,83*	*69171*
31	41	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	1114,000	453,92	505670
			Накладные расходы			*90,39*	*100698*
			Сметная прибыль			*33,62*	*37457*
33	42	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	123,671	3547,82	438763
			Накладные расходы			*398,75*	*49314*
			Сметная прибыль			*262,80*	*32501*
34	43	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	154,588	6137,55	948790
			Накладные расходы			*614,08*	*94929*
			Сметная прибыль			*454,63*	*70281*
35	44	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1851,139	1495,08	2767592
			Накладные расходы			*80,87*	*149707*
			Сметная прибыль			*110,75*	*205007*
36	45	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-1851,140	313,29	-579945
			Накладные расходы			*-0,26*	*-476*
			Сметная прибыль			*-23,21*	*-42959*
37	46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	18,000	1412,60	25427
			Накладные расходы			*196,77*	*3542*
			Сметная прибыль			*104,64*	*1883*
38	47	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	18,000	887,01	15966
			Накладные расходы			*126,08*	*2269*
			Сметная прибыль			*65,70*	*1183*
39	48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7624,088	2488,56	18972972

			Сметная прибыль			*[illegible]*	*[illegible]*
40	49	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	121,985	*184,34* 46476,72	*1405405* 5669482
			Сметная прибыль				
			Раздел: МАФ			*3442,72*	*419962*
41	50	8601-0302-0304 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья-пешка	шт.	25,000	3460,86	86522
			Накладные расходы			*1501,50*	*37538*
			Сметная прибыль			*256,36*	*6409*
42	51	Прайс-лист	Скамейка со спинкой, скругленная	шт	118,000	220320,00	25997760
			Сметная прибыль			*16320,00*	*1925760*
43	53	Прайс-лист	Скамья полукруглая, внешний радиус 3м	шт	2,000	413100,00	826200
			Сметная прибыль			*30600,00*	*61200*
44	54	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на двух стойках	шт.	25,000	3001,06	75027
			Накладные расходы			*1306,76*	*32669*
			Сметная прибыль			*222,30*	*5558*
45	55	Прайс-лист	Урна с деревянными ламелями 580x500x450	шт	120,000	146512,80	17581536
			Сметная прибыль			*10852,80*	*1302336*
46	102	Прайс-лист	Урна для собачих площадок	шт	4,000	65121,08	260484
			Сметная прибыль			*4823,78*	*19295*
47	104	Прайс-лист	Стойка с баллоном СКП 081	шт	2,000	68803,73	137607
			Сметная прибыль			*5096,57*	*10193*
48	105	Прайс-лист	Трамплин СКП 082	шт	2,000	146540,34	293081
			Сметная прибыль			*10854,84*	*21710*
49	107	Прайс-лист	Барьер тройной СКП 085	шт	2,000	153358,14	306716
			Сметная прибыль			*11359,86*	*22720*
50	109	Прайс-лист	Бум для собак СКП 087	шт	2,000	134188,10	268376
			Сметная прибыль			*9939,86*	*19880*
51	111	Прайс-лист	Балансир для собак СКП 090	шт	2,000	57509,03	115018
			Сметная прибыль			*4259,93*	*8520*
52	113	Прайс-лист	Горка-лестница СКП 091	шт	2,000	184026,69	368053
			Сметная прибыль			*13631,61*	*27263*
53	114	Прайс-лист	Горка-мостик СКП 092	шт	2,000	153358,14	306716
			Сметная прибыль			*11359,86*	*22720*
			ИТОГО:				124243674

		Итого с прочими затратами		1,04 %	1392134,21	125 838 808
		Итого с иными удорожаниями		1,35 %	1694733,41	127 230 542
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**2544610,83**	**129 775 152**
		Итого с НДС		**12 %**	**15573018,29**	**145 348 171**
		Конкурсная скидка		**7,5%**	**0,08**	**10 901 113**
		Итого с учетом конкурсной скидки				**134 447 056**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директор _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/

(наименование, адрес)

Объект **Полив**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,065	13087,44	845
2	2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф273	футляр	17,000	14562,39	247561
3	3	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф133	футляр	23,000	7094,50	163173
4	4	1122-0601-1004 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,420	2086143,88	876180
5	5	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	2208604,17	39313
6	6	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	3528177,00	42338
7	7	1122-0601-1007 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	4197630,45	50372
8	8	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,108	4978654,14	537695
9	9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,310	51795,94	482220
10	10	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	21737,16	86949
11	11	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	41942,88	83886

13	13	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС18.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	17197,92	34396
14	14	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	17611,56	35223
15	15	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	26584,20	53168
16	16	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	29747,52	59495
17	17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	19298,52	77194
18	18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14,000	1728,00	24192
19	19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3171,96	6344
20	20	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,074	31409,94	2334
21	21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	20498,40	122990
22	22	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,074	594964,44	44146
23	23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,216	827027,74	178737
24	24	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,720	60765,57	347579
25	25	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,180	87626,88	103400
26	26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12,000	1728,00	20736
27	27	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	20498,40	40997
28	28	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,032	594964,44	19158
29	29	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,634	31409,94	51337
30	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,020	18081,60	18443
31	31	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор УТ-15	шт. сборных конструкций	1,000	3161,61	3162
32	32	2104-0502-0304 РСНБ РК 2015	Блоки упора УТ-15	шт.	1,000	28386,72	28387
33	33	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	5954,70	5955
34	34	2304-1001-3205 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	138903,12	138903

		Итого с временными		1,00 %	41 919	4 212 031
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	55 812	4 167 849
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				4 250 890
		Итого с НДС		12 %	510 107	4 760 997
		Конкурсная скидка		7,5%		357 075
		Итго с учетом конкурсной скидки				4 403 922

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Подрядчик ТОО "Фирма Алматар"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар на 300 м3**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Конструкции железобетонные				
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	800,000	338,31	270649
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	15,000	7046,87	105703
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	19,050	854,64	16281
4	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1401,800	1153,44	1616892
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	815,000	23,77	19376
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,108	256,94	2597
7	7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /для обратной засыпки/	м3	387,219	277,39	107410
8	8	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов из временного отвала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	666,016	1153,44	768210
9	9	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	367,858	41,25	15174
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	19,361	1451,63	28105
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,000	18825,18	169427
12	12	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	94,500	99603,74	9412553
13	13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,947	39522,97	37416
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	16,000	40153,85	642481

16	16	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,363	413001,64	86303
17	17	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,468	207279,00	3206239
18	18	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Камера из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,800	15537,87	12430
19	19	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	10723,32	21447
20	20	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	19298,52	19299
21	21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,075	674696,60	50926
22	22	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,151	673087,46	101434
23	23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	трубы стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,020	658667,99	13088
24	24	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	201,600	2990,39	602862
25	25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	83,160	2386,05	198424
26	26	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	10,080	60785,03	612713
27	27	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	9,878	40986,00	404876
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,160	1216,54	101167
29	29	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	237,600	2593,42	616197
			Раздел: Водопровод канализация				
30	30	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1017410,96	6104
31	31	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2692,44	16219
32	32	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1509373,25	22641
33	33	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,060	4503,60	67824
34	34	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2620736,82	13104
35	35	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,020	15726,96	78949

[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible] 76. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	39	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,300	585,36	17151
40	40	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2355,72	4711
41	41	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Закладная деталь	шт.	2,000	624,24	1248
42	42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,025	1755181,19	43002
43	43	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,140	1093790,44	153131
44	44	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	1756,08	5268
45	45	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	4176,36	4176
46	46	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	27169,56	81509
47	47	2302-0101-1124 РСНБ РК 2015	Воронка: Переходы концентрическиеприварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	10391,76	10392
48	48	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Воронка: Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	21407,76	21408
49	49	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,038	28923,99	1099
50	50	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	3580,32	3580
51	51	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	4741,20	4741
			Раздел: Автоматизация долива в емкости				
52	52	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2954,10	2954
53	53	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автомат пуска и защиты двигателя CHIN NS2-25 9-14A	шт.	1,000	5555,52	5556
54	54	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	3,000	23223,44	69670

[illegible]	[illegible]	1308-0303-0201 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	13865,83	13866
			Накладные расходы			*2988,79*	*2989*
			Сметная прибыль			*1027,10*	*1027*
60	60	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы ANDELI CJX-D18	шт.	1,000	9990,00	9990
			Сметная прибыль			*740,00*	*740*
61	61	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре	шт.	1,000	8569,97	8570
			Накладные расходы			*2846,59*	*2847*
			Сметная прибыль			*634,81*	*635*
62	62	2307-0502-1201 РСНБ РК 2015	Датчик к реле уровней Глазок SSR-KE 90мм	шт.	1,000	109570,32	109570
			Сметная прибыль			*8116,32*	*8116*
63	63	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20,000	1024,28	20486
			Накладные расходы			*200,26*	*4005*
			Сметная прибыль			*75,87*	*1517*
64	64	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,020	427110,84	8542
			Сметная прибыль			*31637,84*	*633*
			ИТОГО:				**21 081 326**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4 052 611**
			Сметная прибыль				**1 561 580**
			Итого с временными		1,04 %	219 246	**21 300 572**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	287 558	**21 588 130**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**22 019 893**
			Итого с НДС		12 %	2 642 387	**24 662 280**
			Конкурсная скидка		7,5%	-	**1 849 673**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**22 812 607**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Подрядчик ТОО "Фирма Алматор"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Резервуар на 30м3**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Конструкции железобетонные				
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	378,000	338,31	127882
			Накладные расходы			***45,96***	***17372***
			Сметная прибыль			***25,06***	***9473***
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,000	7046,87	14094
			Накладные расходы			***2731,35***	***5463***
			Сметная прибыль			***521,99***	***1044***
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	м3	2,540	854,64	2171
			Накладные расходы			***331,26***	***841***
			Сметная прибыль			***63,31***	***161***
4	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	653,600	1153,44	753888
			Сметная прибыль			***85,44***	***55844***
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	380,000	23,77	9034
			Накладные расходы			***5,90***	***2243***
			Сметная прибыль			***1,76***	***669***
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,108	256,94	2597
			Накладные расходы			***85,25***	***862***
			Сметная прибыль			***19,03***	***192***
7	7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами /для обратной засыпки/	м3	315,200	277,39	87433
			Накладные расходы			***37,68***	***11877***
			Сметная прибыль			***20,55***	***6477***

8	8	[illegible] РК 2015	[illegible] самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1				
			Сметная прибыль			*85,44*	*46321*
						41,25	12352
9	9	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	299,440		
			Накладные расходы			*7,30*	*2186*
			Сметная прибыль			*3,06*	*915*
						1451,63	22878
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	15,760		
			Накладные расходы			*562,65*	*8867*
			Сметная прибыль			*107,53*	*1695*
						107,78	32273
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	299,440		
			Накладные расходы			*18,42*	*5516*
			Сметная прибыль			*7,98*	*2391*
						18825,18	30120
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,600		
			Накладные расходы			*1355,70*	*2169*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*2231*
						99603,74	2599658
13	13	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	26,100		
			Накладные расходы			*31608,74*	*824988*
			Сметная прибыль			*7378,05*	*192567*
						39522,97	4626
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,117		
			Накладные расходы			*16862,03*	*1974*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*343*
						40153,85	29795
15	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,742		
			Накладные расходы			*17281,12*	*12823*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*2207*
						214172,64	25067
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117		
			Сметная прибыль			*15864,64*	*1857*
						213902,64	76457
17	17	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,357		
			Сметная прибыль			*15844,64*	*5664*
						207279,00	427190
18	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,061		
			Сметная прибыль			*15354,00*	*31644*
						674696,60	13953
19	19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021		
			Накладные расходы			*219429,05*	*4538*
			Сметная прибыль			*49977,53*	*1034*
						658667,99	4360
20	20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	трубы стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,007		
			Накладные расходы			*57298,93*	*379*

[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible] по разделам. Монтаж	[illegible]	0,103	[illegible] 67007,46	[illegible] 73030
			Накладные расходы			*31266,13*	*3392*
			Сметная прибыль			*49858,33*	*5410*
22	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	26545,44	26545
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*1966,33*	*1966*
23	23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	70,560	2990,39	211002
			Накладные расходы			*573,01*	*40432*
			Сметная прибыль			*221,51*	*15630*
24	24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12,960	2386,05	30923
			Накладные расходы			*215,35*	*2791*
			Сметная прибыль			*176,74*	*2291*
25	25	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,528	60785,03	214450
			Накладные расходы			*18942,60*	*66829*
			Сметная прибыль			*4502,59*	*15885*
26	26	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	3,457	40986,00	141707
			Сметная прибыль			*3036,00*	*10497*
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,960	1216,54	15766
			Накладные расходы			*258,96*	*3356*
			Сметная прибыль			*90,11*	*1168*
28	28	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	64,200	2593,42	166498
			Накладные расходы			*523,09*	*33582*
			Сметная прибыль			*192,11*	*12333*
			Раздел: Водопровод канализация				
29	29	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1243954,27	3732
			Накладные расходы			*518763,07*	*1556*
			Сметная прибыль			*92144,76*	*276*
30	30	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3223,80	9710
			Сметная прибыль			*238,80*	*719*
31	31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1509373,25	22641
			Накладные расходы			*596335,01*	*8945*
			Сметная прибыль			*111805,43*	*1677*
32	32	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,060	4503,60	67824
			Сметная прибыль			*333,60*	*5024*

		РК 2015	[illegible] низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	[illegible]	[illegible]
46	46	2302-0101-1124 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Воронка: Переходы концентрическиеприварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 ммх 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	*2012,56* 10391,76	*6038* 10392
47	47	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Воронка: Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	*769,76* 21407,76	*770* 21408
48	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Опоры бетонные. Устройство	м3	0,038	*1585,76* 28923,99	*1586* 1099
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*5172,46* *2142,52*	*197* *81*
			Раздел: Автоматизация долива в емкости				
49	49	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2954,10	2954
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*1044,29* *218,82*	*1044* *219*
50	50	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автомат пуска и защиты двигателя CHIN NS2-25 9-14A	шт.	1,000	5555,52	5556
51	51	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	3,000	*411,52* 23223,44	*412* 69670
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*8945,42* *1720,25*	*26836* *5161*
52	52	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля уровня SSR-04 22,5	шт.	2,000	24385,32	48771
53	53	2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Реле защиты двигателя SMK 0120% ассиметрия	шт.	1,000	*1806,32* 2808,00	*3613* 2808
54	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	*208,00* 3893,55	*208* 3894
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*936,72* *288,41*	*937* *288*
55	55	2307-0204-0603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	664,20	664
56	56	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	*49,20* 13865,82	*49* 13866
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*2988,79* *1027,10*	*2989* *1027*
57	57	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы ANDELI CJX-D18	шт.	1,000	9990,00	9990

		РК 2015	[illegible] 30 км, класс груза 1				
			Сметная прибыль			*85,44*	*46321*
9	9	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	299,440	41,25	12352
			Накладные расходы			*7,30*	*2186*
			Сметная прибыль			*3,06*	*915*
10	10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	15,760	1451,63	22878
			Накладные расходы			*562,65*	*8867*
			Сметная прибыль			*107,53*	*1695*
11	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	299,440	107,78	32273
			Накладные расходы			*18,42*	*5516*
			Сметная прибыль			*7,98*	*2391*
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,600	18825,18	30120
			Накладные расходы			*1355,70*	*2169*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*2231*
13	13	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	26,100	99603,74	2599658
			Накладные расходы			*31608,74*	*824988*
			Сметная прибыль			*7378,05*	*192567*
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,117	39522,97	4626
			Накладные расходы			*16862,03*	*1974*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*343*
15	15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,742	40153,85	29795
			Накладные расходы			*17281,12*	*12823*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*2207*
16	16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	214172,64	25067
			Сметная прибыль			*15864,64*	*1857*
17	17	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,357	213902,64	76457
			Сметная прибыль			*15844,64*	*5664*
18	18	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,061	207279,00	427190
			Сметная прибыль			*15354,00*	*31644*
19	19	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	674696,60	13953
			Накладные расходы			*219429,05*	*4538*
			Сметная прибыль			*49977,53*	*1034*
20	20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	трубы стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,007	658667,99	4360
			Накладные расходы			*57298,93*	*379*

			Сметная прибыль				
21	21	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,109	*48790,22*	*323*
			Накладные расходы			673087,46	73030
			Сметная прибыль			*31266,13*	*3392*
22	22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	*49858,33*	*5410*
			Накладные расходы			26545,44	26545
			Сметная прибыль			*1554,52*	*1555*
23	23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	70,560	*1966,33*	*1966*
			Накладные расходы			2990,39	211002
			Сметная прибыль			*573,01*	*40432*
24	24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12,960	*221,51*	*15630*
			Накладные расходы			2386,05	30923
			Сметная прибыль			*215,35*	*2791*
25	25	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,528	*176,74*	*2291*
			Накладные расходы			60785,03	214450
			Сметная прибыль			*18942,60*	*66829*
26	26	2113-0816-2907 РСНБ РК 2015	Пенопласт ФРП-1	м3	3,457	*4502,59*	*15885*
			Сметная прибыль			40986,00	141707
			Сметная прибыль			*3036,00*	*10497*
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,960	1216,54	15766
			Накладные расходы			*258,96*	*3356*
			Сметная прибыль			*90,11*	*1168*
28	28	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	64,200	2593,42	166498
			Накладные расходы			*523,09*	*33582*
			Сметная прибыль			*192,11*	*12333*
			Раздел: Водопровод канализация				
29	29	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1243954,27	3732
			Накладные расходы			*518763,07*	*1556*
			Сметная прибыль			*92144,76*	*276*
30	30	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3223,80	9710
			Сметная прибыль			*238,80*	*719*
31	31	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	1509373,25	22641
			Накладные расходы			*596335,01*	*8945*
			Сметная прибыль			*111805,44*	*1677*
32	32	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,060	4503,60	67824
			Сметная прибыль				

		РК 2015	гидравлическим испытанием	100 трубопровода	0,008	2620736,82	14104
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*946538,94*	*4733*
34	34	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,020	*194128,65* 15726,96	*971* 78949
			Сметная прибыль			*1164,96*	*5848*
35	35	1122-0901-0208 РСНБ РК 2015	Затвор 500х500 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	55636,50	55636
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21519,25*	*21519*
36	36	2304-0103-0907 РСНБ РК 2015	Затвор типа VAG ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	*4121,22* 668616,12	*4121* 668616
			Сметная прибыль			*49527,12*	*49527*
37	37	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	41,533	123,41	5126
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*19,82*	*823*
38	38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29,300	*9,14* 585,36	*380* 17151
			Сметная прибыль			*43,36*	*1270*
39	39	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2355,72	4711
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*806,50*	*1613*
40	40	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Закладная деталь	шт.	2,000	*174,50* 624,24	*349* 1248
			Сметная прибыль			*46,24*	*92*
41	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,042	1755181,19	73542
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*636070,03*	*26651*
42	42	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,140	*130013,42* 1093790,44	*5448* 153131
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*351518,35*	*49213*
43	43	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	*81021,51* 3483,00	*11343* 20898
			Сметная прибыль			*258,00*	*1548*
44	44	2302-0101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	4176,36	8353
			Сметная прибыль			*309,36*	*619*

45	45	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	27169,36	81509
			Сметная прибыль			*2012,56*	*6038*
46	46	2302-0101-1124 РСНБ РК 2015	Воронка: Переходы концентрическиеприварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 ммх 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	10391,76	10392
			Сметная прибыль			*769,76*	*770*
47	47	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Воронка: Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 325 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	21407,76	21408
			Сметная прибыль			*1585,76*	*1586*
48	48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Опоры бетонные. Устройство	м3	0,038	28923,99	1099
			Накладные расходы			*5172,46*	*197*
			Сметная прибыль			*2142,52*	*81*
			Раздел: Автоматизация долива в емкости				
49	49	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	2954,10	2954
			Накладные расходы			*1044,29*	*1044*
			Сметная прибыль			*218,82*	*219*
50	50	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автомат пуска и защиты двигателя CHIN NS2-25 9-14A	шт.	1,000	5555,52	5556
			Сметная прибыль			*411,52*	*412*
51	51	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	3,000	23223,44	69670
			Накладные расходы			*8945,42*	*26836*
			Сметная прибыль			*1720,25*	*5161*
52	52	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля уровня SSR-04 22,5	шт.	2,000	24385,32	48771
			Сметная прибыль			*1806,32*	*3613*
53	53	2307-0216-0101 РСНБ РК 2015	Реле защиты двигателя SMK 0120% ассиметрия	шт.	1,000	2808,00	2808
			Сметная прибыль			*208,00*	*208*
54	54	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	3893,55	3894
			Накладные расходы			*936,72*	*937*
			Сметная прибыль			*288,41*	*288*
55	55	2307-0204-0603 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический BA47-29 1P 3A 4,5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	664,20	664
			Сметная прибыль			*49,20*	*49*
56	56	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	13865,82	13866
			Накладные расходы			*2988,79*	*2989*
			Сметная прибыль			*1027,10*	*1027*
57	57	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы ANDELI CJX-D18	шт.	1,000	9990,00	9990

[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible]	шт.	1,000	109570,32	109570
			Сметная прибыль			*8116,32*	*8116*
60	60	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20,000	1024,28	20486
			Накладные расходы			*200,26*	*4005*
			Сметная прибыль			*75,87*	*1517*
61	61	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,020	427110,84	8542
			Сметная прибыль			*31637,84*	*633*
			ИТОГО:				**7405198**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1207944**
			Сметная прибыль				**548533**
			Итого с временными		1,04 %	77014,00	**7482212**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	101010,00	**7583222**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7734886**
			Итого с НДС		12 %	928186,00	**8663072**
			Конкурсная скидка		7,5%		**-649731**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**8 013 341**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Подрядчик **ТОО "Фирма Акиназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Система видеонаблюдения**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1310-0403-0101 РСНБ РК 2015	Сетевой видеорегистратор, просмотр одновременно до 32 камер	комплект	1,000	29170,67	29171
			Накладные расходы			*9417,97*	*9418*
			Сметная прибыль			*2160,79*	*2161*
2	2	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Сетевой видеорегистратор на 32 канала, DS-7732NI-K4	шт	1,000	125124,76	125125
3	3	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Запоминающее устройство	комплект	4,000	5551,76	22207
			Накладные расходы			*1935,66*	*7743*
			Сметная прибыль			*411,24*	*1645*
4	4	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Запоминающее постоянное устройство (HDD), 4TB	шт	4,000	55606,69	222427
5	5	1310-0302-0101 РСНБ РК 2015	Коммутатор - установка	шт	5,000	67986,76	339934
			Накладные расходы			*22059,58*	*110298*
			Сметная прибыль			*5036,06*	*25180*
6	6	КП ТОО"ATLANT-AZIA"L	Центральный коммутатор с поддержкой PoE 3E0318P-E	шт	1,000	108137,62	108138
7	7	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Коммутатор с поддержкой PoE, DS-3E010P-E	шт	4,000	45377,36	181509
8	8	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Трансивер	шт	8,000	18790,31	150323
			Накладные расходы			*6451,36*	*51611*
			Сметная прибыль			*1391,88*	*11135*
9	9	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Медиа конвертер, MC1000-SFP-FP	шт	8,000	46046,00	368368
10	10	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Трансивер SFP-LX-10	шт	8,000	59162,24	473298
11	11	1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	8,000	279,34	2235
			Накладные расходы			*96,38*	*771*

			Сметная прибыль			*20,69*	*166*
12	12	СТ	Оптический патч-корд, DuPIEX LC/UPC-LC/UPC, 3м OS2 SM (9125)	шт	8,000	2810,06	22481
			Сметная прибыль			*208,15*	*1665*
13	13	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5,000	28972,42	144862
			Накладные расходы			*9029,02*	*45145*
			Сметная прибыль			*2146,11*	*10731*
14	14	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Источник бесперебойного питания 19" 3U, типа PX3000iRT3U	шт	1,000	158906,59	158907
15	15	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Источник бесперебойного питания 19" 2U, типа EX 1500 RT2U 1500 VA	шт	4,000	61117,57	244470
16	16	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	27,000	8977,22	242385
			Накладные расходы			*3475,24*	*93831*
			Сметная прибыль			*664,98*	*17954*
17	17	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Камера для наружной съемки с инфракрасной подсветкой с подержкой POE, DS-2CD2622FWD-IS, типа HiKvisiOn	шт	27,000	65448,39	1767107
18	18	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Полка оптическая	шт	6,000	2171,77	13031
			Накладные расходы			*855,91*	*5135*
			Сметная прибыль			*160,87*	*965*
19	19	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Полка оптическая укомплектованная (ПИГТЕЙЛЫ+АДАПТЕРЫ+КДЭС), 8XLC-LC OS2 SM(9/125)	шт	2,000	22162,80	44326
20	20	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Полка оптическая укомплектованная (ПИГТЕЙЛЫ+АДАПТЕРЫ+КДЭС), 4XLC-LC OS2 SM(9/125)	шт	4,000	18716,58	74866
21	21	1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	6905,000	330,45	2281787
			Накладные расходы			*82,17*	*567363*
			Сметная прибыль			*24,48*	*169021*
22	22	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	318,000	1002,22	318706
			Накладные расходы			*295,67*	*94023*
			Сметная прибыль			*74,24*	*23608*
23	23	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Кабель оптический для использовании в агрессивной среде 9/125, ИКСЛ-М4П-А4-2,7	м	2690,000	182,94	492120
			Сметная прибыль			*13,55*	*36453*
24	24	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабель системы видеонаблюдения CAT.6 с оболочкой LSZH, UTP 4x2x0,5, марки 19C-U6-22WT-B305	км	4,533	95991,48	435129
			Сметная прибыль			*7110,48*	*32232*
25	25	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Патч-корд 3 м, UTP 4X2X0,5 CAT.6	шт	10,000	1049,47	10495
			Сметная прибыль			*77,74*	*777*
26	26	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4400,000	673,95	2965359
			Накладные расходы			*205,29*	*903295*
			Сметная прибыль			*49,92*	*219656*

27	27	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2380,000	867,17	2063868
			Накладные расходы			*274,89*	*654240*
			Сметная прибыль			*64,23*	*152879*
28	28	2301-0501-1603 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D - 25x2,8 ГОСТ 18599-2001	м	4400,000	157,68	693792
			Сметная прибыль			*11,68*	*51392*
29	29	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D - 40x3,7 ГОСТ 18599-2001	м	2380,000	331,56	789113
			Сметная прибыль			*24,56*	*58453*
30	30	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	125,000	2179,56	272445
			Накладные расходы			*762,53*	*95316*
			Сметная прибыль			*161,45*	*20181*
31	31	2301-0103-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, DN 108x4 мм	м	125,000	5802,84	725355
			Сметная прибыль			*429,84*	*53730*
32	32	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,125	1402678,98	175335
			Накладные расходы			*204644,54*	*25581*
			Сметная прибыль			*103902,15*	*12988*
33	33	1310-0902-1202 РСНБ РК 2015	Шкаф напольный, размер до 700X1000 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	5821,48	5821
			Накладные расходы			*1490,16*	*1490*
			Сметная прибыль			*431,22*	*431*
34	34	1311-0401-0707 РСНБ РК 2015	Полка под вентиляторы. Монтаж оборудования	шт.	1,000	17669,80	17670
			Накладные расходы			*6150,89*	*6151*
			Сметная прибыль			*1308,87*	*1309*
35	35	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Терморегулятор	шт.	1,000	2559,23	2559
			Накладные расходы			*988,56*	*989*
			Сметная прибыль			*189,57*	*190*
36	36	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015	Нагреватель с вентилятором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	3508,53	14034
			Накладные расходы			*1173,46*	*4694*
			Сметная прибыль			*259,89*	*1040*
37	37	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Шкаф телекоммуникационный уличный всепогодный напольный IP65, 600X1000, ШТВ-2-12.10.6-43А3.Полка вентиляторная, 4 вентилятора, универсальная E44HV4F.Терморегулятор двойной ZR 011 01175.0-00.Нагреватель полупроводниковый с вентилятором, 400Вт/220В, HGL046-400W.Цоколь (основание) для ШТВ-2, (В600хШ1000хГ600), ОС-ШТВ-2-600.600	шт	1,000	619036,79	619037
38	38	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, шасси/, массой до 0,01 т	шт	1,000	4303,69	4304
			Накладные расходы			*1701,91*	*1702*

			Сметная прибыль			*318,79*	*319*
39	39	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора, R-FAN-3J	шт	1,000	25604,50	25605
40	40	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	2,000	2257,08	4514
			Накладные расходы			*741,15*	*1482*
			Сметная прибыль			*167,19*	*334*
41	41	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	EurOlAn панель 19 с фильтром импульсных и высокочастотных помех, 6 розеток, 6X2K+3 , 60A-61-07-06GY	шт	2,000	6999,97	14000
42	42	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	5,000	2257,08	11285
			Накладные расходы			*741,15*	*3706*
			Сметная прибыль			*167,19*	*836*
43	43	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Панель-организатор 1U , 25B-1U-02BL	шт	5,000	2631,20	13156
44	44	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный уличный,размер до 600X600 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	5004,66	20019
			Накладные расходы			*1480,64*	*5923*
			Сметная прибыль			*370,72*	*1483*
45	45	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Терморегулятор	шт.	4,000	2559,23	10237
			Накладные расходы			*988,56*	*3954*
			Сметная прибыль			*189,57*	*758*
46	46	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015	Нагреватель с вентилятором. Монтажоборудования	шт.	4,000	3508,53	14034
			Накладные расходы			*1173,46*	*4694*
			Сметная прибыль			*259,89*	*1040*
47	47	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Шкаф телекоммуникационный уличный всепогодный напольный, IP65, размером 600x600 9U, ШТВ-1-9.6.6-4ААА.Терморегулятор двойной КТО 011 01142.0-00.Нагреватель полупроводниковый с вентилятором, 400Вт/220В,04641.0-00	шт.	4,000	251373,57	1005494
48	48	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули,шасси/, массой до 0,01 т	шт	4,000	4303,69	17215
			Накладные расходы			*1701,91*	*6808*
			Сметная прибыль			*318,79*	*1275*
49	49	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Модуль вентиляторный, 3 вентилятора, MB-400-2-3	шт	4,000	25604,50	102418
50	50	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	4,000	2257,08	9028
			Накладные расходы			*741,15*	*2965*
			Сметная прибыль			*167,19*	*669*
51	51	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	EurOlAn панель 19 с фильтром импульсных и высокочастотных помех, 6 розеток, 6X2K+3 , 60A-61-07-06GY	шт	4,000	6999,97	28000
52	52	1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Панель	шт	8,000	2257,08	18057
			Накладные расходы			*741,15*	*5929*
			Сметная прибыль			*167,19*	*1338*
53	53	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Панель-организатор 1U , 25B-1U-02BL	шт	8,000	2631,20	21050

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**18 485 550**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 218 266**	**20 703 816**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-1552788**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**19 151 028**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Автоматическая пожарная сигнализация**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульты, блоки,пульты управления и контроля	шт	2,000	46313,37	92627
			Накладные расходы			*17229,96*	*34460*
			Сметная прибыль			*3430,62*	*6861*
2	2	КП ТОО "VICTORY-2050"	Пульт контроля и управления, С2000М	шт.	1,000	38166,86	38167
3	3	КП ТОО "VICTORY-2050"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4	компл.	1,000	13646,64	13647
4	4	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель дымовой	шт	2,000	6040,70	12081
			Накладные расходы			*2077,66*	*4155*
			Сметная прибыль			*447,46*	*895*
5	5	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2,000	983,88	1968
			Сметная прибыль			*72,88*	*146*
6	6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС вручной электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2352,84	4706
			Накладные расходы			*806,42*	*1613*
			Сметная прибыль			*174,28*	*349*
7	7	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,000	1755,00	3510
			Сметная прибыль			*130,00*	*260*
8	8	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015	Сирена. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12481,28	12481
			Накладные расходы			*4343,20*	*4343*
			Сметная прибыль			*924,54*	*925*
9	9	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	673,92	674
			Сметная прибыль			*49,92*	*50*

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12578,57	12579
			Накладные расходы			*4343,20*	*4343*
			Сметная прибыль			*931,75*	*932*
11	11	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,000	22472,64	22473
			Сметная прибыль			*1664,64*	*1665*
12	12	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	1,000	7183,08	7183
			Сметная прибыль			*532,08*	*532*
13	13	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015	Приборы ПС . Монтаж оборудования	шт.	1,000	14254,70	14255
			Накладные расходы			*4930,02*	*4930*
			Сметная прибыль			*1055,90*	*1056*
14	14	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1,000	11416,68	11417
			Сметная прибыль			*845,68*	*846*
15	15	1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	49,000	330,45	16192
			Накладные расходы			*82,17*	*4026*
			Сметная прибыль			*24,48*	*1199*
16	16	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки J-Y(ST)Y 2x2x0,80	км	0,024	114733,80	2754
			Сметная прибыль			*8498,80*	*204*
17	17	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,010	73801,80	738
			Сметная прибыль			*5466,80*	*55*
18	18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	176034,60	2641
			Сметная прибыль			*13039,60*	*196*
19	19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Кабельный канал диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40,000	430,72	17229
			Накладные расходы			*131,57*	*5263*
			Сметная прибыль			*31,91*	*1276*
20	20	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм x 17 мм	м	40,000	48,60	1944
			Сметная прибыль			*3,60*	*144*
21	21	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж микшера усилителя на 6 зон оповещения	м	1,000	5861,97	5862
			Накладные расходы			*2023,98*	*2024*
			Сметная прибыль			*434,22*	*434*
22	22	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Микшер-усилитель с аттенюаторами на 6 зон SZA-6600	шт	1,000	493350,00	493350
23	23	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Монтаж блока цифровых сообщений	шт.	1,000	18790,31	18790
			Накладные расходы			*6451,36*	*6451*
			Сметная прибыль			*1391,88*	*1392*
24	24	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Блок цифровых сообщений с таймером SDMT-100	шт	1,000	196424,68	196425

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1310-0411-0208 РСНБ РК 2015	Микрофонная консоль, звуковая колонна. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	2,000	8758,85	17518
			Накладные расходы			*2964,60*	*5929*
			Сметная прибыль			*648,80*	*1298*
26	26	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Микрофонная консоль с селектором зон SRC-600	шт	1,000	54122,12	54122
27	27	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Интерфейсная плата для подключения микрофонных консолей SRR-600	шт	1,000	20067,42	20067
28	28	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Всепогодная звуковая колонна SCS-910	шт	55,000	15211,63	836639
29	29	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1,000	4441,11	4441
			Накладные расходы			*1482,30*	*1482*
			Сметная прибыль			*328,97*	*329*
30	30	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Дополнительный кабинет для встраиваемых модулей SME-2A	шт	1,000	89514,11	89514
31	31	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015	Магнитофон однотумбовый стационарный. Монтаж оборудования	монтаж модуля проигрывателя	1,000	22065,02	22065
			Накладные расходы			*7065,50*	*7065*
			Сметная прибыль			*1634,45*	*1634*
32	32	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Модуль проигрывателя и FM/AM тюнера SCDR-100RDSU	шт	1,000	211765,52	211766
33	33	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж базовых антен	устройство	1,000	40842,13	40842
			Накладные расходы			*11902,76*	*11903*
			Сметная прибыль			*3025,34*	*3025*
34	34	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Базовая антенна BS-102-1	шт	1,000	29193,48	29193
			Сметная прибыль			*2162,48*	*2162*
35	35	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	12578,57	12579
			Накладные расходы			*4343,20*	*4343*
			Сметная прибыль			*931,75*	*932*
36	36	КП ТОО"ATLANT-AZIA"	Источник бесперебойного питания 5PX 3000IRT3U	шт	1,000	158906,59	158907
37	37	1310-0603-0505 РСНБ РК 2015	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки масса 1 м до 0,6 кг	м	9245,000	330,45	3055050
			Накладные расходы			*82,17*	*759634*
			Сметная прибыль			*24,48*	*226300*
38	38	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	575,000	1002,22	576277
			Накладные расходы			*295,67*	*170010*
			Сметная прибыль			*74,24*	*42687*
39	39	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные (для базовой антенны) RG-58U	км	0,020	204575,76	4092
			Сметная прибыль			*15153,76*	*303*
40	40	2306-0131-0103 РСНБ РК 2015	Кабели инсталяционные КПСПЭИнг(А)-LS 1х2х2,5	км	9,795	47589,12	466135

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	1134-02[illegible]-0301 РСНБ [illegible] 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	4,571	276202,22	1262438
			Накладные расходы			*109772,88*	*501739*
			Сметная прибыль			*20459,42*	*93514*
			ИТОГО:				**7 866 033**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 533 714**
			Сметная прибыль				**426 180**
			Итого с временными		**1,04 %**	**59 836**	**7 925 869**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**78 479**	**8 004 348**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 122 183**
			Итого с НДС		**12 %**	**974 662**	**9 096 849**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-682264**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**8 414 585**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водоотводные сооружения				
1	1	1101-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Оголовки. Устройство**	**оголовок**	**8,000**	**11887,36**	**95099**
			Накладные расходы			***2846,03***	***22768***
			Сметная прибыль			***880,54***	***7044***
2	2	2104-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Звенья оголовков из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**8,000**	**55962,36**	**447699**
			Сметная прибыль			***4145,36***	***33163***
			Раздел: Тактильные покрытия				
3	3	1[illegible]08-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**2355,42**	**2355**
			Накладные расходы			***836,50***	***837***
			Сметная прибыль			***174,48***	***174***
4	4	[illegible]-0304-0701 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные для обозначения общественного туалета**	**шт.**	**1,000**	**28098,36**	**28098**
			Сметная прибыль			***2081,36***	***2081***
			Раздел: Проезды, тротуары и площадки				
5	5	[illegible] 0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**164,111**	**1412,60**	**231823**
			Накладные расходы			***196,77***	***32291***
			Сметная прибыль			***104,64***	***17172***
6	6	[illegible]0701-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**164,111**	**887,01**	**145567**
			Накладные расходы			***126,08***	***20691***
			Сметная прибыль			***65,70***	***10783***
7	7	[illegible]02-0101 РСНБ [illegible]К 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство.**	**м2 основания или покрытия**	**226,000**	**453,92**	**102587**
			Накладные расходы			***90,39***	***20429***

			Сметная прибыль			*33,62*	*7599*
8	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,509	3547,82	23093
			Накладные расходы			*398,75*	*2595*
			Сметная прибыль			*262,80*	*1711*
9	9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,136	6137,55	49936
			Накладные расходы			*614,08*	*4996*
			Сметная прибыль			*454,63*	*3699*
10	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	87,261	1495,08	130462
			Накладные расходы			*80,87*	*7057*
			Сметная прибыль			*110,75*	*9664*
11	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-87,260	313,29	-27338
			Накладные расходы			*-0,26*	*-22*
			Сметная прибыль			*-23,21*	*-2025*
12	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	499,912	2488,56	1244059
			Накладные расходы			*831,68*	*415767*
			Сметная прибыль			*184,34*	*92153*
13	13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,999	46476,72	371748
			Сметная прибыль			*3442,72*	*27537*
			Раздел: МАФ				
14	14	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная	шт.	10,000	48690,36	486904
			Накладные расходы			*1853,67*	*18537*
			Сметная прибыль			*3606,69*	*36067*
15	15	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	4,000	16633,38	66534
			Накладные расходы			*8078,28*	*32313*
			Сметная прибыль			*1232,10*	*4928*
16	16	8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	2,000	24061,67	48123
			Накладные расходы			*10148,32*	*20297*
			Сметная прибыль			*1782,35*	*3565*
17	17	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Разновысокие перекладины	шт.	2,000	76911,88	153824
			Накладные расходы			*17156,70*	*34313*
			Сметная прибыль			*5697,18*	*11394*

1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	8601-0207-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Бум, тип 1А	шт.	2,000	22782,92	45566
			Накладные расходы			*9807,30*	*19615*
			Сметная прибыль			*1687,62*	*3375*
19	19	8601-0104-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Балансир, тип 1	шт.	2,000	74010,84	148022
			Накладные расходы			*36806,56*	*73613*
			Сметная прибыль			*5482,28*	*10965*
20	20	8601-0102-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Горка-скат, тип 4	шт.	4,000	53894,96	215580
			Накладные расходы			*18730,74*	*74923*
			Сметная прибыль			*3992,22*	*15969*
21	21	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Щит информационный	шт.	3,000	88695,71	266087
			Накладные расходы			*2298,66*	*6896*
			Сметная прибыль			*6570,05*	*19710*
22	22	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	2,000	329006,77	658014
			Накладные расходы			*26016,90*	*52034*
			Сметная прибыль			*24370,87*	*48742*
23	23	8601-0702-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками	шт.	3,000	90908,85	272727
			Накладные расходы			*4682,86*	*14049*
			Сметная прибыль			*6733,99*	*20202*
24	24	8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2017	Беседка в виде юрты	комплект	1,000	34591,45	34591
			Накладные расходы			*12936,12*	*12936*
			Сметная прибыль			*2562,33*	*2562*
25	25	8601-0106-0401 УСН РК 8.02-03-2017	Веранда "Звездопад"	комплект	3,000	141270,16	423810
			Накладные расходы			*61481,70*	*184445*
			Сметная прибыль			*10464,46*	*31393*
26	26	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки. Установка	шт.	15,000	9498,17	142472
			Накладные расходы			*4106,32*	*61595*
			Сметная прибыль			*703,57*	*10554*
27	27	2104-0803-0609 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные Ф1	шт.	15,000	28856,52	432848
			Сметная прибыль			*2137,52*	*32063*
28	28	2107-0510-0701 РСНБ РК 2015	Стойки для знаков	шт.	15,000	22616,28	339244
			Сметная прибыль			*1675,28*	*25129*

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	2401-0201-0316 РСНБ РК 2015	Знаки	шт.	15,000	16322,04	244831
			Сметная прибыль			*1209,04*	*18136*
			Раздел: Озеленение				
30	30	1147-0102-0113 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х 0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма	112,000	2271,26	254382
			Накладные расходы			*864,92*	*96871*
			Сметная прибыль			*168,24*	*18843*
31	31	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	112,000	4662,83	522237
			Накладные расходы			*1709,92*	*191511*
			Сметная прибыль			*345,39*	*38684*
32	32	2501-0203-2405 РСНБ РК 2015	Клен	шт.	1,000	12049,56	12050
			Сметная прибыль			*892,56*	*893*
33	33	2501-0203-1105 РСНБ РК 2015	Дуб черешчатый, с комом, высотой более 3 м	шт.	6,000	19150,56	114903
			Сметная прибыль			*1418,56*	*8511*
34	34	2501-0203-2104 РСНБ РК 2015	Каштан конский, с комом, высотой более 2 до 2,5 м	шт.	50,000	8425,08	421254
			Сметная прибыль			*624,08*	*31204*
35	35	Прайс	Форзиция промежуточная MArEE dOr 60-70 см	шт	10,000	2950,71	29507
			Сметная прибыль			*218,57*	*2186*
36	36	Прайс	Спирея вангутта GOld FOunTAin 40/+см, С15	шт.	25,000	5409,64	135241
			Сметная прибыль			*400,71*	*10018*
37	37	Прайс	Снежноягодник	шт.	10,000	4917,86	49179
			Сметная прибыль			*364,29*	*3643*
38	38	Прайс	Рябинник рябинолистый	шт.	10,000	3442,50	34425
			Сметная прибыль			*255,00*	*2550*
39	39	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	23490,800	366,47	8608744
			Накладные расходы			*82,05*	*1927403*
			Сметная прибыль			*27,15*	*637685*
40	40	1147-0212-0104 РСНБ РК 2015	Рыхление плодородного слоя на глубину 0,2 м	м2	96763,380	49,61	4800025
			Накладные расходы			*21,50*	*2080389*
			Сметная прибыль			*3,67*	*355557*
41	41	1147-0119-0603 РСНБ РК 2015	Лунки или канавки. Прополка и рыхление	м2	960,160	123,90	118966
			Накладные расходы			*53,70*	*51561*
			Сметная прибыль			*9,18*	*8812*
42	42	2503-0101-0102 РСНБ РК 2015	Удобрения согласно примечаний листа 8	т	0,974	36722,16	35765
			Сметная прибыль			*2720,16*	*2649*
			ИТОГО:				21961041
			В том числе :				
			Накладные расходы				5480709
			Сметная прибыль				1626744
			Итого с временными		1,04 %	228395,00	22189436

порядку	по смете	ресурсов		измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**299557,00**	**22488993**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**22938773**
			Итого с НДС		**12 %**	**2752653,00**	**25691426**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**-1926859**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**23 764 567**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Инженер-сметчик
ТОО "СейсмоСтройЗащита" _____ Кожакова Г.К.
(применяемые коэициенты подтверждаю)

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы**

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		№17 о/и	2018.02.26						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	562 818 757	88 615 253							10 633 830	99 249 083

тенге

Заказчик: Заместитель руководителя
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" г.Алматы
(должность, ф.и.о. подпись) Темешев А.С.

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Фирма" "Акназар"
(должность, ф.и.о. подпись) Сафаров В.А.

19.11.2018

АКТ №3
от "16" ноября 2018г.
выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26
доп.соглашение №1 от 19.09.2018г.
за ноябрь 2018г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	923 761 477,14
2	Общая сумма выполненных работ за ноябрь месяц , тенге	99 249 083
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	4 962 454,15
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	463 569 674,00
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Подготовительные работы	
	Хозяйственный блок. Пятно 13. КЖ	
	Общественный туалет. Пятно 12. КЖ	
	Наружные сети электроснабжения	
	Система видеонаблюдения	
	Наружные сети Канализации	
	Наружные сети водопровода	
	Благоустройство территории	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**94 286 628,85**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования" города Алматы

Темешев А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Фирма "Акназар""

Сафаров В.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Полив**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8427,811	338,31	2851228
			Накладные расходы			*45,96*	*387317*
			Сметная прибыль			*25,06*	*211202*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	260,654	3055,23	796358
			Накладные расходы			*1184,20*	*308666*
			Сметная прибыль			*226,31*	*58990*
3	3	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	331,031	854,64	282913
			Накладные расходы			*331,26*	*109656*
			Сметная прибыль			*63,31*	*20957*
4	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	т	14194,192	1153,44	16372149
			Сметная прибыль			*85,44*	*1212752*
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	7320,102	23,77	174029
			Накладные расходы			*5,90*	*43217*
			Сметная прибыль			*1,76*	*12891*
6	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6492,404	277,39	1800923
			Накладные расходы			*37,68*	*244646*
			Сметная прибыль			*20,55*	*133402*
7	7	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1	т	11166,935	1153,44	12880389
			Сметная прибыль			*85,44*	*954103*
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	892,022	4325,86	3858766
			Накладные расходы			*1070,75*	*955136*
			Сметная прибыль			*320,43*	*285834*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /из отвала для обратной засыпки/	м3 грунта	87,688	45,41	3982
			Накладные расходы			*9,17*	*804*
			Сметная прибыль			*3,36*	*295*
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,712	1594,33	4324
			Накладные расходы			*617,96*	*1676*
			Сметная прибыль			*118,10*	*320*
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,688	256,94	22531
			Накладные расходы			*85,25*	*7475*
			Сметная прибыль			*19,03*	*1669*
			Раздел: Водопровод поливочный В10				
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	13,834	564819,79	7813717
			Накладные расходы			*236152,30*	*3266931*
			Сметная прибыль			*41838,50*	*578794*
13	13	2301-0501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 20x2,3 технические ГОСТ 18599-2001	м	2676,500	178,20	476952
			Сметная прибыль			*13,20*	*35330*
14	14	2301-0501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 25x2,3 технические ГОСТ 18599-2001	м	3304,720	178,20	588901
			Сметная прибыль			*13,20*	*43622*
15	15	2301-0501-1201 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x2,4 технические ГОСТ 18599-2001	м	2807,800	178,20	500350
			Сметная прибыль			*13,20*	*37063*
16	16	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 40x2,4 технические ГОСТ 18599-2001	м	2656,300	227,88	605318
			Сметная прибыль			*16,88*	*44838*
17	17	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR SDR 17,6 - 50x3 технические ГОСТ 18599-2001	м	2527,020	351,00	886984
			Сметная прибыль			*26,00*	*65703*
18	18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,100	665902,51	1398395
			Накладные расходы			*271547,32*	*570249*
			Сметная прибыль			*49326,11*	*103585*
19	19	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 технические ГОСТ 18599-2001	м	2121,000	1423,44	3019116
			Сметная прибыль			*105,44*	*223638*
20	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	534,000	2261,86	1207831
			Накладные расходы			*746,12*	*398428*
			Сметная прибыль			*167,54*	*89469*
21	21	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	2059,56	16476
			Сметная прибыль			*152,56*	*1220*
22	22	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85,000	630,72	53611
			Сметная прибыль			*46,72*	*3971*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	35,000	663,12	23209
			Сметная прибыль			*49,12*	*1719*
24	24	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	46,000	686,88	31596
			Сметная прибыль			*50,88*	*2340*
25	25	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	54,000	711,72	38433
			Сметная прибыль			*52,72*	*2847*
26	26	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	31,000	730,08	22632
			Сметная прибыль			*54,08*	*1676*
27	27	2302-0304-2602 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 20**	шт.	36,000	1123,20	40435
			Сметная прибыль			*83,20*	*2995*
28	28	2302-0304-2603 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 25**	шт.	60,000	968,76	58126
			Сметная прибыль			*71,76*	*4306*
29	29	2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 32**	шт.	76,000	821,88	62463
			Сметная прибыль			*60,88*	*4627*
30	30	2302-0304-2605 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 40**	шт.	49,000	882,36	43236
			Сметная прибыль			*65,36*	*3203*
31	31	2302-0304-2606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная, DN 50**	шт.	54,000	1460,16	78849
			Сметная прибыль			*108,16*	*5841*
32	32	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN до 50мм /Седелка/**	шт.	805,000	74,52	59989
			Сметная прибыль			*5,52*	*4444*
33	33	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5,000	4008,75	20044
			Накладные расходы			*1662,27*	*8311*
			Сметная прибыль			*296,94*	*1485*
34	34	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые, корпус из высокопрочного чугуна, DN 100, типа TECOfi**	шт.	5,000	51998,76	259994
			Сметная прибыль			*3851,76*	*19259*
35	35	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы диаметром 100 мм. Установка**	компенсатор	7,000	8665,66	60660
			Накладные расходы			*2222,41*	*15557*
			Сметная прибыль			*641,90*	*4493*
36	36	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, DN 100, TECOfi**	шт.	7,000	18716,40	131015
			Сметная прибыль			*1386,40*	*9705*
37	37	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	12,000	2168,46	26021
			Накладные расходы			*938,52*	*11262*
			Сметная прибыль			*160,63*	*1928*
38	38	2302-0103-0410 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	19,000	5010,12	95192
			Сметная прибыль			*371,12*	*7051*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: Втулка под фланец. Установка	шт.	7,000	2261,86	15833
			Накладные расходы			*746,12*	*5223*
			Сметная прибыль			*167,54*	*1173*
40	40	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	1356,48	9495
			Сметная прибыль			*100,48*	*703*
41	41	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,018	1755181,19	31593
			Накладные расходы			*636070,03*	*11449*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*2340*
42	42	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	2082,24	6247
			Сметная прибыль			*154,24*	*463*
43	43	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 100 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,000	4814,64	4815
			Сметная прибыль			*356,64*	*357*
44	44	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные стальные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	9507,78	9508
			Накладные расходы			*3539,15*	*3539*
			Сметная прибыль			*704,28*	*704*
45	45	2304-1001-3206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 125, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	198592,56	198593
			Сметная прибыль			*14710,56*	*14711*
46	46	1118-0501-0207 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром 125 мм. Установка	компенсатор	1,000	13753,50	13754
			Накладные расходы			*3382,86*	*3383*
			Сметная прибыль			*1018,78*	*1019*
47	47	2304-1012-0106 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, DN 125, TECOfi	шт.	1,000	22529,88	22530
			Сметная прибыль			*1668,88*	*1669*
48	48	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3,000	2562,91	7689
			Накладные расходы			*1110,58*	*3332*
			Сметная прибыль			*189,85*	*570*
49	49	2302-0103-0411 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	6988,68	27955
			Сметная прибыль			*517,68*	*2071*
50	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1755181,19	5617
			Накладные расходы			*636070,03*	*2035*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*416*
51	51	2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 100 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1367,28	2735

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*101,28*	*203*
52	52	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка**	фильтр	1,000	11973,58	11974
			Накладные расходы			*5201,29*	*5201*
			Сметная прибыль			*886,93*	*887*
53	53	2304-1013-0410 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 125, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,000	129509,28	129509
			Сметная прибыль			*9593,28*	*9593*
54	54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: Втулка под фланец. Установка**	шт.	1,000	2261,86	2262
			Накладные расходы			*746,12*	*746*
			Сметная прибыль			*167,54*	*168*
55	55	2302-0302-8011 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1,000	1627,56	1628
			Сметная прибыль			*120,56*	*121*
56	56	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1,000	5852,24	5852
			Накладные расходы			*2413,12*	*2413*
			Сметная прибыль			*433,50*	*433*
57	57	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые, корпус из высокопрочного чугуна, DN 150, типа TECOfi**	шт.	1,000	89098,92	89099
			Сметная прибыль			*6599,92*	*6600*
58	58	1118-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы диаметром 150 мм. Установка**	компенсатор	1,000	13753,50	13754
			Накладные расходы			*3382,86*	*3383*
			Сметная прибыль			*1018,78*	*1019*
59	59	2304-1012-0107 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, DN 150, TECOfi**	шт.	1,000	27727,92	27728
			Сметная прибыль			*2053,92*	*2054*
60	60	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	1,000	3291,73	3292
			Накладные расходы			*1420,87*	*1421*
			Сметная прибыль			*243,83*	*244*
61	61	2302-0103-0412 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,000	8566,56	17133
			Сметная прибыль			*634,56*	*1269*
62	62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,008	1755181,19	14392
			Накладные расходы			*636070,03*	*5216*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*1066*
63	63	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,000	2155,68	4311
			Сметная прибыль			*159,68*	*319*
64	64	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2,000	800,28	1601
			Сметная прибыль			*59,28*	*119*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1470,96	2942
			Сметная прибыль			*108,96*	*218*
66	66	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Компенсаторы диаметром 80 мм. Установка	компенсатор	3,000	7193,53	21581
			Накладные расходы			*1878,92*	*5637*
			Сметная прибыль			*532,85*	*1599*
67	67	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, DN 80, TECOfi	шт.	3,000	14870,52	44612
			Сметная прибыль			*1101,52*	*3305*
68	68	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	5,000	1660,87	8304
			Накладные расходы			*719,53*	*3598*
			Сметная прибыль			*123,03*	*615*
69	69	2302-0103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3432,24	20593
			Сметная прибыль			*254,24*	*1525*
70	70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: Втулка под фланец. Установка	шт.	4,000	2261,86	9047
			Накладные расходы			*746,12*	*2984*
			Сметная прибыль			*167,54*	*670*
71	71	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 150, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2847,96	2848
			Сметная прибыль			*210,96*	*211*
72	72	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1017,36	3052
			Сметная прибыль			*75,36*	*226*
73	73	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	31,000	440,64	13660
			Сметная прибыль			*32,64*	*1012*
74	74	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	задвижка или клапан	31,000	10968,26	340016
			Накладные расходы			*2518,43*	*78071*
			Сметная прибыль			*812,46*	*25186*
75	75	КП	Клапан RAin Bird 200-PGA диам. 50 мм	шт.	31,000	36588,86	1134255
			Сметная прибыль			*2710,29*	*84019*
76	76	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3,000	62480,41	187441
			Накладные расходы			*21140,34*	*63421*
			Сметная прибыль			*4628,18*	*13885*
77	77	5102-0106-0116 РСНБ РК 2015	Насос погружной переносной производительностью 65м3/ч, напор Н 55с, с э/двигателем, в комплекте с охлаждающим кожухом и опорами для горизонтальной установки, шкафом управления, датчиком сухого хода Z660 08-L6W	шт.	2,000	2773390,00	5546780

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	5102-0106-0109 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 50-25, подача 50 м3/ч, напор 25 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2,000	208718,00	417436
79	79	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,000	61367,00	61367
80	80	1334-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фильтровальная установка. Монтаж оборудования	комплект	1,000	19689,91	19690
			Накладные расходы			*6906,42*	*6906*
			Сметная прибыль			*1458,51*	*1459*
81	81	КП	Фильтровальная установка Azud 203/3FX	шт.	1,000	2458346,79	2458347
82	82	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	885,000	941,49	833222
			Накладные расходы			*323,35*	*286166*
			Сметная прибыль			*69,74*	*61720*
83	83	2308-0309-0148 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	885,000	2013,12	1781611
			Сметная прибыль			*149,12*	*131971*
84	84	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	9035,40	9035
			Накладные расходы			*2133,30*	*2133*
			Сметная прибыль			*669,29*	*669*
85	85	2307-0502-0953 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик ЭМ, присоединение фланцевое, DN 80, типа Взлет	шт.	1,000	496987,92	496988
			Сметная прибыль			*36813,92*	*36814*
86	86	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Контроллер. Установка	шт.	1,000	1306,07	1306
			Накладные расходы			*514,88*	*515*
			Сметная прибыль			*96,75*	*97*
87	87	КП	Контроллер наружный IC601PL	шт.	1,000	149089,29	149089
88	88	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4,000	1306,07	5224
			Накладные расходы			*514,88*	*2060*
			Сметная прибыль			*96,75*	*387*
89	89	КП	Датчик дождя RAin CliCK HunTEr	шт.	4,000	17484,11	69936
90	90	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2171,77	8687
			Накладные расходы			*855,91*	*3424*
			Сметная прибыль			*160,87*	*643*
91	91	КП	Модуль расширения HunTEr	шт.	4,000	82225,00	328900
92	92	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,420	1236748,51	519434
			Накладные расходы			*518763,07*	*217880*
			Сметная прибыль			*91611,00*	*38477*
93	93	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	421,680	3223,80	1359412
			Сметная прибыль			*238,80*	*100697*
94	94	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	1509373,25	26867
			Накладные расходы			*596335,01*	*10615*
			Сметная прибыль			*111805,43*	*1990*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,871	4503,60	80485
			Сметная прибыль			*333,60*	*5962*
96	96	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,108	2620736,82	283040
			Накладные расходы			*946538,94*	*102226*
			Сметная прибыль			*194128,65*	*20966*
97	97	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,428	17672,04	1898472
			Сметная прибыль			*1309,04*	*140628*
98	98	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,003	2199295,89	7478
			Накладные расходы			*810786,02*	*2757*
			Сметная прибыль			*162910,81*	*554*
99	99	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,349	13087,44	43830
			Сметная прибыль			*969,44*	*3247*
100	100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью ф133	футляр	19,000	7094,50	134795
			Накладные расходы			*1579,74*	*30015*
			Сметная прибыль			*525,52*	*9985*
			ИТОГО:				75 675 816
			В том числе :				
			Накладные расходы				7 195 081
			Сметная прибыль				4 936 590
			Итого с временными		1,04 %	693 097	76 368 913
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	909 050	77 277 963
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				78 642 885
			Итого с НДС		12 %	9 437 146	88 080 031
			Конкурсная скидка		7,5%		6 606 008
			Итого с учетом конкурсной скидки				81 474 023

Заказчик:
Заместитель руководителя Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора Сафаров В.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение (.равление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Автоматическая пожарная сигнализация**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	4,674	276202,22	1291052
			Накладные расходы			*109772,88*	*513111*
			Сметная прибыль			*20459,42*	*95633*
2	2	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая D - 20х2,4 ГОСТ 18599-2001	м	9245,000	111,24	1028414
			Сметная прибыль			*8,24*	*76179*
			ИТОГО:				2319466
			В том числе :				
			Накладные расходы				513111
			Сметная прибыль				171812
			Итого с временными		1,04 %	24 122	2 343 588
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	31 638	2 375 226
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2 422 731
			Итого с НДС		12 %	290 728	2 713 459
			Конкурсная скидка		7,5%		203 510
			Итго с учетом конкурсной скидки				2 509 949

Заказчик:
Заместитель руководителя ... С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора ... Сайдаров Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора ... Сафаров В.А.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение (.равление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	14936,448	944,44	14106622
			Накладные расходы			*341,30*	*5097761*
			Сметная прибыль			*69,96*	*1044935*
			ИТОГО:				14 106 622
			В том числе :				
			Накладные расходы				5 097 761
			Сметная прибыль				1 044 935
			Итого с временными		1,04 %	146 709	14 253 331
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	192 420	14 445 751
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				14 734 666
			Итого с НДС		12 %	1 768 160	16 502 826
			Конкурсная скидка		7,5%		-1237713
			Итого с учетом конкуреной скидки				15 265 111

Заказчик:
Заместитель руководителя ... Семенов А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт ... Сарсекеев Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора ... Сафаров В.А.

АКТ №4
от "16" апреля 2019г.
выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26
доп.соглашение №4 от 11.04.2019г.
за апрель 2019г.

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономикой города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	923 761 477,14
2	Общая сумма выполненных работ за ноябрь месяц , тенге	23 685 590
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	1 184 279,50
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	562 818 757,00
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Благоустройство территории	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**22 501 310,50**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономикой города Алматы

_____**Темешев А.С.**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Фирма "Акназар""

_____**Сафаров В.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы**

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		доп.№4	2019.04.11						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	586 504 347	21 147 848							2 537 742	23 685 590

Заказчик: Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы Темешев А.С.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Фирма" "Акназар" Сафаров В.А.
(должность, ф.и.о. подпись)

16.04.2019

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1308-0103-3301 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,000	67457,61	67458
			Накладные расходы			*23459,69*	*23460*
			Сметная прибыль			*4996,86*	*4997*
2	2	КП ТОО"AlAgEuM ElECTriC"	Камера сборная одностороннего обслуживания с выключателем нагрузки.КСО-366 с ВНА	шт	1,000	316250,00	316250
3	3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14723,24	14723
			Накладные расходы			*2208,24*	*2208*
			Сметная прибыль			*1090,61*	*1091*
4	4	5108-0401-0756 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ШР	шт.	1,000	206371,00	206371
5	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7157,50	14315
			Накладные расходы			*1896,55*	*3793*
			Сметная прибыль			*530,19*	*1060*
6	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	3898,18	15593
			Накладные расходы			*936,72*	*3747*
			Сметная прибыль			*288,75*	*1155*
7	7	2307-0204-0848 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2216,16	2216
			Сметная прибыль			*164,16*	*164*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	5936,76	5937
			Сметная прибыль			*439,76*	*440*
9	9	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2002,32	2002
			Сметная прибыль			*148,32*	*148*
10	10	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2002,32	2002
			Сметная прибыль			*148,32*	*148*
11	11	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	665,28	1996
			Сметная прибыль			*49,28*	*148*
12	12	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	283,000	43448,40	12295896
			Накладные расходы			*14685,47*	*4155989*
			Сметная прибыль			*3218,40*	*910807*
13	13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, под опору Н 8м, из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,400	48684,24	311579
			Сметная прибыль			*3606,24*	*23080*
14	14	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, под опору Н 4м, из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	53,110	48684,24	2585639
			Сметная прибыль			*3606,24*	*191529*
15	15	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	10,000	17146,87	171469
			Накладные расходы			*4866,39*	*48664*
			Сметная прибыль			*1270,14*	*12701*
16	16	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт	283,000	5610,15	1587674
			Накладные расходы			*2052,10*	*580746*
			Сметная прибыль			*415,57*	*117605*
17	17	2307-0202-0206 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные	шт.	283,000	3910,68	1106722
			Сметная прибыль			*289,68*	*81979*
18	18	СТ	Опора освещения 6м в комплекте с кронштейном	шт	10,000	183386,89	1833869
			Сметная прибыль			*13584,21*	*135842*
19	19	СТ	Опора освещения 6м	шт	11,000	124421,79	1368640
			Сметная прибыль			*9216,43*	*101381*
			ИТОГО:				21 910 351
			В том числе :				
			Накладные расходы				4 818 606
			Сметная прибыль				1 584 276
			Итого с временными		1,04 %	222 432	22 132 783
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	291 737	22 424 520
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				22 862 558

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**2 743 507**	**25 606 045**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**- 1 920 455**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**23 685 590**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Сембаев Б.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Галиев Д.Т

АКТ №5
от "16" апреля 2019г.
выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26
Доп. Соглашение №4 от 11.04.2019г.
за апрель 2019г.

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономикой" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	923 761 477,14
2	Общая сумма выполненных работ за март месяц , тенге	133 810 728,00
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	6 690 536,40
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	696 629 485,00
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Наружные сети электроснабжения	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**127 120 191,60**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономикой" города Алматы

Темешев А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Фирма "Акназар""

Сафаров В.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы**

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		доп.№4	2019.04.11						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	720 315 075	119 473 864							14 336 864	133 810 728

Заказчик: Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы Темешев А.С.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Заместитель директора ТОО "Фирма" "Акназар" Сафаров В.А.
(должность, ф.и.о. подпись)

16.04.2019

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, под опору Н 4м, из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	1,490	48684,24	72540
			Сметная прибыль			*3606,24*	*5373*
2	2	СТ	**Опора освещения 4м, AURIGA P60 4 100219PGXS**	шт	262,000	124421,79	32598508
			Сметная прибыль			*9216,43*	*2414704*
3	3	1308-0305-0607 РСНБ РК 2015	**Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью до 500 Вт**	шт	10,000	18908,68	189087
			Накладные расходы			*5014,83*	*50148*
			Сметная прибыль			*1400,64*	*14006*
4	4	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Светильник, устанавливаемый вне зданий"**	шт	329,000	8497,39	2795641
			Накладные расходы			*1917,50*	*630859*
			Сметная прибыль			*629,44*	*207084*
5	5	СТ	**Прожектор светодиодный для установки на опору освещения 8м, BRP392 LED180/NW 150W 220-240V DM**	шт	10,000	112618,93	1126189
			Сметная прибыль			*8342,14*	*83421*
6	6	СТ	**Светильник светодиодный для установки на опору освещения 4м, BPP532 LED50-/830 I DRW FG CO GR T25**	шт	217,000	205411,02	44574192
			Сметная прибыль			*15215,63*	*3301792*
7	7	СТ	**Светильник светодиодный для установки на опору освещения 4м, BGP530 LED50-/830 I DM FG CO GR T25**	шт	112,000	305105,82	34171852
			Сметная прибыль			*22600,43*	*2531248*
8	8	СТ	**Аксессуар для установки двух светильников на опору освещения 4м, JRP532 MBP-T 60 DGR**	шт	41,000	191612,50	7856113
			Сметная прибыль			*14193,52*	*581934*
9	9	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	10,000	673,18	6732
			Накладные расходы			*181,84*	*1818*
			Сметная прибыль			*49,87*	*499*
10	10	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,031	684656,28	20950

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*50715,28*	*1552*
11	11	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,010**	**1008668,16**	**10288**
			Сметная прибыль			*74716,16*	*762*
12	12	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм.**	шт.	**1,000**	**31697,13**	**31697**
			Накладные расходы			*4901,83*	*4902*
			Сметная прибыль			*2347,94*	*2348*
			ИТОГО:				**123453789**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**687727**
			Сметная прибыль				**9144725**
			Итого с временными		**1,04 %**	**1283919,00**	**124737708**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1683959,00**	**126421667**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**128950100**
			Итого с НДС		**12 %**	**15474012,00**	**144424112**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**- 10 831 818**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**133 592 294**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт _____ Сембаев Б.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Галиев Д.Т

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	**1**	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**596,650**	**338,31**	**201854**
			Накладные расходы			***45,96***	***27420***
			Сметная прибыль			***25,06***	***14952***
			ИТОГО:				**201854**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**27420**
			Сметная прибыль				**14952**
			Итого с временными		**1,04 %**	**2 099**	**203 953**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2 753**	**206 706**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**210 840**
			Итого с НДС		**12 %**	**25 301**	**236 145**
			Конкурсная скидка		**7,5%**	**-**	**17 711**
			Итого с учетом конкурсной скидки				**218 434**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Сарыкулов Г.Е.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Галиев Д.Т

АКТ №6
от "29" ноября 2019г.
выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26
Доп. Соглашение №4 от 30.05.2019г.
за август-ноябрь 2019г.

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики" города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	923 761 477,08
2	Общая сумма выполненных работ за август месяц , тенге	56 717 828
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	2 835 891,40
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	720 315 075
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Хозяйственный блок. Пятно 13. ЭЛ	
	Общественный туалет. Пятно 12 ВК	
	Общественный туалет. Пятно 12 ЭЛ	
	Наружные сети электроснабжения	
	Автоматическая пожарная сигнализация	
	Полив	
	Благоустройство территории	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**53 881 936,60**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономики" города Алматы

Темешев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар""

Галиев Д.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы**

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-ноябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		№17 о/и	2018.02.26						
		доп.№4	2019.05.30						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	777 032 903,00	50 640 918							6 076 910	56 717 828,00

Заказчик: Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы
(должность, ф.и.о. подпись) Темешев А.С.

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма" "Акназар"
(должность, ф.и.о. подпись) Галиев Д.Т.

Акт N6

Заказчик :
Подрядчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

Договор

Сумма по смете,тенге 998 661 124

Сумма по договору 923 761 477

Скидка 7,5% 74 899 647

Реестр актов форм 2В за август-ноябрь 2019 года

№ п/п	Смета №	Наименование	Всего стоимость с НДС
1		Благоустройство	44 896 026
			11 821 802
			56 717 828

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вертикальная планировка				
1	1	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4071,800	1153,44	4696577
			Сметная прибыль			*85,44*	*347895*
			Раздел: Проезды, тротуары и площадки				
2	2	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,700	6137,55	734665
			Накладные расходы			*614,08*	*73505*
			Сметная прибыль			*454,63*	*54420*
3	3	1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	74,374	16185,88	1203802
			Накладные расходы			*1154,98*	*85900*
			Сметная прибыль			*1198,95*	*89171*
4	4	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство	м2 покрытия	270,000	12134,56	3276332
			Накладные расходы			*710,09*	*191725*
			Сметная прибыль			*898,86*	*242691*
5	5	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия игровых площадок	м2 покрытия	528,000	21512,49	11358592
			Накладные расходы			*710,09*	*374928*
			Сметная прибыль			*1593,52*	*841377*
			Раздел: МАФ				
6	6	Прайс-лист	Беседка	шт	1,000	7711200,00	7711200
			Сметная прибыль			*571200,00*	*571200*
			Раздел: Озеленение				
7	7	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	765,000	1105,71	845870
			Накладные расходы			*443,91*	*339593*
			Сметная прибыль			*81,90*	*62657*
8	8	Прайс	Бирючина овальнолистная AurEA vArEgATA, 30-40 см	шт.	3870,000	2950,71	11419264
			Сметная прибыль			*218,57*	*845871*
9	9	Прайс	Виноград девичий	шт.	240,000	3344,14	802594
			Сметная прибыль			*247,71*	*59451*
			ИТОГО:				42048896

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1065651**
			Сметная прибыль				**3114733**
			Итого с временными		**1,04 %**	**437309,00**	**42486205**
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**1,35**	**42486206,35**
			Итого с НДС				**43335930,35**
			Конкурсная скидка		**12 %**	**5200312,00**	**48536242,35**
			Итго с учетом конкурсной скидки		**7,5%**		**- 3 640 221**
							44 896 026

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Директор _____ Галиев Д.Т.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Конструкции железобетонные				
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	6884,380	338,31	2329067
			Накладные расходы			*45,96*	*316386*
			Сметная прибыль			*25,06*	*172523*
2	2	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов во временный отвал автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км. класс груза 1**	т	7297,917	1153,44	8417709
			Сметная прибыль			*85,44*	*623534*
3	3	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	7481,030	23,77	177855
			Накладные расходы			*5,90*	*44167*
			Сметная прибыль			*1,76*	*13174*
			ИТОГО:				10924631
			В том числе :				
			Накладные расходы				360552
			Сметная прибыль				809232
			Итого с временными		1,04 %	113616,00	11038247
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	149016,00	11187263
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				11411008
			Итого с НДС		12 %	1369321,00	12780329
			Конкурсная скидка		7,5%	-	958 525
			Итго с учетом конкурсной скидки				11 821 802

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Томешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Сембаев Б.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Галиев Д.Т

АКТ №7
от "29" ноября 2019г.
выполненных работ по договору №17 о/и от 2018.02.26
доп.соглашение №4 от 30.05.2019г.
за август-ноябрь 2019г.

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар""

Тема: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы"

1	Общая сумма договора, тенге	923 761 477,08
2	Общая сумма выполненных работ за август месяц , тенге	85 897 747
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов	4 294 887
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	777 032 903
5	Виды выполненных работ, согласно предоставленной формы №2:	
	Наружные сети электроснабжения	
	Благоустройство территории	
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**81 602 860**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы

Темешев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар""

Галиев Д.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы**

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-ноябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		№17 о/и	2018.02.26						
		доп.№4	2019.05.30						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	862 930 650,00	76 694 417							9 203 330	85 897 747

Заказчик: Заместитель руководителя
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы Темешев А.С.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма" "Акназар" Галиев Д.Т.
(должность, ф.и.о. подпись)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **КТП 10/0,4кВ**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	60,779	257,39	15644
			Накладные расходы			*41,65*	*2532*
			Сметная прибыль			*19,07*	*1159*
2	2	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	17,130	338,31	5795
			Накладные расходы			*45,96*	*787*
			Сметная прибыль			*25,06*	*429*
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,410	4499,52	10842
			Накладные расходы			*1744,00*	*4202*
			Сметная прибыль			*333,30*	*803*
4	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	29,463	1153,44	33984
			Сметная прибыль			*85,44*	*2517*
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	17,130	23,77	407
			Накладные расходы			*5,90*	*101*
			Сметная прибыль			*1,76*	*30*
6	6	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	60,029	41,25	2476
			Накладные расходы			*7,30*	*438*
			Сметная прибыль			*3,06*	*183*
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	3,159	1451,63	4586
			Накладные расходы			*562,65*	*1778*
			Сметная прибыль			*107,53*	*340*
8	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	60,029	107,78	6470

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,42*	*1106*
			Сметная прибыль			*7,98*	*479*
			Раздел: Электрооборудование (По акту корр№2)				
9	9	**Прайс лист PnEuMATiC GrOuP**	**Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном исполнении**	**шт**	**1,000**	**5714185,72**	**5714186**
10	10	**Прайс лист Минский трансформаторный завод**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт**	**1,000**	**1445714,29**	**1445714**
11	11	**Прайс лист ТОО Тюрксан Инжиниринг**	**Шкаф ШВВ 6(10) кВ с расцепителем в комплекте**	**шт**	**3,000**	**280107,14**	**840321**
12	12	**Прайс лист ТОО Тюрксан Инжиниринг**	**Шкаф ЩР 0,4 кВ**	**шт**	**3,000**	**122283,03**	**366849**
			ИТОГО:				**8 447 275**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10 944**
			Сметная прибыль				**5 941**
			Итого с временными		**1,04 %**	**834**	**8 448 109**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1 094**	**8 449 203**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 450 846**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 014 102**	**9 464 948**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**- 709 872**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**8 755 076**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство				
1	1	1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	56,475	21637,64	1221985
			Накладные расходы			*6339,68*	*358033*
			Сметная прибыль			*1602,79*	*90517*
2	2	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м 3 СТ РК 937-92	м3	56,475	79155,36	4470299
			Сметная прибыль			*5863,36*	*331133*
3	3	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	Портландцемент для стабилизации ГОСТ 10178-85	т	4,000	15733,44	62934
			Сметная прибыль			*1165,44*	*4662*
4	4	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	346,483	2807,00	972579
			Накладные расходы			*434,15*	*150426*
			Сметная прибыль			*207,93*	*72043*
5	5	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия игровых площадок	м2 покрытия	392,000	21512,49	8432894
			Накладные расходы			*710,09*	*278356*
			Сметная прибыль			*1593,52*	*624659*
6	6	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	12869,609	944,44	12154610
			Накладные расходы			*341,30*	*4392356*
			Сметная прибыль			*69,96*	*900342*
7	7	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	27806,057	366,47	10190169
			Накладные расходы			*82,05*	*2281467*
			Сметная прибыль			*27,15*	*754827*
8	8	1147-0212-0104 РСНБ РК 2015	Площадки предварительно обработанные. Рыхление почвы	м2	27806,057	49,61	1379342
			Накладные расходы			*21,50*	*597823*
			Сметная прибыль			*3,67*	*102173*
9	9	2503-0101-0102 РСНБ РК 2015	Удобрения	т	0,616	36722,16	22621
			Сметная прибыль			*2720,16*	*1676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	I147-0119-0107 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой(четыре покоса)	м2	47445,938	16,95	804246
			Накладные расходы			*6,52*	*309394*
			Сметная прибыль			*1,26*	*59574*
11	11	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная	м3	10500,900	965,52	10138829
			Сметная прибыль			*71,52*	*751024*
12	12	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	т	18585,880	1153,44	21437697
			Сметная прибыль			*85,44*	*1587978*
			ИТОГО:				71288206
			В том числе :				
			Накладные расходы				8367854
			Сметная прибыль				5280608
			Итого с временными		1,04 %	741397,00	72029603
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	972400,00	73002003
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				74462043
			Итого с НДС		12 %	8935445,00	83397488
			Конкурсная скидка		7,5%		- 6 254 817
			Итого с учетом конкурсной скидки				77 142 671

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
инженер-эксперт _____

Подрядчик:
Зам.директора _____ Сафаров В.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы**

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Орган.-прав.форма	
		номер	дата	Наименование				Наименов.	Код
		№17 о/и	2018.02.26						
		доп.№4	2019.05.30						

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	909 506 190	41 585 304							4 990 236	46 575 540

Заместитель руководителя
Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы" г.Алматы Темешев А.С.
(должность, ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "Фирма" "Акназар" Зейнеш Е.
(должность, ф.и.о. подпись)

Заказчик : КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик:

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы

Договор

Сумма по смете,тенге 998 661 124

Сумма по договору 923 761 477

Скидка 7,5% 74 899 647

Реестр актов форм 2В за январь 2020 года

№ п/п	Смета №	Наименование	Всего стоимость с НДС
1		Благоустройство	23 207 606
2		МАФ	10 298 614
3		Общественый туалет.Пятно 12	9 453 241
4		Хозяйственый блок.Пятно 13	3 616 079
			46 575 540,00

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение " УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА АЛМАТЫ"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Благоустройство. 7-1

Акт приемки выполненных работ за январь 2020 №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МАФ				
1	3	Прайс-лист	Сетка "Пирамида" для детей от 5 до 12 лет, 007001(Джунгли-купол Исследователя)	шт	1,000	1226513,57	1226514
			Сметная прибыль			*90852,86*	*90853*
2	4	Прайс-лист	Качалка балансир малая для детей, от 3 до 12 лет,004102,(Горизонтальные качели)	шт	1,000	81636,43	81636
			Сметная прибыль			*6047,14*	*6047*
3	5	Прайс-лист	Карусель для детей от 3 до 12 лет, 004193(Вертушка-чаша ELE 400024)	шт	1,000	212943,21	212943
			Сметная прибыль			*15773,57*	*15774*
4	6	Прайс-лист	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" для детей от 3 до 12 лет,004158,(КАЧЕЛИ ГНЕЗДО 100)	шт	1,000	400313,57	400314
			Сметная прибыль			*29652,86*	*29653*
5	7	Прайс-лист	Качели на деревянных стойках"Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет, 004142,(КАЧЕЛИ С ДВУМЯ СИДЕНЬЯМИ)	шт	1,000	229663,93	229664
			Сметная прибыль			*17012,14*	*17012*
6	8	Прайс-лист	Детский игровой комплекс "Мостик с переправой и бумом" для детей от 5 до 10 лет, 006318 (NRO867 ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ИСПЫТАНИЕ НА ЛОВКОСТЬ)	шт	1,000	1150286,79	1150287
			Сметная прибыль			*85206,43*	*85206*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	9	Прайс-лист	Детский игровой комплекс Нг. 1,2 для детей от 5 до 12 лет, 005116 (РСМ300700 ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ТРИ БАШНИ С СЕТЬЮ И МОСТОМ)	шт	1,000	1202907,86	1202908
			Сметная прибыль			*89104,29*	*89104*
8	10	Прайс-лист	Качели на металлических стойках с гибкой подвесках "Большие" двухместные для детей от 3 до 12 лет, 004155,(КАЧЕЛИ (СОСНА) из двух секции: классические качели с 2-мя сиденьями и качели Гнездо)	шт	1,000	199665,00	199665
			Сметная прибыль			*14790,00*	*14790*
9	11	Прайс-лист	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" для детей от 3 до 12 лет, 004158,(КАЧЕЛИ (СОСНА) из двух секции: классические качели с 2-мя сиденьями и качели Гнездо)	шт	1,000	400313,57	400314
			Сметная прибыль			*29652,86*	*29653*
10	12	Прайс-лист	Карусель для детей от 3 до 12 лет,004192,(КАРУСЕЛЬ С СИДЕНЬЯМИ)	шт	1,000	244417,50	244418
			Сметная прибыль			*18105,00*	*18105*
11	13	Прайс-лист	Качалка на пружине "Носорог" для детей от 3 до 10 лет, 004120(КАЧАЛКА ОСЛИК)	шт	1,000	113602,50	113603
			Сметная прибыль			*8415,00*	*8415*
12	14	Прайс-лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше, 007538,(Оборудование с 4-мя тренировочными элементами)	шт	1,000	422935,71	422936
			Сметная прибыль			*31328,57*	*31329*
13	15	Прайс-лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше, 007513,(Оборудование Ходули)	шт	1,000	291137,14	291137
			Сметная прибыль			*21565,71*	*21566*
14	16	Прайс-лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше, 007545,(Двойной грудной тренажёр)	шт	1,000	564078,21	564078
			Сметная прибыль			*41783,57*	*41784*
15	17	Прайс-лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше, 0077525,(Велосипед)	шт	1,000	235565,36	235565
			Сметная прибыль			*17449,29*	*17449*
16	18	Прайс-лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше,007529,(Лавка-велосипед)	шт	1,000	262613,57	262614
			Сметная прибыль			*19452,86*	*19453*
17	19	Прайс-лист	Тренажер для детей от 14 лет и старше,007550,(Оборудование Колесо-вертушка)	шт	1,000	261138,21	261138
			Сметная прибыль			*19343,57*	*19344*
18	20	Прайс-лист	Брусья двойные, разноуровневые для детей от 14 лет и старше, 006443 (КРХ126 ДВОЙНЫЕ БРУСЬЯ)	шт	3,000	307366,07	922098
			Сметная прибыль			*22767,86*	*68304*
19	21	Прайс-лист	Комплекс №2 для детей от 14 лет и старше, 006455 (FSW103 Воркаут оборудование)	шт	1,000	819315,00	819315
			Сметная прибыль			*60690,00*	*60690*
20	22	Прайс-лист	Брусья классические для детей от 14 лет и старше, 006442 (FSW201 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ БРУСЬЯ)	шт	1,000	189337,50	189338

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	23	Прайс-лист	*Сметная прибыль*			*14025,00*	*14025*
			Тренажер для пресса для детей от 14 лет и старше, 007506 (FSW203 ТРЕНАЖЁР ДЛЯ ПРЕССА)	**шт**	**1,000**	**86554,29**	**86554**
			Сметная прибыль			*6411,43*	*6411*
			ИТОГО:				**9517037**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**0**
			Сметная прибыль				**704966**
			Итого с временными		**1,04 %**	**98977,18**	**9 616 014**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**129816,19**	**9 745 830**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**	**194916,61**	**9 940 747**
			Итого с НДС		**12 %**	**1192889,64**	**11 133 637**
			Конкурсная скидка		**7,5%**	**0,08**	**835 023**
			Итого с учетом конкурсной скидки				**10 298 614**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Директор _____ Зейнеш Е.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы/Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2020 г. №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Прайс лист ИП Федоров.	Беседка деревяная с садовой мебелью	шт	3,000	2031358,50	6094076
			Сметная прибыль			*150471,00*	*451413*
2	2	Прайс-лист ИП Федоров.	Пергола	шт	2,000	3070454,46	6140909
			Сметная прибыль			*227441,07*	*454882*
3	3	Прайс-лист ИП Федоров.	Пергола	шт	1,000	9211362,43	9211362
			Сметная прибыль			*682323,14*	*682323*
			ИТОГО:				21 446 347
			В том числе :				
			Накладные расходы				-
			Сметная прибыль				1 588 618
			Итого с временными		1,04 %	223 042	21 669 389
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	292 537	21 961 926
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				22 401 165
			Итого с НДС		12 %	2 688 140	25 089 305
			Конкурсная скидка		7,5%		- 1 881 699
			Итго с учетом конкурсной скидки				23 207 606

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Директор _____ Зейнеш Е.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2020г. №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**СТ**	**Аксессуар для установки двух светильников на опору освещения 4м, JRP532 MBP-T 60 DGR**	**шт**	**15,000**	**191612,50**	**2874188**
			Сметная прибыль				
			ИТОГО:			***14193,52***	***212903***
			В том числе :				**2874188**
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				**0**
			Итого с временными				**212903**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,04 %**	**29 892**	**2 904 080**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**1,35 %**	**39 205**	**2 943 285**
			Итого с НДС				**3 002 151**
			Конкурсная скидка		**12 %**	**360 258**	**3 362 409**
			Итго с учетом конкурсной скидки		**7,5%**	-	**252 181**
			Неоплачиваемый объем				**3 110 228**
							0,00

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Сембаев Б.

Подрядчик:
Директор _____ Зейнеш Е.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фирма Акназар"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/**

(наименование, адрес)

Объект **Общественный туалет. Пятно 12**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2020 г. №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружная отделка, см.лист АР-5				
1	1	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе**	м2 отделываемой поверхности	236,220	1816,93	429196
			Накладные расходы			*546,06*	*128990*
			Сметная прибыль			*134,59*	*31792*
2	2	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 3,5 мм**	м2 отделываемой поверхности	236,220	4436,31	1047945
			Накладные расходы			*686,37*	*162135*
			Сметная прибыль			*328,62*	*77626*
3	3	2102-0402-0902 РСНБ РК 2015	**Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98**	кг	1264,958	79,32	100330
			Сметная прибыль			*5,88*	*7432*
4	4	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	236,220	517,37	122212
			Накладные расходы			*125,45*	*29633*
			Сметная прибыль			*38,32*	*9053*
5	5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.**	м2 вертикальной проекции	236,220	1300,46	307195
			Накладные расходы			*457,19*	*107998*
			Сметная прибыль			*96,33*	*22755*
			Раздел: Покрытия кровли, см.лист АР-6				
6	6	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	171,800	2099,48	360690
			Накладные расходы			*135,53*	*23284*
			Сметная прибыль			*155,52*	*26718*
7	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные (М150) толщиной 15 мм. Устройство по уклону 200-50мм**	м2 стяжки	171,800	871,83	149780
			Накладные расходы			*230,61*	*39619*
			Сметная прибыль			*64,58*	*11095*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные (М150). Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	171,800	1947,57	334593
			Накладные расходы			*124,48*	*21385*
			Сметная прибыль			*144,26*	*24785*
9	9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	171,800	346,53	59534
			Накладные расходы			*76,24*	*13098*
			Сметная прибыль			*25,67*	*4410*
10	10	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	25,770	55633,70	1433681
			Накладные расходы			*10718,16*	*276207*
			Сметная прибыль			*4121,02*	*106199*
11	11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	171,800	346,53	59534
			Накладные расходы			*76,24*	*13098*
			Сметная прибыль			*25,67*	*4410*
12	12	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	25,770	17458,10	449895
			Накладные расходы			*2722,22*	*70152*
			Сметная прибыль			*1293,19*	*33326*
13	13	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	12,000	2256,96	27084
			Накладные расходы			*805,95*	*9671*
			Сметная прибыль			*167,18*	*2006*
14	14	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	2,000	1411,56	2823
			Сметная прибыль			*104,56*	*209*
15	15	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	12,000	642,60	7711
			Сметная прибыль			*47,60*	*571*
16	16	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	127,160	5718,87	727212
			Накладные расходы			*633,36*	*80538*
			Сметная прибыль			*423,62*	*53868*
17	17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	151,480	5506,73	834160
			Накладные расходы			*546,06*	*82717*
			Сметная прибыль			*407,91*	*61790*
18	18	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	151,480	477,94	72399
			Накладные расходы			*132,64*	*20093*
			Сметная прибыль			*35,40*	*5363*
19	19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,419	22064,73	53379
			Накладные расходы			*2152,84*	*5208*
			Сметная прибыль			*1634,42*	*3954*
20	20	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,145	40153,85	5828
			Накладные расходы			*17281,12*	*2508*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2974,36*	*432*
21	21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,145	212889,60	30901
			Сметная прибыль			*15769,60*	*2289*
22	22	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,300	5336,08	44290
			Накладные расходы			*1255,12*	*10418*
			Сметная прибыль			*395,27*	*3281*
23	23	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	5,100	3238,79	16518
			Накладные расходы			*868,23*	*4428*
			Сметная прибыль			*239,91*	*1224*
24	24	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,900	8068,05	31465
			Накладные расходы			*1577,04*	*6150*
			Сметная прибыль			*597,63*	*2331*
25	25	1110-0402-0402 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)	проем	1,000	4829,44	4829
			Накладные расходы			*927,51*	*928*
			Сметная прибыль			*357,74*	*358*
26	26	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1,000	5257,14	5257
			Накладные расходы			*1900,69*	*1901*
			Сметная прибыль			*389,42*	*389*
27	27	СТПРАЙС	Люк сантехнический 1200х1000 стальной, с замком	шт	1,000	40425,77	40426
			Сметная прибыль			*2994,50*	*2995*
28	28	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	3,700	74817,95	276826
			Накладные расходы			*20400,12*	*75480*
			Сметная прибыль			*5542,07*	*20506*
29	29	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,350	40153,85	14054
			Накладные расходы			*17281,12*	*6048*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*1041*
30	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,350	212889,60	74511
			Сметная прибыль			*15769,60*	*5519*
31	31	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,500	1924,26	66387
			Накладные расходы			*667,43*	*23026*
			Сметная прибыль			*142,54*	*4918*
32	32	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	34,500	6399,11	220769
			Накладные расходы			*1517,71*	*52361*
			Сметная прибыль			*474,01*	*16353*
33	33	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/накрывка элементов цоколя/. Устройство	м3	0,338	18825,18	6363
			Накладные расходы			*1355,70*	*458*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1394,46*	*471*
34	34	1115-0204-0103 РСНБ РК 2015	Откоса цоколя оштукатуривание. Устройство	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,760	7525,87	50875
			Накладные расходы			*2806,75*	*18974*
			Сметная прибыль			*557,47*	*3769*
35	35	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	41,260	727,04	29997
			Накладные расходы			*221,61*	*9144*
			Сметная прибыль			*53,85*	*2222*
36	36	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,840	1594,33	14094
			Накладные расходы			*617,96*	*5463*
			Сметная прибыль			*118,10*	*1044*
37	37	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,500	10794,98	16192
			Накладные расходы			*3641,18*	*5462*
			Сметная прибыль			*799,63*	*1199*
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,500	18825,18	28238
			Накладные расходы			*1355,70*	*2034*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*2092*
39	39	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Прим. Устройство пандуса.Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	8,750	28587,69	250142
			Накладные расходы			*4211,24*	*36848*
			Сметная прибыль			*2117,61*	*18529*
40	40	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,528	39522,97	20852
			Накладные расходы			*16862,03*	*8896*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*1545*
41	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	214172,64	52686
			Сметная прибыль			*15864,64*	*3903*
42	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,282	212889,60	59950
			Сметная прибыль			*15769,60*	*4441*
43	43	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	15,460	6399,11	98930
			Накладные расходы			*1517,71*	*23464*
			Сметная прибыль			*474,01*	*7328*
44	44	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,380	3259,13	66421
			Накладные расходы			*758,19*	*15452*
			Сметная прибыль			*241,42*	*4920*
45	45	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015	Обрамление уголком верха пандуса вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,089	369796,66	32753
			Накладные расходы			*116653,19*	*10332*
			Сметная прибыль			*27392,35*	*2426*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,089	249173,28	22070
			Сметная прибыль			*18457,28*	*1635*
47	47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,526	128,05	580
			Накладные расходы			*30,71*	*139*
			Сметная прибыль			*9,48*	*43*
48	48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,526	103,70	469
			Накладные расходы			*18,04*	*82*
			Сметная прибыль			*7,68*	*35*
49	49	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	20,380	727,04	14817
			Накладные расходы			*221,61*	*4516*
			Сметная прибыль			*53,85*	*1098*
50	50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,100	1594,33	4942
			Накладные расходы			*617,96*	*1916*
			Сметная прибыль			*118,10*	*366*
51	51	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,700	10794,98	7556
			Накладные расходы			*3641,18*	*2549*
			Сметная прибыль			*799,63*	*560*
52	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,600	18825,18	11295
			Накладные расходы			*1355,70*	*813*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*837*
53	53	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	3,200	47747,18	152791
			Накладные расходы			*8362,01*	*26758*
			Сметная прибыль			*3536,83*	*11318*
54	54	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,242	39522,97	9565
			Накладные расходы			*16862,03*	*4081*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*708*
55	55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,113	214172,64	24202
			Сметная прибыль			*15864,64*	*1793*
56	56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129	212889,60	27463
			Сметная прибыль			*15769,60*	*2034*
57	57	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	0,680	6399,11	4351
			Накладные расходы			*1517,71*	*1032*
			Сметная прибыль			*474,01*	*322*
58	58	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,160	3259,13	39631
			Накладные расходы			*758,19*	*9220*
			Сметная прибыль			*241,42*	*2936*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	**59**	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,160**	**727,04**	**8841**
			Накладные расходы			***221,61***	***2695***
			Сметная прибыль			***53,85***	***655***
60	**60**	**1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**2,406**	**10794,98**	**25973**
			Накладные расходы			***3641,18***	***8761***
			Сметная прибыль			***799,63***	***1924***
61	**61**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,400**	**18825,18**	**45180**
			Накладные расходы			***1355,70***	***3254***
			Сметная прибыль			***1394,46***	***3347***
62	**62**	**1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,060**	**3259,13**	**78415**
			Накладные расходы			***758,19***	***18242***
			Сметная прибыль			***241,42***	***5809***
63	**63**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**38,000**	**2381,91**	**90513**
			Накладные расходы			***831,68***	***31604***
			Сметная прибыль			***176,44***	***6705***
64	**64**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,608**	**46476,72**	**28258**
			Сметная прибыль			***3442,72***	***2093***
			ИТОГО:				**8735823**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1519261**
			Сметная прибыль				**647098**
			Итого с временными		**1,04 %**	**90 853**	**8 826 676**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**119 160**	**8 945 836**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**9 124 753**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 094 970**	**10 219 723**
			Конкурсная скидка		**7,5%**		**- 766 480**
			Итго с учетом конкурсной скидки				**9 453 241**

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Директор _____ Зейнеш Е.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Фирма Акназар"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Благоустройство и озеленение парка Южный в Бостандыкском районе г.Алматы /Корректировка/

(наименование, адрес)

Объект Хозяйственный блок. Пятно 13

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружная отделка, см.лист АР-3				
1	1	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе	м2 отделываемой поверхности	129,950	1816,93	236111
			Накладные расходы			*546,06*	*70960*
			Сметная прибыль			*134,59*	*17490*
2	2	1115-0212-0203 РСНБ РК 2015	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 3,5 мм	м2 отделываемой поверхности	129,950	4436,31	576498
			Накладные расходы			*686,37*	*89194*
			Сметная прибыль			*328,62*	*42704*
3	3	2102-0402-0902 РСНБ РК 2015	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	кг	890,807	77,76	69269
			Сметная прибыль			*5,76*	*5131*
4	4	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	129,950	517,37	67232
			Накладные расходы			*125,45*	*16302*
			Сметная прибыль			*38,32*	*4980*
5	5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.	м2 вертикальной проекции	129,950	1300,46	168995
			Накладные расходы			*457,19*	*59412*
			Сметная прибыль			*96,33*	*12518*
			Раздел: Покрытия кровли, см.лист АР-3				
6	6	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	73,200	2099,48	153682
			Накладные расходы			*135,53*	*9921*
			Сметная прибыль			*155,52*	*11384*
7	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону 200-50мм (М150)	м2 стяжки	73,200	871,83	63818
			Накладные расходы			*230,61*	*16881*
			Сметная прибыль			*64,58*	*4727*
8	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (М150)	м2 стяжки	73,200	1947,57	142562
			Накладные расходы			*124,48*	*9112*
			Сметная прибыль			*144,26*	*10560*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	73,200	346,53	25366
			Накладные расходы			*76,24*	*5581*
			Сметная прибыль			*25,67*	*1879*
10	10	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	10,980	55633,70	610858
			Накладные расходы			*10718,16*	*117685*
			Сметная прибыль			*4121,02*	*45249*
11	11	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	73,200	346,53	25366
			Накладные расходы			*76,24*	*5581*
			Сметная прибыль			*25,67*	*1879*
12	12	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	10,980	17458,10	191690
			Накладные расходы			*2722,22*	*29890*
			Сметная прибыль			*1293,19*	*14199*
13	13	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	6,800	2256,96	15347
			Накладные расходы			*805,95*	*5480*
			Сметная прибыль			*167,18*	*1137*
14	14	2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм**	шт.	2,000	1411,56	2823
			Сметная прибыль			*104,56*	*209*
15	15	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	м	6,800	642,60	4370
			Сметная прибыль			*47,60*	*324*
			Раздел: Полы, см.лист АР-4				
16	16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	45,500	5336,08	242792
			Накладные расходы			*1255,12*	*57108*
			Сметная прибыль			*395,27*	*17985*
17	17	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	55,000	921,20	50666
			Накладные расходы			*289,36*	*15915*
			Сметная прибыль			*68,24*	*3753*
18	18	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18,000	5336,08	96050
			Накладные расходы			*1255,12*	*22592*
			Сметная прибыль			*395,27*	*7115*
			Раздел: Узел облицовки цоколя и отмостки, см.лист АР-6				
19	19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	35,000	2381,91	83367
			Накладные расходы			*831,68*	*29109*
			Сметная прибыль			*176,44*	*6175*
20	20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,560	46476,72	26027
			Сметная прибыль			*3442,72*	*1928*
21	21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе**	м2 отделываемой поверхности	20,400	1816,93	37065
			Накладные расходы			*546,06*	*11140*
			Сметная прибыль			*134,59*	*2746*
22	22	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на клее**	м3 изоляции	2,040	39743,28	81076
			Накладные расходы			*5765,98*	*11763*
			Сметная прибыль			*2943,95*	*6006*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20,400	6399,11	130542
			Накладные расходы			*1517,71*	*30961*
			Сметная прибыль			*474,01*	*9670*
24	24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/накрывка элементов цоколя/. Устройство	м3	0,060	18825,18	1130
			Накладные расходы			*1355,70*	*81*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*84*
25	25	1115-0204-0103 РСНБ РК 2015	Откоса цоколя оштукатуривание. Устройство	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,200	7525,87	9031
			Накладные расходы			*2806,75*	*3368*
			Сметная прибыль			*557,47*	*669*
26	26	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	21,600	727,04	15704
			Накладные расходы			*221,61*	*4787*
			Сметная прибыль			*53,85*	*1163*
			Раздел: Водомерный узел				
27	27	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	3,400	3238,79	11012
			Накладные расходы			*868,23*	*2952*
			Сметная прибыль			*239,91*	*816*
28	28	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,200	8068,05	17750
			Накладные расходы			*1577,04*	*3469*
			Сметная прибыль			*597,63*	*1315*
29	29	1110-0402-0402 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3. Оформление (обделка)	проем	1,000	4829,44	4829
			Накладные расходы			*927,51*	*928*
			Сметная прибыль			*357,74*	*358*
30	30	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	1,000	5257,14	5257
			Накладные расходы			*1900,69*	*1901*
			Сметная прибыль			*389,42*	*389*
31	31	СТПРАЙС	Люк сантехнический 1200х1000 стальной, с замком	шт	1,000	41459,50	41460
			Сметная прибыль			*3071,07*	*3071*
			Раздел: Крыльцо				
32	32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,800	1594,33	1275
			Накладные расходы			*617,96*	*494*
			Сметная прибыль			*118,10*	*94*
33	33	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,130	10794,98	1403
			Накладные расходы			*3641,18*	*473*
			Сметная прибыль			*799,63*	*104*
34	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,130	18825,18	2447
			Накладные расходы			*1355,70*	*176*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*181*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	м3	0,910	47747,18	43450
			Накладные расходы			*8362,01*	*7609*
			Сметная прибыль			*3536,83*	*3219*
36	36	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	2,610	3259,13	8506
			Накладные расходы			*758,19*	*1979*
			Сметная прибыль			*241,42*	*630*
37	37	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,090	10794,98	972
			Накладные расходы			*3641,18*	*328*
			Сметная прибыль			*799,63*	*72*
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,135	18825,18	2541
			Накладные расходы			*1355,70*	*183*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*188*
39	39	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	0,900	3259,13	2933
			Накладные расходы			*758,19*	*682*
			Сметная прибыль			*241,42*	*217*
40	40	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	2691,52	2692
			Накладные расходы			*1011,67*	*1012*
			Сметная прибыль			*199,37*	*199*
41	41	СТ	**Электрополотенцесушитель**	шт	1,000	42293,57	42294
			Сметная прибыль			*3132,86*	*3133*
42	42	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Гарнитура туалетная: /Зеркало/вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка**	шт.	1,000	804,62	805
			Накладные расходы			*362,76*	*363*
			Сметная прибыль			*59,60*	*60*
43	43	СТ	**Зеркало**	шт	1,000	24589,29	24589
			Сметная прибыль			*1821,43*	*1821*
			ИТОГО:				3341652
			В том числе :				
			Накладные расходы				645372
			Сметная прибыль				247530
			Итого с временными		1,04 %	34753,00	3376405
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	45581,00	3421986
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				3490426
			Итого с НДС		12 %	418851,00	3909277
			Конкурсная скидка		7,5%		-293196
			Итго с учетом конкурсной скидки				3 616 079

Заказчик:
Заместитель руководителя _____ Темешев А.С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
инженер-эксперт технадзора _____ Саркулов Г.Е.

Подрядчик:
Директор _____ Зейнешь Е.