Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«10» августа 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Зи-Дан», директор Бисенов Дидар Закиржанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Шынгысбаев Нуркен Мустафаевич, в соответствии с приказом от 03.04.2019 года № 04/17;.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№56 с/к от 31 июля 2017 г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ № 19024145 от 18.12.2019 года. Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ-КР№00338 от 30.01.2020 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «Titto строй»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Рахтаев Самат Салауатович**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года;**
месяц, год

окончание работ **август 2020 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев**;

фактически: **15 месяцев**;

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«10» августа 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Музтау», директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна, г.Алматы, Жетысуский район, Полежаева, дом 16.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Боскымбаев Даниял Болгабекович, аттестат № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **№2 с/к от 19.03.2019 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**
наименование и местонахождение объекта
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ № 19024145 от 18.12.2019 года. Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», 11 ГСЛ-КР№00338 от 30.01.2020 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «Titto строй»**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Рахтаев Самат Салауатович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 года;**
месяц, год
окончание работ **август 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев;**
фактически: **15 месяцев**;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1 210 316, 385** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 145 423, 330** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **961 797,235** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **871 427,793** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Зи-Дан», №56 с/к**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» № 184/1 н/к от 09.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор **ТОО «Зи-Дан»,**

директор Бисенов Дидар Закиржанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Шынгысбаев Нуркен Мустафаевич, с приказом от 03.04.2019 года № 04/17**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» августа 2020 г.

Заказчик: **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», 050001, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 4;**
на основании: **Договора №1 с/к от 18 марта 2019года.**
Декларации о соответствии: **от « » 2020 года, Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», директор – Зейнеш Ербол, Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Абая, д. 52 В, корпус 1, кабинет 515, Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», директор – Умралиев Дархан Алимжанович, Республика Казахстан, 050005, г.Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, дом № 23А.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от ____ _____ 2020 года, ТОО «Музтау», эксперт Жунисбеков Г.М., аттестат № KZ22VJE00030162 от 06.09.2017г. эксперт Боскымбаев Д.Б. аттестат № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017г. эксперт Жумагалиев С.Ж., аттестат № KZ07VJE00041393 от 03.10.2018г. эксперт Мадиханов А.Е., аттестат № KZ09VJE00040387 от 15.08.2018г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от ____ _____ 2020 года, ТОО «Зи-Дан», авторский надзор Шынгысбаев Н.М., приказ №04/17 от 03.04.2019г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Алматы, Турксибский район.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» 06 2017 года № 2/213, Акимат города Алматы;**
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы» от 08.04.2019 года KZ54REA00125124, от 18.05.2020 года KZ08REA00173191**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «Зи-Дан», Заказ №56 с/к**утвержденный**КГУ «Управление зеленой экономики г.Алматы»,**утвержденным , приказ **№184/1 н/к от 09.11.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ:**апрель 2019 года;**
месяц, год
окончание работ:**август 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**
фактически, месяц:**15;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка в отведенных границах	га	55,00		55,00	
Площадь озера включая пляжные зоны	м2	176000,00		176000,00	
Площадь оврага и существующей дороги	м2	169687,60		169687,60	
трансформаторная подстанция № 1	м2	8,00		8,00	
водозаборный комплекс	м2	4,00		4,00	
резервуар для полива 100 м3	м2	51,00		51,00	
резервуар для пожаротушения 100 м3	м2	51,00		51,00	
асфальтового покрытия проездов	м2	10756,50		10756,50	
асфальтобетонного (для велосипедных дорожек)	м2	5929,60		5929,60	
плиточного покрытия тротуаров	м2	10808,60		10808,60	
прорезиненного	м2	1888,00		1888,00	
покрытие из тактильной плитки	м2	2145,00		2145,00	
Площадь озеленения участка	м2	170016,00		170016,00	

Пирс	м2	2831,90		2831,90	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение). Участок в установленных границах функционально разделен на две части: парк микрорайона «Жас-Канат» и Аэропортовское озеро с пляжными зонами. Прогулочный пирс для дополнительной связи между частями участка. В рекреационной зоне парка предусмотрено функциональное зонирование: ландшафтно-прогулочная зона – благоустройство территории с организацией двух основных прогулочных аллей, второстепенных дорожек с местами отдыха и декоративным освещением; мини-футбольное поле; площадки «Work out» с тренажерами; площадка паркур, полоса препятствий; площадка для Street Bail; детская игровая зона – детские площадки с комплексным оборудованием на разные возрастные группы; хозяйственная зона – площадка для парковки автомашин, каждая по 30 машино-мест; площадка для мусорных контейнеров; биотуалеты; трансформаторная подстанция – 2 шт; резервуар для полива V=100 м3; пункт полиции; водозаборный комплекс. МАФы переносного оборудования: дорожные знаки; общего пользования: скамьи, урны; информационный щит, велопарковка по 5 мест, ротонда, биотуалеты, пляжный лежак, стол со скамьями, скамейка-клумба.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 210 316, 385** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 145 423, 330** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **961 797,235** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **871 427,793** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **64 893, 055** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» _____ **Ливинская Наталья Игоревна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «Музтау» _____ **Боскымбаев Даниял Болгабекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
ТОО «Зи-Дан» _____ **Шынгысбаев Нуркен Мустафаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер:
ТОО «Фирма «Акназар» _____ **Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Партнер 2:
ТОО «Анкор - 2005» _____ **Умралиев Дархан Алимжанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

сего квартир, том числе: днокомнатных вухкомнатных рехкомнатных етырехкомнатных более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение). Участок в установленных границах функционально разделен на две части: парк микрорайона «Жас-Канат» и Аэропортовское озеро с пляжными зонами. Прогулочный пирс для дополнительной связи между частями участка. В рекреационной зоне парка предусмотрено функциональное зонирование: ландшафтно-прогулочная зона – благоустройство территории с организацией двух основных прогулочных аллей, второстепенных дорожек с местами отдыха и декоративным освещением; мини-футбольное поле; площадки «Work out» с тренажерами; площадка паркур, полоса препятствий; площадка для Street Bail; детская игровая зона – детские площадки с комплексным оборудованием на разные возрастные группы; хозяйственная зона – площадка для парковки автомашин, каждая по 30 машино-мест; площадка для мусорных контейнеров; биотуалеты; трансформаторная подстанция – 2 шт; резервуар для полива V=100 м3; пункт полиции; водозаборный комплекс. МАФы переносного оборудования: дорожные знаки; общего пользования: скамьи, урны; информационный щит, велопарковка по 5 мест, ротонда, биотуалеты, пляжный лежак, стол со скамьями, скамейка-клумба.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2019 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2020 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** ;

фактически, месяц: **15** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» августа 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Консорциум: Ведущий партнер ТОО «Фирма «Акназар», , Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Абая, д. 52 В, корпус 1, кабинет 515, Партнер 2 ТОО «Анкор-2005», Республика Казахстан, 050005, г.Алматы, Жетысуский район, улица Москвина, дом № 23А.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор – Зейнеш Ербол**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», руководитель Ливинская Наталья Игоревна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Titto строй»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Зи-Дан», №56 с/к**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы» № 184/1 н/к от 09.11.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Создание рекреационных зон в мкр. Жас Канат и п. Маяк, включая пляжные зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе» (благоустройство и озеленение)**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядная организация Консорциум:

Ведущий партнер:

ТОО «Фирма «Акназар» _____ **Зейнеш Ербол**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Партнер 2:

ТОО «Анкор – 2005»_____ **Умралиев Дархан Алимжанович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы**

(наименование)

А К Т №1

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Мероприятия по сохранению природных ресурсов				
1	1	1218-0101-0302 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна,кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	67,800	9469,98	642065
			Накладные расходы			*3452,63*	*234088*
			Сметная прибыль			*701,48*	*47560*
2	2	1218-0101-0302 РСНБ РК 2015	Деревья: липа, сосна,кедр, тополь диаметром свыше 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	423,900	9469,98	4014325
			Накладные расходы			*3452,63*	*1463570*
			Сметная прибыль			*701,48*	*297357*
3	3	1218-0101-0504 РСНБ РК 2015	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей до 15	дерево	8785,000	2340,13	20558044
			Накладные расходы			*907,03*	*7968234*
			Сметная прибыль			*173,34*	*1522818*
4	4	4131-0102-0201 РСНБ РК 2015	Дрова. Погрузка	т	462,198	575,64	266060
			Сметная прибыль			*42,64*	*19708*
5	5	4131-0102-0202 РСНБ РК 2015	Дрова. Разгрузка	т	462,198	537,84	248589
			Сметная прибыль			*39,84*	*18414*
6	6	4101-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	462,198	843,48	389855
			Сметная прибыль			*62,48*	*28878*
			ИТОГО:				**26118936**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9665892**
			Сметная прибыль				**1934736**
			Итого с временными		**1,3 %**	**339 546**	**26 458 482**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**357 190**	**26 815 672**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9056,58*	*72453*
22	22	С Прайс-лист. ТОО "Световые технологии Казахстан"	Светильник SFERA LED 40W	шт	479,000	41062,14	19668765
			Сметная прибыль			*3041,64*	*1456946*
			ИТОГО:				57062375
			В том числе :				
			Накладные расходы				97108
			Сметная прибыль				3664264
			Итого с временными		1,3 %	643 078	57 705 453
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	676 494	58 381 947
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				61 294 976
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				62 310 719
			Итого с НДС		12 %	7 477 286	69 788 005
			Понижающий коэфицент К=28				19 540 641
			Итого с НДС				50 247 364

Заказчик
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	24	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	3,200	4703112,72	15049961
			Сметная прибыль			*348378,72*	*1114812*
			Раздел: Оборудование 10кВ /установка КСО-292 в РП 254 восстановление ячеек 7, 8				
8	35	1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	2,000	75012,37	150025
			Накладные расходы			*27159,72*	*54319*
			Сметная прибыль			*5556,47*	*11113*
9	36	5108-0301-1202 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа AlAgEuM EIECTriC ГОСТ 14693-90	шт.	2,000	3107410,00	6214820
10	37	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4,000	2359,78	9439
			Накладные расходы			*883,16*	*3533*
			Сметная прибыль			*174,80*	*699*
11	38	СКОММ.ПРЕДЛОЖ.	Многофункциональный счетчик EM 133+12DI400	шт	2,000	207366,36	414733
			Сметная прибыль			*15360,47*	*30721*
12	39	СКОММ.ПРЕДЛОЖ.	Счетчик учетаэлектроэнергии Альфа A1805 RLXQ-P4GB-DW3	шт	2,000	297776,25	595553
			Сметная прибыль			*22057,50*	*44115*
13	40	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,000	418,79	7538
			Накладные расходы			*134,11*	*2414*
			Сметная прибыль			*31,02*	*558*
14	41	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,051	250483,32	12760
			Сметная прибыль			*18554,32*	*945*
			ИТОГО:				25 785 507
			В том числе :				
			Накладные расходы				769 168
			Сметная прибыль				1 449 681
			Итого с временными		1,3 %	254 419	26 039 926
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	267 639	26 307 565
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				27 620 209
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				28 022 064
			Итого с НДС		12 %	3 362 648	31 384 712
			Понижающий коэфицент К=28				8 787 719
			Итого с НДС				22 596 993

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA	Резервуары из стеклопластика для полива	компл	2,000	5873214,29	11746429
89	89	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	42,400	23650,93	1002799
			Накладные расходы			*2152,84*	*91280*
			Сметная прибыль			*1751,92*	*74281*
90	90	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,244	207279,00	257882
			Сметная прибыль			*15354,00*	*19102*
91	91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,144	674696,60	97048
			Накладные расходы			*219429,05*	*31563*
			Сметная прибыль			*49977,53*	*7189*
92	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	214172,64	22668
			Сметная прибыль			*15864,64*	*1679*
93	93	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	210975,84	8017
			Сметная прибыль			*15627,84*	*594*
			Раздел: Автоматизация полива, ВП АВТ СО				
94	94	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7151,41	14303
			Накладные расходы			*1896,55*	*3793*
			Сметная прибыль			*529,73*	*1059*
95	95	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1643,76	3288
			Сметная прибыль			*121,76*	*244*
96	96	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	7151,41	14303
			Накладные расходы			*1896,55*	*3793*
			Сметная прибыль			*529,73*	*1059*
97	97	2307-0204-0633 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1985,04	1985
			Сметная прибыль			*147,04*	*147*
98	98	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	664,20	664
			Сметная прибыль			*49,20*	*49*
99	99	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	23223,44	23223
			Накладные расходы			*8945,42*	*8945*
			Сметная прибыль			*1720,25*	*1720*
100	100	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1,000	24385,32	24385
			Сметная прибыль			*1806,32*	*1806*
101	101	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2,000	13985,65	27971
			Накладные расходы			*2988,79*	*5978*
			Сметная прибыль			*1035,97*	*2072*
102	102	2307-0208-0140 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	2,000	4768,20	9536
			Сметная прибыль			*353,20*	*706*

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 15.02.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	15.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	69 883 779,00	62 396 231,25							7 487 547,75	69 883 779,00
Итого к оплате									7 487 547,75	69 883 779,00

Заказчик:

ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Ахметкалиев Д.М**

М.П. БИН 050240003614

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **Галиев Д.Т.**

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А**

М.П. БИН 051140012513

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	32	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	10808,600	1631,88	17638338
			Сметная прибыль			*120,88*	*1306544*
			Раздел: Покрытия, тип 4				
21	34	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1102,700	2270,54	2503720
			Накладные расходы			*262,91*	*289908*
			Сметная прибыль			*168,19*	*185461*
22	35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	110,270	1594,33	175807
			Накладные расходы			*617,96*	*68142*
			Сметная прибыль			*118,10*	*13023*
23	36	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	110,270	3234,60	356679
			Сметная прибыль			*239,60*	*26421*
24	37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	110,270	1709,43	188499
			Накладные расходы			*409,18*	*45120*
			Сметная прибыль			*126,62*	*13963*
25	38	2101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,082	3435,48	120525
			Сметная прибыль			*254,48*	*8928*
26	39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,627	1710,72	52395
			Сметная прибыль			*126,72*	*3881*
			Раздел: Покрытия, тип 5				
27	41	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1516,000	2270,54	3442133
			Накладные расходы			*262,91*	*398568*
			Сметная прибыль			*168,19*	*254973*
28	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	151,600	1594,33	241701
			Накладные расходы			*617,96*	*93683*
			Сметная прибыль			*118,10*	*17904*
29	43	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	151,600	3234,60	490365
			Сметная прибыль			*239,60*	*36323*
30	44	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,600	1658,90	251489
			Накладные расходы			*398,75*	*60451*
			Сметная прибыль			*122,88*	*18629*
31	45	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	166,760	1710,72	285280
			Сметная прибыль			*126,72*	*21132*
			Раздел: Устройство бордюрного камня				

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Система автоматизированного полива**
(наименование)

А К Т №2

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.

Локальная смета 6-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопровод, 2017.007-ВП.С, лист 1-7				
1	9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	9,718	564780,39	5488770
			Накладные расходы			*236152,30*	*2295026*
			Сметная прибыль			*41835,58*	*406576*
2	10	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202,000	144,72	29233
			Сметная прибыль			*10,72*	*2165*
3	11	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3131,000	154,44	483552
			Сметная прибыль			*11,44*	*35819*
4	12	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2929,000	227,88	667461
			Сметная прибыль			*16,88*	*49442*
5	13	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3333,000	351,00	1169883
			Сметная прибыль			*26,00*	*86658*
6	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,600	594054,32	1544541
			Накладные расходы			*246284,28*	*640339*
			Сметная прибыль			*44004,02*	*114410*
7	15	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2626,000	559,44	1469089
			Сметная прибыль			*41,44*	*108821*
8	16	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,944	665794,16	3957481
			Накладные расходы			*271547,32*	*1614077*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*28771,47*	*28771*
			Сметная прибыль			*47820,44*	*47820*
19	19	8601-0109-0310 УСН РК 8.02-03-2017	Песочница "Аквариум" без козырька	комплект	1,000	102355,74	102356
			Накладные расходы			*10021,83*	*10022*
			Сметная прибыль			*7581,91*	*7582*
20	20	8601-0201-0112 УСН РК 8.02-03-2017	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1,000	357099,98	357100
			Накладные расходы			*13689,13*	*13689*
			Сметная прибыль			*26451,85*	*26452*
21	21	8601-0207-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Спортивное бревно-"зигзаг"	комплект	1,000	72563,36	72563
			Накладные расходы			*4434,30*	*4434*
			Сметная прибыль			*5375,06*	*5375*
			Раздел: Детская площадка №8д				
22	22	8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1,000	2233167,22	2233167
			Накладные расходы			*79418,43*	*79418*
			Сметная прибыль			*165419,79*	*165420*
23	23	8601-0113-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м)	комплект	1,000	564666,20	564666
			Накладные расходы			*29554,07*	*29554*
			Сметная прибыль			*41827,13*	*41827*
24	24	8601-0104-0111 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка-балансир "Большая"	комплект	1,000	108135,67	108136
			Накладные расходы			*6626,62*	*6627*
			Сметная прибыль			*8010,05*	*8010*
25	25	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2017	Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1,000	112742,06	112742
			Накладные расходы			*8362,80*	*8363*
			Сметная прибыль			*8351,26*	*8351*
			Раздел: Детская площадка №8е				
26	26	8601-0201-0112 УСН РК 8.02-03-2017	Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1,000	357099,98	357100
			Накладные расходы			*13689,13*	*13689*
			Сметная прибыль			*26451,85*	*26452*
27	27	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1,000	174537,30	174537
			Накладные расходы			*11439,61*	*11440*
			Сметная прибыль			*12928,69*	*12929*
			Раздел: Спортивная площадка 9а				
28	28	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1,000	329414,27	329414
			Накладные расходы			*16135,21*	*16135*
			Сметная прибыль			*24401,06*	*24401*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Понижающий коэфициент К=28				**538 505**
			Итого с НДС				**1 384 726**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____ Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Форма №2 АКТ
Для АКТов формы №2
"___"_____20__

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1421,04*	*174*
			Сметная прибыль			*271,58*	*33*
8	8	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,730	8856,83	6465
			Накладные расходы			*1485,46*	*1084*
			Сметная прибыль			*656,06*	*479*
9	9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,720	27693,15	47632
			Накладные расходы			*4221,00*	*7260*
			Сметная прибыль			*2051,34*	*3528*
10	10	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50,000	867,17	43359
			Накладные расходы			*274,89*	*13745*
			Сметная прибыль			*64,23*	*3212*
11	11	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	50,000	136,08	6804
			Сметная прибыль			*10,08*	*504*
12	12	Прайс-лист. ТОО "ТД "КазахстанЭлектро"	ШУНО ПР-11-3116	шт	3,000	1536071,43	4608214
			Раздел: Приборы наружного освещения				
13	13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	102,135	260,00	26555
			Накладные расходы			*45,34*	*4631*
			Сметная прибыль			*19,26*	*1967*
14	14	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	178,735	393,12	70264
			Сметная прибыль			*29,12*	*5205*
15	15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,376	3666,28	19708
			Накладные расходы			*1421,04*	*7639*
			Сметная прибыль			*271,58*	*1460*
16	16	С Прайс-лист. ТОО "АСПМК-519"	Стальная граненая коническая стойка 8м СГКФ8-3	шт	79,000	58601,19	4629494
			Сметная прибыль			*4340,83*	*342925*
17	17	С Прайс-лист. ТОО "АСПМК-519"	Стальная торшерная опора освещения Жулдыз 3,5м ОТ2ф-3,5-1,0	шт	479,000	24618,79	11792402
			Сметная прибыль			*1823,61*	*873511*
18	18	С Прайс-лист. ТОО "АСПМК-519"	Закладные детали ЗДФ 1,8Б	шт	79,000	14251,95	1125904
			Сметная прибыль			*1055,70*	*83400*
19	19	Прайс-лист. ТОО "АСПМК-519"	Закладные детали Жулдыз ЗДФ 1,2А	шт	380,000	7859,46	2986596
20	20	С Прайс-лист. ТОО "Световые технологии Казахстан"	Светильник FREGAT LED 150W	шт	81,000	131490,71	10650748
			Сметная прибыль			*9740,05*	*788944*
21	21	С Прайс-лист. ТОО "Световые технологии Казахстан"	Светильник FREGAT LED 110W	шт	8,000	122263,83	978111

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы**

(наименование)

А К Т №4

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 4-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**643,226**	**321,74**	**206951**
			Накладные расходы			***52,06***	***33489***
			Сметная прибыль			***23,83***	***15330***
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**33,854**	**3666,28**	**124118**
			Накладные расходы			***1421,04***	***48108***
			Сметная прибыль			***271,58***	***9194***
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**318,580**	**45,41**	**14467**
			Накладные расходы			***9,17***	***2921***
			Сметная прибыль			***3,36***	***1072***
4	4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**3211,000**	**733,97**	**2356778**
			Накладные расходы			***172,44***	***553703***
			Сметная прибыль			***54,37***	***174576***
5	5	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**1357,000**	**217,23**	**294776**
			Накладные расходы			***52,09***	***70682***
			Сметная прибыль			***16,09***	***21835***
6	6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**195,000**	**1710,72**	**333590**
			Сметная прибыль			***126,72***	***24710***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*382,50*	*68468*
131	139	СТПРАЙС	Соединение шарнирное 3/4"х3/4"длина 30см SJ-712 HunTEr	шт	1040,000	1032,75	1074060
			Сметная прибыль			*76,50*	*79560*
132	140	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	52,000	2261,86	117617
			Накладные расходы			*746,12*	*38798*
			Сметная прибыль			*167,54*	*8712*
133	141	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2 (прим.32x1), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	253,80	7614
			Сметная прибыль			*18,80*	*564*
134	142	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2 (прим.25x1), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	253,80	5584
			Сметная прибыль			*18,80*	*414*
135	143	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	122494,89	122495
			Накладные расходы			*36206,34*	*36206*
			Сметная прибыль			*9073,70*	*9074*
136	144	комм.предложение ТОО AWT Казахстан	Фильтровальная установка Azud 202/3FX	компл	1,000	2022043,32	2022043
			Раздел: Водомерный узел				
137	145	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	9035,40	9035
			Накладные расходы			*2133,30*	*2133*
			Сметная прибыль			*669,29*	*669*
138	146	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1,000	221002,56	221003
			Сметная прибыль			*16370,56*	*16371*
139	147	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	3527,88	3528
			Накладные расходы			*1510,53*	*1511*
			Сметная прибыль			*261,32*	*261*
140	148	2304-1013-0219 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	14451,48	14451
			Сметная прибыль			*1070,48*	*1070*
141	149	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	5852,24	11704
			Накладные расходы			*2413,12*	*4826*
			Сметная прибыль			*433,50*	*867*
142	150	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	72817,92	145636
			Сметная прибыль			*5393,92*	*10788*
143	151	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4,000	3291,73	13167
			Накладные расходы			*1420,87*	*5683*
			Сметная прибыль			*243,83*	*975*
144	152	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские и свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	4101,84	24611

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка в отведенных границах	га	55,00		55,00	
Площадь озера включая пляжные зоны	м2	176 000,00		176 000,00	
Площадь оврага и существующей дороги	м2	169 687,60		169 687,60	
трансформаторная подстанция № 1	м2	36,00		36,00	
трансформаторная подстанция № 2	м2	8,00		8,00	
водозаборный комплекс	м2	4,00		4,00	
резервуар для полива 100 м3	м2	51,00		51,00	
резервуар для пожаротушения 100 м3	м2	51,00		51,00	
асфальтового покрытия проездов	м2	10756,50		10756,50	
асфальтобетонного (для велосипедных дорожек)	м2	5929,60		5929,60	
плиточного покрытия тротуаров	м2	10808,60		10808,60	
прорезиненного	м2	1888,00		1888,00	
покрытие из тактильной плитки	м2	2145,00		2145,00	
Площадь озеленения участка	м2	170016,00		170016,00	
Пирс	м2	2831,90		2831,90	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 15.02.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	15.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	478 490 561,87	165 474 594,53							19 856 951,34	185 331 545,87
Итого к оплате									19 856 951,34	185 331 545,87

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ Ахметкалиев Д.М

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ Боскымбаев Д.Б

М.П. БИН 030840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____ Шынгысбаев Н.М

М.П. БИН 821140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Зейнеш Е.

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

М.П. БИН 051140012523

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,245	276202,22	620074
			Накладные расходы			*109772,88*	*246440*
			Сметная прибыль			*20459,42*	*45931*
8	10	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,000	111,24	1446
			Сметная прибыль			*8,24*	*107*
9	11	2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1102,000	227,88	251124
			Сметная прибыль			*16,88*	*18602*
10	12	2301-0501-1406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	790,000	335,88	265345
			Сметная прибыль			*24,88*	*19655*
11	13	2301-0501-1408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	291,000	521,64	151797
			Сметная прибыль			*38,64*	*11244*
12	14	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,000	686,88	33657
			Сметная прибыль			*50,88*	*2493*
13	15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3008,000	673,95	2027227
			Накладные расходы			*205,29*	*617525*
			Сметная прибыль			*49,92*	*150165*
14	16	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	3008,000	182,52	549020
			Сметная прибыль			*13,52*	*40668*
			ИТОГО:				7961885
			В том числе :				
			Накладные расходы				1541740
			Сметная прибыль				589769
			Итого с временными		1,3 %	103 505	8 065 390
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	108 883	8 174 273
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				8 582 137
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				8 745 622
			Итого с НДС		12 %	1 049 475	9 795 097
			Понижающий коэфицент К=28				2 742 627
			Итого с НДС				7 052 471

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	5185569,55	25928
			Накладные расходы			*506717,60*	*2534*
			Сметная прибыль			*384116,26*	*1921*
47	47	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3908,08	3908
			Накладные расходы			*1615,90*	*1616*
			Сметная прибыль			*289,49*	*289*
48	48	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	36405,72	36406
			Сметная прибыль			*2696,72*	*2697*
49	49	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	5310,68	26553
			Накладные расходы			*2244,90*	*11225*
			Сметная прибыль			*393,38*	*1967*
50	50	2304-0102-1908 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 125, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	59039,28	236157
			Сметная прибыль			*4373,28*	*17493*
51	51	2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	30649,32	30649
			Сметная прибыль			*2270,32*	*2270*
52	52	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	1660,87	3322
			Накладные расходы			*719,53*	*1439*
			Сметная прибыль			*123,03*	*246*
53	53	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1918,08	3836
			Сметная прибыль			*142,08*	*284*
54	54	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	6,000	2562,91	15377
			Накладные расходы			*1110,58*	*6663*
			Сметная прибыль			*189,85*	*1139*
55	55	2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3429,00	20574
			Сметная прибыль			*254,00*	*1524*
56	56	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	2,000	22088,98	44178
			Накладные расходы			*2222,41*	*4445*
			Сметная прибыль			*1636,22*	*3272*
57	57	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,033	352697,32	11710
			Накладные расходы			*40356,18*	*1340*
			Сметная прибыль			*26125,73*	*867*
			Раздел: Колодцы				
58	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,551	51795,94	235723
			Накладные расходы			*13774,46*	*62688*
			Сметная прибыль			*3836,74*	*17461*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)	комплект	1,000	267979,49	267979
			Накладные расходы			*17177,16*	*17177*
			Сметная прибыль			*19850,33*	*19850*
			Раздел: Площадка WOrKOuT №9а				
30	30	СТ	Спортивный комплекс NIP L-MAX	шт	1,000	12853212,09	12853212
			Сметная прибыль			*952089,78*	*952090*
			Раздел: Площадка PArKur №4				
31	31	СТ	Установка РК1002	шт	1,000	614362,32	614362
			Сметная прибыль			*45508,32*	*45508*
32	32	СТ	Установка РК1004	шт	1,000	571041,90	571042
			Сметная прибыль			*42299,40*	*42299*
33	33	СТ	Установка РК1005	шт	1,000	543474,36	543474
			Сметная прибыль			*40257,36*	*40257*
			ИТОГО:				43 100 890
			В том числе :				611 576
			Накладные расходы				3 192 659
			Сметная прибыль		1,3 %	560 312	43 661 202
			Итого с временными		1,35 %	589 426	44 250 628
			Итого с зимними удорожаниями				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				46 458 560
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				47 343 573
			Итого с НДС		12 %	5 681 229	53 024 802
			Понижающий коэфицент К=28				14 846 945
			Итого с НДС				38 177 859

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
Сергеев А.В

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
Зейнеш Е.

Директор ТОО "Анкор-2005"
Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	31	2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	1593,00	31860
			Сметная прибыль			*118,00*	*2360*
24	32	2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47,000	2408,40	113195
			Сметная прибыль			*178,40*	*8385*
25	33	2302-0301-0509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112,000	5625,72	630081
			Сметная прибыль			*416,72*	*46673*
26	34	2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	106,000	8883,00	941598
			Сметная прибыль			*658,00*	*69748*
27	35	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	8272,80	91001
			Сметная прибыль			*612,80*	*6741*
28	36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3157,000	2261,86	7140681
			Накладные расходы			*746,12*	*2355499*
			Сметная прибыль			*167,54*	*528939*
29	37	2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	278,64	7245
			Сметная прибыль			*20,64*	*537*
30	38	2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	406,08	12182
			Сметная прибыль			*30,08*	*902*
31	39	2302-0301-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29,000	677,16	19638
			Сметная прибыль			*50,16*	*1455*
32	40	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,000	977,40	32254
			Сметная прибыль			*72,40*	*2389*
33	41	2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	1404,00	36504
			Сметная прибыль			*104,00*	*2704*
34	42	2302-0301-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,000	3785,40	105991
			Сметная прибыль			*280,40*	*7851*
35	43	2302-0301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	5924,88	236995
			Сметная прибыль			*438,88*	*17555*
36	44	2302-0401-0111 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 160 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	2977,56	59551
			Сметная прибыль			*220,56*	*4411*
37	45	2302-0301-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	185,76	7616
			Сметная прибыль			*13,76*	*564*
38	46	2302-0301-0309 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	259,20	518
			Сметная прибыль			*19,20*	*38*

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Система автоматизированного полива**

(наименование)

А К Т №5

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 6-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопровод, 2017.007-ВП.С, лист 1-7				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2488,000	260,00	646878
			Накладные расходы			*45,34*	*112814*
			Сметная прибыль			*19,26*	*47917*
2	2	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	4354,000	74,52	324460
			Сметная прибыль			*5,52*	*24034*
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	605,150	321,74	194700
			Накладные расходы			*52,06*	*31507*
			Сметная прибыль			*23,83*	*14422*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31,850	3666,28	116771
			Накладные расходы			*1421,04*	*45260*
			Сметная прибыль			*271,58*	*8650*
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	622,000	4325,86	2690687
			Накладные расходы			*1070,75*	*666009*
			Сметная прибыль			*320,43*	*199310*
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Песком	м3 грунта	1866,000	1594,33	2975026
			Накладные расходы			*617,96*	*1153111*
			Сметная прибыль			*118,10*	*220372*

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

А К Т №3

о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.

Локальная смета 6-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	159,600	321,74	51350
			Накладные расходы			*52,06*	*8309*
			Сметная прибыль			*23,83*	*3804*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,400	3666,28	30797
			Накладные расходы			*1421,04*	*11937*
			Сметная прибыль			*271,58*	*2281*
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	942,060	260,00	244935
			Накладные расходы			*45,34*	*42716*
			Сметная прибыль			*19,26*	*18143*
4	4	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1648,605	74,52	122854
			Сметная прибыль			*5,52*	*9100*
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /основания под колодцы на глубину 0,3 м/	м3 уплотненного грунта	40,550	256,94	10419
			Накладные расходы			*85,25*	*3457*
			Сметная прибыль			*19,03*	*772*
6	6	1101-0107-0111 РСНБ РК 2015	Обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1/50% грунт из отвала 50% песок	м3 грунта	336,000	282,41	94890

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 /0,38м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	21737,16	65211
			Сметная прибыль			*1610,16*	*4830*
60	60	2104-0301-0306 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9 /0,4м3/ , с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 300 СТ РК 1971-2010	шт.	6,000	0,00	0
61	61	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 /0,27м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	19298,52	57896
			Сметная прибыль			*1429,52*	*4289*
62	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 /0,017м3/ из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	1728,00	5184
			Сметная прибыль			*128,00*	*384*
63	63	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,05м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	3171,96	9516
			Сметная прибыль			*234,96*	*705*
64	64	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	20498,40	61495
			Сметная прибыль			*1518,40*	*4555*
65	65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,049	563041,80	27364
			Сметная прибыль			*41706,80*	*2027*
66	66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,312	128,05	168
			Накладные расходы			*30,71*	*40*
			Сметная прибыль			*9,48*	*12*
67	67	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,312	103,70	136
			Накладные расходы			*18,04*	*24*
			Сметная прибыль			*7,68*	*10*
68	68	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.	м3	4,527	51795,94	234480
			Накладные расходы			*13774,46*	*62357*
			Сметная прибыль			*3836,74*	*17369*
69	69	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 /0,59м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	41942,88	41943
			Сметная прибыль			*3106,88*	*3107*
70	70	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 /0,56м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	26584,20	159505
			Сметная прибыль			*1969,20*	*11815*
71	71	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 /0,51м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	29747,52	29748
			Сметная прибыль			*2203,52*	*2204*
72	72	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 /0,017м3/ из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	1728,00	1728
			Сметная прибыль			*128,00*	*128*
73	73	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,05м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	3171,96	3172
			Сметная прибыль			*234,96*	*235*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*306,00*	*306*
106	114	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP1000 90-210 HunTEr	шт	105,000	4131,00	433755
			Сметная прибыль			*306,00*	*32130*
107	115	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP1000 360 HunTEr	шт	2,000	4131,00	8262
			Сметная прибыль			*306,00*	*612*
108	116	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP LCS 515 HunTEr	шт	2,000	4131,00	8262
			Сметная прибыль			*306,00*	*612*
109	117	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP RCS 515 HunTEr	шт	2,000	4131,00	8262
			Сметная прибыль			*306,00*	*612*
110	118	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP2000 90-210 HunTEr	шт	112,000	4131,00	462672
			Сметная прибыль			*306,00*	*34272*
111	119	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP2000 210-270 HunTEr	шт	3,000	4131,00	12393
			Сметная прибыль			*306,00*	*918*
112	120	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP2000 360 HunTEr	шт	8,000	4131,00	33048
			Сметная прибыль			*306,00*	*2448*
113	121	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP SS 530 HunTEr	шт	4,000	4131,00	16524
			Сметная прибыль			*306,00*	*1224*
114	122	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP3000 90-210 HunTEr	шт	52,000	4131,00	214812
			Сметная прибыль			*306,00*	*15912*
115	123	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP3000 210-270 HunTEr	шт	1,000	4131,00	4131
			Сметная прибыль			*306,00*	*306*
116	124	СТПРАЙС	Оросительь с форсунками MP3000 360 HunTEr	шт	6,000	4131,00	24786
			Сметная прибыль			*306,00*	*1836*
117	125	СТПРАЙС	Оросительь PSU-04 HunTEr	шт	302,000	1032,75	311891
			Сметная прибыль			*76,50*	*23103*
118	126	СТПРАЙС	Соединение шарнирное 1/2"x1/2"длина 30см SJ-512 HunTEr	шт	302,000	1032,75	311891
			Сметная прибыль			*76,50*	*23103*
119	127	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	201,000	5163,75	1037914
			Сметная прибыль			*382,50*	*76883*
120	128	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	15,000	5163,75	77456
			Сметная прибыль			*382,50*	*5738*
121	129	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	17,000	5163,75	87784
			Сметная прибыль			*382,50*	*6503*
122	130	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	45,000	5163,75	232369
			Сметная прибыль			*382,50*	*17213*
123	131	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	17,000	5163,75	87784
			Сметная прибыль			*382,50*	*6503*
124	132	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	15,000	5163,75	77456
			Сметная прибыль			*382,50*	*5738*
125	133	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	6,000	5163,75	30983
			Сметная прибыль			*382,50*	*2295*
126	134	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	148,000	5163,75	764235
			Сметная прибыль			*382,50*	*56610*
127	135	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	4,000	5163,75	20655
			Сметная прибыль			*382,50*	*1530*
128	136	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	61,000	5163,75	314989
			Сметная прибыль			*382,50*	*23333*
129	137	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	332,000	5163,75	1714365
			Сметная прибыль			*382,50*	*126990*
130	138	СТПРАЙС	Ротор PGP-ADJ-01 HunTEr	шт	179,000	5163,75	924311

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,056	128,05	647
			Накладные расходы			*30,71*	*155*
			Сметная прибыль			*9,48*	*48*
34	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	5,056	216,85	1096
			Накладные расходы			*39,65*	*200*
			Сметная прибыль			*16,06*	*81*
			Раздел: Наружный трубопровод				
35	35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,041	1016503,76	41168
			Накладные расходы			*427996,56*	*17334*
			Сметная прибыль			*75296,57*	*3050*
36	36	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,534	1902,96	16240
			Сметная прибыль			*140,96*	*1203*
37	37	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,128	2692,44	86503
			Сметная прибыль			*199,44*	*6408*
38	38	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,041	1889969,79	76544
			Накладные расходы			*260599,20*	*10554*
			Сметная прибыль			*139997,76*	*5670*
39	39	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,160	1507861,25	241258
			Накладные расходы			*596335,01*	*95414*
			Сметная прибыль			*111693,43*	*17871*
40	40	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160,640	3223,80	517871
			Сметная прибыль			*238,80*	*38361*
41	41	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,160	2830782,51	452925
			Накладные расходы			*362820,55*	*58051*
			Сметная прибыль			*209687,59*	*33550*
42	42	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	2593246,50	12966
			Накладные расходы			*946538,94*	*4733*
			Сметная прибыль			*192092,33*	*960*
43	43	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	20131,20	100656
			Сметная прибыль			*1491,20*	*7456*
44	44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,000	2573,21	12866
			Накладные расходы			*1106,84*	*5534*
			Сметная прибыль			*190,61*	*953*
45	45	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	17325,51	17326
			Накладные расходы			*3857,89*	*3858*
			Сметная прибыль			*1283,37*	*1283*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*303,84*	*1823*
145	153	1118-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	2,000	37804,02	75608
			Накладные расходы			*3382,86*	*6766*
			Сметная прибыль			*2800,30*	*5601*
146	154	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	925962,62	1204
			Накладные расходы			*395537,65*	*514*
			Сметная прибыль			*68589,82*	*89*
147	155	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,300	1638,36	2130
			Сметная прибыль			*121,36*	*158*
148	156	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,004	1755181,19	6670
			Накладные расходы			*636070,03*	*2417*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*494*
149	157	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1315,44	1315
			Сметная прибыль			*97,44*	*97*
150	158	2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	2441,88	2442
			Сметная прибыль			*180,88*	*181*
151	159	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2261,86	4524
			Накладные расходы			*746,12*	*1492*
			Сметная прибыль			*167,54*	*335*
152	160	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2847,96	5696
			Сметная прибыль			*210,96*	*422*
153	161	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,000	1949030,54	390
			Накладные расходы			*705352,33*	*141*
			Сметная прибыль			*144372,63*	*29*
154	162	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	8041,68	1608
			Сметная прибыль			*595,68*	*119*
155	163	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,200	2854,44	571
			Накладные расходы			*1178,03*	*236*
			Сметная прибыль			*211,44*	*42*
156	164	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	3630074,67	726
			Накладные расходы			*394393,89*	*79*
			Сметная прибыль			*268894,42*	*54*
157	165	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	3132097,60	2506

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление зеленой экрномики города Алматы"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне

(наименование, адрес)

Объект Электромонтажныеные работы

(наименование)

А К Т №3

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 4-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1860,993	321,74	598754
			Накладные расходы			*52,06*	*96891*
			Сметная прибыль			*23,83*	*44352*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	97,947	3666,28	359101
			Накладные расходы			*1421,04*	*139186*
			Сметная прибыль			*271,58*	*26600*
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1305,960	45,41	59303
			Накладные расходы			*9,17*	*11974*
			Сметная прибыль			*3,36*	*4393*
4	6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	555,470	1710,72	950254
			Сметная прибыль			*126,72*	*70389*
			Раздел: Трубы и изделия				
5	7	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1260,000	998,33	1257891
			Накладные расходы			*341,05*	*429722*
			Сметная прибыль			*73,95*	*93177*
6	8	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1260,000	664,20	836892
			Сметная прибыль			*49,20*	*61992*

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

А К Т №3

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.

Локальная смета 4-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приборы наружного освещения				
1	76	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	10,000	2002,32	20023
			Сметная прибыль			*148,32*	*1483*
2	80	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	11,070	8856,83	98045
			Накладные расходы			*1485,46*	*16444*
			Сметная прибыль			*656,06*	*7263*
3	81	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	17,820	19059,20	339635
			Накладные расходы			*1309,50*	*23335*
			Сметная прибыль			*1411,79*	*25158*
4	82	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1102,000	867,17	955623
			Накладные расходы			*274,89*	*302930*
			Сметная прибыль			*64,23*	*70787*
5	83	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	1102,000	136,08	149960
			Сметная прибыль			*10,08*	*11108*
			ИТОГО:				**1563286**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**342709**
			Сметная прибыль				**115799**
			Итого с временными		**1,3 %**	**20 323**	**1 583 609**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**21 379**	**1 604 988**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1 685 071**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 717 171**
			Итого с НДС		**12 %**	**206 061**	**1 923 232**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49318,09*	*293147*
9	17	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2828,000	1134,00	3206952
			Сметная прибыль			*84,00*	*237552*
10	18	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3175,440	1677,24	5325975
			Сметная прибыль			*124,24*	*394517*
11	19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,240	860681,69	206564
			Накладные расходы			*345084,93*	*82820*
			Сметная прибыль			*63754,20*	*15301*
12	20	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	242,400	3491,64	846374
			Сметная прибыль			*258,64*	*62694*
13	21	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,020	2199295,89	43986
			Накладные расходы			*810786,02*	*16216*
			Сметная прибыль			*162910,81*	*3258*
14	22	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,080	16777,80	336898
			Сметная прибыль			*1242,80*	*24955*
15	23	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20,000	2785,00	55700
			Накладные расходы			*1176,46*	*23529*
			Сметная прибыль			*206,30*	*4126*
16	24	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,220	1501562,69	330344
			Накладные расходы			*596335,01*	*131194*
			Сметная прибыль			*111226,87*	*24470*
17	25	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220,880	4930,20	1088983
			Сметная прибыль			*365,20*	*80665*
18	26	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	220,000	2573,21	566107
			Накладные расходы			*1106,84*	*243504*
			Сметная прибыль			*190,61*	*41934*
19	27	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	344,000	3334,34	1147012
			Накладные расходы			*1100,45*	*378556*
			Сметная прибыль			*246,99*	*84964*
20	28	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	454,68	6366
			Сметная прибыль			*33,68*	*472*
21	29	2302-0301-0504 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	666,36	13327
			Сметная прибыль			*49,36*	*987*
22	30	2302-0301-0505 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	1251,72	17524
			Сметная прибыль			*92,72*	*1298*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1146506,82*	*917*
			Сметная прибыль			*232007,23*	*186*
158	**166**	**2301-0201-0252 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,800**	**20968,20**	**16775**
			Сметная прибыль			*1553,20*	*1243*
159	**167**	**1122-1401-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,800**	**3494,63**	**2796**
			Накладные расходы			*1313,10*	*1050*
			Сметная прибыль			*258,86*	*207*
160	**168**	**1122-0601-0309 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**6287756,44**	**5030**
			Накладные расходы			*584443,92*	*468*
			Сметная прибыль			*465759,74*	*373*
161	**169**	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**4,000**	**20099,30**	**80397**
			Накладные расходы			*4475,53*	*17902*
			Сметная прибыль			*1488,84*	*5955*
162	**170**	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**11692,59**	**11693**
			Накладные расходы			*2603,60*	*2604*
			Сметная прибыль			*866,12*	*866*
163	**171**	**1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,000**	**3908,08**	**7816**
			Накладные расходы			*1615,90*	*3232*
			Сметная прибыль			*289,49*	*579*
164	**172**	**2304-0102-1903 РСНБ РК 2015**	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,000**	**36405,72**	**72811**
			Сметная прибыль			*2696,72*	*5393*
165	**173**	**1118-0501-0205 РСНБ РК 2015**	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка**	**вставка**	**1,000**	**18222,49**	**18222**
			Накладные расходы			*1878,92*	*1879*
			Сметная прибыль			*1349,81*	*1350*
166	**174**	**1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2,000**	**1660,87**	**3322**
			Накладные расходы			*719,53*	*1439*
			Сметная прибыль			*123,03*	*246*
167	**175**	**2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские и свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,000**	**1918,08**	**7672**
			Сметная прибыль			*142,08*	*568*
168	**176**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,574**	**51795,94**	**236915**
			Накладные расходы			*13774,46*	*63004*
			Сметная прибыль			*3836,74*	*17549*

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

А К Т №1

о приемке выполненных работ за октябрь 2019г.

Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытия, тип 1				
1	5	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	**Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%**	м2 покрытия	8054,500	109,48	881796
			Накладные расходы			*20,09*	*161786*
			Сметная прибыль			*8,11*	*65318*
2	6	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	м3	946,178	3234,60	3060508
			Сметная прибыль			*239,60*	*226704*
3	7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1183,215	1709,43	2022628
			Накладные расходы			*409,18*	*484145*
			Сметная прибыль			*126,62*	*149824*
4	8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1443,522	1353,24	1953432
			Сметная прибыль			*100,24*	*144699*
5	11	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ**	м2	10756,500	248,15	2669193
			Накладные расходы			*80,87*	*869907*
			Сметная прибыль			*18,38*	*197718*
6	12	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщ. 5см/**	м2	10756,500	0,91	9798
			Накладные расходы			*0,26*	*2764*
			Сметная прибыль			*0,07*	*726*

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство

(наименование)

А К Т №2

о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.

Локальная смета 4-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /зарядка светильникри/**	м	575,000	194,73	111968
			Накладные расходы			*65,44*	*37626*
			Сметная прибыль			*14,42*	*8294*
2	2	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,575	60953,04	35048
			Сметная прибыль			*4515,04*	*2596*
3	3	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,172	1398126,87	240478
			Накладные расходы			*144438,00*	*24843*
			Сметная прибыль			*103564,95*	*17813*
4	4	2302-1001-1101 РСНБ РК 2015	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009**	шт.	57,000	196,56	11204
			Сметная прибыль			*14,56*	*830*
			Раздел: Щиты и шкафы				
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2,328	260,00	605
			Накладные расходы			*45,34*	*106*
			Сметная прибыль			*19,26*	*45*
6	6	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	4,073	393,12	1601
			Сметная прибыль			*29,12*	*119*
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,123	3666,28	449

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	5,850	3738,96	21873
			Сметная прибыль			*276,96*	*1620*
21	21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,005	100937,19	474
			Накладные расходы			*35891,96*	*169*
			Сметная прибыль			*7476,83*	*35*
22	22	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	249310,44	299
			Сметная прибыль			*18467,44*	*22*
23	23	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,004	1439495,28	5038
			Сметная прибыль			*106629,28*	*373*
24	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,009	100937,19	878
			Накладные расходы			*35891,96*	*312*
			Сметная прибыль			*7476,83*	*65*
25	25	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	249310,44	449
			Сметная прибыль			*18467,44*	*33*
26	26	2105-0304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000	231016,32	23
			Сметная прибыль			*17112,32*	*2*
27	27	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,007	1439495,28	9789
			Сметная прибыль			*106629,28*	*725*
28	28	1109-0301-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,030	118788,39	3570
			Накладные расходы			*27010,27*	*812*
			Сметная прибыль			*8799,14*	*264*
29	29	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,021	557569,44	11486
			Сметная прибыль			*41301,44*	*851*
30	30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	249173,28	1794
			Сметная прибыль			*18457,28*	*133*
31	31	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,000	1277903,52	575
			Сметная прибыль			*94659,52*	*43*
32	32	2105-0103-0114 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,002	1373468,40	2472
			Сметная прибыль			*101738,40*	*183*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	13	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1288,629	13181,40	16985930
			Сметная прибыль			*976,40*	*1258217*
			Раздел: Покрытия, тип 2				
8	16	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%	м2 покрытия	5929,600	109,48	649164
			Накладные расходы			*20,09*	*119105*
			Сметная прибыль			*8,11*	*48086*
9	17	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	560,347	3234,60	1812499
			Сметная прибыль			*239,60*	*134259*
10	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	592,960	1709,43	1013626
			Накладные расходы			*409,18*	*242626*
			Сметная прибыль			*126,62*	*75083*
11	19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	723,411	1353,24	978949
			Сметная прибыль			*100,24*	*72515*
12	20	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3 типа АБ	м2	5929,600	248,15	1471412
			Накладные расходы			*80,87*	*479543*
			Сметная прибыль			*18,38*	*108994*
13	21	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	568,056	13181,40	7487769
			Сметная прибыль			*976,40*	*554650*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
14	26	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	10808,600	2270,54	24541315
			Накладные расходы			*262,91*	*2841664*
			Сметная прибыль			*168,19*	*1817875*
15	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	1080,860	1594,33	1723251
			Накладные расходы			*617,96*	*667927*
			Сметная прибыль			*118,10*	*127648*
16	28	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1080,860	3234,60	3496150
			Сметная прибыль			*239,60*	*258974*
17	29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	10808,600	925,87	10007338
			Накладные расходы			*434,15*	*4692559*
			Сметная прибыль			*68,58*	*741284*
18	30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	420,292	1710,72	719003
			Сметная прибыль			*126,72*	*53259*
19	31	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	212,875	12832,56	2731736
			Сметная прибыль			*950,56*	*202351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	81	2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	181,000	1423,44	257643
			Сметная прибыль			*105,44*	*19085*
74	82	2302-0303-5418 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	1032,48	9292
			Сметная прибыль			*76,48*	*688*
75	83	2302-0302-6109 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	927,72	4639
			Сметная прибыль			*68,72*	*344*
76	84	2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	1235,52	18533
			Сметная прибыль			*91,52*	*1373*
77	85	2302-0303-5436 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	3774,60	37746
			Сметная прибыль			*279,60*	*2796*
78	86	2302-0301-0732 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 90x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104,000	2130,84	221607
			Сметная прибыль			*157,84*	*16415*
79	87	2302-0902-4806 РСНБ РК 2015	Муфта сантехническая с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi /прим.американка ЗНР-ЗВР/	шт.	104,000	3891,24	404689
			Сметная прибыль			*288,24*	*29977*
80	88	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	52,000	3155,32	164077
			Накладные расходы			*1348,56*	*70125*
			Сметная прибыль			*233,73*	*12154*
81	89	2304-0902-3206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	52,000	3599,64	187181
			Сметная прибыль			*266,64*	*13865*
			Раздел: Кабельная линия				
82	90	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4400,000	491,12	2160939
			Накладные расходы			*139,36*	*613173*
			Сметная прибыль			*36,38*	*160070*
83	91	2306-0217-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 10x1,5 ГОСТ 1508-78	км	4,400	813440,88	3579140
			Сметная прибыль			*60254,88*	*265121*
84	92	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	400,000	1006,41	402564
			Накладные расходы			*383,28*	*153311*
			Сметная прибыль			*74,55*	*29820*
85	93	2404-0202-0803 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS435 ГОСТ Р 51177-98 /прим.WAGO/	шт.	400,000	1491,48	596592
			Сметная прибыль			*110,48*	*44192*
			Раздел: Оборудование				
86	94	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	104,000	533,15	55447
			Накладные расходы			*193,92*	*20167*
			Сметная прибыль			*39,49*	*4107*
87	95	СТПРАЙС-ЛИСТ	Короб STAndArT	компл	52,000	9288,85	483020
			Сметная прибыль			*688,06*	*35779*
88	96	СТПРАЙС-ЛИСТ	Короб JuniOr 310x240x250	компл	52,000	3278,24	170469

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибскомрайоне**

(наименование, адрес)

Объект **Покрытие**

(наименование)

А К Т №2

о приемке выполненных работ за апрель 2019г.

Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6920,000	260,00	1799195
			Накладные расходы			*45,34*	*313774*
			Сметная прибыль			*19,26*	*133274*
2	2	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	12110,000	393,12	4760683
			Сметная прибыль			*29,12*	*352643*
3	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	512,000	188,74	96633
			Накладные расходы			*21,81*	*11168*
			Сметная прибыль			*13,98*	*7158*
4	4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	512,000	29,02	14856
			Накладные расходы			*7,20*	*3685*
			Сметная прибыль			*2,15*	*1100*
			Раздел: Покрытия, тип 1				
5	5	1127-0801-0113 РСНБ РК 2015	Основание. Укрепление грунтощебнем толщиной 15 см при расходе от объема грунта 50%	м2 покрытия	2702,000	109,48	295811
			Накладные расходы			*20,09*	*54274*
			Сметная прибыль			*8,11*	*21912*
6	6	2101-0201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	70,311	3234,60	227428
			Сметная прибыль			*239,60*	*16847*
			Раздел: Покрытия, тип 3				
7	25	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2702,150	81,65	220630
			Накладные расходы			*17,54*	*47386*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
182	**192**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,002**	**665794,16**	**1332**
			Накладные расходы			***271547,32***	***543***
			Сметная прибыль			***49318,09***	***99***
183	**193**	**2301-0501-1312 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,020**	**1134,00**	**2291**
			Сметная прибыль			***84,00***	***170***
184	**194**	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,000**	**1949030,54**	**390**
			Накладные расходы			***705352,33***	***141***
			Сметная прибыль			***144372,63***	***29***
185	**195**	**2301-0201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,200**	**8041,68**	**1608**
			Сметная прибыль			***595,68***	***119***
186	**196**	**1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,200**	**2573,21**	**515**
			Накладные расходы			***1106,84***	***221***
			Сметная прибыль			***190,61***	***38***
187	**197**	**1122-0601-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,000**	**3630074,67**	**726**
			Накладные расходы			***394393,89***	***79***
			Сметная прибыль			***268894,42***	***54***
			ИТОГО:				**72124061**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10030116**
			Сметная прибыль				**5157135**
			Итого с временными		**1,3 %**	**905 077**	**73 029 138**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**952 106**	**73 981 244**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**77 672 616**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**79 102 186**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 492 262**	**88 594 448**
			Понижающий коэфицент К=28				**24 806 445**
			Итого с НДС				**63 788 002**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

Сергеев А.В.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____» _____ 20__

Генеральный подрядчик
Директор ТОО"Фирма "Акназар"

Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Заказчик: КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", ТОО "Анкор-2005"
Наименование объекта: Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)
Договор №1 с/к от 15.02.2019 г. Доп.соглашение №1 с/к от 18.03.2019 г.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

СПРАВКА Ф№2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		1 с/к	15.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе (благоустройство и озеленение)	293 159 016,00	199 352 890,18							23 922 346,82	223 275 237,00
Итого к оплате									23 922 346,82	223 275 237,00

Заказчик:

ИО Заместитель руководителя управления КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

_____ **Ахметкалиев Д.М**

М.П. БИН 050240003614

Инженер технического надзора
ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б**

М.П. БИН 050840001510

Инженер авторского надзора
ТОО "Зи-Дан"

_____ **Шынгысбаев Н.М**

М.П. БИН 021140006454

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **Галиев Д.Т.**

М.П. БИН 040440002146

Подрядчик:

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ **Умралиев Д.А**

М.П. БИН 051140012523

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**28 153 668**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**28 689 981**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 442 798**	**32 132 779**
			Понижающий коэфицент К=28				**8 997 178**
			Итого с НДС				**23 135 601**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"

_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

_____

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*242,83*	*12627*
89	97	1311-0204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	52,000	10968,26	570350
			Накладные расходы			*2518,43*	*130958*
			Сметная прибыль			*812,46*	*42248*
90	98	СТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан эл-магн с рег.потока ICV-301GB HunTEr	компл	52,000	120487,50	6265350
			Сметная прибыль			*8925,00*	*464100*
91	99	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12,000	1306,07	15673
			Накладные расходы			*514,88*	*6179*
			Сметная прибыль			*96,75*	*1161*
92	100	СТПРАЙС-ЛИСТ	Регулятор давл. для эл-магн. клапана ACCU-SYNC-ADJ HunTEr	компл	4,000	17556,75	70227
			Сметная прибыль			*1300,50*	*5202*
93	101	СТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль расширения A2M-600 HunTEr	компл	7,000	155109,21	1085765
			Сметная прибыль			*11489,57*	*80427*
94	102	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик дождя Mini-ClIK HunTEr	компл	1,000	14114,25	14114
			Сметная прибыль			*1045,50*	*1046*
95	103	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	43229,42	43229
			Накладные расходы			*14222,88*	*14223*
			Сметная прибыль			*3202,18*	*3202*
96	104	прайс-лист ADA SErviCE	Пульт управления ACC2 A2C-1200-M	компл	1,000	480700,00	480700
97	105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	75,000	2261,86	169639
			Накладные расходы			*746,12*	*55959*
			Сметная прибыль			*167,54*	*12566*
98	106	2302-0301-1730 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	984,96	24624
			Сметная прибыль			*72,96*	*1824*
99	107	2302-0301-0310 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	265,68	6642
			Сметная прибыль			*19,68*	*492*
100	108	2302-0301-0909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32X3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	302,40	7560
			Сметная прибыль			*22,40*	*560*
101	109	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	25,000	927,16	23179
			Накладные расходы			*323,35*	*8084*
			Сметная прибыль			*68,68*	*1717*
102	110	СТПРАЙС	Розетка водяная с ключом 3/4 HunTEr	шт	25,000	2841,54	71038
			Сметная прибыль			*210,48*	*5262*
103	111	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	2986,000	927,16	2768487
			Накладные расходы			*323,35*	*965527*
			Сметная прибыль			*68,68*	*205073*
104	112	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP1000 210-270 HunTEr	шт	4,000	4131,00	16524
			Сметная прибыль			*306,00*	*1224*
105	113	СТПРАЙС	Ороситель с форсунками MP COrnEr 45 HunTEr	шт	1,000	4131,00	4131

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	46	1127-0201-1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86, к норме расхода раствора -0,33	м бортового камня	4645,000	3144,44	14605934
			Накладные расходы			*1147,01*	*5327858*
			Сметная прибыль			*232,92*	*1081921*
33	47	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	74,320	46476,72	3454150
			Сметная прибыль			*3442,72*	*255863*
34	48	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4416,800	2608,56	11521490
			Накладные расходы			*831,68*	*3673362*
			Сметная прибыль			*193,23*	*853444*
35	49	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	198,756	46476,72	9237527
			Сметная прибыль			*3442,72*	*684261*
			Раздел: Устройство резинового покрытия, тип 6				
36	51	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1888,000	2270,54	4286772
			Накладные расходы			*262,91*	*496370*
			Сметная прибыль			*168,19*	*317539*
37	52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	188,800	1594,33	301010
			Накладные расходы			*617,96*	*116671*
			Сметная прибыль			*118,10*	*22297*
38	53	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	188,800	3234,60	610692
			Сметная прибыль			*239,60*	*45236*
			Раздел: Устройство тактильной плитки				
39	57	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	2145,000	2270,54	4870300
			Накладные расходы			*262,91*	*563937*
			Сметная прибыль			*168,19*	*360763*
40	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Заполнение щебнем георешетки	м3 грунта	214,500	1594,33	341985
			Накладные расходы			*617,96*	*132552*
			Сметная прибыль			*118,10*	*25332*
41	59	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	214,500	3234,60	693822
			Сметная прибыль			*239,60*	*51394*
42	60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	83,408	1710,72	142688
			Сметная прибыль			*126,72*	*10570*
43	61	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	42,246	12832,56	542121
			Сметная прибыль			*950,56*	*40157*
44	62	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	2145,000	8353,80	17918901

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	177	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 /0,59м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	41942,88	83886
			Сметная прибыль			*3106,88*	*6214*
170	178	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 /0,56м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	26584,20	106337
			Сметная прибыль			*1969,20*	*7877*
171	179	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 /0,51м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	29747,52	59495
			Сметная прибыль			*2203,52*	*4407*
172	180	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 /0,017м3/ из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	1728,00	3456
			Сметная прибыль			*128,00*	*256*
173	181	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 /0,05м3/ из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	3171,96	6344
			Сметная прибыль			*234,96*	*470*
174	182	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	20498,40	40997
			Сметная прибыль			*1518,40*	*3037*
175	183	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,069	31409,94	2154
			Накладные расходы			*6833,80*	*469*
			Сметная прибыль			*2326,66*	*160*
176	184	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,088	827027,74	72381
			Накладные расходы			*73356,42*	*6420*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*5362*
177	185	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,032	563041,80	18243
			Сметная прибыль			*41706,80*	*1351*
178	186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,875	128,05	112
			Накладные расходы			*30,71*	*27*
			Сметная прибыль			*9,48*	*8*
179	187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,875	103,70	91
			Накладные расходы			*18,04*	*16*
			Сметная прибыль			*7,68*	*7*
180	188	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	18825,18	20708
			Накладные расходы			*1355,70*	*1491*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*1534*
181	189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,540	1216,54	42019
			Накладные расходы			*258,96*	*8945*
			Сметная прибыль			*90,11*	*3113*
			Раздел: Производственная канализация К3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	47	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2 (прим.25x1/2), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	77,000	253,80	19543
			Сметная прибыль			*18,80*	*1448*
40	48	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	253,80	10152
			Сметная прибыль			*18,80*	*752*
41	49	2302-0301-1706 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	300,24	12310
			Сметная прибыль			*22,24*	*912*
42	50	2302-0301-1709 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	347,76	15649
			Сметная прибыль			*25,76*	*1159*
43	51	2302-0301-1712 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	511,92	23036
			Сметная прибыль			*37,92*	*1706*
44	52	2302-0301-1723 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	756,00	7560
			Сметная прибыль			*56,00*	*560*
45	53	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	94,000	187,92	17664
			Сметная прибыль			*13,92*	*1308*
46	54	2302-0301-0310 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	103,000	265,68	27365
			Сметная прибыль			*19,68*	*2027*
47	55	2302-0301-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	84,000	504,36	42366
			Сметная прибыль			*37,36*	*3138*
48	56	2302-0301-0207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	687,96	5504
			Сметная прибыль			*50,96*	*408*
49	57	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4 (прим.25x3/4), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	78,000	245,16	19122
			Сметная прибыль			*18,16*	*1416*
50	58	2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,000	245,16	16426
			Сметная прибыль			*18,16*	*1217*
51	59	2302-0301-1707 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,000	300,24	28823
			Сметная прибыль			*22,24*	*2135*
52	60	2302-0301-1710 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	208,000	401,76	83566
			Сметная прибыль			*29,76*	*6190*
53	61	2302-0301-1713 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142,000	511,92	72693
			Сметная прибыль			*37,92*	*5385*
54	62	2302-0301-1724 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	163,000	766,80	124988
			Сметная прибыль			*56,80*	*9258*
55	63	2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,000	279,72	13427

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*39,15*	*13153*
			Сметная прибыль			*20,92*	*7029*
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	168,000	1710,72	287401
			Сметная прибыль			*126,72*	*21289*
			Раздел: Оголовок водоприемный				
8	8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,800	7681,90	13827
			Накладные расходы			*1485,46*	*2674*
			Сметная прибыль			*569,03*	*1024*
9	9	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,700	9696,55	6788
			Накладные расходы			*2618,34*	*1833*
			Сметная прибыль			*718,26*	*503*
10	10	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,700	87626,88	61339
			Сметная прибыль			*6490,88*	*4544*
11	11	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,300	38687,14	11606
			Накладные расходы			*11599,13*	*3480*
			Сметная прибыль			*2865,71*	*860*
12	12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,144	100937,19	14515
			Накладные расходы			*35891,96*	*5161*
			Сметная прибыль			*7476,83*	*1075*
13	13	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,046	1303966,08	59982
			Сметная прибыль			*96590,08*	*4443*
14	14	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,024	289407,60	6801
			Сметная прибыль			*21437,60*	*504*
15	15	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	1439495,28	4318
			Сметная прибыль			*106629,28*	*320*
16	16	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	3769,20	18846
			Сметная прибыль			*279,20*	*1396*
17	17	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	2399,76	2400
			Сметная прибыль			*177,76*	*178*
18	18	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1,000	2168,46	2168
			Накладные расходы			*938,52*	*939*
			Сметная прибыль			*160,63*	*161*
19	19	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	5,850	5485,43	32090
			Накладные расходы			*2125,31*	*12433*
			Сметная прибыль			*406,33*	*2377*

ТОО «Зи-Дан», ГСЛ № 15018061 от 08.10.2015г., Заказ №56 с/к

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», № 184/1 н/к от 09.11.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация

ТОО «Музтау»,

директор Кошенова Гулназ Мейрамбековна_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Боскымбаев Даниял Болгабекович,

аттестат № KZ04VJE00032911 от 06.12.2017г._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	74	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	20498,40	20498
			Сметная прибыль			*1518,40*	*1518*
75	75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,048	563041,80	27251
			Сметная прибыль			*41706,80*	*2019*
76	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,307	128,05	167
			Накладные расходы			*30,71*	*40*
			Сметная прибыль			*9,48*	*12*
77	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,307	103,70	136
			Накладные расходы			*18,04*	*24*
			Сметная прибыль			*7,68*	*10*
78	78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,194	827027,74	160510
			Накладные расходы			*73356,42*	*14237*
			Сметная прибыль			*61261,31*	*11890*
79	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	81,000	1216,54	98540
			Накладные расходы			*258,96*	*20976*
			Сметная прибыль			*90,11*	*7299*
80	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция внутренняя обмазочная битумная в 4 слоя с огрунтовкой поверхности	м2 поверхности	5,400	2433,08	13139
			Накладные расходы			*517,93*	*2797*
			Сметная прибыль			*180,23*	*973*
81	81	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	1,200	17887,03	21464
			Накладные расходы			*6681,06*	*8017*
			Сметная прибыль			*1324,97*	*1590*
82	82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,930	18081,60	71061
			Накладные расходы			*1355,70*	*5328*
			Сметная прибыль			*1339,38*	*5264*
83	83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,100	18825,18	20708
			Накладные расходы			*1355,70*	*1491*
			Сметная прибыль			*1394,46*	*1534*
			Раздел: Резервуар. Насосная станция 1го подъема				
84	84	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,000	122494,89	122495
			Накладные расходы			*36206,34*	*36206*
			Сметная прибыль			*9073,70*	*9074*
85	85	комм.предложение WILO CEnTrAl AsiA	Автоматическая насосная станция из стеклопластика на базе насосов LOWARA	компл	1,000	7487259,41	7487259
86	86	2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	25,000	1824,12	45603
			Сметная прибыль			*135,12*	*3378*
87	87	1337-0101-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,000	308206,36	616413
			Накладные расходы			*85280,73*	*170561*
			Сметная прибыль			*22830,10*	*45660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1866,000	1710,72	3192204
			Сметная прибыль			*126,72*	*236460*
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	637,000	45,41	28926
			Накладные расходы			*9,17*	*5841*
			Сметная прибыль			*3,36*	*2143*
9	9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,182	564780,39	1232116
			Накладные расходы			*236152,30*	*515186*
			Сметная прибыль			*41835,58*	*91268*
10	10	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2424,000	144,72	350801
			Сметная прибыль			*10,72*	*25985*
			ИТОГО:				**11752570**
			В том числе :				**2529727**
			Накладные расходы				**870561**
			Сметная прибыль		1,3 %	152 783	11 905 353
			Итого с временными		1,35 %	160 722	12 066 075
			Итого с зимними удорожаниями				12 668 124
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				12 909 446
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		12 %	1 549 134	14 458 580
			Итого с НДС				4 048 402
			Понижающий коэфицент К=28				10 410 179
			Итого с НДС				

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"

Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"

Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"

Заказчик **КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Фирма "Акназар",ТОО "Анкор-2005"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Создание рекреационых зон в мкр.Жас Канат и п.Маяк, включая зоны Аэропортовского озера в Турксибском районе**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

А К Т №1

о приемке выполненных работ за декабрь 2019г.

Локальная смета 7-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детская площадка №8а				
1	1	8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	1,000	1669179,36	1669179
			Накладные расходы			*64959,44*	*64959*
			Сметная прибыль			*123642,92*	*123643*
2	2	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1,000	1167076,17	1167076
			Накладные расходы			*52769,08*	*52769*
			Сметная прибыль			*86450,09*	*86450*
3	3	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1,000	174537,30	174537
			Накладные расходы			*11439,61*	*11440*
			Сметная прибыль			*12928,69*	*12929*
			Раздел: Детская площадка №8б				
4	4	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1,000	1167076,17	1167076
			Накладные расходы			*52769,08*	*52769*
			Сметная прибыль			*86450,09*	*86450*
5	5	8601-0109-0310 УСН РК 8.02-03-2017	Песочница "Аквариум" без козырька	комплект	1,000	102355,74	102356
			Накладные расходы			*10021,83*	*10022*
			Сметная прибыль			*7581,91*	*7582*
6	6	8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2017	Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1,000	498128,84	498129
			Накладные расходы			*19065,41*	*19065*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,72*	*995*
56	64	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	428,76	10719
			Сметная прибыль			*31,76*	*794*
57	65	2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	731,16	10967
			Сметная прибыль			*54,16*	*812*
58	66	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	1065,96	36243
			Сметная прибыль			*78,96*	*2685*
59	67	2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,000	1546,56	57223
			Сметная прибыль			*114,56*	*4239*
60	68	2302-0301-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42,000	4181,76	175634
			Сметная прибыль			*309,76*	*13010*
61	69	2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	2068,20	10341
			Сметная прибыль			*153,20*	*766*
62	70	2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70,000	2965,68	207598
			Сметная прибыль			*219,68*	*15378*
63	71	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	5970,24	23881
			Сметная прибыль			*442,24*	*1769*
64	72	2302-0301-0218 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	7725,24	54077
			Сметная прибыль			*572,24*	*4006*
65	73	2302-0301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83,000	368,28	30567
			Сметная прибыль			*27,28*	*2264*
66	74	2302-0301-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,000	504,36	12105
			Сметная прибыль			*37,36*	*897*
67	75	2302-0301-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	81,000	559,44	45315
			Сметная прибыль			*41,44*	*3357*
68	76	2302-0301-0207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	687,96	17199
			Сметная прибыль			*50,96*	*1274*
69	77	2302-0301-0208 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71,000	738,72	52449
			Сметная прибыль			*54,72*	*3885*
70	78	2302-0301-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	148,000	858,60	127073
			Сметная прибыль			*63,60*	*9413*
71	79	2302-0301-0213 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240,000	1213,92	291341
			Сметная прибыль			*89,92*	*21581*
72	80	2302-0301-0216 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	194,000	2658,96	515838
			Сметная прибыль			*196,96*	*38210*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*618,80*	*1327326*
			ИТОГО:				**178489824**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21828646**
			Сметная прибыль				**13221468**
			Итого с временными		**1,3 %**	**2 320 368**	**180 810 192**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2 440 938**	**183 251 130**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**192 394 638**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**196 059 661**
			Итого с НДС		**12 %**	**23 527 159**	**219 586 820**
			Понижающий коэфицент К=28				**61 484 310**
			Итого с НДС				**158 102 509**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*36898,43*	*36898*
7	7	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1,000	174537,30	174537
			Накладные расходы			*11439,61*	*11440*
			Сметная прибыль			*12928,69*	*12929*
8	8	8601-0207-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Спортивное бревно-"зигзаг"	комплект	1,000	72563,36	72563
			Накладные расходы			*4434,30*	*4434*
			Сметная прибыль			*5375,06*	*5375*
9	9	8601-0104-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка на пружине "Машинка"	комплект	1,000	62600,25	62600
			Накладные расходы			*5195,19*	*5195*
			Сметная прибыль			*4637,06*	*4637*
10	10	8601-0104-0304 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1,000	47847,77	47848
			Накладные расходы			*4312,49*	*4312*
			Сметная прибыль			*3544,28*	*3544*
			Раздел: Детская площадка №8в				
11	11	8601-0113-0105 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м)	комплект	1,000	564666,20	564666
			Накладные расходы			*29554,07*	*29554*
			Сметная прибыль			*41827,13*	*41827*
12	12	8601-0113-0108 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (9,740 м х 8,910 м х 4,320 м)	комплект	1,000	2233167,22	2233167
			Накладные расходы			*79418,43*	*79418*
			Сметная прибыль			*165419,79*	*165420*
13	13	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1,000	174537,30	174537
			Накладные расходы			*11439,61*	*11440*
			Сметная прибыль			*12928,69*	*12929*
			Раздел: Детская площадка №8г				
14	14	8601-0103-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Сетка "Пирамида" большая	комплект	1,000	1201405,54	1201406
			Накладные расходы			*3998,54*	*3999*
			Сметная прибыль			*88993,00*	*88993*
15	15	8601-0104-0206 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1,000	174537,30	174537
			Накладные расходы			*11439,61*	*11440*
			Сметная прибыль			*12928,69*	*12929*
16	16	СТ	Детский игровой комплекс DI 0006-00	шт	1,000	6801652,16	6801652
			Сметная прибыль			*503826,09*	*503826*
17	17	СТ	Детский игровой комплекс LS 0006-00	шт	1,000	6907594,60	6907595
			Сметная прибыль			*511673,67*	*511674*
18	18	8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1,000	645575,91	645576

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,05*	*16343*
			Раздел: Покрытия, тип 4				
8	**33**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**275,675**	**81,65**	**22509**
			Накладные расходы			*17,54*	*4834*
			Сметная прибыль			*6,05*	*1667*
			Раздел: Покрытия, тип 5				
9	**40**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**379,000**	**81,65**	**30945**
			Накладные расходы			*17,54*	*6646*
			Сметная прибыль			*6,05*	*2292*
			Раздел: Устройство резинового покрытия, тип 6				
10	**50**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**472,000**	**81,65**	**38539**
			Накладные расходы			*17,54*	*8277*
			Сметная прибыль			*6,05*	*2855*
			Раздел: Устройство тактильной плитки				
11	**56**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**536,250**	**81,65**	**43785**
			Накладные расходы			*17,54*	*9404*
			Сметная прибыль			*6,05*	*3243*
			ИТОГО:				**7551015**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**459448**
			Сметная прибыль				**559334**
			Итого с временными		**1,3 %**	**98 163**	**7 649 178**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**103 264**	**7 752 442**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**8 139 258**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**8 294 307**
			Итого с НДС		**12 %**	**995 317**	**9 289 624**
			Понижающий коэфицент К=28				**2 601 095**
			Итого с НДС				**6 688 535**

Заказчик:
КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"
Главный специалист
_____ Сергеев А.В.

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Фирма "Акназар"
_____ Галиев Д.Т.

Директор ТОО "Анкор-2005"
_____ Умралиев Д.А

Технический надзор
ТОО "Музтау"
_____

Авторский надзор
ТОО "Зи-Дан"
_____