Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 20 » октября 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» , Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, руководитель Кожабаева Алия Толеутаевна**

фамилия, имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от **«12 » октября 2020 г., ТОО «Фирма «Акназар», директор Зейнеш Ербол, Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от **« 12 » октября 2020 г., ТОО "Вехи", директор Даданбаев Мейзхул Тохтасинович, № KZ73VJE00029050 от 25.07.2017 г, № KZ73VJE00029051 от 25.07.2017 г., договор № 48 от 24 мая 2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от **« 12 » октября 2020 г., ТОО «Мунай Интер Құрылыс», директор Дауренбек Саяхат, приказ №10 от 10.08.2020 г., договор № 117 от 15 декабря 2017 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от переулка Колтобе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Астана»; II нормальный уровень ответственности**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **по проспекту Абая, на участке от переулка Колтобе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Нур-Султан**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

- выписка из постановление акимата г.Нур-Султан №510-1754 от «25» августа 2020 г. «О предоставление права временного безвозмездного землепользования на земельные участки» документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или

прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» № KZ96REA00154244 от 09.12.2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Мунай Интер Курылыс», №10994 от 06.02.2017 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Экспертиза PRO». заключение № ЭPRO-0092/17 от 27.06.2017 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 36;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытий	кв. м	5248,09		5248,09	
Площадь озеленения	кв. м	3986,17		3986,17	
Прочие площади	кв. м	693,74		693,74	
Теплоснабжение					
Протяженность	метров				
Водоснабжение					
Протяженность сетей	м				
Расчетный расход воды	м3/сут				
Канализация					
Протяженность сетей К1	м				
Расчетный расход стоков К1	м3/сут				

Электроснабжение напряжением 0,4кВ					
Напряжение питающей сети	В	380	380	380	380
Расчетная мощность	кВт	25	25	25	25
Расчетный ток	А	38	38	38	38
Протяженность сетей 0,4кВ	м	476	476	476	476
Системы связи и сигнализации					
Длина телефонной канализации	м				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план

Площадь участка составляет 0,. Располагается сквер по проспекту Абая, на участке от переулка Колтобе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева, согласно задания заказчика проект бульвара запроектирован с учетом тематики: "литературный бульвар" (полигон 1) и бульвар "изобразительное искусство" (полигон 2). Бульвар организован в соответствии с потребностью для активного и пассивного отдыха всех возрастных групп населения: предусмотрены места для тихого отдыха, площадки с объемными композициями, площадки для уединения и чтения, детские игровые площадки, спортивная площадка, площадка для игры в "Асыки", стоянка для велосипедов.

Теплоснабжение

Не предусмотрено.

Водоснабжение и канализация

Не предусмотрено.

Электроснабжение напряжением 0,4кВ

Подключение принято:

Источником электроснабжения служит существующая КТП-271, ТП-124. Проложен кабель АПвБбШв 5х16 от существующей КТП-271, ТП-124 до проектируемых шкафов АСУНО и ШР. Выполняется запитка поливочных насосов от ШР и освещение бульвара от шкафа АСУНО. Между опорами освещения проложен кабель ВВГ 5х10.

Кабеля проложены совместно с кабелями наружного освещения в одной траншее. Глубина прокладки электрокабеля-0,7 м от поверхности земли.

При пересечении кабельной ЛЭП-0,4кВ с другими подземными инженерными коммуникациями электрокабель был проложен в земляной траншее в ПЭ трубах согласно серии А5-92.

Учет электроэнергии выполнен на АСУНО КТП-271, ТП-124 электронным счетчиком типа Меркурий 234, 3х230/400В, 5(60)А, так же на поливочную систему СА 4-7720 TX P PLC Ip RS согласно п.9 технических условий.

Системы связи и сигнализации

Не предусмотренно

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 243 974,000 тысяч тенге,

в том числе строительно-монтажных работ 195 823,000 тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 11 112,000 тысяч тенге,

прочие 37 039,000 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 190 407,163 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 151 665,913 тыс. тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря 8 632,607 тыс. тенге;

прочие 30 108,643 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от переулка Колтебе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Елемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Астана»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Кожабаева А. Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Технический надзор: **Даданбаев М.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Авторский надзор: **Дауренбек С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта **М.П.**

Подрядчик
(генеральный подрядчик): **Зейнеш Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя **М.П.**

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения КЛ-0,4 кВ	км	0,148
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения КЛ-10 кВ	км	-
5	Площадь опор	$м^2$	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	106
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
8	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
9	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
10	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с галогеновыми лампами	шт	-
	2) светильники со светодиодными лампами	шт	106
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
11	Кабели:		
	1) Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,554
	2) Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,183
	3) Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,148
12	Муфты соединительные...	шт	-
13	Муфты концевые	шт	12
14	Контуры заземления	шт	-
15	Устройства грозозащиты	шт	-
16	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	6
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик: Кожабаева А. Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Дауренбек С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2	3986,17	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта	м2	0,9928	Бульвар
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2	237,03	
	под газонами	м2	3749,14	
	в т.ч. - обыкновенные	м2	3749,14	
	- партерные	м2	0	
	- луговые	м2	0	
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	540,35	автомобильная парковка
	асфальтовое покрытие	м2	266,14	велосипедная дорожка
	искусственное покрытие	м2	447,2	тартановое покрытие
	плитами	м2	2530,72	брусчатые плитки
	плитами	м2	1463,68	тротуарные плитки
	бордюры	мп	3376,38	бортовые камни
7	Под строениями	м2		Не предусмотрено
8	Под сооружениями	м2		Не предусмотрено
9	Под водоемами	м2		Не предусмотрено
10	Прочие	м2	-	
11	деревья	шт	246	Разной породы
12	кустарники	шт	1725	Яблоня сибирская возраст 6 лет
13	кустарники	шт	1050	Вяз мелколистный возраст 6 лет
14	цветники	м2	237,03	
15	газоны	м2	3749,14	обычные
16	порода деревьев			
17	возраст	год	2009	Ель сибирская – 11 лет, 12 шт
		год	2009	Сосна сибирская – 11 лет, 22 шт
		год	2005	Клён татарский – 15 лет, 48 шт
		год	2011	Барбарис, сирень – 9 лет, 44 шт
		год	2005	Рябина красная – 15 лет, 41 шт
		год	2015	Сосна обыкновенная -5 лет – 35 шт
		год	2011	Миндаль степной – 9 лет, 44 шт

Заказчик: Кожабаева А. Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор: Дауренбек С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 12» октября 2020 г.

Технический надзор **ТОО "Вехи", директор Даданбаев Мейзхул Тохтасинович, г.Нур-Султан, район «Алматы», ул. Ілияс Жансүгіров Жанұғірұлы, 8**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта **Даданбаева Мейзхула Тохтасиновича, № KZ73VJE00029050 от 25.07.2017 г, № KZ73VJE00029051 от 25.07.2017 г., договор № 60 от 08 июня 2018 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора № 48 от 24 мая 2018 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от переулка Колтебе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Астана»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» , Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, руководитель Кожабаева Алия Толеутаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ №15013484 от 20.07.2015 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Зейнеша Ербола**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 36 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 243 974,000 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 195 823,000 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 11 112,000 тысяч тенге,
прочие 37 039,000 тыс. тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 190 407,163 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 151 665,913 тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря 8 632,607 тыс. тенге;
прочие 30 108,643 тыс. тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Мунай Интер Құрылыс», №10994 от 06.02.2017 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ТОО «Экспертиза PRO». заключение № ЭPRO-0092/17 от 27.06.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов ДА;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме ДА;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены ДА;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО "Вехи", директор Даданбаев Мейзхул Тохтасинович**

организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись и дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Даданбаева Мейзхула Тохтасиновича, №KZ73VJE00029050 от 25.07.2017 г, №KZ73VJE00029051 от 25.07.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись и дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 12» октября 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Мунай Интер Құрылыс», директор Дауренбек Саяхат, г.Нур-Султан, район «Байқоңыр», ул. Жанибека Тархана, 9, кв.239**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта **Дауренбек Саяхата, приказ №10 от 10.08.2020 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора 117 от 15 декабря 2017 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от переулка Колтебе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Астана»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», Республика Казахстан, г.Нур-Султан, Проспект САРЫАРКА, 13, руководитель Кожабаева Алия Толеутаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Фирма «Акназар», ГСЛ №15013484 от 20.07.2015 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Зейнеш Ербола**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями:
_____

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 36 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):

ТОО «Мунай Интер Құрылыс», №10994 от 06.02.2017 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): **ТОО «Экспертиза PRO». заключение № ЭPRO-0092/17 от 27.06.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Мунай Интер Құрылыс», директор Дауренбек Саяхат**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору: **Дауренбек Саяхата, приказ №10 от 10.08.2020 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Фирма «Акназар», Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Зейнеш Ербола**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от переулка Колтебе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Астана»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» , руководитель Кожабаева Алия Толеутаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Мунай Интер Құрылыс», №10994 от 06.02.2017 г.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «Экспертиза PRO». заключение № ЭPRO-0092/17 от 27.06.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытий	кв. м	5248,09		5248,09	
Площадь озеленения	кв. м	3986,17		3986,17	
Прочие площади	кв. м	693,74		693,74	

Теплоснабжение					
Протяженность	метров				
Водоснабжение					
Протяженность сетей	м				
Расчетный расход воды	м3/сут				
Канализация					
Протяженность сетей К1	м				
Расчетный расход стоков К1	м3/сут				
Электроснабжение напряжением 0,4кВ					
Напряжение питающей сети	В	380	380	380	380
Расчетная мощность	кВт	25	25	25	25
Расчетный ток	А	38	38	38	38
Протяженность сетей 0,4кВ	м	476	476	476	476
Системы связи и сигнализации					
Длина телефонной канализации	м				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план

Площадь участка составляет 0,9928. Располагается сквер по проспекту Абая, на участке от переулка Колтебе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева, согласно задания заказчика проект бульвара запроектирован с учетом тематики: "литературный бульвар" (полигон 1) и бульвар "изобразительное искусство" (полигон 2). Бульвар организован в соответствии с потребностью для активного и пассивного отдыха всех возрастных групп населения: предусмотрены места для тихого отдыха, площадки с объемными композициями, площадки для уединения и чтения, детские игровые площадки, спортивная площадка, площадка для игры в "Асыки", стоянка для велосипедов.

Теплоснабжение

Не предусмотрено.

Водоснабжение и канализация

Не предусмотрено.

Электроснабжение напряжением 0,4кВ

Подключение принято:

Источником электроснабжения служит существующая КТП-271, ТП-124. Проложен кабель АПвБбШв 5х16 от существующей КТП-271, ТП-124 до проектируемых шкафов АСУНО и ШР. Выполняется запитка поливочных насосов от ШР и освещение бульвара от шкафа АСУНО. Между опорами освещения проложен кабель ВВГ 5х10.

Кабеля проложены совместно с кабелями наружного освещения в одной траншее. Глубина прокладки электрокабеля-0,7 м от поверхности земли.

При пересечении кабельной ЛЭП-0,4кВ с другими подземными инженерными коммуникациями электрокабель был проложен в земляной траншее в ПЭ трубах согласно серии А5-92.

Учет электроэнергии выполнен на АСУНО КТП-271, ТП-124 электронным счетчиком типа Меркурий 234, 3х230/400В, 5(60)А, так же на поливочную систему СА 4-7720 ТХ Р PLC Ip RS согласно п.9 технических условий.

Системы связи и сигнализации

Не предусмотренно

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 г.;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;

фактически, 36 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП "Астана су арнасы" ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «Астана калалық жарық» ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Астана РЭК» ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания – не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от переулка Колтебе до улицы Сембинова и от улицы газеты "Егемен Казахстан" до улицы Б.Бейсекбаева в г.Астана» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Фирма «Акназар»**

Директор **Зейнеш Ербол**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта:Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		97	05.10.2017 г				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова**	26 399 060	23 570 589							2 828 471	26 399 060
	Всего к оплате:										**26 399 060**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор : № 97 от 05.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бортовой камень 150х80									
		Полигон 2								
1	21-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012 150х80мм *м*	2875,16	5714		16428664				
		Полигон 1								
2	21-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012 150х80мм *м*	1058,22	5714		6046669				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**22475333**				– / –
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 475 333				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 475 333				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		952 954
Итого, тенге		23 428 287
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 874 263
Итого по разделу на подряд, тенге		**25 302 550**

Итого прямые затраты по смете		**22475333**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		22 475 333
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		22 475 333
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		952 954
Итого, тенге		23 428 287
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 874 263
Итого по смете на подряд, тенге		**25 302 550**
Оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		328 933
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		592 087
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**26 223 570**
с понижающим коэф-м	**0,898832**	23 570 589
НДС (12 %)		2 828 471
Всего по акту с учетом НДС		**26 399 060**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Далапбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта:Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		97	05.10.2017 г				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова**	89 912 857	56 708 747							6 805 050	63 513 797
	Всего к оплате:										**63 513 797**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г. Цены региона г. Астана

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор : №105 от 24.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от
Наименование объекта: Архитектурно-строительная часть

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Объемная композиция-1 шт									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,500; *м3 грунта*	37,35	94,89 7,63	87,26 27,5	3544 285	3259 1027	775 59,1	0,00888 0,0193	0,33167 0,72086
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,500; *м3 грунта*	28,7	132,93 8,47	124,32 40,66	3815 243	3568 1167	833 59,1	0,00984 0,02853	0,28241 0,81881
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=0,500; *т*	55,391	459,28		25440				

4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,500;	1,16	1424,14	–	1652	–	976	1,54	1,7864
	м3 грунта		1424,14	–	1652	–	59,1	–	–
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,500;	1,93	817,1	–	1577	–	932	0,972	1,87596
	м3 грунта		817,1	–	1577	–	59,1	–	–
6 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,500;	36,58	24,14	24,14	883	883	213	–	–
	м3 грунта		–	9,87	–	361	59,1	0,00806	0,29483
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,500;	36,58	142,4	56,72	5209	2075	2455	0,108	3,95064
	м3 уплотненного грунта		85,68	27,88	3134	1020	59,1	0,02625	0,96023
8 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. УстройствоК=0,500;	112	592,9	114,94	66405	12873	19000	0,263	29,456
	м2 покрытия		239,08	39,47	26777	4421	60,9	0,033	3,696
9 11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=0,500;	0,276	17913,04	688,41	4944	190	181	1,35	0,3726
	м3		1163,04	192,03	321	53	48,5	0,1813	0,05004
10 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,500;	22,82	23615,82	733	538913	16727	53366	4,9	111,818
	м3		4609,82	211,92	105196	4836	48,5	0,197	4,49554
11 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=0,500;	0,99676	149877,81		149392				
	т								
12 21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=0,500;	0,50282	150970,23		75911				
	т								

13 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=0,500;	64	776,11	12,69	49671	812	7308	0,212	13,568
	м2 поверхности		222,66	2,13	14250	136	50,8	0,002	0,128
14 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=0,500;	0,06	196766,67	1500	11806	90	1698	56,4	3,384
	т металлических изделий		55116,67	583,33	3307	35	50,8	0,54	0,0324
	Итого прямые затраты по разделу 1				**939162**				**167**
									11
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				156 742				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 477				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 056				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				716 503				
	- перевозка грузов, тенге				25 440				
	Накладные расходы I уровня, тенге				87 737				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 026 899				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				43 541				
	Итого, тенге				1 070 440				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				85 635				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 156 075**				
	Итого прямые затраты по смете				**939162**				**167**
									11
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				156 742				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 477				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 056				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				716 503				
	- перевозка грузов, тенге				25 440				
	Накладные расходы I уровня, тенге				87 737				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 026 899				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		43 541
Итого, тенге		1 070 440
Сметная прибыль (8 %), тенге		85 635
Итого по смете на подряд, тенге		**1 156 075**
Оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		15 029
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		27 053
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**1 198 156**
с понижающим коэф-м	**0,89884860**	1 076 961
НДС (12 %)		129 235
Всего по акту с учетом НДС		**1 206 197**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Далапбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор : №105 от 24.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от
Наименование объекта: Наружное освещение

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Полигон 1									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	177,48	94,89	87,25	16841	15485	3685	0,00888	1,57602
				7,64	27,5	1356	4880	59,1	0,0193	3,42536
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	59,16	132,93	124,32	7864	7355	1717	0,00984	0,58213
				8,47	40,65	501	2405	59,1	0,02853	1,68783
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	97,614	459,28		44832				

4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,874	1424,39	–	12640	–	7470	1,54	13,66596
	м3 грунта		1424,39	–	12640	–	59,1	–	–
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	5,92	817,23	–	4838	–	2859	0,972	5,75424
	м3 грунта		817,23	–	4838	–	59,1	–	–
6 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	118,32	24,14	24,14	2856	2856	689	–	–
	м3 грунта		–	9,85	–	1166	59,1	0,00806	0,95366
7 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	118,32	142,4	56,74	16849	6713	7940	0,108	12,77856
	м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	10136	3299	59,1	0,02625	3,1059
8 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	986	371,69	307,97	366491	303654	79262	0,06	59,16
	м кабеля		63,73	124,09	62837	122354	42,8	0,0998	98,4028
9 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	59,16	1446,22		85558				
	м3								
10 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	1,1435	125476,17	–	143482	–	88103	133	152,0855
	канало-километр трубопровода		124069,09	–	141873	–	62,1	–	–
11 13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	441,1	25,5	4411	255	1323	0,29	2,9
	м		300,9	8,2	3009	82	42,8	0,0066	0,066
12 23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	1143,5	160,52		183555				
	м								

13	13-080201-0901								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	986	226,66	97	223488	95638	60827	0,1	98,6
	м кабеля		106,22	37,92	104728	37390	42,8	0,0378	37,2708
14	13-080201-0701								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	604,5	273,8	6045	2738	954	0,12	1,2
	м кабеля		127,5	95,4	1275	954	42,8	0,086	0,86
15	13-080206-2202								
	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	157,5	81,8	1,23	12884	194	4230	0,06	9,45
	м		62,25	0,5	9805	78	42,8	0,0004	0,063
16	23-060128-0302								
	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,334	122532,21		40926				
	км								
17	23-060128-0505								
	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,223	1196193,94		1462945				
	км								
18	29-000000-0000(пл)								
	Опора металлическая в комплекте с анкерным устройством высотой 5 м	63	42230		2660490				
	шт								
19	29-000000-0000(пл)								
	Светильник светодиодный LI-N101	63	184598		11629674				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**16926669**				**358**
									146
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				352 998				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				434 888				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				172 608				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 093 951				
	- перевозка грузов, тенге				44 832				
	Накладные расходы I уровня, тенге				259 059				

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				*17 185 728*	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				728 675	
	Итого, тенге				17 914 403	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 433 152	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**19 347 555**	
	Раздел 2 Полигон 2					
20	29-000000-0000(пл)	Опора металлическая в комплекте с анкерным устройством высотой 5 м	51	42230	2153730	
		шт				
21	29-000000-0000(пл)	Светильник светодиодный LI-N101	51	184598	9414498	
		шт				
	Итого прямые затраты по разделу 2				**11568228**	–
						–
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 568 228	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 568 228	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				490 493	
	Итого, тенге				12 058 721	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				964 698	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**13 023 419**	
	Итого прямые затраты по смете				**28494897**	**358**
						146
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				352 998	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				434 888	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				172 608	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				27 662 179	
	- перевозка грузов, тенге				44 832	
	Накладные расходы I уровня, тенге				259 059	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 753 956	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 219 168	
	Итого, тенге				29 973 124	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 397 850	

Итого по смете на подряд, тенге		**32 370 974**
Оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		420 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		757 491
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**33 549 287**
с понижающим коэф-м	**0,89884860**	30 155 730
НДС (12 %)		3 618 688
Всего по акту с учетом НДС		**33 774 417**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" "Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г. Цены региона г. Астана

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Договор : №105 от 24.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от
Наименование объекта: Поливочный водопровод

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Полигон1									
1	29-000000-0000(пл)	Емкость для воды V-15 м3 *шт*	1	3392857		3392857				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3392857**				– / –
		в том числе								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 392 857				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 392 857				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				143 857				
		Итого, тенге				3 536 714				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				282 937				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 819 651**				
	Раздел 2 Полигон 2									
2	29-000000-0000(пл)	Емкость для воды V-15 м3 *шт*	1	3392857		3392857				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3392857**				– / –

в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		3 392 857
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 392 857
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		143 857
Итого, тенге		3 536 714
Сметная прибыль (8 %), тенге		282 937
Итого по разделу на подряд, тенге		**3 819 651**
Итого прямые затраты по смете		**6785714**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 785 714
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		6 785 714
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		287 714
Итого, тенге		7 073 428
Сметная прибыль (8 %), тенге		565 874
Итого по смете на подряд, тенге		**7 639 302**
Оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		99 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		178 762
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**7 917 375**
с понижающим коэф-м	**0,89884860**	7 116 521
НДС (12 %)		853 983
Всего по акту с учетом НДС		**7 970 504**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор : №105 от 24.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Благоустройство и озеление территории

Акт №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
	1.1 Полигон 1									
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	1419	34,44 –	34,44 14,07	48870 –	48870 19960	11796 59,1	– 0,0115	– 16,3185
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	5676	29,47 –	29,47 12,04	167262 –	167262 68317	40375 59,1	– 0,00984	– 55,85184

3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	2058	132,94	124,33	273583	255866	59737	0,00984	20,25072
				8,47	40,65	17429	83649	59,1	0,02853	58,71474
4	41-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км *т*	3971,94	521,82		2072638				
5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	2058	17,14	14,14	35274	29105	9834	0,00332	6,83256
				2,86	5,23	5881	10759	59,1	0,00369	7,59402
6	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	435	108,09	101,1	47019	43978	10267	0,008	3,48
				6,89	33,05	2995	14377	59,1	0,0232	10,092
7	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	696	63,24		44015				
	1.2 Полигон 2									
8	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	1187	34,44	34,44	40880	40880	9868	–	–
				–	14,07	–	16697	59,1	0,0115	13,6505
9	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	4748	29,47	29,47	139916	139916	33774	–	–
				–	12,04	–	57147	59,1	0,00984	46,72032

10 11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	255	132,94	124,33	33900	31704	7402	0,00984	2,5092
	м3 грунта		8,47	40,64	2160	10364	59,1	0,02853	7,27515
11 41-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	492,15	521,82		256814				
	т								
12 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	255	17,15	14,15	4372	3607	1219	0,00332	0,8466
	м3 грунта		2,86	5,23	729	1333	59,1	0,00369	0,94095
13 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	315	108,09	101,1	34048	31846	7435	0,008	2,52
	м3 грунта		6,89	33,05	2169	10412	59,1	0,0232	7,308
14 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	504	63,24		31873				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**3230464**				**36**
									224
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				31 363				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				793 034				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				293 015				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				727				
	- перевозка грузов, тенге				2 405 340				
	Накладные расходы I уровня, тенге				191 707				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 422 171				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				145 100				
	Итого, тенге				3 567 271				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				285 382				

	Итого по разделу на подряд, тенге				***3 852 653***				
	Раздел 2 Покрытие								
	2.1 Брусчатое покрытие Полигон 1								
15	11-270401-0102 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,070;	3,92	2578,06	850	10106	3332	734	0,144	0,56448
	м3 материала основания в плотном теле		127,3	183,16	499	718	60,3	0,143	0,56056
16	11-270403-0101 Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	800	731,36	170,31	585091	136247	42595	0,033	26,4
	м2 основания		29,74	58,56	23790	46849	60,3	0,04436	35,488
17	11-270403-0104 Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-4000	41,75	9,23	-167017	-36900	-7481	–	–
	м2 основания		–	3,1	–	-12407	60,3	0,00251	-10,04
18	11-270401-0101 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	2,8	2470,71	823,21	6918	2305	511	0,144	0,4032
	м3 материала основания в плотном теле		127,5	175,36	357	491	60,3	0,1357	0,37996
19	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	800	4172,79	103,08	3338231	82465	471509	0,948	758,4
	м2 покрытия		937,73	30,06	750187	24047	60,9	0,0283	22,64
	2.2 Покрытие тротуарной плиткой Полигон 2								

20	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	1511,56	761,55	101,23	1151130	153009	236791	0,243	367,30908
		м2 покрытия		226,68	33,11	342644	50045	60,3	0,0292	44,13755
21	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-1,000;	-3023,12	46,01	3,64	-139097	-11012	-11119	0,0054	-16,32485
		м2 покрытия		5,04	1,06	-15229	-3211	60,3	0,001	-3,02312
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	75,578	2470,65	823,24	186727	62219	13799	0,144	10,88323
		м3 материала основания в плотном теле		127,37	175,42	9626	13258	60,3	0,1357	10,25593
23	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	1511,56	4097,81	30,51	6194091	46117	323775	0,381	575,90436
		м2 тротуара		343,33	11,9	518959	17981	60,3	0,0098	14,81329
		Итого прямые затраты по разделу 2				**11166180**				**1724**
										115
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 630 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				437 782				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				137 771				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 097 565				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 071 114				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 237 294				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				518 861				
		Итого, тенге				12 756 155				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 020 492				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**13 776 647**				

Раздел 3 Бортовой камень ГП 150х80

3.1 Полигон1

24	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	250	1903,74	21,96	475935	5490	139611	1	250
		м бортового камня		916,99	9,12	229248	2279	60,3	0,0065	1,625
	3.2 Полигон 2									
25	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	500	1903,74	21,96	951870	10980	279220	1	500
		м бортового камня		916,99	9,11	458495	4557	60,3	0,0065	3,25
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1427805**				**750**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				687 743				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 470				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 836				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				723 592				
		Накладные расходы I уровня, тенге				418 831				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 846 636				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				78 297				
		Итого, тенге				1 924 933				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				153 995				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 078 928**				
		Итого прямые затраты по смете				**15824449**				**2510**
										345
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 349 939				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 247 286				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				437 622				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 821 884				
		- перевозка грузов, тенге				2 405 340				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 681 652				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 506 101				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		742 259
Итого, тенге		18 248 360
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 459 869
Итого по смете на подряд, тенге		**19 708 229**
Оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		256 207
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		461 178
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**20 425 614**
с понижающим коэф-м	**0,89884860**	18 359 535
НДС (12 %)		2 203 144
Всего по акту с учетом НДС		**20 562 679**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта:Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекбаева

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		97	05.10.2017 г				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекбаева**	99 371 882	8 445 558							1 013 467	9 459 025
	Всего к оплате:										**9 459 025**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор : №105 от 24.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 г

Составлена в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Архитектурно-строительная часть									
	1.1 Объемная композиция									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,500; *м3 грунта*	37,35	94,89 7,63	87,26 27,5	3544 285	3259 1027	775 59,1	0,00888 0,0193	0,33167 0,72086
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,500; *м3 грунта*	28,7	132,93 8,47	124,32 40,66	3815 243	3568 1167	833 59,1	0,00984 0,02853	0,28241 0,81881
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=0,500;	55,391	459,28		25440				

		т								
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,500;	1,16	1424,14	–	1652	–	976	1,54	1,7864
		м3 грунта		1424,14	–	1652	–	59,1	–	–
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,500;	1,93	817,1	–	1577	–	932	0,972	1,87596
		м3 грунта		817,1	–	1577	–	59,1	–	–
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=0,500;	36,58	24,14	24,14	883	883	213	–	–
		м3 грунта		–	9,87	–	361	59,1	0,00806	0,29483
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=0,500;	36,58	142,4	56,72	5209	2075	2455	0,108	3,95064
		м3 уплотненного грунта		85,68	27,88	3134	1020	59,1	0,02625	0,96023
8	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. УстройствоК=0,500;	112	592,9	114,94	66405	12873	19000	0,263	29,456
		м2 покрытия		239,08	39,47	26777	4421	60,9	0,033	3,696
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=0,500;	0,276	17913,04	688,41	4944	190	181	1,35	0,3726
		м3		1163,04	192,03	321	53	48,5	0,1813	0,05004
10	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=0,500;	22,82	23615,82	733	538913	16727	53366	4,9	111,818
		м3		4609,82	211,92	105196	4836	48,5	0,197	4,49554
11	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014К=0,500;	0,99676	149877,81		149392				
		т								
12	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014К=0,500;	0,50282	150970,23		75911				

		т							
13	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=0,500;	64	776,11	12,69	49671	812	7308	0,212	13,568
		м2 поверхности		222,66	2,13	14250	136	50,8	0,002	0,128
14	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=0,500;	0,06	196766,67	1500	11806	90	1698	56,4	3,384
		т металлических изделий		55116,67	583,33	3307	35	50,8	0,54	0,0324
	1.2 Навес "Иллюзия свет и тень"-2 шт									
15	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	24,3	94,9	87,24	2306	2120	505	0,00888	0,21578
		м3 грунта		7,65	27,49	186	668	59,1	0,0193	0,46899
16	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,62	132,97	124,38	1811	1694	395	0,00984	0,13402
		м3 грунта		8,44	40,6	115	553	59,1	0,02853	0,38858
17	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	26,2866	459,28		12073				
		т								
18	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,76	1425	–	1083	–	640	1,54	1,1704
		м3 грунта		1425	–	1083	–	59,1	–	–
19	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,26	817,46	–	1030	–	609	0,972	1,22472
		м3 грунта		817,46	–	1030	–	59,1	–	–

20 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	23,8	24,12	24,12	574	574	139	–	–
	м3 грунта		–	9,87	–	235	59,1	0,00806	0,19183
21 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	23,8	142,44	56,76	3390	1351	1597	0,108	2,5704
	м3 уплотненного грунта		85,67	27,9	2039	664	59,1	0,02625	0,62475
22 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,02	5177,15	1276,49	15635	3855	2075	0,85	2,567
	м3 основания		765,89	586,75	2313	1772	50,8	0,54	1,6308
23 11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	10,6	18882,64	847,08	200156	8979	15053	2,82	29,892
	м3		2686,6	241,51	28478	2560	48,5	0,2261	2,39666
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1177220**				**205**
									17

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 986
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 050
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 508
- материалы, изделия и конструкции, тенге	888 671
- перевозка грузов, тенге	37 513
Накладные расходы I уровня, тенге	108 750
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 285 970
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	54 525
Итого, тенге	1 340 495
Сметная прибыль (8 %), тенге	107 240
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 447 735**

Раздел 2 Наружное электроосвещение

2.1 Наружное освещение .Полигон1

24	11-330303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	37	7835,27	5434,81	289905	201088	101215	2,26	83,62
		опора		2400,46	2033,14	88817	75226	61,7	1,45	53,65
25	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,894	3039,15	741,61	2717	663	464	0,78	0,69732
		м3 основания		702,46	319,91	628	286	50,8	0,29	0,25926
26	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	7,594	19639,45	710,43	149142	5395	14564	3,94	29,92036
		м3		3675,4	278,77	27911	2117	48,5	0,2285	1,73523
27	24-040207-5010	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	191	2790,58		533001				
		шт.								
	2.3 Наружное освещение Полигон 2									
28	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	103,95	94,88	87,24	9863	9069	2158	0,00888	0,92308
		м3 грунта		7,64	27,49	794	2858	59,1	0,0193	2,00624
29	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	34,65	132,93	124,33	4606	4308	1005	0,00984	0,34096
		м3 грунта		8,46	40,63	293	1408	59,1	0,02853	0,98856
30	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	57,173	459,28		26258				
		т								
31	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,485	1424,55	–	3540	–	2092	1,54	3,8269

	м3 грунта								
			1424,55	–	3540	–	59,1	–	–
32 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,14	817,39	–	3384	–	2000	0,972	4,02408
	м3 грунта								
			817,39	–	3384	–	59,1	–	–
33 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	12,6	24,13	24,13	304	304	73	–	–
	м3 грунта								
			–	9,84	–	124	59,1	0,00806	0,10156
34 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	12,6	142,38	56,75	1794	715	845	0,108	1,3608
	м3 уплотненного грунта								
			85,63	27,86	1079	351	59,1	0,02625	0,33075
35 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	60	371,7	307,97	22302	18478	4823	0,06	3,6
	м кабеля								
			63,73	124,08	3824	7445	42,8	0,0998	5,988
36 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3,02	1446,22		4368				
	м3								
37 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,06	125466,67	–	7528	–	4623	133	7,98
	канало-километр трубопровода								
			124066,67	–	7444	–	62,1	–	–
38 23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	60	160,52		9631				
	м								
39 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	60	226,68	97	13601	5820	3701	0,1	6
	м кабеля								
			106,22	37,92	6373	2275	42,8	0,0378	2,268
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1081944**				**142**
									67
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге		144 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		245 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		92 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге		665 759
- перевозка грузов, тенге		26 258
Накладные расходы I уровня, тенге		137 563
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 219 507
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		51 707
Итого, тенге		1 271 214
Сметная прибыль (8 %), тенге		101 697
Итого по разделу на подряд, тенге		**1 372 911**

Раздел 3 Поливочный водопровод Полигон 1, 2

3.1 Полигон 1 Плита монолитная под емкости для воды /л5-АС/

40	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,18	5177,04	1276,42	16463	4059	2185	0,85	2,703
		м3 основания		766,04	586,48	2436	1865	50,8	0,54	1,7172
41	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,2	17914,38	687,81	57326	2201	2102	1,35	4,32
		м3		1161,88	192,5	3718	616	48,5	0,1813	0,58016
42	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	10,2	26761,86	2231,86	272971	22765	37615	6,51	66,402
		м3		6754,51	849,12	68896	8661	48,5	0,6974	7,11348
43	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,61	16311,48	1068,85	9950	652	4512	14,94	9,1134
		т		14967,21	285,25	9130	174	48,5	0,2	0,122
44	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54	144777,81		78180				
		т								
45	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07	150970,23		10568				

		т							
46	11-080101-0307								
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,51	772,03	12,62	7342	120	1086	0,212	2,01612
		м2 поверхности								
				222,61	2,1	2117	20	50,8	0,002	0,01902
	3.2 Полигон 2	**Плита монолитная под емкости для воды /л5-АС/**								
47	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,18	5177,04	1276,42	16463	4059	2185	0,85	2,703
		м3 основания								
				766,04	586,48	2436	1865	50,8	0,54	1,7172
48	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	3,2	17914,38	687,81	57326	2201	2102	1,35	4,32
		м3								
				1161,88	192,5	3718	616	48,5	0,1813	0,58016
49	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	10,2	26761,86	2231,86	272971	22765	37615	6,51	66,402
		м3								
				6754,51	849,12	68896	8661	48,5	0,6974	7,11348
50	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,61	16311,48	1068,85	9950	652	4512	14,94	9,1134
		т								
				14967,21	285,25	9130	174	48,5	0,2	0,122
51	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,54	144777,81		78180				
		т								
52	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,07	150970,23		10568				
		т								
53	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,51	772,03	12,62	7342	120	1086	0,212	2,01612
		м2 поверхности								

			222,61	2,1	2117	20	50,8	0,002	0,01902
	Итого прямые затраты по разделу 3				**905600**				**169**
									19
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				172 594				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				59 594				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 672				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				673 412				
	Накладные расходы I уровня, тенге				95 000				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 000 600				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 425				
	Итого, тенге				1 043 025				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 442				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 126 467**				
	Раздел 5 Благоустройство Полигон 1.2								
54	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	11,06224	2577,69	849,65	28515	9399	2071	0,144	1,59296
		м3 материала основания в плотном теле		127,37	183,15	1409	2026	60,3	0,143	1,5819
55	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	293,62	731,36	170,31	214743	50006	15634	0,033	9,68946
		м2 основания		29,74	58,57	8731	17196	60,3	0,04436	13,02498
56	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-1468,1	41,75	9,22	-61299	-13543	-2745	–	–

	м2 основания								
			–	3,1	–	-4553	60,3	0,00251	-3,68493
57 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	7,9016	2470,77	823,38	19523	6506	1442	0,144	1,13783
	м3 материала основания в плотном теле								
			127,32	175,41	1006	1386	60,3	0,1357	1,07225
58 11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	293,62	4172,79	103,08	1225215	30267	173055	0,948	278,35176
	м2 покрытия								
			937,73	30,06	275337	8826	60,9	0,0283	8,30945
5.3 Искусственное покрытие Полигон 1									
59 11-270401-0101									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,050;	2,1425	2470,48	823,34	5293	1764	391	0,144	0,30852
	м3 материала основания в плотном теле								
			127,42	175,5	273	376	60,3	0,1357	0,29074
60 11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	428,5	759,13	170,31	325287	72977	22815	0,033	14,1405
	м2 основания								
			29,74	58,56	12742	25094	60,3	0,04436	19,00826
61 11-270403-0104									
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-2142,5	43,17	9,23	-92498	-19765	-4008	–	–
	м2 основания								
			–	3,1	–	-6646	60,3	0,00251	-5,37768
62 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	21,425	2470,67	823,24	52934	17638	3912	0,144	3,0852
	м3 материала основания в плотном теле								

				127,37	175,4	2729	3758	60,3	0,1357	2,90737
	5.4 Бортовой камень ГП150х80 Полигон 1									
63	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	342	1903,74	21,96	651078	7510	190987	1	342
		м бортового камня		916,99	9,11	313611	3117	60,3	0,0065	2,223
	5.7 Брусчатое покрытие									
64	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	13,3168	2577,8	849,75	34328	11316	2493	0,144	1,91762
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,15	1696	2439	60,3	0,143	1,9043
65	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	190,24	731,37	170,31	139135	32400	10130	0,033	6,27792
		м2 основания		29,74	58,57	5657	11142	60,3	0,04436	8,43905
66	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-951,2	41,75	9,23	-39717	-8775	-1779	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	-2951	60,3	0,00251	-2,38751
67	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	9,512	2470,56	823,28	23500	7831	1736	0,144	1,36973
		м3 материала основания в плотном теле		127,31	175,36	1211	1668	60,3	0,1357	1,29078
68	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	190,24	4172,79	103,08	793831	19610	112124	0,948	180,34752

		м2 покрытия		937,73	30,06	178394	5718	60,9	0,0283	5,38379
	5.8 Бортовой камень ГП 150х80 ,Полигон2									
69	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	283,8	1903,74	21,96	540282	6232	158486	1	283,8
		м бортового камня		916,99	9,12	260242	2587	60,3	0,0065	1,8447
		Итого прямые затраты по разделу 5				**3860150**				**1124**
										56
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 063 038				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				231 373				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				71 183				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 565 739				
		Накладные расходы I уровня, тенге				686 744				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 546 894				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				192 788				
		Итого, тенге				4 739 682				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				379 175				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 118 857**				
		Итого прямые затраты по смете				**7024914**				**1640**
										159
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 571 705				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				595 857				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				205 453				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 793 581				
		- перевозка грузов, тенге				63 771				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 028 057				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 052 971				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				341 446				
		Итого, тенге				8 394 417				

Сметная прибыль (8 %), тенге		671 553
Итого по смете на подряд, тенге		**9 065 970**
Оборудование		**0**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		117 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		212 146
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**9 395 974**
с понижающим коэф-м	**0,89884860**	8 445 558
НДС (12 %)		1 013 467
Всего по акту с учетом НДС		**9 459 025**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за май 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	10 783 372	9 628 011							1 155 361	10 783 372
Итого к оплате									1 155 361	10 783 372

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи-Даданбаев М.Т." _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VTE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515

Договор : № 97 от 05.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Благоустройство Полигон -1,2

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство Полигон -1								
		Раздел 2 Покрытия								
		2.1 Тип 1. Асфальтобетонное покрытие								
8	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	32	2470,65	823,23	79048	26339	60,3	0,144	4,61

				127,36	175,41	4075	5612	5841	0,1357	4,3
9	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	213,3	731,36	170,31	155995	36326	60,3	0,033	7,0
				29,74	58,56	6343	12491	11357	0,04436	9,5
10	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=5,000;								
		м2 основания	-1066	41,75	9,23	-44525,54	-9844	60,3	–	–
				–	3,1	–	-3306	-1994	0,00251	-2,7
	2.2 Искусственное покрытие									
1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство м3 материала основания в плотном теле	32,34	2470,64	883,24	79900,5	28564	60,3	0,144	4,7
				127,35	175,43	4118,5	5673,3	5904	0,136	4,4
	2.3 Брусчатое покрытие									
5	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство м3 материала основания в плотном теле	115,36	2470,64	849,67	285020,4	98020	60,3	0,144	16,6
				127,35	183,17	14691,5	21131,3	21601	0,143	16,5
6	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	460,46	731,36	170,31	336762	78420	60,3	0,033	15,2
				29,74	58,6	13692	26965	24517	0,044	20,4

7	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-2302,3	41,75	9,23	-96121	-21239	60,3	0,033	-76,0
		м2 основания		0,00	3	0	-7141	-4306	0,044	-102,1
9	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	460,46	3697,3	103,08	1702449,5	47465	60,9	0,144	66,3
		м2 основания		937,7	30,06	431788,5	13840,9	271388	0,136	62,5
	2.4 Бортовой камень ГП 200х80									
10	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	254,58	1903,74	21,96	484654,1	5590	60,3	0,144	36,7
		м бортового камня		916,99	9,12	233447,3	2320,6	142168	0,136	34,5
		Итого по разделу :				**2983184,0**	**242178,3**	**470572,8**		**75,1**
						708156,5	**77587,2**			**47,3**
	Благоустройство Полигон -2									
	Раздел 2 Покрытия									
	2.1 Тип 1. Асфальтобетонное покрытие									
8	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	12	2470,65	823,23	29648	9879	60,3	0,144	1,73
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,41	1528	2105	2191	0,1357	1,6
9	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	120,07	731,36	170,31	87814	20449	60,3	0,033	4,0
		м2 основания								

				29,74	58,56	3571	7031	6393	0,04436	5,3
10	11-270403-0104									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=5,000;	-600,35	41,75	9,23	-25064,6125	-5541	60,3	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	-1861	-1122	0,00251	-1,5
	2.3 Брусчатое покрытие									
5	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство								
		м3 материала основания в плотном теле	58,5	2470,64	849,67	144532,4	49706	60,3	0,144	8,4
				127,35	183,17	7450,0	10715,6	10954	0,143	8,4
6	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	835,68	731,36	170,31	611183	142323	60,3	0,033	27,6
				29,74	58,6	24850	48939	44495	0,044	37,1
7	11-270403-0104									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-4178,4	41,75	9,23	-174448	-38546	60,3	0,033	-137,9
		м2 основания		0,00	3	0	-12960	-7815	0,044	-185,4
9	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
		м2 основания	835,68	3697,3	103,08	3089743,0	86143	60,9	0,144	120,3
				937,7	30,06	783644,7	25119,6	492537	0,136	113,4

2.4 Бортовой камень ГП 200х80

10	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	575,03	1903,74	21,96	1094707,6	12627	60,3	0,144	82,8
		м бортового камня		916,99	9,12	527296,8	5241,6	321121	0,136	78,0
		Итого по разделу :				**4858115,3**	**190897,0**	**868754**		**106,9**
						1348340,7	**84330,8**			**57,0**
		Итого по разделам:				**7841299,3**	**433075,3**	**1339326**		**182,05**
						2056497,15	**161918,0**			**132,06**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 351 727
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 339 326
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	389 259
Итого, тенге	9 569 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	765 591
Итого по смете на подряд, тенге	10 335 475
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,3 %)	134 361
Итого с временными зданиями и сооружениями :	10 469 836
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	241 853
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	10 711 689
Возвратная сумма 15% от временных зданий	
Итого :	10 711 689

Итого с понижающим коэф-м	**0,8988322**	**9 628 011**
НДС (12 %)		1 155 361
Всего по акту с учетом НДС		**10 783 372**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи-Даданбаев М.Т." _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за июнь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	14 508 424	3 325 939							399 113	3 725 052
Итого к оплате									399 113	3 725 052

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Благоустройство Полигон -1

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство Полигон -1								
		Раздел 2 Покрытия								
		2.1 Тип 1. Асфальтобетонное покрытие								
8	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	31,99	2470,65	823,23	79036,09	26335,13	60,3	0,144	4,61
				127,36	175,41	4074,25	5611,37	5840,42	0,1357	4,3
9	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	213,29	731,36	170,31	155991,77	36325,42	60,3	0,033	7,0

				29,74	58,56	6343,24	12490,26	11356,60	0,04436	9,5
10	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=5,000;	3198,95	41,75	9,23	133556,16	29526,31	60,30	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	9916,75	5979,80	0,00251	8,0
	2.2 Искуственное покрытие									
8	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	8,3675	2470,65	823,23	20673,16	6888,38	60,3	0,144	1,20
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,41	1065,68	1467,74	1527,66	0,1357	1,1
	2.4 Бортовой камень ГП 200х80									
10	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	169,31	1903,74	21,96	322322,22	3718,0	60,3	0,144	24,4
		м бортового камня		916,99	9,12	155255,58	1543,31	94549,7	0,136	23,0
		Итого по разделу :				**711579,41**	**102793,20**	**119254,21**		**37,2**
						166738,75	**31029,43**			**45,9**
	Поливочный водопровод									
11	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамеетр до 50мм.Укладка	0,39	225205,13	46756,41	87830,00	18235,00	62,1	173,000	67,5
		м1		177438,46	17702,56	69201,00	6904,00	47261,2	18,650	7,3
12	23-010501-1505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 -32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 к=1,010	393,6475	219,75		86504,04				
		м1								
13	13-120701-0501	Отросли, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: сплинклерные. Монтаж оборудования	26	440,15	2,31	11443,90	59,98	62,1	173,000	4498,0
		шт		424,85	1,00	11046,10	26,00	6875,8	18,650	484,9
12	29-000000-004 прай-лист	Спринклер роторный PGP1 Hunter (в комплекте со стойкой-держателем) шт	26	6080,36		158089,36				

Раздел 3 ГАЗОНЫ

11	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка м2	1740	72,42	--	126010,80	--	56,4	0,0741	128,9
				72,42	--	126003,84	--	71066,2	--	--
12	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	232	2470,65	823,25	573190,80	190994,0	60,3	0,14	33,4
				127,36	175,42	29547,52	40697,44	42357,7	0,136	31,5
13	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см м2	1740	240,99	6,25	419322,60	10875,0	56,4	0,27	466,0
				234,73	2,02	408430,20	3511,32	232335,0	0,002	3,3
14	11-470214-0101	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную м2	1740	229,03	98,02	398512,20	170554,8	56,4	0,0525	91,4
				48,97	29,10	85207,80	50634,0	76614,8	0,027	47,7
15	11-470214-0101	Удобрения минеральные.Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием га	0,174	4200,37	4200,37	730,86	730,86	56,4	3,08	0,5
				--	1714,15	--	298,26	168,22	0,413	0,1
16	25-030101-0102	Удобрения бормагниевые сарка А в мешках тн	0,07	32079		**2245,5**				
		Итого по разделу :				**1863880,09**	**391449,65**	**476678,87**		**5285,67**
						729436,46	**102071,02**			**574,7**
		Итого по разделам:				**2575459,51**	**494242,84**	**595933,08**		**5322,90**
						896175,21	**133100,45**			**611,94**

в том числе	1 185 041,45
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 171 392,59
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	134 467,05
Итого, тенге	3 305 859,63
Сметная прибыль (8 %), тенге	264 468,77
Итого по смете на подряд, тенге	3 570 328,40

Оборудование		0
Временные здания и сооружения (1,3 %)		46 414,27
Итого с временными зданиями и сооружениями :		3 616 742,67
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		83 546,76
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		3 700 289,43
Возвратная сумма 15% от временных зданий		
Итого :		3 700 289,43
Итого с понижающим коэф-м	**0,8988322**	**3 325 939,29**
НДС (12 %)		399 112,71
Всего по акту с учетом НДС		**3 725 052,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за июнь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	16 285 390,53	1 586 577,26							190 389,27	1 776 966,53
Итого к оплате									190 389,27	1 776 966,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Т. Зейнеп

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515

Договор : № 97 от 05.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Благоустройство Полигон -1

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Благоустройство Полигон -1

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1. Асфальтобетонное покрытие

11 11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	426,59	1180,86	71,19	503743,07	30368,94	60,3	0,0336	14,33
	м2 основания		35,69	23,12	15225,00	9862,76	15127,92	0,01683	7,2
12 11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303К=8,000;	3412,72	132,02	0,016	450547,29	55	60,3	0,0336	114,67
	м2 основания		0,096	0	327,62	0	197,56	0,01683	57,4
11 11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	426,59	1237,98	71,19	528109,89	30368,94	60,3	0,0336	14,33
	м2 основания		35,69	23,12	15225,00	9862,76	15127,92	0,01683	7,18
	Итого по разделу :				**1482400,25**	**60792,49**	**30453,39**		**143,3**
					30777,62	**19725,52**			**71,8**
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1390830				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 512 853,64				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				64 144,99				
	Итого, тенге				1 576 998,64				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				126 159,89				
	Итого по смете на подряд, тенге				1 703 158,53				
	Оборудование				0				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				22 141,06				
	Итого с временными зданиями и сооружениями :				1 725 299,59				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				39 854,42				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				1 765 154,01				
	Возвратная сумма 15% от временных зданий								
	Итого :				1 765 154,01				
	Итого с понижающим коэф-м	**0,8988322**			**1 586 577,26**				
	НДС (12 %)				190 389,27				

Всего по акту с учетом НДС	1 776 966,53

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" "Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за июнь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	27 519 388,41	10 030 355,25							1 203 642,63	11 233 997,88
Итого к оплате									1 203 642,63	11 233 997,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 . Приказ №06 от 15.05.2020г.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова
Наименование объекта: Благоустройство Полигон -1

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 г

Благоустройство. Полигон-1

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Озеленение										
1	11-470102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	38	1298,66	153,11	49349	5818	25967	1,331	50,578
		яма		1145,55	66,05	43531	2510	56,4	0,054	2,052
2	11-470103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	29	5270,28	1029,72	152838	29862	73457	3,878	112,462
		шт.		4119,03	372,1	119452	10791	56,4	0,293	8,497

3	25-010202-0811	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81								
		шт.	38	11985,37		455444				
4	25-010301-0405	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81								
		шт.	29	7676,88		222630				
5	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную								
		м2	10,84	176,38	98,06	1912	1063	477	0,0525	0,5691
				48,99	29,06	531	315	56,4	0,0274	0,29702
	Раздел 2 МАФы									
6	84-020113-0101	Детский игровой комплекс								
		шт.	1	301421	3010	301421	3010	3173	–	–
				3615	616	3615	616	75	–	–
7	84-020109-0401	Песочница	2	54623	2299	109246	4598	3983	–	–
		шт.								
				2192	463	4384	926	75	–	–
8	84-020104-0109	Качалка "Балансир"	3	54175	1080	162525	3240	3308	–	–
		шт.								
				1250	220	3750	660	75	–	–
9	84-020101-0104	Карусель	2	96731	2118	193462	4236	4979	–	–
		шт.								
				2855	464	5710	928	75	–	–
10	84-020102-0107	Горка (разборная), тип ДГ-004	1	135338	3774	135338	3774	3706	–	–
		шт.								
				4174	767	4174	767	75	–	–
11	84-020109-0306	Домик (прим)	1	186856	153	186856	153	773	–	–
		шт.								
				962	68	962	68	75	–	–
12	84-020103-0301	Стенка для лазанья	1	64313	2127	64313	2127	2059	–	–
		шт.								
				2313	432	2313	432	75	–	–

13	84-020104-0205	Качели	2	80891	1879	161782	3758	3845	–	–
		шт.								
				2179	384	4358	768	75	–	–
14	84-020302-0106	Скамья	1	26626	267	26626	267	9230	–	–
		шт.								
				12219	87	12219	87	75	–	–
15	84-020702-0101	Стойка велосипедов (прим)	1	47398	44	47398	44	203	–	–
		шт.								
				258	12	258	12	75	–	–
16	84-020302-0402	Маф "Асык"	1	46813	38	46813	38	121	–	–
		шт.								
				151	10	151	10	75	–	–
17	84-020302-0101	Скамья индивидуального изготовления, длиной 1 м (прим)	326	17093	190	5572318	61940	1948176	–	–
		шт.								
				7909	59	2578334	19234	75	–	–

	Всего прямые затраты	**7890271**	**164**
			11
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 783 742	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	123 928	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 124	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 685 147	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 297 454	
	Накладные расходы I уровня, тенге	2 083 457	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 973 728	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	41 640	
	Итого, тенге	10 015 368	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	801 229	
	Всего	**10 816 597**	
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	122 400	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	220 322	
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**11 159 319**	
	Итого с понижающим коэф-м **0,8988322**	10 030 355,25	

НДС (12 %)	1 203 642,63
Всего по акту с учетом НДС	**11 233 997,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за июль 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	43 941 193,64	14 662 326,10							1 759 479,13	16 421 805,23
Итого к оплате									1 759 479,13	16 421 805,23

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма "Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Руководитель _____ А. Бегимбеков

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН 020540001029, г.
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен
Наименование объекта: Благоустройство Полигон -1

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г

Полигон 1

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Благоустройство. Полигон-1								
		1.1 Искусственное покрытие								
1	22-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм *м2*	428,5	6837,45		2929847				
		Раздел 2 Поливочный водопровод. Полигон-1								
2	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр3=2; ктрм3=2; кзпр3=2; кэкс3=2; кзпм3=2; кмат3=1,515; *м2 покрытия*	49,5	2314,12 478,16	229,9 78,97	114549 23669	11380 3909	16795 60,9	0,526 0,066	26,037 3,267
3	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	2,28	17914,04 1161,84	687,72 192,54	40844 2649	1568 439	1498 48,5	1,35 0,1813	3,078 0,41336

4	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	17,5	25851,83	2231,89	452407	39058	64536	6,51	113,925
		м3		6754,51	849,14	118204	14860	48,5	0,6974	12,2045
5	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,058	150970,23		8756				
		т								
6	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,224	150970,67		33817				
		т								
7	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,012	143867,1		1726				
		т								
8	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,235	149877,81		35221				
		т								
9	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,085	144777,81		12306				
		т								
10	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,844	143115,76		120790				
		т								
11	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41	142956,38		58612				
		т								
12	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,425	142956,38		60756				
		т								
13	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,64	639	21,43	6799	228	2099	0,356	3,78784
		м2 стяжки		312,03	11,94	3320	127	60,9	0,0127	0,13513
14	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,64	1134,96	54,7	12076	582	3415	0,416	4,42624
		м2 изолируемой поверхности		517,11	9,96	5502	106	60,9	0,0098	0,10427
15	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,64	1134,96	54,7	12076	582	3415	0,416	4,42624

	м2 изолируемой поверхности								
			517,11	9,96	5502	106	60,9	0,0098	0,10427
16	11-080101-0305 Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	29,04	1974,66	27	57344	784	7338	0,468	13,59072
	м2 поверхности								
			491,53	5,85	14274	170	50,8	0,0055	0,15972
17	11-090304-0101 Крышка. Монтаж (прим.)	0,097	56536,08	18824,74	5484	1826	2153	28,9	2,8033
	т конструкций								
			29989,69	6453,61	2909	626	60,9	5,246	0,50886
18	21-060405-1201 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,097	136598,32		13250				
	т								
19	11-130301-0406 Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	76,15	1,15	198	3	49	0,0295	0,0767
	м2								
			34,62	–	90	–	54,2	0,0002	0,00052
20	11-130301-1421 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	2,6	66,54	1,54	173	4	23	0,016	0,0416
	м2								
			16,15	0,38	42	1	54,2	0,0003	0,00078
21	11-080101-0303 Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	15,146	1905,06	29,25	28854	443	1512	0,201	3,04435
	м2 поверхности								
			189,09	7,46	2864	113	50,8	0,007	0,10602
22	11-060101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,05	21000	720	1050	36	117	4,9	0,245
	м3								
			4600	220	230	11	48,5	0,197	0,00985
23	11-160601-0102 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1851	94,67	5553	284	2707	1,47	4,41
	шт.								
			1472,67	21,33	4418	64	60,4	0,02	0,06
24	23-040501-0123 Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2680,13		8040				
	шт.								

2.2 Устройство насоса

25	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	29922	776	29922	776	11404	27	27
		шт.		28014	75	28014	75	40,6	0,06	0,06
26	51-021503-0136(о	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5, типа Grundfos	1	3369849		3369849				
		комплект								

Раздел 3 Газоны

3.0 Подраздел без наименования

27	11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	0,0436	4197,25	4197,25	183	183	42	–	–
		га		–	1720,18	–	75	56,4	1,5	0,0654
28	25-030101-0102	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	0,00424	32079		136				
		т								

Всего прямые затраты	**7420618**	**207**
		17
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	211 687	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 737	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 682	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 781 345	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 369 849	
Накладные расходы I уровня, тенге	117 103	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 537 721	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	319 599	
Итого, тенге	7 857 320	
Сметная прибыль (8 %), тенге	628 586	
Всего	**8 485 906**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	60 998	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	109 798	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**8 656 702**	

Итого с понижающим коэф-м	**0,8988322**	**7 780 922,50**
НДС (12 %)		933 710,70
Всего по акту с учетом НДС		**8 714 633,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы
Наименование объекта: Благоустройство Полигон -2

Акт №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2020 г

Полигон -2

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Объемная композиция-2 шт										
1	11-150108-1701	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	152,8	19815,35	21,45	3027786	3277	241039	2,7	412,56
		м2 поверхности облицовки		2867,81	10,8	438201	1651	54,8	0,0107	1,63496
Раздел 2 Поливочный водопровод.										
2.1 Устройство насоса										

2	13-070401-0101									
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	29922	776	29922	776	11404	27	27
	шт.		28014	75	28014	75	40,6	0,06	0,06
3	51-021503-0136(о									
	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5, типа Grundfos	1	3369849		3369849				
	комплект									
	Всего прямые затраты				**6427557**				**440**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				466 215				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 053				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 726				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 587 440				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				3 369 849				
	Накладные расходы I уровня, тенге				252 443				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 680 000				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				283 232				
	Итого, тенге				6 963 232				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				557 059				
	Всего				**7 520 291**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)				48 445				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				87 202				
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**7 655 938**				
	Итого с понижающим коэф-м	**0,8988322**			**6 881 403,60**				

НДС (12 %)	825 768,43
Всего по акту с учетом НДС	**7 707 172,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма "Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Р. Сыздыков
ИИН 821012350312 , Приказ №06 от 15.05.2020г.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за август 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	66 174 790,21	19 851 425,51							2 382 171,06	22 233 596,57
Итого к оплате									2 382 171,06	22 233 596,57

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даланбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы
Наименование объекта: Благоустройство Полигон -1

Акт №7
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 г

Благоустройство.Полигон -1

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	349,5	34,44 –	34,44 14,07	12037 –	12037 4916	2905 59,1	– 0,0115	– 4,01925
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	1396	29,47 –	29,47 12,04	41138 –	41138 16802	9930 59,1	– 0,00984	– 13,73664

3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	506,89	132,9	124,33	67366	63021	14714	0,00984	4,9878
		м3 грунта		8,47	40,65	4293	20603	59,1	0,02853	14,46157
4	41-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	978,3	521,82		510497				
		т								
5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	506,89	17,1	14,14	8669	7169	2422	0,00332	1,68287
		м3 грунта		2,86	5,23	1448	2650	59,1	0,00369	1,87042
6	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	349,5	108,06	101,1	37767	35334	8249	0,008	2,796
		м3 грунта		6,88	33,05	2406	11552	59,1	0,0232	8,1084
7	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	559,2	63,24		35364				
		т								

Раздел 1 Покрытия

1.1 Асфальтобетонное покрытие

8	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	17,06	2470,65	823,27	42149	14045	3115	0,144	2,45664
		м3 материала основания в плотном теле		127,37	175,44	2173	2993	60,3	0,1357	2,31504
9	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	113,76	731,35	170,29	83200	19372	6057	0,033	3,75408
		м2 основания		29,74	58,55	3383	6661	60,3	0,04436	5,04639

10	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	568,8	41,75	9,23	23747	5248	1063	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	1763	60,3	0,00251	1,42769
11	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	113,6	1180,86	71,18	134146	8086	4029	0,0336	3,81696
		м2 покрытия		35,69	23,13	4054	2627	60,3	0,01683	1,91189
12	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	910,08	134,02	0,02	121973	15	52	0,00009	0,08191
		м2 покрытия		0,1	–	87	–	60,3	–	–
13	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	113,76	1237,98	71,18	140833	8098	4035	0,0336	3,82234
		м2 покрытия		35,69	23,13	4060	2631	60,3	0,01683	1,91458
	1.2 Асфальтное покрытие по велосипедной дорожке									
14	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	46,575	2470,64	823,23	115070	38342	8504	0,144	6,7068
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,42	5932	8170	60,3	0,1357	6,32023
15	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	310,5	731,36	170,31	227087	52881	16532	0,033	10,2465
		м2 основания		29,74	58,56	9233	18183	60,3	0,04436	13,77378

16	11-270403-0104								
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=5,000;	1552,5	41,75	9,23	64824	14322	2904	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	4816	60,3	0,00251	3,89678
17	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	310,5	1237,98	71,19	384394	22103	11011	0,0336	10,4328
		м2 покрытия		35,69	23,12	11081	7180	60,3	0,01683	5,22572
	1.3 Исскуственное покрытие									
18	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	24,23	2470,64	823,19	59864	19946	4424	0,144	3,48912
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,4	3086	4250	60,3	0,1357	3,28801
19	11-270403-0101									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	18,7	759,13	170,32	14196	3185	996	0,033	0,6171
		м2 основания		29,73	58,61	556	1096	60,3	0,04436	0,82953
20	11-270403-0104									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-93,5	43,17	9,23	-4036	-863	-174	–	–
		м2 основания		–	3,09	–	-289	60,3	0,00251	-0,23469

21	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	447,2	1232,5	71,19	551174	31835	15859	0,0336	15,02592
				35,69	23,12	15960	10340	60,3	0,01683	7,52638
22	22-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм *м2*	18,7	6837,45		127860				
	1.4 Брусчатое покрытие									
23	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	2,35	2577,75	849,79	6058	1997	440	0,144	0,3384
				127,23	183,4	299	431	60,3	0,143	0,33605
24	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	256,44	731,36	170,31	187550	43674	13655	0,033	8,46252
				29,74	58,57	7626	15019	60,3	0,04436	11,37568
25	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-1,000; *м2 основания*	-1282,35	41,75	9,23	-53544	-11830	-2398	–	–
				–	3,1	–	-3977	60,3	0,00251	-3,2187
26	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-0,975	2470,77	823,59	-2409	-803	-178	0,144	-0,1404
				127,18	175,38	-124	-171	60,3	0,1357	-0,13231
27	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	256,44	3697,28	103,08	948130	26434	151142	0,948	243,10512

				937,73	30,06	240472	7708	60,9	0,0283	7,25725
	1.5 Бортовой камень ГП 200х80									
28	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	42,33	1903,74	21,95	80585	929	23639	1	42,33
		м бортового камня								
				916,99	9,12	38816	386	60,3	0,0065	0,27515
	1.6 Бортовой камень 1 ГП									
29	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	142,87	1903,74	21,96	271987	3137	79785	1	142,87
		м бортового камня								
				916,99	9,12	131010	1303	60,3	0,0065	0,92866
30	21-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	142,87	8279,49		1182891				
		м								
	Раздел 3 Озеленение									
31	11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	235,5	623,02	–	146721	–	82751	0,7473	175,98915
		м2								
				623,02	–	146722	–	56,4	–	–
32	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	235,5	409,34	–	96400	–	54369	0,467	109,9785
		м2								
				409,34	–	96399	–	56,4	–	–
33	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	235,5	1598,26	293,72	376390	69170	177442	1,3501	317,94855
		м2								
				1248,73	87,2	294077	20536	56,4	0,0821	19,33455
34	11-470113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	235,5	65,99	–	15541	–	8452	0,0688	16,2024
		м2								
				63,63	–	14986	–	56,4	–	–
35	25-020101-0101	Петуния	13600	61,96		842656				
		шт.								

36	11-470102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	54	1298,67	153,11	70128	8268	36901	1,331	71,874
		яма		1145,56	66,06	61860	3567	56,4	0,054	2,916
37	11-470103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	85	5270,27	1029,72	447973	87526	215305	3,878	329,63
		шт.		4119,02	372,11	350117	31629	56,4	0,293	24,905
38	25-010202-0811	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	10	11985,37		119854				
		шт.								
39	25-010301-0405	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	3	7676,88		23031				
		шт.								
40	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	150,2	476,91	31,94	71632	4798	38816	0,517	77,6534
		м траншеи		444,97	13,24	66834	1989	56,4	0,01	1,502
41	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	150,2	476,91	31,94	71632	4798	38816	0,517	77,6534
		м траншеи		444,97	13,24	66834	1989	56,4	0,01	1,502

42	25-010202-0201	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	*шт.*	1050	3175,1		3333855			
	Раздел 4 МАФы									
43	84-020216-0106	Тренажеры	*шт.*	9	120212	2973	1081908	26757	34972	–	–
					4508	673	40572	6057	75	–	–
		Всего прямые затраты					**12118102**				**1684**
											162
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 624 252				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					660 169				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					213 410				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 364 114				
		- перевозка грузов, тенге					545 861				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					923 706				
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 070 536				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13 188 638				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					511 843				
		Итого, тенге					13 700 481				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 096 038				
		Всего					**14 796 519**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)					179 386				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					322 899				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.					**15 298 804**				
		Понижающий коэффицент			0,8988322		**13 751 058**				

НДС (12 %)	1 650 127
Всего по акту с учетом НДС	**15 401 185**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы
Наименование объекта: Благоустройство Полигон -2

Акт №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 г

Полигон -2

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	12,01	2470,64	823,31	29672	9888	2193	0,144	1,72944
		м3 материала основания в плотном теле		127,39	175,35	1530	2106	60,3	0,1357	1,62976
2	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	120,07	731,36	170,32	87814	20450	6394	0,033	3,96231
		м2 основания		29,74	58,57	3571	7033	60,3	0,04436	5,32631

3	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-1,000;	-600,7	41,75	9,23	-25082	-5542	-1124	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	-1864	60,3	0,00251	-1,50776
4	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	240,14	1237,99	71,19	297291	17096	8515	0,0336	8,0687
		м2 покрытия		35,69	23,12	8570	5551	60,3	0,01683	4,04156
	Раздел 1 Тротуарной плитки									
5	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	74,12	761,55	101,23	56441	7503	11611	0,243	18,01116
		м2 покрытия		226,69	33,11	16802	2454	60,3	0,0292	2,1643
6	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-148,24	46,01	3,64	-6821	-540	-545	0,0054	-0,8005
		м2 покрытия		5,04	1,06	-747	-157	60,3	0,001	-0,14824
7	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	3,71	2470,64	823,45	9166	3055	678	0,144	0,53424
		м3 материала основания в плотном теле		127,49	175,47	473	651	60,3	0,1357	0,50345
8	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	74,12	4097,81	30,5	303729	2261	15876	0,381	28,23972
		м2 тротуара		343,32	11,9	25447	882	60,3	0,0098	0,72638
	Раздел 2 Брусчатое покрытие									

9	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	0,37	2577,76	848,65	953	314	69	0,144	0,05328
				127,03	183,78	47	68	60,3	0,143	0,05291
10	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	5,28	731,36	170,45	3862	900	282	0,033	0,17424
				29,73	58,71	157	310	60,3	0,04436	0,23422
11	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-1,000; *м2 основания*	-26,4	41,75	9,2	-1102	-243	-49	–	–
				–	3,11	–	-82	60,3	0,00251	-0,06626
12	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-5,9	2470,59	823,22	-14576	-4857	-1077	0,144	-0,8496
				127,29	175,42	-751	-1035	60,3	0,1357	-0,80063
13	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	5,28	3697,28	103,03	19522	544	3112	0,948	5,00544
				937,69	30,11	4951	159	60,9	0,0283	0,14942
	Раздел 3 Бортовой камень ГП 200*80									
14	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	515,33	1903,74	21,96	981052	11316	287781	1	515,33
				916,99	9,11	472552	4697	60,3	0,0065	3,34965
15	21-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012К=-1,000; *м*	-1001	5947,33		-5953277				

Раздел 5 Озеленения

16	11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см								
		м2	237,03	623,02	–	147674	–	83289	0,7473	177,13252
				623,02	–	147675	–	56,4	–	–
17	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см								
		м2	237,03	409,34	–	97026	–	54723	0,467	110,69301
				409,34	–	97026	–	56,4	–	–
18	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка								
		м2	237,03	1598,26	293,71	378836	69619	178595	1,3501	320,0142
				1248,74	87,2	295988	20670	56,4	0,0821	19,46016
19	11-470113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301								
		м2	237,03	65,99	–	15642	–	8507	0,0688	16,30766
				63,63	–	15083	–	56,4	–	–
20	25-020101-0101	Петуния	13688	61,96		848108				
		шт.								
21	11-470102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8x0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте								
		яма	196	1298,66	153,11	254538	30010	133935	1,331	260,876
				1145,55	66,05	224528	12946	56,4	0,054	10,584
22	11-470103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка								
		шт.	196	5270,28	1029,72	1032974	201826	496467	3,878	760,088
				4119,02	372,11	807327	72934	56,4	0,293	57,428
23	25-010201-0711	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м x 1,0 м x 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81								
		шт.	41	12855,1		527059				

24	25-010102-0401	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	35	8709,53		304834			
		шт.							
25	25-010302-0405	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	44	7208,77		317186			
		шт.							
26	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	246,4	476,92	31,95	117512	7872	63677	0,517	127,3888
		м траншеи		444,97	13,24	109640	3262	56,4	0,01	2,464
27	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	246,4	462,35	60,82	113923	14986	58045	0,404	99,5456
		м изгороди		399,63	18,06	98468	4449	56,4	0,017	4,1888
28	25-010201-0104	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	1725	1774,43		3060892			
		шт.							
	Раздел 6 МАФы								
29	84-020302-0112	Скамья (прим)	24	37117	361	890808	8664	307386	–	–
		шт.		16956	121	406944	2904	75	–	–
30	84-020303-0206	Урна (прм)	12	17846	–	214152	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	75	–	–
31	84-020702-0102	Стойка велосипедов (прим)	2	28508	44	57016	88	405	–	–
		шт.								

	258	12	516	24	75	–	–
Всего прямые затраты			**4166836**				**2452**
							110
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 735 797				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			395 210				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			137 962				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			771 790				
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			264 040				
Накладные расходы I уровня, тенге			1 718 745				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 885 581				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			187 231				
Итого, тенге			6 072 812				
Сметная прибыль (8 %), тенге			485 825				
Всего			**6 558 637**				
Временные здания и сооружения (1,3 %)			81 555				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			146 801				
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**6 786 993**				
Понижающий коэффицент	0,8988322		**6 100 368**				

НДС (12 %)	732 044
Всего по акту с учетом НДС	**6 832 411, 57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Наименование объекта: "Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат в тенге
за сентябрь 2020 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		97	05.10.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно, тенге	в отчетном месяце без НДС, тенге	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б. Бейсекбаева	76 235 658,01	8 982 918,00							1 077 950,00	10 060 868,00
Итого к оплате									1 077 950,00	10 060 868,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан". БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ Е. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515

Договор : № 97 от 05.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Благоустройство. Полигон -1,2

Акт №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Полигон - 1									
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-17,44	2577,75 127,35	849,66 183,2	-44956 -2221	-14818 -3195	-3266 60,3	0,144 0,143	-2,51136 -2,49392

2	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=-1,000; *м2 основания*	-472	731,36 29,74	170,31 58,56	-345203 -14036	-80386 -27640	-25131 60,3	0,033 0,04436	-15,576 -20,93792
3	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 *м2 основания*	2360	41,75 –	9,23 3,1	98541 –	21772 7321	4415 60,3	– 0,00251	– 5,9236
4	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-1,652	2469,73 127,12	822,64 174,94	-4080 -210	-1359 -289	-301 60,3	0,144 0,1357	-0,23789 -0,22418
5	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескомК=-1,000; *м2 покрытия*	-472	3697,28 937,73	103,08 30,06	-1745114 -442610	-48654 -14188	-278190 60,9	0,948 0,0283	-447,456 -13,3576
	1.1 Газоны									
6	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка *м2*	435,98	72,42 72,42	– –	31574 31572	– –	17807 56,4	0,0741 –	32,30612 –
7	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	57,94	2470,64 127,36	823,25 175,41	143149 7379	47699 10163	10578 60,3	0,144 0,1357	8,34336 7,86246
8	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	435,98	240,99 234,74	6,25 2,02	105067 102340	2727 880	58216 56,4	0,2678 0,0019	116,75544 0,82836

9	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	425,14	229,03	98,02	97368	41674	18721	0,0525	22,31985
		м2								
				48,97	29,1	20821	12373	56,4	0,0274	11,64884
10	25-030101-0102	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	0,0128	32079		411				
		т								
	1.2 Озеленение									
11	11-470103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	12	5270,17	1029,67	63242	12356	30396	3,878	46,536
		шт.								
				4119	372,08	49428	4465	56,4	0,293	3,516
12	25-010301-0405	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	12	7676,88		92123				
		шт.								
13	11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 смК=-1,000;	-235,5	623,02	–	-146721	–	-82751	0,7473	-175,98915
		м2								
				623,02	–	-146722	–	56,4	–	–
14	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 смК=-1,000;	-235,5	409,34	–	-96400	–	-54369	0,467	-109,9785
		м2								
				409,34	–	-96399	–	56,4	–	–
15	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. ПосадкаК=-1,000;	-235,5	1598,26	293,72	-376390	-69170	-177442	1,3501	-317,94855
		м2								
				1248,73	87,2	-294077	-20536	56,4	0,0821	-19,33455
16	11-470113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301К=-1,000;	-235,5	65,99	–	-15541	–	-8452	0,0688	-16,2024
		м2								
				63,63	–	-14986	–	56,4	–	–
17	25-020101-0101	ПетунияК=-1,000;	-13600	61,96		-842656				
		шт.								
	1.3 МАФы									

18	84-020302-0101	Скамья индивидуального изготовления, длиной 1 м (прим)К=-1,000; *шт.*	-150	17093 7909	190 59	-2563950 -1186350	-28500 -8850	-896400 75	– –	– –
	1.4 Асфальное покрытие (велогонка)									
19	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-34,675	2470,63 127,35	823,24 175,43	-85669 -4416	-28546 -6083	-6331 60,3	0,144 0,1357	-4,9932 -4,7054
20	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=-1,000; *м2 основания*	-191,5	731,36 29,74	170,31 58,56	-140055 -5695	-32614 -11215	-10197 60,3	0,033 0,04436	-6,3195 -8,49494
21	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-1,000; *м2 основания*	-2147,5	41,75 –	9,22 3,1	-89667 –	-19810 -6661	-4017 60,3	– 0,00251	– -5,39023
22	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. УстройствоК=-1,000; *м2 покрытия*	-191,5	1237,98 35,69	71,19 23,12	-237074 -6834	-13632 -4428	-6791 60,3	0,0336 0,01683	-6,4344 -3,22295
	1.5 Бортовой камень 1 ГП									
23	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытийК=-1,000; *м бортового камня*	-120,87	1903,76 916,99	21,97 9,11	-230107 -110837	-2655 -1101	-67499 60,3	1 0,0065	-120,87 -0,78566
24	21-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012К=-1,000; *м*	-120,87	8279,49		-1000742				

1.6 Бортовой камень ГП 200*80

25	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	352	1903,73	21,96	670114	7729	196571	1	352
		м бортового камня		916,99	9,12	322780	3209	60,3	0,0065	2,288
26	21-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	352	5947,33		2093460				
		м								

Раздел 2 Полигон -2

2.0 Покрытие тротуарное

27	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. УстройствоК=-1,000;	-122	761,55	101,22	-92909	-12349	-19111	0,243	-29,646
		м2 покрытия		226,68	33,11	-27655	-4039	60,3	0,0292	-3,5624
28	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=2,000;	244	46,01	3,64	11227	889	897	0,0054	1,3176
		м2 покрытия		5,04	1,06	1229	259	60,3	0,001	0,244
29	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000;	-6,105	2470,76	823,26	-15084	-5026	-1115	0,144	-0,87912
		м3 материала основания в плотном теле		127,44	175,43	-778	-1071	60,3	0,1357	-0,82845
30	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов пескомК=-1,000;	-122	4097,08	30,5	-499844	-3721	-26133	0,381	-46,482
		м2 тротуара		343,33	11,9	-41886	-1452	60,3	0,0098	-1,1956

2.1 Газоны

31	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка *м2*	1573,16	72,42	–	113928	–	64251	0,0741	116,57116
				72,42	–	113921	–	56,4	–	–
32	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	289,94	2470,65	823,25	716340	238692	52936	0,144	41,75136
				127,36	175,42	36927	50861	60,3	0,1357	39,34486
33	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	1573,16	240,99	6,25	379114	9839	210061	0,2678	421,29225
				234,73	2,02	369275	3174	56,4	0,0019	2,989
34	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *м2*	1573,16	229,03	98,02	360296	154208	69276	0,0525	82,5909
				48,97	29,1	77045	45784	56,4	0,0274	43,10458
35	11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием *га*	0,15732	4201,63	4201,63	661	661	152	–	–
				–	1709,89	–	269	56,4	1,5	0,23598
36	25-030101-0102	Удобрения бормагниевые марки А в мешках *т*	0,06293	32079		2019				
	2.2 Брусчатое покрытие									
37	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=-1,000; *м3 материала основания в плотном теле*	-6,369	2577,64	849,58	-16417	-5411	-1193	0,144	-0,91714
				127,34	183,23	-811	-1167	60,3	0,143	-0,91077
38	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=-1,000; *м2 основания*	-91	758,21	170,29	-68997	-15496	-4845	0,033	-3,003
				29,74	58,56	-2706	-5329	60,3	0,04436	-4,03676

39	11-270403-0104								
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	455	43,17	9,23	19644	4198	851	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	1412	60,3	0,00251	1,14205
40	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000;	-0,321	2464,17	819,31	-791	-263	-58	0,144	-0,04622
		м3 материала основания в плотном теле		127,73	174,45	-41	-56	60,3	0,1357	-0,04356
41	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов пескомК=-1,000;	-91	3697,29	103,08	-336453	-9380	-53634	0,948	-86,268
		м2 покрытия		937,74	30,05	-85334	-2735	60,9	0,0283	-2,5753
2.3 Асфальтное покрытие (велогонка)										
42	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=-1,000;	-9,3	2470,43	823,12	-22975	-7655	-1697	0,144	-1,3392
		м3 материала основания в плотном теле		127,31	175,38	-1184	-1631	60,3	0,1357	-1,26201
43	11-270403-0101									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=-1,000;	-93	731,37	170,31	-68017	-15839	-4952	0,033	-3,069
		м2 основания		29,74	58,57	-2766	-5447	60,3	0,04436	-4,12548
44	11-270403-0104									
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	465	41,76	9,23	19402	4287	870	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	1442	60,3	0,00251	1,16627

45	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. УстройствоК=-1,000;	-93	1238,01	71,2	-115135	-6622	-3298	0,0336	-3,1248
		м2 покрытия		35,69	23,13	-3319	-2151	60,3	0,01683	-1,56519
	2.4 Бортовой камень									
46	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытийК=-1,000;	-34	1903,71	21,94	-64726	-746	-18987	1	-34
		м бортового камня		917	9,09	-31178	-309	60,3	0,0065	-0,221
47	21-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012К=-1,000;	-34	5947,33		-202209				
		м								
		Всего прямые затраты				**-4450202**				**-192**
										21
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				-1 390 334				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				124 079				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 039				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-3 183 956				
		Накладные расходы I уровня, тенге				-1 020 162				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-5 470 364				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-85 225				
		Итого, тенге				-5 555 589				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-444 447				
		Всего				**-6 000 036**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				-78 000				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				-140 403				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**-6 218 439**				
		Понижающий коэффицент	0,8988322			**-5 589 333**				
		НДС (12 %)				-670 720				

Всего по акту с учетом НДС -6 260 053

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Руководитель отдела строительство
и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515

Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и электроосвещение (полигон -1,2)

Акт №10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

Наружные сети электроснабжения и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Землянные работы									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=-1,000; *м3 грунта*	-63,45	94,89 7,64	87,25 27,5	-6021 -485	-5536 -1745	-1318 59,1	0,00888 0,0193	-0,56344 -1,22459

2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,64	132,89	124,31	1148	1074	251	0,00984	0,08502
		м3 грунта		8,45	40,63	73	351	59,1	0,02853	0,2465
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	62,07	459,28		28508				
		т								
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=-1,000;	-4,78	1424,51	–	-6809	–	-4024	1,54	-7,3612
		м3 грунта		1424,48	–	-6809	–	59,1	–	–
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,91	817,23	–	744	–	440	0,972	0,88452
		м3 грунта		817,58	–	744	–	59,1	–	–
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	82,56	24,14	24,14	1993	1993	481	–	–
		м3 грунта		–	9,86	–	814	59,1	0,00806	0,66543
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83,26	142,4	56,74	11856	4724	5587	0,108	8,99208
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	7133	2321	59,1	0,02625	2,18558
		Раздел 2 Наружное освещение								
8	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	711	371,69	307,97	264275	218964	57155	0,06	42,66
		м кабеля		63,73	124,09	45311	88229	42,8	0,0998	70,9578
9	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	43,24	1446,22		62535				
		м3								

10	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,69	125476,17	–	86579	–	53163	133	91,77
		канало-километр трубопровода		124069,57	–	85608	–	62,1	–	–
11	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	441,1	25,5	4411	255	1323	0,29	2,9
		м		300,9	8,2	3009	82	42,8	0,0066	0,066
12	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	693	160,52		111240				
		м								
13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	711	226,66	97	161157	68965	43862	0,1	71,1
		м кабеля		106,22	37,92	75519	26962	42,8	0,0378	26,8758
14	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	604,5	273,8	6045	2738	954	0,12	1,2
		м кабеля		127,5	95,4	1275	954	42,8	0,086	0,86
15	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	107,5	81,8	1,23	8794	132	2887	0,06	6,45
		м		62,25	0,5	6692	54	42,8	0,0004	0,043
16	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22	122532,21		26957				
		км								
17	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,96	1196193,94		1148346				
		км								

18	11-330303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	52	7835,29	5434,83	407435	282611	142247	2,26	117,52
		опора		2400,46	2033,13	124824	105723	61,7	1,45	75,4
19	29-000001-0001(	Опора металлическая в комплекте с анкерным устройством высотой 5,0 мК=-1,000;	-8	42230		-337840				
		шт								
20	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,76	3040,63	741,48	5352	1305	915	0,78	1,3728
		м3 основания		702,84	321,02	1237	565	50,8	0,29	0,5104
21	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	13,47	19639,78	710,47	264548	9570	25832	3,94	53,0718
		м3		3675,43	278,69	49508	3754	48,5	0,2285	3,0779
22	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	89	7342,87	3279,72	653515	291895	144335	2,34	208,26
		шт.		2711,9	1077,21	241359	95872	42,8	0,88	78,32
23	29-000001-0002(	Светильник светоиодный LI-T101K=-1,000;	-8	184598,21		-1476786				
		шт								
24	24-040207-5010	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	399	2790,58		1113441				
		шт.								
25	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	2	8752	1974	17504	3948	3450	3	6
		шт.		3284	746	6568	1492	42,8	0,6	1,2
26	51-080401-0272(	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012	2	55786		111572				
		шт.								

27	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	5073	736,5	10146	1473	2087	2	4
		шт.		2189,5	248,5	4379	497	42,8	0,2	0,4
28	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	7768,19		15536				
		шт.								
29	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	106	1102,3	–	116844	–	49663	1	106
		шт.		1094,67	–	116035	–	42,8	–	–
30	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	106	447,53		47438				
		шт.								
31	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	1020	61,5	2040	123	836	0,87	1,74
		шт.		952,5	24,5	1905	49	42,8	0,02	0,04
32	23-070501-0311	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	2	22587,1		45174				
		шт.								
33	13-080303-0417	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	2	4701	307	9402	614	2943	3	6
		ящик		3331,5	106,5	6663	213	42,8	0,08	0,16

34	23-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А *шт.*	2	5748,04		11496			
35	23-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3 *шт.*	6	765,42		4593			
36	13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; *км кабеля*	1,756	20089,08	13091,69	35275	22989	7783	6,3	11,0628
				6996,58	3358,77	12286	5898	42,8	2,712	4,76227
37	29-000004-0004(	Лента сигнальная *м*	1756	33,89		59704				
38	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *шкаф*	2	20405	4937	40810	9874	13522	13	26
				13808	1989	27616	3978	42,8	1,6	3,2
39	29-000001-0001(	Шкаф диспетчерского управления освещением АСУНО "Рауан" 250А, на 6 линии *шт*	2	2217673		4435346				

Раздел 3 Линия электроснабжения 0,4 кВ

3.1 Землянные работы

40	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	127,11	94,89	87,25	12061	11090	2639	0,00888	1,12874
				7,64	27,5	971	3495	59,1	0,0193	2,45322
41	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	65,53	132,87	124,32	8707	8147	1902	0,00984	0,64482
				8,47	40,65	555	2664	59,1	0,02853	1,86957

42	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	126,47	459,28		58085			
		т							
43	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,94	1424,52	–	5613	–	3317	1,54	6,0676
		м3 грунта		1424,37	–	5612	–	59,1	–	–
44	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,55	817,28	–	5353	–	3164	0,972	6,3666
		м3 грунта		817,25	–	5353	–	59,1	–	–
45	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	124,55	24,13	24,13	3006	3006	726	–	–
		м3 грунта		–	9,86	–	1228	59,1	0,00806	1,00387
46	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	124,55	142,4	56,73	17736	7066	8359	0,108	13,4514
		м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	10670	3473	59,1	0,02625	3,26944
47	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	1106	371,69	307,97	411094	340610	88908	0,06	66,36
		м кабеля		63,73	124,09	70484	137245	42,8	0,0998	110,3788
48	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	48,3	1446,22		69852				
		м3								
49	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,128	125482,14	–	16062	–	9862	133	17,024
		канало-километр трубопровода		124070,31	–	15881	–	62,1	–	–
50	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	128	1040,76		133217				

		м							
51	13-080201-0701								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	604,4	273,75	12088	5475	1908	0,12	2,4
	м кабеля		127,45	95,45	2549	1909	42,8	0,086	1,72
52	13-080201-0901								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	128	226,66	97	29012	12416	7897	0,1	12,8
	м кабеля		106,22	37,92	13596	4854	42,8	0,0378	4,8384
53	23-060603-2006								
	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	0,148	768164,92		113688				
	км								
54	13-080401-0101								
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	12	19759,25	–	237111	–	43641	8	96
	шт.		8497,17	–	101966	–	42,8	–	–
55	23-061703-1303								
	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	12	12400,79		148809				
	шт.								
56	13-080304-0501								
	Прибор или аппарат. Установка	2	1102	–	2204	–	937	1	2
	шт.		1094,5	–	2189	–	42,8	–	–
57	23-070204-0646								
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1440,2		2880				
	шт.								

58	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	1020	61,5	2040	123	836	0,87	1,74
		шт.		952,5	24,5	1905	49	42,8	0,02	0,04
59	23-070501-0311	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	2	22587,1		45174				
		шт.								
60	13-080303-0417	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	2	4701	307	9402	614	2943	3	6
		ящик		3331,5	106,5	6663	213	42,8	0,08	0,16
61	23-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	2	5748,04		11496				
		шт.								
62	23-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	2	765,42		1531				
		шт.								
63	13-100904-0101	Прокладка в траншее сигнальной ленты (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	0,237	20090,91	13088,61	4762	3102	1050	6,3	1,4931
		км кабеля		6995,78	3358,65	1658	796	42,8	2,712	0,64274
64	29-000004-0004(	Лента сигнальная	237	33,89		8058				
		м								
65	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	2,4	2315,56	894,17	5557	2146	2662	1,55	3,72
		м3 конструкции		1421,25	417,92	3411	1003	60,3	0,3886	0,93264

66	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6	1124,5	70,83	6747	425	212	0,0336	0,2016
		м2 покрытия		35,67	22,83	214	137	60,3	0,01677	0,10062
67	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	6	1291,5	71,17	7749	427	212	0,0336	0,2016
		м2 покрытия		35,67	23	214	138	60,3	0,01689	0,10134
68	11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	3	48785,67	26463	146357	79389	36851	10,5	31,5
		переход		12002	7778,67	36006	23336	62,1	5,46	16,38
69	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	30	1040,76		31223				
		м								
		Всего прямые затраты				**9070981**				**1028**
										412

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 090 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 391 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	516 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 390 722
- перевозка грузов, тенге	86 593
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	111 572
Накладные расходы I уровня, тенге	772 400
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 843 381
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	417 359
Итого, тенге	10 260 740
Сметная прибыль (8 %), тенге	820 859

Всего			**11 081 599**
Временные здания и сооружения (1,3 %)			142 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			256 374
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**11 480 401**
Понижающий коэффицент		0,8988322	**10 318 954**
НДС (12 %)			1 238 274
Всего по акту с учетом НДС			**11 557 229**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Руководитель отдела строительство
и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515
Договор : № 97 от 05.10.2017 г
Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от
Наименование объекта: Поливочный водопровод.

Акт №11
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

Поливочный водопровод. (полигон 1,2)

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поливочный водопровод. Полигон -1								
1	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *задвижка или клапан*	4	1045,25	20,25	4181	81	2162	0,88	3,52
				860	10,5	3440	42	62,1	0,01	0,04
2	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *шт.*	4	6290,98		25164				

3	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,01	492,86		498			
		м							
4	13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	3201	222	3201	222	1326	3	3
		шт.								
				2896	117	2896	117	44	0,11	0,11
5	23-051501-0911	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	1	285955,99		285956				
		шт.								
6	11-170701-0103	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	1	27345	2400	27345	2400	14768	24	24
		бак								
				23454	997	23454	997	60,4	0,846	0,846
	Раздел 2 Поливочный водопровод. Полигон -2									
7	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	1045	20	1045	20	541	0,88	0,88
		задвижка или клапан								
				860	11	860	11	62,1	0,01	0,01
8	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6290,98		6291				
		шт.								
9	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,58	225208,62	46756,9	130621	27119	70287	173	100,34
		км трубопровода								
				177439,66	17703,45	102915	10268	62,1	18,65	10,817

10	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,03	492,86		1493				
		м								
11	23-010501-1505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	582,77	219,75		128064				
		м								
12	13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	3201	222	3201	222	1326	3	3
		шт.		2896	117	2896	117	44	0,11	0,11
13	23-051501-0911	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	1	285955,99		285956				
		шт.								
14	11-170701-0103	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка	1	27345	2400	27345	2400	14768	24	24
		бак		23454	997	23454	997	60,4	0,846	0,846
15	13-120701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	35	440,11	2,29	15404	80	6051	0,4	14
		шт.		424,86	1	14870	35	40,6	0,0008	0,028
16	29-000001-0003(п	Спринклер роторный PGP 1Hunter (в комплекте со стойкой держателем)	35	6080,36		212813				
		шт								
	2.1 Камера водопроводная из монолитного бетона 2500*3000*2500									
17	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=2; ктрм1=2;	49,5	2314,93	114,95	114589	5690	15604	0,526	26,037
		м2 покрытия		478,16	39,47	23669	1954	60,9	0,066	3,267

18	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *м3*	2,28	17914,04	687,72	40844	1568	1498	1,35	3,078
				1161,84	192,54	2649	439	48,5	0,1813	0,41336
19	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство *м3*	17,5	25851,83	2231,89	452407	39058	64536	6,51	113,925
				6754,51	849,14	118204	14860	48,5	0,6974	12,2045
20	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,058	150970,23		8756				
21	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,224	150970,67		33817				
22	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,012	143867,1		1726				
23	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,235	149877,81		35221				
24	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,085	144777,81		12306				
25	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,844	143115,76		120790				
26	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,41	142956,38		58612				

27	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,425	142956,38		60756			
		т							
28	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,64	639	21,43	6799	228	2099	0,356	3,78784
		м2 стяжки								
				312,03	11,94	3320	127	60,9	0,0127	0,13513
29	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,64	1134,96	54,7	12076	582	3415	0,416	4,42624
		м2 изолируемой поверхности								
				517,11	9,96	5502	106	60,9	0,0098	0,10427
30	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,64	1134,96	54,7	12076	582	3415	0,416	4,42624
		м2 изолируемой поверхности								
				517,11	9,96	5502	106	60,9	0,0098	0,10427
31	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	29,04	1974,66	27	57344	784	7338	0,468	13,59072
		м2 поверхности								
				491,53	5,85	14274	170	50,8	0,0055	0,15972
32	11-090304-0101	Монтаж крышки (прим)	0,097	56536,08	18824,74	5484	1826	2153	28,9	2,8033
		т конструкций								
				29989,69	6453,61	2909	626	60,9	5,246	0,50886
33	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,097	136598,32		13250				
		т								
34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	76,15	1,15	198	3	49	0,0295	0,0767

		м2							
35	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	2,6	34,62 66,54	– 1,54	90 173	– 4	54,2 23	0,0002 0,016	0,00052 0,0416
		м2		16,15	0,38	42	1	54,2	0,0003	0,00078
36	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	15,146	1905,06	29,25	28854	443	1512	0,201	3,04435
		м2 поверхности		189,09	7,46	2864	113	50,8	0,007	0,10602
37	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,05	21000	720	1050	36	117	4,9	0,245
		м3		4600	220	230	11	48,5	0,197	0,00985
38	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1851	94,67	5553	284	2707	1,47	4,41
		шт.		1472,67	21,33	4418	64	60,4	0,02	0,06
39	23-040501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2680,13		8040				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**2261121**				**353**
										30

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 358 458
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 83 632
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 161
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 819 031

Накладные расходы I уровня, тенге 215 695

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 2 476 816

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге 105 017

Итого, тенге			2 581 833
Сметная прибыль (8 %), тенге			206 547
Всего			**2 788 380**
Временные здания и сооружения (1,3 %)			36 249
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			65 249
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**2 889 878**
Понижающий коэффицент		0,8988322	**2 597 515**
НДС (12 %)			311 702
Всего по акту с учетом НДС			**2 909 217**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Руководитель отдела строительство
и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515

Договор : № 97 от 05.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Навес "Иллюзия свет и тень" - 2шт.

Акт №12
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж *т конструкций*	1,092	41310,44 21242,67	13008,24 3581,5	45111 23197	14205 3911	16509 60,9	20 2,73	21,84 2,98116

2	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,092	129872,71	28495,42	141821	31117	70910	91	99,372
		т конструкций		96655,68	9970,7	105548	10888	60,9	7,34	8,01528
3	29-000001-0001(п	Стоимость изготовленных навесных конструкций	2	1978953		3957906				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4144838**				**121**
										11
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				128 745				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45 322				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 799				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 970 771				
		Накладные расходы I уровня, тенге				87 419				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 232 257				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				179 448				
		Итого, тенге				4 411 705				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				352 936				
		Всего				**4 764 641**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				61 940				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				111 494				
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**4 938 075**				
		Понижающий коэффицент		0,8988322		**4 438 501**				

НДС (12 %)	532 620
Всего по акту с учетом НДС	**4 971 121**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Руководитель отдела строительство
и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан" БИН
020540001029, г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, 13 тел. 55-75-12

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар", БИН 040440002146, РК, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, дом 52В, корпус 1, каб. 515

Договор : № 97 от 05.10.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство бульвара по проспекту Абая, на участке от улицы Култобе до улицы Сембинова и от улицы Егемен Казахстан до улицы Б.Бейсекова

Наименование объекта: Поливочный водопровод. Полигон-1,2

Акт №13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поливочный водопровод. Полигон -1								
1	29-000000-0003(п	Емкость для воды V- 20 м3К=-1,000; *шт*	-1	3392857		-3392857				
2	29-000000-0003(п	Емкость для воды емкостью V - 20м3 *шт*	1	2312500		2312500				
		Раздел 2 Поливочный водопровод. Полигон -2								
3	29-000000-0003(п	Емкость для воды V - 20 м3К=-1,000; *шт*	-1	3392857		-3392857				
4	29-000000-0003(п	Емкость для воды V - 15 м3 *шт*	1	1723214		1723214				

Всего прямые затраты		**-2750000**	-
			-
в том числе			
- материалы, изделия и конструкции, тенге		-2 750 000	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		-2 750 000	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		-116 600	
Итого, тенге		-2 866 600	
Сметная прибыль (8 %), тенге		-229 328	
Всего		**-3 095 928**	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**-3 095 928**	
Понижающий коэффицент	0,8988322	**-2 782 720**	
НДС (12 %)		-333 926	
Всего по акту с учетом НДС		**-3 116 646**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма" Акназар"
БИН 040440002146

Директор _____ Е. Зейнеш

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Зам.руководителя _____ А. Бегимбеков

Руководитель сметного отдела _____ Скиндирова А.М.

Эксперт технического надзора

ТОО "Вехи" _____ М. Даданбаев
ИИН 550401303325, аттестат № KZ46VJE00029051

Руководитель отдела строительство и перспективного планирования _____ Бижанов Б.Д.

Эксперт авторского надзора

ТОО "Мунай Интер Курылыс" _____ С. Дауренбек
ИИН 900427350274 , Приказ №10 от 10.08.2020г.