Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство улицы №30 на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы №35 в г.Астане**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№675	25.05.2009	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце	Из них			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				СМР в сметных базисных ценах	Из графы 2 В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	355 332 962										34216575	
	в т.ч. Текущий м-ц		8 410 159									0	
	в т.ч. Компенсация	35 978 266	8 410 159										

М.п.

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

Наименование стройки: **Строительство улицы № 30 на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы №35 в г. Астане**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь (15-30) месяц 2010 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	за един. измер	Общая стоим.	С начала стр-ва			сентябрь (15-30)		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	**Восстановление оси**	**км**	**1,51**	**28 227,15**	42 623	1,51	42 623	100	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			4 235 444		4 235 444			-	
	- валка деревьев с транспортировкой	шт	24	1 807,13	43 371	24	43 371	100	-	-	0
	- корчевка кустарника	га	0,025	399 960,00	9 999	0,025	9 999	100	-	-	0
	- снятие растительного грунта	м3	13552	67,20	910 669	13 552	910 669	100	-	-	-
	- погрузка и транспотировка грунта в пониженные мест	м3	13552	241,40	3 271 405	13 552	3 271 405	100	-	-	-
3	**Возмещение ущерба от сноса деревьев**	**тенге**			1 463 219	-	1 463 219	**100**		**-**	**0**
4	**Дорожная одежда на основных полосах проезжей части с площадками для остановки общественного транспорта**	**тенге**			349 231 194		349 231 194			-	
	- устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	227	174,70	39 657	227	39 657	100	-	-	0
	- разработка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку складирования и пониженные места (устройство корыта)	м3	10 585	365,47	3 868 510	10 585,0	3 868 510	100	-	-	-
	- дополнительный слой основания из песка Н-30 см	м3	7 640,0	2 361,06	18 038 518	7 640,0	18 038 518	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	25 760	1 081,03	27 847 394	25 760,0	27 847 394	100	-	-	-
	- устройство основания из щебня Н=18 см	м2	25 468	1 036,27	26 391 755	25 468,0	26 391 755	100	-	-	-
	- розлив вязкого битума	тн	63,7	92 929,65	5 919 619	63,7	5 919 619	100	-	-	-
	- технологический слой из песка обработанного битумом	тн	1 798,0	6 755,51	12 146 398	1 798,0	12 146 398	100	-	-	-
	- устройство цементнобетонного основания Н-20 см	м2	24 150	5 562,97	134 345 632	24 150,0	134 345 632	100	-	-	-
	- розлив битумной эмульсии	тн	2,4	67 479,58	161 951	2,40	161 951	100	-	-	-
	- укладка армирующей геосетки	м2	5 976,0	892,62	5 334 320	5 976,00	5 334 320	100	-	-	-
	- нижний слой покрытия из к/з пористой а/б смеси М 1 Н	м2	24 150	2 481,46	59 927 375	24150,00	59 927 375	100	-	-	-
	- покрытие из горячей щебеночно-мастичного а/бетона ЩМА-15 Н=6 см	м2	24 300	2 272,02	55 210 065	24 300,0	55 210 065	100	-	-	-
5	**Установка бортовых камней 1ГП**	**м**	**4 334,5**	**12 463,95**	54 024 996	**4 334,5**	54 024 996	**100**	**-**	**-**	**-**
6	**Площадки для парковки машин**	**тенге**			13 326 366		13 326 366			-	
	- устройство дорожных насыпей бульдозерами	м3	192	174,68	33 539	192	33 539	100	-	-	0

	- разработка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку складирования	м3	100	892,97	89 297	100	89 297	100	-	-	-
	- дополнительный слой основания из песка Н-23 см	м3	460	2 361,06	1 086 087	460	1 086 087	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	2 000	1 081,03	2 162 064	2 000	2 162 064	100	-	-	-
	- устройство основания из щебня Н=15 см	м2	2 000	951,84	1 903 685	2 000	1 903 685	100	-	-	-
	- розлив вязкого битума	тн	5	93 130,20	465 651	5,00	465 651	100	-	-	-
	- нижний слой покрытия из к/з пористой а/б смеси М 1 Н	м2	2 000	2 210,30	4 420 609	2 000	4 420 609	100	-	-	-
	- покрытие из м/з а/бетона тип Б марки 2 Н=5 см	м2	2 000	1 582,72	3 165 434	2 000	3 165 434	100	-	-	0
7	**Дорожная одежда на съездах**	**тенге**			2 397 782		2 402 782			-	
	- разработка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку складирования	м3	177	334,80	59 259	177	59 259	100	-	-	-
	- дополнительный слой основания из песка Н=23 см	м3	81,00	2 361,06	191 246	81	191 246	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	362	1 081,03	391 334	362	391 334	100	-	-	-
	- основание из щебня Н-15 см	м2	362	951,84	344 566	362	344 566	100	-	-	-
	- розлив вязкого битума	тн	0,90	93 136,67	83 823	0,90	88 823	100	-	-	0
	- нижний слой покрытия из к/з пористой а/б смеси М 1 Н -8 см	м2	350	2 210,30	773 606	350	773 606	100	-	-	0
	- покрытие из м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н -5 см	м2	350	1 582,71	553 948	350	553 948	100	-	-	0
8	**Дорожная одежда на примыканиях улиц**	**тенге**			24 344 797		24 344 797			-	
	- разработка грунта с погрузкой и транспортировкой на площадку складирования	м3	1 968	320,85	631 441	1 968	631 441	100	-	-	-
	- основание из песка Н=30 см	м3	525	2 361,06	1 239 558	525	1 239 558	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	1 750	1 081,03	1 891 806	1 750	1 891 806	100	-	-	-
	- основание из щебня Н-18 см	м2	1 750	1 036,27	1 813 475	1 750	1 813 475	100	-	-	-
	- розлив вязкого битума	тн	4,40	93 134,09	409 790	4,4	409 790	100	-	-	-
	- технологический слой из песка обработанного битумом	тн	125	6 755,51	844 439	125	844 439	100	-	-	-
	- устройство цементнобетонного основания Н-24 см	м2	1 650	5 636,29	9 299 881	1 650	9 299 881	100	-	-	0
	- розлив битумной эмульсии	тн	0,06	67 483,33	4 049	0,06	4 049	100	-	-	0
	- укладка армирующей геосетки	м2	150,00	892,63	133 894	150	133 894	100	-	-	0
	- покрытие из к/з пористой а/б смеси марки 1 Н-9 см	м2	1 650	2 553,96	4 214 030	1 650	4 214 030	100		-	-
	- покрытие из горячей щебеночно-мастичного а/бетона ЩМА-15 Н=6 см	м2	1 700	2 272,02	3 862 434	1 700	3 862 434	100	-	-	-
9	**Дорожные знаки**	**тенге**			12 573 064		-			-	
	- дорожные знаки	шт	82,00	30 847,07	2 529 460	-	-	0		-	-
	- арки раннего предупреждения	шт	2,00	5 021 802,00	10 043 604	-	-	0		-	-
10	**Озеленение**	**тенге**			42 933 209		39 131 338			-	
	вертикальная планировка	м3	6 899	251,18	1 732 886	6 899	1 732 886	100	-	-	-
	устройство газонов	тенге			31 659 762		28 185 684			-	
	- подготовка почвы вручную для устройства газона Н=22 см	м2	16386,4	958,60	15 708 005	16 386,4	15 708 005	100	-	-	-
	- устройство ДЭС из песка Н=10 см	м2	16386,4	443,12	7 261 181	16 386,4	7 261 181	100	-	-	-

	- посев газонов вручную	м2	16386,4	179,06	2 934 076	9 831,84	1 762 573	60	-	-	-
	- уход за газонами	м2	16386,4	351,30	5 756 500	9 831,84	3 453 925	60	-	-	-
	деревья и кустарники	тенге			9 540 561		9 212 768			-	
	- доработка ям для устройства дренажа при посадке деревьев	м3	22,3	1 904,39	42 468	22,3	42 468	100		-	-
	- устройствово ДЭС из песка	м3	22,3	2 927,76	65 289	22,3	65 289	100		-	-
	- подготовка стандарных посадочных мест размером 0,5х0,4 м	яма	141,0	2 571,62	362 599	141,0	362 599	100		-	-
	- посадка деревьев с комом 0,5х0,4м	шт	141,0	6 245,43	880 605	141,0	880 605	100		-	-
	- уход за деревьями	шт	141,0	983,84	138 722	70,5	138 722	50		-	-
	- доработка ям для устройства дренажа при посадке деревьев	м3	82,6	1 904,39	157 303	82,6	157 303	100		-	-
	- устройствово ДЭС из песка	м3	82,6	2 927,71	241 829	82,6	241 829	100		-	-
	- подготовка стандарных посадочных мест живой изгороди	м	1 652,4	1 484,28	2 452 632	1 652,4	2 452 632	100		-	-
	- посадка кустарников в живую изгородь	шт	8 262,0	529,93	4 378 244	8 262,0	4 378 244	100		-	-
	- уход за кустарниками	шт	8 262,0	78,11	645 386	4 066,0	317 593	49		-	-
	- погрузка и транспотировка грунта в пониженные мест	тн	891,1	196,93	175 484	891,1	175 484	100		-	-
11	Тотуары	тенге			108 567 122		108 567 122			-	
	- установка бортовых камней БР 100.25.10	м	7 296	2 996,24	21 860 563	7 296	21 860 563	100	-	-	-
	- земляные работы	м3	4 425	327,11	1 447 480	4 425	1 447 480	100	-	-	-
	- подстилающий слй из песка Н-15 см	м2	13 472	564,28	7 601 918	13 040	7 601 918	97	-	-	-
	- основание из щебня Н=12 см	м2	13 472	894,45	12 050 006	13 040	12 050 006	97	-	-	-
	- выравнивающий слой основания из песка Н-5 см	м2	13 472	315,24	4 246 974	13 040	4 246 974	97	-	-	-
	- устройство покрытия из брусчатки	м2	13 472	4 554,65	61 360 181	13 040	61 360 181	97	-	-	-
12	Устройство разметки	км	4,890	642 154,19	3 140 134		-			-	
13	Автопавильоны и МАФы	тенге			14 174 927		13 429 207			-	
	- автопавильоны	шт	8,0	1 579 281,13	12 634 249	8	12 634 249	100	-	-	-
	- урны	шт	30,0	24 619,53	738 586	16	393 912	53	-	-	-
	- скамейки	шт	16,0	50 130,75	802 092	8	401 046	50	-	-	-
14	Наружное освещение	тенге			62 768 958		62 768 958			-	
	- земляные работы	м3	1 617,92	1 290,52	2 087 965	1 617,92	2 087 965	100	-	-	-
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	5 720,0	180,33	1 031 461	5 720	1 031 461	100	-	-	-
	- укладка а/ц труб Д-100мм	м	256	537,59	137 623	256	137 623	100	-	-	-
	- укладка а/ц труб Д-150мм	м	1 960	851,91	1 669 745	1 960	1 669 745	100	-	-	0
	- кабель АВБбШв сеч. 4х16 мм2	м	3 750	570,54	2 139 534	3 750	2 139 534	100	-	-	-
	- кабель АВБбШв сеч. 4х35мм2	м	3 600	911,08	3 279 892	3 600	3 279 892	100	-	-	-
	- затягивание стальной проволоки d=6 мм	м	980	56,13	55 006	980	55 006	100	-	-	-
	- муфты концевые для кабеля	шт	4	11 960,50	47 842	4	47 842	100		-	-
	- установка трубных фендаментов под опору	шт	93	56 186,76	5 225 369	93	5 225 369	100	-	-	-
	- опоры освещения Н-10м с одним кронштейном	шт	58	153 774,97	8 918 948	58	8 918 948	100	-	-	-
	- опоры освещения Н-10м с двумя кронштейнами	шт	35	160 678,14	5 623 735	35	5 623 735	100	-	-	-
	- светильники с лампами	шт	128	19 348,66	2 476 628	128	2 476 628	100	-	-	-

	- Автомат ВА47-29 Iрн 6А	шт	128	1 817,82	232 681	128	232 681	100	-	-	-
	- фундаменты В-50 под опору	шт	126	14 396,17	1 813 917	126	1 813 917	100	-	-	-
	- опоры тротуарного освещения Н-3м	шт	126	42 217,19	5 319 366	126	5 319 366	100	-	-	-
	- светильники с лампами	шт	126	48 221,17	6 075 867	126	6 075 867	100	-	-	-
	- монтаж вводного щитка ТВ-1	шт	126	7 921,88	998 157	126	998 157	100	-	-	-
	- кабельные наконечники	шт	1 760	704,18	1 239 363	1 760	1 239 363	100	-	-	-
	- затягивание кабеля АВБбШв4х16мм2 в опору до щитка	м	504	104,44	52 637	504	52 637	100	-	-	-
	- затягивание кабеля АВБбШв4х35мм2 в опору до щитка	м	372	196,12	72 958	372	72 958	100	-	-	-
	- кабель ВВГ 3х1,5мм2(для подключения светильников)	м	1 976	263,90	521 458	1 976,00	521 458	100	-	-	-
	- лучевое заземление	м	1 138,8	296,81	338 002	1 138,80	338 002	100	-	-	-
	Монтаж комплектной трансформаторной подста	тенге			12 694 765		12 694 765			-	
	- земляные работы	м3	43,98	120,99	5 321	43,98	5 321	100	-	-	-
	- устройство песчанного основания под фундаменты	м3	8,74	2 927,80	25 589	8,74	25 589	100	-	-	-
	- устройство фундаментных ж/б плоских плит	м3	3,48	37 681,03	131 130	3,48	131 130	100	-	-	-
	- укладка объемного ж/б блока	м3	7,79	7 103,21	55 334	7,79	55 334	100	-	-	-
	- прокладка а/ц труб d=100мм	м	32	1 120,03	35 841	32,00	35 841	100	-	-	-
	- установка комплектных трансформаторных подстанций КТПН -250	шт	1	10 731 384,0	10 731 384	1,00	10 731 384	100	-	-	-
	- заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5м	шт	10	1 278,50	12 785	10,00	12 785	100	-	-	-
	- заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой	м	35	186,80	6 538	35,00	6 538	100	-	-	-
	- установка шкафа уличного освещения ЩРОУУО (АСУ)	шт	1	1 690 843,00	1 690 843	1,00	1 690 843	100	-	-	-
	Электроснабжение остановочных павильонов	тенге			83 485		83 485			-	
	- прокладка и затягивание кабеля АВБбШВ 4х10мм2	м	164	509,05	83 485	164	83 485	100	-	-	-
	Вынос существующей опоры освещения на примыкании ул.№30 к пр. Кабанбай батыра	тенге			617 210		617 210			-	
	- земляные рботы	м3	22,32	3 214,43	71 746	22,32	71 746	100	-	-	0
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м3	57	189,44	10 798	57	10 798	100	-	-	0
	- устройство трубопроводов из а/ц труб d=150мм	м	72	855,26	61 579	72	61 579	100	-	-	0
	- затягивание стальной проволоки d= 6мм в резервные а/ц трубы	м	36	56,11	2 020	36	2 020	100	-	-	0
	- прокладка кабеля АВБбШв 4х35мм	м	57	1 068,23	60 889	57	60 889	100	-	-	0
	- устройство монолитных фундаментов с опорой	м3	1	44 388,00	44 388	1	44 388	100		-	0
	- затягивание кабеля АВБбШВ 4х35мм в опору до автоматического опоры	м	4	196,00	784	4	784	100	-	-	0
	- установк аопоры ОПФГ-10	шт	1	232 772,00	232 772	1	232 772	100	-	-	0
	- установка светильников	шт	4	27 453,00	109 812	4	109 812	100		-	0
	- установка автомата АЕ-1031	шт	1	1 998,00	1 998	1	1 998	100		-	0
	- монтаж кабельных наконечников	шт	8	712,38	5 699	8	5 699	100	-	-	0
	- кабель ВВГ3х1,5мм2 (для подключения светильников)	м	52	253,50	13 182	52	13 182	100	-	-	0
	- лучевое заземление	м	5,2	296,73	1 543	5,2	1 543	100	-	-	0
	Демонтаж существующей опоры освещения	тенге			15 344		15 344			-	
	- демонтаж стальной опоры СТ-11	шт	1	2 415,00	2 415	1	2 415	100	-	-	0

	- демонтаж светильника	шт	2	4 165,50	8 331	2	8 331	100	-	-	0
	- демонтаж трубных фунтаментов	тн	0,079	58 202,53	4 598	0,079	4 598	100	-	-	0
15	КЛ 10кВ	тенге			7 272 360		-			-	
	- земляные работы	м3	260,49	861,10	224 307	-	-	0	-	-	-
	- устройство постели при одном кабеле	м	1 058	184,38	195 073	-	-	0	-	-	-
	- устрйство трубопроводов из а/ц труб d=150 мм	м	36	838,83	30 198	-	-	0	-	-	-
	- устрйство трубопроводов из а/ц труб d=100 мм	м	20	545,90	10 918	-	-	0	-	-	-
	-кабель ААБлУ 3х120мм2	м	1 370	2 525,78	3 460 313	-	-	0	-	-	-
	- кабель ААБлГУ 3х120 мм2	м	50	2 578,06	128 903	-	-	0	-	-	-
	- покрытие кирпичем одного кабеля	м	1 067	463,22	494 261	-	-	0	-	-	-
	- проводник заземляющий	м	2	468,50	937	-	-	0	-	-	-
	- муфты концевые для кабеля	шт	4	43 895,00	175 580	-	-	0	-	-	-
	- муфта соединительная	шт	4	61 002,25	244 009	-	-	0	-	-	-
	- установка камеры КСО-292	шт	1	2 307 861,0	2 307 861	-	-	0	-	-	-
16	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			95 943 187		95 943 187			-	
	- на перекрестке ул.№30 -ул. Кабанбай батыра	пер	1	26 804 292	26 804 292	1	26 804 292	100	-	-	-
	- на перекрестке ул.№30 - ул. Сауран	пер	1	40 060 364	40 060 364	1	40 060 364	100	-	-	0
	- на перекрестке ул.№30 - ул. Ак мешит	пер	1	14 349 692	14 349 692	1	14 349 692	100	-	-	0
	- на перекрестке ул.№30 - ул. Туркестан	пер	1	14 728 839	14 728 839	1	14 728 839	100	-	-	0
17	**Переходы**	**тенге**			19 325 871		18 866 345			-	
а)	Переходы №1-№7, №10.	тенге			14 530 870		14 530 870			-	
	- земляные работы	м3	657,81	1 494,65	983 197	657,81	983 197	100	-	-	-
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	246	542,10	133 356	246,00	133 356	100	-	-	-
	- устройство трубопроводов из п/этиленовых труб d=16	м	2 952	2 898,01	8 554 928	2952,00	8 554 928	100	-	-	-
	- затягивание проволоки d=6мм в трубы	м	2 892	56,10	162 242	2 892	162 242	100		-	-
	- устройство круглых колодцев d=2м (12 шт)	м3	33,36	77 965,77	2 600 938	33,36	2 600 938	100	-	-	-
	- устройство круглых колодцев d=1м (1 шт)	м3	1,01	76 561,39	77 327	1,01	77 327	100	-	-	0
	- люки чугунные легкие	шт	13	37 524,54	487 819	13	487 819	100		-	-
	- установка сальников d=200мм	тн	2,30	268 895,65	618 460	2,3	618 460	100		-	-
	- защитная стенка из кирпича	м3	17,99	31 551,08	567 604	17,99	567 604	100		-	-
	- гидроизоляция оклеечная в 2 слоя	м2	149,94	1 884,29	282 530	149,94	282 530	100		-	-
	- выравнивающая затирка	м2	149,94	416,63	62 469	149,94	62 469	100		-	-
б)	Переходы №8,№9.	тенге			4 335 475		4 335 475			-	
	- земляные работы	м3	200,16	1 474,68	295 172	200,16	295 172	100	-	-	-
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	70	542,11	37 948	70	37 948	100	-	-	-
	- устройство трубопроводов из п/этиленовых труб d=16	м	840	2 898,01	2 434 329	840	2 434 329	100	-	-	-
	- затягивание проволоки d=6мм в трубы	м	840	56,10	47 123	840	47 123	100		-	-
	- устройство круглых колодцев d=2м (4 шт)	м3	11,12	77 965,74	866 979	11,12	866 979	100	-	-	-
	- люки чугунные легкие	шт	4	38 966,00	155 864	4	155 864	100		-	-
	- установка сальников d=200мм	тн	0,768	268 428,39	206 153	0,768	206 153	100		-	-
	- защитная стенка из кирпича	м3	5,76	31 520,14	181 556	5,76	181 556	100		-	-
	- гидроизоляция оклеечная в 2 слоя	м2	47,96	1 884,26	90 369	47,96	90 369	100		-	-

	- выравнивающая затирка	м2	47,96	416,64	19 982	47,96	19 982	100		-	-
в)	устройство дренажных выпусков	тенге			459 526		-			-	
	- земляные работы	м3	44,16	2 388,20	105 463	-	-	0		-	-
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	69,0	197,00	13 593	-	-	0		-	-
	- устройство трубопроводов из п/этиленовых труб d=1	м	69,0	4 934,35	340 470	-	-	0		-	-
18	**Сети телефонизации**	**тенге**			16 375 174		16 361 706			-	
	Монтаж телефонной канализации	тенге			15 855 719		15 855 719			-	
	- земляные работы	м3	5 274,37	382,62	2 018 072	5 274,37	2 018 072	100	-	-	-
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	1 718	352,54	605 669	1 718	605 669	100	-	-	-
	- укладка а/ц труб Д-100мм	м	13 744	564,96	7 764 788	13 744,0	7 764 788	100	-	-	-
	- затягивание проволоки d=6мм в трубы	м	13 744	89,37	1 228 248	13 744,0	1 228 248	100	-	-	-
	- колодцы ККС-4	шт	38	84 732,45	3 219 833	38	3 219 833	100	-	-	-
	- люк ГТС легкий с замком	шт	38	25 307,34	961 679	38	961 679	100		-	-
	- устройство ввода труб в колодцы	канал	78	736,28	57 430	78	57 430	100	-	-	0
	Защита существующих кабелей связи	тенге			519 455		505 987			-	
	- земляные работы	м3	60	2 216,02	132 961	60	132 961	100	-	-	0
	- устройство постели при одном кабеле	м	100	253,65	25 365	100	25 365	100	-	-	0
	- защита кабеля из двух половинок труб	м	200	1 349,89	269 978	200	269 978	100	-	-	0
	- устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб d	м	100	673,69	67 369	100	67 369	100	-	-	0
	- затягивание проволоки d=6мм в трубы	м	100	103,14	10 314	100	10 314	100	-	-	0
	- столбики замерные для линии связи	шт	4	3 367,00	13 468	-	-	0		-	-
19	**Водопровод В-1**	**тенге**			84 552 924		84 492 767			-	
	- земляные работы	м3	4 353,00	6 330,55	27 556 883	4 353,00	27 556 883	100	-	-	-
	- песчанное основание под трубопроводы	м3	59,69	3 349,17	199 912	59,69	199 912	100		-	0
	- укладка п/э труб d=300мм	м	407	14 645,05	5 960 537	407,00	5 960 537	100	-	-	-
	- укладка стальных труб d=300мм	м	426,0	21 202,98	9 032 469	426,00	9 032 469	100	-	-	-
	- укладка стальных труб d=200мм	м	158,0	6 613,94	1 045 002	158,00	1 045 002	100	-	-	0
	- укладка стальных труб d=400мм (футляр)	м	163	17 650,22	2 876 986	163	2 876 986	100	-	-	0
	- укладка стальных труб d=500мм (футляр)	м	404,5	27 731,37	11 217 338	404,5	11 217 338	100	-	-	0
	- протаскивание в футляр стальных труб д-200мм	м	145,0	1 148,69	166 560	145	166 560	100	-	-	0
	- протаскивание в футляр стальных труб д-300мм	м	395,5	1 437,25	568 434	395,5	568 434	100	-	-	0
	- резка футляра на 2 половины и сварка	м	133,0	578,68	76 965	133	76 965	100	-	-	0
	- труба стальная д-530х7мм/на существующем водопроводе/	м	50,0	26 417,32	1 320 866	50	1 320 866	100	-	-	0
	- труба стальная д-630х7мм/на существующем водопроводе/	м	16,5	31 523,21	520 133	16,5	520 133	100	-	-	0
	- нанесение усил.антикорроз. битумно-резинов. изоляции d=200мм	м	158	1 484,69	234 581	158	234 581	100	-	-	0
	- нанесение усил.антикорроз. битумно-резинов. изоляции d=400мм	м	163,0	2 730,18	445 019	163	445 019	100	-	-	0
	- нанесение усил.антикорроз. битумно-резинов. изоляции d=500мм	м	454,5	3 292,57	1 496 472	454,5	1 496 472	100	-	-	0

	- нанесение усил.антикорроз. битумно-резинов. изоляции d=600мм	м	16,5	3 875,33	63 943	16,5	63 943	100	-	-	0
	- установка чугунных фасонных частей d=250-450 мм	тн	2,580	210 461	542 989	2,58	542 989	100	-	-	0
	- установка чугунных фасонных частей d=300-800 мм	тн	0,192	585 161,46	112 351	0,192	112 351	100	-	-	0
	- приварка фланцев к трубам d=50 мм	шт	12,0	979,00	11 748	12	11 748	100	-	-	0
	- приварка фланцев к трубам d=100 мм	шт	10,0	1 803,00	18 030	10	18 030	100	-	-	0
	- приварка фланцев к трубам d=200 мм	шт	16,0	4 276,19	68 419	16	68 419	100	-	-	0
	- приварка фланцев к трубам d=300 мм	шт	25,0	6 895,48	172 387	25	172 387	100	-	-	0
	- установка полиэтиленовых фланцев	шт	12,0	6 895,50	82 746	12	82 746	100	-	-	0
	- установка пожарных гидрантов	шт	7,0	40 997,57	286 983	7	286 983	100	-	-	0
	- установка чугунных задвижек d=50мм	шт	6,0	8 729,17	52 375	6	52 375	100	-	-	0
	- установка чугунных задвижек d=100мм	шт	3,0	15 986,67	47 960	3	47 960	100	-	-	0
	- установка чугунных задвижек d=200мм	шт	10,0	40 904,20	409 042	10	409 042	100	-	-	0
	- установка чугунных задвижек d=300мм	шт	3,0	81 242,33	243 727	3	243 727	100	-	-	0
	- установка полиэтиленовых отводов, патрубков муфт	шт	9,0	78 130,11	703 171	9	703 171	100	-	-	0
	- врезка трубопроводов в действующие магистрали d=325-377мм	врез	8,0	33 629,13	269 033	8	269 033	100		-	0
	- присоединение к действующей магистрали трубы d=21	прис	4,0	25 367,75	101 471	4	101 471	100		-	0
	- присоединение к действующей магистрали трубы d=32	прис	1,0	34 454,00	34 454	1	34 454	100		-	0
	- промывка с дизенф.трубопров d-200мм	м	158	51,44	8 127	-	-	0		-	0
	- промывка с дизенф.трубопров d-300мм	м	833,0	62,46	52 031	-	-	0		-	0
	- подвешивание подземных коммуникаций диам до 500мм при пересечении их с трассой трубопровода	км	0,991	73 887,99	73 223	0,991	73 223	100	-	-	0
	- устройство круглых колодцев	м3	30,8	94 538,70	2 911 792	30,80	2 911 792	100	-	-	0
	- устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенками и покрытия из сборного ж/б прямоугольного	м3	36,55	59 122,87	2 160 941	36,55	2 160 941	100	-	-	0
	- люк чугунный легкий	шт	19,00	17 892,74	339 962	19	339 962	100	-	-	0
	- люк чугунный тяжелый	шт	6,00	29 747,17	178 483	6	178 483	100	-	-	0
	- демонтаж п/этиленовых труб d=300мм	м	19	357,63	6 795	19	6 795	100	-	-	0
	- водопонижение	тенге			12 882 584	-	12 882 584	100		-	0
20	**Сети канализации К-1**	**тенге**			115 622 784		115 622 784			-	
	- земляные работы	м3	7665	8 469,96	64 922 265	7 665,0	64 922 265	100	-	-	0
	- песчанное основание под трубопроводы	м3	18,45	3 349,16	61 792	18,45	61 792	100	-	-	0
	- укладка полиэтиленовых труб D=400мм	м	766	8 906,78	6 822 591	766	6 822 591	100	-	-	0
	- укладка полиэтиленовых труб D=300мм	м	513	5 790,97	2 970 767	513	2 970 767	100	-	-	0
	- укладка полиэтиленовых труб D=250мм	м	232	4 691,90	1 088 520	232	1 088 520	100	-	-	0
	- укладка стальных труб D=600мм (футляр)	м	70,2	33 304,42	2 337 970	70,2	2 337 970	100	-	-	0
	- укладка стальных труб D=500мм (футляр)	м	237,8	27 837,04	6 619 647	237,8	6 619 647	100	-	-	0
	- протаскивание в футляр труб D=250мм	м	172,3	1 329,98	229 156	172,30	229 156	100	-	-	0
	- протаскивание в футляр труб D=300мм	м	65,5	1 437,24	94 139	65,50	94 139	100	-	-	0
	- протаскивание в футляр труб D=400мм	м	70,2	1 726,84	121 224	70,20	121 224	100	-	-	0

	- нанесение весьмаусиленной антикорроз битумно-резиновой изоляц. на стальн трубопр D=500мм	м	237,8	3 292,57	782 972	237,80	782 972	100	-	-	0
	- нанесение весьмаусиленной антикорроз битумно-резиновой изоляц. на стальн трубопр D=600мм	м	70,2	3 875,28	272 045	70,20	272 045	100	-	-	0
	- огрунтовка внутренней поверхности стальных футляр	м2	534,62	88,98	47 569	534,62	47 569	100	-	-	0
	- окраска внутренней поверхности стальных футляров	м2	1069,23	162,45	173 693	1 069,23	173 693	100	-	-	0
	- присоединение к существующе сети	врез	2	18 029,50	36 059	2	36 059	100	-	-	0
	- подключение к ранее запроектированную сеть	врез	1	18 030,00	18 030	1	18 030	100	-	-	0
	- подвешивание подземных коммуникаций диам до 500мм при пересечении их с трассой трубопровода	км	1,51	73 868,21	111 541	1,51	111 541	100	-	-	0
	- устройство канализациоонных круглых ж/б колодцев d=	м3	6,19	70 403,39	435 797	6,19	435 797	100	-	-	0
	- устройство канализациоонных круглых ж/б колодцев d=	м3	81,27	63 380,84	5 150 961	81,27	5 150 961	100	-	-	0
	- кирпичная кладка	м3	1,08	30 540,74	32 984	1,08	32 984	100	-	-	0
	- люк чугунный легкий	шт	36	17 892,75	644 139	36	644 139	100	-	-	0
	- люк чугунный тяжелый	шт	1	29 747,00	29 747	1	29 747	100	-	-	0
	- скважинное водопонижение для К	тенге			22 619 176	-	22 619 176	100		-	0
21	**Ливневая канализация К2**	**тенге**			112 330 450		112 330 450			-	
	- земляные работы	м3	8 283	6 761,60	56 006 339	8 283	56 006 339	100	-	-	0
	- песчанное основание под трубопроводы	м3	460,11	3 349,18	1 540 991	460,11	1 540 991	100	-	-	0
	- укладка п/этруб Д-200мм	м	415	3 884,70	1 612 149	415	1 612 149	100	-	-	0
	- т укладка п/этруб Д-300мм	м	166	5 790,98	961 302	166	961 302	100	-	-	0
	- укладка п/э труб Д- 400мм	м	1 140	8 875,53	10 118 101	1 140	10 118 101	100	-	-	0
	- укладка п/э труб Д- 500мм	м	339	17 922,60	6 075 761	339	6 075 761	100	-	-	0
	- укладка п/э труб Д- 800мм	м	35	28 019,60	980 686	35	980 686	100	-	-	0
	- устройство дождеприемных колодцев Д-1,0м	м3	34,32	67 974,04	2 332 869	34,32	2 332 869	100	-	-	0
	- устройство смотровых колодцев Д-1,0м	м3	44,03	82 525,44	3 633 595	44,03	3 633 595	100	-	-	0
	- устройство смотровых колодцев Д-1,5м	м3	59,25	71 997,25	4 265 837	59,25	4 265 837	100	-	-	0
	- устройство смотровых колодцев Д-2,0м	м3	7,42	63 767,65	473 156	7,42	473 156	100	-	-	0
	- люк чугунный легкий	шт	31,00	17 892,74	554 675	31	554 675	100		-	0
	- люк чугунный тяжелый	шт	10,00	29 747,20	297 472	10	297 472	100	-	-	0
	- дождеприемник круглый тип ДМ	шт	52,00	32 855,15	1 708 468	52	1 708 468	100		-	0
	- установка стальн фасонных частей d=100-250мм	тн	0,3435	785 537,12	269 832	0,3435	269 832	100	-	-	0
	- установка стальн фасонных частей d=300-800мм	тн	1,96	584 234,69	1 145 100	1,96	1 145 100	100	-	-	0
	- подвешивание подземных коммуникаций диам до 500мм при пересечении их с трассой трубопровода	км	1,48	73 683,78	109 052	1,48	109 052	100	-	-	0
	- подвешивание подземных коммуникаций диам более 500мм при пересечении их с трассой трубопровода	км	0,035	143 400,00	5 019	0,035	5 019	100	-	-	0
	- водопонижение	тенге			20 240 046	-	20 240 046	100		-	0
22	**Ремонт существующих водопроводных колодцев**	**тенге**			48 302		48 302			-	

	- демонтаж люков	шт	4	949,00	3 796	4	3 796	100	-	-	0
	- демонтаж круглых колодцев	м3	0,18	14 822,22	2 668	0,18	2 668	100	-	-	0
	- демонтаж кирпича	м3	0,154	7 324,68	1 128	0,154	1 128	100	-	-	0
	- ремонт круглых колодцев	м3	0,51	69 076,47	35 229	0,51	35 229	100	-	-	0
	- монтаж люков ранее демонтированных	шт	4	1 370,25	5 481	4	5 481	100	-	-	0
	ИТОГО:	**тенге**			**1 144 694 887**		**1 116 633 588**			**-**	
	Затраты на освобождение участков	**тенге**			**73 970 150**		**35 978 266**	**49**		**8 410 159**	11
	ВСЕГО:	**тенге**			**1 218 665 037**		**1 152 611 854**	**95**		**8 410 159**	**1**

Заказчик:

Генподрядчик: