Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство улицы №39 от улицы №12до улицы №19 в городе Астане**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2010г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 676	25.05.2009	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце		Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке Текущий м-ц в т.ч. компенсация за снос	98 093 672 0	37 182 827 0	47101651	17854083							10 510 036 3 983 874	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Строительство улицы №39 от улицы №12до улицы №19 в городе Астане**

форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Астаны"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2010г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные(новая)			Выполнение					
			Объемы работ	за един. измер	Общая стоим.	С начала стр-ва			сентябрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
1	**Подготовительные работы**										
1	Восстановление и закрепление оси трассы,(категория сложности III)	км	0,7	328543,167	229 980	0,70	229 980	100	0	-	0
	по ул. №39										
2	Расчистка территории от мусорной свалки бульдозерами с перемещением до 20м с погрузкой и вывозом на свалку	$м^3$	946	835,966	790 824	946,00	790 824	100	0	-	0
3	Расчистка территории от мусорной свалки бульдозерами с перемещением до 20м с погрузкой и вывозом на площадку складирования	$м^3$	5800	583,670	3 385 285	5 800,00	3 385 285	100	0	-	0
	по ул. №42										
1	Снятие плодородного слоя почвы с газонов H=20 см с перемещением до 20м	$м^3$	223	51,731	11 536	223,00	11 536	100	0	-	0
2	Демонтаж бортового камня 1ГП с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой 10 км на площадку складирования	мп	384,7	850,245	327 089	384,70	327 089	100	0	-	0
3	Разборка фундамента из монолитного бетона марки В15(М200) с погрузкой в автосамосвалы транспортировкой до 17 км на свалку	$м^3$	19,2	10720,260	205 829	19,20	205 829	100	0	-	0
5	Разборка существующего а/бетонного покрытия на автобусной остановке H=27 см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на свалку до 17км	$м^3$	67	2760,552	184 957	67,00	184 957	100	0	-	0
6	Разборка существующего щебеночного основания с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования материалов	м3	49,6	757,742	37 584	49,60	37 584	100	0	-	0
7	Разборка существующего дополнительного слоя из природного щебня(дресва) с погркзкой в автосамосвалы и странспортировкой до 10 км на площадку складирования	$м^3$	124,1	757,720	94 033	124,10	94 033	100	0	-	0
8	Демонтаж бортового камня БР100.20.8 с погрузкой в автосамовалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования	мп	213,8	700,505	149 768	213,80	149 768	100		-	0
9	Разборка брусчатки на техническом и пешеходном тротуарах H=8 см	$м^2$	935,4	890,835	833 287	935,40	833 287	100		-	0
10	Разборка существующего щебеночного основания H=15 см с погрузкой в автосамосвалы и транпортировкой до 10 км на площадку складирования материалов	$м^3$	140,3	757,919	106 336	140,300	106 336	100		-	0
11	Разборка существующего дополнительного слоя основания из природного щебня (дресвы) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования материалов	м3	266,9	757,748	202 243	266,90	202 243	100		-	0
	по ул. №41										
1	Снятие плодородного слоя почвы с газонов H=20см с перемещением до 20м	$м^3$	351	171,308	60 129	351,00	60 129	100	0	-	0
2	Демонтаж бортового камня 1ГП с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования	мп	382	700,270	267 503	382,00	267 503	100	0	-	0
3	Разборка фундамента из монолитного бетона марки В15(М200) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 17 км на свалку	$м^3$	21,5	10720,233	230 485	21,50	230 485	100	0	-	0
4	Разборка покрытия из брусчатки	$м^2$	1319,2	890,837	1 175 192	1 319,20	1 175 192	100		-	0
5	Разборка существующего щебеночного основания с погрузкой в транспортирокой до 10 км на площадку складирования материалов	м3	556,1	757,869	421 451	556,10	421 451	100		-	0

	по ул. №12										
1	Снятие плодородного слоя почвы с газонов H=20см с перемещением до 20м	$м^3$	187	445,342	83 279	187,00	83 279	100		-	0
2	Демонтаж бортового камня 1ГП с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования	мп	374	788,834	295 024	374,00	295 024	100		-	0
3	Разборка фундамента из монолитного бетона марки В15(М200) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 17 км на свалку	$м^3$	18,7	10720,214	200 468	18,70	200 468	100		-	0
4	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на местном проезде H=13 см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на свалку до 17 км	$м^2$	386	359,021	138 582	386,00	138 582	100		-	0
5	Разборка существующего щебеночного основания H=18 см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования материалов	$м^2$	386	136,430	52 662	386,00	52 662	100		-	0
6	Разборка существующего дополнительного слоя из среднезернистого песка H=57 см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования материалов	$м^2$	386	406,653	156 968	386,00	156 968	100		-	0
7	Демонтаж бортового камня БР100.20.8 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования	пм	456,3	700,340	319 565	456,30	319 565	100		-	0
8	Разборка фундамента из монолитного бетона марки В15(М200) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 17 км на свалку	$м^3$	22,8	10720,132	244 419	22,80	244 419	100		-	0
9	Разборка брусчатки на техническом и пешеходном тротуарах,H=8 см	$м^2$	825,1	890,835	735 028	825,10	735 028	100		-	0
10	Разборка существующего щебеночного основания H=15 см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10км на площадку складирования	$м^2$	825,1	113,692	93 807	825,10	93 807	100		-	0
11	Разборка существующего основания толщ 70см и 15см с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 10 км на площадку складирования материалов	м3	265,8	757,728	201 404	265,80	201 404	100		-	0
	Демонтаж существующего обустройства										
12	Демонтаж существующих щитков дорожного знака 5.8.1 с погрузкой и транспортировкой до 10 км на базу	шт	7	514,286	3 600	7,00	3 600	100		-	0
	Итого по подготовительным работам	***тенге***			***11 238 317***		***11 238 317***			***0***	
2	***Земляное полотно***										
1	Снятие растительного слоя грунта H=0,2-0,3 м бульдозером с перемещением до 20м с погрузкой и транспортировкой до 10 км на площадку складирования	$м^3$	6206	303,763	1 885 151	6 206,00	1 885 151	100		-	0
2	Снятие растительного слоя грунта 2 группы с мусором бульдозером до 20 м, с погрузкой в автосамосвалы и вывозом на гор. Свалку на 17 км	м3	233	646,740	150 690	233,00	150 690	100		-	0
	1. Основной проезд и правоповоротные съезды										
1	Разработка грунта 2 группы при устройстве корыта экскаватором емк.ковша 0,65м3	$м^3$	4788	67,645	323 884	4 788,00	323 884	100	0	-	0
2	Планировка поверхности территории механизированым способом	$м^2$	10618	3,839	40 763	10 618,00	40 763	100	0	-	0
4	Погрузка грунта от нарезки корыта с транспортировкой до 10 км к месту складирования	$м^3$	4467	507,820	2 320 855	4 467,00	2 320 855	100	0	-	0
5	Перемещение грунта бульдозером 2 группы в насыпь до 50м с расравниванием	$м^3$	321	135,178	43 392	321,00	43 392	100	0	-	0
6	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25 т при 6 проходах по одному следу толщине уплотняемого слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	321	97,483	31 292	321,00	31 292	100	0	-	0
7	Выборка непригодного грунта 1 группы на глубину 0,4м экскаватором емк.ковша 0,65м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 17 км на свалку	$м^3$	2675	827,196	2 212 749	2 675,00	2 212 749	100	0	-	0
8	Разработка грунта 2 группы с транспортировкой на расстояние 51 км для замены грунта	$м^3$	1661	1515,463	2 517 184	1 661,00	2 517 184	100	0	-	0
9	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25 т при 6 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 30 см с поливом водой	$м^3$	1645	97,483	160 360	1 645,00	160 360	100	0	-	0
10	Укрепление грунтового основания на глубину H=0,4м с добавлением 5% цементом и золы уноса 20% ,смешиванием на месте дорожными фрезами	$м^2$	15697,5	1939,278	30 441 816	15 697,50	30 441 816	100	0	-	0
11	Уплотнение укрепленного слоя пневмокатками весом 25т при 6 проходах по одному следу	$м^3$	6279	43,425	272 666	6 279,00	272 666	100	0	-	0
	2. Местные проезды и автостоянки, съезды										

1	Разработка грунта 2 группы при устройстве корыта экскаватором емк.ковша 0,65м3	м3	1792	67,646	121 222	1 791,998	121 222	100	0	-	0
3	Планировка поверхности территории механизированным способом	м2	5103	0,697	3 559	5 103,000	3 559	100	0	-	0
4	Погрузка грунта от нарезки корыта с транспортировкой до 10 км к месту складирования	м3	962	519,554	499 811	962,000	499 811	100	0	-	0
5	Перемещение грунта бульдозером 2 группы в насыпь до 50м с разравниванием	м3	830	135,178	112 198	830,00	112 198	100	0	-	0
6	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25 т при 6 проходах по одному следу толщине уплотняемого слоя 30 см с поливом водой	м3	830	97,486	80 913	830,00	80 913	100	0	-	0
7	Выборка непригодного грунта 1 группы на глубину 0,4м экскаватором емк.ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до 17 км на свалку	м3	700	827,199	579 039	700,00	579 039	100	0	-	0
8	Разработка грунта 2 группы с транспортировкой на рассстояние 51 км для замены грунта	м3	311	1503,418	467 563	311,000	467 563	100	0	-	0
9	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25 т при 6 проходах по одному следу и толщине уплотняемого слоя 30 см с поливом водой	м3	308	97,474	30 022	308,000	30 022	100	0	-	0
10	Укрепление грунтового основания на глубину Н=0,4м с добавлением 5% цемента и золы уноса 20%,смешиванием на месте дорожными фрезами,расход на 1 м3:	м2	6337,5	1939,278	12 290 172	6 337,50	12 290 172	100	0	-	0
11	Уплотнение укрепленного слоя пневмокатками весом 25т при 6 проходах по одному следу	м3	2535	43,425	110 082	2 535,00	110 082	100	0	-	0
	3. Бульварная часть										
1	Разработка грунта 2 группы в выемке бульдозером с перемещением до 20м	м3	499	54,735	27 313	499,00	27 313	100		-	0
2	Разработка грунта 2 группы эскаватором с погрузкой и транспортировкой до 1 км для досыпки бульварной части	м3	1036	217,005	224 817	1 036,00	224 817	100		-	0
3	Планировка поверхности территории механизированным способом	м2	6742	3,839	25 883	6 742,00	25 883	100	0	-	0
4	Погрузка и транспортировка грунта для досыпки насыпи с места складирования до 10 км	м3	4562	517,352	2 360 159	4 562,00	2 360 159	100	0	-	0
5	Уплотнение грунта пневмокатками весом 25 т при 6 проходов по одному следу с поливом водой и толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	4517	97,484	440 333	4 517,00	440 333	100	0	-	0
	Итого по земляным работам	**тенге**			**57 773 888**		**57 773 888**			**0**	
3	**Дорожная одежда**										
	Установка бортового камня										
1	Установка бортового камня 1ГП на бетонном основании.Расход на 1 п.м. бетона В25F300-0,05м3	п.м	4555,1	12756,880	58 108 864	4 555,10	58 108 864	100	0	-	0
2	Обмазка жидким битумом поверхности бортового камня на высоту Н=0,15 м	м2	683,3	281,175	192 127	683,30	192 127	100		-	0
	Итого по бортовому камню	**тенге**			**58 300 991**		**58 300 991**			**0**	
4	**Устройство продольного дренажа мелкого заложения**										
1	Устройство траншеи для труб дренажа мелкого заложения экскаватором емк.ковша 0,25м3,грунт 2 группы с перемещением бульдозерами до 10 м и разравниванием на месте	м3	243	138,271	33 600	243,00	33 600	100		-	0
2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	13	1359,282	17 671	13,00	17 671	100		-	0
3	Устройство дренажа мелкого заложения по краям дорожной одежды с двух сторон трубофильтрами:	пм	1278,8	1161,503	1 485 330	1 278,800	1 485 330	100		-	0
	- заполнение ровиков щебнем фр.10-20мм М800	м3	246	4623,597	1 137 405	246,00	1 137 405	100		-	0
	Итого по дренажу мелкого заложения	**тенге**			**2 674 006**		**2 674 006**			**0**	
5	**1. Устройство дорожной одежды по основному проезду**										
	Тип I - ПК0+40.00 - ПК2+90.01, ПК3+40.01 - ПК5+97.90										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	м3	953,4	2398,789	2 287 005	953,400	2 287 005	100		-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	м2	3901,4	1098,305	4 284 927	3 901,40	4 284 927	100		-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	м2	3778,9	1185,906	4 481 420	3 778,900	4 481 420	100		-	0
	средний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	м2	3558,4	1185,906	4 219 928	3 558,400	4 219 928	100		-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=12см	м2	3451,7	960,597	3 315 693	3 451,700	3 315 693	100		-	0

4	Розлив битума 2,5 л/м^2	м^2	304,7	339,385	103 411	304,700	103 411	100		-	0
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,12м	м^2	7618,5	3573,026	27 221 095	7 618,500	27 221 095	100		-	0
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,10м	м^2	7618,5	2729,252	20 792 806	7 618,500	20 792 806	100	0	-	0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	м^2	7618,5	1420,478	10 821 912	7 618,50	10 821 912	100	0	-	0
	Итого	**тенге**			**77 528 197**		**77 528 197**			**0**	
	Тип II - ПК5+97.90 - ПК8+10.00, ПК8+60.00 - ПК11+32.69										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	м^3	894,4	2398,790	2 145 478	894,400	2 145 478	100		-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	м^2	4925,1	1098,305	5 409 262	4 925,100	5 409 262	100		-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=16 см	м^2	4757,4	1261,010	5 999 129	4 757,40	5 999 129	100		-	0
	средний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	м^2	4530	1185,906	5 372 154	4 530,00	5 372 154	100		-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	м^2	4293,8	1185,906	5 092 043	4 293,80	5 092 043	100		-	0
4	Розлив битума 2,5 л/м^2	м^2	290,8	339,398	98 697	290,80	98 697	100	0	-	0
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,12м	м^2	7271,9	3573,026	25 982 688	7 271,90	25 982 688	100	0	-	0
6	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,10м	м2	7271,9	2729,252	19 846 847	7 271,90	19 846 847	100	0	-	0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	м^2	7271,9	1420,479	10 329 579	7 271,90	10 329 579	100	0	-	0
	Итого	**тенге**			**80 275 877**		**80 275 877**			**0**	
	2. Устройство дорожной одежды на правоповоротных съездах										
	Тип I										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	м^3	169,2	2398,788	405 875	169,20	405 875	100	0	-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	м^2	817,5	1098,308	897 867	817,5000	897 867	100	0	-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	м^2	777	1185,909	921 451	777,0000	921 451	100	0	-	0
	средний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	м^2	734,2	1185,907	870 693	734,2000	870 693	100	0	-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=12см	м^2	695,6	960,6	668 193	695,6000	668 193	100	0	-	0
4	Розлив битума 2.5 л/м^2	м^2	74,2	270,957	20 105	74,200	20 105	100	0	-	0
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,12м	м^2	621,4	3573,027	2 220 279	621,4000	2 220 279	100	0	-	0
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,10м	м^2	621,4	1276,617	793 290	621,4000	793 290	100	0	-	0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	м^2	621,4	1420,475	882 683	621,40	882 683	100	0	-	0
	Тип II										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	м^3	654,7	2398,786	1 570 485	654,7000	1 570 485	100	0	-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	м^2	3163,4	1098,305	3 474 379	3 163,4000	3 474 379	100	0	-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=16 см	м^2	3001,8	1261,009	3 785 297	3 001,8000	3 785 297	100	0	-	0
	средний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	м^2	2831,2	1185,906	3 357 537	2 831,2000	3 357 537	100	0	-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	м^2	2666,1	1185,906	3 161 745	2 666,1000	3 161 745	100	0	-	0
4	Розлив битума 2.5 л/м2	м^2	220,3	280,611	61 819	220,300	61 819	100	0	-	0
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,12м	м^2	2363,3	3573,025	8 444 131	2 363,3000	8 444 131	100	0	-	0

6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,10м	$м^2$	2363,3	2729,250	6 450 036	2 363,3000	6 450 036	100	0	-	0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	$м^2$	2363,3	1420,478	3 357 016	2 363,30	3 357 016	100	0	-	0
	Итого дородежда на правоповоротных съездах	**тенге**			**41 342 881**		**41 342 881**			**0**	
	3. Устройство дорожной одежды на местных проездах										
	Тип III										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	249	2398,783	597 297	249,00	597 297	100		-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	1199,6	1098,305	1 317 527	1 199,60	1 317 527	100		-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	$м^2$	1129,2	1185,906	1 339 125	1 129,20	1 339 125	100		-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=14см	$м^2$	966	1110,803	1 073 036	966,00	1 073 036	100		-	0
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,08м	$м^2$	966	2481,073	2 396 717	966,00	2 396 717	100		-	0
5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,04м	$м^2$	966	1154,661	1 115 403	966,00	1 115 403	100	0	-	0
	Тип IV										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	344,6	2398,781	826 620	344,60	826 620	100		-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	1657	1098,306	1 819 893	1 657,00	1 819 893	100		-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=17см	$м^2$	1508,5	1336,111	2 015 523	1 508,50	2 015 523	100		-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	$м^2$	1279,9	1185,906	1 517 841	1 279,90	1 517 841	100		-	0
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,08м	$м^2$	1279,9	2481,074	3 175 527	1 279,90	3 175 527	100		-	0
5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,04м	$м^2$	1279,9	1154,663	1 477 853	1 279,90	1 477 853	100	0	-	0
	Итого дородежда на местных проездах	**тенге**			**18 672 362**		**18 672 362**			**0**	
	4. Устройсто дорожной одежды на стоянках автомобилей										
	Тип III										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	404,7	2 398,787	970 789	404,70	970 789	100		-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	1963,4	1 098,306	2 156 414	1 963,40	2 156 414	100		-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	$м^2$	1878,1	1 185,906	2 227 250	1 878,10	2 227 250	100		-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=14см	$м^2$	1680,4	1 110,805	1 866 596	1 680,40	1 866 596	100		-	0
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,08м	$м^2$	1680,4	2 481,076	4 169 200	1 680,40	4 169 200	100		-	0
5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,04м	$м^2$	1680,4	1 154,663	1 940 296	1 680,40	1 940 296	100	0	-	0
	Тип IV										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	231,5	2 398,786	555 319	231,496	555 319	100	0	-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	1122,7	1 098,306	1 233 068	1 122,70	1 233 068	100	0	-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=17см	$м^2$	1065,3	1 336,112	1 423 360	1 065,3032	1 423 360	100	0	-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	$м^2$	945	1 185,906	1 120 681	945,00	1 120 681	100	0	-	0
8	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,08м	$м^2$	945	2 481,074	2 344 615	945,00	2 344 615	100	0	-	0
9	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,04м	$м^2$	945	1 154,662	1 091 156	945,00	1 091 156	100	0	-	0

	Итого дородежда на стоянки автомобилей	**тенге**			**21 098 744**		**21 098 744**			**0**	
	5. Устройство дорожной одежды на съездах с основной дороги и местных проездов										
	Тип III										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	5,7	2398,778	13 673	5,70	13 673	100	0	-	0
2	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	$м^2$	69,9	1185,913	82 895	69,90	82 895	100	0	-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=14см	$м^2$	68,5	1110,793	76 089	68,50	76 089	100	0	-	0
3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,08м	$м^2$	174,3	2481,058	432 448	174,300	432 448	100	0	-	0
4	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,04м	$м^2$	174,3	1154,659	201 257	174,30	201 257	100	0	-	0
	Тип IV										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	104,9	2398,780	251 632	104,9000	251 632	100	0	-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	455,5	1098,305	500 278	455,5000	500 278	100	0	-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=17см	$м^2$	464,7	1336,111	620 891	464,7000	620 891	100	0	-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	$м^2$	401,5	1185,903	476 140	401,500	476 140	100	0	-	0
4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,08м	$м^2$	401,5	2481,073	996 151	401,500	996 151	100	0	-	0
5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,04м	$м^2$	401,5	1154,659	463 596	401,50	463 596	100	0	-	0
	Итого дородежда на стоянках автомобилей	**тенге**			**4 115 050**		**4 115 050**			**0**	
6	**Бульварная часть. Тротуары**										
	1. Установка бортового камня										
1	Установка бортового камня марки БР 100.25.10 на прикромочных технических тротуарах на бетонном основании:	п.м.	1956,4	3571,041	6 986 385	1 956,40	6 986 385	100	0	-	0
2	Установка бортового камня марки БР 100.25.10 на пешеходных тротуарах	п.м.	4099,8	3570,885	14 639 916	4 099,80	14 639 916	100	0	-	0
	то же, на пандусах	п.м.									
3	Установка бортового камня 1ГП	п.м.	50	12626,94	631 347	50,00	631 347	100		-	0
	Итого по бортовым камням	**тенге**			**22 257 648**		**22 257 648**			**0**	
	2. Устройство покрытия на тротуарах мощением брусчаткой										
	Технический прикромочный тротуар										
1	Дополнительный слой из крупнозернистого песка ,Н=0,15м	$м^3$	289,5	2398,788	694 449	289,500	694 449	100	0	-	0
2	Основание из фр.щебня н=15 см	$м^2$	1929,7	1321,476	2 550 052	1 929,70	2 550 052	100	0	-	0
3	Выравнивающий слой из мелкозернистого песка, Н=0,05м	$м^2$	1928,7	320,447	618 046	1 928,70	618 046	100		-	0
4	Укладка брусчатки	$м^2$	1929,7	4747,210	9 160 691	1 929,70	9 160 691	100	0	-	0
	Пешеходный тротуар										
	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$									
1	Дополнительный слой из крупнозернистого песка, Н=0,15м	$м^3$	1685,3	2398,788	4 042 678	1 685,30	4 042 678	100		-	0
2	Основание из фр.щебня Н=0,15 м	$м^2$	9735,1	1321,475	12 864 691	9 735,10	12 864 691	100		-	0
3	Устройство основания из ранее разобранного а/бетонаН=15 см	м2	4500	123,396	555 281	4 500,00	555 281	100		-	0
4	Выравнивающий слой из мелкозернистого песка, Н=0,05м	$м^2$	11235,1	320,282	3 598 395	11 235,10	3 598 395	100		-	0
5	Укладка брусчатки	$м^2$	11235,1	4747,210	53 335 376	11 235,100	53 335 376	100	0	-	0
	Разрывы в островках безопасности для водоотвода										
1	Основание из фракционированного щебня, Н=0,15м	$м^2$	0,47	1180,851	555	0,47	555	100		-	0
2	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	$м^2$	0,75	1602,667	1202	0,75	1 202	100		-	0
	Итого по тротуарам	**тенге**			**87 421 416**		**87 421 416**			**0**	
7	**Озеленение и благоустройство**										
1	Разбивка участка	$м^2$	11587,1	62,753	727 130	11 587,10	727 130	100	0	-	0

2	Устройство газонов										
	- подготовка почвы под газоны	м2	5793,55	620,086	3 592 499	5 793,550	3 592 499	100	0	-	0
	- дренажного слоя из мелкозернистого песка, Н=0,10м	$м^3$	1158,7	2974,534	3 446 592	724,320	2 154 515	63	0,000	-	0
	- посев газонов	м2	11587,1	237,803	2 755 443	3 650,00	867 981	32	0	-	0
3	Подготовка траншеи под двухрядную живую изгородь р.0,7х0,5х1 с заменой на плодородный грунт 100%	пм	630,5	3997,093	2 520 167	-	-	0		-	0
4	Устройство ДЭС из песка ,Н=0,10м	м3	88,5	4333,864	383 547	-	-	0		-	0
5	Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь	мп	1261	8281,097	10 442 463	-	-	0		-	0
6	Подготовка посадочных ям в грунте 2 группы для деревьев с комом 1,0х1,0х0,6	шт	130	12658,315	1 645 581	43,00	544 308	33	0	-	0
7	Посадка деревьев лиственных пород и кустарников,замена грунта 100% с устройством ДЭС-0,20 м из мелкого фракционного щебня с комом 1,0х1,0х0,6	шт	130	18896,146	2 456 499	43,00	812 534	33	0	-	0
8	Разные работы(Земляные работы)	м3	929,1	485,418	451 002	929,10	485	100	0	-	0
9	Урны	шт	29	24608,379	713 643	-	-	0		-	0
	Итого	**тенге**			**29 134 566**		**8 699 452**			**0**	
8	**Обустройство дороги, организация безопасности движения**										
	1. Дорожные знаки										
1	Установка стоек СКМ, в том числе:	шт	77								
	СКМ 1.30 вес - 8,2 кг	шт	21	6467,143	135810	-	-	0		-	0
	СКМ 2.30 вес -11,1 кг	шт	13	7146	92898	-	-	0		-	0
	СКМ 3.30 вес -14,9 кг	шт	17	8018,882	136321	-	-	0		-	0
	СКМ 3.40 вес -19,8 кг	шт	19	9843,474	187026	-	-	0		-	0
2	Установка щитков II типоразмера со светоотражающим материалом 3 типа, в том числе										
	- Предупреждающие 1.32.3 - 600х300	шт	13	6 330,923	82 302	-	-	0		-	0
	- Приоритета 2.4 -А900	шт	19	12 982,158	246 661	-	-	0		-	0
	- Запрещающие:										
	3.1;3.2;4.1.1;4.1.2;4.2.3 - D700	шт	34	13 818,912	469 843	-	-	0		-	0
	- Информационно-указательные										
	5.8.1 - 700х930	м2	1,953	22 897,081	44 718	-	-	0		-	0
	5.8.1 - 700х1400	шт	2	34 469,500	68 939	-	-	0		-	0
	5.8.3,5.15;5.16.1;5.16.2 - В700	шт	39	14 019,641	546 766	-	-	0		-	0
	5.12 - 1050х700	шт	5	22 845,000	114 225	-	-	0		-	0
	- Знаки дополнительной информации :7.6.5 -350х700	шт	5	8 345,000	41 725	-	-	0		-	0
3	Рытье котлована под фундамент Ф-1 вручную в грунте 2 группы	$м^3$	37,8	1 357,593	51 317	-	-	0		-	0
4	Устройство подготовки под фундаменты из крупнозернистого песка ,Н=0,10м	$м^3$	11,9	2 974,454	35 396	-	-	0		-	0
5	Установка фундаментных блоков Ф-1,вес-0,85тн,бетон В15-0,35м3 АI-9,2кг/м3, Bpl-9,94 кг/м3	шт	70	19 885,914	1 392 014	-	-	0		-	0
6	Омоноличивание бетоном, В15	$м^3$	5,5	27 338,909	150 364	-	-	0		-	0
7	Засыпка котлованов вручную	$м^3$	1,4	644,286	902	-	-	0		-	0
8	Установка ИЩДУ (4000х2000)	шт	6	2 450 148,167	14 700 889	-	-	0		-	0
9	Установка арки раннего предупреждения (АРП) на ПК 0+50; ПК 11+30.	шт	2	5 877 464,500	11 754 929	-	-	0		-	0
	Итого по дорожным знакам	**тенге**			**30 253 045**		**0**			**0**	
	2. Разметка										
1	Устройство горизонтальной разметки термопластиком сплошной(1.1;1.3) в=0,15м:	км	2,67	706 019,476	1 885 072	-	-	0		-	0
2	Устройство горизонтальной разметки термопластиком пунктирной в соотношение 1:3 (1.5) в=0,15м:	км	1,69	185 345,562	313 234	-	-	0		-	0
3	Устройство горизонтальной разметки термопластиком пунктирной в соотношение 3:1 (1.6) в=0,15м:	км	0,4	532 030,00	212 812	-	-	0		-	0
4	Устройство разметки проезжей части термопластиком сплошной линией (1.11) в=0,15м:	км	1,32	706 831,061	933 017	-	-	0		-	0

6	Устройство разметки проезжей части термопластиком сплошной линией (1.12) в=0,15м:	км	0,16	471 087,50	75 374	-	-	0		-	0
7	Устройство горизонтальной разметки термопластиком шириной в=0,15м:(разметки 1.14.1, 1.14.3 и 1.17)	км	1,01	705 694,059	712 751	-	-	0		-	0
8	Устройство вертикальной разметки на бортовом камне 2.7- желтая краска(2.0м)	м2	192	370,734	71 181	-	-	0		-	0
9	Устройство вертикальной разметки на бортовом камне 2.7- черная краска(2.0м)	м2	192	455,969	87 546	-	-	0		-	0
10	Светоотражающие катафоты на дорожной разметке	шт	246	4 995,76	1 228 957	-	-	0		-	0
	Итого по разметке	**тенге**			**5 519 944**		**0**			**0**	
	3. Пешеходные направляющие турникеты (ограждение)										
1	Пешеходные направляющие турникеты (ограждение)	пм/тн	1386	32 027,299	44 389 837	105,07	3 365 047	8	105,068	3 365 047	8
2	Устройство перильного ограждения	тн	1,0335	346 342,525	357 945	-	-	0		-	0
3	Оградительные столбики	шт	10	20 039,60	200 396	-	-	0		-	0
	Итого	**тенге**			**44 948 178**		**3 365 047**			**3 365 047**	
	4. Подпорная стенка										
1	Демонтажные работы	тенге			168 344		168 344	100		0	0
2	Земляные работы	$м^3$	1696,9	354,222	601 079	1 696,90	601 079	100	0	-	0
3	Засыпка траншей песком	$м^3$	24,2	2680,868	64 877	24,20	64 877	100	0	-	0
4	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20 под фундаменты	$м^3$	143,6	6552,967	941 006	143,60	941 006	100	0	-	0
5	Устройство выравнивающего слоя из песка Н=10см	$м^3$	25,2	2974,563	74 959	25,20	74 959	100	0	-	0
6	Усройство подпорной стенки из монолитного бетона	м3	93,5	52773,733	4 934 344	93,50	4 934 344	100	0	-	0
7	Обмазка подпорной стенки жидким битумом	$м^2$	365,7	656,803	240 193	365,70	240 193	100	0	-	0
8	Облицовка подпорной стенки плиткой	$м^2$	150,4	16552,048	2 489 428	150,40	2 489 428	100	0	-	0
9	Восстановление существующего тротуара	м2	100	4929,140	492 914	100,00	492 914	100		-	0
	Итого	**тенге**			**10 007 144**		**10 007 144**			**0**	
9	**Автобусные остановки по основной дороге**										
	1. Устройство дорожной одежды на автобусных остановках										
	Тип I										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	146,1	2 398,782	350 462	146,10	350 462	100	0	-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	696,4	1 098,306	764 860	696,40	764 860	100	0	-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	$м^2$	947,4	1 232,826	1 167 979	947,40	1 167 979	100	0	-	0
	средний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	$м^2$	873,4	1 232,828	1 076 752	873,40	1 076 752	100	0	-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=12см	$м^2$	806,8	998,135	805 295	806,80	805 295	100	0	-	0
4	Розлив битума 2,5 $л/м^2$	тн	0,2468	103 484,603	25 540	0,2468	25 540	100	0	-	0
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,12м	$м^2$	678,4	3 567,042	2 419 881	678,40	2 419 881	100	0	-	0
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,10м	$м^2$	678,4	2 728,535	1 851 038	678,40	1 851 038	100	0	-	0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	$м^2$	678,4	1 433,358	972 390	678,40	972 390	100	0	-	0
	Тип II										
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности н=0,20м	$м^3$	148,6	2 398,795	356 461	148,60	356 461	100		-	0
2	Устройство прослойки из геотекстиля	$м^2$	709,3	1 098,307	779 029	709,30	779 029	100		-	0
3	Устройство слоев основания из щебняМ1200,фр.0-70 подобранного состава, в установке с укладкой асфальтоукладчиком:										
	нижний слой основания из оптимальной смеси Н=16 см	$м^2$	659,6	1 311,057	864 773	659,60	864 773	100		-	0

	средний слой основания из оптимальной смеси Н=15 см	$м^2$	607,2	1 232,821	748 569	607,20	748 569	100		-	0
	верхний слой основания из оптимальной смеси Н=15см	$м^2$	556,4	1 232,824	685 943	556,40	685 943	100		-	0
4	Розлив битума 2.5 л/м2	тн	0,169	103 615,385	17 511	0,169	17 511	100		-	0
5	Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки I, Н=0,12м	$м^2$	463,3	3 567,043	1 652 611	463,30	1 652 611	100		-	0
6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки I ,Н=0,10м	$м^2$	463,3	2 728,530	1 264 128	463,30	1 264 128	100		-	0
7	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного м/з а/б тип Б марки 1, Н=0,05м	$м^2$	463,3	1 167,699	540 995	463,30	540 995	100	0	-	0
	Итого по дорожной одежде автобусных остановках:	**тенге**			**16 344 217**		**16 344 217**			**0**	
1	Установка автопавильонов (новые)	шт	3	1 670 925,30	5 012 776	-	-	0		-	0
2	Установка автопавильонов ранее демонтированных	шт	2	112 735,50	225 471	-	-	0		-	0
3	Установка штучных изделий раннее демонтированных	шт	8	706,5	5 652	-	-	0		-	0
	Итого:	**тенге**			**5 243 899**		**0**			**0**	
	Инженерные сети										
1	**Электроосвещение**										
1	Вынос сетей КЛ-10 кВ	тенге			2 013 182		2013182			0	
2	**Электроосвещение**										
	- прокладка линии освещения	м	2376	3 149,749	7 483 803	2 376,00	7 483 803	100	0	-	0
	- установка опор освещения	шт	60	719 527,233	43 171 634	60,000	43 171 634	100	47,000	33 817 780	78
3	Переустройство наружного э/освещения по ул.№12	шт	4	196 903,000	787 612	4,00	787 612	100		-	0
4	Переустройство наружного э/освещения по ул.№41на ПК 3+20-6+00	шт	6	731 380,667	4 388 284	6,00	4 388 284	100		-	0
5	Переустройство наружного э/освещения по ул.№42на ПК 3+20-5+60	шт	6	1 030 467,500	6 182 805	6,00	6 182 805	100		-	0
	Итого	**тенге**			**64 027 320**		**64 027 320**			**33 817 780**	
2	**Водоснабжение:**										
1	Трубы напорные из поливинилхлорида ПВХ –U РН6 Ø300мм	м	636	29 275,551	18 619 250	636,00	18 619 250	100	0	-	0
2	Трубы напорные из поливинилхлорида ПВХ –U РН6 Ø250мм	м	12	24 162,417	289 949	12,00	289 949	100	0	-	0
4	Трубы стальные электросварные Ø325х5мм	м	92	31 921,576	2 936 785	92,00	2 936 785	100	0	-	0
5	Трубы стальные электросварные Ø273х5мм	м	53	26 607,623	1 410 204	53,00	1 410 204	100		-	0
8	Футляры из труб стальных электросварных Ø530х5мм	м	96,95	31 632,448	3 066 766	96,95	3 066 766	100	0	-	0
10	Колодцы водопроводные	шт.	6	378 848,463	2 273 091	6,00	2 273 091	100	0	-	0
11	Переустройство сущ.водопровода от точки 1 до РГН-8	пм	10	262 915,000	2 629 150	10,00	2 629 150	100		-	0
	Итого	**тенге**			**31 225 195**		**31 225 195**			**0**	
3	**Канализация:**										
1	Трубы канализационные с двойной стенкой К-2 из полипропилена Ø800мм	м	341	117 464,697	40 055 462	341,00	40 055 462	100	0	-	0
2	Трубы канализационные с двойной стенкой К-2 из полипропилена Ø600мм	м	278	112 309,811	31 222 127	278,00	31 222 127	100		-	0
3	Трубы канализационные с двойной стенкой К-2 из полипропилена Ø400мм	м	71,6	98 591,331	7 059 139	71,60	7 059 139	100		-	0
4	Трубы канализационные с двойной стенкой К-2 из полипропилена Ø300мм	м	31	95 511,516	2 960 857	31,00	2 960 857	100		-	0
5	Трубы канализационные с двойной стенкой К-2 из полипропилена Ø250мм	м	31	94 426,903	2 927 234	31,00	2 927 234	100		-	0
6	Колодцы канализационные Ø1500мм	шт.	11	234 018,690	2 574 206	11,00	2 574 206	100	0	-	0
	Итого	**тенге**			**86 799 025**		**86 799 025**			**0**	
4	**Ливневая канализация:**										
1	Трубы рифленые двустенные канализационные HDPE Ø200мм	м	211,8	19 352,451	4 098 849	211,80	4 098 849	100		-	0
3	Трубы рифленые двустенные канализационные HDPE Ø400мм	м	54	41 370,628	2 234 014	54,00	2 234 014	100		-	0
4	Трубы рифленые двустенные канализационные HDPE Ø600мм	м	82	71 868,756	5 893 238	82,00	5 893 238	100		-	0
5	Трубы рифленые двустенные канализационные HDPE Ø800мм	м	244	128 081,209	31 251 815	244,00	31 251 815	100		-	0
6	Устройство колодцев из сборных железобетонных эл-тов	шт.	29	152 846,667	4 432 553	29,00	4 432 553	100		-	0
7	Разборка и восстановление сущ.дорожной одежды	м2	18	17 548,111	315 866	18,00	315 866	100		-	0
	Итого	**тенге**			**48 226 335**		**48 226 335**			**0**	
5	**Телефонизация:**										

1	Строительство ответной телефонной канализации	м	1219	8 566,290	10 442 307	1 219,00	10 442 307	100		-	0
	Итого	**тенге**			**10 442 307**		**10 442 307**			**0**	
6	**Тепловые сети**	м	583		185 722 047	583,000	185 722 047	100	0	-	0
7	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			51 863 927						
8	**Водопонижение и водоотлив**	**тенге**			167 945 917		167 945 917	100		0	0
	Всего	**тенге**			1 270 402 443		1 115 503 383	88		37 182 827	3
9	**Затраты по освобождению земельных участков**	**тенге**			257 556 647		0	-			-
	ИТОГО по договорной цене	**тенге**			1 527 959 090		1 115 503 383			37 182 827	

Заказчик:

Генподрядчик: