Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: ***Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 2 участок -от улицы Бейсековой до поста "Рубеж"***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"***
ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1060	18.01.2011г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налоги на			Всего
		С начала года	В отчетном месяце		Из графы 2		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	5 783 016	5 783 016									619 609 619 609	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 2 участок -от улицы Бейсековой до поста "Рубеж"**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за апрель месяц 2014 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	**км**	**11,929**	**29 374,801**	**350 412**	**11,929**	**350 412**	**100**	**-**	**-**	**-**
2	**Подготовительные работы**	**тенге**			**489 083 375**		**489 083 375**			**-**	
	Фрезерование а/бетонного покрытия Н-20 см с транспорти	м2	174 764	394,675	68 974 906	174 764	68 974 906	100	-	-	-
	Рыхление щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой на площадку	м3	13 400	596,709	7 995 907	13 400,00	7 995 907	100	-	-	-
	Разборка а/б покрытий и оснований с погрузкой и транспорти	м3	778	2 482,310	1 931 237	778,00	1 931 237	100	-	-	-
	Очистка обочин и откосов от растительного грунта	м3	35 183	101,906	3 585 351	35 183	3 585 351	100	-	-	-
	Снятие растительного грунта с погрузкой и транспортир	м3	85 883	193,252	16 597 054	85 883,0	16 597 054	100	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге			1 120 171		1 120 171	100		-	-
	Замена грунта	м3	206 861,98	1 879,895	388 878 749	206 861,98	388 878 749	100		-	-
3	**Земляные работы**	**тенге**			**808 579 048**		**763 069 824**			**-**	
	Устройство дорожных насыпей с уплотнением	м3	154 285	101,707	15 691 793	138 728	14 109 578	90	-	-	-
	Рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением	м3	54 672	120,380	6 581 425	49 204,8	5 923 274	90	-	-	-
	Погрузка транспортировка грунта с карьера"Козыкош" в насыпь	м3	69 155	850,053	58 785 423	55 425	47 114 191	80	-	-	-
	Погрузка транспортировка грунта с карьера"Косши" в насыпь	м3	125 226	1 135,051	142 137 842	100 341	113 891 608	80	-	-	-
	Уплотнение грунта	м3	192 456	90,576	17 431 905	155 455	14 080 513	81	-	-	-
	Стабилизация основания										
	Погрузка и транспортировка грунта	м3	80 219	735,085	58 967 748	80 219,00	58 967 748	100	-	-	-
	Укрепление грунтов Н-30 см	м2	325 243	1 564,931	508 982 912	325 243,000	508 982 912	100	-	-	-
4	**Устройство водозащитной дамбы**	**м3**	**44 872,489**	**1 752,967**	**78 659 962**	**44 872,489**	**78 659 962**	**100**	**-**	**-**	**-**
5	**Дорожная одежда на основных полосах проезжей части с площадками для остановки общественного транспорта и разрывах в разделительной полосе**	**тенге**			**5 613 266 246**		**4 360 991 891**			**5 783 016**	
	Установка бортовых камней 1 ГП	м	72 675	14 485,476	1 052 731 941	49 244	713 323 368	68	-	-	-
	Устройство дренажа мелкого заложения	м	23 460	4 470,969	104 888 928	23 460,0	104 888 928	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Устройство дорожной одежды								-		
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	67 072	2 901,302	194 596 154	67 072,0	194 596 154	100	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	338 940	1 144,781	388 012 189	338 940,0	388 012 189	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н--18 см	м2	317 690	1 506,712	478 667 437	317 690,0	478 667 437	100	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основаия из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см	м2	297 510	2 973,838	884 746 413	297 510,0	884 746 413	100	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-10 см	м2	282 199	3 336,227	941 479 889	282 199,0	941 479 821	100	1 733,400	5 783 016	1
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см	м2	282 199	3 007,028	848 580 353	193 591,6	582 135 363	69	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	282 199	2 549,842	719 562 942	28 685	73 142 218	10	-	-	-
6	**Разделительная полоса**	**тенге**			**289 363 940**		**255 958 308**			-	
	Погрузка, транспортировка грунта в основание с уплотнени	м3	19 909,01	519,078	10 334 328	17 611,00	9 141 482	88	-	-	-
	Устройство основания из щебня Н-15 см	м2	41 578	1 313,072	54 594 909	36 778	48 292 161	88	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-5 см	м2	41 578	377,791	15 707 806	36 778	13 894 396	88	-	-	-
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	41 578	5 020,128	208 726 897	36 778	184 630 269	88	-	-	-
7	**Дорожная одежда на местных проездах и парковках**	**тенге**			**1 155 598 288**		**282 278 845**			-	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	24 170	2 901,302	70 124 479	7 075,03	20 526 798	29	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	125 340	1 144,781	143 486 894	36 062,74	41 283 940	29	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	105 195	1 275,354	134 160 837	30 290,1	38 630 600	29	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см	м2	94 810	2 964,073	281 023 730	27 484	81 464 582	29	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см	м2	94 810	3 006,793	285 074 073	25 982,00	78 122 505	27	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	94 810	2 549,607	241 728 275	8 727	22 250 420	9	-	-	-
8	**Дорожная одежда на съездах и примыкающих улиц**	**тенге**			**189 504 054**		**65 901 412**			-	
	- устройство основания из песка Н-20 см	м3	3 685	2 901,302	10 691 298	1 848,7	5 363 638	50	-	-	-
	- укладка геотекстиля	м2	18 830	1 144,781	21 556 234	9 449,6	10 817 723	50	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см	м2	16 670	1 275,354	21 260 148	8 365,5	10 668 975	50	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см	м2	15 860	3 018,402	47 871 857	7 930	23 935 928	50	-	-	-
	- устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см	м2	15 860	3 006,793	47 687 742	5 027	15 115 148	32	-	-	-
	- устройство покрытия из ЩМА Н-6 см	м2	15 860	2 549,608	40 436 775	-	-	-		-	-
9	**Устройство металлической гофрированной трубы Д-1,5**	**тенге**			**42 236 362**		**42 236 362**			-	
	Земляные работы	м3	494	633,755	313 075	494,0	313 075	100	-	-	-
	Устройство песчанной подготовки	м3	291,52	5 657,084	1 649 153	291,52	1 649 153	100	-	-	-
	Устройство противофильтрационного экрана из щебеночно-песчанной смеси обработанной цементом	м3	123,10	16 176,824	1 991 367	123,1	1 991 367	100	-	-	-
	Укладка гафрированной трубы Ø 1,5м	м	244,45	107 478,548	26 273 131	244,45	26 273 131	100	-	-	-
	Устройство защитного лотка	м2	171	3 900,760	667 030	171	667 030	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Засыпка водоотводной канавы и трубы с уплотнением	м3	2 460	2 859,771	7 035 036	2 460,00	7 035 036	100	-	-	-
	Укрепительные работы	м3	57	35 128,947	2 002 350	57	2 002 350	100	-	-	-
	Устройство отводящего русла	м3	4 641,00	496,708	2 305 220	4 641	2 305 220	100	-	-	-
10	**Дорожные знаки**	**тенге**			**228 807 457**		-			-	
	Дорожные знаки	шт	785	26 881,730	21 102 158	-	-	-		-	-
	Информационно щитовой дорожный знак	шт	64	3 245 395,297	207 705 299	-	-	-		-	-
11	**Разметка**	**тенге**			**182 403 052**		-				
	Разметка проезжей части	км	65,95	2 207 762,623	145 601 945	-	-	-		-	-
	Нанесение праймера	м2	10 025,50	720,250	7 220 867	-	-	-		-	-
	Разметка термопластом пешеходного перехода	м2	880	5 559,490	4 892 351	-	-	-		-	-
	Обозначение поверхности островков безопасности черной и желтой краской	м2	3 352	750,010	2 514 034	-	-	-		-	-
	Установка катафотов	шт	6 648	3 335,417	22 173 855	-	-	-		-	-
12	**Пешеходные турникеты**	**м**	**22 048**	**33 516,413**	**738 969 881**	-	-	-		-	-
13	**Рекультивация внетрассовых грунтовых резервов**	**м2**	**250 000**	**119,617**	**29 904 266**	-	-	-		-	-
14	**Отвод участка**	**км**	**91,475**	**54 626,521**	**4 996 961**	-	-	-		-	-
15	**Переустройство сетей ВЛ 10кВ**	**тенге**			**91 043 124**		**69 946 055**			-	
	Земляные работы	м3	1 386	860,849	1 193 137	1 321,2	1 137 354	95	-	-	-
	Демонтаж и монтаж кабельного канала	м3	176	23 718,199	4 174 403	-	-	-		-	-
	Колодцы ж/б смотровые Ø 1,5м	шт	8	259 609,750	2 076 878	8	2 076 878	100		-	-
	Прокладка кабеля	м	12 492	6 352,538	79 355 906	10 421	66 199 799	83	-	-	-
	Демонтаж опор, провода с погрузкой, разгрузкой и транспортировкой	шт	110	12 091,455	1 330 060	44	532 024	40		-	-
	Установка опор с траверсами и подвеской проводов	шт	8	311 306,500	2 490 452	-	-	-		-	-
	Заземление	м	1 538	274,570	422 288	-	-	-		-	-
16	**Вынос сетей ВЛ 110кВ**	**тенге**			**64 017 337**		**28 859 193**			-	
а)	ВЛ 110 кВ "Западная-Ильинка"										
	Установка временных опор №1, №2, №3	шт	3	617 707,667	1 853 123	3	1 853 123	100		-	-
	Подвеска проводов и демонтаж проводов	м	1 270	823,702	1 046 102	1 270	1 046 102	100		-	-
	Установка анкерно-угловой металической опоры У110-1+5 с подвеской проводов	шт	1	3 572 528	3 572 528	1	3 572 528	100		-	-
б)	ВЛ 110 кВ "ЩГГП-Западная"										
	Демонтаж траверс, оттяжек, анкерных плит, разворот и обратны монтаж на опорыБУБ 35-110 №1, №2	тенге			299 074		-	-		-	-
	Демонтаж опоры №3а(ПУВ35-110)	шт	1	187 342	187 342	1	187 342	100		-	-
	Монтаж опоры №3б и новой опоры №4 (ПУВ35-110), подвеска проводов	шт	2	1 386 642,000	2 773 284	2	2 773 284	100		-	-
	Демонтаж существующей опоры ПБ 110-8	шт	1	64 262	64 262	1	64 262	100		-	-
	Установка анкерно-угловой металической опоры У110-2+5 с подвеской проводов	шт	1	8 102 347	8 102 347	1	8 102 347	100		-	-
в)	ВЛ 110кВ "Западная-Школьная"										
	Демонтаж траверс, оттяжек, анкерных плит, разворот и обратны монтаж на опоры ПУВ35-110 №4, №3б	тенге			275 050		-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж опор ПВУ35-110 №1а и №2а и пренос на 60м	шт	2	46 276,500	92 553	2	92 553	100		-	-
	Монтаж демонтированных опор №1б 2б (ПУВ 35-110) с подвеской проводов	шт	2	1 234 471,500	2 468 943	2	2 468 943	100		-	-
	Демонтаж существующей опоры ПБ 110-8	шт	1	39 142	39 142	1	39 142	100		-	-
	Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2+5 с подвеской проводов	шт	1	7 949 278	7 949 278	1	7 949 278	100		-	-
	Демонтаж временных опор №1б, 2б, 3б, 4а и проводов	шт	4	168 494,250	673 977	4	673 977	100		-	-
	Замена изолирующих подесок на существующих ВЛ 110 кВ "Западная-Аэропорт" "Западная -Коктем-Южная"	тн	0,046	789 391,304	36 312	0,046	36 312	100		-	-
г)	ВЛ 110 кВ "Западная-Аэропорт"										
	Установка временных опор №1, №2, №3 с подвеской проводов	шт	3	2 029 675,333	6 089 026	-	-	-		-	-
	Закрепление сущ.опоры оттяжками	шт	3	152 389,333	457 168	-	-	-		-	-
	Демонтаж металлческих опор У110-2, У110-4	шт	2	1 008 618,500	2 017 237	-	-	-		-	-
	Установка анкерно-угловой опоры У110-2+5 (15/1)	шт	1	7 000 371	7 000 371	-	-	-		-	-
	Установка анкерно-угловой опоры У110-2 на существующие фундаменты (№ 14/1)	шт	1	5 505 024	5 505 024	-	-	-		-	-
	Демонтаж провода (временная ВЛ)	км	3	145 499,667	436 499	-	-	-		-	-
	Демонтаж опор ПУБ-110, УБ110-11, временную опору ВЛ	шт	6	46 079,333	276 476	-	-	-		-	-
	Линейная арматура для проектироемых и существующих Вл	шт	3 726	1 524,866	5 681 651	-	-	-		-	-
	Линейная арматура для грозозащитного троса	шт	9	41 530,111	373 771	-	-	-		-	-
	Муфта соединительная	шт	2	809 542,500	1 619 085	-	-	-		-	-
	Ленейная арматура для временных обводных ВЛ	шт	529	1 577,805	834 659	-	-	-		-	-
	Изоляционные работы	тн	34,166	713,077	24 363	-	-	-		-	-
	Заземление опор	шт	23	1 545,696	35 551	-	-	-		-	-
	Подпорные стенки	м3	51,68	81 910,584	4 233 139	-	-	-		-	-
17	**Строительство КЛ 10 кв**	**тенге**			**145 079 459**		**142 741 309**			-	
	Земляные работы	м3	1 955,849	315,636	617 337	1 776,150	560 617	91	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	15 875	1 559,419	24 755 773	14 412	22 474 343	91	-	-	-
	Установка КТПН	шт	7	17 100 907,00	119 706 349	7	119 706 349	100	-	-	-
18	**Строительство КЛ 04 кв**	**тенге**			**6 430 643**		**1 333 463**			-	
	Земляные работы	м3	228,30	711,187	162 364	80	56 895	35		-	-
	Прокладка кабеля	м	1 915	3 273,253	6 268 279	390	1 276 568	20		-	-
19	**Наружное электроосвещение**	**тенге**			**542 194 276**		**446 367 779**			-	
	Земляные работы	м3	4 468,50	657,199	2 936 695	4 468,5	2 936 695	100	-	-	-
а)	Освещение										
	Прокладка кабеля	м	61 623	3 152,666	194 276 721	58 423	184 188 207	95	-	-	-
	Установка опор Н-10м	шт	836	217 330,324	181 688 151	651	141 482 041	78	-	-	-
	Установка светильников с лампами на кронштейнах	шт	1 685	40 742,490	68 651 096	1 319	53 739 343	78	-	-	-
	Установка АСУ уличным освещением ЩРОУУО	шт	7	1 958 683,714	13 710 786	3	5 876 051	43	-	-	-
	Установка рубильника	шт	15	14 301,733	214 526	3	42 905	20		-	-
	Установка соединительных муфт	шт	3 344	1 633,483	5 462 367	2 604	4 253 590	78	-	-	-
	Установка концевых муфт	шт	21	17 308,667	363 482	12,0	207 703	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Фундаменты под опору Ф-1	м3	351,12	45 491,675	15 973 037	273,42	12 438 335	78	-	-	-
б)	Переходы через дорогу										
	Земляные работы	м3	1 029,34	536,615	552 359	720,5	386 632	70	-	-	-
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	710	4 013,686	2 849 717	497,0	1 994 801	70	-	-	-
	Укладка п/э труб ø 160мм	м	12 780	3 637,417	46 486 195	8 946	32 540 333	70	-	-	-
	Устройство ж/б колодцев ø 2м	шт	46	196 285,739	9 029 144	32	6 281 143	70	-	-	-
20	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**383 204 029**		**25 180 827**			**-**	
	Электроснабжение светофорных объектов	м	20 680	1 062,687	21 976 369	3 197,392	3 397 827	15	-	-	-
	Светофоры ПК 36+00	тенге			21 501 351		1 071 222	5			-
	Светофоры ПК 42+60	тенге			25 574 783		1 363 951	5			-
	Светофоры ПК 46+00	тенге			19 914 904		906 785	5			-
	Светофоры ПК 50+10	тенге			18 353 375		-	-		-	-
	Светофоры ПК 54+00	тенге			18 441 042		18 441 042	100		-	-
	Светофоры ПК 60+60	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 65+00	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 69+80	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 75+00	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 79+40	тенге			18 296 292		-	-		-	-
	Светофоры ПК 84+60	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 88+80	тенге			18 294 535		-	-		-	-
	Светофоры ПК 94+50	тенге			18 294 535		-	-		-	-
	Светофоры ПК 98+70	тенге			10 481 969		-	-		-	-
	Светофоры ПК 103+00	тенге			18 294 535		-	-		-	-
	Светофоры ПК 108+10	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 112+80	тенге			16 930 540		-	-		-	-
	Светофоры ПК 117+20	тенге			10 481 969		-	-		-	-
	Светофоры ПК 121+10	тенге			10 472 959		-	-		-	-
	Светофоры ПК 125+70	тенге			21 065 460		-	-		-	-
	Светофоры ПК 130+50	тенге			11 708 622		-	-		-	-
	Светофоры ПК 135+90	тенге			10 481 984		-	-		-	-
	Светофоры ПК 140+50	тенге			29 746 901		-	-		-	-
21	**Наружные сети связи**	**тенге**			**65 784 096**		**41 825 974**			**-**	
	Земляные работы	м3	4 294,80	560,862	2 408 789	3 390	1 901 323	79	-	-	-
	Устройство трубопроводов из п/э труб	м	24 740	1 787,679	44 227 176	17 500,4	31 285 099	71	-	-	-
	Устройство колодцев ККС-2, ККСу-2, ККС-3	шт	134	91 910,142	12 315 959	94	8 639 552	70	-	-	-
	Прокладка кабеля	м	11 828	577,627	6 832 172		-	-	-	-	-
22	**Сети водопровода**	**тенге**			**756 193 843**		**750 833 540**			**0**	
	Земляные работы	м3	21 898	5 586,038	122 323 065	21 836,037	121 976 936	100	-	-	-
	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	1 263	4 013,684	5 069 283	1 259,45	5 055 034	100	-	-	-
	Устройство ж/б колодцев круглых	шт	20	233 813,150	4 676 263	19	4 442 449	95		-	-
	Устройство ж/б колодцев, монолитных прямоугольных	шт	14	704 405,714	9 861 680	14	9 861 680	100		-	-
	Люк чугунный легкий	шт	43	21 442,791	922 040	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Люк чугунный тяжелый	шт	5	35 649,400	178 247	-	-	-		-	-
	Установка задвижек ø50мм	шт	7	10 461,000	73 227	7	73 227	100	-	-	-
	Установка задвижек ø80мм	шт	8	15 695,375	125 563	8	125 563	100	-	-	-
	Установка задвижек ø100мм	шт	8	19 158,875	153 271	8	153 271	100	-	-	-
	Установка задвижек ø200мм	шт	4	49 019,750	196 079	4	196 079	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø150мм	шт	1	48 281	48 281	1	48 281	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø200мм	шт	9	86 449,000	778 041	9	778 041	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø250мм	шт	4	147 879,250	591 517	4	591 517	100	-	-	-
	Установка задвижек Е2 ø300мм	шт	3	184 154,000	552 462	3	552 462	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø400мм	шт	2	360 254,500	720 509	2	720 509	100		-	-
	Установка задвижек Е2 ø600мм	шт	2	1 185 635,000	2 371 270	2	2 371 270	100		-	-
	Приварка фланцев ø 50мм	фланец	12	1 172,750	14 073	12	14 073	100	-	-	-
	Приварка фланцев ø 80мм	фланец	14	1 653,786	23 153	14	23 153	100	-	-	-
	Приварка фланцев ø 100мм	фланец	14	2 160,786	30 251	14	30 251	100	-	-	-
	Приварка фланцев ø 150мм	фланец	2	3 260,500	6 521	2	6 521	100		-	-
	Приварка фланцев ø 200мм	фланец	15	5 124,600	76 869	15	76 869	100		-	-
	Приварка фланцев ø 250мм	фланец	4	15 670,500	62 682	4	62 682	100		-	-
	Приварка фланцев ø 300мм	фланец	6	32 048,833	192 293	6	192 293	100		-	-
	Приварка фланцев ø 400мм	фланец	4	11 878,000	47 512	4	47 512	100		-	-
	Приварка фланцев ø 600мм	фланец	14	1 562 192,929	21 870 701	14	21 870 701	100		-	-
	Установка п/э отводов	шт	21	469 174,333	9 852 661	21	9 852 661	100	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей ø 125-200мм	тн	0,411	275 367,397	113 176	0,411	113 176	100	-	-	-
	Установкачугунных фасонных частей ø 250-450мм	тн	0,7091	252 600,479	179 119	0,7091	179 119	100		-	-
	Установка чугунных фасонных частей ø 500-1000мм	тн	8,04	196 645,647	1 581 031	8,04	1 581 031	100		-	-
	Установка стальных фасонных частей ø 100-250мм	тн	0,0239	942 175,732	22 518	0,0239	22 518	100	-	-	-
	Установка стальных фасонных частей ø 300-800мм	тн	0,40120	701 263,709	281 347	0,4012	281 347	100		-	-
	Установка вантуза	ком	2	36 914,500	73 829	2	73 829	100		-	-
	Укладка труб ø 200мм	м	13	8 407,077	109 292	13	109 292	100	-	-	-
	Укладка труб ø 250мм с протаскиванием	м	169	8 224,432	1 389 929	169	1 389 929	100		-	-
	Укладка труб ø 600мм с протаскиванием	м	7 864,8	68 463,847	538 454 461	7 864,8000	538 454 461	100		-	-
	Укладка труб ø 100мм	м	23	2 726,913	62 719	23,0	62 719	100	-	-	-
	Укладка труб ø 200мм с протаскиванием	м	263	6 341,977	1 667 940	263,0	1 667 940	100	-	-	-
	Укладка труб ø 300мм с протаскиванием	м	161	15 944,944	2 567 136	161,0	2 567 136	100	-	-	-
	Укладка труб ø 400мм с протаскиванием	м	48	22 287,583	1 069 804	48	1 069 804	100	-	-	-
	Промывка трубопроводов ø 100мм	м	23	54,957	1 264	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 200мм	м	276	82,268	22 706	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 250мм	м	169	105,438	17 819	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 300мм	м	161	121,484	19 559	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 400мм	м	48	172,313	8 271	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов ø 600мм	м	7 864	318,739	2 506 564	-	-	-		-	-
	Заделка концов футляра ø 800мм битумом	футляр	21	16 887,429	354 636	21,00	354 636	100	-	-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø100мм	врезка	3	4 132,333	12 397	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Врезка в существующую сеть патрубков ø200мм	врезка	3	8 850,333	26 551	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø250мм	врезка	1	11 903	11 903	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø300мм	врезка	1	13 970	13 970	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø400мм	врезка	1	20 964	20 964	-	-	-		-	-
	Врезка в существующую сеть патрубков ø600мм	врезка	1	42 537	42 537	-	-	-		-	-
	Укладка футляров ø 400мм	м	239,50	15 276,004	3 658 603	239,5	3 658 603	100	-	-	-
	Укладка футляров ø 500мм	м	279,70	23 859,328	6 673 454	279,7	6 673 454	100		-	-
	Укладка футляров ø 600мм	м	37,50	28 603,147	1 072 618	37,50	1 072 618	100		-	-
	Укладка футляров ø 800мм	м	214,80	37 494,353	8 053 787	214,80	8 053 787	100	-	0	0
	Нанесение изоляции	м	1 860,50	2 324,701	4 325 106	1 860,50	4 325 106	100	-	-	-
	Демонтаж труб с погрузкой, транспортировкой	м	33	630,121	20 794	-	-	-		-	-
	Демонтаж задвижек, фасонных частей с погрузкой и транспортировкой	шт	23	22 575,783	519 243	-	-	-		-	-
	Демонтаж колодцев	шт	27	15 603,037	421 282	-	-	-		-	-
23	**Сети канализации**	**тенге**			**4 176 731**		**4 176 731**			**0**	
	Земляные работы	м3	624	5 553,444	3 465 349	624,00	3 465 349	100		0	-
	Установка футляра на существующей напорной канализации	м	79	9 004,835	711 382	79,00	711 382	100		-	-
24	**Сети ливневой канализации**	**тенге**			**2 078 479 522**		**2 016 197 318**			**-**	
	Земляные работы	м3	100 977	13 906,127	1 404 199 014	98 431,01	1 368 794 125	97,5	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м3	5 458	4 013,683	21 906 683	5 320,34	21 355 763	97,5	-	-	-
	Укладка труб Ø 1200мм	м	401	105 762,631	42 410 815	401	42 410 815	100	-	-	-
	Укладка труб Ø 1000мм	м	945	73 817,788	69 757 810	945	69 757 810	100	-	-	-
	Укладка труб Ø 900мм	м	2 450	60 298,357	147 730 975	2 450,0	147 730 975	100	-	-	-
	Укладка труб Ø 600мм	м	2 750	27 883,757	76 680 332	2 750,0	76 680 332	100	-	-	-
	Укладка труб Ø 500мм	м	2 940	18 785,727	55 230 036	2 940,00	55 230 036	100	-	-	-
	Укладка труб Ø 400мм	м	2 790	12 268,506	34 229 133	2 790,0	34 229 133	100	-	-	-
	Укладка труб Ø 200мм	м	6 910	3 321,740	22 953 226	6 070,00	20 162 961	88	-	-	-
	Устройство колодцев ø 1м	шт	60	180 745,200	10 844 712	56	10 121 731	93	-	-	-
	Устройство колодцев ø 1,5м	шт	182	318 966,901	58 051 976	182	58 051 976	100	-	-	-
	Устройство колодцев ø 2м	шт	27	495 535,556	13 379 460	21	10 406 247	78	-	-	-
	Устройство дождеприемных колодцев ø 1м	шт	664	114 339,941	75 921 721	604	69 061 324	91	-	-	-
	Люк чугунный легкий	шт	230	21 442,791	4 931 842	230	4 931 842	100	-	-	-
	Люк чугунный тяжелый	шт	27	35 649,296	962 531	24	855 583	89	-	-	-
	Дождеприемник большой	комп	664	56 932,468	37 803 159	464	26 416 665	70	-	-	-
	Люк прямоугольный легкий запорный	шт	14	106 149,786	1 486 097	-	-	-		0	0
25	**Ремонт существующих колодцев**	**шт**	**6**	**31 321,500**	**187 929**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
26	**Насосная станция №1 ливневой канализации**	**тенге**			**10 469 471**		**6 105 887**			**-**	
а)	Ощестроительные работы	тенге			6 449 990		6 105 887			-	
	Земляные работы	м3	165,22	13 370,173	2 209 020	165,22	2 209 020	100	-	-	-
	Основание	м2	11,31	20 999,912	237 509	11,31	237 509	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ж/бетонные конструкции	м3	31,57	78 389,135	2 474 745	31,57	2 474 745	100	-	-	-
	Гидроизоляция днища, стен и покрытия	м2	94,736	4 398,127	416 661	94,736	416 661	100	-	-	-
	Прижимная стенка из кирпича	м3	11,808	37 223,662	439 537	11,808	439 537	100	-	-	-
	Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремянкой СГ-1	тн	1,60610	204 479,796	328 415	1,6061	328 415	100	-	-	-
	Установка сальников	шт	5	62 010,000	310 050	-	-	-		-	-
	Отмостка	м3	1,23	27 685,366	34 053	-	-	-		-	-
б)	Технологическое оборудование	тенге			4 019 481		-	-		-	-
27	**Насосная станция №2 ливневой канализации**	**тенге**			**9 819 428**		**5 793 898**			**-**	
а)	Ощестроительные работы	тенге			5 793 898		5 793 898			-	
	Земляные работы	м3	162,48	9 931,869	1 613 730	162,48	1 613 730	100	-	-	-
	Основание	м2	11,31	20 839,523	235 695	11,31	235 695	100	-	-	-
	Ж/бетонные конструкции	м3	30,85	77 866,548	2 402 183	30,85	2 402 183	100	-	-	-
	Гидроизоляция днища, стен и покрытия	м2	93,32	4 466,685	416 831	93,32	416 831	100	-	-	-
	Затирка цементно-песчанным раствором и железнение поверхности	м2	7,29	1 206,173	8 793	7,29	8 793	100	-	-	-
	Прижимная стенка из кирпича	м3	11,636	37 565,143	437 108	11,636	437 108	100	-	-	-
	Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремянкой СГ-1	тн	0,51021	632 100,508	322 504	0,51021	322 504	100	-	-	-
	Установка сальников	шт	5	66 358,800	331 794	5,00	331 794	100	-	-	-
	Отмостка	м3	1,23	27 685,366	34 053	1,23	34 053	100	-	-	-
б)	Технологическое оборудование	тенге			4 025 530		-	-		-	-
28	**Насосная станция №3 ливневой канализации**	**тенге**			**10 829 820**		**6 396 624**			**-**	
а)	Ощестроительные работы	тенге			6 396 624		6 396 624			-	
	Земляные работы	м3	147,82	14 993,729	2 216 373	147,82	2 216 373	100		-	-
	Основание	м2	11,31	21 061,627	238 207	11,31	238 207	100		-	-
	Ж/бетонные конструкции	м3	30,35	79 424,250	2 410 526	30,35	2 410 526	100		-	-
	Гидроизоляция днища, стен и покрытия	м2	94,736	4 431,599	419 832	94,736	419 832	100		-	-
	Прижимная стенка из кирпича	м3	11,808	37 192,158	439 165	11,808	439 165	100		-	-
	Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремянкой СГ-1	тн	0,52394	626 823,682	328 418	0,52394	328 418	100	-	-	-
	Установка сальников	шт	5,0000	62 010,000	310 050	5,00	310 050	100	-	-	-
	Отмостка	м3	1,23	27 685,366	34 053	1,23	34 053	100	-	-	-
б)	Технологическое оборудование	тенге			4 433 196		-	-		-	-
29	**Водопонижение**	**тенге**			**47 504 502**		**44 978 121**	**95**		**-**	**-**
30	**Тепловая сеть 2Ду500 на участке от пр. Туран до ул. Бейсековой. ПК 0 - ПК 11+80**	**тенге**			**19 048 426**		**19 048 426**			**-**	
а)	Строительные работы	тенге			4 138 589		4 138 589			-	
	Канал Кл-4	м	39,70	104 246,574	4 138 589	39,70	4 138 589	100		-	-
б)	Трубопроводы и тепловая изоляция	тенге			14 909 837		14 909 837			-	
	Укладка футляра ø 1020 мм	м	78	94 016,718	7 333 304	78	7 333 304	100		-	-
	Укладка футляра ø 630 мм	м	145,40	52 108,205	7 576 533	145,40	7 576 533	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Тепловая сеть 2Ду500 на участке от пр. Туран до ул. Бейсековой. ПК 11+80 - ПК 31+80**	**тенге**			**575 475 556**		**556 901 736**			**0**	
а)	Строительные работы	тенге			134 266 255		131 155 005			0	
	Земляные работы	м3	22 603	2 816,248	63 655 655	21 556,48	60 708 393	95	-	-	-
	Уклдка пригрузочных плит	шт	138	76 618,123	10 573 301	138,00	10 573 301	100	-	-	-
	Канал Кл-3	м	60	99 585,400	5 975 124	60	5 975 124	100		-	-
	Канал Кл-4	м	72	150 547,472	10 839 418	72	10 839 418	100		-	-
	Канал Кл-5	м	63,80	152 753,621	9 745 681	63,80	9 745 681	100		-	-
	Канал Кл-6	м	54,10	106 879,704	5 782 192	54,10	5 782 192	100		-	-
	Канал Кл-7	м	14,90	157 855,369	2 352 045	14,9	2 352 045	100		-	-
	Канал Кл-9	м	77,20	150 919,391	11 650 977	77,20	11 650 977	100		-	-
	Канал Кл-10	м	50,10	76 598,583	3 837 589	50,10	3 837 589	100		-	-
	Канал Кл-11	м	24,75	101 010,424	2 500 008	24,75	2 500 008	100		-	-
	Колодец управления КУ-1	шт	35	82 739,286	2 895 875	35,00	2 895 875	100		0	-
	Колодец управления КУ-2	шт	6	81 993,833	491 963	4	327 975	67	-	-	-
	Дренажный колодец ДК-1	шт	1	326 601	326 601	1	326 601	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-2	шт	1	352 686	352 686	1	352 686	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-3	шт	1	645 540	645 540	1	645 540	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-4	шт	1	361 550	361 550	1	361 550	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-5	шт	1	362 772	362 772	1,000	362 772	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-6	щт	1	333 805	333 805	1	333 805	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-7	шт	1	367 507	367 507	1	367 507	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-8	шт	1	273 699	273 699	1	273 699	100		-	-
	Нодземные терминалы для контроля изоляции	шт	19	49 593,000	942 267	19	942 267	100	-	-	-
б)	Трубопроводы и тепловая изоляция	тенге			430 842 500		418 348 343			0	
	Прокладка труб ø 530мм	м	4 336	53 696,492	232 827 991	4 216,00	226 384 412	97	0	0	0
	Прокладка труб ø 325мм	м	609,00	35 127,995	21 392 949	599,000	21 041 669	98	0	0	0
	Прокладка труб ø 273мм	м	66	29 407,970	1 940 926	66	1 940 926	100		-	-
	Прокладка труб ø 159мм	м	170,00	22 299,747	3 790 957	170	3 790 957	100		-	-
	Прокладка труб ø 280мм	м	26,10	7 147,701	186 555	26,10	186 555	100		-	-
	Прокладка труб ø 225мм	м	37,10	4 832,156	179 273	37,10	179 273	100		-	-
	Укладка труб ø 65 мм	м	16,80	607,917	10 213	16,80	10 213	100		-	-
	Укладка труб ø 159 мм (дренаж)	м	21,61	4 960,805	107 203	21,61	107 203	100		-	-
	Укладка труб ø 108 мм (дренаж)	м	0,70	3 048,571	2 134	-	-	-		-	-
	Укладка труб ø 57 мм (дренаж)	м	7,70	1 641,169	12 637	7,70	12 637	100		-	-
	Детали трубопроводов в ППУ - изоляции	шт	254	267 206,634	67 870 485	244,00	65 198 419	96	-	-	-
	Арматура в ППУ-изоляции	шт	26	1 472 964,538	38 297 078	26,00	38 297 078	100	-	-	-
	Изоляция стыков	шт	781	82 036,197	64 070 270	746,000	61 199 002	96	-	-	-
	Защита электрического кабеля	м	114	1 349,377	153 829	-	-	-		-	-
в)	Оперативно-дистанционный контроль	тенге			2 874 972		-	-		-	-
г)	Благоустройство и озеленение	тенге			7 491 829		7 398 388			-	
	Разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой	м	240	1 211,125	290 670	240	290 670	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разборка покрытия	м2	1 600	347,483	555 973	1 600	555 973	100		-	-
	Корчевка деревьев	шт	6	1 661,500	9 969	6	9 969	100		-	-
	Восстановление покрытий дорог	м2	600	3 673,770	2 204 262	600	2 204 262	100		-	-
	Асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2	1 000	3 102,181	3 102 181	1 000	3 102 181	100		-	-
	Установка бортовых камней БР 100.30.15	м	240	5 147,221	1 235 333	240	1 235 333	100		-	-
	Посадка деревьев	шт	6	15 573,500	93 441	-	-	-		-	-
33	**Тепловая сеть 2Ду300 по ул. №801 на участке от Кургалджинского шоссе до ул. Базарал**	**тенге**			**72 298 335**		**72 298 335**			**-**	
а)	Строительные работы	тенге			16 782 752		16 782 752			-	
	Демонтажные работы										
	Разборка покрытия	м3	47,00	4 667,851	219 389	47	219 389	100		-	-
	Разборка бортоых камней с погрузкой , транспортировкой	м	717	812,382	582 478	717	582 478	100		-	-
	Асфальтобетонное покрытие дорог	м2	333	3 452,195	1 149 581	333	1 149 581	100		-	-
	Асфальтобетонное покрытие тротуаров	м2	843	2 981,561	2 513 456	843	2 513 456	100		-	-
	Установка бортовых камней БР 100.30.15	м	717	4 626,225	3 317 003	717	3 317 003	100		-	-
	Устройство газонов	м2	1 210	1 507,183	1 823 691	1 210	1 823 691	100		-	-
	Строительные работы										
	Земляные работы	м3	1 946	2 182,368	4 246 888	1 946	4 246 888	100		-	-
	Уклдка пригрузочных плит	шт	17	60 819,294	1 033 928	17	1 033 928	100		-	-
	Колодец управления КУ-1	шт	12	82 739,167	992 870	12	992 870	100		-	-
	Колодец управления КУ-1	шт	2	67 787,000	135 574	2	135 574	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-1	шт	1	372 759	372 759	1	372 759	100		-	-
	Надземный терминал для контроля остояния изоляции	шт	10	39 513,500	395 135	10	395 135	100		-	-
б)	Трубопроводы и тепловая изоляция	тенге			54 548 429		54 548 429			-	
	Прокладка труб ø 325мм	м	693	35 737,486	24 766 078	693	24 766 078	100		-	-
	Прокладка труб ø 159мм с протаскиванием в футляр	м	230,60	16 029,033	3 696 295	230,60	3 696 295	100		-	-
	Укладка футляра ø 426мм	м	80	6 850,913	548 073	80	548 073	100		-	-
	Укладка труб ø 108 мм (дренаж)	м	0,70	17 915,714	12 541	0,70	12 541	100		-	-
	Детали трубопроводов в ППУ - изоляции	шт	96	102 920,760	9 880 393	96	9 880 393	100		-	-
	Изоляция стыков	шт	190	40 206,700	7 639 273	190	7 639 273	100		-	-
	Арматура в ППУ-изоляции	шт	14	570 694,857	7 989 728	14	7 989 728	100		-	-
	Защита электрического кабеля	м	12	1 337,333	16 048	12	16 048	100		-	-
в)	Оперативно-дистанционный контроль	тенге			967 154		967 154	100		-	-
34	**Земляные работы в бульварной части**	**м3**	**211 657**	**1 594,786**	**337 547 620**	**180 359**	**287 634 008**	**85**		**-**	**-**
35	**Устройство тротуаров**	**тенге**			**1 175 624 921**		**525 679 339**			**-**	
	Установка бортовых камней БР 100.25.10	м	69 096	3 303,201	228 237 999	45 787	151 243 666	66	-	-	-
	Дорожная одежда на тротуарах										
	Устройство основания из епска Н-12 см	м2	136 412	586,700	80 032 875	53 930	31 640 847	40	-	-	-
	Устройство основания из щебня Н-15 см	м2	136 412	1 222,827	166 808 287	53 930	65 947 304	40	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-5 см	м2	136 412	377,791	51 535 267	53 930	20 374 343	40	-	-	-
	Устройство покрытия из брусчатки	м2	136 412	4 757,723	649 010 493	53 906,71	256 473 179	40	-	-	-
36	**Озеленение**	**тенге**			**497 789 614**		**69 596 779**			**-**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Планировка и разбивка участка	м2	143 347	81,608	11 698 202	37 309	3 044 714	26	-	-	-
	Устройство газонов	м2	123 744	1 922,681	237 920 233	34 614,2	66 552 065	28	-	-	-
	Посадка деревьев с комом 0,8х0,6										
	Устройство ДЭС из песка	м3	2 066	3 508,610	7 248 788	-	-	-		-	-
	Подготовка посадочных мест	яма	5 870	8 385,594	49 223 439	-	-	-		-	-
	Посадка деревьев с комом 0,8х0,6	шт	5 870	15 120,382	88 756 643	-	-	-		-	-
	Посадка живой изгороди										
	Устройство ДЭС из щебня	м3	927	3 508,608	3 252 480	-	-	-		-	-
	Подготовка посадочных мест	м	13 245	2 584,660	34 233 828	-	-	-		-	-
	Посадка саженцев в живую изгородь	м	13 245	4 941,940	65 456 001	-	-	-		-	-
37	**Автопавильоны**	**шт**	**46**	**2 083 227,217**	**95 828 452**	-	-	-		-	-
38	**МАФ**	**шт**	**397**	**24 893,202**	**9 882 601**	-	-	-		-	-
39	**Временная дорога**	**тенге**			**66 025 521**		**66 025 521**	**100**		-	-
	ВСЕГО по объекту:	**тенге**			**16 916 658 560**		**11 526 451 794**			**5 783 016**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Перечень работ соответствует проекту

АВТОРСКИЙ НАДЗОР