Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж".**
**2 участок -от улицы Бейсековой до поста "Рубеж"**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядч. | Договор | | Источник финансир. | | Орган.правов.норма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 1060 | 18.01.2011г | Наименов | Код | № | Дата |

| № пп | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налоги на | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | В отчетном месяце | Из графы 2 | | | Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г. | Дополнит. затраты | | Отчисление в фонд занятости | Отчисление в дорожный фонд | | |
| | | | | Из них | | | | Приобретение материалов | Другие дополнит. затраты | | | | |
| | | | | СМР в сметных базисных ценах | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | | | |
| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц | 426 071 019 | 426 071 019 | | | | | | | | | 45 650 466,32 | |

**Заказчик:**

М.п.

**Генподрядчик:**

М.п.

Наименование стройки: **Реконструкция Коргалжинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж". 2 участок -от улицы Бейсековой до поста "Рубеж"**

Форма 2

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"**

# А К Т

## приемки выполненных работ за май месяц 2015 г

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Проектные данные | | | Выполнение | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Объемы работ | Цена за един. | Общая стоим. | С начала стр-ва | | | текущий месяц | | |
| | | | | | | объем | сумма, тенге | % | объем | сумма, тенге | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Восстановление оси** | **км** | **11,929** | **29 374,801** | **350 412** | **11,929** | **350 412** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **Подготовительные работы** | **тенге** | | | **489 083 375** | | **489 083 375** | | | **-** | |
| | Фрезерование а/бетонного покрытия Н-20 см с транспорти | м2 | 174 764 | 394,675 | 68 974 906 | 174 764 | 68 974 906 | 100 | - | - | - |
| | Рыхление щебеночного основания с погрузкой и транспортировкой на площадку | м3 | 13 400 | 596,709 | 7 995 907 | 13 400,00 | 7 995 907 | 100 | - | - | - |
| | Разборка а/б покрытий и оснований с погрузкой и транспорти | м3 | 778 | 2 482,310 | 1 931 237 | 778,00 | 1 931 237 | 100 | - | - | - |
| | Очистка обочин и откосов от растительного грунта | м3 | 35 183 | 101,906 | 3 585 351 | 35 183 | 3 585 351 | 100 | - | - | - |
| | Снятие растительного грунта с погрузкой и транспортир | м3 | 85 883 | 193,252 | 16 597 054 | 85 883,0 | 16 597 054 | 100 | - | - | - |
| | Демонтажные работы | тенге | | | 1 120 171 | | 1 120 171 | 100 | | - | - |
| | Замена грунта | м3 | 206 861,98 | 1 879,895 | 388 878 749 | 206 861,98 | 388 878 749 | 100 | | - | - |
| **3** | **Земляные работы** | **тенге** | | | **808 579 048** | | **808 579 048** | | | **7 781 946** | |
| | Устройство дорожных насыпей с уплотнением | м3 | 154 285 | 101,707 | 15 691 793 | 154 285 | 15 691 793 | 100 | 12 859 | 1 307 810 | 8 |
| | Рыхление грунтов бульдозерами с уплотнением | м3 | 54 672 | 120,380 | 6 581 425 | 54 672,0 | 6 581 425 | 100 | 5 467,2 | 658 151 | 10 |
| | Погрузка транспортировка грунта с карьера"Козыкош" в насыпь | м3 | 69 155 | 850,053 | 58 785 423 | 69 155 | 58 785 423 | 100 | 3 730 | 3 170 702 | 5 |
| | Погрузка транспортировка грунта с карьера"Косши" в насыпь | м3 | 125 226 | 1 135,051 | 142 137 842 | 125 226 | 142 137 842 | 100 | 1 885 | 2 140 061 | 2 |
| | Уплотнение грунта | м3 | 192 456 | 90,576 | 17 431 905 | 192 456 | 17 431 905 | 100 | 5 577,9 | 505 222 | 3 |
| | Стабилизация основания | | | | | | | | | | |
| | Погрузка и транспортировка грунта | м3 | 80 219 | 735,085 | 58 967 748 | 80 219,00 | 58 967 748 | 100 | - | - | - |
| | Укрепление грунтов Н-30 см | м2 | 325 243 | 1 564,931 | 508 982 912 | 325 243,000 | 508 982 912 | 100 | - | - | - |
| **4** | **Устройство водозащитной дамбы** | **м3** | **44 872,489** | **1 752,967** | **78 659 962** | **44 872,489** | **78 659 962** | **100** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **Дорожная одежда на основных полосах проезжей части с площадками для остановки общественного транспорта и разрывах в разделительной полосе** | **тенге** | | | **5 613 266 246** | | **4 882 491 257** | | | **94 604 644** | |
| | Установка бортовых камней 1 ГП | м | 72 675 | 14 485,476 | 1 052 731 941 | 63 255 | 916 279 372 | 87 | 6 531,00 | 94 604 644 | 9 |
| | Устройство дренажа мелкого заложения | м | 23 460 | 4 470,969 | 104 888 928 | 23 460,0 | 104 888 928 | 100 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство дорожной одежды | | | | | | | | - | | |
| | - устройство основания из песка Н-20 см | м3 | 67 072 | 2 901,302 | 194 596 154 | 67 072,0 | 194 596 154 | 100 | - | - | - |
| | - укладка геотекстиля | м2 | 338 940 | 1 144,781 | 388 012 189 | 338 940,0 | 388 012 189 | 100 | - | - | - |
| | - устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н--18 см | м2 | 317 690 | 1 506,712 | 478 667 437 | 317 690,0 | 478 667 437 | 100 | - | - | - |
| | - устройство верхнего слоя основаия из щебеночно-песчанной цементной смеси Н-20 см | м2 | 297 510 | 2 973,838 | 884 746 413 | 297 510,0 | 884 746 413 | 100 | - | - | - |
| | - устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-10 см | м2 | 282 199 | 3 336,227 | 941 479 889 | 282 199,0 | 941 479 821 | 100 | - | - | - |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см | м2 | 282 199 | 3 007,028 | 848 580 353 | 282 199,0 | 848 580 353 | 100 | - | - | - |
| | - устройство покрытия из ЩМА Н-6 см | м2 | 282 199 | 2 549,842 | 719 562 942 | 49 117 | 125 240 590 | 17 | - | - | - |
| **6** | **Разделительная полоса** | **тенге** | | | **289 363 940** | | **289 363 940** | | | **-** | |
| | Погрузка, транспортировка грунта в основание с уплотнени | м3 | 19 909,01 | 519,078 | 10 334 328 | 19 909,01 | 10 334 328 | 100 | - | - | - |
| | Устройство основания из щебня Н-15 см | м2 | 41 578 | 1 313,072 | 54 594 909 | 41 578 | 54 594 909 | 100 | - | - | - |
| | Устройство основания из песка Н-5 см | м2 | 41 578 | 377,791 | 15 707 806 | 41 578 | 15 707 806 | 100 | - | - | - |
| | Устройство покрытия из брусчатки | м2 | 41 578 | 5 020,128 | 208 726 897 | 41 578 | 208 726 897 | 100 | - | - | - |
| **7** | **Дорожная одежда на местных проездах и парковках** | **тенге** | | | **1 155 598 288** | | **603 103 071** | | | **162 623 062** | |
| | - устройство основания из песка Н-20 см | м3 | 24 170 | 2 901,302 | 70 124 479 | 17 782,33 | 51 591 908 | 74 | 2 103,30 | 6 102 308 | 9 |
| | - укладка геотекстиля | м2 | 125 340 | 1 144,781 | 143 486 894 | 81 898,84 | 93 756 236 | 65 | 14 375,30 | 16 456 570 | 11 |
| | - устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см | м2 | 105 195 | 1 275,354 | 134 160 837 | 68 416,4 | 87 255 065 | 65 | 11 313,80 | 14 429 100 | 11 |
| | - устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см | м2 | 94 810 | 2 964,073 | 281 023 730 | 50 323,18 | 149 161 576 | 53 | 12 256,850 | 36 330 198 | 13 |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см | м2 | 94 810 | 3 006,793 | 285 074 073 | 49 332,92 | 148 333 885 | 52 | 12 821,270 | 38 550 905 | 14 |
| | - устройство покрытия из ЩМА Н-6 см | м2 | 94 810 | 2 549,607 | 241 728 275 | 28 634 | 73 004 401 | 30 | 19 906,59 | 50 753 981 | 21 |
| **8** | **Дорожная одежда на съездах и примыкающих улиц** | **тенге** | | | **189 504 054** | | **149 067 279** | | | **59 485 942** | |
| | - устройство основания из песка Н-20 см | м3 | 3 685 | 2 901,302 | 10 691 298 | 3 685,0 | 10 691 298 | 100 | 94,8 | 275 043 | 3 |
| | - укладка геотекстиля | м2 | 18 830 | 1 144,781 | 21 556 234 | 18 830,0 | 21 556 234 | 100 | 1 188,5 | 1 360 580 | 6 |
| | - устройство нижнего слоя основания из щебеночно-оптимальной смеси С4 Н-15 см | м2 | 16 670 | 1 275,354 | 21 260 148 | 16 670,0 | 21 260 148 | 100 | 1 052,1 | 1 341 796 | 6 |
| | - устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см | м2 | 15 860 | 3 018,402 | 47 871 857 | 15 860 | 47 871 857 | 100 | 7 930 | 23 935 929 | 50 |
| | - устройство верхнего слоя покрытия из к/з а/б смеси М1 Н-9 см | м2 | 15 860 | 3 006,793 | 47 687 742 | 15 860 | 47 687 742 | 100 | 10 833 | 32 572 594 | 68 |
| | - устройство покрытия из ЩМА Н-6 см | м2 | 15 860 | 2 549,608 | 40 436 775 | - | - | - | | - | - |
| **9** | **Устройство металлической гофрированной трубы Д-1,5** | **тенге** | | | **42 236 362** | | **42 236 362** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 494 | 633,755 | 313 075 | 494,0 | 313 075 | 100 | - | - | - |
| | Устройство песчанной подготовки | м3 | 291,52 | 5 657,084 | 1 649 153 | 291,52 | 1 649 153 | 100 | - | - | - |
| | Устройство противофильтрационного экрана из щебеночно-песчанной смеси обработанной цементом | м3 | 123,10 | 16 176,824 | 1 991 367 | 123,1 | 1 991 367 | 100 | - | - | - |
| | Укладка гафрированной трубы Ø 1,5м | м | 244,45 | 107 478,548 | 26 273 131 | 244,45 | 26 273 131 | 100 | - | - | - |
| | Устройство защитного лотка | м2 | 171 | 3 900,760 | 667 030 | 171 | 667 030 | 100 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Засыпка водоотводной канавы и трубы с уплотнением | м3 | 2 460 | 2 859,771 | 7 035 036 | 2 460,00 | 7 035 036 | 100 | - | - | - |
| | Укрепительные работы | м3 | 57 | 35 128,947 | 2 002 350 | 57 | 2 002 350 | 100 | - | - | - |
| | Устройство отводящего русла | м3 | 4 641,00 | 496,708 | 2 305 220 | 4 641 | 2 305 220 | 100 | - | - | - |
| **10** | **Дорожные знаки** | **тенге** | | | **228 807 457** | | **-** | | | **-** | |
| | Дорожные знаки | шт | 785 | 26 881,730 | 21 102 158 | - | - | - | | - | - |
| | Информационно щитовой дорожный знак | шт | 64 | 3 245 395,297 | 207 705 299 | - | - | - | | - | - |
| **11** | **Разметка** | **тенге** | | | **182 403 052** | | **-** | | | | |
| | Разметка проезжей части | км | 65,95 | 2 207 762,623 | 145 601 945 | - | - | - | | - | - |
| | Нанесение праймера | м2 | 10 025,50 | 720,250 | 7 220 867 | - | - | - | | - | - |
| | Разметка термопластом пешеходного перехода | м2 | 880 | 5 559,490 | 4 892 351 | - | - | - | | - | - |
| | Обозначение поверхности островков безопасности черной и желтой краской | м2 | 3 352 | 750,010 | 2 514 034 | - | - | - | | - | - |
| | Установка катафотов | шт | 6 648 | 3 335,417 | 22 173 855 | - | - | - | | - | - |
| **12** | **Пешеходные турникеты** | **м** | **22 048** | **33 516,413** | **738 969 881** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **13** | **Рекультивация внетрассовых грунтовых резервов** | **м2** | **250 000** | **119,617** | **29 904 266** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **14** | **Отвод участка** | **км** | **91,475** | **54 626,521** | **4 996 961** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **15** | **Переустройство сетей ВЛ 10кВ** | **тенге** | | | **91 043 124** | | **83 157 945** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 1 386 | 860,849 | 1 193 137 | 1 386,0 | 1 193 137 | 100 | - | - | - |
| | Демонтаж и монтаж кабельного канала | м3 | 176 | 23 718,199 | 4 174 403 | - | - | - | | - | - |
| | Колодцы ж/б смотровые Ø 1,5м | шт | 8 | 259 609,750 | 2 076 878 | 8 | 2 076 878 | 100 | | - | - |
| | Прокладка кабеля | м | 12 492 | 6 352,538 | 79 355 906 | 12 492 | 79 355 906 | 100 | - | - | - |
| | Демонтаж опор, провода с погрузкой, разгрузкой и транспортировкой | шт | 110 | 12 091,455 | 1 330 060 | 44 | 532 024 | 40 | | - | - |
| | Установка опор с траверсами и подвеской проводов | шт | 8 | 311 306,500 | 2 490 452 | - | - | - | | - | - |
| | Заземление | м | 1 538 | 274,570 | 422 288 | - | - | - | | - | - |
| **16** | **Вынос сетей ВЛ 110кВ** | **тенге** | | | **64 017 337** | | **28 859 193** | | | **-** | |
| а) | ВЛ 110 кВ "Западная-Ильинка" | | | | | | | | | | |
| | Установка временных опор №1, №2, №3 | шт | 3 | 617 707,667 | 1 853 123 | 3 | 1 853 123 | 100 | | - | - |
| | Подвеска проводов и демонтаж проводов | м | 1 270 | 823,702 | 1 046 102 | 1 270 | 1 046 102 | 100 | | - | - |
| | Установка анкерно-угловой металической опоры У110-1+5 с подвеской проводов | шт | 1 | 3 572 528 | 3 572 528 | 1 | 3 572 528 | 100 | | - | - |
| б) | ВЛ 110 кВ "ЩГГП-Западная" | | | | | | | | | | |
| | Демонтаж траверс, оттяжек, анкерных плит, разворот и обратны монтаж на опорыБУБ 35-110 №1, №2 | тенге | | | 299 074 | | - | - | | - | - |
| | Демонтаж опоры №3а(ПУВ35-110) | шт | 1 | 187 342 | 187 342 | 1 | 187 342 | 100 | | - | - |
| | Монтаж опоры №3б и новой опоры №4 (ПУВ35-110), подвеска проводов | шт | 2 | 1 386 642,000 | 2 773 284 | 2 | 2 773 284 | 100 | | - | - |
| | Демонтаж существующей опоры ПБ 110-8 | шт | 1 | 64 262 | 64 262 | 1 | 64 262 | 100 | | - | - |
| | Установка анкерно-угловой металической опоры У110-2+5 с подвеской проводов | шт | 1 | 8 102 347 | 8 102 347 | 1 | 8 102 347 | 100 | | - | - |
| в) | ВЛ 110кВ "Западная-Школьная" | | | | | | | | | | |
| | Демонтаж траверс, оттяжек, анкерных плит, разворот и обратны монтаж на опоры ПУВ35-110 №4, №3б | тенге | | | 275 050 | | - | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Демонтаж опор ПВУ35-110 №1а и №2а и пренос на 60м | шт | 2 | 46 276,500 | 92 553 | 2 | 92 553 | 100 | | - | - |
| | Монтаж демонтированных опор №1б 2б (ПУВ 35-110) с подвеской проводов | шт | 2 | 1 234 471,500 | 2 468 943 | 2 | 2 468 943 | 100 | | - | - |
| | Демонтаж существующей опоры ПБ 110-8 | шт | 1 | 39 142 | 39 142 | 1 | 39 142 | 100 | | - | - |
| | Установка анкерно-угловой металлической опоры У110-2+5 с подвеской проводов | шт | 1 | 7 949 278 | 7 949 278 | 1 | 7 949 278 | 100 | | - | - |
| | Демонтаж временных опор №1б, 2б, 3б, 4а и проводов | шт | 4 | 168 494,250 | 673 977 | 4 | 673 977 | 100 | | - | - |
| | Замена изолирующих подесок на существующих ВЛ 110 кВ "Западная-Аэропорт" "Западная -Коктем-Южная" | тн | 0,046 | 789 391,304 | 36 312 | 0,046 | 36 312 | 100 | | - | - |
| г) | ВЛ 110 кВ "Западная-Аэропорт" | | | | | | | | | | |
| | Установка временных опор №1, №2, №3 с подвеской проводов | шт | 3 | 2 029 675,333 | 6 089 026 | - | - | - | | - | - |
| | Закрепление сущ.опоры оттяжками | шт | 3 | 152 389,333 | 457 168 | - | - | - | | - | - |
| | Демонтаж металлческих опор У110-2, У110-4 | шт | 2 | 1 008 618,500 | 2 017 237 | - | - | - | | - | - |
| | Установка анкерно-угловой опоры У110-2+5 (15/1) | шт | 1 | 7 000 371 | 7 000 371 | - | - | - | | - | - |
| | Установка анкерно-угловой опоры У110-2 на существующие фундаменты (№ 14/1) | шт | 1 | 5 505 024 | 5 505 024 | - | - | - | | - | - |
| | Демонтаж провода (временная ВЛ) | км | 3 | 145 499,667 | 436 499 | - | - | - | | - | - |
| | Демонтаж опор ПУБ-110, УБ110-11, временную опору ВЛ | шт | 6 | 46 079,333 | 276 476 | - | - | - | | - | - |
| | Линейная арматура для проектироемых и существующих Вл | шт | 3 726 | 1 524,866 | 5 681 651 | - | - | - | | - | - |
| | Линейная арматура для грозозащитного троса | шт | 9 | 41 530,111 | 373 771 | - | - | - | | - | - |
| | Муфта соединительная | шт | 2 | 809 542,500 | 1 619 085 | - | - | - | | - | - |
| | Ленейная арматура для временных обводных ВЛ | шт | 529 | 1 577,805 | 834 659 | - | - | - | | - | - |
| | Изоляционные работы | тн | 34,166 | 713,077 | 24 363 | - | - | - | | - | - |
| | Заземление опор | шт | 23 | 1 545,696 | 35 551 | - | - | - | | - | - |
| | Подпорные стенки | м3 | 51,68 | 81 910,584 | 4 233 139 | - | - | - | | - | - |
| **17** | **Строительство КЛ 10 кв** | **тенге** | | | **145 079 459** | | **145 079 459** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 1 955,849 | 315,636 | 617 337 | 1 955,849 | 617 337 | 100 | - | - | - |
| | Прокладка кабеля | м | 15 875 | 1 559,419 | 24 755 773 | 15 875 | 24 755 773 | 100 | - | - | - |
| | Установка КТПН | шт | 7 | 17 100 907,00 | 119 706 349 | 7 | 119 706 349 | 100 | - | - | - |
| **18** | **Строительство КЛ 04 кв** | **тенге** | | | **6 430 643** | | **6 430 643** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 228,30 | 711,187 | 162 364 | 228,3 | 162 364 | 100 | - | - | - |
| | Прокладка кабеля | м | 1 915 | 3 273,253 | 6 268 279 | 1 915 | 6 268 279 | 100 | - | - | - |
| **19** | **Наружное электроосвещение** | **тенге** | | | **542 194 276** | | **510 393 187** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 4 468,50 | 657,199 | 2 936 695 | 4 468,5 | 2 936 695 | 100 | - | - | - |
| а) | Освещение | | | | | | | | | | |
| | Прокладка кабеля | м | 61 623 | 3 152,666 | 194 276 721 | 61 193 | 192 921 092 | 99 | - | - | - |
| | Установка опор Н-10м | шт | 836 | 217 330,324 | 181 688 151 | 807 | 175 385 571 | 97 | - | - | - |
| | Установка светильников с лампами на кронштейнах | шт | 1 685 | 40 742,490 | 68 651 096 | 1 583 | 64 495 360 | 94 | - | - | - |
| | Установка АСУ уличным освещением ЩРОУУО | шт | 7 | 1 958 683,714 | 13 710 786 | 3 | 5 876 051 | 43 | - | - | - |
| | Установка рубильника | шт | 15 | 14 301,733 | 214 526 | 9 | 128 715 | 60 | - | - | - |
| | Установка соединительных муфт | шт | 3 344 | 1 633,483 | 5 462 367 | 3 296 | 5 383 959 | 99 | - | - | - |
| | Установка концевых муфт | шт | 21 | 17 308,667 | 363 482 | 20,0 | 346 172 | 95 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Фундаменты под опору Ф-1 | м3 | 351,12 | 45 491,675 | 15 973 037 | 348,84 | 15 869 318 | 99 | - | - | - |
| б) | Переходы через дорогу | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | м3 | 1 029,34 | 536,615 | 552 359 | 949,9 | 509 731 | 92 | - | - | - |
| | Устройство песчанного основания под трубопроводы | м3 | 710 | 4 013,686 | 2 849 717 | 611,3 | 2 453 685 | 86 | - | - | - |
| | Укладка п/э труб ø 160мм | м | 12 780 | 3 637,417 | 46 486 195 | 9 746 | 35 450 267 | 76 | - | - | - |
| | Устройство ж/б колодцев ø 2м | шт | 46 | 196 285,739 | 9 029 144 | 44 | 8 636 571 | 96 | - | - | - |
| **20** | **Светофорная сигнализация** | **тенге** | | | **383 204 029** | | **29 098 372** | | | **-** | |
| | Электроснабжение светофорных объектов | м | 20 680 | 1 062,687 | 21 976 369 | 3 197,392 | 3 397 827 | 15 | - | - | - |
| | Светофоры ПК 36+00 | тенге | | | 21 501 351 | | 1 071 222 | 5 | | | - |
| | Светофоры ПК 42+60 | тенге | | | 25 574 783 | | 1 363 951 | 5 | | | - |
| | Светофоры ПК 46+00 | тенге | | | 19 914 904 | | 906 785 | 5 | | | - |
| | Светофоры ПК 50+10 | тенге | | | 18 353 375 | | 917 669 | 5 | | - | - |
| | Светофоры ПК 54+00 | тенге | | | 18 441 042 | | 18 441 042 | 100 | | - | - |
| | Светофоры ПК 60+60 | тенге | | | 10 481 984 | | 314 460 | 3 | | - | - |
| | Светофоры ПК 65+00 | тенге | | | 10 481 984 | | 419 279 | 4 | | - | - |
| | Светофоры ПК 69+80 | тенге | | | 10 481 984 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 75+00 | тенге | | | 10 481 984 | | 234 507 | 2 | | - | - |
| | Светофоры ПК 79+40 | тенге | | | 18 296 292 | | 492 584 | 3 | | - | - |
| | Светофоры ПК 84+60 | тенге | | | 10 481 984 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 88+80 | тенге | | | 18 294 535 | | 244 409 | 1 | | - | - |
| | Светофоры ПК 94+50 | тенге | | | 18 294 535 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 98+70 | тенге | | | 10 481 969 | | 314 459 | 3 | | - | - |
| | Светофоры ПК 103+00 | тенге | | | 18 294 535 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 108+10 | тенге | | | 10 481 984 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 112+80 | тенге | | | 16 930 540 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 117+20 | тенге | | | 10 481 969 | | 314 459 | 3 | | - | - |
| | Светофоры ПК 121+10 | тенге | | | 10 472 959 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 125+70 | тенге | | | 21 065 460 | | - | - | | - | - |
| | Светофоры ПК 130+50 | тенге | | | 11 708 622 | | 351 259 | 3 | | - | - |
| | Светофоры ПК 135+90 | тенге | | | 10 481 984 | | 314 460 | 3 | | - | - |
| | Светофоры ПК 140+50 | тенге | | | 29 746 901 | | - | - | | - | - |
| **21** | **Наружные сети связи** | **тенге** | | | **65 784 096** | | **62 199 050** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 4 294,80 | 560,862 | 2 408 789 | 4 091 | 2 294 712 | 95 | - | - | - |
| | Устройство трубопроводов из п/э труб | м | 24 740 | 1 787,679 | 44 227 176 | 23 481,4 | 41 977 207 | 95 | - | - | - |
| | Устройство колодцев ККС-2, ККСу-2, ККС-3 | шт | 134 | 91 910,142 | 12 315 959 | 127 | 11 672 586 | 95 | - | - | - |
| | Прокладка кабеля | м | 11 828 | 577,627 | 6 832 172 | 10 828,000 | 6 254 545 | 92 | - | - | - |
| **22** | **Сети водопровода** | **тенге** | | | **756 193 843** | | **750 833 543** | | | **3** | |
| | Земляные работы | м3 | 21 898,0 | 5 586,038 | 122 323 065 | 21 836,0 | 121 976 937 | 100 | | 1 | - |
| | Устройство песчанного основания под трубопроводы | м3 | 1 263 | 4 013,684 | 5 069 283 | 1 259,45 | 5 055 034 | 100 | | - | - |
| | Устройство ж/б колодцев круглых | шт | 20 | 233 813,150 | 4 676 263 | 19 | 4 442 450 | 95 | | 1 | - |
| | Устройство ж/б колодцев, монолитных прямоугольных | шт | 14 | 704 405,714 | 9 861 680 | 14 | 9 861 680 | 100 | | - | - |
| | Люк чугунный легкий | шт | 43 | 21 442,791 | 922 040 | - | - | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Люк чугунный тяжелый | шт | 5 | 35 649,400 | 178 247 | - | - | - | | - | - |
| | Установка задвижек ø50мм | шт | 7 | 10 461,000 | 73 227 | 7 | 73 227 | 100 | - | - | - |
| | Установка задвижек ø80мм | шт | 8 | 15 695,375 | 125 563 | 8 | 125 563 | 100 | - | - | - |
| | Установка задвижек ø100мм | шт | 8 | 19 158,875 | 153 271 | 8 | 153 271 | 100 | - | - | - |
| | Установка задвижек ø200мм | шт | 4 | 49 019,750 | 196 079 | 4 | 196 079 | 100 | | - | - |
| | Установка задвижек Е2 ø150мм | шт | 1 | 48 281 | 48 281 | 1 | 48 281 | 100 | | - | - |
| | Установка задвижек Е2 ø200мм | шт | 9 | 86 449,000 | 778 041 | 9 | 778 041 | 100 | | - | - |
| | Установка задвижек Е2 ø250мм | шт | 4 | 147 879,250 | 591 517 | 4 | 591 517 | 100 | - | - | - |
| | Установка задвижек Е2 ø300мм | шт | 3 | 184 154,000 | 552 462 | 3 | 552 462 | 100 | | - | - |
| | Установка задвижек Е2 ø40 0мм | шт | 2 | 360 254,500 | 720 509 | 2 | 720 509 | 100 | | - | - |
| | Установка задвижек Е2 ø600мм | шт | 2 | 1 185 635,000 | 2 371 270 | 2 | 2 371 270 | 100 | | - | - |
| | Приварка фланцев ø 50мм | фланец | 12 | 1 172,750 | 14 073 | 12 | 14 073 | 100 | - | - | - |
| | Приварка фланцев ø 80мм | фланец | 14 | 1 653,786 | 23 153 | 14 | 23 153 | 100 | - | - | - |
| | Приварка фланцев ø 100мм | фланец | 14 | 2 160,786 | 30 251 | 14 | 30 251 | 100 | - | - | - |
| | Приварка фланцев ø 150мм | фланец | 2 | 3 260,500 | 6 521 | 2 | 6 521 | 100 | | - | - |
| | Приварка фланцев ø 200мм | фланец | 15 | 5 124,600 | 76 869 | 15 | 76 869 | 100 | | - | - |
| | Приварка фланцев ø 250мм | фланец | 4 | 15 670,500 | 62 682 | 4 | 62 682 | 100 | | - | - |
| | Приварка фланцев ø 300мм | фланец | 6 | 32 048,833 | 192 293 | 6 | 192 293 | 100 | | - | - |
| | Приварка фланцев ø 400мм | фланец | 4 | 11 878,000 | 47 512 | 4 | 47 512 | 100 | | - | - |
| | Приварка фланцев ø 600мм | фланец | 14 | 1 562 192,929 | 21 870 701 | 14 | 21 870 701 | 100 | | - | - |
| | Установка п/э отводов | шт | 21 | 469 174,333 | 9 852 661 | 21 | 9 852 661 | 100 | - | - | - |
| | Установка чугунных фасонных частей ø 125-200мм | тн | 0,411 | 275 367,397 | 113 176 | 0,411 | 113 176 | 100 | - | - | - |
| | Установкачугунных фасонных частей ø 250-450мм | тн | 0,7091 | 252 600,479 | 179 119 | 0,7091 | 179 119 | 100 | | - | - |
| | Установка чугунных фасонных частей ø 500-1000мм | тн | 8,04 | 196 645,647 | 1 581 031 | 8,04 | 1 581 031 | 100 | | - | - |
| | Установка стальных фасонных частей ø 100-250мм | тн | 0,0239 | 942 175,732 | 22 518 | 0,0239 | 22 518 | 100 | - | - | - |
| | Установка стальных фасонных частей ø 300-800мм | тн | 0,40120 | 701 263,709 | 281 347 | 0,4012 | 281 347 | 100 | | - | - |
| | Установка вантуза | ком | 2 | 36 914,500 | 73 829 | 2 | 73 829 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 200мм | м | 13 | 8 407,077 | 109 292 | 13 | 109 292 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб ø 250мм с протаскиванием | м | 169 | 8 224,432 | 1 389 929 | 169 | 1 389 929 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 600мм с протаскиванием | м | 7 864,8 | 68 463,847 | 538 454 461 | 7 864,8000 | 538 454 461 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 100мм | м | 23 | 2 726,913 | 62 719 | 23,0 | 62 719 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб ø 200мм с протаскиванием | м | 263 | 6 341,977 | 1 667 940 | 263,0 | 1 667 940 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб ø 300мм с протаскиванием | м | 161 | 15 944,944 | 2 567 136 | 161,0 | 2 567 136 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб ø 400мм с протаскиванием | м | 48 | 22 287,583 | 1 069 804 | 48 | 1 069 804 | 100 | - | - | - |
| | Промывка трубопроводов ø 100мм | м | 23 | 54,957 | 1 264 | - | - | - | | - | - |
| | Промывка трубопроводов ø 200мм | м | 276 | 82,268 | 22 706 | - | - | - | | - | - |
| | Промывка трубопроводов ø 250мм | м | 169 | 105,438 | 17 819 | - | - | - | | - | - |
| | Промывка трубопроводов ø 300мм | м | 161 | 121,484 | 19 559 | - | - | - | | - | - |
| | Промывка трубопроводов ø 400мм | м | 48 | 172,313 | 8 271 | - | - | - | | - | - |
| | Промывка трубопроводов ø 600мм | м | 7 864 | 318,739 | 2 506 564 | - | 1 | - | | 1 | - |
| | Заделка концов футляра ø 800мм битумом | футляр | 21 | 16 887,429 | 354 636 | 21,00 | 354 636 | 100 | | - | - |
| | Врезка в существующую сеть патрубков ø100мм | врезка | 3 | 4 132,333 | 12 397 | - | - | - | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Врезка в существующую сеть патрубков ø200мм | врезка | 3 | 8 850,333 | 26 551 | - | - | - | | - | - |
| | Врезка в существующую сеть патрубков ø250мм | врезка | 1 | 11 903 | 11 903 | - | - | - | | - | - |
| | Врезка в существующую сеть патрубков ø300мм | врезка | 1 | 13 970 | 13 970 | - | - | - | | - | - |
| | Врезка в существующую сеть патрубков ø400мм | врезка | 1 | 20 964 | 20 964 | - | - | - | | - | - |
| | Врезка в существующую сеть патрубков ø600мм | врезка | 1 | 42 537 | 42 537 | - | - | - | | - | - |
| | Укладка футляров ø 400мм | м | 239,50 | 15 276,004 | 3 658 603 | 239,5 | 3 658 603 | 100 | | - | - |
| | Укладка футляров ø 500мм | м | 279,70 | 23 859,328 | 6 673 454 | 279,7 | 6 673 454 | 100 | | - | - |
| | Укладка футляров ø 600мм | м | 37,50 | 28 603,147 | 1 072 618 | 37,50 | 1 072 618 | 100 | | - | - |
| | Укладка футляров ø 800мм | м | 214,80 | 37 494,353 | 8 053 787 | 214,80 | 8 053 787 | 100 | - | 0 | 0 |
| | Нанесение изоляции | м | 1 860,50 | 2 324,701 | 4 325 106 | 1 860,50 | 4 325 106 | 100 | - | - | - |
| | Демонтаж труб с погрузкой, транспортировкой | м | 33 | 630,121 | 20 794 | - | - | - | | - | - |
| | Демонтаж задвижек, фасонных частей с погрузкой и транспортировкой | шт | 23 | 22 575,783 | 519 243 | - | - | - | | - | - |
| | Демонтаж колодцев | шт | 27 | 15 603,037 | 421 282 | - | - | - | | - | - |
| **23** | **Сети канализации** | **тенге** | | | **4 176 731** | | **4 176 731** | | | **0** | |
| | Земляные работы | м3 | 624 | 5 553,444 | 3 465 349 | 624,00 | 3 465 349 | 100 | | 0 | - |
| | Установка футляра на существующей напорной канализации | м | 79 | 9 004,835 | 711 382 | 79,00 | 711 382 | 100 | | - | - |
| **24** | **Сети ливневой канализации** | **тенге** | | | **2 078 479 522** | | **2 039 910 390** | | | **-** | |
| | Земляные работы | м3 | 100 977 | 13 906,127 | 1 404 199 014 | 98 431,01 | 1 368 794 125 | 97,5 | | - | - |
| | Устройство песчанного основания | м3 | 5 458 | 4 013,683 | 21 906 683 | 5 320,34 | 21 355 763 | 97,5 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 1200мм | м | 401 | 105 762,631 | 42 410 815 | 401 | 42 410 815 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 1000мм | м | 945 | 73 817,788 | 69 757 810 | 945 | 69 757 810 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 900мм | м | 2 450 | 60 298,357 | 147 730 975 | 2 450,0 | 147 730 975 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 600мм | м | 2 750 | 27 883,757 | 76 680 332 | 2 750,0 | 76 680 332 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 500мм | м | 2 940 | 18 785,727 | 55 230 036 | 2 940,00 | 55 230 036 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 400мм | м | 2 790 | 12 268,506 | 34 229 133 | 2 790,0 | 34 229 133 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб Ø 200мм | м | 6 910 | 3 321,740 | 22 953 226 | 6 134,00 | 20 375 552 | 89 | - | - | - |
| | Устройство колодцев ø 1м | шт | 60 | 180 745,200 | 10 844 712 | 60 | 10 844 712 | 100 | - | - | - |
| | Устройство колодцев ø 1,5м | шт | 182 | 318 966,901 | 58 051 976 | 182 | 58 051 976 | 100 | - | - | - |
| | Устройство колодцев ø 2м | шт | 27 | 495 535,556 | 13 379 460 | 27 | 13 379 460 | 100 | - | - | - |
| | Устройство дождеприемных колодцев ø 1м | шт | 664 | 114 339,941 | 75 921 721 | 664 | 75 921 721 | 100 | - | - | - |
| | Люк чугунный легкий | шт | 230 | 21 442,791 | 4 931 842 | 230 | 4 931 842 | 100 | - | - | - |
| | Люк чугунный тяжелый | шт | 27 | 35 649,296 | 962 531 | 26 | 926 882 | 96 | - | - | - |
| | Дождеприемник большой | комп | 664 | 56 932,468 | 37 803 159 | 664 | 37 803 159 | 100 | - | - | - |
| | Люк прямоугольный легкий запорный | шт | 14 | 106 149,786 | 1 486 097 | 14 | 1 486 097 | 100 | - | - | - |
| **25** | **Ремонт существующих колодцев** | **шт** | **6** | **31 321,500** | **187 929** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **26** | **Насосная станция №1 ливневой канализации** | **тенге** | | | **10 469 471** | | **6 105 887** | | | **-** | |
| а) | Ощестроительные работы | тенге | | | 6 449 990 | | 6 105 887 | | | - | |
| | Земляные работы | м3 | 165,22 | 13 370,173 | 2 209 020 | 165,22 | 2 209 020 | 100 | - | - | - |
| | Основание | м2 | 11,31 | 20 999,912 | 237 509 | 11,31 | 237 509 | 100 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ж/бетонные конструкции | м3 | 31,57 | 78 389,135 | 2 474 745 | 31,57 | 2 474 745 | 100 | - | - | - |
| | Гидроизоляция днища, стен и покрытия | м2 | 94,736 | 4 398,127 | 416 661 | 94,736 | 416 661 | 100 | - | - | - |
| | Прижимная стенка из кирпича | м3 | 11,808 | 37 223,662 | 439 537 | 11,808 | 439 537 | 100 | - | - | - |
| | Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремянкой СГ-1 | тн | 1,60610 | 204 479,796 | 328 415 | 1,6061 | 328 415 | 100 | - | - | - |
| | Установка сальников | шт | 5 | 62 010,000 | 310 050 | - | - | - | | - | - |
| | Отмостка | м3 | 1,23 | 27 685,366 | 34 053 | - | - | - | | - | - |
| б) | Технологическое оборудование | тенге | | | 4 019 481 | | - | - | | - | - |
| **27** | **Насосная станция №2 ливневой канализации** | **тенге** | | | **9 819 428** | | **5 793 898** | | | **-** | |
| а) | Ощестроительные работы | тенге | | | 5 793 898 | | 5 793 898 | | | - | |
| | Земляные работы | м3 | 162,48 | 9 931,869 | 1 613 730 | 162,48 | 1 613 730 | 100 | - | - | - |
| | Основание | м2 | 11,31 | 20 839,523 | 235 695 | 11,31 | 235 695 | 100 | - | - | - |
| | Ж/бетонные конструкции | м3 | 30,85 | 77 866,548 | 2 402 183 | 30,85 | 2 402 183 | 100 | - | - | - |
| | Гидроизоляция днища, стен и покрытия | м2 | 93,32 | 4 466,685 | 416 831 | 93,32 | 416 831 | 100 | - | - | - |
| | Прижимная стенка из кирпича | м3 | 11,636 | 37 565,143 | 437 108 | 11,636 | 437 108 | 100 | - | - | - |
| | Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремянкой СГ-1 | тн | 0,51021 | 632 100,508 | 322 504 | 0,51021 | 322 504 | 100 | - | - | - |
| | Установка сальников | шт | 5 | 66 358,800 | 331 794 | 5,00 | 331 794 | 100 | - | - | - |
| | Отмостка | м3 | 1,23 | 27 685,366 | 34 053 | 1,23 | 34 053 | 100 | - | - | - |
| б) | Технологическое оборудование | тенге | | | 4 025 530 | | - | - | | - | - |
| **28** | **Насосная станция №3 ливневой канализации** | **тенге** | | | **10 829 820** | | **6 396 624** | | | **-** | |
| а) | Ощестроительные работы | тенге | | | 6 396 624 | | 6 396 624 | | | - | |
| | Земляные работы | м3 | 147,82 | 14 993,729 | 2 216 373 | 147,82 | 2 216 373 | 100 | | - | - |
| | Основание | м2 | 11,31 | 21 061,627 | 238 207 | 11,31 | 238 207 | 100 | | - | - |
| | Ж/бетонные конструкции | м3 | 30,35 | 79 424,250 | 2 410 526 | 30,35 | 2 410 526 | 100 | | - | - |
| | Гидроизоляция днища, стен и покрытия | м2 | 94,736 | 4 431,599 | 419 832 | 94,736 | 419 832 | 100 | | - | - |
| | Прижимная стенка из кирпича | м3 | 11,808 | 37 192,158 | 439 165 | 11,808 | 439 165 | 100 | | - | - |
| | Металлическа площадка МП-1 с ограждением МО-1 и стремянкой СГ-1 | тн | 0,52394 | 626 823,682 | 328 418 | 0,52394 | 328 418 | 100 | - | - | - |
| | Установка сальников | шт | 5,0000 | 62 010,000 | 310 050 | 5,00 | 310 050 | 100 | - | - | - |
| | Отмостка | м3 | 1,23 | 27 685,366 | 34 053 | 1,23 | 34 053 | 100 | - | - | - |
| б) | Технологическое оборудование | тенге | | | 4 433 196 | | - | - | | - | - |
| **29** | **Водопонижение** | **тенге** | | | **47 504 502** | | **47 504 502** | **100** | | **-** | **-** |
| **30** | **Тепловая сеть 2Ду500 на участке от пр. Туран до ул. Бейсековой. ПК 0 - ПК 11+80** | **тенге** | | | **19 048 426** | | **19 048 426** | | | **-** | |
| а) | Строительные работы | тенге | | | 4 138 589 | | 4 138 589 | | | - | |
| | Канал Кл-4 | м | 39,70 | 104 246,574 | 4 138 589 | 39,70 | 4 138 589 | 100 | | - | - |
| б) | Трубопроводы и тепловая изоляция | тенге | | | 14 909 837 | | 14 909 837 | | | - | |
| | Укладка футляра ø 1020 мм | м | 78 | 94 016,718 | 7 333 304 | 78 | 7 333 304 | 100 | | - | - |
| | Укладка футляра ø 630 мм | м | 145,40 | 52 108,205 | 7 576 533 | 145,40 | 7 576 533 | 100 | | - | - |
| **31** | **Тепловая сеть 2Ду500 на участке от пр. Туран до ул. Бейсековой. ПК 11+80 - ПК 31+80** | **тенге** | | | **575 475 556** | | **575 382 113** | | | **0** | |
| а) | Строительные работы | тенге | | | 134 266 255 | | 134 266 255 | | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Земляные работы | м3 | 22 603 | 2 816,248 | 63 655 655 | 22 603,00 | 63 655 655 | 100 | - | - | - |
| | Уклдка пригрузочных плит | шт | 138 | 76 618,123 | 10 573 301 | 138,00 | 10 573 301 | 100 | - | - | - |
| | Канал Кл-3 | м | 60 | 99 585,400 | 5 975 124 | 60 | 5 975 124 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-4 | м | 72 | 150 547,472 | 10 839 418 | 72 | 10 839 418 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-5 | м | 63,80 | 152 753,621 | 9 745 681 | 63,80 | 9 745 681 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-6 | м | 54,10 | 106 879,704 | 5 782 192 | 54,10 | 5 782 192 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-7 | м | 14,90 | 157 855,369 | 2 352 045 | 14,9 | 2 352 045 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-9 | м | 77,20 | 150 919,391 | 11 650 977 | 77,20 | 11 650 977 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-10 | м | 50,10 | 76 598,583 | 3 837 589 | 50,10 | 3 837 589 | 100 | | - | - |
| | Канал Кл-11 | м | 24,75 | 101 010,424 | 2 500 008 | 24,75 | 2 500 008 | 100 | | - | - |
| | Колодец управления КУ-1 | шт | 35 | 82 739,286 | 2 895 875 | 35,00 | 2 895 875 | 100 | | 0 | - |
| | Колодец управления КУ-2 | шт | 6 | 81 993,833 | 491 963 | 6 | 491 963 | 100 | - | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-1 | шт | 1 | 326 601 | 326 601 | 1 | 326 601 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-2 | шт | 1 | 352 686 | 352 686 | 1 | 352 686 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-3 | шт | 1 | 645 540 | 645 540 | 1 | 645 540 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-4 | шт | 1 | 361 550 | 361 550 | 1 | 361 550 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-5 | шт | 1 | 362 772 | 362 772 | 1,000 | 362 772 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-6 | щт | 1 | 333 805 | 333 805 | 1 | 333 805 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-7 | шт | 1 | 367 507 | 367 507 | 1 | 367 507 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-8 | шт | 1 | 273 699 | 273 699 | 1 | 273 699 | 100 | | - | - |
| | Нодземные терминалы для контроля изоляции | шт | 19 | 49 593,000 | 942 267 | 19 | 942 267 | 100 | - | - | - |
| б) | Трубопроводы и тепловая изоляция | тенге | | | 430 842 500 | | 430 842 500 | | | 0 | |
| | Прокладка труб ø 530мм | м | 4 336 | 53 696,492 | 232 827 991 | 4 336,00 | 232 827 991 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Прокладка труб ø 325мм | м | 609,00 | 35 127,995 | 21 392 949 | 609,000 | 21 392 949 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Прокладка труб ø 273мм | м | 66 | 29 407,970 | 1 940 926 | 66 | 1 940 926 | 100 | | - | - |
| | Прокладка труб ø 159мм | м | 170,00 | 22 299,747 | 3 790 957 | 170 | 3 790 957 | 100 | | - | - |
| | Прокладка труб ø 280мм | м | 26,10 | 7 147,701 | 186 555 | 26,10 | 186 555 | 100 | | - | - |
| | Прокладка труб ø 225мм | м | 37,10 | 4 832,156 | 179 273 | 37,10 | 179 273 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 65 мм | м | 16,80 | 607,917 | 10 213 | 16,80 | 10 213 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 159 мм (дренаж) | м | 21,61 | 4 960,805 | 107 203 | 21,61 | 107 203 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 108 мм (дренаж) | м | 0,70 | 3 048,571 | 2 134 | 0,70 | 2 134 | 100 | - | - | - |
| | Укладка труб ø 57 мм (дренаж) | м | 7,70 | 1 641,169 | 12 637 | 7,70 | 12 637 | 100 | | - | - |
| | Детали трубопроводов в ППУ - изоляции | шт | 254 | 267 206,634 | 67 870 485 | 254,00 | 67 870 485 | 100 | - | - | - |
| | Арматура в ППУ-изоляции | шт | 26 | 1 472 964,538 | 38 297 078 | 26,00 | 38 297 078 | 100 | - | - | - |
| | Изоляция стыков | шт | 781 | 82 036,197 | 64 070 270 | 781,000 | 64 070 269 | 100 | - | - | - |
| | Защита электрического кабеля | м | 114 | 1 349,377 | 153 829 | 114 | 153 829 | 100 | - | - | - |
| в) | Оперативно-дистанционный контроль | тенге | | | 2 874 972 | | 2 874 972 | 100 | | - | - |
| г) | Благоустройство и озеленение | тенге | | | 7 491 829 | | 7 398 388 | | | - | |
| | Разборка бортовых камней с погрузкой и транспортировкой | м | 240 | 1 211,125 | 290 670 | 240 | 290 670 | 100 | | - | - |
| | Разборка покрытия | м2 | 1 600 | 347,483 | 555 973 | 1 600 | 555 973 | 100 | | - | - |
| | Корчевка деревьев | шт | 6 | 1 661,500 | 9 969 | 6 | 9 969 | 100 | | - | - |
| | Восстановление покрытий дорог | м2 | 600 | 3 673,770 | 2 204 262 | 600 | 2 204 262 | 100 | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Асфальтобетонное покрытие тротуаров | м2 | 1 000 | 3 102,181 | 3 102 181 | 1 000 | 3 102 181 | 100 | | - | - |
| | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м | 240 | 5 147,221 | 1 235 333 | 240 | 1 235 333 | 100 | | - | - |
| | Посадка деревьев | шт | 6 | 15 573,500 | 93 441 | - | - | - | | - | - |
| **33** | **Тепловая сеть 2Ду300 по ул. №801 на участке от Кургалджинского шоссе до ул. Базарал** | **тенге** | | | **72 298 335** | | **72 298 335** | | | **-** | |
| а) | Строительные работы | тенге | | | 16 782 752 | | 16 782 752 | | | - | |
| | Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| | Разборка покрытия | м3 | 47,00 | 4 667,851 | 219 389 | 47 | 219 389 | 100 | | - | - |
| | Разборка бортоых камней с погрузкой , транспортировкой | м | 717 | 812,382 | 582 478 | 717 | 582 478 | 100 | | - | - |
| | Асфальтобетонное покрытие дорог | м2 | 333 | 3 452,195 | 1 149 581 | 333 | 1 149 581 | 100 | | - | - |
| | Асфальтобетонное покрытие тротуаров | м2 | 843 | 2 981,561 | 2 513 456 | 843 | 2 513 456 | 100 | | - | - |
| | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | м | 717 | 4 626,225 | 3 317 003 | 717 | 3 317 003 | 100 | | - | - |
| | Устройство газонов | м2 | 1 210 | 1 507,183 | 1 823 691 | 1 210 | 1 823 691 | 100 | | - | - |
| | Строительные работы | | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | м3 | 1 946 | 2 182,368 | 4 246 888 | 1 946 | 4 246 888 | 100 | | - | - |
| | Уклдка пригрузочных плит | шт | 17 | 60 819,294 | 1 033 928 | 17 | 1 033 928 | 100 | | - | - |
| | Колодец управления КУ-1 | шт | 12 | 82 739,167 | 992 870 | 12 | 992 870 | 100 | | - | - |
| | Колодец управления КУ-1 | шт | 2 | 67 787,000 | 135 574 | 2 | 135 574 | 100 | | - | - |
| | Дренажный колодец ДК-1 | шт | 1 | 372 759 | 372 759 | 1 | 372 759 | 100 | | - | - |
| | Надземный терминал для контроля остояния изоляции | шт | 10 | 39 513,500 | 395 135 | 10 | 395 135 | 100 | | - | - |
| б) | Трубопроводы и тепловая изоляция | тенге | | | 54 548 429 | | 54 548 429 | | | - | |
| | Прокладка труб ø 325мм | м | 693 | 35 737,486 | 24 766 078 | 693 | 24 766 078 | 100 | | - | - |
| | Прокладка труб ø 159мм с протаскиванием в футляр | м | 230,60 | 16 029,033 | 3 696 295 | 230,60 | 3 696 295 | 100 | | - | - |
| | Укладка футляра ø 426мм | м | 80 | 6 850,913 | 548 073 | 80 | 548 073 | 100 | | - | - |
| | Укладка труб ø 108 мм (дренаж) | м | 0,70 | 17 915,714 | 12 541 | 0,70 | 12 541 | 100 | | - | - |
| | Детали трубопроводов в ППУ - изоляции | шт | 96 | 102 920,760 | 9 880 393 | 96 | 9 880 393 | 100 | | - | - |
| | Изоляция стыков | шт | 190 | 40 206,700 | 7 639 273 | 190 | 7 639 273 | 100 | | - | - |
| | Арматура в ППУ-изоляции | шт | 14 | 570 694,857 | 7 989 728 | 14 | 7 989 728 | 100 | | - | - |
| | Защита электрического кабеля | м | 12 | 1 337,333 | 16 048 | 12 | 16 048 | 100 | | - | - |
| в) | Оперативно-дистанционный контроль | тенге | | | 967 154 | | 967 154 | 100 | | - | - |
| **34** | **Земляные работы в бульварной части** | **м3** | **211 657** | **1 594,786** | **337 547 620** | **210 288,99** | **335 365 933** | **99** | **781,80** | **1 246 804** | **-** |
| **35** | **Устройство тротуаров** | **тенге** | | | **1 175 624 921** | | **858 525 294** | | | **100 328 618** | |
| | Установка бортовых камней БР 100.25.10 | м | 69 096 | 3 303,201 | 228 237 999 | 60 483 | 199 787 508 | 88 | 2 408 | 7 954 108 | 3 |
| | Дорожная одежда на тротуарах | | | | | | | | | | |
| | Устройство основания из епска Н-12 см | м2 | 136 412 | 586,700 | 80 032 875 | 102 141 | 59 925 947 | 75 | 10 299,50 | 6 042 717 | 8 |
| | Устройство основания из щебня Н-15 см | м2 | 136 412 | 1 222,827 | 166 808 287 | 102 141 | 124 900 406 | 75 | 10 299,50 | 12 594 507 | 8 |
| | Устройство основания из песка Н-5 см | м2 | 136 412 | 377,791 | 51 535 267 | 102 141 | 38 587 835 | 75 | 10 299,50 | 3 891 058 | 8 |
| | Устройство покрытия из брусчатки | м2 | 136 412 | 4 757,723 | 649 010 493 | 91 498,31 | 435 323 598 | 67 | 14 680,60 | 69 846 228 | 11 |
| **36** | **Озеленение** | **тенге** | | | **497 789 614** | | **174 614 592** | | | **-** | |
| | Планировка и разбивка участка | м2 | 143 347 | 81,608 | 11 698 202 | 99 815 | 8 145 703 | 70 | - | - | - |
| | Устройство газонов | м2 | 123 744 | 1 922,681 | 237 920 233 | 85 070,67 | 163 563 760 | 69 | - | - | - |
| | Посадка деревьев с комом 0,8х0,6 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство ДЭС из песка | м3 | 2 066 | 3 508,610 | 7 248 788 | 828 | 2 905 129 | 40 | - | - | - |
| | Подготовка посадочных мест | яма | 5 870 | 8 385,594 | 49 223 439 | - | - | - | | - | - |
| | Посадка деревьев с комом 0,8х0,6 | шт | 5 870 | 15 120,382 | 88 756 643 | - | - | - | | - | - |
| | Посадка живой изгороди | | | | | | | | | | |
| | Устройство ДЭС из щебня | м3 | 927 | 3 508,608 | 3 252 480 | - | - | - | | - | - |
| | Подготовка посадочных мест | м | 13 245 | 2 584,660 | 34 233 828 | - | - | - | | - | - |
| | Посадка саженцев в живую изгородь | м | 13 245 | 4 941,940 | 65 456 001 | - | - | - | | - | - |
| **37** | **Автопавильоны** | **шт** | **46** | **2 083 227,217** | **95 828 452** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **38** | **МАФ** | **шт** | **397** | **24 893,202** | **9 882 601** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **39** | **Временная дорога** | **тенге** | | | **66 025 521** | | **66 025 521** | **100** | | **-** | **-** |
| | **ВСЕГО по объекту:** | **тенге** | | | **16 916 658 560** | | **13 170 134 884** | | | **426 071 019** | |

**Заказчик:**

**Генподрядчик:**

Перечень работ соответствует проекту

Рамонов АВ