Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору № 15 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек", км 0-24 Саркандского района Алматинской области	тенге	681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	681 610 819,94	-	612 569 889,95	69 040 929,99	-	69 040 929,99
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		368 679 000,00	368 679 000,00		368 679 000,00		368 679 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		31 931 819,94	31 000 000,00	931 819,94	31 931 819,94		31 931 819,94			0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		281 000 000,00		281 000 000,00	281 000 000,00		211 959 070,01	69 040 929,99		69 040 929,99
	Всего по акту:		681 610 819,94	399 679 000,00	281 931 819,94	681 610 819,94	-	612 569 889,95	69 040 929,99	-	69 040 929,99

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
М.П. _____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск-Кокозек",км 0-24 Сарканского района Алматинской области

Наименование объекта - Осно вные виды работ

АКТ

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**28,1507**		**16050,60**	**6382,32**	**451835,63**	**179666,78**	**–**	**293942,36**	**805440,22**
		НР - 108%; СП - 8%				**9668,28**	**–**	**272168,85**	**–**		**59662,24**	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов										
2	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розливвяжущих материалов**	**т**	**28,1507**		**127570,13**	**1817,43**	**3591188,46**	**51161,93**	**3540026,53**	**29024,90**	**3909830,43**
		НР - 108%; СП - 8%				**–**	**954,68**	**–**	**26874,91**		**289617,07**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
3	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячи х асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых А БВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Ус тройство**	**м2 покрытия**	**34053**		**1419,38**	**100,11**	**48333995,43**	**3408934,48**	**43349524,00**	**2868780,66**	**55298998,18**
		НР - 108%; СП - 8%				**46,27**	**31,74**	**1575537,00**	**1080741,42**		**4096222,09**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	**м2 покрытия**	**34053**		**317,92**	**0,04**	**10826099,52**	**1471,09**	**10816188,05**	**9115,61**	**11702032,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	–	8440,38	–		866817,21	
5	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениещебнем толщиной 20 см**	м2 покрытия обочин	7860							
		НР - 108%; СП - 8%			-181,18	-147,47	-1424091,15	-1159131,33	-1595,58	-675168,34	-2267200,25
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой			-33,51	-46,03	-263364,23	-361791,63		-167940,76	
6	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1917,84							
		СП - 8%			-1423,00	–	-2729086,32	–	-2729086,32	–	-2947413,23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		–	–	–	–		-218326,91	
							59049941,57	2482102,93	54975056,68	2525695,19	66501687,70
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1592782,00	745824,70	–	4926050,94	
	Материалы		Тенге				59049941,57				
	Всего заработная плата		Тенге				57704143,00				
	Местные материалы		Тенге					2338606,65			
		Накладные расходы	Тенге				-2729086,32				
		Сметная прибыль	Тенге				2525695,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4926050,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66501687,70				
		Сметная заработная плата	Тенге								1467,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2338606,65			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66501687,70				
		Сметная заработная плата	Тенге								1467,21
								2338606,65			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ									
7	С121-010603-0105 2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	50							
		СП - 8%			5308,00	–	265400,00	–	265400,00	–	286632,00
8	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,243							
		НР - 108%; СП - 8%			16050,60	6382,32	3900,30	1550,90	–	2537,34	6952,65
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов			9668,28	–	2349,39	–		515,01	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	0,243							
		НР - 108%; СП - 8%			127570,13	1817,43	30999,54	441,64	30557,91	250,55	33750,09
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов			–	954,68	–	231,99		2500,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устр ойство**	м2 покрытия	453,6	1419,38	100,11	643828,75	45408,41	577433,53	38213,34	736605,46
		НР - 108%; СП - 8%			46,27	31,74	20986,80	14395,92		54563,37	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
11	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфал ьтобетонных смесей.Устройство.добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11270602-0301**	м2 покрытия	453,6	317,92	0,04	144208,11	19,60	144076,08	121,42	155875,90
		НР - 108%; СП - 8%			0,25	–	112,43	–		11546,36	
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление толщиной 12 см**	м2 покрытия обочин	126	181,18	147,47	22828,94	18581,49	25,58	10823,31	36344,43
		НР - 108%; СП - 8%			33,51	46,03	4221,87	5799,71		2692,18	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	25,2174	1423,00	–	35884,36	–	35884,36	–	38755,11
		СП - 8%			–	–	–	–		2870,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1147050,00	66002,04	1053377,46	51945,96	1294915,64
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27670,49	20427,62	–	95919,68	
	Материалы		Тенге				1147050,00				
	Всего заработная плата		Тенге				752093,10				
	Местные материалы		Тенге					48098,11			
		Накладные расходы	Тенге				301284,36				
		Сметная прибыль	Тенге				51945,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95919,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1294915,64				
		Сметная заработная плата	Тенге								32,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					48098,11			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1294915,64				
		Сметная заработная плата	Тенге								32,42
								48098,11			

РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ

Дорожные знаки и дорожная разметка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные на металлических стойках.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0**	шт.	37	-2785,28	-571,52	-103055,31	-21146,19	--	-96124,67	-215114,38
		НР - 108%; СП - 8%			-2213,76	-191,76	-81909,12	-7095,20		-15934,40	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
15	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические.Погрузка**	т	0,74	-505,00	--	-373,70	--		--	-403,60
		СП - 8%			--	--	--	--		-29,90	
16	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т	0,74	-356,00	--	-263,44	--		--	-284,52
		СП - 8%			--	--	--	--		-21,08	
17	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Устройство присыпныхберм/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство.От сутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м 3**	м3 материала основания в плотном теле	17,76	-2964,06	-1079,09	-52641,75	-19164,68	-30868,48	-7570,82	-65029,57
		НР - 108%; СП - 8%			-146,88	-247,83	-2608,59	-4401,43		-4817,01	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
18	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки фундаментов,масса конструкций до 1,5 т.Укладка при глубине котлов ана до 4 м- ТИП ф1**	шт.сборных конструкций	5	-2280,74	-1273,41	-11403,68	-6367,06	--	-8752,89	-21769,10
		НР - 118%; СП - 8%			-1007,33	-476,22	-5036,63	-2381,08		-1612,53	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)									
19	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	м3	9,45	-46813,00	--	-442382,85	--	-442382,85	--	-477773,48
		СП - 8%			--	--	--	--		-35390,63	
20	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное.Устройство**	м3 основания	4,05	-3878,22	-1028,71	-15706,79	-4166,28	-8201,45	-4690,46	-22029,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			-824,46	-420,85	-3339,06	-1704,44		-1631,78	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
21	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	шт.	5	-4989,43	-816,46	-24947,13	-4082,28	-2416,85	-21403,15	-50058,30
		НР - 108%; СП - 8%			-3689,60	-273,95	-18448,00	-1369,73		-3708,02	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
22	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902 -0100**	шт.	5,14	-899,32	–	-4622,50	–	-533,27	-4416,37	-9761,98
		НР - 108%; СП - 8%			-795,57	–	-4089,23	–		-723,11	
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
23	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт	5	-4742,00	–	-23710,00	–	-23710,00	–	-25606,80
		СП - 8%			–	–	–	–		-1896,80	
24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство-замоноличивани е**	м3	2,11	-21428,71	-1168,08	-45214,57	-2464,66	-30829,05	-11377,24	-61119,15
		НР - 91%; СП - 8%			-5649,70	-275,63	-11920,87	-581,59		-4527,34	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
25	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 900 м м,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	9497,00	–	9497,00	–	9497,00	–	10256,76
		СП - 8%			–	–	–	–		759,76	
26	С124-010201-0715 2401-0201-0715 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18 -5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	28	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С124-010201-0311 2401-0201-0311 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.2 4,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,Б 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	7	12260,00	–	85820,00	–	85820,00	–	92685,60
		СП - 8%			–	–	–	–		6865,60	
28	С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28,размерами 200 мм х 300 мм,со светПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)14овозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	шт.	40	2869,00	–	114760,00	–	114760,00	–	123940,80
		СП - 8%			–	–	–	–		9180,80	
29	С124-010201-0403 2401-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пл енкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	м2	10	28512,00	–	285120,00	–	285120,00	–	307929,60
		СП - 8%			–	–	–	–		22809,60	
30	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные.Установка**	шт.	146	1818,83	871,11	265549,75	127182,06	32593,61	173165,75	473812,75
		НР - 108%; СП - 8%			724,48	373,73	105774,08	54564,58		35097,24	
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
31	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-20 12**	т	0,57	589423,00	–	335971,11	–	335971,11	–	362848,80
		СП - 8%			–	–	–	–		26877,69	
32	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3**	км линии	10	18048,02	9555,40	180480,18	95554,00	55161,38	62929,55	262882,50
		НР - 108%; СП - 8%			2976,48	2850,33	29764,80	28503,30		19472,78	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				552876,31	165344,92	379981,15	81759,71	685406,90
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8187,39	65534,41	–	50770,88	
		Материалы	Тенге				216905,20				
		Всего заработная плата	Тенге				45738,31				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73721,80			
		Местные материалы	Тенге				471487,00				
		Транспортные расходы	Тенге				-473215,28				
		Накладные расходы	Тенге				-637,14				
							81759,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23893,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				322558,10				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,09
		Сметная заработная плата	Тенге					73721,80			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				335971,11				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335971,11				
		Сметная прибыль	Тенге				26877,69				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				362848,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				685406,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,09
		Сметная заработная плата	Тенге					73721,80			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68492987,73**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1628639,83				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2713449,89			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					831786,73			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56408415,29		
		- Перевозка грузов	Тенге				-637,14				
		- Накладные расходы	Тенге							2659400,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							5072741,50	
		НДС 12%					8 219 158,53				
		Итого с НДС					76 712 146,26				
		Тендерная скидка 10%					7 671 216,27				
		Итого с учетом тендерной скидки:					69 040 929,99				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика: _____Алипбаев М.