Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 27 от 30.03.2021 г.: №1 от 02.06.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Лимит финансирования на 2021 год - 343171012,46 тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 246456061,92 тенге
б) с начало работ - 246456061,92 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за__июнь__ месяц 2021 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тенге	Сумма фактического расхода с начала года, тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	тенге	343 171 012,460					49055877,29	197400184,63	246456061,92

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **А.О.Садыков**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Тех. надзор_____ **М.А.Бирмагамбетов**

Авторский надзор:
ТОО "ГАЛАНН"

Зам. директора _____ **А.Н.Гальцев**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 27 от 30.03.2021 г.: №1 от 02.06.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружное электроснабжение - 10 кВ										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	213,84	5465,96	1677,8	1168840	358781	635747	300015	1586363
					815,15	693,44	174312	148285	–	117508	
2	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2191,73	1135,07	65752	34052	9937	40369	114611
					725,43	414,93	21763	12448	–	8490	
3	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12	23964		287568		287568	–	310573
					–		–		–	23005	
4	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84	4686,02	2689,31	393626	225902	56016	232887	676634
					1329,86	1019,69	111708	85654	–	50121	
5	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	68,88	22647		1559925		1559925	–	1684719
					–		–		–	124794	

6	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	6	80240,36	41630,91	481442	249785	29481	206763	743262
					33696	14165,82	202176	84995	–	55057	
8	5108-0102-0109 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	2	3921226		7842452		–	–	7842452
					–		–		7842452	–	
9	5108-0102-0106 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	3698698		3698698		–	–	3698698
					–		–		3698698	–	
11	5810-1000-1000 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция блочно-модульного типа БКТП-250/10-0,4кВ	шт	2	9738506		19477012		–	–	19477012
					–		–		19477012	–	
12	5810-1000-1000 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция блочно-модульного типа БКТП-400/10-0,4кВ	шт	1	10419828		10419828		–	–	10419828
					–		–		10419828	–	
13	1308-0101-0102	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	55876,33	27513,67	167629	82541	2720	79732	267150

					27456	9457	82368	28371	–	19789		
14	5108-0101-0107 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1380357		2760714		–	–	2760714	
					–		–		2760714	–		
15	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	46627	20761	46627	20761	906	23111	75317	
					24960	7138	24960	7138	–	5579		
16	5108-0101-0106 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1014569		1014569		–	–	1014569	
					–		–		1014569	–		
17	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	919,12	65,89	65,89	60560	60560	–	14593	81165	
					–	22,05	–	20268	–	6012		
18	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	4982	513,25	438,37	2557018	2183966	–	811126	3637596	
					74,88	151,25	373052	753512	–	269452		
19	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	312,17	1696		529440		529440	–	571795	
					–		–		–	42355		

20	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	2137	679,1	398,14	1451245	850817	93703	557919	2169897
					237,12	125,49	506725	268163	–	160733	
21	1308-0201-0206	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3093	759,93	478,96	2350454	1481419	135623	869606	3477665
					237,12	153,37	733412	474374	–	257605	
22	1310-0904-0101	Покрытие сигнальной лентой. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	4,982	90038,54	62297,47	448572	310366	–	125745	620262
					27741,07	13635,89	138206	67934	–	45945	
23	2910-1000-1000 (пл)	Сигнальная лента ЛСЭ-150 (рулон 100 метров)	рулон	48	3313		159024		159024	–	171746
					–		–		–	12722	
24	2910-1000-1000 (пл)1	Сигнальная лента ЛСЭ-250 (рулон 100 метров)	рулон	3	5460		16380		16380	–	17690
					–		–		–	1310	
25	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	919,12	34,2	34,2	31433	31433	–	7958	42542
					–	12,03	–	11053	–	3151	
26	1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	220	788,47	413,18	173463	90899	11178	71281	264324
					324,48	125,52	71386	27615	–	19580	
27	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	2,578	3891927		10033388		10033388	–	10836059
					–		–		–	802671	
28	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	3,353	5257931		17629843		17629843	–	19040230
					–		–		–	1410387	

29	1308-0201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	34216,09	26653,22	1094915	852903	2396	386029	1599420
					7488	9266,75	239616	296536	–	118476	
30	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	32	9982		319424		319424	–	344978
					–		–		–	25554	
31	1308-0201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	11	13238,64	175,73	145625	1933	20140	89438	253868
					11232	60,64	123552	667	–	18805	
32	2306-1703-1005	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	11	21390		235290		235290	–	254113
					–		–		–	18823	
33	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	524	2558,4	2055,36	1340602	1077010	3702	559789	2052422
					495,97	583,12	259890	305553	–	152031	
34	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	524	1356		710544		710544	–	767388
					–		–		–	56844	

35	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	50424	8358	50424	8358	882	31616	88603
					41184	2727	41184	2727	–	6563	
36	5810-1000-1000 (пл) (об)	Ячейка КСО 2-10кВ	шт	1	3941881		3941881		–	–	3941881
					–		–		3941881	–	
		Итого по разделу 1					**100 905 546**				
	Раздел 2 Наружное электроснабжение - 0,4 кВ										
37	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	32	6986,57	2984,12	223570	95492	21737	122182	373412
					3323,16	1449,56	106341	46386	–	27660	
38	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	34	14071,16	6897,59	478419	234518	23096	267819	805938
					6494,28	3352	220805,52	113968	–	59699	
39	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	6	21556,57	11103,3	129339	66620	4076	72821	218333
					9774	5397,04	58644	32382	–	16173	
43	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	6,885	983786,01	328027,97	6773367	2258473	2887749	2048164	9527253
					236331,91	105601,42	1627145	727066	–	705723	
48	2306-1201-1475	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х50+2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,516	1168318		5276124		5276124	–	5698214

					–		–		–	422090	
49	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	462,5	293,77	120,83	135867	55885	22262	53248	204244
					124,8	35,1	57720	16235	–	15129	
50	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,434	114757		49805		49805	–	53789
					–		–		–	3984	
51	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0285	535575		15264		15264	–	16485
					–		–		–	1221	
52	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,0715	225062,94	123552,45	16092	8834	–	7369	25338
					101510,49	27314,69	7258	1953	–	1877	
53	2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,01459	1239732		18088		18088	–	19535
					–		–		–	1447	
54	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	217	10537,62	5882,73	2286663	1276553	68128	997734	3547149
					4340,93	2044,98	941982	443760	–	262752	
55	2910-1000-1000 (пл)	Кронштейн "ИВА" вылет 2м, угол 20 град	шт	217	9020		1957340		1957340	–	2113927
					–		–		–	156587	
56	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	217	4636,24	924,08	1006065	200526	383365	398375	1516795
					1945,5	604,26	422174	131124	–	112355	

57	2910-1000-1000 (пл)	Светильник Philips BRP102 LED110/740 Malaga LED	шт	217	52054		11295718		11295718	–	12199375
					–		–		–	903657	
58	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	77,85	65,88	65,88	5129	5129	–	1236	6874
					–	22,06	–	1717	–	509	
59	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	321	513,25	438,37	164753	140717	–	52262	234376
					74,88	151,25	24036	48550	–	17361	
60	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,14	1696		34157		34157	–	36890
					–		–		–	2733	
61	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	544	416,27	222,67	226451	121130	23852	85727	337152
					149,76	69,11	81469	37596	–	24974	
62	1310-0904-0101	Покрытие сигнальной лентой. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	321	90038,6	62297,6	28902391	19997530	–	8102015	39964758
					27741	13635,92	8904861	4377130	–	2960352	
63	2910-1000-1000 (пл)	Сигнальная лента ЛСЭ-150 (рулон 100 метров)	рулон	2	3313		6626		6626	–	7156
					–		–		–	530	
64	2910-1000-1000 (пл)1	Сигнальная лента ЛСЭ-250 (рулон 100 метров)	рулон	2	5460		10920		10920	–	11794
					–		–		–	874	
65	2910-1000-1000 (пл)	Сигнальная лента ЛСЭ-300 (рулон 100 метров)	рулон	1	11106		11106		11106	–	11994
					–		–		–	888	
66	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	77,85	34,19	34,19	2662	2662	–	674	3603

					–	12,02	–	936	–	267		
67	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	448	1116,09	611,7	500009	274043	114145	144705	696291	
					249,6	199,01	111821	89158	–	51577		
68	2306-0137-0506	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,353	605799		213847		213847	–	230955	
					–		–		–	17108		
69	2306-0137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,342	835568		285764		285764	–	308625	
					–		–		–	22861		
70	2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,419	1738288		728343		728343	–	786610	
					–		–		–	58267		
71	1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	38	24723,24	18408,39	939483	699519	2844	345849	1388159	
					6240	6400,68	237120	243226	–	102827		
72	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	8670		138720		138720	–	149818	
					–		–		–	11098		
73	2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	22	10547		232034		232034	–	250597	
					–		–		–	18563		

74	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	76	2558,39	2055,36	194438	156207	537	81191	297679
					495,97	583,12	37694	44317	–	22050	
75	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76	1356		103056		103056	–	111300
					–		–		–	8244	
76	1308-0204-0602	Проводник заземляющий. Прокладка НР = 72 %	м	125	198,35	–	24794	–	475	17510	45688
					194,55	–	24319	–	–	3384	
77	2404-0207-0713	Хомут ГОСТ Р 51177-98	шт.	217	1204		261268		261268	–	282169
					–		–		–	20901	
78	2404-0207-0904	Кронштейны У3 - 120 шт и У4 - 5 шт ГОСТ Р 51177-98	комплект	125	2698		337250		337250	–	364230
					–		–		–	26980	
79	2404-0207-1832	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАU 25D16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2773		49914		49914	–	53907
					–		–		–	3993	
80	2910-1000-1000 (пл)	Дистанционный бандаж BIC-15.50	шт	123	681		83763		83763	–	90464
					–		–		–	6701	
82	2910-1000-1000 (пл)	Защитный колпачок CE 25.150	шт	268	171		45828		45828	–	49494
					–		–		–	3666	
91	2910-1000-1000 (пл)	Корпус предохранителя PF 4	шт	217	8613		1869021		1869021	–	2018543
					–		–		–	149522	
98	2910-1000-1000 (пл)	Предохранитель FG 106	шт	217	2787		604779		604779	–	653161
					–		–		–	48382	

106	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	350	449,21	17,81	157222	6233	83285	49817	223602
					193,44	4,25	67704	1486	–	16563	
		Итого по разделу 2					**84 935 676**				
		Всего по разделам:					**185 841 222**				
		в том числе оборудование					49 155 154				
		Временные здания и сооружения (2,4 %):					3 280 465,62				
		Итого:					**189 121 687,33**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)					3 835 782,85				
		Итого:					**192 957 470,17**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					2 876 046,32				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 01.01.19 г.					**195 833 516,50**				
		Итого с понижающим коэффициентом:					**176 250 164,85**				
		НДС 12%:					21 150 019,78				
		Всего с НДС 12%					**197 400 184,63**				

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ **А.О.Сальков**

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **М.А.Бирмагамбетов**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Авторский надзор:
ТОО "ГАЛАНН"

_____ **А.Н.Гальцев**