Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №27 от 30.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Лимит финансирования на 2021 год - 343171012,46 тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 49055877,29 тенге
б) с начало работ - 49055877,29 тенге

АКТ
приемки выполненных работ
за__май__ месяц 2021 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тенге	Сумма фактического расхода с начала года, тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	тенге	343 171 012,460						49055877,29	49055877,29

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ Ж.Ю.Садыков

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Б.С.Мухашов

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Тех. надзор _____ М.А.Бирмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ГАЛАНН"

Зам. директора _____ А.Н.Гальцев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №27 от 30.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

АКТ
приемки выполненных работ
за Май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Наружное электроснабжение - 0,4 кВ										
37	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	290	6986,57	2984,12	2026105	865395	196992	1107272	3384047
					———	———	———	———	———	———	
					3323,16	1449,56	963716	420372	–	250670	
38	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	45	14071,16	6897,59	633202	310392	30568	354466	1066682
					———	———	———	———	———	———	
					6494,28	3352	292242,6	150840	–	79014	
39	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	17	21556,57	11103,3	366462	188756	11547	206326	618611
					———	———	———	———	———	———	
					9774	5397,04	166158	91750	–	45823	
40	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	539	27097		14605283		14605283	–	15773706

					–		–		–	1168423	
41	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	35115		351150		351150	\	379242
					–		–		–	28092	
42	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (Плиты П-3и) НР = 91 %	м3	11,35	17879,12	1166,17	202928	13236	178187	13094	233304
					1013,66	254,1	11505	2884	–	17282	
43	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	7,2	983786,01	328027,97	7083259	2361801	3019868	2141870	9963140
					236331,91	105601,42	1701590	760330	–	738010	
44	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,5	158657		555300		555300	–	599724
					–		–		–	44424	
45	2306-1201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,264	230919		291882		291882	–	315233
					–		–		–	23351	
46	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,377	451163		1523577		1523577	–	1645463
					–		–		–	121886	

47	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,428	892801		1274920		1274920	–	1376914
					–		–		–	101994	
81	2910-1000-1000 (пл)	Зажим плашечный CD 35	шт	453	714		323442		323442	–	349317
					–		–		–	25875	
83	2910-1000-1000 (пл)	Крюк монтажный CF 16	шт	166	1471		244186		244186	–	263721
					–		–		–	19535	
84	2910-1000-1000 (пл)	Лента металлическая F 207	м	549	531		291519		291519	–	314841
					–		–		–	23322	
85	2910-1000-1000 (пл)	Крюк монтажный B 16/240	шт	322	2111		679742		679742	–	734121
					–		–		–	54379	
86	2910-1000-1000 (пл)	Скрепа NC 20	шт	549	107		58743		58743	–	63442
					–		–		–	4699	
87	2910-1000-1000 (пл)	Зажим ответвительный P 4	шт	434	898		389732		389732	–	420911
					–		–		–	31179	
88	2910-1000-1000 (пл)	Зажим P 645	шт	284	1431		406404		406404	–	438916
					–		–		–	32512	
89	2910-1000-1000 (пл)	Зажим P 70	шт	292	2008		586336		586336	–	633243
					–		–		–	46907	
90	2910-1000-1000 (пл)	Зажим P 71	шт	430	1740		748200		748200	–	808056
					–		–		–	59856	

92	2910-1000-1000 (пл)	Поддерживающий зажим PSP 25/120	шт	341	2991		1019931		1019931	–	1101525
					–		–		–	81594	
93	2910-1000-1000 (пл)	Зажим анкерный RPA 425/50	шт	68	3056		207808		207808	–	224433
					–		–		–	16625	
94	2910-1000-1000 (пл)	Зажим CD 71+BI	шт	38	2500		95000		95000	–	102600
					–		–		–	7600	
95	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	445		44055		44055	–	47579
					–		–		–	3524	
96	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	513		11286		11286	–	12189
					–		–		–	903	
97	2910-1000-1000 (пл)	Адаптер С 481	шт	284	6093		1730412		1730412	–	1868845
					–		–		–	138433	
99	2910-1000-1000 (пл)	Кронштейн анкерный СА 16	шт	350	311		108850		108850	–	117558
					–		–		–	8708	
100	2910-1000-1000 (пл)	Анкерный зажим DN 123	шт	421	303		127563		127563	–	137768
					–		–		–	10205	
101	2910-1000-1000 (пл)	Стяжной хомут Е 778	шт	525	45		23625		23625	–	25515
					–		–		–	1890	
102	2910-1000-1000 (пл)	Зажим ответвительный P616R	шт	700	1094		765800		765800	–	827064
					–		–		–	61264	
103	2910-1000-1000 (пл)	Ограничитель перенапряжения OP 600/28	шт	73	8929		651817		651817	–	703962

					–		–		–	569	
105	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	194	3139,39	167,7	609042	32533	412327	124139	791835
					846,3	42,44	164182	8233	–	58654	
		Всего:					45351193				
		Временные здания и сооружения (2,4 %):					1088429				
		Итого:					**46439621**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)					1272678				
		Итого:					**47712298,95**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					954246				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 01.01.19 г.					**48666545**				
		Итого с понижающим коэффициентом:					**43799890,44**				
		НДС 12%:					5255987				
		Всего с НДС 12%					**49055877,29**				

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Руководитель _____ А.О.Садыков

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Б.С.Мухашов

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ М.А.Бирмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ГАЛАНН"

_____ А.Н.Гальцев