Форма - 3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 27 от 30.03.2021 г.: №1 от 02.06.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Лимит финансирования на 2021 год - 343171012,46 тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года - 96714950,54 тенге
б) с начало работ - 96714950,54 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь месяц 2021 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работы тенге	Аванс (тенге)			Ранее запланированная сумма, тенге	Сумма фактического расхода с начала года, тыс.тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области	тенге	343171012,46					246 456 061,92	96 714 950,54	343171012,46

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

И.О. Руководителя _____ Э.М.Сеилхан

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Б.С.Мухашов

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Тех. надзор_____ М.А.Бирмагамбетов

Авторский надзор:
ТОО "ГАЛАНН"

_____ А.Н.Гальцев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ № 27 от 30.03.2021 г.: №1 от 02.06.2021 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство новых сетей электроснабжения (2 этап), при строительстве индивидуальных жилых домов в мкр. Нурлы-Кош г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

АКТ
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Наружное электроснабжение - 10 кВ										
6	1308-0101-2501	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %**	подстанция	5	80240,36	41630,91	401202	208155	24567	172303	619385
					33696	14165,82	168480	70829	–	45880	
7	5810-1000-1000 (пл) (об)Алагеум	**Распределительный пункт 10кВ (ЦРП-10-10кВ) комплектный блочно-модульный из сендвич панельных стен со скатной кровлей**	шт	1	61766897		61766897		–	–	61766897
					–		–		61766897	–	

10	5810-1000-1000 (пл) (об)	Трансформаторная подстанция блочно-модульного типа БКТП-160/10-0,4кВ	шт	4	8378953		33515812		–	–	33515812
					–		–		33515812	–	
		Итого по разделу 1					**95 902 094**				
		в том числе оборудование					95 282 709				
		Временные здания и сооружения (2,4 %):					14 865,24				
		Итого:					**95 916 959,22**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)					17 381,63				
		Итого:					**95 934 340,85**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					13 032,64				
		Итого по сметному расчету:									
		- в текущих ценах с 01.01.19 г.					**95 947 373,49**				
		Итого с понижающим коэффициентом:					**86 352 634,41**				
		НДС 12%:					10 362 316,13				
		Всего с НДС 12%					**96 714 950,54**				

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

И.О. Руководителя _____ **О.М.Сейлхан**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Технический надзор:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **М.А.Бирмагамбетов**

Авторский надзор:
ТОО "ГАЛАНН"

_____ **А.Н.Гальцев**