**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"**

**Подрядчик: ТОО "КазСтройСервис НС"**

**Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт внутри-поселковых дорог ст. Карагай Булакского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области"**

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

# СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2021 года**

| Код | Код | Договор | | финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | **номер** | **дата** | наименование | код | наименование | код |
| | | **69** | **29 07 21** | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | **Всего к оплате** |
| | | | Строитель но-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Средний ремонт внутри-поселковых дорог ст. Карагай Булакского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области"** | **47 537 580** | **42 444 267** | | | | | | | **5 093 312** | **47 537 580** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "КазСтройСервис НС", БИН 140740006854**

**Директор _____ Ибраев К.Б.**

**Принял (Заказчик):**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"**

**Руководитель _____ Жунусов М.М.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

**060140012235**

**140740006854**

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хазяйства,жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района",Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, Тауелсиздик, 58**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис НС",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Александр Бараев, дом № 21, к.1**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №69 от 29 июля 2021 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 38 | 23.09.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средний ремонт внутри-поселковых дорог ст. Карагай Булакского селького округа Зерендинского района Акмолинской области | | | Работа | 1 | 47 537 580,00 | 47 537 580,00 | 5 093 312,14 |
| | | | | Итого | 1 | x | 47 537 580,00 | 5 093 312,14 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Ибраев К.Б.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / [подпись] / Жунусов М. М.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.09.2021

М.П.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"

Подрядчик: ТОО "КазСтройСервис НС""

Наименование работ - Средний ремонт внутри-поселковых дорог ст.Карагай Булакского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области

Основание: Договор №69 от 29.07.2021 года, доп.соглашение №8 от 06.09.2021 года

# Акт выполненных работ №1 от 23.09.2021г.

Составлен(а) в ценах 1 кв. 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Е11-270301-0101** | **Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала** | **м2 площади основания** | **16030** | **579,40** | **270,33** | **9287782** | **4333390** | **3916129** | **2512029** | **12743796** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **64,77** | **80,33** | **1038263** | **1287690** | | **943985** | |
| 2 | **Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18** | **Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 основания** | **16030** | **942,64** | **261,04** | **15110519** | **4184471** | **10298634** | **2120423** | **18609417** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **39,14** | **83,34** | **627414** | **1335940** | | **1378475** | |
| 3 | **Е11-270403-0801** | **Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | **м2 покрытия** | **16030** | **511,79** | **302,16** | **8203994** | **4843625** | **2385905** | **2707659** | **11784585** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **60,79** | **95,61** | **974464** | **1532628** | | **872932** | |
| 4 | **Е11-270801-0111** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2 покрытия обочин** | **9618** | **527,58** | **174,77** | **5074264** | **1680938** | **3031690** | **926767** | **6481114** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **37,60** | **51,62** | **361637** | **496481** | | **480083** | |
| 5 | **Е11-270602-0901** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **7,6944** | **163383,08** | **2156,15** | **1257135** | **16590** | **1240544** | **8897** | **1367315** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **--** | **1070,68** | | **8238** | | **101283** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-270602-0301<br>Изм. и доп. вып. 20 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | **м2 покрытия** | **1700** | **1840,72** | **211** | **3129224** | **358343** | **2726664** | **98024** | **3485428** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | **26,01** | **27** | **44217** | **46546** | | **258180** | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | **54471656** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | **3045995** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | **15417357** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | **4707524** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | **23599566** | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | **0** | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | **8373800** | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | **4034937** | |
| | | Скидка подрядчика | | **0,779199144** | | | | | | | **42444267** |
| | | НДС, 12% | тенге | | | | | | | | **5093312** |
| | | Всего с НДС | тенге | | | | | | | | **47537580** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "КазСтройСервис НС", БИН 140740006854**

**Директор _____ Ибраев К.Б.**

**Принял (Заказчик):**
**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"**

**Руководитель _____ Жунусов М.М.**