Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.BM"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Покрытия в границах отвода участка)

А К Т 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	м	395,00	373,24	6,63	147430	2619	0,70	276
					108,68	1,76	42929	694	0,01	2
6.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	490,00	150,86	34,29	73921	16802	0,04	20
					6,01	8,79	2945	4310	0,03	15
7.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	980,00	84,21	10,94	82525	10721	0,00	5
					0,80	3,21	784	3144	0,01	10
8.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	980,00	374,17	15,35	366688	15044	0,03	33
					5,94	5,06	5821	4959	0,02	17
9.	E0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа ЛЕ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	980,00	363,04	--	355779	--	0,00	1
					0,08	--	78	--	--	--
10.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	980,00	483,37	15,35	473704	15044	0,03	33
					5,94	5,06	5821	4959	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
11.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 300 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	55,00	33,43	29,06	1839	1598	0,01	1
					1,03	10,26	57	564	0,05	3
12.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.5см	м3	2,75	572,66	68,13	1575	187	0,14	0
					21,38	12,76	59	35	0,04	0
13.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	55,00	150,86	34,29	8297	1886	0,04	2
					6,01	8,79	331	484	0,03	2
14.	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 до толщины 10мм	м2	-55,00	21,05	2,73	-1158	-150	0,00	-0
					0,20	0,80	-11	-44	0,00	-0
15.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	55,00	389,25	--	21409	--	0,14	8
					24,75	--	1361	--	--	--
16.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	195,00	21,55	4,52	4201	881	0,11	21
					17,03	--	3321	--	--	--
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	м3	29,25	698,16	73,75	20421	2157	0,14	4
					21,38	11,67	625	341	0,04	1
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонного покрытия В15	м3	29,25	4645,57	66,01	135883	1931	1,35	39
					195,75	24,93	5726	729	0,12	4
19.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	280,00	19,95	15,58	5586	4362	0,01	3
					1,03	5,50	288	1540	0,03	8
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	28,00	572,66	68,13	16035	1908	0,14	4
					21,38	12,76	599	357	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	28,00	698,16	73,75	19549	2065	0,14	4
					21,38	11,67	599	327	0,04	1
22.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	250,00	99,68	42,08	24920	10520	0,38	95
					57,38	14,85	14345	3712	0,07	18
23.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	250,00	730,00	--	182500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0111-27-1	Покрытие крыльца главного входа тактильно-звуковой плиткой	м2	30,00	191,09	16,79	5733	504	0,73	22
					111,60	6,28	3348	188	0,03	1
25.	С11011-570ПРИМ	Стоимость тактильно-звуковой плитки	м2	30,00	3700,00	--	111000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	190,00	483,37	15,35	91841	2917	0,03	6
					5,94	5,06	1129	961	0,02	3
		Итого по разделу:								2149677
		Раздел: Демонтажные работы								
27.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	49,20	408,11	169,61	20079	8345	1,55	76
					238,50	4,07	11734	200	0,01	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы								20079

ИТОГО:

	2169757	99341	653
	101889	27460	104

Накладные расходы :

На общестроительные работы 168678

Всего накладных расходов: 168678

Итого с накладными 2338435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 140306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2478741
Итого с временными, 1,44 %	2514435
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2548380
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2558438
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2583582
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7070681
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141414
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7212095
Налог на добавленную стоимость, 12 %	865451
Итого с НДС	8077546
С тендерной скидкой к-0,96	**7 754 444**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Озеленение)

А К Т 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	2629,00	14,63	--	38462	--	0,10	268
					14,63	--	38462	--	--	--
2.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	2629,00	5,63	--	14801	--	0,04	103
					5,63	--	14801	--	--	--
3.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	2629,00	12,15	--	31942	--	0,07	195
					12,15	--	31942	--	--	--
4.	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	яма	38,00	956,42	--	36344	--	2,57	98
					369,90	--	14056	--	--	--
5.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	5,00	424,69	163,33	2123	817	1,25	6
					220,50	40,14	1102	201	0,17	1
6.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой	шт	33,00	151,76	--	5008	--	0,82	27
					149,85	--	4945	--	--	--
7.	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	шт	5,00	4050,00	--	20250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143012-5 1	Туя обыкновенная, без кома, высотой 1-1,5 м	шт	6,00	972,00 ---	-- --	5832 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143012-3 4	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	27,00	649,00 ---	-- --	17523 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0147-15- 10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	яма	70,00	371,73 136,13	-- --	26021 9529	-- --	0,94 --	66 --
11.	Е0147-17- 1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	70,00	27,63 27,45	-- --	1934 1922	-- --	0,17 --	12 --
12.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	70,00	203,00 ---	-- --	14210 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0147-27- 2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	100,00	104,18 104,18	-- --	10418 10418	-- --	0,75 --	75 --
14.	Е0147-27- 4	Устройство вручную корыта под цветники, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	м2	-100,00	30,11 30,11	-- --	-3011 -3011	-- --	0,22 --	-22 --
15.	Е0147-28- 1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	100,00	316,04 68,04	-- --	31604 6804	-- --	0,47 --	47 --
16.	Е0147-28- 2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	100,00	139,80 15,80	-- --	13980 1580	-- --	0,11 --	11 --
17.	Е0147-29- 1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	100,00	221,65 209,63	-- --	22165 20963	-- --	1,35 --	135 --
18.	Е0147-25- 4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2400,00	244,28 58,28	-- --	586272 139872	-- --	0,40 --	960 --
19.	Е0147-25- 5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного	м2	2400,00	209,91	--	503784	--	0,16	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять			23,91	--	57384	--	--	--
20.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2400,00	19,01	--	45624	--	0,05	126
					8,21	--	19704	--	--	--
21.	Е0147-6-1	Выкапывание деревьев для пересадки	яма	6,00	88,43	--	531	--	0,61	4
					88,43	--	531	--	--	--
22.	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	яма	6,00	956,42	--	5739	--	2,57	15
					369,90	--	2219	--	--	--
23.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	6,00	424,69	163,33	2548	980	1,25	8
					220,50	40,14	1323	241	0,17	1
24.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	25,00	38,09	2,54	952	63	0,20	5
					35,55	0,95	889	24	0,01	0
25.	Е0101-192-6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт	хвост	25,00	110,16	83,83	2754	2096	0,18	5
					26,33	32,13	658	803	0,10	3
26.	Е0101-193-7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	25,00	135,72	6,79	3393	170	0,81	20
					128,93	2,54	3223	64	0,01	0
27.	Е0101-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	га	0,04	9367,68	9367,68	347	347	--	--
					--	3121,20	--	115	10,20	0
28.	Е0101-207-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт	га	0,04	2576,93	2576,93	95	95	--	--
					--	939,42	--	35	3,07	0
29.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	9,42	27,10	27,10	255	255	--	--
					--	18,97	--	179	0,40	4
30.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс	т	9,42	108,20	108,20	1019	1019	--	--
					--	21,64	--	204	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
ИТОГО:							1442919	5844		2556
							379316	1866		14

Накладные расходы :

На общестроительные работы	488186
Всего накладных расходов:	488186
Итого с накладными	1931105

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	115866
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2046971
Итого с временными, 1,44 %	2076447
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2104479
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2112785
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2133549
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5839042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5955823
Налог на добавленную стоимость, 12 %	714699
Итого с НДС	6670522

С тендерной скидкой к-0,96 **6 403 701**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Малые архитектурные формы)

А К Т 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 года Малые архитектурные формы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	5,00	1343,73	16,59	6719	83	1,00	5
					168,30	5,64	842	28	0,03	0
2.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	5,00	1471,62	2,50	7358	12	2,10	11
					355,42	--	1777	--	--	--
3.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	4,00	3064,08	--	12256	--	4,10	16
					679,80	--	2719	--	--	--
4.	У1-38-5	Песочница деревянная типа II, строительные работы	песочн.	1,00	18808,78	429,52	18809	430	21,00	21
					3432,00	115,62	3432	116	0,56	1
5.	У1-21-1	Качели, строительные работы	качели	1,00	988,22	20,24	988	20	0,70	1
					115,50	5,64	116	6	0,03	0
6.	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	качели	1,00	24170,99	38,72	24171	39	23,00	23
					3956,17	11,22	3956	11	0,04	0
7.	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	1,00	10586,92	720,67	10587	721	3,70	4
					608,85	242,52	609	243	1,20	1
8.	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж	горка	1,00	16288,14	24,98	16288	25	15,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций			2665,66	7,48	2666	7	0,03	0
9.	У1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, строительные работы	м	38,00	3027,86	178,99	115059	6802	0,74	28
					122,93	57,81	4671	2197	0,28	11
10.	У1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 1,6 м, типа М5Б, монтаж металлоконструкций	м	38,00	1046,50	1,81	39767	69	0,72	27
					123,76	0,56	4703	21	0,00	0
11.	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	ворота	1,00	84479,44	4617,04	84479	4617	24,00	24
					3894,00	1302,84	3894	1303	6,40	6
12.	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	42975,81	74,31	42976	74	30,00	30
					5098,60	24,31	5099	24	0,09	0
13.	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площадка	1,00	150069,34	2615,44	150069	2615	147,00	147
					24255,00	724,74	24255	725	3,50	4
14.	С12022-20	Металический мусоросборник с тележкой	компл	4,00	18800,00	--	75200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						604726	15507		352
							58739	4681		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	55712
На металломонтажные работы	16438
Всего накладных расходов:	72150
Итого с накладными	676876

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	40613
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	717489
Итого с временными, 1,44 %	727821
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	737647
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	740558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	747836
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2046658
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40933
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2087591
Налог на добавленную стоимость, 12 %	250511
Итого с НДС	2338102

С тендерной скидкой к-0,96 **2 244 578**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)