Заказчик: ТОО СМП-КЫЗЫЛОРДА

ПОДРЯДЧИК: ТОО СМП-КЫЗЫЛОРДА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №11 В М-НЕ АРАЙ-3 Г КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за март 2017

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 814 | 4551,86 | 1020,3 | 3705212 | 830522 | 1772759 | 5,53 | 4501 | | | | | | |
| | | | | 3517,3 | 230,93 | 2863083 | 187980 | 50,8 | 0,33 | 269 | | | | | | |
| | | м3 кладк | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2177,84 | | 1772759 | | | | | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1904,10 | | | | 1549940 | | | | | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 273,73 | | | | 222818 | | | | | | | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 538,38 | | 438238 | | | | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5916208 | | | | | | | | | | |
| 2 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани | 237,4848 | 12683,4 | 782,86 | 3012115 | 185917 | 1545717 | 14,8 | 3515 | | | | | | |
| | | | | 10001,25 | 356,9 | 2375144 | 84758 | 55,3 | 0,51 | 121 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | | | | | | | |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6508,70 | | 1545717 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 5728,05 | | | | 1360326 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 780,65 | | | | 185391 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1535,37 | | 364627 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4922459 | | | | |
| 3 | 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | 237,4848 | 19805,04 | - | 4703396 | - | 199424 | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 839,73 | | 199424 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 839,73 | | | | 199424 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1651,58 | | 392226 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5295046 | | | | |
| 4 | 21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 156,695 | 27952,25 | - | 4379978 | - | 185711 | - | - |
| | | 1000 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1185,18 | | 185711 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1185,18 | | | | 185711 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2330,99 | | 365255 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4930944 | | | | |
| 5 | 21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 94,017 | 70188,15 | - | 6598879 | - | 279792 | - | - |
| | | 1000 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 2975,98 | | 279792 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2975,98 | | | | 279792 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5853,13 | | 550294 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7428965 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 168,498 | 12039,42 | - | 2028618 | - | 86013 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 86013 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 86013 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 169171 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2283802 | | | | |
| | | СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ | | | | | | | | |
| 7 | 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 535 | 4551,86 | 1020,3 | 2435244 | 545859 | 1165142 | 5,53 | 2959 |
| | | | | 3517,3 | 230,93 | 1881756 | 123550 | 50,8 | 0,33 | 177 |
| | | м3 кладк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2177,84 | | 1165142 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1904,10 | | | | 1018695 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 273,73 | | | | 146447 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 538,38 | | 288031 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3888417 | | | | |
| 8 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 156,0912 | 12683,4 | 782,86 | 1979767 | 122197 | 1015951 | 14,8 | 2310 |
| | | | | 10001,25 | 356,9 | 1561107 | 55709 | 55,3 | 0,51 | 80 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6508,70 | | 1015951 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 5728,05 | | | | 894099 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 780,65 | | | | 121852 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1535,37 | | 239657 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3235375 | | | | |
| 9 | 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ | 156,0912 | 19805,04 | - | 3091392 | - | 131075 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах I квартала 2016 года | 15588-2014<br>м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 839,73 | | 131075 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 839,73 | | | | 131075 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1651,58 | | 257797 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3480264 | | | | |
| 10 | 21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012<br>1000 шт. | 164,78 | 27952,25 | - | 4605972 | - | 195293 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1185,18 | | 195293 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1185,18 | | | | 195293 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2330,99 | | 384101 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5185366 | | | | |
| 11 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98<br>м3 | 110,745 | 12039,42 | - | 1333306 | - | 56532 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 56532 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 56532 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 111187 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1501025 | | | | |
| | | ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ | | | | | | | | |
| 12 | 11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 211 | 4551,86 | 1020,3 | 960442 | 215283 | 459523 | 5,53 | 1167 |
| | | | | 3517,3 | 230,93 | 742151 | 48727 | 50,8 | 0,33 | 70 |
| | | м3 кладк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2177,84 | | 459523 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1904,10 | | | | 401766 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 273,73 | | | | 57758 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 538,38 | | 113597 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1533563 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 40,6175 | 27952,25 | - | 1135351 | - | 48139 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000 шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1185,18 | | 48139 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1185,18 | | | | 48139 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2330,99 | | 94679 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1278169 | | | | |
| 14 | 21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | 24,3705 | 70188,15 | - | 1710520 | - | 72526 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000 шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2975,98 | | 72526 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2975,98 | | | | 72526 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5853,13 | | 142644 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1925690 | | | | |
| 15 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 43,677 | 12039,42 | - | 525846 | - | 22296 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 22296 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 22296 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 43851 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 591993 | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ | | | | | | | | |
| 16 | 11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 178 | 883,91 | 127,07 | 157335 | 22619 | 80076 | 1,21 | 215 |
| | | | | 750,01 | 28,76 | 133501 | 5120 | 50,8 | 0,04 | 7 |
| | | м2 перег | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 449,87 | | 80076 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 395,61 | | | | 70419 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 54,25 | | | | 9657 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 106,70 | | 18993 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 256404 | | | | |
| 17 | 21-030101- | -Кирпич керамический | 6,907824 | 70188,15 | - | 484847 | - | 20558 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000 шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2975,98 | | 20558 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2975,98 | | | | 20558 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5853,13 | | 40432 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 545837 | | | | |
| 18 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | 3,6846 | 12039,42 | - | 44360 | - | 1881 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 1881 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 1881 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 3699 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 49940 | | | | |
| 19 | 11-080201-0601 РСНБ РК 2015 | -Кладка из кирпича. Расшивка швов | 178 | 153,26 | - | 27280 | - | 15602 | 0,22 | 39 |
| | | | | 153,26 | - | 27280 | - | 50,8 | - | - |
| | | м2 стен | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 87,65 | | 15602 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 77,85 | | | | 13858 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,80 | | | | 1744 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 19,27 | | 3431 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 46313 | | | | |
| | | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 20 | 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. | 1020 | 3899,24 | 1236,72 | 3977229 | 1261458 | 1749131 | 4,38 | 4468 |
| | | Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | | 2646,22 | 279,92 | 2699145 | 285518 | 50,8 | 0,4 | 408 |
| | | м3 кладк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1714,83 | | 1749131 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1486,48 | | | | 1516209 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 228,35 | | | | 232922 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 449,13 | | 458109 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6184469 | | | | |
| 21 | 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 | 301,686 | 42867,01 | - | 12932377 | - | 548333 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в ценах I квартала 2016 года 1000шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1817,56 | | 548333 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1817,56 | | | | 548333 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3574,77 | | 1078457 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14559167 | | | | |
| 22 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 | 220,32 | 12039,42 | - | 2652525 | - | 112467 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в ценах I квартала 2016 года м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 112467 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 112467 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 221199 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2986191 | | | | |
| 23 | 11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 2448 | 883,91 | 127,07 | 2163804 | 311076 | 1101272 | 1,21 | 2962 |
| | | | | 750,01 | 28,76 | 1836016 | 70409 | 50,8 | 0,04 | 101 |
| | | м2 перег | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 449,87 | | 1101272 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 395,61 | | | | 968464 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 54,25 | | | | 132808 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 106,70 | | 261206 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3526282 | | | | |
| 24 | 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 | 95,001984 | 42867,01 | - | 4072451 | - | 172672 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | в ценах I квартала 2016 года 1000шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1817,56 | | 172672 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1817,56 | | | | 172672 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3574,77 | | 339610 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4584733 | | | | |
| 25 | 21-020401-2808 РСНБ | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый | 50,6736 | 11493,72 | - | 582428 | - | 24695 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | марки М25 ГОСТ 28013-98<br>м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 487,33 | | 24695 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 487,33 | | | | 24695 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 958,48 | | 48570 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 655693 | | | | |
| | | АРМИРОВАНИЕ СТЕН | | | | | | | | |
| 26 | 11-080201-0701 РСНБ РК 2015 | -Армирование кладки стен и других конструкций<br>т | 0,80175 | 37500,82<br>36314,83 | 1185,99<br>377,89 | 30066<br>29115 | 951<br>303 | 16853<br>50,8 | 56,4<br>0,54 | 45<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 21020,27 | | 16853 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 18639,90 | | | | 14945 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2380,37 | | | | 1908 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4681,69 | | 3754 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 50673 | | | | |
| 27 | 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм<br>т | 0,80175 | 126629,19<br>- | -<br>- | 101525<br>- | -<br>- | 4305<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 5369,08 | | 4305 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5369,08 | | | | 4305 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10559,86 | | 8466 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 114296 | | | | |
| | | ГИЛЬЗЫ | | | | | | | | |
| 28 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | -Установка закладных деталей весом до 4 кг<br>1т | 1,24746 | 131411,59<br>130695,84 | 715,75<br>287,75 | 163931<br>163038 | 893<br>359 | 89558<br>48,5 | 198<br>0,36 | 247<br>- |
| | | Накладные расходы - | | 71792,44 | | 89558 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 63527,04 | | | | 79247 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8265,40 | | | | 10311 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16256,32 | | 20279 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 273768 | | | | |
| 29 | 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно<br>т | 1,24746 | 129916,38<br>- | -<br>- | 162065<br>- | -<br>- | 6872<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 5508,45 | | 6872 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5508,45 | | | | 6872 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10833,99 | | 13515 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 182452 | | | | |
| 30 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | -Установка элементов каркаса из брусьев | 0,49 | 51582,35 | 576,33 | 25275 | 282 | 5337 | 22,5 | 11 |
| | | | | 13711,28 | 251,93 | 6719 | 123 | 59,8 | 0,36 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 10891,13 | | 5337 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 8350,00 | | | | 4091 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2541,13 | | | | 1245 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4997,88 | | 2449 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 33061 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 69783538 | 3497057 | | | 22439 |
| | | | | Тенге | | 14318054 | 862556 | | | 1233 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 69783538 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 822590 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 15180610 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 8058379 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 43087458 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 11185505 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | - | - | 7892060 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | - | - | 3293445 | | - |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | 6477523 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 87446567 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 23672 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 15180610 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | 87446567 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 23672 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 15180610 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ | | | | | | | | |
| 31 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | -Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | 1080 | 263,03 | 130,14 | 284067 | 140551 | 98892 | 0,15 | 160 |
| | | | | 94,13 | 30,09 | 101665 | 32499 | 62,1 | 0,04 | 46 |
| | | шт. сбор | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 91,57 | | 98892 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 77,14 | | | | 83315 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 14,42 | | | | 15577 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 28,37 | | 30637 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 413596 | | | | |
| 32 | 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | -Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | 50 | 1217,44 | 667,83 | 60872 | 33392 | 24210 | 0,81 | 41 |
| | | | | 517,1 | 151,16 | 25855 | 7558 | 62,1 | 0,22 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. сбор | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 484,20 | | 24210 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 414,99 | | | | 20749 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 69,21 | | | | 3461 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 136,13 | | 6807 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 91889 | | | | |
| 33 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 36,81 | 42481,95 | - | 1563761 | - | 66303 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1801,23 | | 66303 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1801,23 | | | | 66303 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3542,65 | | 130405 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1760470 | | | | |
| 34 | 11-070102-0101 РСНБ РК 2015 | -Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | 150 | 5693,19 | 2656,2 | 853979 | 398429 | 340685 | 3,64 | 546 |
| | | | | 2488,3 | 647,41 | 373246 | 97111 | 62,1 | 0,8 | 121 |
| | | шт. сбор | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2271,23 | | 340685 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 1947,28 | | | | 292092 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 323,96 | | | | 48593 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 637,15 | | 95573 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1290237 | | | | |
| 35 | 21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012 | 150 | 6966,59 | - | 1044989 | - | 44308 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 295,38 | | 44308 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 295,38 | | | | 44308 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 580,96 | | 87144 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1176440 | | | | |
| 36 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | -Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка | 100 | 1221,08 | 29,68 | 122108 | 2968 | 49623 | 1,03 | 103 |
| | | | | 679,88 | 6,72 | 67988 | 672 | 62,1 | 0,01 | 1 |
| | | шт. сбор | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 496,23 | | 49623 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 426,38 | | | | 42638 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 69,85 | | | | 6985 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 137,39 | | 13739 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 185470 | | | | |
| 37 | 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 шт. | 100 | 1302,25 | - | 130225 | - | 5522 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 55,22 | | 5522 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 55,22 | | | | 5522 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 108,60 | | 10860 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 146606 | | | | |
| 38 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | -Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальн | 2,3254 | 43979,81 | 4403,85 | 102271 | 10241 | 53123 | 42,7 | 99 |
| | | | | 31688,95 | 720,79 | 73689 | 1676 | 62,1 | 1,03 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 22844,56 | | 53123 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 62,1 | 20126,45 | | | | 46802 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 2718,11 | | | | 6321 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5345,95 | | 12431 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 167825 | | | | |
| 39 | 21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т | 2,3254 | 125312,8 | - | 291402 | - | 12355 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 5313,26 | | 12355 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 5313,26 | | | | 12355 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10450,09 | | 24301 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 328058 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 4453674 | 585581 | | | 949 |
| | | | Тенге | | | 642443 | 139516 | | | 181 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4453674 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 195274 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 781959 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 291402 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2738974 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 695021 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 485596 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 209425 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 411896 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5560591 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 781959 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 5560591 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1130 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 781959 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820 | | | | | | | | |
| 40 | 11-070504-0105 РСНБ РК 2015 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 | 77 | 2426,31 | 508,57 | 186826 | 39160 | 72180 | 1,74 | 134 |
| | | | | 1175,82 | 113,37 | 90538 | 8729 | 62,1 | 0,16 | 12 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 937,41 | | 72180 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 800,59 | | | | 61645 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 136,82 | | | | 10535 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 269,10 | | 20720 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 279727 | | | | |
| 41 | 11-070504-0106 РСНБ РК 2015 | -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 460 | 3656,73 | 683,58 | 1682096 | 314448 | 665289 | 2,66 | 1224 |
| | | | | 1840,61 | 154,1 | 846682 | 70884 | 62,1 | 0,22 | 101 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1446,28 | | 665289 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 1238,71 | | | | 569809 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 207,57 | | | | 95481 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 408,24 | | 187791 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2535176 | | | | |
| 42 | 11-070505-0101 РСНБ РК 2015 | -Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 | 20 | 5988,98 | 822,25 | 119780 | 16445 | 40133 | 3,69 | 74 |
| | | | | 2522,48 | 185,1 | 50450 | 3702 | 62,1 | 0,26 | 5 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2006,63 | | 40133 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 1681,41 | | | | 33628 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 325,22 | | | | 6504 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 639,65 | | 12793 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 172706 | | | | |
| 43 | 21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92 | 20 | 55217,16 | - | 1104343 | - | 46824 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2341,21 | | 46824 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2341,21 | | | | 46824 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4604,67 | | 92093 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1243261 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92<br>шт. | 50 | 42976,19<br>- | -<br>- | 2148810<br>- | -<br>- | 91110<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | 1822,19<br>1822,19<br>3583,87 | | 91110<br>179194<br>2419113 | | 91110 | | |
| 45 | 21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92<br>шт. | 150 | 34284,46<br>- | -<br>- | 5142669<br>- | -<br>- | 218049<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | 1453,66<br>1453,66<br>2859,05 | | 218049<br>428857<br>5789576 | | 218049 | | |
| 46 | 21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92<br>шт. | 60 | 51936,19<br>- | -<br>- | 3116171<br>- | -<br>- | 132126<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | 2202,09<br>2202,09<br>4331,06 | | 132126<br>259864<br>3508160 | | 132126 | | |
| 47 | 21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92<br>шт. | 50 | 26448,65<br>- | -<br>- | 1322433<br>- | -<br>- | 56071<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Накладные расходы -<br>в т.ч. накладные второго уровня - 4,24<br>СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%<br>Сметная стоимость | | 1121,42<br>1121,42<br>2205,61 | | 56071<br>110280<br>1488784 | | 56071 | | |
| 48 | 21-040108- | -Плиты перекрытий | 120 | 37681,95 | - | 4521834 | - | 191726 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92 шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1597,71 | | 191726 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1597,71 | | | | 191726 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3142,37 | | 377085 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5090645 | | | | |
| 49 | 21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92 шт. | 20 | 32165,77 | - | 643315 | - | 27277 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1363,83 | | 27277 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1363,83 | | | | 27277 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2682,37 | | 53647 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 724239 | | | | |
| 50 | 21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92 шт. | 60 | 25521,51 | - | 1531291 | - | 64927 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1082,11 | | 64927 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1082,11 | | | | 64927 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2128,29 | | 127697 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1723915 | | | | |
| 51 | 21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92 шт. | 8 | 19218,47 | - | 153748 | - | 6519 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 814,86 | | 6519 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 814,86 | | | | 6519 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1602,67 | | 12821 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 173088 | | | | |
| 52 | 21-040108-0421 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92 | 19 | 20779,15 | - | 394804 | - | 16740 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах I квартала 2016 года | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 881,04 | | 16740 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 881,04 | | | | 16740 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1732,81 | | 32923 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 444467 | | | | |
| 53 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | 0,23476 | 43979,81 | 4403,85 | 10325 | 1034 | 5363 | 42,7 | 10 |
| | | | | 31688,95 | 720,79 | 7439 | 169 | 62,1 | 1,03 | - |
| | | т стальн | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 22844,56 | | 5363 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 20126,45 | | | | 4725 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2718,11 | | | | 638 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5345,95 | | 1255 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 16943 | | | | |
| 54 | 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 | 0,53476 | 94348,23 | - | 50454 | - | 2139 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4000,36 | | 2139 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4000,36 | | | | 2139 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7867,89 | | 4207 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 56801 | | | | |
| 55 | 11-070104-0301 РСНБ РК 2015 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т | 6 | 1217,44 | 667,83 | 7305 | 4007 | 2905 | 0,81 | 5 |
| | | | | 517,1 | 151,16 | 3103 | 907 | 62,1 | 0,22 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 484,20 | | 2905 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 414,99 | | | | 2490 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 69,21 | | | | 415 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 136,13 | | 817 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11027 | | | | |
| 56 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 20 | 263,03 | 130,14 | 5261 | 2603 | 1831 | 0,15 | 3 |
| | | | | 94,13 | 30,09 | 1883 | 602 | 62,1 | 0,04 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 91,57 | | 1831 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 77,14 | | | | 1543 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 14,42 | | | | 288 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 28,37 | | 567 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7660 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3 | 4,856 | 42481,95 | - | 206292 | - | 8747 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1801,23 | | 8747 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1801,23 | | | | 8747 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3542,65 | | 17203 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 232242 | | | | |
| 58 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | -Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт | 80 | 1221,08 | 29,68 | 97687 | 2375 | 39699 | 1,03 | 82 |
| | | | | 679,88 | 6,72 | 54391 | 537 | 62,1 | 0,01 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 496,23 | | 39699 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 426,38 | | | | 34110 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 69,85 | | | | 5588 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 137,39 | | 10991 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 148376 | | | | |
| 59 | 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 шт. | 80 | 1449,76 | - | 115981 | - | 4918 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 61,47 | | 4918 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 61,47 | | | | 4918 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 120,90 | | 9672 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 130570 | | | | |
| 60 | 11-070512-0105 РСНБ РК 2015 | -Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) шт | 30 | 4108,16 | 1717,7 | 123245 | 51531 | 48454 | 2,63 | 79 |
| | | | | 1840,47 | 385,52 | 55214 | 11566 | 62,1 | 0,55 | 17 |
| | | Накладные расходы - | | 1615,14 | | 48454 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 1382,34 | | | | 41470 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 232,80 | | | | 6984 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 457,86 | | 13736 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 185435 | | | | |
| 61 | 21-040108-1943 РСНБ РК 2015 в ценах I | -Балконные плиты СТ РК 949-92 (ПБК) шт | 30 | 22387,79 | - | 671634 | - | 28477 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2016 года | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 949,24 | | 28477 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 949,24 | | | | 28477 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1866,96 | | 56009 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 756120 | | | | |
| 62 | 11-070512-0109 РСНБ РК 2015 | -Установка плит парапета массой до 0,5 т | 6 | 913,21 | 454,98 | 5479 | 2730 | 1836 | 0,39 | 2 |
| | | шт | | 259,82 | 152,98 | 1559 | 918 | 62,1 | 0,22 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 305,94 | | 1836 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 256,35 | | | | 1538 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 49,59 | | | | 298 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 97,53 | | 585 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 7900 | | | | |
| 63 | 21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Стоимость плит ПТ12.5-11.9 | 5,94 | 4593,51 | - | 27285 | - | 1157 | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 194,76 | | 1157 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 194,76 | | | | 1157 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 383,06 | | 2275 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 30717 | | | | |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ | | | | | | | | |
| 64 | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 7 | 30239,96 | 944,13 | 211680 | 6609 | 27659 | 8,06 | 56 |
| | | | | 5059,1 | 220,37 | 35414 | 1543 | 48,5 | 0,31 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 3951,29 | | 27659 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 2560,54 | | | | 17924 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1390,74 | | | | 9735 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2735,30 | | 19147 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 258486 | | | | |
| 65 | 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 1,8652 | 99812,8 | - | 186171 | - | 7894 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4232,06 | | 7894 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4232,06 | | | | 7894 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8323,59 | | 15525 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 209590 | | | | |
| 66 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ) т | 0,028 | 94348,52 | - | 2642 | - | 112 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 4000,38 | | 112 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4000,38 | | | | 112 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7867,91 | | 220 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2974 | | | | |
| 67 | 11-060301-0407 РСНБ РК 2015 | ГИЛЬЗЫ -Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т | 0,8676 | 131411,59 | 715,75 | 114013 | 621 | 62287 | 198 | 172 |
| | | | | 130695,84 | 287,75 | 113392 | 250 | 48,5 | 0,36 | - |
| | | Накладные расходы - | | 71792,44 | | 62287 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 63527,04 | | | | 55116 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8265,40 | | | | 7171 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16256,32 | | 14104 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 190404 | | | | |
| 68 | 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т | 0,8676 | 129916,38 | - | 112715 | - | 4779 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 5508,45 | | 4779 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5508,45 | | | | 4779 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10833,99 | | 9400 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 126894 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 24016286 | 441562 | | | 1841 |
| | | | Тенге | | | 1260064 | 99807 | | | 143 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24016286 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 862069 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1359871 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 351982 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 21100610 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1877226 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 823998 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 1053228 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2071481 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 27964993 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1984 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1359871 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 27964993 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1984 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1359871 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 69 | 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 | -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 1039,04 | 476,21 | 27,78 | 494799 | 28863 | 195165 | 0,4 | 419 |
| | | | | 278,86 | 6,29 | 289747 | 6531 | 56,4 | 0,01 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 187,83 | | 195165 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 160,82 | | | | 167101 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 27,01 | | | | 28065 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 53,12 | | 55197 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 745162 | | | | |
| 70 | 11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=3 | -Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике | 1039,04 | 1104,5 | 81,04 | 1147622 | 84202 | 455821 | 0,94 | 973 |
| | | | | 647,67 | 18,86 | 672960 | 19594 | 56,4 | 0,01 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 438,69 | | 455821 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 375,92 | | | | 390600 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 62,77 | | | | 65221 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 123,46 | | 128275 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1731719 | | | | |
| 71 | 21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER | 284,374 | 33517,35 | - | 9531463 | - | 404134 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1421,14 | | 404134 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1421,14 | | | | 404134 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2795,08 | | 794848 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10730445 | | | | |
| 72 | 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 | -Устройство прокладной пароизоляции в два слоя | 249,3 | 250,27 | 6,66 | 62391 | 1661 | 9348 | 0,07 | 17 |
| | | | | 44,14 | 1,59 | 11004 | 396 | 56,4 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 37,50 | | 9348 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 25,79 | | | | 6430 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 11,70 | | | | 2918 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 23,02 | | 5739 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 77478 | | | | |
| 73 | 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 1039,04 | 490,87 | 61,96 | 510036 | 64379 | 114092 | 0,24 | 252 |
| | | | | 137,79 | 13,58 | 143173 | 14106 | 56,4 | 0,02 | 20 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 109,81 | | 114092 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 85,37 | | | | 88705 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,43 | | | | 25387 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 48,05 | | 49930 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 674058 | | | | |
| 74 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | -Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 1039,04 | 345,93 | 0,91 | 359434 | 945 | 85513 | 0,2 | 210 |
| | | | | 114,83 | 0,21 | 119310 | 218 | 56,4 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 82,30 | | 85513 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 64,88 | | | | 67414 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 17,42 | | | | 18098 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 34,26 | | 35596 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 480542 | | | | |
| 75 | 11-100105-0101 РСНБ РК 2015 | -Установка стропил | 19,905 | 55679,08 | 761,64 | 1108292 | 15160 | 216318 | 22,1 | 440 |
| | | м3 | | 13351,94 | 294,75 | 265770 | 5867 | 59,8 | 0,37 | 7 |
| | | Накладные расходы - | | 10867,53 | | 216318 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 8160,72 | | | | 162439 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2706,81 | | | | 53879 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5323,73 | | 105969 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1430579 | | | | |
| 76 | 11-100115-0101 РСНБ РК 2015 | -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 24,475 | 5597,22 | 31,52 | 136992 | 771 | 13478 | 0,78 | 19 |
| | | | | 489,59 | 13,09 | 11983 | 320 | 59,8 | 0,02 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 550,67 | | 13478 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 300,60 | | | | 7357 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 250,07 | | | | 6120 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 491,83 | | 12038 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 162507 | | | | |
| 77 | 11-120101-0705 РСНБ РК 2015 | -Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1217,28 | 1616,51 | 51,92 | 1967745 | 63204 | 861830 | 1,71 | 2082 |
| | | | | 1073,33 | 14,34 | 1306547 | 17454 | 56,4 | 0,02 | 24 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 708,00 | | 861830 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 613,45 | | | | 746736 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 94,55 | | | | 115094 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 185,96 | | 226366 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3055941 | | | | |
| 78 | 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 м2 | 1346,31168 | 1214,46 | - | 1635042 | - | 69326 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 51,49 | | 69326 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 51,49 | | | | 69326 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 101,28 | | 136349 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1840717 | | | | |
| 79 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2 | 1217,28 | 194,66 | 1,46 | 236952 | 1780 | 24504 | 0,03 | 35 |
| | | | | 18,45 | 0,61 | 22453 | 740 | 59,8 | - | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 20,13 | | 24504 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 11,39 | | | | 13869 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,74 | | | | 10635 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 17,18 | | 20916 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 282373 | | | | |
| 80 | 11-100102-0205 РСНБ РК 2015 | -Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2 | 72,5 | 2098,93 | 13,98 | 152173 | 1014 | 46795 | 1,43 | 104 |
| | | | | 886,37 | 6,3 | 64262 | 457 | 59,8 | 0,01 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 645,44 | | 46795 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 533,82 | | | | 38702 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 111,63 | | | | 8093 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 219,55 | | 15917 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 214885 | | | | |
| 81 | 11-150404-0109 РСНБ РК 2015 | -Покрытие потолков масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза м2 | 72,5 | 619,46 | 0,58 | 44911 | 42 | 7190 | 0,18 | 13 |
| | | | | 127,36 | 0,27 | 9234 | 20 | 54,8 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 99,18 | | 7190 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 69,94 | | | | 5071 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,23 | | | | 2119 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 57,49 | | 4168 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 56269 | | | | |
| 82 | 11-120101-0801 РСНБ РК 2015 | -Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными | 2899 | 237,37 | 0,46 | 688145 | 1332 | 171097 | 0,13 | 388 |
| | | | | 83,06 | 0,21 | 240787 | 609 | 56,4 | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | | | | | | | | |
| | | м2 фасад | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 59,02 | | 171097 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 46,96 | | | | 136147 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12,06 | | | | 34950 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 23,71 | | 68739 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 927981 | | | | |
| 83 | 11-120101-1201 РСНБ РК 2015 | -Кровли. Ограждение перилами | 137,8 | 1047,45 | 13,11 | 144339 | 1807 | 9463 | 0,06 | 8 |
| | | м огражд | | 37,99 | 3,27 | 5235 | 451 | 56,4 | - | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 68,67 | | 9463 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 23,27 | | | | 3207 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 45,40 | | | | 6256 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 89,29 | | 12304 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 166106 | | | | |
| 84 | 11-150403-1104 РСНБ РК 2015 | -Окраска суриком перил | 20,67 | 481,37 | 0,58 | 9950 | 12 | 5336 | 0,65 | 13 |
| | | м2 | | 415,95 | 0,27 | 8598 | 6 | 54,8 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 258,17 | | 5336 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 228,09 | | | | 4715 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 30,08 | | | | 622 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 59,16 | | 1223 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 16509 | | | | |
| 85 | 11-100104-0301 РСНБ РК 2015 | -Укладка ходовых досок | 139 | 61,77 | 2,71 | 8586 | 377 | 2296 | 0,03 | 5 |
| | | м | | 21,27 | 1,03 | 2956 | 143 | 59,8 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 16,52 | | 2296 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 13,33 | | | | 1853 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3,18 | | | | 443 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 6,26 | | 871 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11753 | | | | |
| 86 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен | 110 | 774,44 | 2,78 | 85188 | 305 | 30479 | 0,61 | 67 |
| | | | | 427,58 | - | 47034 | - | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 277,08 | | 30479 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 234,31 | | | | 25774 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 42,77 | | | | 4705 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 84,12 | | 9253 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 124921 | | | | |
| 87 | 11-061401-0104 РСНБ РК 2015 | -Железнение поверхности | 110 | 219,68 | 0,46 | 24165 | 51 | 12283 | 0,29 | 32 |
| | | м2 | | 202,24 | 0,21 | 22247 | 23 | 48,5 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 111,67 | | 12283 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 | | 98,19 | | | | 10801 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 13,48 | | | | 1483 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 26,51 | | 2916 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 39364 | | | | |
| | | СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ | | | | | | | | |
| 88 | 11-100106-0101 РСНБ РК 2015 | -Окна слуховые. Устройство | 5 | 8845,99 | 459,66 | 44230 | 2298 | 14183 | 6,08 | 30 |
| | | слуховое | | 3768,63 | 180,23 | 18843 | 901 | 59,8 | 0,22 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 2836,61 | | 14183 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 2361,42 | | | | 11807 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 475,19 | | | | 2376 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 934,61 | | 4673 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 63086 | | | | |
| 89 | 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | 5,4 | 4113,11 | - | 22211 | - | 942 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 174,40 | | 942 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 174,40 | | | | 942 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 343,00 | | 1852 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 25005 | | | | |
| 90 | 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Скобяные изделия ГОСТ 5087-80 | 5 | 2569,77 | - | 12849 | - | 545 | - | - |
| | | пара | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 108,96 | | 545 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 108,96 | | | | 545 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 214,30 | | 1071 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14465 | | | | |
| 91 | 11-150501-0104 РСНБ РК 2015 | -Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | 5,4 | 913,51 | 17,25 | 4933 | 93 | 1090 | 0,45 | 2 |
| | | | | 280,17 | 5,53 | 1513 | 30 | 54,8 | 0,01 | - |
| | | м2 площа | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 201,93 | | 1090 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 156,56 | | | | 845 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 45,37 | | | | 245 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 89,24 | | 482 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6505 | | | | |
| | | КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ | | | | | | | | |
| 92 | 11-120101-1701 РСНБ | -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек | 24,75 | 490,87 | 61,96 | 12149 | 1534 | 2718 | 0,24 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | толщиной 15 мм | | 137,79 | 13,58 | 3410 | 336 | 56,4 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 109,81 | | 2718 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 85,37 | | | | 2113 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,43 | | | | 605 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 48,05 | | 1189 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 16056 | | | | |
| 93 | 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7 | -Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 24,75 | 83,83 | 4,55 | 2075 | 113 | 140 | - | - |
| | | | | 2,55 | 1,05 | 63 | 26 | 56,4 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5,67 | | 140 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 2,03 | | | | 50 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3,64 | | | | 90 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7,16 | | 177 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2393 | | | | |
| 94 | 11-120101-0301 РСНБ РК 2015 | -Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики | 24,75 | 1852,58 | 55,34 | 45851 | 1370 | 4759 | 0,29 | 7 |
| | | | | 187,7 | 5,77 | 4645 | 143 | 56,4 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 192,29 | | 4759 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 109,11 | | | | 2701 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 83,18 | | | | 2059 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 163,59 | | 4049 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 54659 | | | | |
| 95 | 11-120101-0403 РСНБ РК 2015 | -Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | 15 | 2254,45 | 31,83 | 33817 | 477 | 4745 | 0,55 | 8 |
| | | | | 370,03 | 5,47 | 5550 | 82 | 56,4 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 316,35 | | 4745 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 56,4 | | 211,78 | | | | 3177 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 104,57 | | | | 1569 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 205,66 | | 3085 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 41647 | | | | |
| | | ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт | | | | | | | | |
| 96 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | -КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 0,75 | 3995,91 | 1236,72 | 2997 | 928 | 1328 | 4,54 | 3 |
| | | | | 2742,89 | 279,92 | 2057 | 210 | 50,8 | 0,4 | - |
| | | м3 кладк | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 1770,12 | | 1328 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1535,59 | | | | 1152 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 234,54 | | | | 176 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 461,28 | | 346 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4671 | | | | |
| 97 | 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 1000шт | 0,21945 | 42867,01 | - | 9407 | - | 399 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1817,56 | | 399 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1817,56 | | | | 399 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3574,77 | | 784 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 10590 | | | | |
| 98 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3 | 0,15525 | 12039,42 | - | 1869 | - | 79 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 79 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 79 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 156 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2104 | | | | |
| 99 | 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 | -Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древе | 0,27 | 51582,35 | 576,33 | 13927 | 156 | 2941 | 22,5 | 6 |
| | | | | 13711,28 | 251,93 | 3702 | 68 | 59,8 | 0,36 | - |
| | | Накладные расходы - | | 10891,13 | | 2941 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 8350,00 | | | | 2254 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2541,13 | | | | 686 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4997,88 | | 1349 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 18217 | | | | |
| 100 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т | 0,096 | 41472,87 | 14408,51 | 3981 | 1383 | 1630 | 28,9 | 3 |
| | | | | 19756,04 | 4218,69 | 1897 | 405 | 60,9 | 5,24 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 16978,12 | | 1630 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 14600,61 | | | | 1402 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2377,52 | | | | 228 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4676,08 | | 449 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6060 | | | | |
| 101 | 21-060208- | -Ограждение лестничных | 0,096 | 299900,77 | - | 28790 | - | 1221 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12715,79 | | 1221 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12715,79 | | | | 1221 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 25009,33 | | 2401 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 32412 | | | | |
| 102 | 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 | -Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 3 | 2276,1 | 276,99 | 6828 | 831 | 1833 | 1,23 | 4 |
| | | | | 755,97 | 69,56 | 2268 | 209 | 59,8 | 0,1 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 611,11 | | 1833 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 493,67 | | | | 1481 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 117,44 | | | | 352 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 230,98 | | 693 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 9354 | | | | |
| 103 | 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | 3 | 31517,72 | - | 94553 | - | 4009 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1336,35 | | 4009 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1336,35 | | | | 4009 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2628,33 | | 7885 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 106447 | | | | |
| 104 | 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | 3 | 2569,77 | - | 7709 | - | 327 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | пара | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 108,96 | | 327 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 108,96 | | | | 327 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 214,30 | | 643 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 8679 | | | | |
| 105 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | -Укладка перемычек масса до 0,3 т | 260 | 263,03 | 130,14 | 68387 | 33836 | 23807 | 0,15 | 38 |
| | | | | 94,13 | 30,09 | 24475 | 7824 | 62,1 | 0,04 | 11 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 91,57 | | 23807 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 77,14 | | | | 20057 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 14,42 | | | | 3750 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 28,37 | | 7376 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 99570 | | | | |
| 106 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | 20,8 | 42481,95 | - | 883625 | - | 37466 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1801,23 | | 37466 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1801,23 | | | | 37466 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3542,65 | | 73687 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 994778 | | | | |
| 107 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | -Установка металлических дверных блоков | 6,72 | 1255,37 | 72,58 | 8436 | 488 | 4982 | 1,49 | 10 |
| | | | | 1074,63 | 29,29 | 7222 | 197 | 59,8 | 0,04 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 741,36 | | 4982 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 660,14 | | | | 4436 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 81,22 | | | | 546 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 159,74 | | 1073 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14491 | | | | |
| 108 | 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | 6,72 | 14996,66 | - | 100778 | - | 4273 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 635,86 | | 4273 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 635,86 | | | | 4273 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1250,60 | | 8404 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 113455 | | | | |
| 109 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 | -Изготовление сетки из арматуры | 0,18396 | 96350,9 | 27955,53 | 17725 | 5143 | 8956 | 91 | 17 |
| | | | | 63681,8 | 6569,57 | 11715 | 1209 | 60,9 | 7,34 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 48682,37 | | 8956 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 42783,09 | | | | 7870 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5899,28 | | | | 1085 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 11602,66 | | 2134 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 28815 | | | | |
| 110 | 21-050301-9912 РСНБ РК 2015 | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d | 0,18396 | 101938,05 | - | 18753 | - | 795 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах I квартала 2016 года | 5 мм<br>т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4322,17 | | 795 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4322,17 | | | | 795 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8500,82 | | 1564 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 21112 | | | | |
| 111 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | ВЕНТКАНАЛ<br>-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | 28 | 3995,91<br>2742,89 | 1236,72<br>279,92 | 111885<br>76801 | 34628<br>7838 | 49563<br>50,8 | 4,54<br>0,4 | 127<br>11 |
| | | м3 кладк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1770,12 | | 49563 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 1535,59 | | | | 42996 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 234,54 | | | | 6567 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 461,28 | | 12916 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 174364 | | | | |
| 112 | 21-030101-0704 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 | 8,1928 | 42867,01<br>- | -<br>- | 351201<br>- | -<br>- | 14891<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | в ценах I квартала 2016 года | 1000шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1817,56 | | 14891 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1817,56 | | | | 14891 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3574,77 | | 29287 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 395379 | | | | |
| 113 | 21-020401-2809 РСНБ РК 2015 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 | 5,796 | 12039,42<br>- | -<br>- | 69780<br>- | -<br>- | 2959<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | в ценах I квартала 2016 года | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 510,47 | | 2959 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 510,47 | | | | 2959 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1003,99 | | 5819 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 78558 | | | | |
| 114 | 11-150201-0101 РСНБ | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым | 125 | 774,44 | 2,78 | 96805 | 347 | 34635 | 0,61 | 76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | раствором по камню стен м2 | | 427,58 | - | 53447 | - | 54,8 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 277,08 | | 34635 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 234,31 | | | | 29289 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 42,77 | | | | 5346 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 84,12 | | 10515 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 141956 | | | | |
| 115 | 11-150402-0101 РСНБ РК 2015 | -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая м2 | 125 | 41,78 | 0,35 | 5222 | 44 | 2798 | 0,06 | 7 |
| | | | | 35,95 | 0,14 | 4494 | 17 | 54,8 | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 22,39 | | 2798 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 19,78 | | | | 2472 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2,61 | | | | 326 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5,13 | | 642 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 8662 | | | | |
| 116 | 11-070512-0109 РСНБ РК 2015 | -Установка плит парапета массой до 0,5 т шт | 65 | 913,21 | 454,98 | 59359 | 29574 | 19886 | 0,39 | 25 |
| | | | | 259,82 | 152,98 | 16888 | 9943 | 62,1 | 0,22 | 14 |
| | | Накладные расходы - | | 305,94 | | 19886 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 256,35 | | | | 16663 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 49,59 | | | | 3223 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 97,53 | | 6340 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 85584 | | | | |
| 117 | 21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Стоимость плит ПТ12.5-8.6 м2 | 31,2 | 4593,51 | - | 143318 | - | 6077 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 194,76 | | 6077 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 194,76 | | | | 6077 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 383,06 | | 11952 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 161346 | | | | |
| 118 | 11-070512-0111 РСНБ РК 2015 | -Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт | 120 | 1221,08 | 29,68 | 146530 | 3562 | 59548 | 1,03 | 124 |
| | | | | 679,88 | 6,72 | 81586 | 806 | 62,1 | 0,01 | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 496,23 | | 59548 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 426,38 | | | | 51165 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 69,85 | | | | 8382 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 137,39 | | 16486 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | | | | 222564 | | | | |
| 119 | 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 шт. | 120 | 1449,76 | - | 173971 | - | 7376 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 61,47 | | 7376 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 61,47 | | | | 7376 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 120,90 | | 14508 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 195855 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | 20952174 | 382710 | | | 5573 |
| | | | | Тенге | | 3563874 | 97179 | | | 116 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 20780342 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 3918703 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 3645828 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 11302021 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | 1633171 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 3038419 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | - | - | 2069582 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | - | - | 968837 | | - |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | 1905501 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | 25724261 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 5667 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 3645828 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | 171832 | - | - | | - |
| | | Материалы - | | Тенге | | 1569 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | - | 15225 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | 150126 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | 16951 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | - | - | 9272 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | - | - | 7679 | | - |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | 15103 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | 203886 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 21 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 15225 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | Тенге | | 25928147 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | - | - | - | | 5689 |
| | | Сметная заработная плата - | | Тенге | | - | 3661053 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ОКНА | | | | | | | | |
| 120 | 11-100501-0107 РСНБ РК 2015 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, | 252,5 | 2288,18 | 99,26 | 577766 | 25063 | 178074 | 1,46 | 370 |
| | | | | 930,84 | 44,88 | 235038 | 11332 | 59,8 | 0,07 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 705,24 | | 178074 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 583,48 | | | | 147329 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 121,76 | | | | 30744 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 239,47 | | 60467 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 816307 | | | | |
| 121 | 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 | 40,5 | 2355,7 | 98,09 | 95406 | 3973 | 26071 | 1,3 | 53 |
| | | | | 828,76 | 43,7 | 33565 | 1770 | 59,8 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 643,74 | | 26071 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 521,73 | | | | 21130 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 122,00 | | | | 4941 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 239,95 | | 9718 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 131195 | | | | |
| 122 | 21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | 252,5 | 13673,91 | - | 3452662 | - | 146393 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 579,77 | | 146393 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 579,77 | | | | 146393 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1140,29 | | 287924 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3886979 | | | | |
| 123 | 21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | 40,5 | 15234,51 | - | 616998 | - | 26161 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 645,94 | | 26161 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 645,94 | | | | 26161 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1270,44 | | 51453 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 694611 | | | | |
| 124 | 11-100106-0802 РСНБ РК 2015 | -Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 293 | 706,5 | 14,35 | 207006 | 4204 | 76558 | 0,59 | 172 |
| | | | | 367,82 | 3,29 | 107771 | 964 | 59,8 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 261,29 | | 76558 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 221,92 | | | | 65024 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 39,37 | | | | 11534 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 77,42 | | 22685 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 306249 | | | | |
| 125 | 21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | 213 | 1001,56 | - | 213332 | - | 9045 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 42,47 | | 9045 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 42,47 | | | | 9045 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 83,52 | | 17790 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 240167 | | | | |
| 126 | 21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | 7,25 | 667,67 | - | 4841 | - | 205 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 28,31 | | 205 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 28,31 | | | | 205 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 55,68 | | 404 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5450 | | | | |
| | | ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ | | | | | | | | |
| 127 | 11-090303-0203 РСНБ РК 2015 | -Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | 92,25 | 3856,98 | 999,7 | 355806 | 92222 | 195601 | 3,89 | 359 |
| | | | | 2846,24 | 236,2 | 262565 | 21789 | 60,9 | 0,29 | 27 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2120,33 | | 195601 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1877,20 | | | | 173172 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 243,13 | | | | 22429 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 478,18 | | 44113 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 595519 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | 92,25 | 27664,15 | - | 2552018 | - | 108206 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1172,96 | | 108206 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1172,96 | | | | 108206 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2306,97 | | 212818 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2873041 | | | | |
| 129 | 21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Детали крепления | 0,06642 | 390582,82 | - | 25943 | - | 1100 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 16560,71 | | 1100 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 16560,71 | | | | 1100 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 32571,48 | | 2163 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 29206 | | | | |
| 130 | 11-100106-0803 РСНБ РК 2015 | -Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м | 6,5 | 482,92 | 9,73 | 3139 | 63 | 1163 | 0,4 | 3 |
| | | | | 252,33 | 1,82 | 1640 | 12 | 59,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 178,90 | | 1163 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 151,98 | | | | 988 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 26,92 | | | | 175 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 52,95 | | 344 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4646 | | | | |
| 131 | 21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | 7,75 | 777,24 | - | 6024 | - | 255 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 32,95 | | 255 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 32,95 | | | | 255 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 64,82 | | 502 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6782 | | | | |
| 132 | 11-150108-1902 РСНБ РК 2015 | -Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной | 7,75 | 1201,1 | 3,24 | 9308 | 25 | 1502 | 0,39 | 3 |
| | | | | 249,65 | 0,56 | 1935 | 4 | 54,8 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 мм. Устройство | | | | | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 193,85 | | 1502 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 137,11 | | | | 1063 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 56,74 | | | | 440 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 111,60 | | 865 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11675 | | | | |
| | | ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-3-30ШТ | | | | | | | | |
| 133 | 11-090303-0203 РСНБ РК 2015 | -Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | 194,4 | 3856,98 | 999,7 | 749797 | 194342 | 412193 | 3,89 | 756 |
| | | | | 2846,24 | 236,2 | 553308 | 45917 | 60,9 | 0,29 | 57 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2120,33 | | 412193 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1877,20 | | | | 364928 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 243,13 | | | | 47264 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 478,18 | | 92959 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1254949 | | | | |
| 134 | 21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | 194,4 | 27664,15 | - | 5377911 | - | 228023 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1172,96 | | 228023 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1172,96 | | | | 228023 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2306,97 | | 448475 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6054409 | | | | |
| 135 | 21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Детали крепления | 0,139968 | 390582,82 | - | 54669 | - | 2318 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 16560,71 | | 2318 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 16560,71 | | | | 2318 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 32571,48 | | 4559 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 61546 | | | | |
| | | ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-4-60ШТ | | | | | | | | |
| 136 | 11-090303-0203 РСНБ РК 2015 | -Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. | 145,8 | 3856,98 | 999,7 | 562348 | 145756 | 309144 | 3,89 | 567 |
| | | | | 2846,24 | 236,2 | 414981 | 34438 | 60,9 | 0,29 | 43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Монтаж | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2120,33 | | 309144 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1877,20 | | | | 273696 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 243,13 | | | | 35448 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 478,18 | | 69719 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 941212 | | | | |
| 137 | 21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла | 145,8 | 27664,15 | - | 4033433 | - | 171018 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1172,96 | | 171018 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1172,96 | | | | 171018 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2306,97 | | 336356 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4540807 | | | | |
| 138 | 21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Детали крепления | 0,104976 | 390582,82 | - | 41002 | - | 1738 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 16560,71 | | 1738 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 16560,71 | | | | 1738 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 32571,48 | | 3419 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 46160 | | | | |
| | | ВИТРАЖИ (ДЛЯ ЛОДЖИЙ) ВН-1-50ШТ | | | | | | | | |
| 139 | 11-090303-0203 РСНБ РК 2015 | -Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. | 222,75 | 3856,98 | 999,7 | 859142 | 222683 | 472304 | 3,89 | 866 |
| | | | | 2846,24 | 236,2 | 633999 | 52613 | 60,9 | 0,29 | 65 |
| | | Монтаж | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2120,33 | | 472304 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1877,20 | | | | 418147 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 243,13 | | | | 54157 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 478,18 | | 106516 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1437962 | | | | |
| 140 | 21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I | -Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного | 222,75 | 27664,15 | - | 6162189 | - | 261277 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2016 года | стекла | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1172,96 | | 261277 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 1172,96 | | | | 261277 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2306,97 | | 513877 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6937343 | | | | |
| 141 | 21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Детали крепления | 0,16038 | 390582,82 | - | 62642 | - | 2656 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 16560,71 | | 2656 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 16560,71 | | | | 2656 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 32571,48 | | 5224 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 70522 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | 26023381 | 688332 | | | 3148 |
| | | | | Тенге | | 2244803 | 168840 | | | 213 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 5186482 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 479348 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 394031 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 4293856 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 465427 | - | - | | - |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | - | - | 235534 | | - |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | - | - | 229893 | | - |
| | Сметная прибыль - | | | Тенге | | 452153 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | 6104062 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 621 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 394031 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | 20836899 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | 7235 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | - | 2019611 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | 18309806 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | 2165577 | - | - | | - |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | - | - | 1229943 | | - |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | - | - | 935634 | | - |
| | Сметная прибыль - | | | Тенге | | 1840198 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | 24842675 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 2741 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 2019611 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | 30946736 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | - | - | - | | 3362 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | - | 2413643 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ | | | | | | | | |
| 142 | 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 181,65 | 1467,02 | 282,91 | 266484 | 51391 | 87616 | 0,9 | 163 |
| | | | | 600,46 | 73,52 | 109074 | 13355 | 59,8 | 0,1 | 18 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 482,33 | | 87616 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 403,04 | | | | 73212 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 79,29 | | | | 14403 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 155,95 | | 28328 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 382428 | | | | |
| 143 | 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 445,2 | 2391 | 59,74 | 1064473 | 26597 | 260701 | 1,15 | 512 |
| | | | | 749,48 | 27,29 | 333668 | 12150 | 59,8 | 0,04 | 17 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 585,58 | | 260701 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 464,51 | | | | 206799 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 121,07 | | | | 53902 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 238,13 | | 106014 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1431188 | | | | |
| 144 | 21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ | 13,65 | 16378,12 | - | 223561 | - | 9479 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 694,43 | | 9479 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 694,43 | | | | 9479 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1365,80 | | 18643 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 251683 | | | | |
| 145 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние | 151,2 | 3554,02 | - | 537368 | - | 22784 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 150,69 | | 22784 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 150,69 | | | | 22784 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 296,38 | | 44812 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 604965 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние м2 | 168 | 4276,94 | - | 718526 | - | 30465 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 181,34 | | 30465 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 181,34 | | | | 30465 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 356,66 | | 59919 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 808911 | | | | |
| 147 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние м2 | 73,5 | 4276,94 | - | 314355 | - | 13329 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 181,34 | | 13329 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 181,34 | | | | 13329 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 356,66 | | 26215 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 353898 | | | | |
| 148 | 21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние м2 | 84 | 6005,94 | - | 504499 | - | 21391 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 254,65 | | 21391 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 254,65 | | | | 21391 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 500,85 | | 42071 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 567961 | | | | |
| 149 | 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2 | 136,5 | 7617,86 | - | 1039838 | - | 44089 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 323,00 | | 44089 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 323,00 | | | | 44089 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 635,27 | | 86714 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1170641 | | | | |
| 150 | 21-090404-1003 РСНБ | -Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 | 670 | 2569,77 | - | 1721746 | - | 73002 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | пара | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 108,96 | | 73002 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 108,96 | | | | 73002 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 214,30 | | 143580 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1938328 | | | | |
| 151 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | 335 | 4074,38 | - | 1364917 | - | 57872 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт. | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 172,75 | | 57872 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 172,75 | | | | 57872 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 339,77 | | 113823 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1536613 | | | | |
| 152 | 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 | -Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2 | 358 | 257,85 | 0,61 | 92311 | 219 | 14337 | 0,08 | 28 |
| | | | | 46,43 | 0,28 | 16621 | 100 | 59,8 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 40,05 | | 14337 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 27,93 | | | | 9999 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12,12 | | | | 4338 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 23,83 | | 8532 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 115180 | | | | |
| 153 | 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 | -Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2 | 155 | 48,13 | 0,61 | 7460 | 95 | 4829 | 0,08 | 12 |
| | | | | 46,43 | 0,28 | 7196 | 43 | 59,8 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 31,16 | | 4829 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 27,93 | | | | 4329 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3,23 | | | | 500 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 6,34 | | 983 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 13272 | | | | |
| 154 | 21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Доборы | 155 | 275,22 | - | 42659 | - | 1809 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 11,67 | | 1809 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 11,67 | | | | 1809 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 22,95 | | 3557 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 48025 | | | | |
| | | ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | | | | | | | |
| 155 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | -Установка металлических дверных блоков | 151,83 | 1255,37 | 72,58 | 190603 | 11020 | 112561 | 1,49 | 226 |
| | | | | 1074,63 | 29,29 | 163161 | 4447 | 59,8 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 741,36 | | 112561 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 660,14 | | | | 100230 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 81,22 | | | | 12331 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 159,74 | | 24253 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 327417 | | | | |
| 156 | 21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой | 13,65 | 36890,88 | - | 503561 | - | 21351 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1564,17 | | 21351 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1564,17 | | | | 21351 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3076,40 | | 41993 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 566905 | | | | |
| 157 | 21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой | 138,18 | 34064,05 | - | 4706970 | - | 199576 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1444,32 | | 199576 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1444,32 | | | | 199576 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2840,67 | | 392524 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5299069 | | | | |
| | | БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ | | | | | | | | |
| 158 | 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 | 158,4 | 2325,71 | 101,58 | 368392 | 16090 | 101007 | 1,29 | 204 |
| | | | | 818,97 | 45,81 | 129724 | 7256 | 59,8 | 0,07 | 11 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 637,67 | | 101007 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 59,8 | | 517,14 | | | | 81914 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 120,54 | | | | 19093 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 237,07 | | 37552 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 506951 | | | | |
| 159 | 21-090203- | -Дверь балконная из ПВХ | 158,4 | 18342,86 | - | 2905509 | - | 123194 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | профилей толщиной 80 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 777,74 | | 123194 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 777,74 | | | | 123194 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1529,65 | | 242296 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3270999 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 16573233 | 105412 | | | 1146 |
| | | | Тенге | | | 759444 | 37352 | | | 52 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8276039 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1124867 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 796797 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6286315 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 847591 | - | - | | - |
| | в т.ч. накладные первого уровня - | | Тенге | | | - | - | 476484 | | - |
| | в т.ч. накладные второго уровня - | | Тенге | | | - | - | 371107 | | - |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 729890 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9853521 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1198 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 796797 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8297194 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8297194 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 351801 | - | - | | - |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 691920 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 9340915 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 19194436 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1198 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 796797 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | | |
| 160 | 11-070506-0102 РСНБ РК 2015 | -Установка лестничных площадок массой более 1 т | 45 | 3183,51 | 1453,74 | 143258 | 65418 | 62271 | 2,37 | 107 |
| | | | | 1601,55 | 327,65 | 72070 | 14744 | 62,1 | 0,47 | 21 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1383,81 | | 62271 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 1198,03 | | | | 53911 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 185,78 | | | | 8360 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 365,39 | | 16442 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 221972 | | | | |
| 161 | 21-040303-0102 РСНБ | -Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш | 45 | 39171,72 | - | 1762727 | - | 74740 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1660,88 | | 74740 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1660,88 | | | | 74740 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 3266,61 | | 146997 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1984464 | | | | |
| 162 | 11-070506-0104 РСНБ | Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т | 40 | 2983,57 | 1436,84 | 119343 | 57474 | 51133 | 2,2 | 88 |
| | РК 2015 | шт | | 1452,18 | 327,16 | 58087 | 13086 | 62,1 | 0,47 | 19 |
| | | Накладные расходы - | | 1278,32 | | 51133 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 1104,97 | | | | 44199 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 173,35 | | | | 6934 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 340,95 | | 13638 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 184114 | | | | |
| 163 | 21-040303-0103 РСНБ | Лестничный марш ЛМ30-12 | 40 | 34249,2 | - | 1369968 | - | 58087 | - | - |
| | РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 1452,17 | | 58087 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 1452,17 | | | | 58087 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2856,11 | | 114244 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1542299 | | | | |
| 164 | 11-070518-0101 РСНБ | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 30 | 777,2 | 28,98 | 23316 | 869 | 15060 | 1,08 | 32 |
| | РК 2015 | | | 712,89 | 11,7 | 21387 | 351 | 62,1 | 0,01 | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 502,00 | | 15060 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 449,97 | | | | 13499 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 52,03 | | | | 1561 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 102,34 | | 3070 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 41446 | | | | |
| 165 | 21-040110-9903 РСНБ | Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 | 36 | 2205,6 | - | 79402 | - | 3367 | - | - |
| | РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 93,52 | | 3367 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 93,52 | | | | 3367 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 183,93 | | 6621 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 89390 | | | | |
| 166 | 11-070519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка | 170 | 8709,3 | 46,15 | 1480581 | 7845 | 95957 | 0,42 | 71 |
| | | м огражд | | 283,69 | 17,82 | 48228 | 3030 | 62,1 | 0,03 | 4 |
| | | Накладные расходы - | | 564,45 | | 95957 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 187,24 | | | | 31831 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 377,21 | | | | 64126 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 741,90 | | 126123 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1702661 | | | | |
| 167 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж лестниц (ММ3, ММ1) | 0,3444 | 41472,87 | 14408,51 | 14283 | 4962 | 5847 | 28,9 | 10 |
| | | т | | 19756,04 | 4218,69 | 6804 | 1453 | 60,9 | 5,24 | 2 |
| | | Накладные расходы - | | 16978,12 | | 5847 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 14600,61 | | | | 5028 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2377,52 | | | | 819 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4676,08 | | 1610 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 21741 | | | | |
| 168 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,3444 | 299900,77 | - | 103286 | - | 4379 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12715,79 | | 4379 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12715,79 | | | | 4379 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 25009,33 | | 8613 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 116279 | | | | |
| 169 | 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж косоуров(МК-1) | 0,5316 | 41472,87 | 14408,51 | 22047 | 7660 | 9026 | 28,9 | 15 |
| | | т | | 19756,04 | 4218,69 | 10502 | 2243 | 60,9 | 5,24 | 3 |
| | | Накладные расходы - | | 16978,12 | | 9026 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 14600,61 | | | | 7762 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2377,52 | | | | 1264 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4676,08 | | 2486 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 33558 | | | | |
| 170 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | 0,5316 | 299900,77 | - | 159427 | - | 6760 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12715,79 | | 6760 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 12715,79 | | | | 6760 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 25009,33 | | 13295 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 179482 | | | | |
| 171 | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | -Установка закладных деталей весом до 20 кг | 0,0364 | 39000,39 | 715,75 | 1420 | 26 | 770 | 58 | 2 |
| | | | | 38284,64 | 287,75 | 1394 | 10 | 48,5 | 0,36 | - |
| | | 1т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 21154,43 | | 770 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 48,5 | 18707,61 | | | | 681 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 2446,82 | | | | 89 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4812,39 | | 175 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2365 | | | | |
| 172 | 21-050106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0188 | 155366,67 | - | 2921 | - | 124 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6587,55 | | 124 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 6587,55 | | | | 124 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 12956,34 | | 244 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 3288 | | | | |
| 173 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0176 | 114384,23 | - | 2013 | - | 85 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4849,89 | | 85 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 4849,89 | | | | 85 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 9538,73 | | 168 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2266 | | | | |
| 174 | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | -Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,48 | 24123,97 | 598,12 | 11580 | 287 | 1262 | 4,9 | 2 |
| | | | | 3037,22 | 139,63 | 1458 | 67 | 48,5 | 0,2 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2628,95 | | 1262 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | 48,5 | 1540,77 | | | | 740 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | 4,24 | 1088,19 | | | | 522 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 2140,23 | | 1027 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 13869 | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 5295572 | 144541 | | | 327 |
| | | | Тенге | | | 219929 | 34984 | | | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4996528 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1444955 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 233911 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 4934 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3212097 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 362855 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 144860 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 217995 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 428751 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5788134 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 347 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 233911 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 299043 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 6402 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 21002 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 262713 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26012 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 12790 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 13222 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 26004 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 351060 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 21002 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 6139194 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 377 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 254913 | - | | - |

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

1 ЭТАЖ.
ТИП 132-44,72 М2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 11-110101-0901 РСНБ РК 2015 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 44,72 | 185,33 | 17,18 | 8288 | 768 | 5351 | 0,26 | 12 |
| | | | | 168,14 | 7,97 | 7519 | 357 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 119,66 | | 5351 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 107,26 | | | | 4796 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12,41 | | | | 555 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 24,40 | | 1091 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 14730 | | | | |
| 176 | 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | 109,8868 | 19805,04 | - | 2176312 | - | 92276 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 839,73 | | 92276 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 839,73 | | | | 92276 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1651,58 | | 181487 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2450075 | | | | |
| 177 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 44,72 | 950,21 | 46,99 | 42493 | 2102 | 11659 | 0,42 | 19 |
| | | | | 340,69 | 6,55 | 15236 | 293 | 60,9 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 260,72 | | 11659 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 211,47 | | | | 9457 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 49,26 | | | | 2203 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 96,87 | | 4332 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 58485 | | | | |
| 178 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 44,72 | 628,26 | 23,27 | 28096 | 1041 | 7133 | 0,25 | 11 |
| | | | | 205,56 | 3,73 | 9193 | 167 | 60,9 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 159,50 | | 7133 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 127,46 | | | | 5700 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 32,04 | | | | 1433 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 63,02 | | 2818 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 38047 | | | | |
| 179 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 44,72 | 717,9 | 16,22 | 32105 | 725 | 9029 | 0,45 | 20 |
| | | | | 262,23 | 7,87 | 11727 | 352 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 201,90 | | 9029 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 164,49 | | | | 7356 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 37,41 | | | | 1673 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 73,58 | | 3291 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 44425 | | | | |
| 180 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 44,72 | 689,91 | 16,54 | 30853 | 740 | 1967 | 0,03 | 1 |
| | | | | 15,38 | 7,81 | 688 | 349 | 60,9 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 43,98 | | 1967 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 14,13 | | | | 632 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,85 | | | | 1335 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 58,71 | | 2626 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 35445 | | | | |
| 181 | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 44,72 | 2159,64 | 11,88 | 96579 | 531 | 10808 | 0,38 | 17 |
| | | | | 230,79 | 5,67 | 10321 | 253 | 60,9 | 0,01 | - |
| | | м2 покры | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 241,68 | | 10808 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 144,00 | | | | 6440 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 97,67 | | | | 4368 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 192,11 | | 8591 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 115978 | | | | |
| | | УЗЕЛ Л1-287,82 М2 | | | | | | | | |
| 182 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | 18,7083 | 3160 | 1027,75 | 59118 | 19228 | 31399 | 3,44 | 64 |
| | | | | 2132,25 | 300,52 | 39891 | 5622 | 60,9 | 0,45 | 8 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1678,36 | | 31399 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1481,55 | | | | 27717 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 196,80 | | | | 3682 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 387,07 | | 7241 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 97759 | | | | |
| 183 | 21-030301-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Пенобетон В2,5, D500 ГОСТ 21520-89 | 18,7083 | 11953,51 | - | 223630 | - | 9482 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 506,83 | | 9482 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 506,83 | | | | 9482 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 996,83 | | 18649 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 251761 | | | | |
| 184 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | 287,82 | 587,04 | 15,76 | 168962 | 4536 | 46523 | 0,37 | 105 |
| | | | | 207,54 | 7,87 | 59734 | 2266 | 60,9 | 0,01 | 4 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 161,64 | | 46523 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 131,19 | | | | 37758 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 30,45 | | | | 8765 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 59,89 | | 17239 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 232724 | | | | |
| 185 | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 | -Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | 287,82 | -191,98 | -5,51 | -55254 | -1587 | -3730 | -0,01 | -3 |
| | | | | -4,99 | -2,6 | -1436 | -749 | 60,9 | - | -1 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12,96 | | 3730 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 4,62 | | | | 1331 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,34 | | | | 2399 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16,39 | | 4719 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | -46805 | | | | |
| 186 | 11-110101- | -Покрытия из линолеума. | 287,82 | 1989,55 | 11,88 | 572631 | 3418 | 67484 | 0,38 | 110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3601 РСНБ РК 2015 | Устройство на клее "Бустилат" | | 230,79 | 5,67 | 66426 | 1631 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 234,47 | | 67484 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 144,00 | | | | 41447 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 90,46 | | | | 26037 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 177,92 | | 51209 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 691324 | | | | |
| | | УЗЕЛ К1-87,5 М2 | | | | | | | | |
| 187 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | 2,625 | 3160 | 1027,75 | 8295 | 2698 | 4406 | 3,44 | 9 |
| | | | | 2132,25 | 300,52 | 5597 | 789 | 60,9 | 0,45 | 1 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1678,36 | | 4406 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1481,55 | | | | 3889 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 196,80 | | | | 517 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 387,07 | | 1016 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 13717 | | | | |
| 188 | 21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | 2,625 | 12469,05 | - | 32731 | - | 1388 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 528,69 | | 1388 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 528,69 | | | | 1388 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1039,82 | | 2730 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 36848 | | | | |
| 189 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 87,5 | 575,94 | 16,19 | 50395 | 1416 | 13994 | 0,36 | 31 |
| | | | | 205,59 | 7,87 | 17989 | 689 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 159,93 | | 13994 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 130,00 | | | | 11375 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,93 | | | | 2619 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 58,87 | | 5151 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 69540 | | | | |
| 190 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 87,5 | 187,28 | 5,51 | 16387 | 482 | 1122 | 0,01 | 1 |
| | | | | 5,08 | 2,6 | 445 | 228 | 60,9 | - | - |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12,82 | | 1122 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 4,68 | | | | 410 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,14 | | | | 712 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16,01 | | 1401 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 18909 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 87,5 | 950,21 | 46,99 | 83143 | 4112 | 22813 | 0,42 | 36 |
| | | | | 340,69 | 6,55 | 29810 | 573 | 60,9 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 260,72 | | 22813 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 211,47 | | | | 18503 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 49,26 | | | | 4310 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 96,87 | | 8477 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 114433 | | | | |
| 192 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 87,5 | 628,26 | 23,27 | 54972 | 2036 | 13956 | 0,25 | 22 |
| | | | | 205,56 | 3,73 | 17986 | 327 | 60,9 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 159,50 | | 13956 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 127,46 | | | | 11153 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 32,04 | | | | 2804 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 63,02 | | 5514 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 74443 | | | | |
| 193 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | 87,5 | 3092,25 | 42,82 | 270572 | 3746 | 49963 | 1,06 | 93 |
| | | | | 674,2 | 18,74 | 58993 | 1639 | 60,9 | 0,03 | 3 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 571,00 | | 49963 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 422,00 | | | | 36925 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 149,00 | | | | 13038 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 293,06 | | 25643 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 346177 | | | | |
| | | ТИП 62 - 141,95 М2 | | | | | | | | |
| 194 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 ТИП 3-270,52 М2 | 141,95 | 3092,25 | 42,82 | 438944 | 6078 | 81054 | 1,06 | 150 |
| | | | | 674,2 | 18,74 | 95703 | 2659 | 60,9 | 0,03 | 4 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 571,00 | | 81054 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 422,00 | | | | 59903 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 149,00 | | | | 21151 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 293,06 | | 41600 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 561598 | | | | |
| 195 | 11-110101-0203 РСНБ | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих | 37,8728 | 4743,36 | 987,51 | 179644 | 37400 | 61121 | 3,1 | 117 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | слоев гравийных | | 1840,5 | 384,89 | 69705 | 14577 | 60,9 | 0,55 | 21 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1613,84 | | 61121 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1355,26 | | | | 51328 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 258,58 | | | | 9793 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 508,58 | | 19261 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 260026 | | | | |
| 196 | 11-110101-1103 РСНБ | -Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | 270,52 | 587,04 | 15,76 | 158806 | 4264 | 43727 | 0,37 | 99 |
| | РК 2015 | | | 207,54 | 7,87 | 56144 | 2130 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 161,64 | | 43727 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 131,19 | | | | 35488 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 30,45 | | | | 8238 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 59,89 | | 16203 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 218735 | | | | |
| 197 | 11-110101-1104 РСНБ | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | 270,52 | 1151,86 | 33,08 | 311600 | 8948 | 21036 | 0,05 | 14 |
| | РК 2015 К=12 | | | 29,94 | 15,62 | 8099 | 4226 | 60,9 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 77,76 | | 21036 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 27,75 | | | | 7506 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 50,02 | | | | 13530 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 98,37 | | 26611 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 359247 | | | | |
| 198 | 11-080201-0701 РСНБ | -Армирование бетонной стяжки | 0,477197 | 37500,82 | 1185,99 | 17895 | 566 | 10031 | 56,4 | 27 |
| | РК 2015 | т | | 36314,83 | 377,89 | 17329 | 180 | 50,8 | 0,54 | - |
| | | Накладные расходы - | | 21020,27 | | 10031 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 18639,90 | | | | 8895 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2380,37 | | | | 1136 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4681,69 | | 2234 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 30160 | | | | |
| 199 | 21-050301-9911 РСНБ | -Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,477197 | 101938,05 | - | 48645 | - | 2063 | - | - |
| | РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 4322,17 | | 2063 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 4322,17 | | | | 2063 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 8500,82 | | 4057 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 54764 | | | | |
| 200 | 11-110101-0901 РСНБ | -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из | 270,52 | 185,33 | 17,18 | 50134 | 4648 | 32371 | 0,26 | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 | плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | | 168,14 | 7,97 | 45486 | 2157 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 119,66 | | 32371 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 107,26 | | | | 29015 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12,41 | | | | 3356 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 24,40 | | 6600 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 89105 | | | | |
| 201 | 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | 21,6416 | 19805,04 | - | 428613 | - | 18173 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 839,73 | | 18173 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 839,73 | | | | 18173 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1651,58 | | 35743 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 482529 | | | | |
| 202 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 270,52 | 693,51 | 46,99 | 187607 | 12713 | 67586 | 0,42 | 113 |
| | | | | 340,69 | 6,55 | 92163 | 1771 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 249,84 | | 67586 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 211,47 | | | | 57206 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 38,37 | | | | 10380 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 75,47 | | 20415 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 275608 | | | | |
| 203 | 21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 | 302,9824 | 215,22 | - | 65208 | - | 2765 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 9,13 | | 2765 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 9,13 | | | | 2765 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 17,95 | | 5438 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 73411 | | | | |
| 204 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 270,52 | 575,94 | 16,19 | 155804 | 4379 | 43265 | 0,36 | 96 |
| | | | | 205,59 | 7,87 | 55617 | 2130 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 159,93 | | 43265 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 130,00 | | | | 35168 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,93 | | | | 8097 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 58,87 | | 15926 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 214994 | | | | |
| 205 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 270,52 | 374,56 | 11,03 | 101326 | 2983 | 6936 | 0,02 | 5 |
| | | | | 10,16 | 5,21 | 2750 | 1409 | 60,9 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 25,64 | | 6936 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 9,36 | | | | 2532 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 16,28 | | | | 4404 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 32,02 | | 8661 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 116923 | | | | |
| 206 | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 270,52 | 2159,64 | 11,88 | 584227 | 3213 | 65379 | 0,38 | 103 |
| | | | | 230,79 | 5,67 | 62433 | 1533 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 241,68 | | 65379 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 144,00 | | | | 38956 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 97,67 | | | | 26423 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 192,11 | | 51968 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 701574 | | | | |
| | | ТИП 180 - 31,19 М2 | | | | | | | | |
| 207 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 2,4952 | 20689,79 | 4,68 | 51625 | 12 | 5631 | 3,66 | 9 |
| | | | | 2172,98 | - | 5422 | - | 60,9 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 2256,70 | | 5631 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1323,34 | | | | 3302 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 933,36 | | | | 2329 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1835,72 | | 4580 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 61836 | | | | |
| 208 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 2,3,4,5 ЭТАЖ. | 31,19 | 3092,25 | 42,82 | 96447 | 1335 | 17810 | 1,06 | 33 |
| | | | | 674,2 | 18,74 | 21028 | 584 | 60,9 | 0,03 | 1 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 571,00 | | 17810 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 422,00 | | | | 13162 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 149,00 | | | | 4647 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 293,06 | | 9141 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 123397 | | | | |
| | | УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2 | | | | | | | | |
| 209 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | 156,7956 | 3160 | 1027,75 | 495475 | 161147 | 263159 | 3,44 | 539 |
| | | | | 2132,25 | 300,52 | 334327 | 47120 | 60,9 | 0,45 | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1678,36 | | 263159 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1481,55 | | | | 232301 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 196,80 | | | | 30858 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 387,07 | | 60691 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 819325 | | | | |
| 210 | 21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | 156,7956 | 12469,05 | - | 1955092 | - | 82896 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 528,69 | | 82896 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 528,69 | | | | 82896 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1039,82 | | 163039 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2201027 | | | | |
| 211 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | 2412,24 | 587,04 | 15,76 | 1416083 | 38021 | 389912 | 0,37 | 883 |
| | | | | 207,54 | 7,87 | 500637 | 18989 | 60,9 | 0,01 | 31 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 161,64 | | 389912 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 131,19 | | | | 316452 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 30,45 | | | | 73460 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 59,89 | | 144480 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1950474 | | | | |
| 212 | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 | -Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | 2412,24 | -191,98 | -5,51 | -463092 | -13299 | -31263 | -0,01 | -21 |
| | | | | -4,99 | -2,6 | -12037 | -6280 | 60,9 | - | -5 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12,96 | | 31263 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 4,62 | | | | 11155 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,34 | | | | 20108 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16,39 | | 39548 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | -392280 | | | | |
| 213 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | 2412,24 | 1989,55 | 11,88 | 4799262 | 28650 | 565586 | 0,38 | 921 |
| | | | | 230,79 | 5,67 | 556719 | 13674 | 60,9 | 0,01 | 21 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 234,47 | | 565586 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 144,00 | | | | 347369 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 90,46 | | | | 218217 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 177,92 | | 429188 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5794036 | | | | |

УЗЕЛ К1 - 350 М2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | -Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | 10,5 | 3160 | 1027,75 | 33180 | 10791 | 17623 | 3,44 | 36 |
| | | | | 2132,25 | 300,52 | 22389 | 3155 | 60,9 | 0,45 | 5 |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1678,36 | | 17623 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 1481,55 | | | | 15556 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 196,80 | | | | 2066 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 387,07 | | 4064 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 54867 | | | | |
| 215 | 21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | 10,5 | 12469,05 | - | 130925 | - | 5551 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 528,69 | | 5551 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 528,69 | | | | 5551 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1039,82 | | 10918 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 147394 | | | | |
| 216 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | -Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 350 | 575,94 | 16,19 | 201580 | 5666 | 55976 | 0,36 | 125 |
| | | | | 205,59 | 7,87 | 71958 | 2755 | 60,9 | 0,01 | 4 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 159,93 | | 55976 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 130,00 | | | | 45500 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,93 | | | | 10476 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 58,87 | | 20605 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 278161 | | | | |
| 217 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | -Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 350 | 187,28 | 5,51 | 65548 | 1930 | 4487 | 0,01 | 3 |
| | | | | 5,08 | 2,6 | 1779 | 911 | 60,9 | - | 1 |
| | | м2 стяжк | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12,82 | | 4487 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 4,68 | | | | 1638 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 8,14 | | | | 2849 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 16,01 | | 5603 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 75638 | | | | |
| 218 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 350 | 950,21 | 46,99 | 332573 | 16448 | 91252 | 0,42 | 146 |
| | | | | 340,69 | 6,55 | 119241 | 2291 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 260,72 | | 91252 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 211,47 | | | | 74013 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 49,26 | | | | 17239 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 96,87 | | 33906 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 457731 | | | | |
| 219 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 350 | 628,26 | 23,27 | 219890 | 8145 | 55826 | 0,25 | 88 |
| | | | | 205,56 | 3,73 | 71946 | 1307 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 159,50 | | 55826 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 127,46 | | | | 44611 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 32,04 | | | | 11215 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 63,02 | | 22057 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 297773 | | | | |
| 220 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | -Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 350 | 4174,64 | 42,82 | 1461124 | 14986 | 215914 | 1,06 | 371 |
| | | | | 674,2 | 18,74 | 235971 | 6557 | 60,9 | 0,03 | 10 |
| | | м2 покры | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 616,90 | | 215914 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 422,00 | | | | 147700 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 194,90 | | | | 68214 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 383,32 | | 134163 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1811201 | | | | |
| 221 | 11-080101-0305 РСНБ РК 2015 | -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 118 | 1805,06 | 22,85 | 212997 | 2696 | 29507 | 0,47 | 55 |
| | | | | 323,84 | 3,85 | 38213 | 454 | 50,8 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 250,06 | | 29507 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 | | 166,46 | | | | 19643 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 83,59 | | | | 9864 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 164,41 | | 19400 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 261904 | | | | |
| 222 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 118 | 971,32 | 53,01 | 114615 | 6255 | 41586 | 0,74 | 87 |
| | | | | 505,86 | 38,99 | 59692 | 4601 | 54,8 | 0,06 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 352,42 | | 41586 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 298,58 | | | | 35232 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 53,84 | | | | 6354 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 105,90 | | 12496 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 168697 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ) | | | | | | | | |
| 223 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 3622 | 219,56 | 0,46 | 795237 | 1665 | 181016 | 0,09 | 326 |
| | | | | 63,85 | 0,21 | 231270 | 760 | 60,9 | - | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 49,98 | | 181016 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 39,01 | | | | 141307 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 10,96 | | | | 39709 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 21,56 | | 78100 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1054353 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 18547325 | 415630 | | | 4945 |
| | | | Тенге | | | 3114101 | 144436 | | | 216 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 18547325 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 9956437 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3258537 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2718778 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2342378 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2844994 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 1974853 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 870141 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1711385 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 23103704 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5161 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3258537 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 23103704 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5161 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3258537 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | 1 ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 224 | 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Потолки ТАМБУРА. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 23,61 | 7365,31 | 59,36 | 173895 | 1401 | 78053 | 7,9 | 186 |
| | | | | 5213,31 | 27,31 | 123086 | 645 | 54,8 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 3305,92 | | 78053 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 2871,86 | | | | 67805 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 434,06 | | | | 10248 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 853,70 | | 20156 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 272104 | | | | |
| 225 | 21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75 | 2,43183 | 9761,6 | - | 23739 | - | 1007 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I квартала 2016 года | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 413,89 | | 1007 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 413,89 | | | | 1007 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 814,04 | | 1980 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 26725 | | | | |
| 226 | 21-050401-0415 РСНБ РК 2015 | -Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014 | 23,61 | 637,56 | - | 15053 | - | 638 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | в ценах I квартала 2016 года | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 27,03 | | 638 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 27,03 | | | | 638 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 53,17 | | 1255 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 16947 | | | | |
| 227 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Потолки ТАМБУРА. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | 23,61 | 508,07 | 17,4 | 11995 | 411 | 5002 | 0,45 | 11 |
| | | | | 319,61 | 13,55 | 7546 | 320 | 54,8 | 0,02 | 1 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 211,86 | | 5002 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 182,57 | | | | 4311 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,28 | | | | 691 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 57,59 | | 1360 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 18357 | | | | |
| 228 | 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 | -Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | 23,61 | 346,88 | 1,65 | 8190 | 39 | 2643 | 0,26 | 6 |
| | | | | 169,45 | 0,76 | 4001 | 18 | 54,8 | - | - |
| | | м2 окраш | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 111,94 | | 2643 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 93,27 | | | | 2202 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 18,66 | | | | 441 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 36,71 | | 867 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 11699 | | | | |
| 229 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих | 813,47 | 508,07 | 17,4 | 413297 | 14156 | 172340 | 0,45 | 366 |
| | | | | 319,61 | 13,55 | 259995 | 11025 | 54,8 | 0,02 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 2 | растворов смесей толщиной до 10 мм | | | | | | | | |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 211,86 | | 172340 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 182,57 | | | | 148519 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,28 | | | | 23821 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 57,59 | | 46851 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 632488 | | | | |
| 230 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 690,56 | 514,4 | 2,69 | 355226 | 1859 | 141524 | 0,49 | 338 |
| | | | | 319,34 | 1,24 | 220525 | 859 | 54,8 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 204,94 | | 141524 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 175,68 | | | | 121319 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,26 | | | | 20205 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 57,55 | | 39740 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 536490 | | | | |
| 231 | 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН | 122,91 | 61,61 | 0,43 | 7573 | 52 | 4170 | 0,09 | 11 |
| | | | | 54,62 | 0,2 | 6714 | 25 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 33,93 | | 4170 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 30,04 | | | | 3693 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3,89 | | | | 478 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7,64 | | 939 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 12683 | | | | |
| 232 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | 3080,62 | 971,32 | 53,01 | 2992257 | 163289 | 1085680 | 0,74 | 2280 |
| | | | | 505,86 | 38,99 | 1558375 | 120107 | 54,8 | 0,06 | 194 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 352,42 | | 1085680 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 298,58 | | | | 919808 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 53,84 | | | | 165872 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 105,90 | | 326235 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4404171 | | | | |
| 233 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | 2040,82 | 384,22 | 14,89 | 784129 | 30387 | 334899 | 0,37 | 755 |
| | | | | 247,13 | 11,62 | 504349 | 23720 | 54,8 | 0,02 | 38 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 164,10 | | 334899 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 141,80 | | | | 289382 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 22,30 | | | | 45517 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 43,87 | | 89522 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1208550 | | | | |
| 234 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 2040,82 | 432,49 | 2,54 | 882637 | 5181 | 335101 | 0,39 | 796 |
| | | | | 254,17 | 1,17 | 518717 | 2395 | 54,8 | - | 3 |
| | | м2 окраш | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 164,20 | | 335101 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 139,93 | | | | 285569 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,27 | | | | 49532 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 47,74 | | 97419 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1315158 | | | | |
| 235 | 11-150205-0102 РСНБ РК 2015 | -Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг | 627,6 | 1885,23 | 27,58 | 1183173 | 17307 | 344078 | 1,17 | 734 |
| | | | | 809,59 | 10,23 | 508101 | 6419 | 54,8 | 0,02 | 10 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 548,24 | | 344078 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 449,26 | | | | 281957 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 98,98 | | | | 62122 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 194,68 | | 122180 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1649431 | | | | |
| 236 | 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 | -Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН | 1316,43 | 61,61 | 0,43 | 81107 | 562 | 44666 | 0,09 | 121 |
| | | | | 54,62 | 0,2 | 71905 | 266 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 33,93 | | 44666 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 30,04 | | | | 39550 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 3,89 | | | | 5116 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 7,64 | | 10062 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 135834 | | | | |
| 237 | 11-150107-0201 РСНБ РК 2015 | -Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону | 246,7 | 4013,67 | 11,26 | 990173 | 2778 | 218755 | 1,87 | 461 |
| | | | | 1249,01 | 5,37 | 308131 | 1325 | 54,8 | 0,01 | 2 |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 886,73 | | 218755 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 687,40 | | | | 169582 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 199,33 | | | | 49174 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 392,03 | | 96714 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1305643 | | | | |
| 238 | 11-150403- | -Улучшенная окраска стен | 52,1 | 457,03 | 1,81 | 23811 | 94 | 10228 | 0,47 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0308 РСНБ РК 2015 | колером масляным разбеленным по штукатурке | | 308,92 | 0,83 | 16095 | 43 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 196,32 | | 10228 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 169,74 | | | | 8844 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 26,58 | | | | 1385 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 52,27 | | 2723 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 36762 | | | | |
| | | 2-5 ЭТАЖ | | | | | | | | |
| 239 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | -Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | 2762,24 | 508,07 | 17,4 | 1403402 | 48070 | 585202 | 0,45 | 1243 |
| | | | | 319,61 | 13,55 | 882846 | 37435 | 54,8 | 0,02 | 60 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 211,86 | | 585202 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 182,57 | | | | 504314 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,28 | | | | 80887 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 57,59 | | 159088 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2147692 | | | | |
| 240 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 2762,24 | 514,4 | 2,69 | 1420905 | 7436 | 566096 | 0,49 | 1353 |
| | | | | 319,34 | 1,24 | 882101 | 3435 | 54,8 | - | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 204,94 | | 566096 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 175,68 | | | | 485274 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,26 | | | | 80822 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 57,55 | | 158960 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 2145961 | | | | |
| 241 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | -Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | 9395,84 | 971,32 | 53,01 | 9126334 | 498027 | 3311305 | 0,74 | 6953 |
| | | | | 505,86 | 38,99 | 4753017 | 366324 | 54,8 | 0,06 | 591 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 352,42 | | 3311305 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 298,58 | | | | 2805399 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 53,84 | | | | 505906 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 105,90 | | 995011 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 13432650 | | | | |
| 242 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и | -Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей | 8205,84 | 384,22 | 14,89 | 3152870 | 122180 | 1346579 | 0,37 | 3036 |
| | | | | 247,13 | 11,62 | 2027913 | 95376 | 54,8 | 0,02 | 153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | доп. вып. 2 | толщиной до 10 мм | | | | | | | | |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 164,10 | | 1346579 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 141,80 | | | | 1163562 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 22,30 | | | | 183017 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 43,87 | | 359956 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4859405 | | | | |
| 243 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | -Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | 8205,84 | 432,49 | 2,54 | 3548956 | 20833 | 1347394 | 0,39 | 3200 |
| | | | | 254,17 | 1,17 | 2085685 | 9631 | 54,8 | - | 14 |
| | | м2 окраш | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 164,20 | | 1347394 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 139,93 | | | | 1148233 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,27 | | | | 199161 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 47,74 | | 391708 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 5288058 | | | | |
| 244 | 11-150107-0201 РСНБ РК 2015 | -Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону | 888,8 | 4013,67 | 11,26 | 3567354 | 10010 | 788122 | 1,87 | 1662 |
| | | | | 1249,01 | 5,37 | 1110120 | 4773 | 54,8 | 0,01 | 8 |
| | | м2 повер | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 886,73 | | 788122 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 687,40 | | | | 610962 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 199,33 | | | | 177161 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 392,03 | | 348438 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 4703915 | | | | |
| | | ГАЛТЕЛИ | | | | | | | | |
| 245 | 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 | -Установка галтелей | 3622 | 92,52 | 0,46 | 335106 | 1665 | 161506 | 0,09 | 326 |
| | | м | | 63,85 | 0,21 | 231270 | 760 | 60,9 | - | 1 |
| | | Накладные расходы - | | 44,59 | | 161506 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 39,01 | | | | 141307 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5,58 | | | | 20200 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10,97 | | 39729 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 536341 | | | | |
| 246 | 22-060401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм | 3658,22 | 137,29 | - | 502237 | - | 21295 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5,82 | | 21295 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5,82 | | | | 21295 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 11,45 | | 41883 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 565414 | | | | |
| | | ОТКОСЫ | | | | | | | | |
| 247 | 11-150204-0101 РСНБ РК 2015 | -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 655,72 | 2022,57 | 24,82 | 1326240 | 16277 | 514100 | 1,79 | 1174 |
| | | | | 1209,61 | 12,77 | 793166 | 8373 | 54,8 | 0,02 | 14 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 784,02 | | 514100 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 669,86 | | | | 439243 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 114,16 | | | | 74856 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 224,53 | | 147227 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1987567 | | | | |
| 248 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | -Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм | 655,72 | 513,04 | 26,92 | 336410 | 17653 | 140004 | 0,46 | 298 |
| | | | | 314,98 | 20,71 | 206539 | 13582 | 54,8 | 0,03 | 22 |
| | | м2 оштук | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 213,51 | | 140004 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 183,96 | | | | 120626 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 29,55 | | | | 19378 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 58,12 | | 38113 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 514528 | | | | |
| 249 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | -Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 655,72 | 432,49 | 2,54 | 283593 | 1665 | 107669 | 0,39 | 256 |
| | | | | 254,17 | 1,17 | 166665 | 770 | 54,8 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 164,20 | | 107669 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 139,93 | | | | 91754 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 24,27 | | | | 15915 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 47,74 | | 31301 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 422563 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 32949664 | 981332 | | | 25592 |
| | | | Тенге | | | 17246861 | 707626 | | | 1138 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 32949664 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 14180442 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 17954488 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 541028 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11668055 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 9853213 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 1814842 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3569418 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 48187137 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26730 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17954488 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 48187137 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 26730 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17954488 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 250 | 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (ЦОКОЛЯ) | 63 | 774,44 | 2,78 | 48790 | 175 | 17456 | 0,61 | 38 |
| | | | | 427,58 | - | 26937 | - | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 277,08 | | 17456 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 234,31 | | | | 14762 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 42,77 | | | | 2695 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 84,12 | | 5300 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 71546 | | | | |
| 251 | 11-150106-0201 РСНБ РК 2015 | -Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен | 63 | 5889,42 | 17,88 | 371033 | 1127 | 78763 | 2,55 | 161 |
| | | | | 1743,18 | 8,27 | 109820 | 521 | 54,8 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 1250,20 | | 78763 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 959,79 | | | | 60467 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 290,41 | | | | 18296 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 571,17 | | 35984 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 485779 | | | | |
| 252 | 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | -Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 185 | 346,53 | 0,63 | 64107 | 117 | 26383 | 0,32 | 59 |
| | | | | 223,94 | - | 41428 | - | 54,8 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 142,61 | | 26383 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 122,72 | | | | 22703 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 19,90 | | | | 3681 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 39,13 | | 7239 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 97730 | | | | |
| 253 | 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 | -Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 37 | 414,76 | 1,91 | 15346 | 71 | 2554 | 0,13 | 5 |
| | | | | 89,2 | 0,84 | 3300 | 31 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | | 69,02 | | 2554 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 49,34 | | | | 1826 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 19,68 | | | | 728 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 38,70 | | 1432 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 19332 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 499277 | 1489 | | | 263 |
| | | | Тенге | | | 181486 | 552 | | | 1 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 499277 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 316302 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 182038 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 125156 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 99757 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 25399 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 49955 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 674387 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 182038 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 674387 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 264 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 182038 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

### УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 | -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков | 40,5 | 2793,66 | 19,87 | 113143 | 805 | 22777 | 1,15 | 47 |
| | | | | 768,11 | 9,04 | 31108 | 366 | 54,8 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 562,38 | | 22777 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 425,88 | | | | 17248 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 136,51 | | | | 5529 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 268,48 | | 10874 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 146793 | | | | |
| 255 | 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 | -Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков | 40,5 | 393,97 | 3,97 | 15956 | 161 | 4154 | 0,22 | 9 |
| | | | | 148,95 | 1,37 | 6032 | 55 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 102,57 | | 4154 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 82,37 | | | | 3336 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 20,20 | | | | 818 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 39,72 | | 1609 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 21719 | | | | |
| 256 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | -Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными | 3,24 | 12683,4 | 782,86 | 41094 | 2536 | 21088 | 14,8 | 48 |
| | | | | 10001,25 | 356,9 | 32404 | 1156 | 55,3 | 0,51 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | | | | | | | | |
| | | м3 изоля | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 6508,70 | | 21088 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 | | 5728,05 | | | | 18559 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 780,65 | | | | 2529 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1535,37 | | 4975 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 67157 | | | | |
| 257 | 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 | 3,24 | 20833,58 | - | 67501 | - | 2862 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 883,34 | | 2862 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 883,34 | | | | 2862 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 1737,35 | | 5629 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 75992 | | | | |
| | | КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ | | | | | | | | |
| 258 | 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 | -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,2536 | 43979,81 | 4403,85 | 11153 | 1117 | 5793 | 42,7 | 11 |
| | | | | 31688,95 | 720,79 | 8036 | 183 | 62,1 | 1,03 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 22844,56 | | 5793 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 | | 20126,45 | | | | 5104 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2718,11 | | | | 689 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 5345,95 | | 1356 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 18302 | | | | |
| 259 | 21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,2536 | 125312,37 | - | 31779 | - | 1347 | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 5313,24 | | 1347 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 5313,24 | | | | 1347 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 10450,05 | | 2650 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 35777 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ | | | | | | | | |
| 260 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,9816 | 33405,65 | 1936,65 | 32791 | 1901 | 19543 | 46,6 | 46 |
| | | | | 28884,54 | 245,6 | 28353 | 241 | 60,9 | 0,31 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 19908,84 | | 19543 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 17740,26 | | | | 17414 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2168,59 | | | | 2129 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4265,16 | | 4187 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 56520 | | | | |
| 261 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Сварная решетка ограждения | 0,9816 | 304399,92 | - | 298799 | - | 12669 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 12906,56 | | 12669 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12906,56 | | | | 12669 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 25384,52 | | 24917 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 336386 | | | | |
| 262 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | -Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 24 | 504,89 | 0,58 | 12117 | 14 | 6220 | 0,65 | 16 |
| | | | | 415,95 | 0,27 | 9983 | 7 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 259,17 | | 6220 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 228,09 | | | | 5474 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 31,08 | | | | 746 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 61,12 | | 1467 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 19804 | | | | |
| | | ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ | | | | | | | | |
| 263 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 3,6741 | 33405,65 | 1936,65 | 122736 | 7115 | 73147 | 46,6 | 171 |
| | | | | 28884,54 | 245,6 | 106125 | 902 | 60,9 | 0,31 | 1 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 19908,84 | | 73147 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 17740,26 | | | | 65179 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2168,59 | | | | 7968 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4265,16 | | 15671 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 211554 | | | | |
| 264 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I | -Сварная решетка ограждения | 3,6741 | 304399,92 | - | 1118396 | - | 47420 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2016 года | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 12906,56 | | 47420 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12906,56 | | | | 47420 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 25384,52 | | 93265 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 1259081 | | | | |
| 265 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 | -Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 69 | 504,89 | 0,58 | 34838 | 40 | 17882 | 0,65 | 45 |
| | | | | 415,95 | 0,27 | 28700 | 19 | 54,8 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 259,17 | | 17882 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 | | 228,09 | | | | 15738 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 31,08 | | | | 2144 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 61,12 | | 4218 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 56938 | | | | |
| | | РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | | | | | | | | |
| 266 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | -Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,1195 | 33405,65 | 1936,65 | 3992 | 231 | 2379 | 46,6 | 6 |
| | | | | 28884,54 | 245,6 | 3452 | 29 | 60,9 | 0,31 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | 19908,84 | | 2379 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 | | 17740,26 | | | | 2120 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 2168,59 | | | | 259 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 4265,16 | | 510 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 6881 | | | | |
| 267 | 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Сварная решетка ограждения | 0,1195 | 304399,92 | - | 36376 | - | 1542 | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 12906,56 | | 1542 | | | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 12906,56 | | | | 1542 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 25384,52 | | 3033 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 40952 | | | | |
| | | АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ | | | | | | | | |
| 268 | 23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года | -Ящик абонентский | 50 | 2277,21 | - | 113861 | - | 4828 | - | - |
| | | шт. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Накладные расходы - | | 96,55 | | 4828 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 | | 96,55 | | | | 4828 | | |
| | | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | 189,90 | | 9495 | | | | |
| | | Сметная стоимость | | | | 128184 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 2054531 | 13921 | | | 397 |
| | | | Тенге | | | 254194 | 2959 | | | 4 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 113861 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 113861 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4828 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 9495 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 128183 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1781152 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 107365 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 118050 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1552851 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 143755 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 65459 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 78296 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 153993 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2078900 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 177 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 118050 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 159519 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 12341 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 139102 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 95069 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 84713 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 10356 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 20367 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 274954 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 224 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 139102 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 2482038 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 401 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 257152 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 221148654 | 7257567 | | | 66621 |
| | | | Тенге | | | 43805254 | 2295806 | | | 3346 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 113861 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 113861 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4828 | - | - | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 9495 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 128183 | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 191270306 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33408351 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 43906120 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 35401546 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 74114688 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33254006 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 24121398 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 9132608 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17961945 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 242486257 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 66950 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 43906120 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 29764487 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 27547 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2194940 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 27019840 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2655410 | - | - | | - |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | - | - | 1336719 | | - |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | - | - | 1318691 | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2593592 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 35013489 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3016 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2194940 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 277627927 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 70131 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 46215983 | - | | - |

Заказчик/Подрядчик
ТОО «СМП-Кызылорда»

Алимкулов Т.М.

Технадзор
ТОО «ДостарСтройГрупп»

Балжанов Д.

Авторскинадзор
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

Калыркулов К.