Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "ЛИРА ЛТД"

Утверждено

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование стройки: Текущий ремонт СШ Донентаева

СПРАВКА № 3

О стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		№ 210342	07.09.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт СШ Донентаева	20 059 984	17 910 700								
За месяц:	8 059 984	7 196 414							863 570	8 059 984
К оплате:	8 059 984	7 196 414								

К оплате : восемь миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре тенге

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЛИРА ЛТД"
Директор _____ **Назаров Б.Б.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
Руководитель _____ **Смагулов К. Т.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "ЛИРА ЛТД"

Наименование стройки: Текущий ремонт СШ Донентаева

Договор № 210342 от 07.09 .2021 г

АКТ №3

приемки выполненных работ за 10 ноября 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 2 Отделочные работы									
		Полы									
15	1111-0101-1107	Стяжки из плит древесностружечных Устройство НР=94%	м2 стяжки	313,05	451,51	19,15	141345	5995	112460	23085	177 585
					73,12	5,33	22890	1669	–	13154	
18	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе Устройство НР=94%	м2 покрытия	114,2614	4060,16	81,22	463919	9281	303849	145687	609 606
					1319,7	36,72	154391	175217	–	0	

23	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	822,05	1454,43	12,46	1195614	10243	539355	519516	1 852 340
					785,86	4,11	646016	3379	–	137210	
24	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашываемой поверхности	752,25	694,29	5,12	522280	3852	139384	304674	893 110
					503,88	2,39	379044	1798	–	66156	
25	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамогранитными плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	69,8	4250,8	37,1	296706	2590	184065	89042	416 608
					1576,67	17,91	110052	1250	–	30860	
26	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР-93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,9	5493,46	270,87	4944	244	3013	1627	7 097
					1874,43	69,16	1687	62	–	526	
	2.3 Потолок										
27	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	901,2	859,36	4,96	774455	4461	248317	418524	1 288 418
					578,87	1,64	521678	1478	–	95438	

	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%	м2 окрашываемой поверхности	901,2	840,53	5,43	757486	4885	182069	458250	1 312 995
					633,08	2,53	570532	2280	–	97259	
	2.4 Проемы 1110-0107-0106										
29		Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	45,6	1809,28	85,49	82503	3898	23235	51351	144 562
					1214,25	36,99	55370	1687	–	10708	
	223-201-0103										
30		Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21 9П, ДГ21-10 П	м2	45,6	5812	0	265027	0	265027	0	286 229
					0	0	0	0	–	21202	
	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однополные площадью до 2 м2 Установка в кирпичных стенах НР=69%									
31			м2	15,89	3113,75	51,39	49477	817	8861	27698	83 349
					2504,69	21,53	39800	342	–	6174	
	223-207-0101	Блоки дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный									
32			м2	15,89	40727	0	647152	0	647152	0	698 924
					0	0	0	0	–	51772	
		Итого по разделу 2					**7 770 825**	7 770 825			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 497 857				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 263				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					189 161				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 656 789				
	- накладные расходы, тенге					2 039 455				
	в т.ч. зарплата, тенге					183 551				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					530 461				
Раздел 3 Электромонтажные										
1121-0401-0108										
35	Светильник для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72%	шт	21	798,25	8,84	16763	186	823	11396	30 412
				750,24	3,48	15755	73	–	2253	
247-102-0199	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Art panel LED 40W Alln Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017									
36		шт	21	16393	0	344253	0	344253	0	371 793
				0	0	0	0	–	27540	
	Итого по разделу 3					**402 205**	402205			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 755				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					73				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					345 076				
	- накладные расходы, тенге					11 396				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 026				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 793				
Раздел 4 Водопровод, канализация										
1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%									
48		комплект	2	1927,18	246,5	3854	493	526	3007	7 410
				1417,68	116,33	2835	233	0	549	

49	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280 мм	шт	2	9952	0	19904	0	19904	0	21 496
					0	0	0	0	0	1592	
50	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98%	комплект	6	3860,96	196,69	23166	1180	3204	18959	45 495
					3130,2	94,19	18781	565	0	3370	
51	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L605 мм В 340 мм	комплект	6	8879	0	53274	0	53274	0	57 536
					0	0	0	0	0	4262	
52	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	8876	0	53256	0	53256	0	57 516
					0	0	0	0	0	4260	
53	244-104-0201	Сидение ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	6	1372	0	8232	0	8232	0	8 891
					0	0	0	0	0	659	
54	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	6	3110,18	99,13	18661	595	1312	16695	38 184
					2792,4	47,07	16754	282	0	2828	

55	244-101-0104	Умывальники без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецевидный со спинкой или без спинки размерами L650 мм, B 500 мм	комплект	6	10803 / 0	0 / 0	64818 / 0	0 / 0	64818 / 0	0 / 5185	70 003
56	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт	6	3977 / 0	0 / 0	23862 / 0	0 / 0	23862 / 0	0 / 1909	25 771
57	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт	6	1035,19 / 1002,4	0,12 / 0	6211 / 6014	1 / 0	196 / 0	5894 / 968	13 073
58	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт	6	5313 / 0	0 / 0	31878 / 0	0 / 0	31878 / 0	0 / 2550	34 428
59	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт	6	785 / 0	0 / 0	4710 / 0	0 / 0	4710 / 0	0 / 377	5 087

	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%								
60			комплект	1	4566,75	50,95	4567	51	77	4368	9 650
					4438,34	19,03	4438	19	0	715	
	513-106-0106 (об)										
		Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100л									
61			комплект	1	63368	0	63368	0		0	63 368
					0	0	0		63368	0	

Итого по разделу 4	**457 908**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 320
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 099
- материалы, изделия и конструкции, тенге	265 250
- оборудование, тенге	63 368
- накладные расходы, тенге	48 923
в т.ч. зарплата, тенге	4 403
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 225

Итого по смете	**8 630 938**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 562 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 769
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 267 114
- оборудование, тенге	63 368
- накладные расходы, тенге	2 099 775
в т.ч. зарплата, тенге	188 980
- сметная прибыль (8 %), тенге	589 479
Итого по смете:	**8 630 938**

	Непредвиденные работы и затраты 2%		172 619
	Итого по смете:		8 803 557
	В текущих ценах на 2021 г Кпониж=	0,900	7 196 414
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %		863 570
	Всего по смете		8 059 984

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области

Руководитель

_____**Смагулов К. Т.**

Подрядчик:

ТОО "ЛИРА ЛТД"

Директор

_____**Назаров Б.Б.**