Заказчик: ТОО СМП-КЫЗЫЛОРДА

ПОДРЯДЧИК: ТОО СМП-КЫЗЫЛОРДА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №13 В М-НЕ АРАЙ-3 Г КЫЗЫЛОРДА

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2017

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	814	4551,86	1020,3	3705212	830522	1772759	5,53	4501
				3517,3	230,93	2863083	187980	50,8	0,33	269
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2177,84		1772759				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1904,10				1549940		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		273,73				222818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		538,38		438238				
		Сметная стоимость				5916208				
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани	237,4848	12683,4	782,86	3012115	185917	1545717	14,8	3515
				10001,25	356,9	2375144	84758	55,3	0,51	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		6508,70		1545717				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		5728,05				1360326		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		780,65				185391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1535,37		364627				
		Сметная стоимость				4922459				
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	237,4848	19805,04	-	4703396	-	199424	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		839,73		199424				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		839,73				199424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1651,58		392226				
		Сметная стоимость				5295046				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	156,695	27952,25	-	4379978	-	185711	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		1185,18		185711				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1185,18				185711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2330,99		365255				
		Сметная стоимость				4930944				
5	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	94,017	70188,15	-	6598879	-	279792	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 шт.								
		Накладные расходы -		2975,98		279792				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2975,98				279792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5853,13		550294				
		Сметная стоимость				7428965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3 Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость	168,498	12039,42 - 510,47 510,47 1003,99	- - - - -	2028618 - 86013 86013 169171 2283802	- - - - -	86013 - 86013	- - - - -	- - - - -
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 м3 кладк Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость	535	4551,86 3517,3 2177,84 1904,10 273,73 538,38	1020,3 230,93	2435244 1881756 1165142 288031 3888417	545859 123550	1165142 50,8 1018695 146447	5,53 0,33	2959 177
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем м3 изоля Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 55,3 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость	156,0912	12683,4 10001,25 6508,70 5728,05 780,65 1535,37	782,86 356,9	1979767 1561107 1015951 239657 3235375	122197 55709	1015951 55,3 894099 121852	14,8 0,51	2310 80
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ	156,0912	19805,04 -	- -	3091392 -	- -	131075 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	15588-2014 м3								
		Накладные расходы -		839,73		131075				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	839,73				131075		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1651,58		257797				
		Сметная стоимость				3480264				
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	164,78	27952,25 -	- -	4605972 -	- -	195293 -	- -	- -
		Накладные расходы -		1185,18		195293				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1185,18				195293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2330,99		384101				
		Сметная стоимость				5185366				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	110,745	12039,42 -	- -	1333306 -	- -	56532 -	- -	- -
		Накладные расходы -		510,47		56532				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	510,47				56532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1003,99		111187				
		Сметная стоимость				1501025				
12	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ -Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	211	4551,86 3517,3	1020,3 230,93	960442 742151	215283 48727	459523 50,8	5,53 0,33	1167 70
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2177,84		459523				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1904,10				401766		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	273,73				57758		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		538,38		113597				
		Сметная стоимость				1533563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	40,6175	27952,25 - -	- - -	1135351 - -	- - -	48139 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1185,18 1185,18 2330,99		48139 94679 1278169		 48139 		
14	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.	24,3705	70188,15 - -	- - -	1710520 - -	- - -	72526 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2975,98 2975,98 5853,13		72526 142644 1925690		 72526 		
15	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	43,677	12039,42 - -	- - -	525846 - -	- - -	22296 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		510,47 510,47 1003,99		22296 43851 591993		 22296 		
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 м2 перег	178	883,91 750,01	127,07 28,76	157335 133501	22619 5120	80076 50,8	1,21 0,04	215 7
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		449,87 395,61 54,25 106,70		80076 18993 256404		 70419 9657 		
17	21-030101-	-Кирпич керамический	6,907824	70188,15	-	484847	-	20558	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 1000 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2975,98		20558				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2975,98				20558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5853,13		40432				
		Сметная стоимость				545837				
18	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 м3	3,6846	12039,42	-	44360	-	1881	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		510,47		1881				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		510,47				1881		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1003,99		3699				
		Сметная стоимость				49940				
19	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича. Расшивка швов м2 стен	178	153,26	-	27280	-	15602	0,22	39
				153,26	-	27280	-	50,8	-	-
		Накладные расходы -		87,65		15602				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,85				13858		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,80				1744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,27		3431				
		Сметная стоимость				46313				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 м3 кладк	1020	3899,24	1236,72	3977229	1261458	1749131	4,38	4468
				2646,22	279,92	2699145	285518	50,8	0,4	408
		Накладные расходы -		1714,83		1749131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1486,48				1516209		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		228,35				232922		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		449,13		458109				
		Сметная стоимость				6184469				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	301,686	42867,01	-	12932377	-	548333	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	1000шт								
		Накладные расходы -		1817,56		548333				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1817,56				548333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3574,77		1078457				
		Сметная стоимость				14559167				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	220,32	12039,42	-	2652525	-	112467	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	м3								
		Накладные расходы -		510,47		112467				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	510,47				112467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1003,99		221199				
		Сметная стоимость				2986191				
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	2448	883,91	127,07	2163804	311076	1101272	1,21	2962
				750,01	28,76	1836016	70409	50,8	0,04	101
		м2 перег								
		Накладные расходы -		449,87		1101272				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	395,61				968464		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	54,25				132808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,70		261206				
		Сметная стоимость				3526282				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015	-Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	95,001984	42867,01	-	4072451	-	172672	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	1000шт								
		Накладные расходы -		1817,56		172672				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1817,56				172672		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3574,77		339610				
		Сметная стоимость				4584733				
25	21-020401-2808 РСНБ	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый	50,6736	11493,72	-	582428	-	24695	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	марки М25 ГОСТ 28013-98 м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		487,33 487,33 958,48		24695 48570 655693		24695		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,80175	37500,82 36314,83	1185,99 377,89	30066 29115	951 303	16853 50,8	56,4 0,54	45 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 50,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		21020,27 18639,90 2380,37 4681,69		16853 3754 50673		14945 1908		
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,80175	126629,19 -	- -	101525 -	- -	4305 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		5369,08 5369,08 10559,86		4305 8466 114296		4305		
		ГИЛЬЗЫ								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	1,24746	131411,59 130695,84	715,75 287,75	163931 163038	893 359	89558 48,5	198 0,36	247 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		71792,44 63527,04 8265,40 16256,32		89558 20279 273768		79247 10311		
29	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	1,24746	129916,38 -	- -	162065 -	- -	6872 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		5508,45		6872				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5508,45				6872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10833,99		13515				
		Сметная стоимость				182452				
30	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	0,49	51582,35	576,33	25275	282	5337	22,5	11
				13711,28	251,93	6719	123	59,8	0,36	-
		м3								
		Накладные расходы -		10891,13		5337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		8350,00				4091		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2541,13				1245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4997,88		2449				
		Сметная стоимость				33061				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		69783538	3497057			22439
				Тенге		14318054	862556			1233
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		69783538	-	-		-
		Материалы -		Тенге		822590	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15180610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8058379	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		43087458	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11185505	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	7892060		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	3293445		-
		Сметная прибыль -		Тенге		6477523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		87446567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23672
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15180610	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		87446567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		23672
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	15180610	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1080	263,03	130,14	284067	140551	98892	0,15	160
				94,13	30,09	101665	32499	62,1	0,04	46
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		91,57		98892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		77,14				83315		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,42				15577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,37		30637				
		Сметная стоимость				413596				
32	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	50	1217,44	667,83	60872	33392	24210	0,81	41
				517,1	151,16	25855	7558	62,1	0,22	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		484,20		24210				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		414,99				20749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,21				3461		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,13		6807				
		Сметная стоимость				91889				
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	36,81	42481,95	-	1563761	-	66303	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1801,23		66303				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1801,23				66303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3542,65		130405				
		Сметная стоимость				1760470				
34	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	150	5693,19	2656,2	853979	398429	340685	3,64	546
				2488,3	647,41	373246	97111	62,1	0,8	121
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		2271,23		340685				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1947,28				292092		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		323,96				48593		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		637,15		95573				
		Сметная стоимость				1290237				
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012	150	6966,59	-	1044989	-	44308	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		295,38		44308				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		295,38				44308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		580,96		87144				
		Сметная стоимость				1176440				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	100	1221,08	29,68	122108	2968	49623	1,03	103
				679,88	6,72	67988	672	62,1	0,01	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		496,23		49623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		426,38				42638		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,85				6985		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,39		13739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				185470				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 шт.	100	1302,25 -	-	130225 -	-	5522 -	-	-
		Накладные расходы -		55,22		5522				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	55,22				5522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,60		10860				
		Сметная стоимость				146606				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальн	2,3254	43979,81 31688,95	4403,85 720,79	102271 73689	10241 1676	53123 62,1	42,7 1,03	99 2
		Накладные расходы -		22844,56		53123				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	20126,45				46802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2718,11				6321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5345,95		12431				
		Сметная стоимость				167825				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	2,3254	125312,8 -	-	291402 -	-	12355 -	-	-
		Накладные расходы -		5313,26		12355				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5313,26				12355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10450,09		24301				
		Сметная стоимость				328058				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4453674	585581			949
			Тенге			642443	139516			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4453674	-	-		-
	Материалы -		Тенге			195274	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	781959	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291402	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2738974	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			695021	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	485596		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	209425		-
	Сметная прибыль -		Тенге			411896	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5560591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	781959	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5560591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	781959	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	77 шт	2426,31 1175,82	508,57 113,37	186826 90538	39160 8729	72180 62,1	1,74 0,16	134 12
		Накладные расходы -		937,41		72180				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		800,59				61645		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		136,82				10535		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,10		20720				
		Сметная стоимость				279727				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	460 шт	3656,73 1840,61	683,58 154,1	1682096 846682	314448 70884	665289 62,1	2,66 0,22	1224 101
		Накладные расходы -		1446,28		665289				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1238,71				569809		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		207,57				95481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		408,24		187791				
		Сметная стоимость				2535176				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	20 шт	5988,98 2522,48	822,25 185,1	119780 50450	16445 3702	40133 62,1	3,69 0,26	74 5
		Накладные расходы -		2006,63		40133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1681,41				33628		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		325,22				6504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		639,65		12793				
		Сметная стоимость				172706				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92	20 шт.	55217,16 -	- -	1104343 -	- -	46824 -	- -	- -
		Накладные расходы -		2341,21		46824				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2341,21				46824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4604,67		92093				
		Сметная стоимость				1243261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	50	42976,19	-	2148810	-	91110	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1822,19		91110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1822,19				91110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3583,87		179194				
		Сметная стоимость				2419113				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	150	34284,46	-	5142669	-	218049	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1453,66		218049				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1453,66				218049		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2859,05		428857				
		Сметная стоимость				5789576				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	60	51936,19	-	3116171	-	132126	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2202,09		132126				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2202,09				132126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4331,06		259864				
		Сметная стоимость				3508160				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	50	26448,65	-	1322433	-	56071	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1121,42		56071				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1121,42				56071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2205,61		110280				
		Сметная стоимость				1488784				
48	21-040108-	-Плиты перекрытий	120	37681,95	-	4521834	-	191726	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1597,71		191726				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1597,71				191726		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3142,37		377085				
		Сметная стоимость				5090645				
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92 шт.	20	32165,77	-	643315	-	27277	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1363,83		27277				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1363,83				27277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2682,37		53647				
		Сметная стоимость				724239				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92 шт.	60	25521,51	-	1531291	-	64927	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1082,11		64927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1082,11				64927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2128,29		127697				
		Сметная стоимость				1723915				
51	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92 шт.	8	19218,47	-	153748	-	6519	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		814,86		6519				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		814,86				6519		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1602,67		12821				
		Сметная стоимость				173088				
52	21-040108-0421 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	19	20779,15	-	394804	-	16740	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	шт.								
		Накладные расходы -		881,04		16740				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		881,04				16740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1732,81		32923				
		Сметная стоимость				444467				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,23476	43979,81	4403,85	10325	1034	5363	42,7	10
				31688,95	720,79	7439	169	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		22844,56		5363				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		20126,45				4725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2718,11				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5345,95		1255				
		Сметная стоимость				16943				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,53476	94348,23	-	50454	-	2139	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4000,36		2139				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4000,36				2139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7867,89		4207				
		Сметная стоимость				56801				
55	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	1217,44	667,83	7305	4007	2905	0,81	5
				517,1	151,16	3103	907	62,1	0,22	1
		шт								
		Накладные расходы -		484,20		2905				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		414,99				2490		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,21				415		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,13		817				
		Сметная стоимость				11027				
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	20	263,03	130,14	5261	2603	1831	0,15	3
				94,13	30,09	1883	602	62,1	0,04	1
		шт								
		Накладные расходы -		91,57		1831				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		77,14				1543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,42				288		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,37		567				
		Сметная стоимость				7660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	4,856	42481,95	-	206292	-	8747	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1801,23		8747				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1801,23				8747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3542,65		17203				
		Сметная стоимость				232242				
58	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	80	1221,08	29,68	97687	2375	39699	1,03	82
				679,88	6,72	54391	537	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		496,23		39699				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		426,38				34110		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,85				5588		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,39		10991				
		Сметная стоимость				148376				
59	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 шт.	80	1449,76	-	115981	-	4918	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		61,47		4918				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,47				4918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,90		9672				
		Сметная стоимость				130570				
60	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	-Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) шт	30	4108,16	1717,7	123245	51531	48454	2,63	79
				1840,47	385,52	55214	11566	62,1	0,55	17
		Накладные расходы -		1615,14		48454				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1382,34				41470		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		232,80				6984		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		457,86		13736				
		Сметная стоимость				185435				
61	21-040108-1943 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Балконные плиты СТ РК 949-92 (ПБК) шт	30	22387,79	-	671634	-	28477	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		квартала 2016 года								
		Накладные расходы -		949,24		28477				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		949,24				28477		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1866,96		56009				
		Сметная стоимость				756120				
62	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	6	913,21	454,98	5479	2730	1836	0,39	2
				259,82	152,98	1559	918	62,1	0,22	1
		шт								
		Накладные расходы -		305,94		1836				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,35				1538		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,59				298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,53		585				
		Сметная стоимость				7900				
63	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Стоимость плит ПТ12.5-11.9	5,94	4593,51	-	27285	-	1157	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		194,76		1157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		194,76				1157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		383,06		2275				
		Сметная стоимость				30717				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	7	30239,96	944,13	211680	6609	27659	8,06	56
				5059,1	220,37	35414	1543	48,5	0,31	2
		м3								
		Накладные расходы -		3951,29		27659				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		2560,54				17924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1390,74				9735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2735,30		19147				
		Сметная стоимость				258486				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	1,8652	99812,8	-	186171	-	7894	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4232,06		7894				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4232,06				7894		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8323,59		15525				
		Сметная стоимость				209590				
66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ) т	0,028	94348,52 -	- -	2642 -	- -	112 -	- -	- -
		Накладные расходы -		4000,38		112				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4000,38				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7867,91		220				
		Сметная стоимость				2974				
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	ГИЛЬЗЫ -Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,8676	131411,59 130695,84	715,75 287,75	114013 113392	621 250	62287 48,5	198 0,36	172 -
		Накладные расходы -		71792,44		62287				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	63527,04				55116		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8265,40				7171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16256,32		14104				
		Сметная стоимость				190404				
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,8676	129916,38 -	- -	112715 -	- -	4779 -	- -	- -
		Накладные расходы -		5508,45		4779				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5508,45				4779		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10833,99		9400				
		Сметная стоимость				126894				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			24016286	441562			1841
			Тенге			1260064	99807			143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24016286	-	-		-
	Материалы -		Тенге			862069	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1359871	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			351982	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			21100610	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1877226	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	823998		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1053228		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2071481	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27964993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1359871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27964993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1984
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1359871	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
69	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1039,04	476,21 278,86	27,78 6,29	494799 289747	28863 6531	195165 56,4	0,4 0,01	419 9
		м2								
		Накладные расходы -		187,83		195165				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		160,82				167101		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,01				28065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,12		55197				
		Сметная стоимость				745162				
70	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=3	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1039,04	1104,5 647,67	81,04 18,86	1147622 672960	84202 19594	455821 56,4	0,94 0,01	973 9
		м2								
		Накладные расходы -		438,69		455821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		375,92				390600		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		62,77				65221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,46		128275				
		Сметная стоимость				1731719				
71	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER	284,374	33517,35 -	- -	9531463 -	- -	404134 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		1421,14		404134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1421,14				404134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2795,08		794848				
		Сметная стоимость				10730445				
72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	249,3	250,27 44,14	6,66 1,59	62391 11004	1661 396	9348 56,4	0,07 -	17 1
		м2								
		Накладные расходы -		37,50		9348				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		25,79				6430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,70				2918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,02		5739				
		Сметная стоимость				77478				
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1039,04	490,87 137,79	61,96 13,58	510036 143173	64379 14106	114092 56,4	0,24 0,02	252 20
		м2								
		Накладные расходы -		109,81		114092				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		85,37				88705		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,43				25387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,05		49930				
		Сметная стоимость				674058				
74	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1039,04	345,93 114,83	0,91 0,21	359434 119310	945 218	85513 56,4	0,2 -	210 -
		м2								
		Накладные расходы -		82,30		85513				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		64,88				67414		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,42				18098		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,26		35596				
		Сметная стоимость				480542				
75	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил	19,905	55679,08 13351,94	761,64 294,75	1108292 265770	15160 5867	216318 59,8	22,1 0,37	440 7
		м3								
		Накладные расходы -		10867,53		216318				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		8160,72				162439		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2706,81				53879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5323,73		105969				
		Сметная стоимость				1430579				
76	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,475	5597,22 489,59	31,52 13,09	136992 11983	771 320	13478 59,8	0,78 0,02	19 -
		м3								
		Накладные расходы -		550,67		13478				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		300,60				7357		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		250,07				6120		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		491,83		12038				
		Сметная стоимость				162507				
77	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1217,28	1616,51 1073,33	51,92 14,34	1967745 1306547	63204 17454	861830 56,4	1,71 0,02	2082 24
		м2								
		Накладные расходы -		708,00		861830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		613,45				746736		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		94,55				115094		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,96		226366				
		Сметная стоимость				3055941				
78	21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1346,31168	1214,46	-	1635042	-	69326	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		51,49		69326				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51,49				69326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,28		136349				
		Сметная стоимость				1840717				
79	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1217,28	194,66	1,46	236952	1780	24504	0,03	35
				18,45	0,61	22453	740	59,8	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		20,13		24504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		11,39				13869		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,74				10635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,18		20916				
		Сметная стоимость				282373				
80	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	72,5	2098,93	13,98	152173	1014	46795	1,43	104
				886,37	6,3	64262	457	59,8	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		645,44		46795				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		533,82				38702		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		111,63				8093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		219,55		15917				
		Сметная стоимость				214885				
81	11-150404-0109 РСНБ РК 2015	-Покрытие потолков масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	72,5	619,46	0,58	44911	42	7190	0,18	13
				127,36	0,27	9234	20	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		99,18		7190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		69,94				5071		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,23				2119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,49		4168				
		Сметная стоимость				56269				
82	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	-Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными	2899	237,37	0,46	688145	1332	171097	0,13	388
				83,06	0,21	240787	609	56,4	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубами. Устройство с изготовлением элементов труб								
		м2 фасад								
		Накладные расходы -		59,02		171097				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		46,96				136147		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,06				34950		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,71		68739				
		Сметная стоимость				927981				
83	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	137,8	1047,45	13,11	144339	1807	9463	0,06	8
		м огражд		37,99	3,27	5235	451	56,4	-	1
		Накладные расходы -		68,67		9463				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		23,27				3207		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,40				6256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,29		12304				
		Сметная стоимость				166106				
84	11-150403-1104 РСНБ РК 2015	-Окраска суриком перил	20,67	481,37	0,58	9950	12	5336	0,65	13
		м2		415,95	0,27	8598	6	54,8	-	-
		Накладные расходы -		258,17		5336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		228,09				4715		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,08				622		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,16		1223				
		Сметная стоимость				16509				
85	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка ходовых досок	139	61,77	2,71	8586	377	2296	0,03	5
		м		21,27	1,03	2956	143	59,8	-	-
		Накладные расходы -		16,52		2296				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		13,33				1853		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,18				443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,26		871				
		Сметная стоимость				11753				
86	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	110	774,44	2,78	85188	305	30479	0,61	67
				427,58	-	47034	-	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		277,08		30479				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		234,31				25774		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		42,77				4705		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,12		9253				
		Сметная стоимость				124921				
87	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности	110	219,68	0,46	24165	51	12283	0,29	32
		м2		202,24	0,21	22247	23	48,5	-	-
		Накладные расходы -		111,67		12283				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		98,19				10801		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,48				1483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	26,51		2916				
		Сметная стоимость				39364				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ								
88	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство	5	8845,99	459,66	44230	2298	14183	6,08	30
		слуховое		3768,63	180,23	18843	901	59,8	0,22	1
		Накладные расходы -		2836,61		14183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	2361,42				11807		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	475,19				2376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	934,61		4673				
		Сметная стоимость				63086				
89	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	5,4	4113,11	-	22211	-	942	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		174,40		942				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	174,40				942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	343,00		1852				
		Сметная стоимость				25005				
90	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Скобяные изделия ГОСТ 5087-80	5	2569,77	-	12849	-	545	-	-
		пара		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		108,96		545				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	108,96				545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	214,30		1071				
		Сметная стоимость				14465				
91	11-150501-0104 РСНБ РК 2015	-Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	5,4	913,51	17,25	4933	93	1090	0,45	2
				280,17	5,53	1513	30	54,8	0,01	-
		м2 площа								
		Накладные расходы -		201,93		1090				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	156,56				845		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	45,37				245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	89,24		482				
		Сметная стоимость				6505				
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ								
92	11-120101-1701 РСНБ	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	24,75	490,87	61,96	12149	1534	2718	0,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	толщиной 15 мм		137,79	13,58	3410	336	56,4	0,02	-
		м2								
		Накладные расходы -		109,81		2718				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		85,37				2113		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,43				605		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,05		1189				
		Сметная стоимость				16056				
93	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	-Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,75	83,83	4,55	2075	113	140	-	-
				2,55	1,05	63	26	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		5,67		140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		2,03				50		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,64				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,16		177				
		Сметная стоимость				2393				
94	11-120101-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	24,75	1852,58	55,34	45851	1370	4759	0,29	7
				187,7	5,77	4645	143	56,4	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		192,29		4759				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		109,11				2701		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,18				2059		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,59		4049				
		Сметная стоимость				54659				
95	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	15	2254,45	31,83	33817	477	4745	0,55	8
				370,03	5,47	5550	82	56,4	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		316,35		4745				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		211,78				3177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,57				1569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		205,66		3085				
		Сметная стоимость				41647				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт								
96	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	0,75	3995,91	1236,72	2997	928	1328	4,54	3
				2742,89	279,92	2057	210	50,8	0,4	-
		м3 кладк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1770,12		1328				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1535,59				1152		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		234,54				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,28		346				
		Сметная стоимость				4671				
97	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 1000шт	0,21945	42867,01	-	9407	-	399	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1817,56		399				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1817,56				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3574,77		784				
		Сметная стоимость				10590				
98	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	0,15525	12039,42	-	1869	-	79	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		510,47		79				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		510,47				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1003,99		156				
		Сметная стоимость				2104				
99	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев. Установка м3 древе	0,27	51582,35	576,33	13927	156	2941	22,5	6
				13711,28	251,93	3702	68	59,8	0,36	-
		Накладные расходы -		10891,13		2941				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		8350,00				2254		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2541,13				686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4997,88		1349				
		Сметная стоимость				18217				
100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,096	41472,87	14408,51	3981	1383	1630	28,9	3
				19756,04	4218,69	1897	405	60,9	5,24	1
		Накладные расходы -		16978,12		1630				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		14600,61				1402		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2377,52				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4676,08		449				
		Сметная стоимость				6060				
101	21-060208-	-Ограждение лестничных	0,096	299900,77	-	28790	-	1221	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12715,79		1221				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12715,79				1221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25009,33		2401				
		Сметная стоимость				32412				
102	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	3	2276,1	276,99	6828	831	1833	1,23	4
				755,97	69,56	2268	209	59,8	0,1	-
		м2								
		Накладные расходы -		611,11		1833				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		493,67				1481		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		117,44				352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		230,98		693				
		Сметная стоимость				9354				
103	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	3	31517,72	-	94553	-	4009	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1336,35		4009				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1336,35				4009		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2628,33		7885				
		Сметная стоимость				106447				
104	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	3	2569,77	-	7709	-	327	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пара								
		Накладные расходы -		108,96		327				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,96				327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,30		643				
		Сметная стоимость				8679				
105	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	260	263,03	130,14	68387	33836	23807	0,15	38
				94,13	30,09	24475	7824	62,1	0,04	11
		шт								
		Накладные расходы -		91,57		23807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		77,14				20057		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,42				3750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,37		7376				
		Сметная стоимость				99570				
106	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	20,8	42481,95	-	883625	-	37466	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1801,23		37466				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1801,23				37466		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3542,65		73687				
		Сметная стоимость				994778				
107	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных блоков м2	6,72	1255,37	72,58	8436	488	4982	1,49	10
				1074,63	29,29	7222	197	59,8	0,04	-
		Накладные расходы -		741,36		4982				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		660,14				4436		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,22				546		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,74		1073				
		Сметная стоимость				14491				
108	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	6,72	14996,66	-	100778	-	4273	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		635,86		4273				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		635,86				4273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1250,60		8404				
		Сметная стоимость				113455				
109	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	-Изготовление сетки из арматуры т	0,18396	96350,9	27955,53	17725	5143	8956	91	17
				63681,8	6569,57	11715	1209	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		48682,37		8956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42783,09				7870		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5899,28				1085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11602,66		2134				
		Сметная стоимость				28815				
110	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	0,18396	101938,05	-	18753	-	795	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах I квартала 2016 года	5 мм т								
		Накладные расходы -		4322,17		795				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4322,17				795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8500,82		1564				
		Сметная стоимость				21112				
		ВЕНТКАНАЛ								
111	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	28	3995,91	1236,72	111885	34628	49563	4,54	127
				2742,89	279,92	76801	7838	50,8	0,4	11
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1770,12		49563				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1535,59				42996		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	234,54				6567		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		461,28		12916				
		Сметная стоимость				174364				
112	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	8,1928	42867,01	-	351201	-	14891	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Накладные расходы -		1817,56		14891				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1817,56				14891		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3574,77		29287				
		Сметная стоимость				395379				
113	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	5,796	12039,42	-	69780	-	2959	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		510,47		2959				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	510,47				2959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1003,99		5819				
		Сметная стоимость				78558				
114	11-150201-0101 РСНБ	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым	125	774,44	2,78	96805	347	34635	0,61	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	раствором по камню стен м2		427,58	-	53447	-	54,8	-	-
		Накладные расходы -		277,08		34635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		234,31				29289		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		42,77				5346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,12		10515				
		Сметная стоимость				141956				
115	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	125	41,78 35,95	0,35 0,14	5222 4494	44 17	2798 54,8	0,06 -	7 -
		м2								
		Накладные расходы -		22,39		2798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		19,78				2472		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,61				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,13		642				
		Сметная стоимость				8662				
116	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	-Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	65	913,21 259,82	454,98 152,98	59359 16888	29574 9943	19886 62,1	0,39 0,22	25 14
		Накладные расходы -		305,94		19886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,35				16663		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,59				3223		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,53		6340				
		Сметная стоимость				85584				
117	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Стоимость плит ПТ12.5-8.6 м2	31,2	4593,51 -	- -	143318 -	- -	6077 -	- -	- -
		Накладные расходы -		194,76		6077				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		194,76				6077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		383,06		11952				
		Сметная стоимость				161346				
118	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т шт	120	1221,08 679,88	29,68 6,72	146530 81586	3562 806	59548 62,1	1,03 0,01	124 1
		Накладные расходы -		496,23		59548				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		426,38				51165		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,85				8382		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		137,39		16486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				222564				
119	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 шт.	120	1449,76	-	173971	-	7376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		61,47		7376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,47				7376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,90		14508				
		Сметная стоимость				195855				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20952174	382710			5573
			Тенге			3563874	97179			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20780342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3918703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3645828	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11302021	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1633171	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3038419	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2069582		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	968837		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1905501	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25724261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5667
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3645828	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			171832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15225	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16951	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	9272		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7679		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			203886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15225	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			25928147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5689
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3661053	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
120	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	252,5	2288,18	99,26	577766	25063	178074	1,46	370
				930,84	44,88	235038	11332	59,8	0,07	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
		м2								
		Накладные расходы -		705,24		178074				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		583,48				147329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		121,76				30744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,47		60467				
		Сметная стоимость				816307				
121	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	40,5	2355,7	98,09	95406	3973	26071	1,3	53
				828,76	43,7	33565	1770	59,8	0,07	3
		м2								
		Накладные расходы -		643,74		26071				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		521,73				21130		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		122,00				4941		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		239,95		9718				
		Сметная стоимость				131195				
122	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	252,5	13673,91	-	3452662	-	146393	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		579,77		146393				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		579,77				146393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1140,29		287924				
		Сметная стоимость				3886979				
123	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	40,5	15234,51	-	616998	-	26161	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		645,94		26161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	645,94				26161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1270,44		51453				
		Сметная стоимость				694611				
124	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	293	706,5	14,35	207006	4204	76558	0,59	172
				367,82	3,29	107771	964	59,8	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		261,29		76558				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	221,92				65024		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	39,37				11534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	77,42		22685				
		Сметная стоимость				306249				
125	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	213	1001,56	-	213332	-	9045	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		42,47		9045				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	42,47				9045		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	83,52		17790				
		Сметная стоимость				240167				
126	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	7,25	667,67	-	4841	-	205	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		28,31		205				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	28,31				205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	55,68		404				
		Сметная стоимость				5450				
		ВИТРАЖИ ВН-1-5ШТ								
127	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	92,25	3856,98	999,7	355806	92222	195601	3,89	359
				2846,24	236,2	262565	21789	60,9	0,29	27
		м2								
		Накладные расходы -		2120,33		195601				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1877,20				173172		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	243,13				22429		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	478,18		44113				
		Сметная стоимость				595519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	92,25	27664,15	-	2552018	-	108206	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1172,96		108206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1172,96				108206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2306,97		212818				
		Сметная стоимость				2873041				
129	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Детали крепления	0,06642	390582,82	-	25943	-	1100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		16560,71		1100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16560,71				1100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32571,48		2163				
		Сметная стоимость				29206				
130	11-100106-0803 РСНБ РК 2015	-Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема более 2 м	6,5	482,92	9,73	3139	63	1163	0,4	3
				252,33	1,82	1640	12	59,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		178,90		1163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		151,98				988		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,92				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,95		344				
		Сметная стоимость				4646				
131	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	7,75	777,24	-	6024	-	255	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		32,95		255				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,95				255		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,82		502				
		Сметная стоимость				6782				
132	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной	7,75	1201,1	3,24	9308	25	1502	0,39	3
				249,65	0,56	1935	4	54,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 мм. Устройство								
		м								
		Накладные расходы -		193,85		1502				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		137,11				1063		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,74				440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,60		865				
		Сметная стоимость				11675				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-3-30ШТ								
133	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	194,4	3856,98 2846,24	999,7 236,2	749797 553308	194342 45917	412193 60,9	3,89 0,29	756 57
		м2								
		Накладные расходы -		2120,33		412193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1877,20				364928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		243,13				47264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		478,18		92959				
		Сметная стоимость				1254949				
134	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	194,4	27664,15 -	- -	5377911 -	- -	228023 -	- -	- -
		м2								
		Накладные расходы -		1172,96		228023				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1172,96				228023		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2306,97		448475				
		Сметная стоимость				6054409				
135	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Детали крепления	0,139968	390582,82 -	- -	54669 -	- -	2318 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		16560,71		2318				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16560,71				2318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32571,48		4559				
		Сметная стоимость				61546				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-4-60ШТ								
136	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке.	145,8	3856,98 2846,24	999,7 236,2	562348 414981	145756 34438	309144 60,9	3,89 0,29	567 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж								
		м2								
		Накладные расходы -		2120,33		309144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1877,20				273696		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		243,13				35448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		478,18		69719				
		Сметная стоимость				941212				
137	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	145,8	27664,15	-	4033433	-	171018	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1172,96		171018				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1172,96				171018		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2306,97		336356				
		Сметная стоимость				4540807				
138	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Детали крепления	0,104976	390582,82	-	41002	-	1738	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16560,71		1738				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16560,71				1738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32571,48		3419				
		Сметная стоимость				46160				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ ЛОДЖИЙ) ВН-1-50ШТ								
139	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	-Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	222,75	3856,98	999,7	859142	222683	472304	3,89	866
				2846,24	236,2	633999	52613	60,9	0,29	65
		м2								
		Накладные расходы -		2120,33		472304				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1877,20				418147		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		243,13				54157		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		478,18		106516				
		Сметная стоимость				1437962				
140	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного	222,75	27664,15	-	6162189	-	261277	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года	стекла								
		м2								
		Накладные расходы -		1172,96		261277				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1172,96				261277		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2306,97		513877				
		Сметная стоимость				6937343				
141	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Детали крепления	0,16038	390582,82	-	62642	-	2656	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16560,71		2656				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16560,71				2656		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32571,48		5224				
		Сметная стоимость				70522				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			26023381	688332			3148
			Тенге			2244803	168840			213
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5186482	-	-		-
	Материалы -		Тенге			479348	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	394031	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4293856	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			465427	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	235534		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	229893		-
	Сметная прибыль -		Тенге			452153	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6104062	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		621
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	394031	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20836899	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7235	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2019611	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18309806	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2165577	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1229943		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	935634		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1840198	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24842675	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2741
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2019611	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			30946736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3362
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2413643	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
142	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	181,65	1467,02	282,91	266484	51391	87616	0,9	163
				600,46	73,52	109074	13355	59,8	0,1	18
		м2								
		Накладные расходы -		482,33		87616				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		403,04				73212		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		79,29				14403		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,95		28328				
		Сметная стоимость				382428				
143	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	445,2	2391	59,74	1064473	26597	260701	1,15	512
				749,48	27,29	333668	12150	59,8	0,04	17
		м2								
		Накладные расходы -		585,58		260701				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		464,51				206799		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		121,07				53902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		238,13		106014				
		Сметная стоимость				1431188				
144	21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	13,65	16378,12	-	223561	-	9479	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		694,43		9479				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		694,43				9479		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1365,80		18643				
		Сметная стоимость				251683				
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	151,2	3554,02	-	537368	-	22784	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		150,69		22784				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		150,69				22784		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		296,38		44812				
		Сметная стоимость				604965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние м2	168	4276,94 - -	- - -	718526 - -	- - -	30465 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		181,34 181,34 356,66		30465 59919 808911		 30465 		
147	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние м2	73,5	4276,94 - -	- - -	314355 - -	- - -	13329 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		181,34 181,34 356,66		13329 26215 353898		 13329 		
148	21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние м2	84	6005,94 - -	- - -	504499 - -	- - -	21391 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		254,65 254,65 500,85		21391 42071 567961		 21391 		
149	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние м2	136,5	7617,86 - -	- - -	1039838 - -	- - -	44089 - -	- - -	- - -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		323,00 323,00 635,27		44089 86714 1170641		 44089 		
150	21-090404-1003 РСНБ	-Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600	670	2569,77	-	1721746	-	73002	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 пара		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		108,96		73002				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,96				73002		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,30		143580				
		Сметная стоимость				1938328				
151	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 шт.	335	4074,38	-	1364917	-	57872	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		172,75		57872				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		172,75				57872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		339,77		113823				
		Сметная стоимость				1536613				
152	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2 м	358	257,85	0,61	92311	219	14337	0,08	28
				46,43	0,28	16621	100	59,8	-	-
		Накладные расходы -		40,05		14337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		27,93				9999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,12				4338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,83		8532				
		Сметная стоимость				115180				
153	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	-Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2 м	155	48,13	0,61	7460	95	4829	0,08	12
				46,43	0,28	7196	43	59,8	-	-
		Накладные расходы -		31,16		4829				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		27,93				4329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,23				500		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,34		983				
		Сметная стоимость				13272				
154	21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Доборы м	155	275,22	-	42659	-	1809	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		11,67		1809				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,67				1809		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,95		3557				
		Сметная стоимость				48025				
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
155	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных блоков	151,83	1255,37	72,58	190603	11020	112561	1,49	226
				1074,63	29,29	163161	4447	59,8	0,04	6
		м2								
		Накладные расходы -		741,36		112561				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		660,14				100230		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,22				12331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,74		24253				
		Сметная стоимость				327417				
156	21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	13,65	36890,88	-	503561	-	21351	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1564,17		21351				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1564,17				21351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3076,40		41993				
		Сметная стоимость				566905				
157	21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой	138,18	34064,05	-	4706970	-	199576	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1444,32		199576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1444,32				199576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2840,67		392524				
		Сметная стоимость				5299069				
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
158	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	158,4	2325,71	101,58	368392	16090	101007	1,29	204
				818,97	45,81	129724	7256	59,8	0,07	11
		м2								
		Накладные расходы -		637,67		101007				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		517,14				81914		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		120,54				19093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		237,07		37552				
		Сметная стоимость				506951				
159	21-090203-	-Дверь балконная из ПВХ	158,4	18342,86	-	2905509	-	123194	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	профилей толщиной 80 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		777,74		123194				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		777,74				123194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1529,65		242296				
		Сметная стоимость				3270999				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			16573233	105412			1146
			Тенге			759444	37352			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8276039	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1124867	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	796797	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6286315	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			847591	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	476484		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	371107		-
	Сметная прибыль -		Тенге			729890	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9853521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1198
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	796797	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8297194	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8297194	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			351801	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			691920	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9340915	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			19194436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1198
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	796797	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
160	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	45	3183,51	1453,74	143258	65418	62271	2,37	107
				1601,55	327,65	72070	14744	62,1	0,47	21
		шт								
		Накладные расходы -		1383,81		62271				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1198,03				53911		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		185,78				8360		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		365,39		16442				
		Сметная стоимость				221972				
161	21-040303-0102 РСНБ	-Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш	45	39171,72	-	1762727	-	74740	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	шт								
		Накладные расходы -		1660,88		74740				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1660,88				74740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3266,61		146997				
		Сметная стоимость				1984464				
162	11-070506-0104 РСНБ	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	40	2983,57	1436,84	119343	57474	51133	2,2	88
	РК 2015			1452,18	327,16	58087	13086	62,1	0,47	19
		шт								
		Накладные расходы -		1278,32		51133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1104,97				44199		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,35				6934		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		340,95		13638				
		Сметная стоимость				184114				
163	21-040303-0103 РСНБ	-Лестничный марш ЛМ30-12	40	34249,2	-	1369968	-	58087	-	-
	РК 2015			-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	шт								
		Накладные расходы -		1452,17		58087				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1452,17				58087		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2856,11		114244				
		Сметная стоимость				1542299				
164	11-070518-0101 РСНБ	-Устройство лестниц по готовому основанию из	30	777,2	28,98	23316	869	15060	1,08	32
	РК 2015	отдельных ступеней гладких		712,89	11,7	21387	351	62,1	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		502,00		15060				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		449,97				13499		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,03				1561		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,34		3070				
		Сметная стоимость				41446				
165	21-040110-9903 РСНБ	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	36	2205,6	-	79402	-	3367	-	-
	РК 2015	требующими дополнительной		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах I квартала 2016 года	отделки ГОСТ 8717.0-84 м								
		Накладные расходы -		93,52		3367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	93,52				3367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		183,93		6621				
		Сметная стоимость				89390				
166	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	170	8709,3	46,15	1480581	7845	95957	0,42	71
		м огражд		283,69	17,82	48228	3030	62,1	0,03	4
		Накладные расходы -		564,45		95957				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	187,24				31831		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	377,21				64126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		741,90		126123				
		Сметная стоимость				1702661				
167	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	0,3444	41472,87	14408,51	14283	4962	5847	28,9	10
		т		19756,04	4218,69	6804	1453	60,9	5,24	2
		Накладные расходы -		16978,12		5847				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	14600,61				5028		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2377,52				819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4676,08		1610				
		Сметная стоимость				21741				
168	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3444	299900,77	-	103286	-	4379	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12715,79		4379				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12715,79				4379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25009,33		8613				
		Сметная стоимость				116279				
169	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж косоуров(МК-1)	0,5316	41472,87	14408,51	22047	7660	9026	28,9	15
		т		19756,04	4218,69	10502	2243	60,9	5,24	3
		Накладные расходы -		16978,12		9026				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	14600,61				7762		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2377,52				1264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4676,08		2486				
		Сметная стоимость				33558				
170	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,5316	299900,77	-	159427	-	6760	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12715,79		6760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	12715,79				6760		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25009,33		13295				
		Сметная стоимость				179482				
171	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0364	39000,39	715,75	1420	26	770	58	2
				38284,64	287,75	1394	10	48,5	0,36	-
		1т								
		Накладные расходы -		21154,43		770				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	18707,61				681		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2446,82				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4812,39		175				
		Сметная стоимость				2365				
172	21-050106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0188	155366,67	-	2921	-	124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6587,55		124				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6587,55				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12956,34		244				
		Сметная стоимость				3288				
173	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0176	114384,23	-	2013	-	85	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4849,89		85				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4849,89				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9538,73		168				
		Сметная стоимость				2266				
174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,48	24123,97	598,12	11580	287	1262	4,9	2
				3037,22	139,63	1458	67	48,5	0,2	-
		м3								
		Накладные расходы -		2628,95		1262				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1540,77				740		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1088,19				522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2140,23		1027				
		Сметная стоимость				13869				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			5295572	144541			327

			Тенге			219929	34984			49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4996528	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1444955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	233911	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4934	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3212097	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362855	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	144860		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	217995		-
		Сметная прибыль -	Тенге			428751	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5788134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233911	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			299043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6402	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			262713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26012	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	12790		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13222		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26004	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			351060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6139194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	254913	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

1 ЭТАЖ.
ТИП 132-44,72 М2

175	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,72	185,33	17,18	8288	768	5351	0,26	12
				168,14	7,97	7519	357	60,9	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		119,66		5351				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		107,26				4796		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,41				555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,40		1091				
		Сметная стоимость				14730				
176	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	109,8868	19805,04	-	2176312	-	92276	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		839,73		92276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		839,73				92276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1651,58		181487				
		Сметная стоимость				2450075				
177	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,72	950,21	46,99	42493	2102	11659	0,42	19
				340,69	6,55	15236	293	60,9	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		260,72		11659				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		211,47				9457		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,26				2203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,87		4332				
		Сметная стоимость				58485				
178	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	44,72	628,26	23,27	28096	1041	7133	0,25	11
				205,56	3,73	9193	167	60,9	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		159,50		7133				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		127,46				5700		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,04				1433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,02		2818				
		Сметная стоимость				38047				
179	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	44,72	717,9	16,22	32105	725	9029	0,45	20
				262,23	7,87	11727	352	60,9	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		201,90		9029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		164,49				7356		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,41				1673		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,58		3291				
		Сметная стоимость				44425				
180	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	44,72	689,91	16,54	30853	740	1967	0,03	1
				15,38	7,81	688	349	60,9	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		43,98		1967				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		14,13				632		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,85				1335		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,71		2626				
		Сметная стоимость				35445				
181	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	44,72	2159,64	11,88	96579	531	10808	0,38	17
				230,79	5,67	10321	253	60,9	0,01	-
		м2 покры								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		241,68		10808				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		144,00				6440		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,67				4368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,11		8591				
		Сметная стоимость				115978				
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2								
182	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	18,7083	3160	1027,75	59118	19228	31399	3,44	64
				2132,25	300,52	39891	5622	60,9	0,45	8
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		1678,36		31399				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1481,55				27717		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		196,80				3682		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		387,07		7241				
		Сметная стоимость				97759				
183	21-030301-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Пенобетон В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	18,7083	11953,51	-	223630	-	9482	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		506,83		9482				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		506,83				9482		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		996,83		18649				
		Сметная стоимость				251761				
184	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	287,82	587,04	15,76	168962	4536	46523	0,37	105
				207,54	7,87	59734	2266	60,9	0,01	4
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		161,64		46523				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		131,19				37758		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,45				8765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,89		17239				
		Сметная стоимость				232724				
185	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	287,82	-191,98	-5,51	-55254	-1587	-3730	-0,01	-3
				-4,99	-2,6	-1436	-749	60,9	-	-1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		12,96		3730				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4,62				1331		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,34				2399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,39		4719				
		Сметная стоимость				-46805				
186	11-110101-	-Покрытия из линолеума.	287,82	1989,55	11,88	572631	3418	67484	0,38	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3601 РСНБ РК 2015	Устройство на клее "Бустилат"		230,79	5,67	66426	1631	60,9	0,01	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		234,47		67484				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		144,00				41447		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,46				26037		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,92		51209				
		Сметная стоимость				691324				
		УЗЕЛ К1-87,5 М2								
187	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	2,625	3160	1027,75	8295	2698	4406	3,44	9
				2132,25	300,52	5597	789	60,9	0,45	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		1678,36		4406				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1481,55				3889		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		196,80				517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		387,07		1016				
		Сметная стоимость				13717				
188	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	2,625	12469,05	-	32731	-	1388	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		528,69		1388				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		528,69				1388		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1039,82		2730				
		Сметная стоимость				36848				
189	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87,5	575,94	16,19	50395	1416	13994	0,36	31
				205,59	7,87	17989	689	60,9	0,01	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		159,93		13994				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		130,00				11375		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,93				2619		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,87		5151				
		Сметная стоимость				69540				
190	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	87,5	187,28	5,51	16387	482	1122	0,01	1
				5,08	2,6	445	228	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		12,82		1122				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4,68				410		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,14				712		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,01		1401				
		Сметная стоимость				18909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	87,5	950,21 340,69	46,99 6,55	83143 29810	4112 573	22813 60,9	0,42 0,01	36 1
		м2								
		Накладные расходы -		260,72		22813				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		211,47				18503		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,26				4310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,87		8477				
		Сметная стоимость				114433				
192	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	87,5	628,26 205,56	23,27 3,73	54972 17986	2036 327	13956 60,9	0,25 0,01	22 -
		м2								
		Накладные расходы -		159,50		13956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		127,46				11153		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,04				2804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,02		5514				
		Сметная стоимость				74443				
193	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	87,5	3092,25 674,2	42,82 18,74	270572 58993	3746 1639	49963 60,9	1,06 0,03	93 3
		м2 покры								
		Накладные расходы -		571,00		49963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		422,00				36925		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,00				13038		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		293,06		25643				
		Сметная стоимость				346177				
		ТИП 62 - 141,95 М2								
194	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 ТИП 3-270,52 М2	141,95	3092,25 674,2	42,82 18,74	438944 95703	6078 2659	81054 60,9	1,06 0,03	150 4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		571,00		81054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		422,00				59903		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,00				21151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		293,06		41600				
		Сметная стоимость				561598				
195	11-110101-0203 РСНБ	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	37,8728	4743,36	987,51	179644	37400	61121	3,1	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	слоев гравийных		1840,5	384,89	69705	14577	60,9	0,55	21
		м3								
		Накладные расходы -		1613,84		61121				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1355,26				51328		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		258,58				9793		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		508,58		19261				
		Сметная стоимость				260026				
196	11-110101-1103 РСНБ	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	270,52	587,04	15,76	158806	4264	43727	0,37	99
	РК 2015			207,54	7,87	56144	2130	60,9	0,01	3
		м2								
		Накладные расходы -		161,64		43727				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		131,19				35488		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,45				8238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,89		16203				
		Сметная стоимость				218735				
197	11-110101-1104 РСНБ	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	270,52	1151,86	33,08	311600	8948	21036	0,05	14
	РК 2015 К=12	стяжек		29,94	15,62	8099	4226	60,9	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		77,76		21036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		27,75				7506		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		50,02				13530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,37		26611				
		Сметная стоимость				359247				
198	11-080201-0701 РСНБ	-Армирование бетонной стяжки	0,477197	37500,82	1185,99	17895	566	10031	56,4	27
	РК 2015			36314,83	377,89	17329	180	50,8	0,54	-
		т								
		Накладные расходы -		21020,27		10031				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		18639,90				8895		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2380,37				1136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4681,69		2234				
		Сметная стоимость				30160				
199	21-050301-9911 РСНБ	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,	0,477197	101938,05	-	48645	-	2063	-	-
	РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	ВР-I, d 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4322,17		2063				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4322,17				2063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8500,82		4057				
		Сметная стоимость				54764				
200	11-110101-0901 РСНБ	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из	270,52	185,33	17,18	50134	4648	32371	0,26	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	плит или матов минераловатных или стекловолокнистых		168,14	7,97	45486	2157	60,9	0,01	3
		м2								
		Накладные расходы -		119,66		32371				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		107,26				29015		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,41				3356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,40		6600				
		Сметная стоимость				89105				
201	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	21,6416	19805,04	-	428613	-	18173	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		839,73		18173				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		839,73				18173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1651,58		35743				
		Сметная стоимость				482529				
202	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	270,52	693,51	46,99	187607	12713	67586	0,42	113
				340,69	6,55	92163	1771	60,9	0,01	3
		м2								
		Накладные расходы -		249,84		67586				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		211,47				57206		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,37				10380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,47		20415				
		Сметная стоимость				275608				
203	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	302,9824	215,22	-	65208	-	2765	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		9,13		2765				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,13				2765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,95		5438				
		Сметная стоимость				73411				
204	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270,52	575,94	16,19	155804	4379	43265	0,36	96
				205,59	7,87	55617	2130	60,9	0,01	3
		м2								
		Накладные расходы -		159,93		43265				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		130,00				35168		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,93				8097		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,87		15926				
		Сметная стоимость				214994				
205	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	270,52	374,56	11,03	101326	2983	6936	0,02	5
				10,16	5,21	2750	1409	60,9	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		25,64		6936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		9,36				2532		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,28				4404		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,02		8661				
		Сметная стоимость				116923				
206	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	270,52	2159,64	11,88	584227	3213	65379	0,38	103
				230,79	5,67	62433	1533	60,9	0,01	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		241,68		65379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		144,00				38956		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,67				26423		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,11		51968				
		Сметная стоимость				701574				
		ТИП 180 - 31,19 М2								
207	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4952	20689,79	4,68	51625	12	5631	3,66	9
				2172,98	-	5422	-	60,9	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2256,70		5631				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1323,34				3302		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		933,36				2329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1835,72		4580				
		Сметная стоимость				61836				
208	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 2,3,4,5 ЭТАЖ.	31,19	3092,25	42,82	96447	1335	17810	1,06	33
				674,2	18,74	21028	584	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		571,00		17810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		422,00				13162		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,00				4647		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		293,06		9141				
		Сметная стоимость				123397				
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2								
209	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	156,7956	3160	1027,75	495475	161147	263159	3,44	539
				2132,25	300,52	334327	47120	60,9	0,45	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		1678,36		263159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1481,55				232301		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		196,80				30858		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		387,07		60691				
		Сметная стоимость				819325				
210	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	156,7956	12469,05	-	1955092	-	82896	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		528,69		82896				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		528,69				82896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1039,82		163039				
		Сметная стоимость				2201027				
211	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	2412,24	587,04	15,76	1416083	38021	389912	0,37	883
				207,54	7,87	500637	18989	60,9	0,01	31
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		161,64		389912				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		131,19				316452		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,45				73460		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,89		144480				
		Сметная стоимость				1950474				
212	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	-Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	2412,24	-191,98	-5,51	-463092	-13299	-31263	-0,01	-21
				-4,99	-2,6	-12037	-6280	60,9	-	-5
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		12,96		31263				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4,62				11155		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,34				20108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,39		39548				
		Сметная стоимость				-392280				
213	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	-Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	2412,24	1989,55	11,88	4799262	28650	565586	0,38	921
				230,79	5,67	556719	13674	60,9	0,01	21
		м2 покры								
		Накладные расходы -		234,47		565586				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		144,00				347369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		90,46				218217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		177,92		429188				
		Сметная стоимость				5794036				
		УЗЕЛ К1 - 350 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство	10,5	3160 2132,25	1027,75 300,52	33180 22389	10791 3155	17623 60,9	3,44 0,45	36 5
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		1678,36		17623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1481,55				15556		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		196,80				2066		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		387,07		4064				
		Сметная стоимость				54867				
215	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89	10,5	12469,05 -	- -	130925 -	- -	5551 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		528,69		5551				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		528,69				5551		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1039,82		10918				
		Сметная стоимость				147394				
216	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	350	575,94 205,59	16,19 7,87	201580 71958	5666 2755	55976 60,9	0,36 0,01	125 4
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		159,93		55976				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		130,00				45500		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,93				10476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,87		20605				
		Сметная стоимость				278161				
217	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	350	187,28 5,08	5,51 2,6	65548 1779	1930 911	4487 60,9	0,01 -	3 1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		12,82		4487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4,68				1638		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,14				2849		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,01		5603				
		Сметная стоимость				75638				
218	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	350	950,21 340,69	46,99 6,55	332573 119241	16448 2291	91252 60,9	0,42 0,01	146 3
		м2								
		Накладные расходы -		260,72		91252				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		211,47				74013		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,26				17239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,87		33906				
		Сметная стоимость				457731				
219	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	350	628,26	23,27	219890	8145	55826	0,25	88
				205,56	3,73	71946	1307	60,9	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		159,50		55826				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		127,46				44611		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,04				11215		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,02		22057				
		Сметная стоимость				297773				
220	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	350	4174,64	42,82	1461124	14986	215914	1,06	371
				674,2	18,74	235971	6557	60,9	0,03	10
		м2 покры								
		Накладные расходы -		616,90		215914				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		422,00				147700		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		194,90				68214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		383,32		134163				
		Сметная стоимость				1811201				
221	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	118	1805,06	22,85	212997	2696	29507	0,47	55
				323,84	3,85	38213	454	50,8	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		250,06		29507				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		166,46				19643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		83,59				9864		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		164,41		19400				
		Сметная стоимость				261904				
222	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	118	971,32	53,01	114615	6255	41586	0,74	87
				505,86	38,99	59692	4601	54,8	0,06	7
		м2								
		Накладные расходы -		352,42		41586				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		298,58				35232		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,84				6354		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,90		12496				
		Сметная стоимость				168697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
223	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	3622	219,56 63,85	0,46 0,21	795237 231270	1665 760	181016 60,9	0,09 -	326 1
		м								
		Накладные расходы -		49,98		181016				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		39,01				141307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,96				39709		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,56		78100				
		Сметная стоимость				1054353				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			18547325	415630			4945
			Тенге			3114101	144436			216
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18547325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9956437	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3258537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2718778	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2342378	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2844994	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1974853		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	870141		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1711385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23103704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3258537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23103704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3258537	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
224	11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки ТАМБУРА. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	23,61	7365,31 5213,31	59,36 27,31	173895 123086	1401 645	78053 54,8	7,9 0,04	186 1
		м2								
		Накладные расходы -		3305,92		78053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		2871,86				67805		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		434,06				10248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		853,70		20156				
		Сметная стоимость				272104				
225	21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	2,43183	9761,6 -	- -	23739 -	- -	1007 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I квартала 2016 года м3								
		Накладные расходы -		413,89		1007				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		413,89				1007		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		814,04		1980				
		Сметная стоимость				26725				
226	21-050401-0415 РСНБ РК 2015	-Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014	23,61	637,56	-	15053	-	638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		в ценах I квартала 2016 года м2								
		Накладные расходы -		27,03		638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,03				638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,17		1255				
		Сметная стоимость				16947				
227	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Потолки ТАМБУРА. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	23,61	508,07	17,4	11995	411	5002	0,45	11
				319,61	13,55	7546	320	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		211,86		5002				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		182,57				4311		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,28				691		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,59		1360				
		Сметная стоимость				18357				
228	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	-Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	23,61	346,88	1,65	8190	39	2643	0,26	6
				169,45	0,76	4001	18	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		111,94		2643				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		93,27				2202		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,66				441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,71		867				
		Сметная стоимость				11699				
229	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих	813,47	508,07	17,4	413297	14156	172340	0,45	366
				319,61	13,55	259995	11025	54,8	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2	растворов смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		211,86		172340				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		182,57				148519		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,28				23821		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,59		46851				
		Сметная стоимость				632488				
230	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	690,56	514,4	2,69	355226	1859	141524	0,49	338
				319,34	1,24	220525	859	54,8	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		204,94		141524				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		175,68				121319		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,26				20205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,55		39740				
		Сметная стоимость				536490				
231	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	122,91	61,61	0,43	7573	52	4170	0,09	11
				54,62	0,2	6714	25	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		33,93		4170				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		30,04				3693		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,89				478		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,64		939				
		Сметная стоимость				12683				
232	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	3080,62	971,32	53,01	2992257	163289	1085680	0,74	2280
				505,86	38,99	1558375	120107	54,8	0,06	194
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		352,42		1085680				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		298,58				919808		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,84				165872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,90		326235				
		Сметная стоимость				4404171				
233	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2040,82	384,22	14,89	784129	30387	334899	0,37	755
				247,13	11,62	504349	23720	54,8	0,02	38
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		164,10		334899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		141,80				289382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,30				45517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,87		89522				
		Сметная стоимость				1208550				
234	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	2040,82	432,49 254,17	2,54 1,17	882637 518717	5181 2395	335101 54,8	0,39 -	796 3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		164,20		335101				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		139,93				285569		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,27				49532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,74		97419				
		Сметная стоимость				1315158				
235	11-150205-0102 РСНБ РК 2015	-Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	627,6	1885,23 809,59	27,58 10,23	1183173 508101	17307 6419	344078 54,8	1,17 0,02	734 10
		м2								
		Накладные расходы -		548,24		344078				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		449,26				281957		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,98				62122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,68		122180				
		Сметная стоимость				1649431				
236	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН	1316,43	61,61 54,62	0,43 0,2	81107 71905	562 266	44666 54,8	0,09 -	121 -
		м2								
		Накладные расходы -		33,93		44666				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		30,04				39550		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,89				5116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,64		10062				
		Сметная стоимость				135834				
237	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	246,7	4013,67 1249,01	11,26 5,37	990173 308131	2778 1325	218755 54,8	1,87 0,01	461 2
		м2 повер								
		Накладные расходы -		886,73		218755				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		687,40				169582		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		199,33				49174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		392,03		96714				
		Сметная стоимость				1305643				
238	11-150403-	-Улучшенная окраска стен	52,1	457,03	1,81	23811	94	10228	0,47	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0308 РСНБ РК 2015	колером масляным разбеленным по штукатурке		308,92	0,83	16095	43	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		196,32		10228				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		169,74				8844		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,58				1385		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,27		2723				
		Сметная стоимость				36762				
		2-5 ЭТАЖ								
239	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	2762,24	508,07	17,4	1403402	48070	585202	0,45	1243
				319,61	13,55	882846	37435	54,8	0,02	60
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		211,86		585202				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		182,57				504314		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,28				80887		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,59		159088				
		Сметная стоимость				2147692				
240	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2762,24	514,4	2,69	1420905	7436	566096	0,49	1353
				319,34	1,24	882101	3435	54,8	-	5
		м2								
		Накладные расходы -		204,94		566096				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		175,68				485274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,26				80822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57,55		158960				
		Сметная стоимость				2145961				
241	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	9395,84	971,32	53,01	9126334	498027	3311305	0,74	6953
				505,86	38,99	4753017	366324	54,8	0,06	591
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		352,42		3311305				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		298,58				2805399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,84				505906		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,90		995011				
		Сметная стоимость				13432650				
242	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей	8205,84	384,22	14,89	3152870	122180	1346579	0,37	3036
				247,13	11,62	2027913	95376	54,8	0,02	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2	толщиной до 10 мм								
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		164,10		1346579				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		141,80				1163562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,30				183017		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,87		359956				
		Сметная стоимость				4859405				
243	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	8205,84	432,49	2,54	3548956	20833	1347394	0,39	3200
				254,17	1,17	2085685	9631	54,8	-	14
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		164,20		1347394				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		139,93				1148233		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,27				199161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,74		391708				
		Сметная стоимость				5288058				
244	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону	888,8	4013,67	11,26	3567354	10010	788122	1,87	1662
				1249,01	5,37	1110120	4773	54,8	0,01	8
		м2 повер								
		Накладные расходы -		886,73		788122				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		687,40				610962		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		199,33				177161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		392,03		348438				
		Сметная стоимость				4703915				
		ГАЛТЕЛИ								
245	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Установка галтелей	3622	92,52	0,46	335106	1665	161506	0,09	326
		м		63,85	0,21	231270	760	60,9	-	1
		Накладные расходы -		44,59		161506				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		39,01				141307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,58				20200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,97		39729				
		Сметная стоимость				536341				
246	22-060401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм	3658,22	137,29	-	502237	-	21295	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,82		21295				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,82				21295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,45		41883				
		Сметная стоимость				565414				
		ОТКОСЫ								
247	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	655,72	2022,57	24,82	1326240	16277	514100	1,79	1174
				1209,61	12,77	793166	8373	54,8	0,02	14
		м2								
		Накладные расходы -		784,02		514100				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		669,86				439243		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,16				74856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		224,53		147227				
		Сметная стоимость				1987567				
248	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	655,72	513,04	26,92	336410	17653	140004	0,46	298
				314,98	20,71	206539	13582	54,8	0,03	22
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		213,51		140004				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		183,96				120626		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,55				19378		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,12		38113				
		Сметная стоимость				514528				
249	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	655,72	432,49	2,54	283593	1665	107669	0,39	256
				254,17	1,17	166665	770	54,8	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		164,20		107669				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		139,93				91754		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,27				15915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,74		31301				
		Сметная стоимость				422563				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			32949664	981332			25592
			Тенге			17246861	707626			1138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32949664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14180442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17954488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			541028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11668055	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	9853213		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1814842		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3569418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48187137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17954488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			48187137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26730
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17954488	-		-
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
250	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (ЦОКОЛЯ)	63	774,44	2,78	48790	175	17456	0,61	38
				427,58	-	26937	-	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		277,08		17456				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		234,31				14762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		42,77				2695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84,12		5300				
		Сметная стоимость				71546				
251	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	63	5889,42	17,88	371033	1127	78763	2,55	161
				1743,18	8,27	109820	521	54,8	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		1250,20		78763				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		959,79				60467		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		290,41				18296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		571,17		35984				
		Сметная стоимость				485779				
252	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	185	346,53	0,63	64107	117	26383	0,32	59
				223,94	-	41428	-	54,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		142,61		26383				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		122,72				22703		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,90				3681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,13		7239				
		Сметная стоимость				97730				
253	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	-Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	37	414,76	1,91	15346	71	2554	0,13	5
				89,2	0,84	3300	31	54,8	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		69,02		2554				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		49,34				1826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,68				728		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,70		1432				
		Сметная стоимость				19332				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			499277	1489			263
			Тенге			181486	552			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499277	-	-		-
		Материалы -	Тенге			316302	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182038	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			125156	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	99757		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25399		-
		Сметная прибыль -	Тенге			49955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			674387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182038	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			674387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	182038	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								
254	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков	40,5	2793,66	19,87	113143	805	22777	1,15	47
				768,11	9,04	31108	366	54,8	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		562,38		22777				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		425,88				17248		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		136,51				5529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		268,48		10874				
		Сметная стоимость				146793				
255	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков	40,5	393,97	3,97	15956	161	4154	0,22	9
				148,95	1,37	6032	55	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		102,57		4154				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		82,37				3336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,20				818		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,72		1609				
		Сметная стоимость				21719				
256	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	3,24	12683,4	782,86	41094	2536	21088	14,8	48
				10001,25	356,9	32404	1156	55,3	0,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		6508,70		21088				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		5728,05				18559		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		780,65				2529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1535,37		4975				
		Сметная стоимость				67157				
257	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	3,24	20833,58	-	67501	-	2862	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		883,34		2862				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		883,34				2862		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1737,35		5629				
		Сметная стоимость				75992				
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ								
258	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2536	43979,81	4403,85	11153	1117	5793	42,7	11
				31688,95	720,79	8036	183	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		22844,56		5793				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		20126,45				5104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2718,11				689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5345,95		1356				
		Сметная стоимость				18302				
259	21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2536	125312,37	-	31779	-	1347	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5313,24		1347				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5313,24				1347		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10450,05		2650				
		Сметная стоимость				35777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ								
260	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,9816	33405,65 28884,54	1936,65 245,6	32791 28353	1901 241	19543 60,9	46,6 0,31	46 -
		т								
		Накладные расходы -		19908,84		19543				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17740,26				17414		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2168,59				2129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4265,16		4187				
		Сметная стоимость				56520				
261	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сварная решетка ограждения	0,9816	304399,92 -	- -	298799 -	- -	12669 -	- -	- -
		т								
		Накладные расходы -		12906,56		12669				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12906,56				12669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25384,52		24917				
		Сметная стоимость				336386				
262	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24	504,89 415,95	0,58 0,27	12117 9983	14 7	6220 54,8	0,65 -	16 -
		м2								
		Накладные расходы -		259,17		6220				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		228,09				5474		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,08				746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,12		1467				
		Сметная стоимость				19804				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ								
263	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	3,6741	33405,65 28884,54	1936,65 245,6	122736 106125	7115 902	73147 60,9	46,6 0,31	171 1
		т								
		Накладные расходы -		19908,84		73147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17740,26				65179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2168,59				7968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4265,16		15671				
		Сметная стоимость				211554				
264	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I	-Сварная решетка ограждения	3,6741	304399,92 -	- -	1118396 -	- -	47420 -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		квартала 2016 года								
		Накладные расходы -		12906,56		47420				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12906,56				47420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25384,52		93265				
		Сметная стоимость				1259081				
265	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	69	504,89	0,58	34838	40	17882	0,65	45
				415,95	0,27	28700	19	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		259,17		17882				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		228,09				15738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,08				2144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,12		4218				
		Сметная стоимость				56938				
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								
266	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1195	33405,65	1936,65	3992	231	2379	46,6	6
				28884,54	245,6	3452	29	60,9	0,31	-
		т								
		Накладные расходы -		19908,84		2379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		17740,26				2120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2168,59				259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4265,16		510				
		Сметная стоимость				6881				
267	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Сварная решетка ограждения	0,1195	304399,92	-	36376	-	1542	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12906,56		1542				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12906,56				1542		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25384,52		3033				
		Сметная стоимость				40952				
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ								
268	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Ящик абонентский	50	2277,21	-	113861	-	4828	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		96,55		4828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	96,55				4828		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	189,90		9495				
		Сметная стоимость				128184				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2054531	13921			397
			Тенге			254194	2959			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			113861	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113861	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4828	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			9495	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			128183	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1781152	-	-		-
	Материалы -		Тенге			107365	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	118050	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1552851	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143755	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	65459		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	78296		-
	Сметная прибыль -		Тенге			153993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2078900	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		177
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	118050	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			159519	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12341	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	139102	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			95069	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	84713		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	10356		-
	Сметная прибыль -		Тенге			20367	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			274954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		224
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	139102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2482038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		401
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	257152	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			221148654	7257567			66621
			Тенге			43805254	2295806			3346
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			113861	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113861	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4828	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			9495	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			128183	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191270306	-	-		-
	Материалы -		Тенге			33408351	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43906120	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35401546	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74114688	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33254006	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	24121398		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9132608		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17961945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242486257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66950
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43906120	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29764487	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2194940	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27019840	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2655410	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1336719		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1318691		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2593592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35013489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3016
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2194940	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			277627927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46215983	-		-

Заказчик/Подрядчик
ТОО «СМП-Кызылорда»

Алимкулов Т.М.

Технадзор
ТОО «ДостарСтройГрупп»

Балжанов Д.

Авторскинадзор
ТОО «КызылордаЖобаКурылыс»

Калыркулов К.