Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"

Подрядчик: ТОО "КазСтройСервис НС"

Наименование работ: Средний ремонт внутри-поселковых дорог улиц Карагайская, Абая, Школьная, Целинная, в с.Еленовка Булакского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области

Основание: **Договор №61 от 15.07.2021 Доп.соглашение №7 от 08.09.2021 года**

Акт выполненых работ № 4 от 03.11.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	м2 площади основания	4680	572,87	270,33	2681032	1265144	1112764	647530	3563671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,77	80,33	303124	375944		235109	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	4680	942,64	261,04	4411555	1221667	3006713	546585	5308352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,14	83,34	183175	390031		350212	
3	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 покрытия	4680	511,79	302,16	2395177	1414109	696571	697957	3311614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,79	95,61	284497	447455		218480	
4	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	2340	527,58	174,77	1234537	408962	737591	199079	1534877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			37,60	51,62	87984	120791		101262	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущиъ материалов**	т	2,808	163383,08	2156,15	458780	6054	452725	2867	494255

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1070,68	0	3006		32608	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4680	1840,72	210,79	8614570	986497	7506346	238261	9478147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			26,01	27,38	121727	128138		625309	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	4680	804,66	0,09	3765809	421	3722519	40878	4075589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,16	--	42869			268882	
		Транспортные расходы									
8	412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов /щебень/самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/ 40 км сверх 30-ти учтенных в нормативной базе СН РК/**	т·км	75928,32	23,00	--	1746351	--		--	1869702
					--	--	--	--		123351	
9	412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов /пгс/самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/ 40 км сверх 30-ти учтенных в нормативной базе СН РК/**	т·км	18270,72	23,00	--	420227	--		--	449909
					--	--	--	--		29682	
10	412-102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов /асфальтобетон/самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/ 40 км сверх 30-ти учтенных в нормативной базе СН РК/**	т·км	27331,2	23,00	--	628618	--		--	673020
					--	--	--	--		44402	
11	412-302-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов /битум/автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/ 40 км сверх 30-ти учтенных в нормативной базе СН РК/**	т·км	118,75968	38,00	--	4513	--		--	4832
					--	--	--	--		319	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30763969
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1023376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5302855			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1465366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17235229		
		- Перевозка грузов	Тенге				2799709				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2373157	
		- Сметная прибыль	Тенге							2029616	
		Скидка подрядчика		0,749559066							23059412
		НДС, 12%	тенге								2767129
		Всего с НДС	тенге								25826541,44

Сдал (Подрядчик):
ТОО "КазСтройСервис НС", БИН 140740006854

Директор _____ **Ибраев К.Б.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района"

Руководитель _____ **Жунусов М.М.**