Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Генподрядчик: ТОО "МЕХАНИЗАТОР-К"
Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г. Кызылорда. Водопроводные сети. Строительство сети водоснабжения по улице А. Молдагуловой г. Кызылорда: Реконструкция водопроводной сети по ул. Турмаганбет от ул. Шаменова до ул. Дур Онгар в пос. Гагарина."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		б/н	15.03.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г. Кызылорда. Водопроводные сети. Строительство сети водоснабжения по улице А. Молдагуловой г. Кызылорда: Реконструкция водопроводной сети по ул. Турмаганбет от ул. Шаменова до ул. Дур Онгар в пос. Гагарина.	19 581,300	5 357,143							642,857	6 000,000

Генподрядчик:
Директор ТОО "МЕХАНИЗАТОР-К"
_____ Те Ю.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "SK ORDA CAPITAL"
_____ М. Уткельбаев

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г. Кызылорда. Водопроводные сети. Строительство сети водоснабжения по улице А. Молдагуловой г. Кызылорда: Реконструкция водопроводной сети по ул. Турмаганбет от ул. Шаменова до ул. Дур Онгар в пос. Гагарина.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "МЕХАНИЗАТОР - К"

СУБПОДРЯДЧИК" ТОО "SK ORDA CAPITAL"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ИЮНЬ месяц 2021 г.

Основание: Договор подряда б/н от 15.03.2021 г.

Сметная стоимость	4095,198	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2806,211	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,885	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подключение частных домов до границы									
		Земляные работы									
1	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**400**	**800,93**	**--**	**320372**	**--**	**--**	**230667**	**595122**
					800,93	**--**	**320372**	**--**		**44083**	
2	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**600**	**150,14**	**72,06**	**90084**	**43234**	**--**	**47726**	**148835**
					78,08	**32,39**	**46850**	**19435**		**11025**	
3	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,5**	**275774,38**	**71766,06**	**965210**	**251181**	**3172**	**771396**	**1875534**
					203102,00	**19523,00**	**710857**	**68331**		**138928**	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
4	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**180**	**2704,04**	**1183,49**	**486728**	**213029**	**--**	**390212**	**947095**
					1520,55	**486,71**	**273699**	**87608**		**70155**	
5	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**110**	**1145,11**	**1013,49**	**125962**	**111484**	**--**	**40943**	**180257**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					131,62	213,02	14478	23432		13352	
6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1280**	**167,62**	**126,15**	**214557**	**161469**	--	**107994**	**348355**
					41,48	**36,65**	**53088**	**46906**		**25804**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4095198**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2354283**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1302208**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**451928**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3172**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2555785**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**497236**	
		ИТОГО по АКТУ:	Тенге								**4 095,198**
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								**53,238**
		Итого по главам 1-8	Тенге								**4 148,436**
		Зимнее удорожание 2,07%	Тенге								
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**1 208,707**
		Итого по главам 1-9	Тенге								**5 357,143**
		ВСЕГО договорная сумма без НДС 12%	Тенге								**5 357,143**
		НДС 12%	Тенге								**642,857**
		ИТОГО - Договорная сумма	Тенге								**6 000,000**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "МЕХАНИЗАТОР-К"

Те Ю.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО"SK ORDA CAPITAL"

Уткельбаев М.Н.