Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Генподрядчик: ТОО "МЕХАНИЗАТОР-К"
Субподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г. Кызылорда. Водопроводные сети. Строительство сети водоснабжения по улице А. Молдагуловой г. Кызылорда."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		б/н	15.03.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г. Кызылорда. Водопроводные сети. Строительство сети водоснабжения по улице А. Молдагуловой г. Кызылорда.	15 893,960	14 191,036							1 702,924	15 893,960

Генподрядчик:
Директор ТОО "МЕХАНИЗАТОР-К"
_____ **Те Ю.А.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "SK ORDA CAPITAL"
_____ **М. Уткельбаев**

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Шанхай, Гагарина г. Кызылорда. Водопроводные сети. Строительство сети водоснабжения по улице А. Молдагуловой г. Кызылорда.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "МЕХАНИЗАТОР - К"

СУБПОДРЯДЧИК" ТОО "SK ORDA CAPITAL"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за МАЙ месяц 2021 г.

Основание: Договор подряда б/н от 15.03.2021 г.

Сметная стоимость	12153,922	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4365,313	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,926	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Мокрый грунт									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	533,5046667	164,59	156,15	87808	83305	--	17611	113852
					8,44	37,41	4503	19957		8433	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	125,8508695	1842,46	--	231875	--	--	166950	430730
					1842,46	--	231875	--		31906	
		Сухой грунт									
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	3535,673446	179,55	170,34	634825	602273	--	127322	823119
					9,21	40,81	32552	144283		60972	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2992,009022	33,81	33,81	101165	101165	--	25593	136899
					--	11,88	--	35546		10141	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	748,002255	800,93	--	599096	--	--	431349	1112881
					800,93	--	599096	--		82436	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2992,009022	150,14	72,06	449221	215593	--	237994	742192
					78,08	32,39	233628	96919		54977	
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	455,0177064	199,14	190,55	90614	86704	42	19254	118657
					8,50	50,27	3868	22874		8789	
8	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	200	227,00	--	45400	--		--	49032
					--	--	--	--		3632	
		Монтажные работы									
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	106,7009333	4049,42	154,18	432076	16451	312558	106598	581769
					965,94	43,19	103067	4608		43094	
10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,396	438843,52	145353,64	612626	202914	11799	449794	1147413
					285038,00	40418,66	397913	56424		84994	
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,5728987	1316181,53	495554,69	754039	283903	206076	339957	1181516
					460919,80	138472,60	264060	79331		87520	
12	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2840,38	182,63	17042	1096	2814	13514	33000
					2188,62	86,38	13132	518		2444	
13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1935,78	78,27	13550	548	2291	10861	26364
					1530,20	37,02	10711	259		1953	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	143	1749,42	82,44	250167	11789	--	235340	524348
					1666,98	12,34	238378	1765		38841	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	77	1359,62	890,15	104691	68541	--	53634	170991
					469,48	234,10	36150	18026		12666	
		Пожарный гидрант									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2608,57	174,03	18260	1218	3882	13530	34333
					1880,06	72,26	13160	506		2543	
17	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	7	2644,26	--	18510	--	7173	10316	31132
					1619,52	--	11337	--		2306	
		Колодцы									
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	89,64	19269,43	8871,88	1727312	795275	79849	1152157	3109827
					9506,78	3476,21	852188	311608		230358	
19	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,224	18869,78	1156,92	79706	4887	70587	4817	91285
					1002,01	251,24	4232	1061		6762	
		Подключение частных домов до границы									
		Земляные работы									
20	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4389,16	187,03	177,44	820904	778810	--	164642	1064389
					9,59	42,51	42094	186576		78844	
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	135,75	1842,46	--	250113	--	--	180082	464611
					1842,46	--	250113	--		34416	
22	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3618,93702	33,81	33,81	122362	122362	--	30956	165584
					--	11,88	--	42995		12265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12153924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3342057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3376833			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1023255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						697071		
		- Перевозка грузов	Тенге				45400				
		- Накладные расходы	Тенге							3792271	
		- Сметная прибыль	Тенге							900292	
		ИТОГО по СМЕТЕ:	Тенге								12153,92
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								158,00
		Итого по главам 1-8	Тенге								12311,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание 2,07%	Тенге								1879,107
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								14191,03
		Итого по главам 1-9	Тенге								14191,03
		ВСЕГО договорная сумма без НДС 12%	Тенге								1702,92
		НДС 12%	Тенге								**15893,96**
		ИТОГО - Договорная сумма	Тенге								

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "МЕХАНИЗАТОР-К"

Те Ю.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО"SK ORDA CAPITAL"

Уткельбаев М.Н.