Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2015г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1395	16.08.2012	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с начала строительсва текущий м-ц	2 059 032 109 900 451 427,65	24 426 052,65									2 617 077	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2015 г

№ п/п	Наименование работ	Проектные данные				Выполнение					
						с начала строительства			текущий месяц		
		ед. изм.	объем работ	цена за ед	Стоимость	объем	стоимость, тенге	%	объем	стоимость, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Восстановление оси**	км	1,2600	38 776,190	48 858	1,2600	48 858	100	-	-	-
2	**Подготовительные работы**	тенге			22 241 184		22 241 184			-	
	Срезка растительного грунта	м3	1 584	532,818	843 983	1 584,00	843 983	100	-	-	-
	Разборка бортовых камней	м	5 691	928,836	5 286 004	5 691,00	5 286 004	100	-	-	-
	Разборка подпорной стенки	м3	4,8	14 132,917	67 838	4,8	67 838	100	-	-	-
	Фрезеррование а/б покрытия Н-10 см	м2	16 366,0	645,299	10 560 970	16 366,00	10 560 970	100	-	-	-
	Разборка щебеночного основания	м3	2 407,00	664,039	1 598 341	2 407,00	1 598 341	100	-	-	-
	Разборка щебеночного и а/б основания	м3	178,0	1 495,713	266 237	178,00	266 237	100	-	-	-
	Разборка щебеночного основания и а/б покрытия на трот	м2	4 312,00	186,442	803 939	4 312,00	803 939	100	-	-	-
	Разборка брусчатки и бутового камня	м2	1 981,70	1 188,003	2 354 266	1 981,70	2 354 266	100	-	-	-
	Разборка плит перекрытия	шт	97,00	4 010,031	388 973	97,00	388 973	100	-	-	-
	Демонтаж знаков	шт	48,00	1 471,521	70 633	48,00	70 633	100	-	-	-
3	**Ремонт колодцев**	тенге			16 043 320		16 043 320			-	
	Ремонт колодцев на проезжей части	шт	112,00	139 922,804	15 671 354	112	15 671 354	100	-	-	-
	Ремонт колодцев на тротуарах	шт	33,00	10 005,848	330 193	33	330 193	100	-	-	-
	Ремонт колодцев на газонах	шт	6,0	6 962,167	41 773	6	41 773	100	-	-	-
4	**Вырубка и раскорчевка существующих деревьев**	шт	81,00	9 229,704	747 606	81	747 606	100	-	-	-
5	**Дорожная одежда**	тенге			307 992 860		274 805 088			-	
5.1	Дорожная одежда на основных полосах	тенге			236 198 671		229 157 715			-	
	Земляные работы	м3	31 362	1 311,711	41 137 887	31 362,00	41 137 887	100	-	-	-
	Дренаж мелкого заложения	м	2 178,5	2 397,475	5 222 900	2 178,50	5 222 900	100	-	-	-
	Укладка геотекстиля	м2	16 182	231,705	3 749 453	16 182,0	3 749 453	100	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-20 см	м3	3 199,5	2 918,382	9 337 364	3 199,5	9 337 364	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из ЩОС С-6 Н-20 см	м2	15 679	1 836,262	28 790 754	15 679,0	28 790 754	100	-	-	-
	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС Н-11 см	м2	14 724,5	1 623,240	23 901 403	14 724,5	23 901 403	100	-	-	-
	Устройство покрытия из к/з а/б Марка 1 Н-8 см	м2	14 724,5	2 786,070	41 023 490	14 724,5	41 023 488	100	-	-	-
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	14 936,5	2 221,483	33 181 185	14 936,50	33 181 181	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усиление дорожной одежды ПК8+48,5 - ПК8+68,0	тенге			1 104 666		-			-	
	Устройство выравнивающего слоя из а/б	тн	33	15 102,273	498 375	-	-	-	-	-	-
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	273	2 220,846	606 291	-	-	-	-	-	-
	Установка бортового камня 1 ГП	м	3 191,50	15 274,814	48 749 569	2 802,868	42 813 285	88	0,00	0	(
5.2	Дорожная одежда на правоповоротных съездах	тенге			14 690 758		14 690 758			-	
	Земляные работы	м3	2 614,12	1 359,557	3 554 045	2 614,12	3 554 045	100	-	-	-
	Укладка геотекстиля	м2	1 311,00	231,705	303 765	1 311	303 765	100	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-20 см	м3	266,00	2 918,376	776 288	266,0	776 288	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из ЩОС С-6 Н-20 см	м2	1 270,00	1 656,892	2 104 253	1 270	2 104 253	100	-	-	-
	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС Н-11 см	м2	1 351,00	1 646,879	2 224 933	1 351	2 224 933	100	-	-	-
	Устройство покрытия из к/з а/б Марка 1 Н-8 см	м2	1 129,00	2 851,481	3 219 322	1 129	3 219 322	100	-	-	-
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	1 129,00	2 221,570	2 508 152	1 129,0	2 508 152	100	-	-	-
5.3	Дорожная одежда на площадках для парковки автом	тенге			27 813 598		17 318 569			0	
	Земляные работы	м3	3 271,06	1 046,218	3 422 242	2 126,190	2 224 458	65	-	0	0
	Устройство основания из песка Н-20 см	м3	689,00	431,647	297 405	444,73	191 966	65	-	0	0
	Устройство нижнего слоя основания из ЩОС С-6 Н-20 см	м2	3 476,00	1 575,715	5 477 187	2 273,7	3 582 703	65	-	-	-
	Устройство покрытия из к/з а/б Марка 1 Н-9 см	м2	3 265,00	3 113,221	10 164 668	2 122,0	6 606 255	65	-	-	-
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	3 265,00	2 221,106	7 251 911	2 122,0	4 713 187	65	-	-	-
	Ремонт существующей дорожной одежды на парковках	м2	309,00	3 884,094	1 200 185	-	-	-		-	-
5.4	Дорожная одежда на примыканиях улиц: ул. Желток	тенге			18 524 554		4 929 006			-	
	Земляные работы	м3	1 822,30	1 053,582	1 919 942	1 822,3	1 919 942	100	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-20 см	м3	84,00	2 918,357	245 142	84	245 142	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из ЩОС С-6 Н-20 см	м2	406,00	601,549	244 229	406	244 229	100	-	-	-
	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС Н-11 см	м2	380,00	1 623,245	616 833	380	616 833	100	-	-	-
	Устройство покрытия из к/з а/б Марка 1 Н-8 см	м2	380,00	2 786,053	1 058 700	380	1 058 700	100	-	-	-
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	380,00	2 221,474	844 160	380	844 160	100	-	-	-
	Усиление дорожной одежды на примыкании ул.Бейби	тенге			11 239 561		-			-	
	Устройство выравнивающего слоя из а/б	тн	331,30	15 102,261	5 003 379	-	-	-		-	-
	Устройство покрытия из ЩМА Н-5 см	м2	2 808,00	2 220,863	6 236 182	-	-	-		-	-
	Ремонт существующей дорожной одежды на улицах	м2	568,00	4 147,864	2 355 987	-	-	-		-	-
5.5	Дорожная одежда на съездах	тенге			10 765 279		8 709 040			-	
	Земляные работы	м3	502,00	789,173	396 165	502	396 165	100	-	-	-
	Устройство основания из песка Н-20 см	м3	313,72	348,107	109 208	313,72	109 208	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из ЩОС С-6 Н-20 см	м2	1 278,50	1 593,179	2 036 879	1 278,50	2 036 879	100	-	-	-
	Устройство покрытия из к/з а/б Марка 1 Н-9 см	м2	1 206,50	3 113,223	3 756 104	1 206,50	3 756 104	100	-	-	-
	Устройство покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1 Н-5 см	м2	1 206,50	1 998,080	2 410 684	1 206,50	2 410 684	100	-	-	-
	Ремонт существующей дорожной одежды на съездах	м2	530,50	3 876,040	2 056 239	-	-	-	-	-	-
6	**Дорожные знаки**	**шт**	**238,00**	**34 837,836**	**8 291 405**	**173**	**6 026 946**	**73**	**-**	**-**	**-**
7	**Информационный щит**	**шт**	**4,00**	**3 555 015,000**	**14 220 060**	**3,000**	**10 665 045**	**75**	**-**	**-**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Разметка**	**км**	**4,365**	**1 747 863,688**	**7 629 425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	**Направляющие турникеты**	**м**	**2 122,00**	**32 963,336**	**69 948 199**	**17,4**	**573 562**	**1**	**17,40**	**573 562**	**1**
10	**Тротуары**	**тенге**			**75 059 337**		**61 850 503**			**-**	
	Установка ботового камня БР 100.25.10	м	2 968,00	3 843,915	11 408 739	2 408,7	9 258 953	81	-	-	-
	Земляные работы	м3	2 289	767,335	1 756 430	1 902,81	1 460 093	83	-	-	-
	Дорожная одежда тротуаров	тенге			61 894 168		51 131 457			-	
	- основания из материала от разборки Н-27 см	м2	10 498	875,395	9 189 897	8 672,3	7 591 688	83	-	-	-
	- основание из песка Н-5 см	м2	10 498	420,948	4 419 112	8 675,3	3 651 850	83	-	-	-
	- покрытие из брусчатки	м2	10 498	4 599,463	48 285 159	8 672,3	39 887 919	83	-	-	-
11	**Озеленение**	**тенге**			**3 372 238**		**1 777 168**			**337 865**	
	Газоны	м2	1 429	2 252,431	3 218 724	789	1 777 168	55	150	337 865	10
	Деревья	шт	6	12 138,333	72 830	-	-	-		-	-
	Кустарники	шт	26,0	3 103,231	80 684	-	-	-		-	-
12	**МАФ**	**шт**	**37,00**	**27 030,541**	**1 000 130**	**37**	**992 590**	**100**	**-**	**-**	**-**
13	**Перенос видеокамер**	**тенге**			**1 670 443**		**1 670 443**			**-**	
	Перекресток пр.Сары Аарка - ул. Джангильдина	тенге			834 477		834 477	100		-	-
	Перекресток ул. Бейбитшилик - ул. Джангильдина	тенге			668 132		668 132	100		-	-
	Перекресток ул. Желтоксан - ул. Джангильдина	тенге			167 834		167 834	100		-	-
14	**Светофорная сигнализация**	**тенге**			**118 927 760**		**108 455 053**			**0**	
	Пешеходный переход ПК 1+40	тенге			10 472 707		-	-		0	0
	Перекресток пр.Сары Аарка - ул. Джангильдина	тенге			20 790 128		20 790 128	100		0	0
	Пешеходный переход ПК 6+80	тенге			10 532 925		10 532 925	100		0	0
	Перекресток ул. Желтоксан - ул. Джангильдина	тенге			19 155 153		19 155 153	100		0	0
	Перекресток ул. Ауэзова - ул. Джангильдина	тенге			19 168 889		19 168 889	100		0	0
	Перекресток ул. Бейбитшилик - ул. Джангильдина	тенге			19 111 036		19 111 036	100		0	0
	Перекресток пр. Республики - ул. Джангильдина	тенге			19 696 922		19 696 922	100		-	-
15	**Наружное освещение**	**тенге**			**39 615 006**		**38 639 560**			**1 005 640**	
	Земляные работы	м3	1 386,88	2 846,592	3 947 881	1 386,88	3 947 882	100	-	-	-
	Устройство постели из песка	м3	3 525	275,533	971 254	3 525	971 254	100	-	-	-
	Укладка труб	м	2 570	3 220,332	8 276 254	2 570	8 276 253	100	-	-	-
	Укладка кабеля	м	4 249	1 954,097	8 302 960	3 812	7 449 076	90	509,03	994 694	12
	Установка опор освещения	шт	77	119 682,610	9 215 561	77	9 215 561	100	-	-	-
	Установка светильников	шт	125	30 390,656	3 798 832	121	3 677 270	97	0	0	0
	Установка шкафа АСУ	шт	2	1 813 370,000	3 626 740	2	3 626 740	100	-	-	-
	Вскрытие и восстановление дор одежды	м2	100,5	8 179,821	822 072	100,50	822 072	100	1,340	10 946	1
	Демонтаж опор освещения	шт	40	16 336,300	653 452	40	653 452	100	-	-	-
16	**Наружные сети связи**	**тенге**			**69 755 632**		**59 735 443**			**2 571 502**	
	Земляные работы	м3	1 513,180	1 968,470	2 978 650	1 513,2	2 978 688	100	-	-	-
	Устройство колодцев ККС	шт	37	279 995,405	10 359 830	21	5 879 904	57	-	-	-
	Укладка труб	м	8 029	1 172,794	9 416 365	6 850,40	8 033 641	85	-	-	-
	Демонтаж и установка люков	шт	15	12 036,667	180 550	15	180 550	100	-	-	-
	Демонтаж кронштейнов и консолей	шт	196	741,638	145 361	196,00	145 361	100	74,00	54 881	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Демонтаж колодцев	шт	42	18 150,095	762 304	15	272 252	36	-	-	-
	Устройство колодцев взамен кирпичных	шт	8	71 226,000	569 808	8	569 808	100	2	142 452	25
	Вскрытие и восстановление дор одежды	м2	345,1	5 710,385	1 970 654	345,10	1 970 654	100	241,57	1 379 458	70
	Защита телефонной канализации	м3	597,910	72 539,529	43 372 110	547,3511	39 704 585	92	13,7127	994 711	2
17	**Переходы №1- №12**	**тенге**			**19 963 554**		**19 963 554**			**-**	
	Земляные работы	м3	886,51	1 994,814	1 768 423	886,51	1 768 423	100	-	-	-
	Укладка труб	м	3 790,00	3 418,575	12 956 400	3 790	12 956 400	100	-	-	-
	Устройство колодцев	шт	18,00	259 263,722	4 666 747	18	4 666 747	100	-	-	-
	Устройство дренажных выпусков	м	78,00	7 333,128	571 984	78	571 984	100	-	-	-
18	**Переустройство сетей связи**	**тенге**			**9 744 934**		**9 744 934**			**-**	
	Переустройство кабельных линий связи ГЦТ"Астанателе	м	1 317,00	653,338	860 446	1 317	860 446	100	-	-	-
	Переустройство кабельных линий связи ЦОПС КНБ РК	м	7 326,00	774,725	5 675 633	7 326	5 675 635	100	-	-	-
	Переустройство кабельных линий связи АО "Трансте лек	м	4 130,00	582,588	2 406 090	4 130	2 406 088	100	-	-	-
	Переустройство кабельных линий связи прочих операто	м	990,00	810,874	802 765	990	802 765	100	-	-	-
19	**Наружные сети электроснабжения**	**тенге**			**8 568 363**		**8 140 945**			**254 856**	
19.1	Переустройство КЛ-10 кВ "ТП273-ТП279", 2КЛ-10кВ "ТП273-ТП389", КЛ-10кВ "ТП389-ТП108"	тенгн			4 100 068		4 100 068			-	
	Земляные работы	м3	73,86	2 221,947	164 113	73,86	164 113	100		-	-
	Укладка труб	м	96	11 643,010	1 117 729	96	1 117 729	100		-	-
	Укладка кабеля	м	603	4 673,675	2 818 226	603	2 818 226	100		-	-
19.2	Переустройство КЛ-0,4 кВ "ТП273" - дом №31	тенге			547 025		547 025			-	
	Земляные работы	м3	31,68	2 475,537	78 425	31,68	78 425	100		-	-
	Укладка труб	м	38	4 983,158	189 360	38	189 360	100		-	-
	Укладка кабеля	м	95	2 939,368	279 240	95	279 240	100		-	-
19.3	Переустройство КЛ-10 кВ ТП365-ТП57	тенге			427 449		-			-	
	Земляные работы	м3	9,10	1 561,429	14 209	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб	м	9	17 397,889	156 581	-	-	-	-	-	-
	Укладка кабеля	м	29	8 850,310	256 659	-	-	-	-	-	-
19.4	Переустройство КЛ-10кВ "ТП1008-ТП76", КЛ-10кВ "ТП63-ТП88", КЛ-0,4 кВ "дом №16 - дом №20", КЛ-0,4кВ "дом №20 - дом №29"	тенге			1 987 887		1 987 887			-	
	Земляные работы	м3	65,04	2 635,532	171 415	65,04	171 415	100	-	-	-
	Укладка труб	м	86	8 610,453	740 499	86	740 499	100	-	-	-
	Укладка кабеля	м	326	3 300,531	1 075 973	326	1 075 973	100	-	-	-
19.5	Переустройство КЛ-10кВ ТП67- ТП88	тенге			455 510		455 510			-	
	Земляные работы	м3	18,80	3 530,585	66 375	18,8	66 375	100	-	-	-
	Укладка труб	м	40	6 736,625	269 465	40	269 465	100	-	-	-
	Укладка кабеля	м	32	3 739,688	119 670	32	119 670	100	-	-	-
19.6	Переустройство КЛ-0,4 кВ ТП103 - дом №24	тенге			450 687		450 718			254 856	
	Земляные работы	м3	18,98	1 542,255	29 272	19	29 303	100	-	-	-
	Укладка труб	м	7	15 424,571	107 972	7	107 972	100	-	-	-
	Укладка кабеля	м	107	2 929,374	313 443	107	313 443	100	87	254 856	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.7	Переустройство КЛ-10кВ ТП103-ТП252	тенге			599 737		599 737			-	
	Земляные работы	м3	20,36	1 566,012	31 884	20,36	31 884	100	-	-	-
	Укладка труб	м	6	32 302,667	193 816	6	193 816	100	-	-	-
	Укладка кабеля	м	111	3 369,703	374 037	111	374 037	100	-	-	-
20	**Водопровод В1**	**тенге**			**75 358 374**		**42 931 098**			**3 245 569**	
	Земляные работы	м3	2 454	4 259,413	10 452 600	2 454	10 452 600	100	-	-	-
	Прокол №1 с укладкой труб д-600мм и протаскиванием тр	м	20,50	133 195,415	2 730 506	-	-	-		-	-
	Прокол №2 с укладкой труб д-700мм и протаскиванием т	м	25,00	207 657,760	5 191 444	-	-	-		-	-
	Прокол №3 с укладкой труб д-800мм и протаскиванием т	м	25,80	198 930,465	5 132 406	-	-	-		-	-
	Устройство песчанного основания	м3	108,17	4 296,820	464 787	108,2	464 787	100	-	-	-
	Укладка труб д-50мм	м	3,50	607,714	2 127	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-100мм	м	12,50	1 888,560	23 607	12,5	23 607	100	-	-	-
	Укладка труб д-200мм	м	6,00	6 777,500	40 665	5	33 888	83	5	33 888	83
	Укладка труб д-300мм	м	4,00	10 743,250	42 973	-	-	-	-	-	-
	Укладка труб д-350мм	м	281,20	16 305,327	4 585 058	263,1	4 289 931	94	32,1	523 401	11
	Укладка труб д-450мм	м	163,60	26 513,961	4 337 684	163,6	4 337 684	100	-	-	-
	Укладка труб д-600мм	м	8,90	52 131,798	463 973	-	-	-		-	-
	Промывка трубопроводов	м	551,00	3 510,111	1 934 071	-	-	-		-	-
	Укладка труб д-600 (с протаскиванием)	м	197,70	41 694,699	8 243 042	197,7	8 243 042	100	-	-	-
	Укладка труб д-700 (с протаскиванием)	м	66,60	66 386,502	4 421 341	-	-	-		-	-
	Врезка	врез	15,00	14 986,200	224 793	9	134 876	60	3	44 959	20
	Подвешивание подземных коммуникац	м	555,30	85,964	47 736	555,3	47 736	100	-	-	-
	Устройство колодцев	м3	24,75	110 774,303	2 741 664	24,75	2 741 664	100	-	-	-
	Люк чугунный легкий	шт	1,00	21 703,000	21 703	1	21 703	100	-	-	-
	Люк чугунный тяжелый	шт	8,00	74 588,125	596 705	8	596 705	100	-	-	-
	Арматура										
	Установка задвижек д-50мм	шт	5	21 658,600	108 293	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-80мм	шт	2	25 956,500	51 913	2	51 913	100	2	51 913	100
	Установка задвижек д-100мм	шт	5	31 060,000	155 300	5	155 300	100	4	124 240	80
	Установка задвижек д-150мм	шт	2	44 514,500	89 029	1	44 515	50	1	44 515	50
	Установка задвижек д-200мм	шт	2	80 714,000	161 428	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-250мм	шт	1	137 064,000	137 064	-	-	-		-	-
	Установка задвижек д-300мм	шт	9	88 327,667	794 949	4	353 311	44	4	353 311	44
	Установка задвижек д-400мм	шт	4	347 100,500	1 388 402	2	694 201	50	2	694 201	50
	Приварка фланцев д-50мм	шт	4	8 935,000	35 740	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-80мм	шт	3	8 641,000	25 923	2	17 282	67	2	17 282	67
	Приварка фланцев д-100мм	шт	9	18 169,556	163 526	4	72 678	44	2	36 339	22
	Приварка фланцев д-150мм	шт	3	21 430,333	64 291	1	21 430	33	1	21 430	33
	Приварка фланцев д-200мм	шт	3	17 165,000	51 495	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-250мм	шт	3	54 049,000	162 147	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-300мм	шт	21	187 659,810	3 940 856	24	4 503 835	114	4	750 639	19
	Приварка фланцев д-400мм	шт	8	238 461,625	1 907 693	2	476 923	25	2	476 923	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приварка фланцев д-600мм	шт	3	718 333,333	2 155 000	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-50мм /свободного металлического/	шт	1	2 685,000	2 685	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-200мм /свободного металлического/	шт	1	13 628,000	13 628	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-300мм /свободного металлического/	шт	5	38 172,000	190 860	1	38 172	20	-	-	-
	Приварка фланцев д-400мм /свободного металлического/	шт	2	88 795,000	177 590	-	-	-		-	-
	Приварка фланцев д-600мм /свободного металлического/	шт	1	131 256,000	131 256	-	-	-		-	-
	Установка втулок под фланец	шт	10	40 484,900	404 849	2	80 970	20	-	-	-
	Установка чугунных фасонных частей д. 50-100мм (колено	шт	3,0	7 669,000	23 007	-	-	-		-	-
	(врезной хомут, тройник фланцевый, крестовина, переход фланцевый)	шт	34,0	98 344,235	3 343 704	-	-	-		-	-
	Установка чугунных фасонных частей д. 500-1000мм (колено, тройник фланцевый, переход фланцевый)	шт	3	386 594,667	1 159 784	-	-	-		-	-
	Установка пожарного гидранта	шт	1	189 300,000	189 300	-	-	-		-	-
	Установка стальных фасонных частей д.100-250 мм	тн	0,069	1 040 289,855	71 780	-	-	-		-	-
	Установка стальных фасонных частей д.300-800 мм	тн	0,4949	761 685,189	376 958	-	-	-		-	-
	Приварка глухих фланцев д.250мм	шт	1	21 192,000	21 192	-	-	-		-	-
	Приварка глухих фланцев д.300мм	шт	2	18 100,500	36 201	-	-	-		-	-
	Приварка глухих фланцев д.400мм	шт	3	30 421,333	91 264	-	-	-		-	-
	Установка вантузов	шт	1	124 056,000	124 056	-	-	-		-	-
	Установка патрубков	шт	3	2 402,000	7 206	-	-	-		-	-
	Установка ковера, опорная плита, ключ для задвижек	шт	23	25 094,348	577 170	-	-	-		-	-
	Болты, гайки, шайбы	шт	35	2 640,257	92 409	18	47 525	51	18	47 525	51
	Установка плоской прокладки	шт	30	1 785,900	53 577	14	25 003	47	14	25 003	47
	Установка штурвалов для задвижек	шт	9	3 628,556	32 657	-	-	-		-	-
	Шток телескопический	шт	21	8 832,857	185 490		-	-			-
	Демонтажные работы	тенге			4 959 817		4 959 817	100		-	-
21	**Канализация К1**	**тенге**			**29 363 040**		**27 926 169**			**1 232 407**	
	Земляные работы	м3	1 928	7 256,306	13 990 158	1 928,00	13 990 158	100	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м3	65	4 296,785	279 291	65,00	279 291	100	-	-	-
	Укладка труб д-150мм	м	20,1	2 819,602	56 674	20,1	56 674	100		-	-
	Укладка труб д-200мм	м	8,00	4 318,750	34 550	8	34 550	100	-	-	-
	Укладка труб д-250мм	м	166,40	6 415,343	1 067 513	166,4	1 067 513	100	-	-	-
	Укладка труб д-500мм	м	72,20	14 338,172	1 035 216	72,20	1 035 216	100	47,10	675 328	65
	Укладка труб д-400мм	м	173,10	20 394,934	3 530 363	113	2 304 628	65		-	-
	Подвешивание подземных коммуникац	м	439,8	98,702	43 409	439,80	43 409	100	-	-	-
	Демонтаж и монтаж ограждения	м	1,5	16 876,000	25 314	1,50	25 314	100	-	-	-
	Переход №1 с укладкой труб д-400мм (футляр) с протаск	м	27,10	24 839,336	673 146	27,1	673 146	100	-	-	-
	Переход №2 с укладкой труб д-400мм (футляр) с протаск	м	36,60	24 839,536	909 127	28,1	697 991	77	-	-	-
	Устройство колодцев д-1м	шт	1,00	223 261,000	223 261	1	223 261	100	1	223 261	100
	Устройство колодцев д-1,5м	шт	16,00	333 817,688	5 341 083	16	5 341 083	100	1	333 818	6
	Устройство колодцев д-2м	шт	1,00	510 808,000	510 808	1	510 808	100		-	-
	Люк чугунный легкий	шт	8	21 703,250	173 626	8	173 626	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Люк чугунный тяжелый	шт	10	36 082,400	360 824	10	360 824	100	-	-	-
	Демонтажные работы	тенге			441 670		441 670	100		-	-
	Ремонт колодцев	шт	7	95 286,714	667 007	7	667 007	100	-	-	-
22	**Ливневая канализация К2**	**тенге**			**350 744 222**		**321 857 769**			**1 534 671**	
	Земляные работы	м3	10 893,75	11 390,207	124 082 066	10 893,750	124 082 066	100	-	-	-
	Устройство песчанного основания	м3	376	4 296,819	1 615 604	376,00	1 615 604	100	-	-	-
	Укладка труб д-1200мм с протаскиванием	м	287,00	136 594,889	39 202 733	287,00	39 202 733	100		-	-
	Укладка труб д-900мм	м	13,80	95 169,493	1 313 339	13,8	1 313 339	100		-	-
	Укладка труб д-800мм с протаскиванием	м	824,00	60 257,075	49 651 830	737,60	44 445 620	90	-	-	-
	Укладка труб д-500мм	м	153,70	26 457,528	4 066 522	153,7	4 066 522	100	-	-	-
	Укладка труб д-400мм с протаскиванием	м	106,40	20 813,130	2 214 517	67,80	1 411 130	64	-	-	-
	Укладка труб д-200мм с протаскиванием	м	678,00	11 115,804	7 536 515	604,10	6 715 058	89	-	-	-
	Переход №1 с укладкой труб д-1400мм (футляр) с протас	м	42,30	277 779,811	11 750 086	42,3	11 750 086	100		-	-
	Переход №2 с укладкой труб д-1200мм (футляр) с протас	м	31,90	205 900,157	6 568 215	31,9	6 568 215	100	-	-	-
	Укладка футляров д-480мм (футляр)	м	194,90	43 199,179	8 419 520	118,00	5 097 504	61	24,90	1 075 660	13
	Укладка футляров д-720мм (футляр)	м	16,60	73 479,096	1 219 753	16,60	1 219 753	100	-	-	0
	Укладка футляров д-1200мм (футляр)	м	194,20	141 129,150	27 407 281	194,2000	27 407 281	100	-	-	-
	Укладка футляров д-1600мм (футляр)	м	57,90	195 445,009	11 316 266	-	-	-		-	-
	Подвешивание подземных коммуникац	м	1 120,00	275,258	308 289	1 120	308 289	100	-	-	-
	Устройство колодцев д-1м	шт	8,00	238 658,875	1 909 271	2	477 318	25	1	238 659	13
	Устройство колодцев д-1,5м	шт	28,00	355 793,321	9 962 213	28,00	9 962 213	100	-	-	-
	Устройство колодцев д-2м	шт	19,00	490 886,895	9 326 851	19	9 326 851	100	-	-	-
	Устройство дождеприемных колодцев д-1м	шт	104,00	72 881,837	7 579 711	96	6 996 657	92	2	145 764	2
	Устройство прямоугольных колодцев КГ-1	м3	17,15	100 380,758	1 721 530	17,15	1 721 530	100		-	-
	Установка колена д-800мм	тн	0,9771	761 689,694	744 247	0,9771	744 247	100		-	-
	Установка задвижки д-1000мм	шт	1,00	3 341 498,000	3 341 498	1	3 341 498	100		-	-
	Приварка фланцев д-1200мм	шт	2,00	179 312,000	358 624	2	358 624	100		-	-
	Устройство прямоугольных колодцев	м3	25,20	48 390,000	1 219 428	-	-	-		-	-
	Дождеприемник большой	шт	104,00	57 624,067	5 992 903	44	2 535 459	42		-	-
	Люк чугунный тяжелый	шт	54,00	74 588,167	4 027 761	49	3 654 821	91	1	74 588	2
	Люк чугунный легкий	шт	5,00	21 703,200	108 516	-	-	-		-	-
	Камера монолитная	м3	4,30	56 693,488	243 782	-	-	-		-	-
	Демонтажные работы	тенге			7 535 351		7 535 351	100		-	-
23	**Канализационная насосная станция К2**	**тенге**			**108 960 918**		**108 960 918**			**-**	
	Земляные работы	м3	150,16	5 153,723	773 883	150,16	773 883	100		-	-
	Основание	м2	20,42	7 719,931	157 641	20,42	157 641	100		-	-
	Устройство днища опускного колодца (ПМ2)	м3	8,17	58 524,847	478 148	8,17	478 148	100		-	-
	Устройство стен и ножа опускного колодца (СТм1)	м3	40,15	118 250,436	4 747 755	40,15	4 747 755	100		-	-
	Устройство стен опускного колодца (СТм2)	м3	2,60	123 201,154	320 323	2,60	320 323	100		-	-
	Перекрытие Пм-4 на отм.-7,00	м3	0,56	69 530,357	38 937	0,56	38 937	100		-	-
	Перекрытие Пм-3 на отм.-6,300	м3	0,13	76 076,923	9 890	0,13	9 890	100		-	-
	Перекрытие Пм-1 на отм.-0,00	м3	4,70	102 960,851	483 916	4,70	483 916	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Площадки и стремянки (КЖ10)	тн	1,3013	554 972,720	722 186	1,3013	722 186	100		-	-
	Люк ЛМ-1, решетка МР-1	тн	0,3622	508 522,916	184 187	0,36220	184 187	100		-	-
	Отмостка	м3	1,27	33 419,685	42 443	1,27	42 443	100		-	-
	Технологическое оборудование /КНС-К2/	тенге			100 479 251		100 479 251	100		-	-
	Наружные сети электроснабжения проектируемой	м	48,0	10 882,458	522 358	48	522 358	100		-	-
24	**Тепловые сети**	**тенге**			**762 035 302**		**762 035 302**			**13 669 981**	
24.1	Строительные работы	тенге			171 117 339		171 117 339			323 391	
	Демонтаж	тн	54,30	366 120,958	19 880 368	54,30	19 880 368	100	-	-	-
	Восстановление	м2	403,00	3 336,191	1 344 485	403	1 344 485	100	-	-	-
	Земляные работы	м3	9 037,00	1 219,266	11 018 511	9 037,00	11 018 511	100	-	-	-
	Опора ОС-1, ОС-2, ОС-3,ОС-4, ОС-5	шт	5,00	68 491,800	342 459	5	342 459	100	-	-	-
	Разрузочные плиты	шт	343,00	86 091,099	29 529 247	343	29 529 247	100	-	-	-
	Канал КЛ-1	м	37,00	202 315,486	7 485 673	37	7 485 673	100	-	-	-
	Канал КЛ-2	м	18,00	75 414,056	1 357 453	18	1 357 453	100	-	-	-
	Канал КЛ-3	м	37,90	220 248,338	8 347 412	37,9	8 347 412	100	-	-	-
	Канал КЛ-4	м	42,00	192 258,595	8 074 861	42	8 074 861	100	-	-	-
	Канал КЛ-5	м	6,60	87 720,000	578 952	6,6	578 952	100	-	-	-
	Канал КЛ-6	м	35,70	120 685,014	4 308 455	35,7	4 308 455	100	-	-	-
	Канал КЛ-7	м	75,10	215 106,684	16 154 512	75,10	16 154 512	100	-	-	-
	Канал КЛ-8	м	16,60	213 039,699	3 536 459	16,60	3 536 459	100		-	-
	Канал КЛ-9	м	18,30	253 496,011	4 638 977	18,30	4 638 977	100		-	-
	Канал КЛ-10	м	20,80	90 900,192	1 890 724	20,80	1 890 724	100		-	-
	Канал КЛ-11	м	16,30	261 833,497	4 267 886	16,30	4 267 886	100		-	-
	Канал КЛ-12	м	5,71	175 287,215	1 000 890	5,71	1 000 890	100		-	-
	Канал КЛ-13	м	102,30	222 713,988	22 783 641	102,30	22 783 641	100		-	-
	Деформационный шов ДШ	м	12,00	16 573,917	198 887	12,00	198 887	100		-	-
	Канал КЛ-14	м	25,20	72 418,056	1 824 935	25,20	1 824 935	100		-	-
	Канал КЛ-15	м	46,10	201 711,931	9 298 920	46,08	9 298 920	100		-	-
	Канал КЛ-16	м	20,00	75 760,850	1 515 217	20	1 515 217	100		-	-
	Канал КЛ-17	м	3,50	124 869,714	437 044	3,5	437 044	100	-	-	-
	Узел прохода КЛ-4	шт	1,00	35 662,000	35 662	1	35 662	100	1	35 662	100
	Деформационный шов ДШ	м	6,02	16 574,419	99 778	6,02	99 778	100	6,02	99 778	100
	Канал КЛ-18	м	1,40	152 125,000	212 975	1,4	212 975	100	-	-	-
	Узел прохода КЛ-3	шт	1,00	44 419,000	44 419	1	44 419	100	1	44 419	100
	Деформационный шов ДШ	м	8,66	16 574,134	143 532	8,66	143 532	100	8,66	143 532	100
	Дренажный колодец ДК-1	шт	1,00	595 192,000	595 192	1	595 192	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-2	шт	1,00	339 990,000	339 990	1	339 990	100	-	-	-
	Дренажный колодец ДК-3	шт	1,00	313 488,000	313 488	1	313 488	100	-	-	-
	Дренажный колодец ДК-4	шт	1,00	354 916,000	354 916	1	354 916	100	-	-	-
	Дренажный колодец ДК-5	шт	1,00	328 067,000	328 067	1	328 067	100	-	-	-
	Дренажный колодец ДК-6	шт	1,00	358 971,000	358 971	1	358 971	100	-	-	-
	Дренажный колодец ДК-7	шт	1,00	315 147,000	315 147	1	315 147	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дренажный колодец ДК-8	шт	1,00	366 901,000	366 901	1	366 901	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-9	шт	1,00	334 082,000	334 082	1	334 082	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-10	шт	1,00	336 061,000	336 061	1	336 061	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-11	шт	1,00	473 654,000	473 654	1	473 654	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-12	шт	1,00	392 124,000	392 124	1	392 124	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-13	шт	1,00	303 156,000	303 156	1	303 156	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-14	шт	1,00	334 082,000	334 082	1	334 082	100		-	-
	Колодец управления КУ-1м	шт	31,00	73 345,161	2 273 700	31	2 273 700	100	-	-	-
	Колодец управления КУ-2м	шт	8,00	145 592,375	1 164 739	8	1 164 739	100	-	-	-
	Колодец управления КУ-3м	шт	6,00	60 008,000	360 048	6	360 048	100		-	-
	Колодец управления КУ-4м	шт	6,00	55 612,167	333 673	6	333 673	100		-	-
	Колодец управления КУ-5м	шт	6,00	70 539,667	423 238	6	423 238	100		-	-
	Колодец управления КУ-6м	шт	2,00	56 163,500	112 327	2	112 327	100		-	-
	Надземный терминал для контроля изоляции	шт	2,00	475 724,500	951 449	2	951 449	100		0	0
24.2	Трубопроводы и тепловая изоляция	тенге			499 464 770		499 464 770			13 346 590	
	Прокладка труб д-720мм с протаскиванием	м	1 782,10	145 586,880	259 450 379	1 782,10	259 450 379	100	-	-	-
	Прокладка труб д-426мм	м	13,00	63 169,231	821 200	13	821 200	100		-	-
	Прокладка трубд-273мм	м	99,60	31 381,496	3 125 597	99,6	3 125 597	100	-	-	-
	Прокладка труб д-219мм	м	78,60	24 980,293	1 963 451	78,6	1 963 451	100	-	-	-
	Прокладка труб д-159мм	м	191,20	13 503,944	2 581 954	191,2	2 581 954	100	-	-	-
	Прокладка труб д-108мм	м	67,50	9 455,659	638 257	67,5	638 257	100	-	-	-
	Прокладка труб д-89мм	м	23,00	7 943,870	182 709	23,0	182 709	100	-	-	-
	Дренаж	м	44,40	6 929,482	307 669	44,4	307 669	100	-	-	-
	Укладка труб д-1200мм (футляр)	м	48,20	94 815,913	4 570 127	48,2	4 570 127	100	-	-	-
	Детали трубопроводов в ППУ - изоляции	шт	305,00	297 779,361	90 822 705	305	90 822 705	100	-	-	-
	Защита электрического кабеля	м	63,20	1 502,801	94 977	63,2	94 977	100	-	-	-
	Установка крана шарового д-720мм	шт	2	13 346 590,00	26 693 180	2	26 693 180	100	1	13 346 590	50
	Установка крана шарового д-426мм	шт	2	9 169 734,000	18 339 468	2	18 339 468	100		-	-
	Установка крана шарового д-273мм	шт	4	2 038 399,500	8 153 598	4	8 153 598	100	-	-	-
	Установка крана шарового д-219мм	шт	12	845 126,333	10 141 516	12	10 141 516	100	-	-	-
	Установка крана шарового д-159мм	шт	8	307 229,500	2 457 836	8	2 457 836	100	-	-	-
	Установка крана шарового д-108мм	шт	16	175 164,563	2 802 633	16	2 802 633	100	-	-	-
	Установка крана шарового д-89мм	шт	10	135 292,200	1 352 922	10	1 352 922	100	-	-	-
	Установка крана шарового д-45-57мм	шт	18	84 423,000	1 519 614	18	1 519 614	100	-	-	-
	Торцевой ключ	шт	3	24 747,000	74 241	3	74 241	100	-	-	-
	Изоляция стыков	шт	625,00	90 033,784	56 271 115	625,0	56 271 115	100	-	-	-
	Надземная прокладка переходы	шт	2,00	355 575,500	711 151	2	711 151	100	-	-	-
	Трубы и детали по серии 5.903-13, выпуск 1	м	11,70	98 320,427	1 150 349	11,7	1 150 349	100	-	-	-
	Присоединение трубопроводов	шт	38,00	25 647,395	974 601	38	974 601	100	-	-	-
	Демонтаж трубопроводов	м	2 678,60	1 591,698	4 263 521	2 678,60	4 263 521	100	-	-	-
24.3	Оперативно-дистанционный контроль	тенге			3 705 433		3 705 433	100		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.4	Строительные работы правоповоротного съезда пр. Женис -ул. Джангильдина	тенге			9 271 393		9 271 393			-	
	Земляные работы	м3	1 008,00	1 341,564	1 352 297	1 008,00	1 352 297	100		-	-
	Разрузочные плиты	шт	4,00	81 289,000	325 156	4,00	325 156	100		-	-
	Канал КЛ-1	м	18,60	200 115,376	3 722 146	18,60	3 722 146	100		-	-
	Канал КЛ-2	м	13,30	206 062,406	2 740 630	13,30	2 740 630	100		-	-
	Дренажный колодец ДК-1	шт	1,00	626 891,000	626 891	1,00	626 891	100		-	-
	Колодец управления КУ-1м	шт	6,00	73 345,500	440 073	6,00	440 073	100		-	-
	Надземный терминал для контроля изоляции	шт	2,00	32 100,000	64 200	2,00	64 200	100		-	-
24.5	Трубопроводы и тепловая изоляция	тенге			78 144 944		78 144 944			-	
	Прокладка труб д-720мм	м	126,40	145 474,462	18 387 972	126,40	18 387 972	100		-	-
	Защита электрического кабеля	м	6,10	1 510,492	9 214	6,10	9 214	100		-	-
	Детали трубопроводов в ППУ - изоляции	шт	33,00	418 702,000	13 817 166	33	13 817 166	100		-	-
	Установка крана шарового д-720мм	комп	2,00	18 224 164,50	36 448 329	2	36 448 329	100		-	-
	Установка крана шарового д-219 мм	комп	2,00	1 337 006,500	2 674 013	2	2 674 013	100		-	-
	Торцевой ключ	шт	3,00	24 026,333	72 079	3	72 079	100		-	-
	Изоляция стыков	шт	42,00	157 784,429	6 626 946	42	6 626 946	100		-	-
	Трубы и детали по серии 5.903-13, выпуск 1, ч.1,2	тн	0,1434	761 680,614	109 225	0,1434	109 225	100	-	-	-
24.6	Оперативно-дистанционный контроль	тенге			331 423		331 423	100		-	-
	ВСЕГО по объекту:	тенге			**2 121 302 170**		**1 905 833 058**			**24 426 052,65**	

Заказчик:

Генподрядчик:

Тех руководитель Ситмаганбетов Б.Д.

ТОО "ПИИ "Каздорпроект" работы выполнены в соответствии с проектом и согласованными изменениями
ГИП
23 февраля 2016 г.