Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1395	16.08.2012	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв смет ных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования							
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с начала строительсва текущий м-ц	2 070 183 137 11 151 028	11 151 028									1 194 753	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Восстановление видеокамеры №1154 пр.Республики-Джангильдина. Дополнительные работы (по протоколу №2)										
		Демонтажные работы								
1	Ц0110-669-7к=0,4	Демонтаж видеокамеры	1	705,96	2,16	706	2	633	4,14	4
		компл		703,80	--	704	--	90	--	--
2	Ц0111-1-5к=0,4	Демонтаж крепления в/камеры	1	119,13	22,87	119	23	88	0,46	--
		шт		96,26	1,03	96	1	90	0,01	--
3	Ц0108-573-4к=0,4	Демонтаж шкафа СВН	1	165,14	48,30	165	48	120	0,92	1
		шт		116,84	9,34	117	9	95	0,05	--
4	Ц0108-526-1к=0,4	Демонтаж автоматов, блока питания	3	110,49	6,07	331	18	301	0,46	1
		шт		104,42	1,06	313	3	95	0,01	--
5	Е0133-204-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж стальной опоры СТ-11	1	2838,92	1474,28	2839	1474	1961	8,28	8
		опора		1364,65	503,13	1365	503	105	1,88	2
6	С2004-29	Автовышка	2	1837,70	1837,70	3675	3675	611	--	--
		маш-ч		--	305,33	--	611	100	1,77	4
		Строительно-монтажные работы								
7	Е0101-165-7	Копание котлована глубиной до 1,5 м вручную без креплений для фундамента в грунтах 3 группы	2,3	447,64	--	1030	--	1163	2,85	7
		м3		447,64	--	1030	--	113	--	--
8	Е0101-166-3	Засыпка вручную пазух котлованов	0,2	192,26	--	38	--	43	1,39	--
		м3		192,26	--	38	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	2,1	114,82	--	241	--	272	0,71	1
		м3		114,82	--	241	--	113	--	--
10	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3,675	119,02	119,02	437	437	87	--	--
		т		--	23,80	--	87	100	0,50	2
11	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	2	9781,30	113,07	19563	226	1769	5,07	10
		м3		799,54	42,72	1599	85	105	0,21	--
12	Е0106-11-10	Армирование фундамента (обвязка сваркой фундаментный стакан арматурой д10мм)	0,006	5571,68	376,43	33	2	15	13,34	--
		1т		2173,50	142,31	13	1	105	0,69	--
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,006	53000,00	--	318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 /с установкой фундаментного стакана и щебеночной подготовки/	1	5210,10	2106,11	5210	2106	3143	13,80	14
		опора		2274,41	718,76	2274	719	105	2,69	3
15	Спрайс ТОО "СМЭУ Астана"	Фундаментный стакан СТ-11	1	16153,84	--	16154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка труб и кабеля питания в траншее								
16	Е0101-162-3 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м,/ без крепления с вертикальными стенками/(под трубу и кабель)	3,2	442,98	--	1418	--	1602	2,56	8
		м3		442,98	--	1418	--	113	--	--
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания Н=0,2м под трубопроводы	0,6	1280,53	175,40	768	105	189	1,17	1
		м3		176,73	65,72	106	39	130	0,32	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	2,6	154,22	--	401	--	453	1,12	3
		м3		154,22	--	401	--	113	--	--
19	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	5	29,50	--	147	--	167	0,19	1
		м2		29,50	--	147	--	113	--	--
20	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	0,6	114,82	--	69	--	78	0,71	--
		м3		114,82	--	69	--	113	--	--
21	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1,05	119,02	119,02	125	125	25	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	23,80	--	25	100	0,50	1
22	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д.63мм	0,01	24721,88	--	247	--	263	152,95	2
		кан.-км		23908,50	--	239	--	110	--	--
23	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	163,00	--	1630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-141-1	Кабель АВБбШв 4х10, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10	29,73	3,57	297	36	214	0,13	1
		м		21,97	0,57	220	6	95	--	--
25	С151601-542 Изм.	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	109965,00	--	1100	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-897-3	Маркировка кабеля	1	562,40	194,35	562	194	452	2,30	2
		кабель		364,55	46,57	365	47	110	0,27	--
		Монтажные работы								
27	Ц0108-573-4	Монтаж шкафа СВН(ранее демонтированного)	1	567,85	120,75	568	121	300	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--
28	Ц0108-526-1	Монтаж автоматов, блока питания (ранее демонтированного)	3	296,23	15,18	889	46	752	1,15	3
		шт		261,05	2,64	783	8	95	0,02	--
29	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	71,81	6,21	72	6	62	--	--
		шт		62,10	2,65	62	3	95	0,02	--
30	Спрайс	Счетчик Меркурий 203.2Т GBO	1	10753,03	--	10753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0111-1-5	Монтаж крепления видеокамеры на опору	1	679,36	57,18	679	57	219	1,15	1
		шт		240,64	2,59	241	3	90	0,02	--
32	Ц0110-669-7	Монтаж видеокамеры (ранее демонтированной)	1	1805,11	5,41	1805	5	1584	10,35	10
		компл		1759,50	--	1760	--	90	--	--
33	Ц0108-411-1	Труба гофра д25 по опоре	1,5	65,09	8,97	98	13	81	0,33	1
		м		56,12	0,57	84	1	95	--	--
34	Спрайс	Гофра морозостойкая д.25мм	1,5	115,21	--	173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-148-1	Кабель АВБбШВ 4х10 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(в существующих коммуникациях)	23	30,97	2,42	712	56	508	0,12	3
		м		22,66	0,58	521	13	95	--	--
36	Ц0108-148-1	Кабель АВБбШВ 4х10 в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(в опоре)	2	30,97	2,42	62	5	44	0,12	--
		м		22,66	0,58	45	1	95	--	--
37	С151601-542 Изм.	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,025	109965,00	--	2749	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-148-1	Кабели RG 6U (1,5м),FTP PE (1,5м),ПВС 3х1,5 (1,5м) в проложенных трубах(гофре), масса 1 м до 1 кг	4,5	30,97	2,42	139	11	99	0,12	1
		м		22,66	0,58	102	3	95	--	--
39	Ц0108-148-1	Кабель RG 6U (10,5м),FTP PE (10,5м),ПВС 3х1,5 (10,5), прокладываемый в опоре, масса 1 м до 1 кг	31,5	30,97	2,42	976	76	695	0,12	4
		м		22,66	0,58	714	18	95	--	--
40	Спрайс	Кабель FTP 4x2xAWG 24/1 PE Cat 5e	12	126,56	--	1519	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Спрайс	Кабель RG-6 U	12	42,23	--	507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,012	25100,00	--	301	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-52-7	Кроссировка кабелей в коробке для видеокамеры	3	36,79	--	110	--	93	0,12	--
		шт		34,39	--	103	--	90	--	--
44	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	3	40,59	1,04	122	3	83	0,17	1
		жил		28,75	0,23	86	1	95	--	--
45	Ц0110-140-10	Электрическая проверка и настройка оборудования видеокамеры	1	1667,80	--	1668	--	1490	8,05	8
		компл		1656,00	--	1656	--	90	--	--
		Заземление								
46	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по конструкциям из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	41,29	4,03	248	24	215	0,21	1
		м		37,26	0,46	224	3	95	--	--
47	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	196,19	24,84	589	75	498	1,04	3
		шт		171,35	3,34	514	10	95	0,02	--
48	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03393	57972,00	--	1967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,008736	49389,00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	--
		м		74,29	0,35	74	--	95	--	--
51	С151602-22	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 1х10 мм2	0,001	62300,00	--	62	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	С2004-29	Автовышка	3	1837,70	1837,70	5513	5513	916	--	--
		маш-ч		--	305,33	--	916	100	1,77	5
53	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка работоспособности видеокамеры	1	10499,71	--	10500	--	9450	32,00	32
		шт		10499,71	--	10500	--	90	--	--
		Прокладка кабеля ВОЛС								
54	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,56	447,64	--	1146	--	1295	2,85	7
		м3		447,64	--	1146	--	113	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,08	154,22	--	321	--	362	1,12	2
		м3		154,22	--	321	--	113	--	--
56	Е01031-А7-1	Погрузка грунта	0,864	34,50	34,50	30	30	21	--	--
		т		--	24,15	--	21	100	0,51	--
57	Е01031-А7-2	Разгрузка грунта	0,864	26,34	26,34	23	23	16	--	--
		т		--	18,43	--	16	100	0,39	--
58	Е010332-А15-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 15 км	0,864	119,79	119,79	103	103	21	--	--
		т		--	23,96	--	21	100	0,50	--
59	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей под 1-отв. канализацию (песком)	0,48	140,51	--	67	--	76	1,02	--
		м3		140,51	--	67	--	113	--	--
60	С143008-92	Песок природный	0,528	844,00	--	446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0134-103-1 т.ч. п-3.7 К=1,2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий в близи действующих кабелей с подстилающим слоем из песка	0,008	29503,58	--	236	--	252	183,54	1
		кан.-км		28690,20	--	230	--	110	--	--
62	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8	163,00	--	1304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	190,15	--	190	--	166	0,90	1
		канал		150,86	--	151	--	110	--	--
64	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	1	4678,87	4094,60	4679	4095	1008	2,42	2
		кабель		584,27	332,16	584	332	110	1,93	2
65	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3 К=1,3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода без п/э трубки	350	98,55	36,59	34494	12808	26990	0,28	99
		м кабеля		60,80	9,30	21281	3256	110	0,05	19
66	С151606-1754 Изм. и доп. вып.	Кабель связи оптический подземный ОКЛ-0,22-4п	0,35	102929,00	--	36025	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002,	Монтаж разветв. муфт сущ.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4	1	19905,50	16769,79	19906	16770	4598	10,63	11
		муфта		2570,78	1608,82	2571	1609	110	9,33	9
68	Ц0110-929-1 Изм.	Монтаж пигтейла SC/APC L=1,5 м	1,5	8,29	--	12	--	14	0,05	--
		м кабеля		8,29	--	12	--	110	--	--
69	СпрайсТОО "АТСком"	Пигтейл	1	296,76	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=0,9	Измерение затухания на проложенной строительной длине, число волокон 4	1	2961,83	2586,23	2962	2586	644	1,55	2
		участок		375,60	209,80	376	210	110	1,22	1
71	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 К=2	Измерение затухания в 2-х направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	1	6581,84	5747,17	6582	5747	1431	3,45	3
		участок		834,67	466,22	835	466	110	2,70	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**209747**	**56648**			**266**
			Тенге			**56088**	**9070**			**53**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**143625**				
		Материалы -	Тенге			**2080**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**51259**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52734**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7910**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11782**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**208141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**260**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59169**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**60349**				
		Материалы -	Тенге			**2094**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12031**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**18870**				
		Местные материалы -	Тенге			**17548**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13006**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1951**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4401				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				13982			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2839				
	Всего заработная плата -		Тенге				1868			
		Накладные расходы -	Тенге			1961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				294			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5088				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2162			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2934				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2934				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3110				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			294095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				75313			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			297 624				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			4 167				
		Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			6 875				
		Итого	Тенге			308 666				
		итого в текущих ценах	Тенге			789 388				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			15 788				
		итого	Тенге			805 176				
		НДС 12%	Тенге			96 621				
		Итого	Тенге			901 797				

Заказчик:

Генподрядчик: "КазГерСтрой"

Механическое сопровождение

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружное освещение (от ТП-103). Переход №7 (монтаж ж/б колодца KN-10/1)										
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	19,4	48,40	46,15	939	895	376	0,02	--
		м3		2,26	17,72	44	344	97	0,07	1
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	0,6	325,40	--	195	--	221	2,09	1
		м3		325,40	--	195	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	17,135933	7,85	7,85	135	135	36	--	--
		м3		--	2,15	--	37	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	7,3439712	140,51	--	1032	--	1166	1,02	7
		м3		140,51	--	1032	--	113	--	--
5	С143008-92	Песок природный	26,927894	844,00	--	22727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,135933	24,78	5,19	425	89	326	0,12	2
		м3		19,58	--	336	--	97	--	--
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	15	42,19	31,97	633	480	257	0,07	1
		м		10,12	7,93	152	119	95	0,05	1
8	С143008-92	Песок природный	4,95	844,00	--	4178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,015	24721,88	--	371	--	394	152,95	2
		кан.-км		23908,50	--	359	--	110	--	--
10	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15	982,00	--	14730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	15	42,90	3,68	644	55	483	0,17	3
		м		33,12	0,81	497	12	95	--	--
12	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	60	31,00	4,60	1860	276	1311	0,14	8
		м		22,20	0,81	1332	48	95	--	--
13	С151601-495 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х35 мм2	0,075	269408,00	--	20206	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Переход №7 (монтаж ж/б колодца)								
14	Е0101-12-14 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	17,072	40,01	37,63	683	642	211	0,02	--
		м3		2,39	10,35	41	177	97	0,04	1
15	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 К=0,8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,528	325,40	--	172	--	194	2,09	1
		м3		325,40	--	172	--	113	--	--
16	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)	9,81	140,51	--	1378	--	1558	1,02	10
		м3		140,51	--	1378	--	113	--	--
17	С143008-92	Песок природный	10,791	844,00	--	9108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,81	24,78	5,19	243	51	186	0,12	1
		м3		19,58	--	192	--	97	--	--
19	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,71	2402,97	116,02	1706	82	156	0,98	1
		м3		142,31	43,99	101	31	118	0,21	--
20	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,1	39200,48	2420,47	82321	5083	9374	15,99	34
		м3		2716,88	717,00	5705	1506	130	2,85	6
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	70,00	--	147	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	200,00	--	420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500,00	--	11500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-774	Скобы	8,16	129,00	--	1053	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			176803	7788			72
			Тенге			11535	2274			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39019				
		Материалы -	Тенге			345				
		Всего заработная плата -	Тенге				2160			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31706				
		Ресурсы на опробование -	Тенге			4178				
		Накладные расходы -	Тенге			2052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2464				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			43535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2467			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123054				
		Материалы -	Тенге			18906				
		Всего заработная плата -	Тенге				11649			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1053				
		Местные материалы -	Тенге			86563				
		Накладные расходы -	Тенге			14198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				13778			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14730				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15614				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			204636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16246			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			207 092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			2 899				
		Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			4 784				
		Итого	Тенге			214 775				
		итого в текущих ценах	Тенге			549 270				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			10 985				
		итого	Тенге			560 255				
		НДС 12%	Тенге			67 231				
		Итого	Тенге			627 486				

Заказчик:

Генподрядчик:

Технологическое сопровождение

Сеитмагамбетов Б.Ж.

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ливневая канализация. Дополнительные работы (по протоколу №2)										
1	**Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм**	**0,1115**	**409496,16**	**223287,37**	**45659**	**24897**	**34754**	**1056,85**	**118**
		км		**180192,93**	**59569,57**	**20092**	**6642**	**130**	**233,53**	**26**
2	**С Прайс ТОО Степногорсий трубный завод "Арыстан"**	**Труба полиэтиленовая двухслойная безнапорная диам. 800 мм /цена проекта/**	**112,615**	**16993,27**	**--**	**1913698**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Бытовая канализация (доп. работы по перекрестку ул. Джангильдина и Бейбитшилик)										
3	**С143008-92**	**Песок природный**	**450**	**844,00**	**--**	**379800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2339156**	**24897**			**118**
			Тенге			**20092**	**6642**			**26**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2339156**				
		Материалы -	Тенге			**81**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26734**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1913698**				
		Местные материалы -	Тенге			**380389**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34754**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5213**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**142435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2516345**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31947**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2516345**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				31947			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			2 546 541				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			35 652				
		Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			58 825				
		Итого	Тенге			2 641 018				
		итого в текущих ценах	Тенге			6 754 191				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			135 084				
		итого	Тенге			6 889 275				
		НДС 12%	Тенге			826 713				
		Итого	Тенге			7 715 988				

ПИР	тенге	324 789
ВСЕГО:	**тенге**	**8 040 777**

Заказчик:

Генподрядчик:

Технологическое сопровождение
Сейтмаганбетов Б.Д.

Наименование стройки: Реконструкция ул. Джангильдина на участке от ул. Сары Арка до пр. Республики

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2016 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы (по протоколу №2)								
		Заезд к офисному зданию по ул. Джангильдина 15								
1	Е0101-17-32 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,5	67,87	65,75	1256	1216	208	0,01	--
		м3		1,93	9,68	36	179	97	0,03	1
2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	36,075	119,02	119,02	4294	4294	859	--	--
		т		--	23,80	--	859	100	0,50	18
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,5	4,35	3,73	80	69	33	--	--
		м3		0,55	1,29	10	24	97	--	--
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	18,5	20,95	20,95	388	388	131	--	--
		м3		--	7,28	--	135	97	0,02	--
5	Е0101-131-6 к=5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	92,5	0,61	0,61	57	57	19	--	--
		м3		--	0,21	--	20	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18,5	16,16	13,80	299	255	90	0,01	--
		м3		1,86	3,16	34	58	97	0,01	--
7	Е0127-14-1	Дополнительный слой основания из песка Н-20см	8,4	1031,59	78,35	8665	658	439	0,17	1
		м3		24,59	14,68	207	123	133	0,05	--
8	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из оптимальной смеси С-6, нижний слой толщиной 10 см	30	18,69	14,55	561	436	330	0,03	1
		м2		4,09	4,18	123	125	133	0,02	--
9	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из оптимальной смеси С-6, верхний слой толщиной 10 см	30	20,00	13,62	600	409	396	0,04	1
		м2		6,34	3,58	190	107	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С140-12304	Щебеночная оптимальная смесь С6	6,0816	3053,74	--	18572	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /к/з а/б марки 1, нижний слой/	30	535,79	15,28	16074	458	359	0,04	1
		м2		7,49	1,52	225	46	133	0,01	--
12	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 /толщ. слоя 9см/	300	60,74	0,62	18221	187	25	--	--
		м2		0,02	0,04	7	12	133	--	--
13	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /м/з тип Б марка 1/	30	594,57	15,28	17837	458	359	0,04	1
		м2		7,49	1,52	225	46	133	0,01	--
14	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002,	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1/до толщ. слоя 5см/	60	70,59	0,62	4235	37	5	--	--
		м2		0,02	0,04	1	2	133	--	--
15	С2010-2 тчп 1.5	Доставка разогретого битума на 8 км	0,0065005	1346,65	1346,65	9	9	4	--	--
		маш-ч		--	558,90	--	4	100	3,24	--
		Дорожная разметка от ул. Бейбитшилик до пр. Республики								
16	Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН	Разметка проезжей части сплошной линией, шириной 0,15м /1.1/	0,1644	141818,45	1933,85	23315	318	420	6,96	1
		км		1210,61	708,00	199	116	133	2,94	--
17	Е0127-103-7 Изм. и доп.вып.4 СН	Разметка проезжей части пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3 /1.5/	0,2033	37998,27	1933,85	7725	393	519	6,96	1
		км		1210,61	708,00	246	144	133	2,94	1
18	Е0127-103-5 Изм. и доп.вып.4 СН	Разметка проезжей части сплошной линией, шириной 2х0,15 м	0,3016	283636,90	3867,71	85545	1167	1539	13,92	4
		км /1.3 двойная/		2421,21	1416,00	730	427	133	5,89	2
19	Е0127-103-8 Изм. и доп.вып.4 СН	Разметка проезжей части пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1 /1.6/	0,2776	107252,41	1933,85	29773	537	708	6,96	2
		км		1210,61	708,00	336	197	133	2,94	1
20	Е0127-103-11 Изм. и доп.вып.4	Разметка проезжей части пунктирной линией, шириной 0,20 м, шагом 1:3 /1.8/	0,0323	52426,89	2552,07	1693	82	110	9,27	--
		км		1612,81	937,96	52	30	133	3,90	--
21	Е0127-103-9 Изм. и доп.вып.4 СН	Разметка проезжей части сплошной линией, шириной 0,4 м /1.12/	0,0396	377933,75	5104,14	14966	202	269	18,54	1
		км		3225,61	1875,93	128	74	133	7,80	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Разметка термопластом остановки транспортного средства, пешеходного перехода, движения маршрутных транспортных средств, направление движения по полосам, предупреждение о приближении к разметке**	2,337	94747,58	1315,62	221425	3075	3992	4,63	11
		100м2		806,40	478,03	1885	1117	133	1,99	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			475589	14706			27
			Тенге			4633	3846			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475589				
	Материалы -		Тенге			376513				
	Всего заработная плата -		Тенге				8479			
	Местные материалы -		Тенге			79737				
		Накладные расходы -	Тенге			10814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10101			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			515587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10101			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			521 774				
		Выслуга лет и доп отпуска 1,4%	Тенге			7 305				
		Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			12 053				
		Итого	Тенге			541 132				
		итого в текущих ценах	Тенге			1 383 901				
		налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			27 678				
		итого	Тенге			1 411 579				
		НДС 12%	Тенге			169 389				
		Итого	Тенге			1 580 968				

Заказчик:

Технологическое сопровождение

Генподрядчик: