Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2016г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1286	19.03.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года	В отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Из них СМР в сметных базисных ценах	Из графы 2: В отчетном месяце	Из графы 2: по монтажу оборудования	Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты: Приобретение материалов	Дополнит. затраты: Другие дополнит. затраты	Налоги на: Отчисление в фонд занятости	Налоги на: Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	28 560 800	28 560 800									3 060 086	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: ***"Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"***
ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	**Подготовительные работы**	**тенге**			**6 049 658**		**5 803 421**			**-**	
	Снятие ПСП	м3	630	433,483	273 094	630	273 094	100	-	-	-
	Демонтаж опор ЛЭП	шт	25	4 524,839	113 121	25	113 121	100	-	-	-
	Ремонт смотровых колодцев	шт	46	123 118,325	5 663 443	44	5 417 206	96	-	-	-
2	**Земляные работы**	**тенге**			**38 234 664**		**37 516 048**			**-**	
	Замена грунта дресвой	м3	3 816	1 760,178	6 716 840	3 816	6 716 840	100	-	-	-
	Излишки грунта	м3	13 009	907,170	11 801 376	13 009	11 801 376	100	-	-	-
	Устройство насыпи	м3	16 462	1 197,695	19 716 448	15 862,00	18 997 832	96	-	-	-
3	**Дорожная одежда**	**тенге**			**243 893 955**		**229 413 315**			**27 973 336**	
а)	*Дорожная одежда основной проезд*	*тенге*			*162 054 498*		*157 630 050*			*12 071 976*	
	Устройство основания из песка	м3	2 542,62	2 870,374	7 298 269	2 542,62	7 298 269	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-14 см	м2	19 779	888,964	17 582 823	19 779,00	17 582 823	100	-	-	-
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	18 146	848,854	15 403 314	17 532,90	14 882 881	97	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	16,331	140 967,223	2 302 136	15,775	2 223 695	97	-	-	-
	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б М-1 Н-6 см	м2	18 146	2 121,916	38 504 291	17 532,90	37 203 345	97	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	10,888	140 967,101	1 534 850	10,56	1 488 472	97	2,069	291 661	19
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	18 146	2 096,292	38 039 315	17 556	36 803 006	97	3 447,74	7 227 470	19
	Установка бортовых камней БР 100.30.18	м	7 573	5 465,403	41 389 500	7 345,763	40 147 559	97	833,030	4 552 845	11
б)	*Дорожная одежда въезды во дворы*	*тенге*			8 317 109		8 317 108			639 150	
	Устройство основания из песка	м3	328,85	2 870,352	943 915	328,85	943 915	100	20,940	60 105	6
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	2 433	849,610	2 067 102	2 433	2 067 101	100	191,200	162 445	8
	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	1,46	140 968,593	205 814	1,460	205 814	100	0,112	15 788	8
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	2 433	2 096,292	5 100 278	2 433,0	5 100 278	100	191,200	400 811	8
в)	*Тротуары*	*тенге*			*68 166 792*		*61 949 807*			*14 020 485*	
	Устройство основания из песка	м3	1 118,73	2 870,370	3 211 169	1 019,00	2 924 888	91	145,435	417 452	13
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	8 277	849,611	7 032 228	7 545,47	6 410 714	91	1 076,010	914 190	13

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
	Розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	4,97	140 853,581	700 042	4,5143	635 855	91	0,9443	133 008	19
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	8 277	2 096,292	17 351 009	7 565,63	15 859 775	91	2 565,870	5 378 813	31
	Установка бортовых камней БР 100.25.10	м	10 339	3 856,499	39 872 343	9 365,64	36 118 575	91	1 861,020	7 177 022	18
г)	*Площадки для сбора ТБО*	*тенге*			*5 355 556*		*1 516 350*			*1 241 725*	
	Дорожная одежда по типу основного проезда										
	- устройство основания из песка	м3	61,38	2 870,379	176 184	26,80	76 926	44		-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-14 см	м2	477,42	888,971	424 413	172,21	153 089	36	109,807	97 615	23
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	438	848,850	371 797	156,050	132 460	36	100,740	85 513	23
	- розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	0,394	140 968,434	55 542	0,1420	20 018	36	0,142	20 018	36
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б М-1 Н-6 с	м2	438	2 121,914	929 398	157,680	334 583	36	157,680	334 583	36
	- розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	0,263	140 964,215	37 074	0,095	13 392	36	0,095	13 392	36
	- устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	438	2 096,300	918 179	157,680	330 545	36	157,680	330 545	36
	- установка бортовых камней БР 100.30.18	м	183	5 465,390	1 000 166	65,880	360 060	36	65,880	360 060	36
	Устройство площадки по типу тротуара										
	- устройство основания из песка	м3	23,65	2 870,783	67 894	10	29 856	42	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	175	849,617	148 683	77	65 421	44	-	-	-
	- розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	0,1082	136 811,340	14 803	-	-	-	-	-	-
	- устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	175	2 096,283	366 850	-	-	-		-	-
	- установка бортовых камней БР 100.25.10	м	219	3 856,505	844 575	-	-	-		-	-
4	**Озеленение**	**тенге**			**18 603 293**		**10 475 524**			**587 464**	
	Подготовка участка к озеленению	м2	14 988	90,417	1 355 176	10 300	931 300	69	-	-	-
	Устройство ДЭС из песка Н-15 см	м3	2 248,20	3 559,275	8 001 963	1 055,31	3 756 123	47	-	-	-
	Поготовка почвы с внесением растительной земли Н-10 с	м2	14 988	504,916	7 567 684	10 300	5 200 637	69	-	-	-
	Посев газонов с внесением минеральных удобрений	м2	14 988	111,988	1 678 470	5 245,80	587 464	35	5 245,80	587 464	35
5	**Дорожная разметка**	**тенге**			**153 043**		-			-	
	Улица Берлик	км	1,199	57 611,109	69 076	-	-	-		-	-
	От ул. Берлик До ул. Жабаева	км	0,184	61 003,780	11 237	-	-	-		-	-
	Ул. Алимжанова, ул. Мусабаева	км	0,9829	73 995,753	72 730	-	-	-		-	-
6	**Дорожные знаки**	**тенге**			**8 976 347**		-			-	
	Ул. Берлик	шт	97,00	34 933,349	3 388,535	-	-			-	-
	От ул. Берлик До ул. Жабаева	шт	19	31 198,622	592 774	-	-	-		-	-
	Ул. Алимжанова, ул. Мусабаева	шт	154	32 435,316	4 995 039	-	-	-		-	-
	ВСЕГО:	**тенге**			**315 910 860**		**283 208 308**			**28 560 800**	

Заказчик ***Генподрядчик***