заменяет
Р. 2.

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 1286	19.03.2012г	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года	В отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налоги на		Налог на добавленную стоимость	Всего
					Из графы 2			Дополнит. затраты					
				Из них									
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты	Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	2 802 669	2 802 669									300 286	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **"Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	**Подготовительные работы**	**тенге**			**6 049 658**		**5 803 421**			**-**	
	Снятие ПСП	м3	630	433,483	273 094	630	273 094	100	-	-	-
	Демонтаж опор ЛЭП	шт	25	4 524,839	113 121	25	113 121	100	-	-	-
	Ремонт смотровых колодцев	шт	46	123 118,325	5 663 443	44	5 417 206	96	-	-	-
2	**Земляные работы**	**тенге**			**38 234 664**		**37 516 048**			**-**	
	Замена грунта дресвой	м3	3 816	1 760,178	6 716 840	3 816	6 716 840	100	-	-	-
	Излишки грунта	м3	13 009	907,170	11 801 376	13 009	11 801 376	100	-	-	-
	Устройство насыпи	м3	16 462	1 197,695	19 716 448	15 862,00	18 997 832	96	-	-	-
3	**Дорожная одежда**	**тенге**			**243 893 955**		**230 473 036**			**1 059 721**	
а)	*Дорожная одежда основной проезд*	*тенге*			*162 054 498*		*157 630 050*			-	
	Устройство основания из песка	м3	2 542,62	2 870,374	7 298 269	2 542,62	7 298 269	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-14 см	м2	19 779	888,964	17 582 823	19 779,00	17 582 823	100	-	-	-
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	18 146	848,854	15 403 314	17 532,90	14 882 881	97	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	16,331	140 967,223	2 302 136	15,775	2 223 695	97	-	-	-
	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б М-1 Н-6 см	м2	18 146	2 121,916	38 504 291	17 532,90	37 203 345	97	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	10,888	140 967,101	1 534 850	10,56	1 488 472	97	-	-	-
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	18 146	2 096,292	38 039 315	17 556	36 803 006	97	-	-	-
	Установка бортовых камней БР 100.30.18	м	7 573	5 465,403	41 389 500	7 345,763	40 147 559	97	-	-	-
б)	*Дорожная одежда въезды во дворы*	*тенге*			8 317 109		8 317 107			-	
	Устройство основания из песка	м3	328,85	2 870,352	943 915	328,85	943 915	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	2 433	849,610	2 067 102	2 433	2 067 101	100	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	1,46	140 968,593	205 814	1,460	205 814	100	-	-	-
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	2 433	2 096,292	5 100 278	2 433,0	5 100 278	100	-	-	-
в)	*Тротуары*	*тенге*			*68 166 792*		*61 949 807*			-	
	Устройство основания из песка	м3	1 118,73	2 870,370	3 211 169	1 019,00	2 924 888	91	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	8 277	849,611	7 032 228	7 545,47	6 410 714	91	-	-	-

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
	Розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	4,97	140 853,581	700 042	4,5143	635 855	91	-	-	-
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	8 277	2 096,292	17 351 009	7 565,63	15 859 775	91	-	-	-
	Установка бортовых камней БР 100.25.10	м	10 339	3 856,499	39 872 343	9 365,64	36 118 575	91	-	-	-
г)	*Площадки для сбора ТБО*	*тенге*			*5 355 556*		*2 576 072*			*1 059 721*	
	Дорожная одежда по типу основного проезда										
	- устройство основания из песка	м3	61,38	2 870,379	176 184	40,08	115 045	65	13,280	38 119	22
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-14 см	м2	477,42	888,971	424 413	274,37	243 913	57	102,168	90 824	21
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	438	848,850	371 797	258,218	219 185	59	102,168	86 725	23
	- розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	0,394	140 968,434	55 542	0,2540	35 806	64	0,112	15 788	28
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б М-1 Н-6 с	м2	438	2 121,914	929 398	259,848	551 375	59	102,168	216 792	23
	- розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	0,263	140 964,215	37 074	0,156	21 991	59	0,061	8 599	23
	- устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	438	2 096,300	918 179	259,848	544 720	59	102,168	214 175	23
	- установка бортовых камней БР 100.30.18	м	183	5 465,390	1 000 166	137,000	748 759	75	71,120	388 699	39
	Устройство площадки по типу тротуара										
	- устройство основания из песка	м3	23,65	2 870,783	67 894	10	29 856	42	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	175	849,617	148 683	77	65 421	44	-	-	-
	- розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	0,1082	136 811,340	14 803	-	-	-	-	-	-
	- устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	175	2 096,283	366 850	-	-	-		-	-
	- установка бортовых камней БР 100.25.10	м	219	3 856,505	844 575	-	-	-		-	-
4	**Озеленение**	**тенге**			**18 603 293**		**12 218 472**			**1 742 948**	
	Подготовка участка к озеленению	м2	14 988	90,417	1 355 176	10 300	931 300	69	-	-	-
	Устройство ДЭС из песка Н-15 см	м3	2 248,20	3 559,275	8 001 963	1 545,00	5 499 071	69	489,69	1 742 948	22
	Поготовка почвы с внесением растительной земли Н-10 с	м2	14 988	504,916	7 567 684	10 300	5 200 637	69	-	-	-
	Посев газонов с внесением минеральных удобрений	м2	14 988	111,988	1 678 470	5 245,80	587 464	35	-	-	-
5	**Дорожная разметка**	**тенге**			**153 043**		-			-	
	Улица Берлик	км	1,199	57 611,109	69 076	-	-	-		-	-
	От ул. Берлик До ул. Жабаева	км	0,184	61 003,780	11 237	-	-	-		-	-
	Ул. Алимжанова, ул. Мусабаева	км	0,9829	73 995,753	72 730	-	-	-		-	-
6	**Дорожные знаки**	**тенге**			**8 976 347**		**5 410 882**			-	
	Ул. Берлик	шт	97,00	34 933,349	3 388 535	72	2 515 201	74		-	-
	От ул. Берлик До ул. Жабаева	шт	19	31 198,622	592 774	19	592 774	100		-	-
	Ул. Алимжанова, ул. Мусабаева	шт	154	32 435,316	4 995 039	71	2 302 907	46		-	-
	ВСЕГО:	тенге			**315 910 960**		**291 421 860**			**2 802 669**	

Заказчик

Генподрядчик