Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство, реконструкция дорог в жилых массивах города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление автомобильных дорог города Астаны"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор № 1286	Договор 19.03.2012г	Источник финансир. Наименов	Источник финансир. Код	Орган.правов.норма №	Орган.правов.норма Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года	В отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: СМР в сметных базисных ценах	Из графы 2: В отчетном месяце	Из графы 2: по монтажу оборудования	Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты: Приобретение материалов	Дополнит. затраты: Другие дополнит. затраты	Налоги на: Отчисление в фонд занятости	Налоги на: Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	33 971 683	5 410 883									579 737	

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: ***"Строительство и реконструкция инженерных сетей по развитию окраин города Астаны. Жилой массив "Железнодорожный"***

ЗАКАЗЧИК: ***ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"***
ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО СП "КазГерСтрой"***

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 г

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	**Подготовительные работы**	**тенге**			**6 049 658**		**5 803 421**			**-**	
	Снятие ПСП	м3	630	433,483	273 094	630	273 094	100	-	-	-
	Демонтаж опор ЛЭП	шт	25	4 524,839	113 121	25	113 121	100	-	-	-
	Ремонт смотровых колодцев	шт	46	123 118,325	5 663 443	44	5 417 206	96	-	-	-
2	**Земляные работы**	**тенге**			**38 234 664**		**37 516 048**			**-**	
	Замена грунта дресвой	м3	3 816	1 760,178	6 716 840	3 816	6 716 840	100	-	-	-
	Излишки грунта	м3	13 009	907,170	11 801 376	13 009	11 801 376	100	-	-	-
	Устройство насыпи	м3	16 462	1 197,695	19 716 448	15 862,00	18 997 832	96	-	-	-
3	**Дорожная одежда**	**тенге**			**243 893 955**		**229 413 315**			**-**	
а)	*Дорожная одежда основной проезд*	*тенге*			*162 054 498*		*157 630 050*			-	
	Устройство основания из песка	м3	2 542,62	2 870,374	7 298 269	2 542,62	7 298 269	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-14 см	м2	19 779	888,964	17 582 823	19 779,00	17 582 823	100	-	-	-
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	18 146	848,854	15 403 314	17 532,90	14 882 881	97	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	16,331	140 967,223	2 302 136	15,775	2 223 695	97	-	-	-
	Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б М-1 Н-6 см	м2	18 146	2 121,916	38 504 291	17 532,90	37 203 345	97	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	10,888	140 967,101	1 534 850	10,56	1 488 472	97	-	-	-
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	18 146	2 096,292	38 039 315	17 556	36 803 006	97	-	-	-
	Установка бортовых камней БР 100.30.18	м	7 573	5 465,403	41 389 500	7 345,763	40 147 559	97	-	-	-
б)	*Дорожная одежда въезды во дворы*	*тенге*			8 317 109		8 317 107			-	
	Устройство основания из песка	м3	328,85	2 870,352	943 915	328,85	943 915	100	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	2 433	849,610	2 067 102	2 433	2 067 101	100	-	-	-
	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	1,46	140 968,593	205 814	1,460	205 814	100	-	-	-
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	2 433	2 096,292	5 100 278	2 433,0	5 100 278	100	-	-	-
в)	*Тротуары*	*тенге*			*68 166 792*		*61 949 807*			-	
	Устройство основания из песка	м3	1 118,73	2 870,370	3 211 169	1 019,00	2 924 888	91	-	-	-
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	8 277	849,611	7 032 228	7 545,47	6 410 714	91	-	-	-

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			текущий месяц		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
	Розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	4,97	140 853,581	700 042	4,5143	635 855	91	-	-	-
	Устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	8 277	2 096,292	17 351 009	7 565,63	15 859 775	91	-	-	-
	Установка бортовых камней БР 100.25.10	м	10 339	3 856,499	39 872 343	9 365,64	36 118 575	91	-	-	-
г)	*Площадки для сбора ТБО*	*тенге*			*5 355 556*		*1 516 351*			-	
	Дорожная одежда по типу основного проезда										
	- устройство основания из песка	м3	61,38	2 870,379	176 184	26,80	76 926	44		-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-14 см	м2	477,42	888,971	424 413	172,21	153 089	36	-	-	-
	- устройство верхнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	438	848,850	371 797	156,050	132 460	36	-	-	-
	- розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	0,394	140 968,434	55 542	0,1420	20 018	36	-	-	-
	- устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б М-1 Н-6 с	м2	438	2 121,914	929 398	157,680	334 583	36	-	-	-
	- розлив битумной эмульсии 0,6 л/м2	тн	0,263	140 964,215	37 074	0,095	13 392	36	-	-	-
	- устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	438	2 096,300	918 179	157,680	330 545	36	-	-	-
	- установка бортовых камней БР 100.30.18	м	183	5 465,390	1 000 166	65,880	360 060	36	-	-	-
	Устройство площадки по типу тротуара										
	- устройство основания из песка	м3	23,65	2 870,783	67 894	10	29 856	42	-	-	-
	- устройство нижнего слоя основания из щебеночной смеси С4 Н-12 см	м2	175	849,617	148 683	77	65 421	44	-	-	-
	- розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	тн	0,1082	136 811,340	14 803	-	-	-	-	-	-
	- устройство вернего слоя покрытия из м/з а/б тип Б, марки 1, Н-5 см	м2	175	2 096,283	366 850	-	-	-		-	-
	- установка бортовых камней БР 100.25.10	м	219	3 856,505	844 575	-	-	-		-	-
4	**Озеленение**	**тенге**			**18 603 293**		**10 475 524**			-	
	Подготовка участка к озеленению	м2	14 988	90,417	1 355 176	10 300	931 300	69	-	-	-
	Устройство ДЭС из песка Н-15 см	м3	2 248,20	3 559,275	8 001 963	1 055,31	3 756 123	47	-	-	-
	Поготовка почвы с внесением растительной земли Н-10 с	м2	14 988	504,916	7 567 684	10 300	5 200 637	69	-	-	-
	Посев газонов с внесением минеральных удобрений	м2	14 988	111,988	1 678 470	5 245,80	587 464	35	-	-	-
5	**Дорожная разметка**	**тенге**			**153 043**		-			-	
	Улица Берлик	км	1,199	57 611,109	69 076	-	-	-		-	-
	От ул. Берлик До ул. Жабаева	км	0,184	61 003,780	11 237	-	-	-		-	-
	Ул. Алимжанова, ул. Мусабаева	км	0,9829	73 995,753	72 730	-	-	-		-	-
6	**Дорожные знаки**	**тенге**			**8 976 347**		**5 410 882**			**5 410 882**	
	Ул. Берлик	шт	97,00	34 933,349	3 388 536	72	2 515 201	74	72	2 515 201	74
	От ул. Берлик До ул. Жабаева	шт	19	31 198,622	592 774	19	592 774	100	19	592 774	100
	Ул. Алимжанова, ул. Мусабаева	шт	154	32 435,316	4 995 039	71	2 302 907	46	71	2 302 907	46
	ВСЕГО:	**тенге**			**315 910 960**		**288 619 191**			**5 410 883**	

Заказчик ***Генподрядчик***