Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Бейнеугаз"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внешнего электроснабжения войсковой части №6656»

Форма 3
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №17

о стоимости выполненных работ и затрат

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма				
		номер	дата	Наименование	код	Наименование			код	
		№13/19 (эл.номер №180940017282/190019/00)	14.03.2019 г							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в базовом уровне цен 2001г.	из группы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие доп. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**15 544 579**	**13 879 088**							**1 665 491**	**15 544 579**
в том числе										
за май месяц 2019 г.		**13 879 088**							**1 665 491**	**15 544 579**
Удержания 5% по договору										**777 229**
Итого, сумма к перечислению		**13 185 134**							**1 582 216**	**14 767 350**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Мангистауской области" **Мапырыков Э.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бейнеугаз" **Бурин Н.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" **Абишев М.**

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"
(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта: «Строительство внешнего электроснабжения войсковой части №6656»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №№13/19 (эл.номер №180940017282/190019/00) от 14.03.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Электроснабжение ВЛ-6 кВ				
1.		11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	142,00	10561,34	1499711
2.		11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	12,00	21599,12	259189
3.		11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосом. Установка	опора	7,00	33261,64	232831
4.		11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,6403	11360,61	18635
5.		21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012 1,175 Т	шт	183,00	33403,59	6112857
6.		ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость опоры СНВ-7-13	шт	2,00	230721,02	461442
7.		24-040102-0226 РСНБ РК 2015	Изолятор IF27 3,5 кг	шт.	433,00	1767,18	765188
8.		24-040102-0232 РСНБ РК 2015	Изолятор IF20 3,4 кг	шт.	6,00	1654,54	9927
9.		24-040109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9(КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,8 кг	шт.	439,00	42,10	18484
10.		24-040207-4702 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.2 ГОСТР 51177-98 0,09 кг	комплект	352,00	3690,76	1299148
11.		24-040106-0303 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные полимерные SM L 70/20Г 1,7 кг	шт.	87,00	4513,33	392660

1	2	3	4	5	6	7	8
12.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ51	шт	128,00	11157,40	1428148
13.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ52	шт	4,00	6282,32	25129
14.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ53	шт	8,00	11730,35	93843
15.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ54	шт	7,00	3920,17	27441
16.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ55	шт	6,00	2462,67	14776
17.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ56	шт	5,00	18495,15	92476
18.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ4	шт	6,00	10705,08	64230
19.		ПРАЙС ЛИСТ	Траверса ТМ14	шт	2,00	19827,01	39654
20.		41-310101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные) изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	541,72	385,02	208573
21.		41-310101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные) изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	541,72	385,02	208573
			Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ				
22.		11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные. Установка	опора	39,00	10561,34	411892
23.		11-330106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,098	11360,61	1113
24.		21-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012	шт	21,00	33403,59	701475
25.		21-040405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 ГОСТ 13015-219012	шт.	18,00	21753,07	391555
26.		ПРАЙС ЛИСТ	Изолятор НС-18	шт	196,00	394,03	77229
27.		24-040109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5(КП18)СТРК ГОСТ Р 51204-2004 0,55 кг	шт.	196,00	41,87	8206
28.		41-310101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные(железобетонные) изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	88,05	385,02	33901
29.		41-310101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные(железобетонные) изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	тенге за 1 тонну	88,05	385,02	33901

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :							14932190
Накладные расходы						1167402	
Сметная прибыль						1106088	
Итого с временными			2,8 %	418101		15350292	
Итого с зимними удорожаниями			0,462 %	70918		15421209	
Итого со скидкой			10%	1542121		13879088	
Итого с НДС			12 %	1665491		15544579	
Итого с удержанием			5%	777229		14767350	

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
(наименование организации)

М.П. Руководитель Машрыков Э.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"
(наименование организации)

М.П. Директор Бурин Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

М.П. Асинов М.