Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружной сети водопровода в селе Равнополь Успенского района Павлодарской области»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, Успенский район, село Равнополь
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района"
руководитель - Тулебаев Асылбек Укубаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «ИНЭК Казахстан»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT", № 52.1/14
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района", приказ № 34 от 16 февраля 2015г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в т.ч.:	км			10,351	
- трубы полиэтиленовые РЕ 100, ø25 мм	км			1,830	
- трубы полиэтиленовые РЕ 100, ø63 мм	км			0,465	
- трубы полиэтиленовые РЕ 100, ø110 мм	км			8,017	
- трубы полиэтиленовые РЕ 100, ø160 мм	км			0,039	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином ø50 мм	шт.			11	

- задвижки фланцевые с обрезиненным клином Ø80 мм	шт.			8	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином Ø100 мм	шт.			89	
- задвижки фланцевые с обрезиненным клином Ø150 мм	шт.			2	
- вантузы для воды Ø15 мм	шт.			3	
- клапан обратный для воды и пара Ø65 мм	шт.			1	
- клапан обратный для воды Ø50 мм	шт.			2	
- клапан обратный для воды Ø80 мм	шт.			4	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов всего в том числе:	шт.			121	
- Ø1,5м	шт.			84	
- Ø 2,0м	шт.			37	
- пожарные гидранты	шт.			28	
- скважины (глубиной 145 м)	шт.			2	
- модульная насосная станция 1-го подъёма	шт.			2	
- резервуар чистой воды V=100 м^3	шт.			2	
- резервуар технический накопительный V=50 м^3	шт.			1	
- модульная насосная станция 2-го подъема	шт.			1	
- счетчики учета воды ВСКМ с фильтром Ø15 мм	шт.			120	
- комплектная трансформаторная подстанция КТП-160 кВа	шт.			1	
станция очистки воды производительностью10,8 м3/час	шт.			1	
дизельная электростанция	шт.			1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: водопроводная сеть из полиэтиленовых труб РЕ 100

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -октябрь 2017 г.;
(месяц, год)
окончание работ -ноябрь 2018г.;
(месяц, год)
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: 13 (тринадцать)
Фактически, месяц: 13 (тринадцать)
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Успенского РЭС Азаров А.Л.
АО "РЭК" Успенский РЭС Требования ТУ выполнены
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата)
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство наружной сети водопровода в селе Равнополь Успенского района Павлодарской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.