Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабря 2020 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная», 110000, город Костанай,Костанай, Байтурсынова, 55

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) "29" декабря 2020 года
ТОО «Межрайгаз+», директор Утемисов Олжас Жомартович, 110000, Костанайская область, г.Костанай, ул. Шевченко, 40,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) "29" декабря 2020 года
Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» в лице Директора регионального подразделения Костанайской области Баженова Асета Мараловича, Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский сельский округ, село Косшы, микрорайон Лесная поляна, строение 1А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Баженова Асета Мараловича, аттестат эксперта №KZ87VJE00021523 от 20.12. 2016 года, №KZ43VJE00022121 от 18.01.2017 года, KZ91VJE00023003 от 20.02.2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) "29" декабря 2020 года
ТОО «Промстройпроект», директор Когай А. В.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство газораспределительных сетей низкого давления к жилым домам по ул. Пионерская, ул. Тобольская, ул. 8 марта, ул. Красный

кузнец, ул. Юный боец в г. Костанай», I (повышеный) уровень ответственности, технически и технологически сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Костанайская область, г.Костанай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от акт на право собственности на земельный участок, постановление за №829 от 05.04.2018 года, №830 от 05.04.2018 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», «23» декабря 2019 года № 305

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Промстройпроект», №23-2017-ГСН1,ГСН-2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й), Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» № ___ от _____ года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту	Фактически

так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина газопровода	м	4933,5		4926,0	
Подземный СТ. газопровод высокого давления	м	6,0		6,0	
Подземный ПЭ. газопровод высокого давления	м	358,0		358,0	
Надземный СТ. газопровод высокого давления	м	1,0		1,0	
Надземный СТ. газопровод низкого давления	м	1406,0		1491,5	
Подземный СТ. газопровод низкого давления	м	830,0		793,5	
Подземный ПЭ. газопровод низкого давления	м	2332,5		2276,0	
Количество задвижек надземных	шт	13		13	
Количество задвижек подземных	шт	7		7	
ГРПШ	комлпект	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе	-	-

	(далее – м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, соединяемых на сварке. Газопровод в подземном исполнении – из полиэтиленовых труб SDR 11 из стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полиэтилен40-ли-63». В подземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021. Установлен ГРПШ в количестве 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего – 76347540 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 68096624 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 63925033,76 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 61286964,48 тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газораспределительных сетей низкого давления к жилым домам по ул. Пионерская, ул. Тобольская, ул. 8 марта, ул. Красный кузнец, ул. Юный боец в г. Костанай»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***Государственное учреждение «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» в лице исполняющего обязанности руководителя Помаз В. И.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: **Баженов А.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **Когай А. В.**

печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Утемисов О.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	4926,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	1492,5	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	1492,5	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	243	
	Протяженность подземной прокладки:	м	3433,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек (Надземная установка) d =80	шт	2	
	d =100	шт	4	
	d =150	шт	6	
	Количество задвижек (Подземная установка) d =50	шт	2	
	d =80	шт	3	
	d =100	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		

11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип ___, марка ____)	Шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца) Вертикальный разрез скважины (колодца)

Масштаб _____ Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	Ст	89х3,5	7м	Выс.давл
2	Труба	Пэ	90х8,2	385м	Выс.давл
3	Отвод 90	Ст	89х4,0	3шт	Выс.давл
4	Задвижка	Ст	80	1	Выс.давл
5	Задвижка	Пэ	80	1	Выс.давл
6	СИ	Ст	80	4	Выс.давл
7	НСПС	Пэ-Ст	90/89	5	Выс.давл
8	Труба	Ст	57х3,5	1016,9м	Низ.давл.
5	Труба	Ст	76х3,5	29,0м	Низ.давл.
6	Труба	Ст	89х3,5	249,5м	Низ.давл.
7	Труба	Ст	108х4,0	262,5м	Низ.давл.
8	Труба	Ст	133х4,0	143,4м	Низ.давл.
9	Труба	Ст	159х4,5	517,7м	Низ.давл.
10	Труба	Ст	219х5,0	14,м	Низ.давл.
11	Труба	Пэ	63х5,8	1200м	Низ.давл.
12	Труба	Пэ	90х8,2	388м	Низ.давл.
13	Труба	Пэ	110х10,0	446м	Низ.давл.
14	Труба	Пэ	140х12,8	8,0м	Низ.давл.
15	Труба	Пэ	160х14,6	234м	Низ.давл.
16	Отвод 45	Ст	57х3,0	2шт	Низ.давл.
17	Отвод 45	Ст	108х4,0	2шт	Низ.давл.
18	Отвод 60	Ст	76х3,5	1шт	Низ.давл.
19	Отвод 60	Ст	133х4,0	1шт	Низ.давл.
20	Отвод 60	Ст	159х4,5	2шт	Низ.давл.
21	Отвод 90	Ст	76х3,5	1шт	Низ.давл.
22	Отвод 90	Ст	57х3,0	118шт	Низ.давл.
23	Отвод 90	Ст	89х4,0	9шт	Низ.давл.
24	Отвод 90	Ст	108х4,0	27шт	Низ.давл.
25	Отвод 90	Ст	133х4,0	12шт	Низ.давл.
26	Отвод 90	Ст	159х4,5	38шт	Низ.давл.
27	Переходы	Ст		12шт	Низ.давл.
28	Задвижка	Ст	80	1шт	Низ.давл.
29	Задвижка	Ст	100	4шт	Низ.давл.
30	Задвижка	Ст	150	6шт	Низ.давл.

31	Заглушка	Ст	50	98шт	Низ.давл.
32	Заглушка	Ст	65	1шт	Низ.давл.
33	Заглушка	Ст	80	1шт	Низ.давл.
34	Заглушка	Ст	200	2шт	Низ.давл.
35	Отвод 60	Пэ	160	2шт	Низ.давл.
36	Отвод 90	Пэ	160	3шт	Низ.давл.
37	Отвод 90	Пэ	140	1шт	Низ.давл.
38	Отвод 90	Пэ	110	5шт	Низ.давл.
39	Отвод 90	Пэ	63	21шт	Низ.давл.
40	Задвижка	Пэ	50	2шт	Низ.давл.
41	Задвижка	Пэ	80	2шт	Низ.давл.
42	Задвижка	Пэ	100	2шт	Низ.давл.
43	СИ	Ст	50	94шт	Низ.давл.
44	СИ	Ст	100	5шт	Низ.давл.
45	СИ	Ст	125	3шт	Низ.давл.
46	СИ	Ст	150	6шт	Низ.давл.
47	НСПС	Пэ-Ст	63/57	93шт	Низ.давл.
48	НСПС	Пэ-Ст	110/108	5шт	Низ.давл.
49	НСПС	Пэ-Ст	160/159	4шт	Низ.давл.
50	НСПС	Пэ-Ст	140/133	2шт	Низ.давл.

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костанай» И.О руководителя Помаз В.И.

Авторский надзор: Когай А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П